

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Origen de los recursos	No. de control	Concepto de la Obra	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Area	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2018	111282	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción	0.2	Infraestructura	Constructora y Edificadora Gursa S.A. de C.V	794,545.46	794,545.46	100%	100%
Ramo 23 2018 FOFIN								794,545.46	794,545.46		
RAMO 23 2018	110783	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	Rehabilitación	1.22	Infraestructura	ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas S.A. de C.V	0.00	0.00	0%	35%
RAMO 23 2018	110831	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Rehabilitación	0.9	Conservación	Grupo Asfaltos Procesados S.A. de C.V	745,112.56	745,112.56	100%	100%
RAMO 23 2018	111707	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	Sustitución de Puente peatonal		Infraestructura	Constructora Gisol S.A de C.V	12,294,364.62	12,294,364.62	100%	100%
RAMO 23 2018	113075	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	Construcción	0.91	Infraestructura	Copi Construcciones S.A. de C.V.	6,995,689.71	6,995,689.71	100%	100%
RAMO 23 2018	113654	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	Construcción de Puente peatonal		Infraestructura	Construcciones y Conducciones Sugma S.A. de C.V.	5,115,796.03	5,115,796.03	100%	100%
Ramo 23 2018 PDR								25,150,962.92	50,301,925.84		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"