

**Gestión de Proyectos  
Junta de Caminos del Estado de México**

Origen de los recursos	No. de control	Concepto de la Obra	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Area	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Construcción	1.14	Infraestructura	Impulsora de Desarrollo Industrial S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros S.A. de C.V.	119,999,077.90	119,999,077.90	100%	100%
<b>FMVT 2019</b>								<b>119,999,077.90</b>	<b>239,998,155.79</b>		

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"