



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES



Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Elaboración del proyecto ejecutivo	Proyecto	Aplicsa S.A. de C.V.	21,484,949.70	21,484,949.70	55.35%	59.7%
	1	PAD REFRENDO 2020			0.00		21,484,949.70	21,484,949.70		
PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBUS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	0.00	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	51,537,067.91	0.00	0.00%	5.36%
	1	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO			0.00		51,537,067.91	0.00		
	2	TOTAL PAD					73,022,017.61	21,484,949.70		

Fecha de Actualización: Febrero de 2020.

Elaboró

Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	-	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	127,887,298.00	119,999,077.90	9.46%	13.5%
	1	FMT 2019					127,887,298.00	119,999,077.90		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Fecha de Actualización: Febrero de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
 Jefa del Departamento de Evaluación y Control