

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fondo Metropolitano

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Construcción del Boulevard	1.40	Infraestructura	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,259,550.17	110,259,550.17	100.00%	100.0%
		Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2017			1.40			110,259,550.17	110,259,550.17		
FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público	32.00	Conservación	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A de C.V Provanomic, S.A de C.V	317,489,867.08	317,489,867.08	99.51%	100.0%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Construcción de puentes peatonales	Quince puentes	Infraestructura	Egomar Construcciones SA de CV , Constructora y Arrendadora Arguz SA de CV , Grupo Ciade SA de CV , GCS Grupo Corporativo Seven SA de CV, Decibelio Mexico SA de CV , Cripza Construcciones SA de CV , Presscret SA de CV , Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV , Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV , Carga Ingeniería SA de CV , Mariom Ivan Granados Arellano , Grupo Consultor y Constructor SA de CV , Rosas Gil Construcciones SA de CV	80,021,167.51	80,021,167.51	100.00%	100.0%
FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaxtecas.	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	2.58	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	61,330,036.53	61,330,036.53	100.00%	100.0%
		Fondo Metropolitano del Valle de México 2016						458,841,071.12	458,841,071.12		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales "

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fondo Metropolitano

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	Obras del Mexibús	24.40	Infraestructura	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	418,522,536.54	418,522,536.54	99.77%	100.00%
FMVM 2015	99671	Distribuidor vial Mario Colin - Toltucas, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Distribuidor vial Mario Colin - Toltucas)	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	0.28	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48,822,903.15	48,822,903.15	100.00%	100.0%
FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colin - Toltucas, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Liberación del derecho de Vía) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	Liberación del derecho de vía	Derecho de vía	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,594,772.84	4,594,772.84	55.35%	55.0%
FMVM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peonato	Infraestructura	Grupo Consultor y Constructor S.A	6,639,114.25	6,639,114.25	100.00%	100.0%
FMVM 2015	103818	Distribuidor vial Mario Colin Toltucas	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	2.58	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	17,000,000.00	17,000,000.00	92.18%	100.0%
		Fondo Metropolitano del Valle de México 2015			24.68			495,579,326.78	495,579,326.78		
FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Repavimentación con concreto hidráulico	2.80	Conservación	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S DE RL DE CV	44,062,984.82	44,062,984.82	100.00%	100.0%
FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Supervisión externa	Supervisión	Conservación	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,677.62	759,677.62	100.00%	100.0%
FMVM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Conservación	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3,454,771.50	3,454,771.50	98.37%	99.0%
		Fondo Metropolitano del Valle de México 2014			2.80			48,277,433.94	48,277,433.94		

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Fondo Metropolitano

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación	1.30	Infraestructura	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00%	100.0%
FMVT 2014	109497	Vialidad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Vialidad y rehabilitación de drenaje	2.30	Infraestructura	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4,785,480.19	4,785,480.19	100.00%	100.0%
FMVT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación de calle	3.60	Infraestructura	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	24,999,454.57	24,999,454.57	100.00%	100.0%
		Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2014			2.80			48,277,433.94	48,277,433.94		
		Fondo Metropolitano 2014						96,554,867.88	96,554,867.88		