

| Origen de los recursos   | No. de control | Obra o Acción   | Municipio  | Descripción de la obra   | Longitud Km     | Área            | Proveedor   | Asignado              | Autorizado            | Avance Financiero | Avance Físico |
|--------------------------|----------------|---|--|--|-----------------|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| RAMO 23<br>2018<br>FOFIN | 113639         | Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limon - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000. | Amatepec   | Reconstrucción y rehabilitación del camino                       | 3.00            | Infraestructura | Calvo Constructora S.A. de C.V.                           | 14,367,260.42         | 14,367,260.42         | 100.00%           | 100.0%        |
| RAMO 23<br>2018<br>FOFIN | 113640         | Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.  | Sultepec   | Pavimentación del camino   | 5.00            | Infraestructura | Favma Construcción S.A. de C.V.                           | 29,972,362.85         | 29,972,362.85         | 100.00%           | 100.0%        |
| RAMO 23<br>2018<br>FOFIN | 113641         | Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maiz, del Km. 0+000 al 3+000.                                       | Tejupilco  | Pavimentar con concreto hidráulico                               | 2.67            | Infraestructura | Ing. Teodoro Albarran Pliego S.A. de C.V.                 | 16,496,765.68         | 16,496,765.68         | 100.00%           | 100.0%        |
|                          |                | <b>FOFIN 2018</b>   |  |  | <b>10.67</b>    |                 |   | <b>60,836,388.95</b>  | <b>60,836,388.95</b>  |                   |               |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 110755         | Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400.   | Naucalpan  | Sustitución de puente peatonal                                   | Puente peatonal | Infraestructura | Vime Construcciones S.A. de C.V.                          | 7,045,328.70          | 7,045,328.70          | 96.30%            | 100.0%        |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 110759         | Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760.   | Tlalhepantla   | Construcción de puente peatonal                                  | Puente peatonal | Infraestructura | Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V. | 6,792,806.71          | 6,792,806.71          | 99.97%            | 100.0%        |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 110762         | Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890.   | Ixtapaluca, Coatepec, San Francisco Acuautla, Los Hornos | Rehabilitación de camino   | 3.60            | Conservación    | Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.                 | 9,491,062.23          | 9,491,062.23          | 100.00%           | 100.0%        |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 110783         | Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtenco - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242.   | Amecameca  | Rehabilitación de camino<br>En proceso<br>terminación anticipada | 1.22            | Infraestructura | ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas, S.A. de C.V. | 4,637,668.13          | 4,637,668.13          | 0.00%             | 35.0%         |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 110831         | Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900.                             | Cuautitlán   | Rehabilitación de calles<br>En proceso<br>terminación anticipada | 0.90            | Conservación    | Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.                   | 9,553,272.07          | 9,553,272.07          | 7.80%             | 1.0%          |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 111707         | Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.   | Tlalhepantla   | Sustitución de puente peatonal                                   | Puente peatonal | Infraestructura | Constructora Gisol S.A. de C.V.                           | 12,452,529.65         | 12,452,529.65         | 71.24%            | 80.0%         |
| RAMO 23<br>PDR<br>2018   | 113654         | Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.  | Atizapán de Zaragoza                                     | Construcción de puente peatonal                                  | Puente peatonal | Infraestructura | Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.         | 5,463,007.96          | 5,463,007.96          | 92.14%            | 100.0%        |
|                          |                | <b>PDR 2018</b>   |  |  | <b>5.72</b>     |                 |   | <b>55,435,675.45</b>  | <b>55,435,675.45</b>  |                   |               |
|                          |                | <b>RAMO 23 GLOBAL</b>   |  |  |                 |                 |   | <b>116,272,064.40</b> | <b>116,272,064.40</b> |                   |               |