

J **Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110374	MEX180301386620	Pavimentación de la calle Libertad.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	3,238,119.88	3,238,119.88	3,238,119.88	100%
110375	MEX180301387211	Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,931,144.36	1,931,144.36	1,931,144.36	100%
110376	MEX180301387218	Pavimentación Purépechas Col. Culturas.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	848,677.20	848,677.20	848,677.20	100%
110377	MEX180301387226	Pavimentación Mazatecas Col. Culturas.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	3,995,490.56	3,995,490.56	3,995,490.56	100%
110378	MEX180301386773	Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	756,957.02	756,957.02	756,957.02	100%
110379	MEX180301387353	Pavimentación de la calle Alhell.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	4,015,212.37	4,015,212.37	4,015,212.37	100%
110380	MEX180301387359	Pavimentación de la calle Victor Puebla.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	803,171.61	803,171.61	803,171.61	100%
110381	MEX180301387368	Pavimentación de la calle Girasol.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	930,161.17	930,161.17	930,161.17	100%
110382	MEX180301387380	Pavimentación de la calle San Martín.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	614,339.82	614,339.82	614,339.82	100%
110383	MEX180301387487	Encementado de la calle Oriente 33 UDG.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	413,369.74	413,369.74	413,369.74	100%
110384	MEX180301387670	Encementado de la calle Oriente 32 UDG.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	654,723.80	654,723.80	605,278.25	100%
110385	MEX180301386854	Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablito Chiconcuac.	Chiconcuac	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	995,670.96	995,670.96	995,670.96	100%
110386	MEX180301387697	Pavimentación Prolongación Silvestre López.	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	586,733.19	586,733.19	586,733.19	100%
110387	MEX180301387710	Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco.	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	149,237.14	149,237.14	149,237.14	100%
110388	MEX180301387719	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlinchan, Texcoco.	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	229,354.69	229,354.69	229,354.69	100%
111275	MEX180401500315	Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,100,708.06	1,100,708.06	1,100,708.06	100%

**J Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
111277	MEX180301387724	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	3,933,082.81	3,933,082.81	3,933,082.81	100%
111278	MEX180301387728	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	789,720.27	789,720.27	789,720.27	100%
111279	MEX180301387736	Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	969,979.47	969,979.47	969,979.47	100%
111280	MEX180301387756	Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecmatlán, en la colonia Elsa Córdova Morán. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,998,898.62	1,998,898.62	1,998,898.62	100%
111281	MEX180301387761	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Humberto Vidal. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	678,967.07	678,967.07	678,967.07	100%
111282	MEX180401500497	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	794,545.46	794,545.46	794,545.46	100%
111283	MEX180301387767	Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,163,999.17	1,163,999.17	1,163,999.17	100%
113639	MEX180401500586	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo San Pedro Limon - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000.	Amatepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	14,367,260.42	14,367,260.42	14,367,260.42	100%
113640	MEX180401500883	Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.	Sultepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	29,972,362.85	29,972,362.85	29,972,362.85	100%
113641	MEX180401500968	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maiz, del Km. 0+000 al 3+000.	Tejupilco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	16,496,765.68	16,496,765.68	16,496,765.68	100%
Ramo 23 2018 FOFIN						92,428,653.39	92,428,653.39	92,379,207.84	
110752	MEX180301387777	Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,793,509.08	7,793,509.08	7,793,509.08	100%
110753	MEX180301387789	Rehabilitación del camino: Via libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 5+950 al Km. 7+750. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,243,542.91	8,243,542.91	8,243,542.91	100%
110754	MEX180301387795	Rehabilitación de Av. 5 de Mayo, Toluca de Lerdo. (Obra nueva)	Toluca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,166,798.84	9,166,798.84	9,166,798.84	100%
110755	MEX180401501225	Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400. (Obra nueva)	Naucalpan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,045,328.70	7,045,328.70	4,960,531.87	100%
110756	MEX180301387802	Reconstrucción del camino (Toluca - Metepec - Tenango) - Calimaya - Zaragoza, en el Municipio de Calimaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+150. (Obra nueva)	Calimaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,582,568.75	9,582,568.75	9,582,568.75	100%

**Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110757	MEX180301387808	Rehabilitación del camino (Amomolulco - Ocoyoacac) - Almoloya del Río - San Pedro Techuchulco, en el tramo Km. 0+850 al 2+950. (Obra nueva)	Ocoyoacac	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,303,106.18	9,303,106.18	9,303,106.18	100%
110758	MEX180301387814	Rehabilitación de las calles Hermenegildo Galeana y 16 de Septiembre en el Municipio de Metepec y Av. San Cristóbal en el Municipio de Mexicalzingo. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,584,829.12	9,584,829.12	9,584,829.12	100%
110759	MEX180401501636	Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760. (Obra nueva)	Tlalnepantla	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,792,806.71	6,792,806.71	6,131,698.82	91%
110760	MEX180301387819	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km. 14+100 al Km. 15+300 en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,120,962.85	5,120,962.85	5,120,962.85	100%
110762	MEX180301386703	Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890. (Obra nueva)	Ixtapaluca, Coatepec, San Francisco Acuatla. Los	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,515,578.88	9,515,578.88	9,461,062.23	100%
110764	MEX180301387825	Reconstrucción del camino Dolores Vaquerías, en el tramo Km. 0+560 al Km. 1+030, en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2,591,348.29	2,591,348.29	2,591,348.29	100%
110766	MEX180301387830	Rehabilitación del camino: (Toluca - Metepec) - Zoológico de Zacango, en el tramo Km. 1+660 al Km. 3+260. (Obra nueva)	Metepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,578,915.23	9,578,915.23	9,578,915.23	100%
110767	MEX180301387834	Reconstrucción del camino: Amatepec - La Goleta Sultepec, del tramo Km. 2+020 al Km. 4+500. (Obra nueva)	Amatepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,153,366.49	7,153,366.49	7,153,366.49	100%
110769	MEX180301387836	Rehabilitación del camino: Toluca - Temascaltepec - Valle de Bravo, en el tramo del Km. 7+900 al 10+100. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,466,901.97	9,466,901.97	9,466,901.97	100%
110770	MEX180301387840	Rehabilitación de la calle Francisco Villa, Capultitlán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+450. (Obra nueva)	Toluca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,834,020.20	8,834,020.20	8,834,020.20	100%
110772	MEX180301387842	Reconstrucción del camino (Toluca - Temascaltepec) - Zinacantepec y de la Huerta (Cuerpo poniente), en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+600. (Obra nueva)	Zinacantepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,034,068.11	9,034,068.11	9,034,050.86	100%
110773	MEX180301387845	Rehabilitación del camino (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcilcalpan - Valle de Bravo en el tramo Km. 9+000 al Km. 12+000. (Obra nueva)	Zinacantepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,404,612.03	9,404,612.03	9,404,612.03	100%
110774	MEX180301387849	Construcción del camino Venta de Morales hacia el Apostadero, en el tramo Km. 6+000 al Km. 8+000. (Obra nueva)	Texcaltitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,739,587.47	9,739,587.47	9,739,587.47	100%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110775	MEX180301387852	Construcción del camino 24 de Febrero, San Lorenzo Oyamel, Temoaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Temoaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,945.905.51	7,945.905.51	7,945.905.50	100%
110776	MEX180301388310	Rehabilitación del camino: (La Puerta - Sultepec) - Almoloya de Alquisiras - Zacualpan, en el tramo Km. 2+300 al Km. 4+800. (Obra nueva)	Almoloya de Alquisiras	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,581.723.35	9,581.723.35	9,581.723.35	100%
110778	MEX180301388313	Pavimentación del tramo que comprende las calles Bordo de Capulín y 15 de Marzo, San Lorenzo Oyamel, Temoaya. (Obra nueva)	Temoaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,090.392.86	3,090.392.86	3,090.392.86	100%
110779	MEX180301388315	Rehabilitación del camino: Real de los Olivos ambos cuerpos, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+667. (Obra nueva)	Chicoloapan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,721.018.83	3,721.018.83	3,721.012.74	100%
110782	MEX180301388318	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - Tepetlaoxtoc, en los tramos del Km. 2+000 al Km. 2+930 y del Km. 3+340 al Km. 6+310. (Obra nueva)	Tepetlaoxtoc	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,196.833.82	9,196.833.82	9,196.833.82	100%
110783	MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,637.668.13	4,637.668.13	784.127.32	35%
110784	MEX180301388325	Rehabilitación del camino: Toluca - Metepec - Tenango, en el tramo Km. 4+660 al Km. 5+760. (Obra nueva)	Metepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,583.849.88	9,583.849.88	9,583.849.88	100%
110785	MEX180301388327	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco, en el tramo Km. 2+910 al Km. 4+660 (Obra nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,668.992.60	9,668.992.60	9,076.875.38	100%
110786	MEX180301388329	Reconstrucción del camino: Tenería - San Nicolás, en el tramo Km. 2+500 al Km. 4+300 y del Km. 5+800 al Km. 6+500. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,612.035.01	8,612.035.01	8,612.035.01	100%
110789	MEX180301388331	Rehabilitación del camino: (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 8+000 al Km. 10+300. (Obra nueva)	Villa del Carbón	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,498.994.35	9,498.994.35	7,305.498.73	100%
110790	MEX180301388333	Rehabilitación de la Av. de las Partidas - Av. Toluca, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,815.765.51	8,815.765.51	8,815.765.51	100%
110791	MEX180301388337	Rehabilitación del Cuerpo Lateral Sur del Paseo Tollocan, en el tramo Km. 5+500 al 7+750. (Obra nueva)	Toluca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,140.117.01	9,140.117.01	9,140.117.01	100%
110792	MEX180301388340	Construcción del camino Jiquipilco El Viejo - La Cañada - La Joya Temoaya, Estado de México, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+775. (Obra nueva)	Temoaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,395.295.84	5,395.295.84	5,395.295.84	100%
110794	MEX180301388346	Construcción del camino en la Cañada, Temoaya Estado de México. (Obra nueva)	Temoaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,668.043.64	3,668.043.64	3,668.043.64	100%

**Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110795	MEX180301388352	Reconstrucción del camino: (A Oxtotipac) - Belén, en el tramo Km. 3+800 al Km. 5+200. (Obra nueva)	Teotihuacán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,926,695.00	8,926,695.00	8,926,695.00	100%
110799	MEX180301388356	Reconstrucción del camino: El Fresno - Temascaltepec, tramo Km. 15+100 al Km. 17+780. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,713,008.98	8,713,008.98	8,713,008.98	100%
110801	MEX180301388358	Rehabilitación del camino Estancia Vieja (San José La Estancia) - Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+800. (Obra nueva)	San Simón de Guerrero	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,415,091.18	9,415,091.18	9,415,091.18	100%
110802	MEX180301388360	Rehabilitación del camino: (Monumento - Valle de Bravo) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al 4+000. (Obra nueva)	Donato Guerra	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,607,359.10	9,607,359.10	9,607,359.10	100%
110804	MEX180301388364	Rehabilitación y reconstrucción del camino (A Ixtapan del Oro) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al Km. 3+800. (Obra nueva)	Villa de Allende	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,264,190.44	9,264,190.44	9,264,190.44	100%
110805	MEX180301388367	Rehabilitación en el camino: (Toluca - Valle de Bravo) - Turcio, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+800. (Obra nueva)	Amanalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,305,622.00	4,305,622.00	4,305,622.00	100%
110809	MEX180301388372	Reconstrucción del camino: (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+830. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,498,748.67	8,498,748.67	8,498,748.67	100%
110810	MEX180301388375	Rehabilitación del camino: Ruta del Bosque hacia Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+000. (Obra nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,781,009.80	4,781,009.80	4,781,009.80	100%
110811	MEX180301388381	Rehabilitación del camino: A Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+700. (Obra nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,351,580.07	5,351,580.07	5,351,580.07	100%
110812	MEX180301388394	Reconstrucción del camino: Zuluapan - Zacazonapan- Luvianos - Cuadrilla de López, en el tramo Km. 5+000 al Km. 7+800. (Obra nueva)	Otzoloapan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,577,734.53	9,577,734.53	9,577,734.53	100%
110813	MEX180301388398	Rehabilitación de los caminos (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcilcalpan - Valle de Bravo, en el tramo Km. 66+800 al Km. 67+600 y el camino Toluca - Valle, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,103,301.17	5,103,301.17	5,103,301.17	100%
110814	MEX180301388403	Reconstrucción del camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Tequesquipan, en el tramo Km. 1+800 al Km. 4+650. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,434,494.41	9,434,494.41	9,434,494.41	100%
110815	MEX180301388407	Reconstrucción del camino: San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama, en el tramo Km. 0+800 al Km. 3+200. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,229,031.69	9,229,031.69	9,229,031.69	100%
110816	MEX180301388415	Reconstrucción del camino Temascaltepec - Las Juntas, en el tramo Km. 21+500 al Km. 24+330. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,209,187.43	9,209,187.43	9,209,187.43	100%

**J Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110822	MEX180301388417	Rehabilitación y reconstrucción del camino: (A Ixtapan del Oro) - Chirimoyo - San Juan Xoconusco - El Capulin - Valle Redondo - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 0+000 al 2+000 y del Km. 5+000 al Km. 6+600. (Obra nueva)	Donato Guerra	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,474,425.99	9,474,425.99	9,474,425.99	100%
110823	MEX180301388423	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Ixtapan del Oro, en el tramo Km. 22+500 al Km. 24+800. (Obra nueva)	Donato Guerra	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,676,982.08	7,676,982.08	7,676,982.08	100%
110824	MEX180301388433	Reconstrucción del camino: Libramiento Tonatico, del Km. 0+500 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Tonatico	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,042,861.28	7,042,861.28	7,042,861.28	100%
110826	MEX180301388442	Rehabilitación de las calles San Esteban y Canal del Tornillo, Naucalpan de Juárez, a partir del tramo Km. 28+150 al Km. 29+000 ambos cuerpos. (Obra nueva)	Naucalpan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,699,991.08	9,699,991.08	7,414,798.98	100%
110827	MEX180301388447	Reconstrucción del camino: La Puerta - Sultepec - San Miguel Totolmaloya, en el tramo Km. 73+000 al Km. 75+500. (Obra nueva)	Sultepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,585,360.67	9,585,360.67	9,585,360.67	100%
110828	MEX180301388453	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo Km. 7+300 al Km. 9+800. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,535,565.91	9,535,565.91	9,535,565.91	100%
110830	MEX180301388458	Rehabilitación del camino: (Tianguistenco - Chalma) - Cuernavaca, en el tramo Km. 12+900 al Km. 15+400. (Obra nueva)	Ocuilan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,375,103.71	8,375,103.71	8,375,103.71	100%
110831	MEX180301388466	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,553,272.07	9,553,272.07	0.00	1%
110832	MEX180301388471	Rehabilitación del camino: Primero de Mayo (Libramiento Nicolás Romero), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. (Obra nueva)	Nicolás Romero	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,390,339.79	9,390,339.79	7,001,477.26	100%
110833	MEX180301388474	Rehabilitación del camino: San Mateo Xhala (Av. 20 de Noviembre), Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	1,901,815.30	1,901,815.30	1,901,815.30	100%
110834	MEX180301388481	Reconstrucción del camino (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Buenos Aires, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2,900,991.10	2,900,991.10	2,900,991.10	100%
110835	MEX180301388485	Reconstrucción del camino San José del Río, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,429,505.76	6,429,505.76	6,429,505.76	100%
110836	MEX180301388489	Reconstrucción del camino: T.C. (Villa Victoria - El Oro de Hidalgo) - Presa Brockman, en el tramo Km. 0+700 al Km. 2+000 y Circuito a la Presa, del Km. 0+000 al 0+800. (Obra nueva)	El Oro	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,700,416.79	8,700,416.79	8,700,416.79	100%

Gestión de Proyectos
J de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110837	MEX180301388499	Rehabilitación de la Av. Pájaros, Nicolás Romero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Nicolás Romero	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,532,091.97	9,532,091.97	6,336,172.97	100%
110838	MEX180301388504	Reconstrucción del camino San Agustín - Héroes de Carranza, en el tramo Km. 3+600 al Km. 4+900. (Obra nueva)	Soyaniquilpan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,816,235.15	5,816,235.15	5,816,235.15	100%
110839	MEX180301388507	Reconstrucción del camino: (Tlalhepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 21+900 al Km. 23+600. (Obra nueva)	Morelos	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,745,914.30	7,745,914.30	7,745,914.30	100%
110840	MEX180301388513	Reconstrucción del camino Via Libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 51+480 al Km. 53+430	Atlacomulco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,580,429.29	9,580,429.29	9,580,429.29	100%
110841	MEX180301388517	Rehabilitación de la Av. Monterrey en Chicoloapan, del Km. 0+000 al Km. 0+440	Chicoloapan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,517,960.91	3,517,960.91	3,517,959.34	100%
110842	MEX180301388521	Reconstrucción del camino Cuanalán, en el Municipio de Acolman, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+400. (Obra nueva)	Acolman	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,012,092.15	4,012,092.15	4,012,092.15	100%
110843	MEX180301388530	Rehabilitación de Avenida del Peñón, en el Municipio de Chimalhuacán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Chimalhuacán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,153,375.32	9,153,375.32	9,153,375.32	100%
110844	MEX180301388535	Reconstrucción del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatecoyán - en el Km. 10.2 (San Antonio del Rosario - Zacualpan), en el tramo Km. 12+000 al Km. 14+800. (Obra nueva)	Tlatlaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,550,323.70	8,550,323.70	8,550,323.70	100%
110845	MEX180301388541	Rehabilitación del camino: Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 18+800 al Km. 22+550. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,505,278.94	9,505,278.94	9,505,278.94	100%
110846	MEX180301388551	Reconstrucción del camino: Jacarandas (Ixtapan - San Miguel), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Ixtapan de la Sal	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,420,285.90	9,420,285.90	9,420,285.90	100%
110847	MEX180301388558	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Tecamatlán - San Simón el Alto, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Tenancingo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,942,425.88	7,942,425.88	7,942,425.88	100%
110848	MEX180301388568	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Vuelta del Agua - Zacualpan, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Zacualpan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,490,407.31	9,490,407.31	9,490,407.31	100%
110849	MEX180301388577	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan, en el tramo Km. 45+000 al Km. 47+500. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,564,478.55	9,564,478.55	9,564,478.55	100%
110850	MEX180301388586	Reconstrucción del camino: Palo Amarillo - Llano Grande. (Obra nueva)	Texcaltitán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2,915,312.15	2,915,312.15	2,915,312.15	100%

**J Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110851	MEX180301388592	Pavimentación del camino Rastrojo Largo - Hueyatenco (Rastrojo Largo - Noxtepec), tramo del Km. 6+500 al Km. 7+500. (Obra nueva)	Texcaltitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,352,411.94	4,352,411.94	4,352,411.94	100%
110852	MEX180301388600	Rehabilitación de la carretera a Teoloyucan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,573,516.59	9,573,516.59	9,573,516.59	100%
111243	MEX180401501688	Construcción de la calle Vega del Valle y Vega del Campo.	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,398,821.58	3,398,821.58	3,398,821.58	100%
111245	MEX180301388606	Rehabilitación de la Av. Comonfort, Metepec, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+910.	Metepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,584,962.09	9,584,962.09	9,584,962.09	100%
111239	MEX180401501736	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Yebucibi - San Marcos de la Loma, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+400. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,098,058.40	9,098,058.40	9,098,058.40	100%
111240	MEX180301388617	Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo oriente) en el tramo Km. 0+000 al Km 2+300. (Obra Nueva)	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,409,567.81	9,409,567.81	9,409,567.81	100%
111241	MEX180301388622	Rehabilitación del camino: San Pedro Tenayac - Valle de Bravo - Cerro Gordo ent. (Avandaro - Pinal del Marquezado), Valle de Bravo, en el tramo km 0+000 al km 5+000. (Obra Nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,556,920.30	9,556,920.30	9,556,920.30	100%
111706	MEX1804010501998	Reconstrucción del camino (La Puerta- Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo km. 14+000 al km. 20+000.	Tejupilco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	20,697,597.40	20,697,597.40	20,697,597.40	100%
111707	MEX180401501801	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	12,452,529.65	12,452,529.65	2,810,469.50	30%
111708	MEX180401501818	Pavimentación de calles de concreto hidráulico.	Temoaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,997,372.95	6,997,372.95	6,997,372.95	100%
111709	MEX180301386979	Construcción del camino Santiago del Monte - Presa Sansón, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+690.	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	17,999,974.38	17,999,974.38	17,999,974.38	100%
111710	MEX180301387023	Camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande, (Reconstrucción en los tramos km. 16+700 al km. 19+500) y (Rehabilitación del km. 19+500, km. 20+700 al km. 22+200 y del km. 22+700 al km. 24+000)	Amatepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	22,930,180.68	22,930,180.68	22,930,180.68	100%
111711	MEX180301387550	Construcción del camino en la localidad Los Matorrales, del km. 0+000 al km. 0+620.	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,699,593.61	3,699,593.61	3,699,593.61	100%
111712	MEX180301387586	Rehabilitación de la calle Torre Izcalli, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.	Cuautitlán Izcalli	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2,920,367.70	2,920,367.70	2,920,367.70	100%

Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
111713	MEX180301387616	Reconstrucción de la carretera Panamericana kilometro 1, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.	Atzacmulco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,315,299.84	6,315,299.84	6,315,299.84	100%
113075	MEX180401501873	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,996,474.52	6,996,474.52	6,995,689.71	100%
113653	MEX180401502055	Reconstrucción del camino Libramiento Tecuac.	Atzacmulco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,228,638.23	8,228,638.23	8,228,638.23	100%
113654	MEX180461502105	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,463,007.96	5,463,007.96	0.00	15%
Ramo 23 2018 PDR						738,614,081.30	738,614,081.30	695,861,255.42	
113943		Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac-Zacazonapan.	Temascaltepec	RAMO 15	FONDO MINERO 2018	14,000,000.00	13,085,338.24	6,431,699.97	49%
Ramo 15						14,000,000.00	13,085,338.24	6,431,699.97	
110147	MEX180401502472	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón - Texcoco en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl Segunda Etapa	Nezahualcóyotl	FIES 2017	FIES 2017	1,381,522.58	1,381,522.58	1,381,522.58	100%
110148	MEX180401502507	Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalma)-límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilometros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	Ocuilán	FIES 2017	FIES 2017	5,062,652.17	5,062,652.17	5,062,652.17	100%
110149	MEX180401502536	Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos- Zuluapan - Lím. Méx. - Mich. del Km. 47+000 al Km. 57+000 y Km. 53+900 por deslave.	Otzoalapan	FIES 2017	FIES 2017	1,489,013.47	1,489,013.47	1,489,013.47	100%
110152	MEX180401502560	Rehabilitación del camino 53.4 (Zinacantepec - Sultepec) E.C. (Tejupilco - Amatepec) a base de construcción de obra de drenaje en el km. 22+500.	Tejupilco	FIES 2017	FIES 2017	986,716.23	986,716.23	986,716.23	100%
110153	MEX180401502593	Reconstrucción del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya del Km. 32+425 al Km. 33+075.	Amatepec	FIES 2017	FIES 2017	14,693,898.95	14,693,898.95	14,693,898.95	100%
110154	MEX180401502617	Rehabilitación del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec por deslaves en los km. 0+600, 1+600 y 5+100	Amatepec	FIES 2017	FIES 2017	4,285,153.52	4,285,153.52	4,285,153.52	100%
110155	MEX180401502649	Rehabilitación del camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo por deslaves, en los km 34+090 y 35+100	Tejupilco	FIES 2017	FIES 2017	1,568,098.40	1,568,098.40	1,568,098.40	100%

J **Gestión de Proyectos
de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110156	MEX180401502717	Rehabilitación del Camino Km. 146.0 (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande en los km 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (Cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec.	Amatepec	FIES 2017	FIES 2017	3,290,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	100%
110161	MEX180401502836	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec por deslave en el KM. 10+200 a través de muro de contención.	Temascaltepec	FIES 2017	FIES 2017	957,847.01	957,847.01	957,847.01	100%
110162	MEX180401502858	Rehabilitación de la Carretera a San Juan Tlacotompa en el km. 13+700 al km 15+700, en el municipio de Ecatzingo.	Ecatzingo	FIES 2017	FIES 2017	5,301,179.22	5,301,179.22	5,301,179.22	100%
110163	MEX180401502874	Rehabilitación del camino San Francisco-Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud	Tenango del Valle	FIES 2017	FIES 2017	11,759,995.26	11,759,995.26	11,759,995.26	100%
110164	MEX180401502892	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Limites Estado de México/Guerrero (Pilcaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	FIES 2017	FIES 2017	661,809.15	661,809.15	661,809.15	100%
110166	MEX180401502920	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos desde el tramo 0+000 al 2+520.	Ixtapan de la Sal	FIES 2017	FIES 2017	1,291,536.03	1,291,536.03	1,291,536.03	100%
110167	MEX180401502946	Rehabilitación del Camino: Texcapilla-Camino Nuevo Santa Maria desde el Km 4+935 al 6+935 por reparación de deslave.	Texcaltitlán	FIES 2017	FIES 2017	2,667,963.62	2,667,963.62	2,667,963.62	100%
110168	MEX180401502975	Rehabilitación del camino: km. 32.0 (Zinacantepec-Sultepec) - Chiltepec- Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal desde el km. 50+500 al 54+000 por deslaves.	Ixtapan de la Sal	FIES 2017	FIES 2017	2,276,943.04	2,276,943.04	2,276,943.04	100%
110170	MEX00180201139669	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)	Tlalnepantla	FIES 2017	FIES 2017	8,752,660.99	8,752,660.99	8,752,660.99	100%
113744	MEX180401502998	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+700.	Ixtapan de la Sal	FIES 2017	FIES 2017	8,658,260.49	8,658,260.49	8,658,260.49	100%
113745	MEX180401503042	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchititlan en el tramo km. 32+030 al km 34+600.	Luvianos	FIES 2017	FIES 2017	9,899,400.55	9,899,400.55	9,899,400.55	100%
113746	MEX180401503060	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacan - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240.	Cobertura Regional	FIES 2017	FIES 2017	9,889,111.65	9,889,111.65	9,889,111.65	100%
113747	MEX180401503093	Rehabilitación del camino: Tejuipilco - Amatepec-Tlatlaya en el tramo km 13+100 al km 16+500.	Cobertura Regional	FIES 2017	FIES 2017	9,898,808.08	9,898,808.08	9,898,808.08	100%

Gestión de Proyectos
J de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
113748	MEX180401503108	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo Km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	FIES 2017	FIES 2017	9,898,930.44	9,898,930.44	9,898,930.44	100%
113903	MEX180401503127	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente vehicular en el camino Real, municipio de Jilotzingo.	Jilotzingo	FIES 2017	FIES 2017	1,682,499.60	1,682,499.60	1,682,499.60	100%
		FIES 2017				116,354,000.45	116,354,000.45	116,354,000.45	
		FIES 2017				116,354,000.45	116,354,000.45	116,354,000.45	
105788	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Rio Panuco (Tramos, Rio Fco. Villa - Rio Grijalva, Rio Grijalva - Rio Papaloapaj - Rio Balsas) Col. El Salado, Magdalena Aticpac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	100%
109914	MEX00180201138646	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	100%
		RAMO 23 2017 FOFIN				3,778,848.31	3,559,585.77	3,559,585.77	
107484	MEX00170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	100%
107485	MEX00170300970457	Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapan (Obra nueva)	Valle de Bravo	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	3,806,924.98	3,806,924.98	3,806,924.98	100%
108113	MEX00170300970464	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)	Naucalpan	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	5,227,238.67	5,227,238.67	5,227,238.67	100%
110013	MEX00180201138647	Adecuación geométricas de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	8,921,608.70	8,921,608.70	8,921,608.70	100%
110017	MEX00180201138649	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	100%
110020	MEX00180201138650	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetlaxpa, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,589,250.82	9,589,250.82	9,589,250.82	100%
110021	MEX00180201138651	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	8,149,027.05	8,149,027.05	8,149,027.05	100%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Avance 1er Trimestre 2019
110026	MEX00180201138653	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyopxtla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	100%
		Fortalece 2017				62,859,973.12	62,859,973.12	62,057,851.39	
		Subtotal Ramo 23 2017				66,638,821.43	66,419,558.89	65,617,437.16	
107406	MEX00170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	100%
		FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2017				110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	
		FONDO METROPOLITANO 2017				110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	
102406	MEX00160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarderiles, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	100%
		RAMO 23 2016				1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	
102246	MEX00160400818490	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	100%
102267	MEX00160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	100%
		Fortalece 2016				25,505,109.28	25,505,109.28	25,505,108.74	
						1,165,407,992.65	1,164,274,068.35	1,114,800,163.02	