

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                       | Municipio  | Ramo         | Programa           | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110374         | MEX180301386620 | Pavimentación de la calle Libertad.                                                                       | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 3,400,000.00           | 3,326,772.57            | 3,238,119.88         | 100%                 |
| 110375         | MEX180301387211 | Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle.                                                            | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 2,084,880.00           | 2,038,697.17            | 1,931,144.36         | 100%                 |
| 110376         | MEX180301387218 | Pavimentación Purépechas Col. Culturas.                                                                   | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 870,000.00             | 850,359.54              | 848,677.20           | 100%                 |
| 110377         | MEX180301387226 | Pavimentación Mazatecas Col. Culturas.                                                                    | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 4,485,000.00           | 4,394,343.26            | 3,995,490.56         | 100%                 |
| 110378         | MEX180301386773 | Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.                                                               | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 820,000.00             | 801,209.32              | 756,957.02           | 100%                 |
| 110379         | MEX180301387353 | Pavimentación de la calle Alhelí.                                                                         | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 4,343,500.00           | 4,256,215.79            | 4,015,212.37         | 100%                 |
| 110380         | MEX180301387359 | Pavimentación de la calle Víctor Puebla.                                                                  | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 900,000.00             | 878,755.15              | 803,171.61           | 100%                 |
| 110381         | MEX180301387368 | Pavimentación de la calle Girasol.                                                                        | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 965,850.00             | 945,112.34              | 930,161.17           | 100%                 |
| 110382         | MEX180301387380 | Pavimentación de la calle San Martín.                                                                     | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 670,000.00             | 653,423.20              | 614,339.82           | 100%                 |
| 110383         | MEX180301387487 | Encementado de la calle Oriente 33 UDG.                                                                   | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 464,000.00             | 452,784.08              | 413,369.74           | 100%                 |
| 110384         | MEX180301387670 | Encementado de la calle Oriente 32 UDG.                                                                   | Chalco     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 672,000.00             | 654,723.80              | 605,278.25           | 100%                 |
| 110385         | MEX180301386854 | Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablito Chiconcuac.                               | Chiconcuac | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 999,918.01             | 999,918.01              | 995,670.96           | 100%                 |
| 110386         | MEX180301387697 | Pavimentación Prolongación Silvestre López.                                                               | Amecameca  | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 615,000.00             | 599,994.85              | 586,733.19           | 100%                 |
| 110387         | MEX180301387710 | Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco.   | Texcoco    | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 150,000.00             | 149,237.14              | 149,237.14           | 100%                 |
| 110388         | MEX180301387719 | Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlinchan, Texcoco. | Texcoco    | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 230,000.00             | 229,354.69              | 229,354.69           | 100%                 |
| 111275         | MEX180401500315 | Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo. (Obra Nueva)                            | Texcoco    | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 1,200,000.00           | 1,199,317.89            | 1,100,708.06         | 100%                 |

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control            | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                           | Municipio          | Ramo         | Programa           | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 111277                    | MEX180301387724 | Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma. (Obra Nueva)                                                    | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 4,000,000.00           | 3,998,558.89            | 3,993,082.81         | 100%                 |
| 111278                    | MEX180301387728 | Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva)                                                                    | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 1,000,000.00           | 969,991.88              | 789,720.27           | 100%                 |
| 111279                    | MEX180301387736 | Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban. (Obra Nueva)                                                       | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 1,000,000.00           | 969,979.47              | 969,979.47           | 100%                 |
| 111280                    | MEX180301387756 | Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecomatlán, en la colonia Elsa Córdova Morán. (Obra Nueva)                                                 | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 2,000,000.00           | 1,998,898.63            | 1,998,898.62         | 100%                 |
| 111281                    | MEX180301387761 | Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Humberto Vidal. (Obra Nueva)                                                                            | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 700,000.00             | 678,967.07              | 678,967.07           | 100%                 |
| 111282                    | MEX180401500497 | Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)                                                                                 | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 800,000.00             | 799,940.56              | 794,545.46           | 100%                 |
| 111283                    | MEX180301387767 | Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros. (Obra Nueva)                                                                                      | Texcoco            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 1,320,000.00           | 1,163,999.18            | 1,109,262.80         | 100%                 |
| 113639                    | MEX180401500586 | Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lím. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000. | Amatepec           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 15,000,000.00          | 14,367,260.42           | 0.00                 | 100%                 |
| 113640                    | MEX180401500883 | Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.                                                                      | Sultepec           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 30,000,000.00          | 29,972,362.85           | 0.00                 | 100%                 |
| 113641                    | MEX180401500968 | Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maíz, del Km. 0+000 al 3+000.                                       | Tejupilco          | RAMO 23 2018 | RAMO 23 2018 FOFIN | 16,500,000.00          | 16,496,765.68           | 1,412,722.16         | 100%                 |
| <b>Ramo 23 2018 FOFIN</b> |                 |                                                                                                                                                               |                    |              |                    | <b>95,190,148.01</b>   | <b>93,846,943.43</b>    | <b>32,960,804.68</b> |                      |
| 110752                    | MEX180301387777 | Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez. (Obra nueva)                | Almoloya de Juárez | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018   | 9,791,100.00           | 8,045,627.21            | 7,793,509.08         | 97%                  |
| 110753                    | MEX180301387789 | Rehabilitación del camino: Vía libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 5+950 al Km. 7+750. (Obra nueva)                                                   | Almoloya de Juárez | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018   | 9,791,100.00           | 8,382,275.16            | 8,243,542.91         | 98%                  |
| 110754                    | MEX180301387795 | Rehabilitación de Av. 5 de Mayo, Toluca de Lerdo. (Obra nueva)                                                                                                | Toluca             | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018   | 9,791,100.00           | 9,166,798.84            | 8,885,060.68         | 97%                  |
| 110755                    | MEX180401501225 | Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400. (Obra nueva)                                                            | Naucalpan          | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018   | 9,395,500.00           | 7,045,328.70            | 172,723.04           | 5%                   |
| 110756                    | MEX180301387802 | Reconstrucción del camino (Toluca - Metepec - Tenango) - Calimaya - Zaragoza, en el Municipio de Calimaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+150. (Obra nueva)   | Calimaya           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018   | 9,791,100.00           | 9,582,568.75            | 9,582,568.75         | 100%                 |


**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                               | Municipio                                         | Ramo         | Programa         | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110757         | MEX180301387808 | Rehabilitación del camino (Amomolulco - Ocoyoacac) - Almoloya del Río - San Pedro Techuchulco, en el tramo Km. 0+850 al 2+950. (Obra nueva)                       | Ocoyoacac                                         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,303,106.19            | 9,278,022.68         | 100%                 |
| 110758         | MEX180301387814 | Rehabilitación de las calles Hermenegildo Galeana y 16 de Septiembre en el Municipio de Metepec y Av. San Cristóbal en el Municipio de Mexicalzingo. (Obra nueva) | Cobertura Regional                                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,584,829.13            | 9,584,829.12         | 100%                 |
| 110759         | MEX180401501636 | Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760. (Obra nueva)                                                    | Tlalnepantla                                      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,395,500.00           | 6,792,806.71            | 6,131,698.82         | 49%                  |
| 110760         | MEX180301387819 | Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km. 14+100 al Km. 15+300 en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)                       | Villa Victoria                                    | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,719,639.38            | 5,120,962.85         | 59%                  |
| 110762         | MEX180301386703 | Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890. (Obra nueva)                                                  | Ixtapaluca, Coatepec, San Francisco Acuautla, Los | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,515,578.88            | 8,872,919.81         | 100%                 |
| 110764         | MEX180301387825 | Reconstrucción del camino Dolores Vaquerías, en el tramo Km. 0+560 al Km. 1+030, en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)                                  | Villa Victoria                                    | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 4,945,000.00           | 4,365,174.02            | 2,591,348.29         | 100%                 |
| 110766         | MEX180301387830 | Rehabilitación del camino: (Toluca - Metepec) - Zoológico de Zacango, en el tramo Km. 1+660 al Km. 3+260. (Obra nueva)                                            | Metepec                                           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,578,915.23            | 9,578,915.23         | 100%                 |
| 110767         | MEX180301387834 | Reconstrucción del camino: Amatepec - La Goleta - Sultepec, del tramo Km. 2+020 al Km. 4+500. (Obra nueva)                                                        | Amatepec                                          | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 8,505,400.00           | 7,827,809.27            | 7,153,366.49         | 100%                 |
| 110769         | MEX180301387836 | Rehabilitación del camino: Toluca - Temascaltepec - Valle de Bravo, en el tramo del Km. 7+900 al 10+100. (Obra nueva)                                             | Cobertura Regional                                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,466,901.97            | 9,466,901.97         | 100%                 |
| 110770         | MEX180301387840 | Rehabilitación de la calle Francisco Villa, Capultitlán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+450. (Obra nueva)                                                         | Toluca                                            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,834,020.20            | 3,881,009.30         | 100%                 |
| 110772         | MEX180301387842 | Reconstrucción del camino (Toluca - Temascaltepec) - Zinacantepec y de la Huerta (Cuerpo poniente), en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+600. (Obra nueva)              | Zinacantepec                                      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,034,068.11            | 7,501,365.74         | 100%                 |
| 110773         | MEX180301387845 | Rehabilitación del camino (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcilcalpan - Valle de Bravo en el tramo Km. 9+000 al Km. 12+000. (Obra nueva)                     | Zinacantepec                                      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,405,780.68            | 9,404,612.03         | 100%                 |
| 110774         | MEX180301387849 | Construcción del camino Venta de Morales hacia el Agostadero, en el tramo Km. 6+000 al Km. 8+000. (Obra nueva)                                                    | Texcaltitlán                                      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,739,587.48            | 9,739,587.47         | 100%                 |




**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**


| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                | Municipio              | Ramo         | Programa         | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110775         | MEX180301387852 | Construcción del camino 24 de Febrero, San Lorenzo Oyamel, Temoaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)                               | Temoaya                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 8,357,050.00           | 7,945,905.51            | 7,821,814.55         | 100%                 |
| 110776         | MEX180301388310 | Rehabilitación del camino: (La Puerta - Sultepec) - Almoloya de Alquisiras - Zacualpan, en el tramo Km. 2+300 al Km. 4+800. (Obra nueva)           | Almoloya de Alquisiras | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,581,723.35            | 9,581,723.35         | 100%                 |
| 110778         | MEX180301388313 | Pavimentación del tramo que comprende las calles Bordo de Capulín y 15 de Marzo, San Lorenzo Oyamel, Temoaya. (Obra nueva)                         | Temoaya                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 3,362,600.00           | 3,090,392.90            | 3,030,077.34         | 100%                 |
| 110779         | MEX180301388315 | Rehabilitación del camino: Real de los Olivos ambos cuerpos, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+667. (Obra nueva)                                      | Chicoloapan            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 3,857,100.00           | 3,721,018.83            | 3,566,547.93         | 100%                 |
| 110782         | MEX180301388318 | Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - Tepetlaoxtoc, en los tramos del Km. 2+000 al Km. 2+930 y del Km. 3+340 al Km. 6+310. (Obra nueva) | Tepetlaoxtoc           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,196,918.71            | 9,196,833.82         | 100%                 |
| 110783         | MEX180301388322 | Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)                           | Amecameca              | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 4,747,200.00           | 4,637,668.13            | 784,127.32           | 35%                  |
| 110784         | MEX180301388325 | Rehabilitación del camino: Toluca - Metepec - Tenango, en el tramo Km. 4+660 al Km. 5+760. (Obra nueva)                                            | Metepec                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,583,849.88            | 9,583,849.88         | 100%                 |
| 110785         | MEX180301388327 | Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco, en el tramo Km. 2+910 al Km. 4+660 (Obra nueva)                            | Texcoco                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,668,992.60            | 9,076,875.38         | 94%                  |
| 110786         | MEX180301388329 | Reconstrucción del camino: Tenería - San Nicolás, en el tramo Km. 2+500 al Km. 4+300 y del Km. 5+800 al Km. 6+500. (Obra nueva)                    | Cobertura Regional     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,612,035.01            | 8,612,035.01         | 100%                 |
| 110788         | MEX180301389152 | Construcción de puente peatonal en la Vía Morelos, Esq. Av. Río Bravo. (Obra nueva)                                                                | Ecatepec               | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 7,113,239.90           | 7,113,239.90            | 7,032,239.21         | 99%                  |
| 110789         | MEX180301388331 | Rehabilitación del camino: (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 8+000 al Km. 10+300. (Obra nueva)                           | Villa del Carbón       | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,498,994.35            | 5,302,800.70         | 60%                  |
| 110790         | MEX180301388333 | Rehabilitación de la Av. de las Partidas - Av. Toluca, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. (Obra nueva)                                            | Cobertura Regional     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,815,765.52            | 7,152,920.71         | 100%                 |
| 110791         | MEX180301388337 | Rehabilitación del Cuerpo Lateral Sur del Paseo Toluca, en el tramo Km. 5+500 al 7+750. (Obra nueva)                                               | Toluca                 | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,140,117.01            | 9,140,117.01         | 100%                 |
| 110792         | MEX180301388340 | Construcción del camino Jiquipilco El Viejo - La Cañada - La Joya Temoaya, Estado de México, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+775. (Obra nueva)      | Temoaya                | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 5,914,220.00           | 5,395,295.85            | 5,395,295.84         | 100%                 |

**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                                                | Municipio             | Ramo         | Programa         | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110794         | MEX180301388346 | Construcción del camino en la Cañada, Temoaya Estado de México. (Obra nueva)                                                                                                                                       | Temoaya               | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 4,005,450.00           | 3,668,043.69            | 3,668,043.64         | 100%                 |
| 110795         | MEX180301388352 | Reconstrucción del camino: (A Oxtotipac) - Belén, en el tramo Km. 3+800 al Km. 5+200. (Obra nueva)                                                                                                                 | Teotihuacán           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,932,394.02            | 8,926,695.00         | 100%                 |
| 110799         | MEX180301388356 | Reconstrucción del camino: El Fresno - Temascaltepec, tramo Km. 15+100 al Km. 17+780. (Obra nueva)                                                                                                                 | Temascaltepec         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,713,008.98            | 8,713,008.98         | 100%                 |
| 110801         | MEX180301388358 | Rehabilitación del camino Estancia Vieja (San José La Estancia) - Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+800. (Obra nueva)                                                         | San Simón de Guerrero | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,415,091.18            | 9,415,091.18         | 100%                 |
| 110802         | MEX180301388360 | Rehabilitación del camino: (Monumento - Valle de Bravo) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al 4+000. (Obra nueva)                                                                                              | Donato Guerra         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,607,359.10            | 9,607,359.10         | 100%                 |
| 110804         | MEX180301388364 | Rehabilitación y reconstrucción del camino (A Ixtapan del Oro) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al Km. 3+800. (Obra nueva)                                                                                   | Villa de Allende      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,484,510.00           | 9,305,797.19            | 9,264,190.44         | 100%                 |
| 110805         | MEX180301388367 | Rehabilitación en el camino: (Toluca - Valle de Bravo) - Turcio, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+800. (Obra nueva)                                                                                                  | Amanalco              | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 4,410,940.00           | 4,323,140.11            | 4,305,622.00         | 100%                 |
| 110809         | MEX180301388372 | Reconstrucción del camino: (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+830. (Obra nueva)                                                                         | Temascaltepec         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,498,748.67            | 8,498,748.67         | 100%                 |
| 110810         | MEX180301388375 | Rehabilitación del camino: Ruta del Bosque hacia Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+000. (Obra nueva)                                                                                                        | Valle de Bravo        | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 4,935,110.00           | 4,781,009.80            | 4,781,009.80         | 100%                 |
| 110811         | MEX180301388381 | Rehabilitación del camino: A Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+700. (Obra nueva)                                                                                                                            | Valle de Bravo        | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 5,508,730.00           | 5,351,580.08            | 5,351,580.07         | 100%                 |
| 110812         | MEX180301388394 | Reconstrucción del camino: Zuluapan - Zacazonapan- Luvianos - Cuadrilla de López, en el tramo Km. 5+000 al Km. 7+800. (Obra nueva)                                                                                 | Otzoloapan            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,577,734.53            | 9,577,734.53         | 100%                 |
| 110813         | MEX180301388398 | Rehabilitación de los caminos (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo, en el tramo Km. 66+800 al Km. 67+600 y el camino Toluca - Valle, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+500. (Obra nueva) | Valle de Bravo        | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 5,241,700.00           | 5,103,301.17            | 5,103,301.17         | 100%                 |
| 110814         | MEX180301388403 | Reconstrucción del camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Tequesquipan, en el tramo Km. 1+800 al Km. 4+650. (Obra nueva)                                                                                              | Temascaltepec         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,434,494.41            | 9,434,494.41         | 100%                 |
| 110815         | MEX180301388407 | Reconstrucción del camino: San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama, en el tramo Km. 0+800 al Km. 3+200. (Obra nueva)                                                                                        | Cobertura Regional    | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,446,344.43            | 9,229,031.69         | 100%                 |








**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**


| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                                                        | Municipio          | Ramo         | Programa         | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110816         | MEX180301388415 | Reconstrucción del camino Temascaltepec - Las Juntas, en el tramo Km. 21+500 al Km. 24+330. (Obra nueva)                                                                                                                   | Temascaltepec      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,209,187.43            | 9,209,187.43         | 100%                 |
| 110822         | MEX180301388417 | Rehabilitación y reconstrucción del camino: (A Ixtapan del Oro) - Chirimoyo - San Juan Xoconusco - El Capulín - Valle Redondo - Lim. Méx, Mich., en el tramo Km. 0+000 al 2+000 y del Km. 5+000 al Km. 6+600. (Obra nueva) | Donato Guerra      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,610,037.82            | 9,474,425.99         | 100%                 |
| 110823         | MEX180301388423 | Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Ixtapan del Oro, en el tramo Km. 22+500 al Km. 24+800. (Obra nueva)                                                                                                         | Donato Guerra      | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,610,776.00            | 7,676,982.08         | 100%                 |
| 110824         | MEX180301388433 | Reconstrucción del camino: Libramiento Tonatico, del Km. 0+500 al Km. 1+900. (Obra nueva)                                                                                                                                  | Tonatico           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,692,200.00           | 9,491,432.71            | 7,042,861.28         | 100%                 |
| 110826         | MEX180301388442 | Rehabilitación de las calles San Esteban y Canal del Tornillo, Naucalpan de Juárez, a partir del tramo Km. 28+150 al Km. 29+000 ambos cuerpos. (Obra nueva)                                                                | Naucalpan          | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,699,991.08            | 6,283,943.21         | 68%                  |
| 110827         | MEX180301388447 | Reconstrucción del camino: La Puerta - Sultepec - San Miguel Totolmaloya, en el tramo Km. 73+000 al Km. 75+500. (Obra nueva)                                                                                               | Sultepec           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,585,360.67            | 9,585,360.67         | 100%                 |
| 110828         | MEX180301388453 | Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo Km. 7+300 al Km. 9+800. (Obra nueva)                                                                                | Cobertura Regional | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,535,565.96            | 9,535,565.91         | 100%                 |
| 110830         | MEX180301388458 | Rehabilitación del camino: (Tiangustenco - Chalma) - Cuernavaca, en el tramo Km. 12+900 al Km. 15+400. (Obra nueva)                                                                                                        | Ocuilan            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 8,375,103.71            | 8,375,103.71         | 100%                 |
| 110831         | MEX180301388466 | Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)                                                                             | Cuautitlán         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,553,272.07            | 0.00                 | 1%                   |
| 110832         | MEX180301388471 | Rehabilitación del camino: Primero de Mayo (Libramiento Nicolás Romero), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. (Obra nueva)                                                                                                  | Nicolás Romero     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,390,339.79            | 6,646,954.66         | 85%                  |
| 110833         | MEX180301388474 | Rehabilitación del camino: San Mateo Xhala (Av. 20 de Noviembre), Cuautitlán Izcalli                                                                                                                                       | Cuautitlán Izcalli | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 1,978,000.00           | 1,930,787.42            | 1,675,077.41         | 87%                  |
| 110834         | MEX180301388481 | Reconstrucción del camino (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Buenos Aires, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+500. (Obra nueva)                                                                                                        | Ixtlahuaca         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 2,967,000.00           | 2,900,991.10            | 2,900,991.10         | 100%                 |
| 110835         | MEX180301388485 | Reconstrucción del camino San José del Río, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)                                                                                                                               | Ixtlahuaca         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 6,725,200.00           | 6,579,984.37            | 6,429,505.76         | 100%                 |




**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                   | Municipio          | Ramo         | Programa               | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110836         | MEX180301388489 | Reconstrucción del camino: T.C. (Villa Victoria - El Oro de Hidalgo) - Presa Brockman, en el tramo Km. 0+700 al Km. 2+000 y Circuito a la Presa, del Km. 0+000 al 0+800. (Obra nueva) | El Oro             | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 8,901,000.00           | 8,708,190.60            | 8,700,416.79         | 100%                 |
| 110837         | MEX180301388499 | Rehabilitación de la Av. Pájaros, Nicolás Romero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)                                                                                    | Nicolás Romero     | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,840,550.00           | 9,532,091.97            | 6,176,897.35         | 65%                  |
| 110838         | MEX180301388504 | Reconstrucción del camino San Agustín - Héroes de Carranza, en el tramo Km. 3+600 al Km. 4+900. (Obra nueva)                                                                          | Soyaniquilpan      | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 5,934,000.00           | 5,931,840.95            | 1,158,560.45         | 100%                 |
| 110839         | MEX180301388507 | Reconstrucción del camino: (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 21+900 al Km. 23+600. (Obra nueva)                                                             | Morelos            | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 7,912,000.00           | 7,745,914.42            | 7,745,914.30         | 100%                 |
| 110840         | MEX180301388513 | Reconstrucción del camino Vía Libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 51+480 al Km. 53+430                                                                                        | Atlacomulco        | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,580,429.29            | 9,580,429.29         | 100%                 |
| 110841         | MEX180301388517 | Rehabilitación de la Av. Monterrey en Chicoloapan, del Km. 0+000 al Km. 0+440                                                                                                         | Chicoloapan        | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 3,659,300.00           | 3,517,960.91            | 2,287,127.40         | 100%                 |
| 110842         | MEX180301388521 | Reconstrucción del camino Cuanalán, en el Municipio de Acolman, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+400. (Obra nueva)                                                                      | Acolman            | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 4,153,800.00           | 4,027,455.88            | 4,012,092.15         | 100%                 |
| 110843         | MEX180301388530 | Rehabilitación de Avenida del Peñón, en el Municipio de Chimalhuacán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)                                                                | Chimalhuacán       | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,192,069.01            | 9,153,375.32         | 100%                 |
| 110844         | MEX180301388535 | Reconstrucción del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatecoyán - en el Km. 10.2 (San Antonio del Rosario - Zacualpan), en el tramo Km. 12+000 al Km. 14+800. (Obra nueva)              | Tlatlaya           | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,265,208.65            | 8,550,323.70         | 100%                 |
| 110845         | MEX180301388541 | Rehabilitación del camino: Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 18+800 al Km. 22+550. (Obra nueva)                              | Cobertura Regional | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,505,278.94            | 9,505,278.94         | 100%                 |
| 110846         | MEX180301388551 | Reconstrucción del camino: Jacarandas (Ixtapan - San Miguel), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)                                                                        | Ixtapan de la Sal  | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,590,715.22            | 9,420,285.90         | 100%                 |
| 110847         | MEX180301388558 | Reconstrucción del camino: Tenancingo - Tecamatlán - San Simón el Alto, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)                                                            | Tenancingo         | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 8,905,762.77            | 7,942,425.88         | 100%                 |
| 110848         | MEX180301388568 | Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Vuelta del Agua - Zacualpan, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)                                                   | Zacualpan          | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,490,407.31            | 9,490,407.31         | 100%                 |
| 110849         | MEX180301388577 | Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan, en el tramo Km. 45+000 al Km. 47+500. (Obra nueva)                                                          | Cobertura Regional | RAMO 23 2018 | RAMO 23<br>PDR<br>2018 | 9,791,100.00           | 9,564,478.55            | 9,564,478.55         | 100%                 |






**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control | Folio            | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                | Municipio          | Ramo         | Programa         | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110850         | MEX180301388586  | Reconstrucción del camino: Palo Amarillo - Llano Grande. (Obra nueva)                                                                                                              | Texcaltitlán       | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 2,986,780.00           | 2,915,312.15            | 2,915,312.15         | 100%                 |
| 110851         | MEX180301388592  | Pavimentación del camino Rastrojo Largo - Hueyatenco (Rastrojo Largo - Noxtepec), tramo del Km. 6+500 al Km. 7+500. (Obra nueva)                                                   | Texcaltitlán       | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 4,450,500.00           | 4,352,411.94            | 4,352,411.94         | 100%                 |
| 110852         | MEX180301388600  | Rehabilitación de la carretera a Teoloyucan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)                                                                                      | Cuautitlán         | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,581,623.98            | 9,566,366.37         | 100%                 |
| 111243         | MEX180401501688  | Construcción de la calle Vega del Valle y Vega del Campo.                                                                                                                          | Valle de Bravo     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 3,412,050.00           | 3,398,821.58            | 3,398,821.58         | 100%                 |
| 111245         | MEX180301388606  | Rehabilitación de la Av. Comonfort, Metepec, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+910.                                                                                                   | Metepec            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,584,962.09            | 9,584,962.09         | 100%                 |
| 111239         | MEX180401501736  | Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Yebucibí - San Marcos de la Loma, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+400. (Obra Nueva)                                                   | Cobertura Regional | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,098,058.40            | 9,098,058.40         | 100%                 |
| 111240         | MEX180301388617  | Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo oriente) en el tramo Km. 0+000 al Km 2+300. (Obra Nueva)                                                   | Villa Victoria     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,409,567.81            | 9,409,567.81         | 100%                 |
| 111241         | MEX180301388622  | Rehabilitación del camino: San Pedro Tenayac - Valle de Bravo - Cerro Gordo ent. (Avandaro - Pinal del Marquezado), Valle de Bravo, en el tramo km 0+000 al km 5+000. (Obra Nueva) | Valle de Bravo     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 9,791,100.00           | 9,556,920.30            | 9,556,920.30         | 100%                 |
| 111706         | MEX1804010501998 | Reconstrucción del camino (La Puerta- Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo km. 14+000 al km. 20+000.                                                     | Tejupilco          | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 20,769,000.00          | 20,697,597.40           | 20,697,597.40        | 100%                 |
| 111707         | MEX180401501801  | Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.                                                                                                  | Tlalnepantla       | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 13,351,500.00          | 12,452,529.65           | 0.00                 | 3%                   |
| 111708         | MEX180401501818  | Pavimentación de calles de concreto hidráulico.                                                                                                                                    | Temoaya            | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 7,043,100.00           | 6,997,372.95            | 6,997,372.95         | 100%                 |
| 111709         | MEX180301386979  | Construcción del camino Santiago del Monte - Presa Sansón, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+690.                                                                                     | Villa Victoria     | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 18,098,700.00          | 17,999,974.38           | 17,999,974.38        | 100%                 |



**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control          | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                                                  | Municipio            | Ramo         | Programa         | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado)  | Avance 4to Trimestre |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 111710                  | MEX180301387023 | Camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande, (Reconstrucción en los tramos km. 16+700 al km. 19+500) y (Rehabilitación del km. 19+500, km. 20+700 al km. 22+200 y del km. 22+700 al km. 24+000) | Amatepec             | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 24,230,500.00          | 22,930,180.69           | 22,930,180.68         | 100%                 |
| 111711                  | MEX180301387550 | Construcción del camino en la localidad Los Matorrales, del km. 0+000 al km. 0+620.                                                                                                                                  | Villa Victoria       | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 3,817,540.00           | 3,699,593.61            | 3,699,593.61          | 100%                 |
| 111712                  | MEX180301387586 | Rehabilitación de la calle Torre Izcalli, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.                                                                                                                                        | Cuautitlán Izcalli   | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 2,967,000.00           | 2,920,367.74            | 2,880,361.11          | 100%                 |
| 111713                  | MEX180301387616 | Reconstrucción de la carretera Panamericana kilometro 1, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.                                                                                                                         | Atzacmulco           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 6,329,600.00           | 6,315,299.84            | 6,315,299.84          | 100%                 |
| 113075                  | MEX180401501873 | Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.                                                                                                                                                               | Almoloya de Juárez   | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 7,021,900.00           | 6,996,474.52            | 5,950,380.75          | 100%                 |
| 113653                  | MEX180401502055 | Reconstrucción del camino Libramiento Tecuac.                                                                                                                                                                        | Atzacmulco           | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 8,229,334.23           | 8,229,334.23            | 8,228,638.23          | 100%                 |
| 113654                  | MEX180461502105 | Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.                                                                                                                                                             | Atizapán de Zaragoza | RAMO 23 2018 | RAMO 23 PDR 2018 | 7,500,000.00           | 0.00                    | 0.00                  | 0%                   |
| <b>Ramo 23 2018 PDR</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |                  | <b>800,287,004.13</b>  | <b>753,717,818.68</b>   | <b>675,841,905.12</b> |                      |
| 112082                  | MEX180301399767 | Programa de Empleo Temporal (Limpieza y conservación de caminos rurales)                                                                                                                                             | Cobertura Regional   | RAMO 20 2018 | RAMO 20 PET 2018 | 250,000,000.00         | 250,000,000.00          | 250,000,000.00        | 100%                 |
| <b>Ramo 20 2018 PET</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                      |                      |              |                  | <b>250,000,000.00</b>  | <b>250,000,000.00</b>   | <b>250,000,000.00</b> |                      |
| 110147                  | MEX180401502472 | Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón - Texcoco en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl Segunda Etapa                                                    | Nezahualcóyotl       | FIES 2017    | FIES 2017        | 1,600,000.00           | 1,598,400.00            | 1,381,522.58          | 100%                 |
| 110148                  | MEX180401502507 | Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalma)-límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)                                                          | Ocuilán              | FIES 2017    | FIES 2017        | 6,000,000.00           | 5,964,609.79            | 5,062,652.17          | 100%                 |
| 110149                  | MEX180401502536 | Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos- Zuluapan - Lím. Méx. - Mich. del Km. 47+000 al Km. 57+000 y Km. 53+900 por deslave.                                                          | Otzoloapan           | FIES 2017    | FIES 2017        | 3,560,000.00           | 3,327,977.28            | 1,489,013.47          | 100%                 |
| 110152                  | MEX180401502560 | Rehabilitación del camino 53.4 (Zinacantepec - Sultepec) E.C. (Tejupilco - Amatepec) a base de construcción de obra de drenaje en el km. 22+500.                                                                     | Tejupilco            | FIES 2017    | FIES 2017        | 1,250,000.00           | 986,718.23              | 986,716.23            | 100%                 |
| 110153                  | MEX180401502593 | Reconstrucción del camino Tejupilco - Amatepec Tlatlaya del Km. 32+425 al Km. 33+075.                                                                                                                                | Amatepec             | FIES 2017    | FIES 2017        | 15,000,000.00          | 14,693,898.95           | 14,693,898.95         | 100%                 |





**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**


| No. de control | Folio           | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                           | Municipio         | Ramo      | Programa  | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 110154         | MEX180401502617 | Rehabilitación del Camino Amatepec-La Goleta-Sultepec por deslaves en los los km. 0+600, 1+600 y 5+100                                                                                                                                                                        | Amatepec          | FIES 2017 | FIES 2017 | 6,000,000.00           | 4,323,640.58            | 4,285,153.63         | 100%                 |
| 110155         | MEX180401502649 | Rehabilitación del camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo por deslaves, en los km 34+090 y 35+100                                                                                                                                                     | Tejupilco         | FIES 2017 | FIES 2017 | 1,600,000.00           | 1,568,098.41            | 1,568,098.40         | 100%                 |
| 110156         | MEX180401502717 | Rehabilitación del Camino Km. 146.0 (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande en los km 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (Cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec. | Amatepec          | FIES 2017 | FIES 2017 | 4,170,000.00           | 3,290,000.00            | 3,290,000.00         | 100%                 |
| 110158         | MEX180401502793 | Reconstrucción y ampliación del camino Ozumba-Mamalhuazuca-Tlalamac del km 7+580 al 7+640                                                                                                                                                                                     | Atlautla          | FIES 2017 | FIES 2017 | 2,150,000.00           | 2,150,000.00            | 2,150,000.00         | 100%                 |
| 110160         | MEX180301388630 | Rehabilitación del camino Mamalhuazuca-Tlacotal-Tlalamac, del km. 3+900 al km.6+400 (Obra Nueva)                                                                                                                                                                              | Atlautla          | FIES 2017 | FIES 2017 | 9,000,000.00           | 8,703,506.99            | 8,703,506.99         | 100%                 |
| 110161         | MEX180401502836 | Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec por deslave en el KM. 10+200 a través de muro de contención.                                                                                                                                                              | Temascaltepec     | FIES 2017 | FIES 2017 | 965,000.00             | 959,924.12              | 957,847.01           | 100%                 |
| 110162         | MEX180401502858 | Rehabilitación de la Carretera a San Juan Tlacotal en el km. 13+700 al km 15+700, en el municipio de Ecatingo.                                                                                                                                                                | Ecatingo          | FIES 2017 | FIES 2017 | 7,000,000.00           | 6,917,086.08            | 5,400,593.08         | 100%                 |
| 110163         | MEX180401502874 | Rehabilitación del camino San Francisco-Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud                                                                                                                                              | Tenango del Valle | FIES 2017 | FIES 2017 | 12,000,000.00          | 11,759,995.26           | 11,759,995.06        | 100%                 |
| 110164         | MEX180401502892 | Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Límites Estado de México/Guerrero (Pilcaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)                                                                                                                                                      | Ixtapan de la Sal | FIES 2017 | FIES 2017 | 910,000.00             | 909,595.38              | 661,809.15           | 100%                 |
| 110165         | MEX180301388645 | Reparación de deslaves ubicados en los Km. 1+000 3+000 y 5+000 del camino Km.49.9 (Zinacantepec-Sultepec)-Rastrojo Largo-Huayatenco. (Obra Nueva)                                                                                                                             | Texcaltitlán      | FIES 2017 | FIES 2017 | 7,722,701.04           | 7,722,701.04            | 7,722,701.03         | 100%                 |
| 110166         | MEX180401502920 | Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos desde el tramo 0+000 al 2+520.                                                                                                                        | Ixtapan de la Sal | FIES 2017 | FIES 2017 | 1,510,000.00           | 1,291,536.03            | 1,291,536.03         | 100%                 |
| 110167         | MEX180401502946 | Rehabilitación del Camino: Texcapilla-Camino Nuevo Santa María desde el Km 4+935 al 6+935 por reparación de deslave.                                                                                                                                                          | Texcaltitlán      | FIES 2017 | FIES 2017 | 3,599,988.14           | 2,667,963.62            | 2,667,963.62         | 100%                 |



**Gestión de Proyectos**  
**Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control            | Folio             | Concepto de la Obra                                                                                                                                                 | Municipio          | Ramo         | Programa               | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado)  | Avance 4to Trimestre |
|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 110168                    | MEX180401502975   | Rehabilitación del camino: km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec- Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal desde el km. 50+500 al 54+000 por deslaves.         | Ixtapan de la Sal  | FIES 2017    | FIES 2017              | 2,280,000.00           | 2,276,943.04            | 2,276,943.04          | 100%                 |
| 110170                    | MEX00180201139669 | Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)                                             | Tlalhepantla       | FIES 2017    | FIES 2017              | 8,999,991.13           | 8,999,991.13            | 8,752,660.99          | 100%                 |
| 113744                    | MEX180401502998   | Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+700.                                                                    | Ixtapan de la Sal  | FIES 2017    | FIES 2017              | 9,900,000.00           | 9,207,679.52            | 8,658,260.49          | 100%                 |
| 113745                    | MEX180401503042   | Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchititlan en el tramo km. 32+030 al km 34+600.                                                                           | Luvianos           | FIES 2017    | FIES 2017              | 9,900,000.00           | 9,899,400.55            | 9,899,400.55          | 100%                 |
| 113746                    | MEX180401503060   | Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacan - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240.                                          | Cobertura Regional | FIES 2017    | FIES 2017              | 9,900,000.00           | 9,893,735.07            | 9,889,111.65          | 100%                 |
| 113747                    | MEX180401503093   | Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec- Tlatlaya en el tramo km 13+100 al km 16+500.                                                                       | Cobertura Regional | FIES 2017    | FIES 2017              | 9,900,000.00           | 9,898,808.08            | 9,898,808.08          | 100%                 |
| 113748                    | MEX180401503108   | Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo Km 0+300 al km 3+200.                                                                    | Tlatlaya           | FIES 2017    | FIES 2017              | 9,900,000.00           | 9,898,930.45            | 9,898,930.44          | 100%                 |
| 113903                    | MEX180401503127   | Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente vehicular en el camino Real, municipio de Jilotzingo.                            | Jilotzingo         | FIES 2017    | FIES 2017              | 2,040,351.34           | 2,040,351.34            | 1,682,499.60          | 100%                 |
| <b>FIES 2017</b>          |                   |                                                                                                                                                                     |                    |              |                        | <b>146,858,031.65</b>  | <b>140,951,490.94</b>   | <b>135,029,622.24</b> |                      |
| <b>FIES 2017</b>          |                   |                                                                                                                                                                     |                    |              |                        | <b>146,858,031.65</b>  | <b>140,951,490.94</b>   | <b>135,029,622.24</b> |                      |
| 105788                    | MEX17170300970348 | Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz. | La Paz             | Ramo 23 2017 | Ramo 23 2017           | 1,740,054.60           | 1,520,792.06            | 1,520,792.06          | 100%                 |
| 100974                    | MEX00180201138646 | Construcción de guaranicones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.                                                                      | Cobertura Regional | Ramo 23 2017 | Ramo 23 2017           | 2,038,793.71           | 2,038,793.71            | 2,038,793.71          | 100%                 |
| <b>RAMO 23 2017 FOFIN</b> |                   |                                                                                                                                                                     |                    |              |                        | <b>3,778,848.31</b>    | <b>3,559,585.77</b>     | <b>3,559,585.77</b>   |                      |
| 107484                    | MEX00170300970395 | Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)                                           | Ixtapaluca         | Ramo 23 2017 | Ramo 23 2017 Fortalece | 7,995,525.89           | 7,995,525.89            | 7,193,404.16          | 100%                 |







Gestión de Proyectos  
Junta de Caminos del Estado de México

| No. de control                                      | Folio             | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                                                                                                            | Municipio          | Ramo                   | Programa               | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado)  | Avance 4to Trimestre |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 107485                                              | MEX00170300970457 | Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapán (Obra nueva)                                                                                                                                                                                                   | Valle de Bravo     | Ramo 23 2017 FORTALECE | Ramo 23 2017 FORTALECE | 3,806,924.98           | 3,806,924.98            | 3,806,924.98          | 100%                 |
| 108113                                              | MEX00170300970464 | Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)                                                                                                                                                                                | Naucalpan          | Ramo 23 2017           | Ramo 23 2017 Fortalece | 5,249,190.44           | 5,249,190.44            | 5,227,238.67          | 100%                 |
| 110013                                              | MEX00180201138647 | Adecuación geométricas de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)                                                                                                                                                                 | Cobertura Regional | Ramo 23 2017           | Ramo 23 2017 Fortalece | 9,791,100.00           | 8,921,608.70            | 8,921,608.70          | 100%                 |
| 110017                                              | MEX00180201138649 | Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva) | Cobertura Regional | Ramo 23 2018           | Ramo 23 2017 Fortalece | 9,583,323.20           | 9,583,323.20            | 9,583,323.20          | 100%                 |
| 110020                                              | MEX00180201138650 | Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetlixpa, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlán y Chalco. (Obra Nueva)                                             | Cobertura Regional | Ramo 23 2018           | Ramo 23 2017 Fortalece | 9,791,100.00           | 9,754,636.03            | 9,589,250.82          | 100%                 |
| 110021                                              | MEX00180201138651 | Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)                                                                                                                                                                                               | Naucalpan          | Ramo 23 2018           | Ramo 23 2017 Fortalece | 8,604,300.00           | 8,424,995.00            | 8,149,027.05          | 100%                 |
| 110026                                              | MEX00180201138653 | Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueypoxtlá, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)                                                                                                     | Cobertura Regional | Ramo 23 2018           | Ramo 23 2017 Fortalece | 9,587,073.81           | 9,587,073.81            | 9,587,073.81          | 100%                 |
| <b>Fortalece 2017</b>                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        |                        | <b>64,408,538.32</b>   | <b>63,323,278.05</b>    | <b>62,057,851.39</b>  |                      |
| <b>Subtotal Ramo 23 2017</b>                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        |                        | <b>68,187,386.03</b>   | <b>66,882,863.82</b>    | <b>65,617,437.16</b>  |                      |
| 107406                                              | MEX00170200888856 | Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa                                                                                                                                                                                                                               | San Mateo Atenco   | Ramo 23 2016           | FMVT 2017              | 110,259,550.17         | 110,259,550.17          | 110,259,550.16        | 100%                 |
| <b>FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2017</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        |                        | <b>110,259,550.17</b>  | <b>110,259,550.17</b>   | <b>110,259,550.16</b> |                      |
| <b>FONDO METROPOLITANO 2017</b>                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                        |                        | <b>110,259,550.17</b>  | <b>110,259,550.17</b>   | <b>110,259,550.16</b> |                      |
| 108808                                              |                   | Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.                                                                        | Cobertura Regional | Ramo 23 2016           | FMVM 2016              | 220,689,868.14         | 220,689,868.14          | 219,134,708.24        | 100%                 |

**Gestión de Proyectos  
Junta de Caminos del Estado de México**

| No. de control                                      | Folio             | Concepto de la Obra                                                                                                                                                                                                                     | Municipio          | Ramo         | Programa               | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado)  | Avance 4to Trimestre |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| 104798                                              |                   | Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho. | Cobertura Regional | Ramo 23 2016 | FMVM 2016              | 3,454,771.50           | 3,454,771.50            | 3,398,548.52          | 100%                 |
| 103808                                              | MEX00160300741237 | Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.                                 | Cobertura Regional | Ramo 23 2016 | FMVM 2016              | 224,144,639.64         | 224,144,639.64          | 222,533,256.76        | 100%                 |
| 103818                                              | MEX00160300741345 | Distribuidor vial Mario Colín – Toltecas.                                                                                                                                                                                               | Tlalnepantla       | Ramo 23 2016 | FMVM 2016              | 61,330,036.53          | 61,330,036.53           | 61,330,036.53         | 100%                 |
| 103812                                              | MEX00160300741249 | Rehabilitación de la carretera Lechería – Cuautitlán (2ª. Etapa)                                                                                                                                                                        | Cobertura Regional | Ramo 23 2016 | FMVM 2016              | 46,465,967.30          | 46,465,967.30           | 46,418,948.46         | 100%                 |
| <b>FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2016</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                        | <b>331,940,643.47</b>  | <b>331,940,643.47</b>   | <b>330,282,241.75</b> |                      |
| <b>FONDO METROPOLITANO 2016</b>                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                        | <b>331,940,643.47</b>  | <b>331,940,643.47</b>   | <b>330,282,241.75</b> |                      |
| 102406                                              | MEX00160400818055 | Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)                                                                                                              | Chicoloapan        | Ramo 23 2016 | RAMO 23 2016           | 1,607,776.63           | 1,607,776.63            | 1,607,775.96          | 100%                 |
| <b>RAMO 23 2016</b>                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                        | <b>1,607,776.63</b>    | <b>1,607,776.63</b>     | <b>1,607,775.96</b>   |                      |
| 102246                                              | MEX00160400818490 | Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.                                                                                                           | Toluca             | Ramo 23 2016 | RAMO 23 2016 FORTALECE | 20,043,645.51          | 20,043,645.51           | 20,043,645.50         | 100%                 |
| 102267                                              | MEX00160400818506 | Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.                                                                                                                         | Toluca             | Ramo 23 2016 | RAMO 23 2016 FORTALECE | 5,461,463.77           | 5,461,463.77            | 5,461,463.24          | 100%                 |
| <b>Fortalece 2016</b>                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                        | <b>25,505,109.28</b>   | <b>25,505,109.28</b>    | <b>25,505,108.74</b>  |                      |
| 91801                                               | MEX00150400614860 | Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.                                                                                                                                                                                   | Ecatepec y Tecámac | Ramo 23 2015 | FMVM 2015 SISTRAMYTEM  | 418,522,536.54         | 418,522,536.54          | 417,556,604.83        | 100%                 |
| 99671                                               |                   | Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas)                                                                                                      | Tlalnepantla       | Ramo 23 2015 | FMVM 2015              | 48,822,903.15          | 48,822,903.15           | 48,822,903.15         | 100%                 |
| 99673                                               |                   | Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)                                                                                                  | Tlalnepantla       | Ramo 23 2015 | FMVM 2015              | 4,594,772.84           | 4,594,772.84            | 2,543,171.07          | 100%                 |
| 99671                                               | MEX0015300579796  | Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015                                                                                                                                                 | Tlalnepantla       | Ramo 23 2015 | FMVM 2015              | 53,417,675.99          | 53,417,675.99           | 51,366,074.22         | 100%                 |
| 103818                                              | MEX180301389158   | Distribuidor vial Mario Colín Toltecas                                                                                                                                                                                                  | Tlalnepantla       | Ramo 23 2015 | FMVM 2015              | 17,000,000.00          | 17,000,000.00           | 15,669,752.42         | 100%                 |



Gestión de Proyectos  
Junta de Caminos del Estado de México

| No. de control | Folio             | Concepto de la Obra                                                                                    | Municipio    | Ramo         | Programa  | Presupuesto (Asignado) | Ministrado (Autorizado) | Ejercido (Capturado) | Avance 4to Trimestre |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                |                   | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2015                                                           |              |              |           | 488,940,212.53         | 488,940,212.53          | 484,592,431.47       |                      |
|                |                   | FONDO METROPOLITANO 2015                                                                               |              |              |           | 488,940,212.53         | 488,940,212.53          | 484,592,431.47       |                      |
| 105676         |                   | Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.                                 | Tlalnepantla | Ramo 23 2014 | FMVM 2014 | 44,062,984.82          | 44,062,984.82           | 44,062,984.82        | 100%                 |
| 107727         |                   | Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles. | Tlalnepantla | Ramo 23 2014 | FMVM 2014 | 759,707.16             | 759,677.62              | 759,677.62           | 100%                 |
|                | MEX00180101074877 | Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.                                 | Tlalnepantla | Ramo 23 2014 | FMVM 2014 | 44,822,691.98          | 44,822,662.44           | 44,822,662.44        | 100%                 |
|                |                   | FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2014                                                           |              |              |           | 44,822,691.98          | 44,822,662.44           | 44,822,662.44        |                      |
|                |                   |                                                                                                        |              |              |           |                        |                         |                      |                      |
|                |                   |                                                                                                        |              |              |           | 2,363,598,554.48       | 2,308,475,071.39        | 2,156,519,539.72     |                      |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*