

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2017	105719	Programa de mantenimiento carretero 2017	Cobertura Estatal	Administración	132.04	102.04	58.49	57%	85%
2	PAD 2017	102249	Construcción de un paso a desnivel en la carretera Santo Domingo (México - Querétaro y libramiento Antonio Huitrón H. (cruce canalajas)	Jilotepec	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	44.64	44.64	29.95	67%	67%
3	PAD 2017	102250	Rehabilitación de la Carretera Lechería - Cuautitlán, en el Municipio de Tultitlán.	Tultitlán	GCP, SAPI S.A de C.V	28.41	28.41	28.41	100%	100%
4	PAD 2017	104103	Rehabilitación del Camino Av. Miguel Hidalgo	Cuautitlán Izcalli	Constructora Arpoza SA de CV	6.22	6.22	6.22	100%	100%
5	PAD 2017	104113	Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón	Cobertura Regional	Calla Ingeniería SA de CV	39.54	39.54	39.54	100%	100%
6	PAD 2017	104927	Rehabilitación estructural urgente (reparación de junta y parapeto) del puente vehicular ubicado en el periférico Oriente a la altura del Km 0+800 en el sentido Bordo de Xochiaca - Av. Central y rehabilitación de la superficie de rodamiento de los dos puentes vehiculares de Periférico Oriente.	Nezahualcōyotl	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	8.55	8.55	4.84	57%	79%
7	PAD 2017	105106	Rehabilitación y reconstrucción de tramos aislados del camino 4.9 (Toluca Morelia) - Almoloya de Juárez.	Cobertura Regional San Miguel Zinacantan Santiago Tlalcalcaalli	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	15.90	15.90	15.90	100%	100%
8	PAD 2017	105107	Rehabilitación del camino Cholula - San Jerónimo - Acapulco	Ocoyoacac	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	11.43	11.43	11.43	100%	100%
9	PAD 2017	105619	Rehabilitación del Camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Platanos - Zuluapan - Lim. Méx/Mich. Entre las localidades El Durazno y Santo Tomás de los Platanos.	Valle de Bravo	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	13.80	13.80	13.80	100%	100%
10	PAD 2017	91540	Modernización del circuito "Jorge Jiménez Cantú"	Atzacmulco		1.02	1.02	1.02	100%	100%
11	PAD 2017	105869	Continuación de la pavimentación en callejón de los Hornos (cerrada de los Hornos)	Naucalpan	Sumain Construcción y Mantenimiento Integral SA de CV	1.39	1.39	1.39	100%	100%
12	PAD 2017	105886	Modernización de la Avenida del Carmen, en Avandaro, Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V.	26.92	26.92	26.92	100%	100%
13	PAD 2017	107100	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío.	Varias	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	30.17	30.17	29.53	98%	100%
14	PAD 2017	107101	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Atzacmulco.	Atzacmulco	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2.50	2.50	2.50	100%	100%
15	PAD 2017	107102	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Tejuipilco.	Tejuipilco	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2.50	2.50	2.50	100%	100%
16	PAD 2017	107103	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Toluca.	Toluca	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2.50	2.50	2.50	100%	100%
17	PAD 2017	107104	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Ixtapan de la Sal.	Ixtapan de la Sal	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2.50	2.50	2.50	100%	100%
18	PAD 2017	107207	Rehabilitación de vialidades de la Base Aérea Santa Lucía.	Tecámac	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex S.A. de C.V.	4.58	4.58	4.58	100%	100%
19	PAD 2017	99726	Pavimentación de la carretera Km. 3.5 (Villa del Carbón - Chapa de Mota) - San Luis Tlaxhimay - Límites de los estados de México e Hidalgo.	Villa del Carbón	Administración	0.04	0.04	0.04	100%	100%
20	PAD 2017	107637	Repavimentación y obras complementarias de la Av. Díaz Ordaz Colonia Valle de Guadalupe, municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Provanomic S.A. de C.V.	10.90	10.90	10.90	100%	100%
21	PAD 2017	107986	Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional Naucalpan Tlalnepantla	Magaformas S.A. de C.V. Provanomic S.A. de C.V.	50.00	32.64	22.93	70%	74%
22	PAD 2017	95783	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México. (Reencarpado de la calle 20 de noviembre de Santa María Tulantongo, Texcoco)	Texcoco	Asjaza Construcciones S.A de C.V	3.00	3.00	3.00	100%	100%
23	PAD 2017	95784	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento hidráulico C. Francisco Villa, San Bernardino, Texcoco)	Texcoco	Orcasa Construcciones S.A de C.V	0.04	0.04	0.04	100%	100%
24	PAD 2017	95785	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la C. Palmillas, San Diego, Texcoco)	Texcoco	Orcasa Construcciones S.A de C.V	0.36	0.36	0.36	100%	100%
25	PAD 2017	95786	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento hidráulico de la calle Las Flores, San Miguel Tlaxpan, Texcoco)	Texcoco	Orcasa Construcciones S.A de C.V	0.58	0.58	0.58	100%	100%
26	PAD 2017	95787	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento asfáltico de la C. Ignacio Manuel Altamirano e Independencia, Leyes de Reforma, Texcoco)	Texcoco	Criepza Construcciones S.A de C.V	1.65	1.65	1.65	100%	100%
27	PAD 2017	95788	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (construcción de pavimento de concreto asfáltico de la Calle Zaragoza entre Av. 16 de septiembre y camino a los manantiales, San Jerónimo Amanalco, Texcoco)	Texcoco	Orcasa Construcciones S.A de C.V	0.11	0.11	0.11	100%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
28	PAD 2017	95789	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico del Circuito Tlayeca en San Bernardino (continuación), Texcoco)	Texcoco	Asaja Construcciones S.A de C.V	2.07	2.07	2.07	100%	100%
29	PAD 2017	95790	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la C. Victor Hugo de la colonia Victor Puebla (continuación), Santiago Cuautlalpan, Texcoco)	Texcoco	Criepza Construcciones S.A de C.V	0.61	0.61	0.61	100%	100%
30	PAD 2017	95791	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la C. Camino al Panteón y Emiliano Zapata en los Reyes San Salvador, Texcoco)	Texcoco		1.22	1.22	1.22	100%	100%
31	PAD 2017	100997	Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la calle Miguel de Cervantes	Texcoco	J.J.L Caminos, S.A. de C.V.	0.55	0.55	0.55	100%	100%
32	PAD 2017	101091	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (2a. Etapa)	Texcoco		1.44	1.44	1.44	100%	100%
33	PAD 2017	101094	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico de la C.Marco Antonio Sosa	Texcoco		1.27	1.27	1.27	100%	100%
34	PAD 2017	107749	Trabajos de Limpieza en Tultepec (Acción Nueva)	Tultepec	Administración	0.69	0.69	0.69	100%	100%
35	PAD 2017	108309	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal col. Castillo municipio de Naucalpan de Juárez. (Obra Nueva)	Naucalpan	En proceso de licitación	6.80	0.00	0.00	0%	0%
36	PAD 2017	108314	Repavimentación de la calle Mexquite, Colonia Santa Clara Coatlilla.(Obra Nueva)	Ecatepec	Concretos Asfálticos de México S.A. de C.V.	4.98	4.98	4.98	100%	100%
37	PAD 2017	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco		3.44	0.00	0.00	0%	100%
38	PAD 2017	108315	Repavimentación de calles en las colonias, Santa Clara Coatlilla, Hank González, Los Bordos, San Andres de la Cañada.(Obra Nueva)	Ecatepec	Concretos Asfálticos de México S.A. de C.V.	3.88	3.87	3.87	100%	100%
39	PAD 2017	107755	Pavimentación del camino Ixpuichapan-Terrenate.(Obra Nueva)	Tenancingo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	1.18	1.18	1.18	100%	100%
40	PAD 2017	99780	Proyecto ejecutivo para la construcción de libramiento de Santiago Tianguistenco (Proyecto- Estudio en Proceso)	Santiago Tianguistenco		1.45	1.45	1.45	100%	100%
41	PAD 2017	107747	Estudios y Proyectos ejecutivos para la modernización del tramo carretero 7.5 (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan-Valle de Bravo.- (El Arco-Cruz Roja). (Proyecto Estudio Nueva)	Valle de Bravo	Grupo Respuesta S.A. de C.V.	2.03	2.03	1.80	89%	100%
42	PAD 2017	107752	Estudios de mecánica de suelos en san Pablitto; Tultepec (Proyecto estudio Nueva)	Tultepec	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	0.32	0.32	0.00	0%	100%
43	PAD 2017	107753	Estudio de mecánica en suelos por la falla geológica presentada en Av. Cuauhtémoc. (Proyecto Estudio Nueva)	Ixtapaluca	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	0.29	0.29	0.29	100%	100%
44	PAD 2017	108321	Estudios y proyectos para la construcción de un puente peatonal en el km 0+700 del camino Atacomulco El Oro. (Obra Nueva)	Atacomulco		0.31	0.00	0.00	0%	0%
45	PAD 2017	107754	Bacheo y rehabilitación en los tramos Valle de Bravo-El Durazno-Simulador para el evento denominado "Triatlón 2017" en Valle de Bravo (Proyecto Estudio Nueva)	Valle de Bravo	Provanomic S.A. de C.V.	0.93	0.63	0.00	0%	100%
46	PAD 2017	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Infraestructura de México S.A. de C.V.	1.06	0.00	0.00	0%	100%
47	PAD 2017	107756	Reparación de deslave en el km 22+000 del camino: Zinacatepec-Sultepec- San Miguel Totolmaloya. (Obra Nueva)	Sultepec	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	0.90	0.90	0.90	100%	100%
48	PAD 2017	108313	Rehabilitación de la calle Callejón San Pedro Totoltepec. (Obra Nueva)	Toluca	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	5.51	5.23	5.18	99%	100%
49	PAD 2017	108316	Trabajos de mantenimiento, alumbrado y señalización de los accesos a Toluca. (Obra Nueva)	Toluca	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	3.77	0.00	0.00	0%	100%
50	PAD 2017	108317	Trabajos de bacheo, limpieza y mantenimiento de señalamiento vertical y horizontal, en los municipios de Toluca Zinacatepec, Almoloya de Juárez y Villa Victoria. (Obra Nueva)	Coertura Regional		1.19	1.19	1.19	100%	100%
51	PAD 2017	108320	Señalamiento Vertical y horizontal de la vía libre Toluca - Atacomulco. (Obra Nueva)	Coertura Regional		0.40	0.40	0.40	100%	100%
52	PAD 2017	100827	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Vialidades del municipio de toluca)	Toluca	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	4.40	4.40	4.40	100%	100%
53	PAD 2017	107748	Pavimentación de la calle Juárez (Obra Nueva)	San Mateo Atenco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2.91	2.91	2.91	100%	100%
54	PAD 2017	108311	Pavimentación de la calle niño Perdido. (Obra Nueva)	San Mateo Atenco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	5.47	5.47	5.47	100%	100%
55	PAD 2017	108312	Pavimentación de la calle La Cadena. (Obra Nueva)	San Mateo Atenco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	5.58	5.58	5.58	100%	100%
56	PAD 2017	108308	Trabajos de conservación de varios caminos. (Obra Nueva)	Coertura Regional		8.51	8.51	8.30	97%	100%
57	PAD 2017	108383	Aplicación de mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo y renovaciones, con material donado por PEMEX (cemento asfáltico AC-20), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Coertura Regional	Administración	23.20	23.20	23.20	100%	100%
58	PAD 2017	109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	Coertura Regional	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	11.09	2.88	0.00	0%	71%
59	PAD 2017	77566	Rehabilitación y ampliación de la carretera Ixtahuaca - San Felipe del Progreso.	Coertura Regional		9.94	9.94	9.94	100%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
60	PAD 2017	109925	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias, camino Km. 822 km. 10.2 (Otumba- Temascalapa)- Santa María Actipac en el municipio de Axapusco.	Axapusco		1.13	0.00	0.00	0%	0%
61	PAD 2017	109923	Pago por afectaciones en el ejido de Xonacatlán	Xonacatlán	-	0.36	0.36	0.36	100%	65%
62	PAD REFRENDO 2017	101663	Reposición de rejillas en Av. Nacional, entre Venta de Carpio - Blvd Ojo de Agua	Ecatepec	Constructora Arpoza SA de CV	1.56	1.56	1.56	100%	100%
63	PAD REFRENDO 2017	101972	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Administración	6.95	6.95	6.95	100%	100%
64	PAD REFRENDO 2017	102411	Pavimentación de acceso a la pista de canotaje	Villa Victoria	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	1.01	1.01	1.01	100%	100%
65	PAD REFRENDO 2017	104205	Construir, en una primera etapa, el distribuidor vial en el asta bandera de la zona del Libramiento Abel Huitrón.	Jilotepec	Grupo Barkus S.A. de C.V.	0.06	0.06	0.06	100%	100%
66	PAD REFRENDO 2017	104197	Construcción a cuatro carriles de la carretera Polotitlán - Taxhie (Obra Nueva)	Polotitlán	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2.83	2.83	2.83	100%	100%
67	PAD REFRENDO 2017	104204	Construir la segunda etapa del Libramiento Josefa Ortiz de Domínguez (Obra Nueva).	Teotihuacán	Constructora HDMEX S.A. de C.V.	0.61	0.61	0.61	100%	100%
68	PAD REFRENDO 2017	104211	Rehabilitación del Camino de acceso a San Bartolo (Obra Nueva)	Amanalco	Edificaciones Stoa SA de CV	0.51	0.51	0.51	100%	100%
69	PAD REFRENDO 2017	104466	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental, para la pavimentación del libramiento a la Candelaria.	Valle de Bravo	Administración	0.21	0.21	0.21	100%	100%
70	PAD REFRENDO 2017	104611	Aplicación de 20,000 ton. De mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo y renivelaciones, con material donado por PEMEX (1,400 ton. De cemento asfáltico AC-20), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	Administración	0.43	0.43	0.43	100%	100%
71	PAD REFRENDO 2017	104848	Reconstrucción de la calle Coanlco, municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	3.86	3.86	3.86	100%	100%
72	PAD REFRENDO 2017	104852	Reconstrucción de alcantarilla en el km 0+090 del camino: km 0.4 (Vuelta del Agua - Zacualpan) - Arroyo Seco - Chiquiontepec - Capulmanca	Texcaltitlán	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	0.64	0.64	0.64	100%	100%
73	PAD REFRENDO 2017	104934	Rehabilitación Boulevard Torrente Piedras Negras (San Martín de las Pirámides)	San Martín de las Pirámides	MONCAYO CEDILLO S.A. DE C.V.	6.17	6.17	6.17	100%	100%
74	PAD REFRENDO 2017	105067	Proyecto Innovador de la Ciclovía Toluca- Palmitas (tramo Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación)	Cobertura Regional	Ingeniería Civil con Excelencia	5.50	5.50	5.50	100%	100%
75	PAD REFRENDO 2017	105070	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para construir la carretera de Tecuautitlán (San Luis) a la Cabecera y la de Cuatro Caminos (Segunda Etapa).	Temascalapa	JEIC Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	0.82	0.82	0.82	100%	100%
76	PAD REFRENDO 2017	105068	Rehabilitación de la calle San Miguel, entre calles corredores y los Cuervos.	Toluca	TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	2.20	2.20	2.20	100%	100%
77	PAD REFRENDO 2017	105072	Rehabilitación de la calzada de las Águilas en Cacalomacán.	Toluca	TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	1.38	1.38	1.38	100%	100%
78	PAD REFRENDO 2017	105069	Colocación de señalamiento horizontal y vertical en los tramos del camino de la costera y el camino a la cortina en Valle de Bravo	Valle de Bravo	Grupo Respuesta S.A. de C.V.	3.45	3.45	3.45	100%	100%
79	PAD REFRENDO 2017	105073	Mantenimiento de bacheo y señalamiento horizontal en las instalaciones de la base aérea Santa Lucía, municipio de Tecamac.	Cobertura Regional	Administración	1.26	1.26	1.26	100%	100%
80	PAD REFRENDO 2017	104094	Construcción de Boulevard en San Marcos Tlazalpan (Morelos San Marcos Tlazalpan)	Morelos	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2.22	2.22	2.22	100%	100%
81	PAD REFRENDO 2017	99750	Trabajos de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón Texcoco	Cobertura Regional	OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V	2.17	2.17	1.04	48%	48%
82	PAD REFRENDO 2017	104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec	Cobertura Regional	Constructora Balbek, S.A de C.V.	0.62	0.62	0.62	100%	100%
83	Ramo 23 2017	105788	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlixpac, La Paz.	La Paz	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.74	1.52	1.52	100%	100%
84	Ramo 23 2017	105790	Repavimentación asfáltica de la carretera Xhimojay - Magueyitos.	Jilotepec	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2.45	2.45	2.45	100%	100%
85	Ramo 23 2017	108868	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Calle La Rosa hacia la Virgen, Barrio la Venta Yeche, Jocotitlán, México (Inicio 19.693161 - 19.694367 final 19.695094 - 99.694064).	Jocotitlán	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	0.50	0.50	0.50	100%	100%
86	Ramo 23 2017	108870	Construcción de Pavimento hidráulico y obra complementaria en Av. Principal al Centro de la comunidad San Gregorio (Tramo Cad. 0.00 - Cad. +368.50), Localidad San Gregorio Mecapaxco 50550 Morelos, México (Inicio 19.779808 - 99.642994 final 19.783058 - 99.640725).	Morelos	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	1.10	1.10	1.09	99%	100%
87	Ramo 23 2017	108866	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686).	Teoloyucan	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1.97	0.00	0.00	0%	10%
88	Ramo 23 2017	108867	Pavimentación Barrio Itzapalco, Calle del Río Coyotepec (19.772762 - 99.201330 - 19.772024 - 99.196030).	Coyotepec	En proceso de licitación	1.20	0.00	0.00	0%	0%
89	Ramo 23 2017	108872	Construcción de Pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Joquicingo a Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo.	Joquicingo	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	5.00	4.89	0.00	0%	100%
90	Ramo 23 2017	108859	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	2.74	1.85	0.00	0%	1%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
91	Ramo 23 2017	108860	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortés (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1.15	0.83	0.00	0%	1%
92	Ramo 23 2017	108861	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1.22	1.00	0.00	0%	1%
93	Ramo 23 2017	108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacan, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1.33	1.07	0.00	0%	43%
94	Ramo 23 2017	108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	0.78	0.70	0.00	0%	2%
95	Ramo 23 2017	108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	2.10	1.28	0.00	0%	1%
96	Ramo 23 2017	108865	Pavimentación hidráulica Colonia Benito Juárez, Tecamac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecamac	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	0.29	0.00	0.00	0%	1%
97	Ramo 23 2017	108873	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en Camino San Pedro al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado de México.	Temascaltepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	2.00	1.83	0.00	0%	100%
98	Ramo 23 2017	108875	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en Camino San Diego Cuenta a San Andres Ocoatepec (18.953686 - 100.065414), Municipio Tejupilco.	Tejupilco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.00	0.74	0.00	0%	100%
99	Ramo 23 2017	108876	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en camino La Rinconada de La Labor de Zaragoza (18.876858 - 100.095608), Municipio Tejupilco, Estado de México.	Tejupilco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.00	0.76	0.00	0%	100%
100	Ramo 23 2017	108878	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Camino al Potrero a Localidad San Mateo 2da Sección 51260, Amanalco, México, (19.281014 - 100.01235 Final 19.284603 - 100.008031).	Amanalco	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	2.86	2.86	0.00	0%	100%
101	Ramo 23 2017	108871	Repavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas en calle Dieciocho, Col. Esperanza en Nezahualcoyotl, Estado de México (19.395029 - 98.979063 - 19.390100 - 98.981676).	Nezahualcoyotl	En proceso de licitación	0.83	0.00	0.00	0%	0%
102	Ramo 23 2017	108879	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	Atenco	Construcciones Racionales Otzol S.A. de C.V.	1.95	1.95	0.00	0%	78%
103	Ramo 23 2017	108869	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria en Av. Principal Ejido Llano Grande - Ejido de Mañi (Tramo 0.00 - Cad + 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, México (Inicio 19.570175 - 99.667869 final 19.547039 - 99.667544).	Jiquipilco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2.04	2.04	1.70	84%	100%
104	Ramo 23 2017	108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio La Unión, Almoloya de Juárez, México (Inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	0.94	0.00	0.00	0%	1%
105	Ramo 23 2017	109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional	-	2.00	0.00	0.00	0%	0%
106	Ramo 23 2017	109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	-	2.20	0.00	0.00	0%	0%
107	Ramo 23 2017 FORTALECE	107460	Reconstrucción del camino San Juanico-Lim, México-Michoacán (Obra nueva)	Temascalcingo	Grupo Barkus S.A. de C.V.	9.55	9.55	9.42	99%	100%
108	Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8.70	7.58	7.47	98%	100%
109	Ramo 23 2017 FORTALECE	107474	Reconstrucción del camino San Felipe-Angangué-Las Papas-Tlapajhua (Tramos 12+500-12+800, 14+000-15+000, 17+000-17+500) (Obra nueva)	San José del Rincón	Constructora Heyor S.A. de C.V.	6.07	6.07	6.07	100%	100%
110	Ramo 23 2017 FORTALECE	107475	Reconstrucción del camino (Toluca-Palmillas)- El Tepozan (Tramo Km. 6+000 al Km. 8+500)	Aculco	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	8.95	8.95	8.80	98%	100%
111	Ramo 23 2017 FORTALECE	107498	Reconstrucción del camino Tlalnepantla-San Gabriel)- Atlacomulco (Tramo Km. 20+000 al Km. 21+800) (Obra nueva)	Morelos	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	6.65	6.65	6.53	98%	100%
112	Ramo 23 2017 FORTALECE	107499	Reconstrucción del camino Jilotepec-Maravillas (Tramos 23+500 al 24+000 y 25+000 al 26+040) (Obra nueva)	Jilotepec	Asjaza Construcciones S.A. de C.V.	6.48	6.48	6.37	98%	100%
113	Ramo 23 2017 FORTALECE	107472	Rehabilitación del camino Tlalnepantla-Villa del Carbón (Tramo Cacahuacan-Villa del Carbón) (Obra nueva)	Nicolás Romero	GCP, SAPI S.A. de C.V.	7.11	7.11	7.11	100%	100%
114	Ramo 23 2017 FORTALECE	107478	Reconstrucción del camino (Puente Grande-Villa del Carbón) Arcos del Sitio (Obra nueva)	Tepotztlán	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9.64	9.64	9.48	98%	100%
115	Ramo 23 2017 FORTALECE	107482	Reconstrucción y rehabilitación de calles y vialidades en las localidades de San Francisco Chimalpa y Naucalpan de Juárez en el Municipio de Naucalpan de Juárez (Obra nueva)	Naucalpan de Juárez	Escodem S.A. de C.V.	7.33	7.33	7.18	98%	100%
116	Ramo 23 2017 FORTALECE	107495	Reconstrucción del camino (Villa del Carbón-Aticomulco)-Yondeje	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	6.28	6.28	6.18	98%	100%
117	Ramo 23 2017 FORTALECE	107502	Reconstrucción de la Avenida Morelos, en San José el Vidrio, Nicolás Romero (Obra nueva)	Nicolás Romero	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	9.76	9.76	8.58	88%	97%
118	Ramo 23 2017 FORTALECE	107473	Rehabilitación del camino La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolmaloya (Tramo Km. 70+456 al Km. 73+000) (Obra nueva)	Sultepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9.18	9.18	9.02	98%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
119	Ramo 23 2017 FORTALECE	107476	Reconstrucción del camino Sultepequito-Rincón de Cristo (Obra nueva)	Sultepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9.76	9.76	9.76	100%	100%
120	Ramo 23 2017 FORTALECE	107496	Reconstrucción del camino Tenería-San Nicolás (Obra nueva)	Tenancingo	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. de C.V.	9.66	7.80	7.67	98%	100%
121	Ramo 23 2017 FORTALECE	107497	Rehabilitación del camino Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar- San Andrés Nicolás Bravo (Tramo Km. 3+000 al Km. 5+540) (Obra nueva)	Tenancingo	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. S.A. de C.V.	9.79	9.34	9.16	98%	100%
122	Ramo 23 2017 FORTALECE	107501	Reconstrucción del camino a San Gaspar en Villa Guerrero (Obra nueva)	Villa Guerrero	Constructora Mylva S.A. de C.V.	9.62	9.62	9.62	100%	100%
123	Ramo 23 2017 FORTALECE	107490	Reconstrucción de la carretera (La Puerta-Sultepec)- Ent. Carretera Tejupilco-Amatepec (Obra nueva)	Tejupilco	Tie Freighter S.A. de C.V.	9.89	6.84	1.28	19%	46%
124	Ramo 23 2017 FORTALECE	107485	Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapan (Obra nueva)	Valle de Bravo	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	4.04	4.02	3.81	95%	100%
125	Ramo 23 2017 FORTALECE	107486	Reconstrucción del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec y libramiento de Amatepec (Obra nueva)	Amatepec	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9.89	9.04	0.85	9%	55%
126	Ramo 23 2017 FORTALECE	107491	Reconstrucción del camino (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx/Gro (Km. 17+000 al 19+000) (Obra nueva)	Amatepec	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.89	9.89	9.60	97%	100%
127	Ramo 23 2017 FORTALECE	107492	Rehabilitación del camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Platanos-Zuluapan (Km. 25+400 al Km. 21+400) (Obra nueva)	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altac SA de CV	9.79	8.11	6.44	79%	100%
128	Ramo 23 2017 FORTALECE	107506	Rehabilitación en tramos aislados en el camino T.C. Toluca-Cd. Altamirano (Valle de Bravo) (Obra nueva)	Valle de Bravo	Infraestructura de México S.A. de C.V.	9.75	8.15	7.99	98%	100%
129	Ramo 23 2017 FORTALECE	107466	Construcción de la calle Fontana Bella, Municipio de Valle de Bravo (Obra nueva)	Valle de Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	7.52	7.52	7.52	100%	100%
130	Ramo 23 2017 FORTALECE	107469	Construcción de la calle Vega del Río (del Km. 0+000 al Km. 0+5000) en Valle de Bravo (Obra nueva)	Valle de Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2.14	2.14	2.14	100%	100%
131	Ramo 23 2017 FORTALECE	107493	Construcción de capa de rodadura con empedrado y construcción de paso peatonal del camino a los Alamos (Obra nueva)	Valle de Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9.61	9.61	8.44	88%	96%
132	Ramo 23 2017 FORTALECE	107484	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuatla-Coatepec-San Vicente Chicocloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Escodem S.A. de C.V.	9.79	8.00	7.19	90%	100%
133	Ramo 23 2017 FORTALECE	107488	Reconstrucción de la Calle Nacional (Obra nueva)	Ozumba	Grupo Intelligent Mavicmex S.A. de C.V.	9.89	9.89	3.81	38%	100%
134	Ramo 23 2017 FORTALECE	107503	Rehabilitación del camino Temamatla-Tetelco, primera etapa (Obra nueva)	Chalco	Provanomic S.A. de C.V.	9.79	9.70	8.26	85%	100%
135	Ramo 23 2017 FORTALECE	107458	Rehabilitación y reconstrucción del camino (Toluca-Morelia)-Tabernillas. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9.30	9.30	9.14	98%	100%
136	Ramo 23 2017 FORTALECE	107470	Rehabilitación del camino Vía Libre Toluca-Atlacomulco (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9.18	9.18	8.91	97%	100%
137	Ramo 23 2017 FORTALECE	107489	Reconstrucción del camino Metepec-Zacango EM-993 (Obra nueva)	Metepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	7.90	7.90	7.90	100%	100%
138	Ramo 23 2017 FORTALECE	107494	Rehabilitación del camino Toluca-Metepec-Tenango (Tramo Km. 3+640 al Km. 4+662) (Obra nueva)	Metepec	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	8.84	8.84	8.84	100%	100%
139	Ramo 23 2017 FORTALECE	107462	Construcción con pavimento flexible de la Av. Vicente Guerrero (Obra nueva)	Lerma	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9.77	9.77	9.77	100%	100%
140	Ramo 23 2017 FORTALECE	108116	Rehabilitación carretera "vía libre Toluca-Atlacomulco", del km. 0+000 al 1+510 (acceso al centro universitario U.A.E.M. Unidad Atlacomulco), (obra nueva)	Atlacomulco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	6.33	5.56	5.56	100%	100%
141	Ramo 23 2017 FORTALECE	108105	Reconstrucción del camino (a Yondeje)-Santiago Maxda - Diximoxi - e.c. (Panamericana) (tramo km. 4+500 al km. 6+610), (obra nueva)	Varios	Constructora Uso S.A. de C.V.	9.89	9.63	9.63	100%	100%
142	Ramo 23 2017 FORTALECE	108110	Reconstrucción del camino: km. 33.0 (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Pathe. (obra nueva)	Timilpan	Grupo Constructor Dos Arroyos S.A. de C.V.	7.91	7.50	7.48	100%	100%
143	Ramo 23 2017 FORTALECE	108104	Rehabilitación del boulevard Santa Cruz en el Municipio de Naucalpan. (obra nueva).	Naucalpan	Escodem S.A. de C.V.	8.92	7.78	6.39	82%	100%
144	Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2), (obra nueva)	Naucalpan	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	9.54	9.54	3.55	37%	40%
145	Ramo 23 2017 FORTALECE	108119	Reconstrucción con pavimento flexible de la calle México (acceso a Santiago Tolman), municipio de Otumba. (obra nueva)	Otumba	Escodem S.A. de C.V.	4.55	4.50	0.00	0%	96%
146	Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Tie Freighter S.A. de C.V.	9.79	9.57	0.00	0%	50%
147	Ramo 23 2017 FORTALECE	108111	Rehabilitación de la carretera Toluca - Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9.89	7.49	4.53	60%	100%
148	Ramo 23 2017 FORTALECE	108107	Reconstrucción de la Av. del Carmen en Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9.89	0.00	0.00	0%	0%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
149	Ramo 23 2017 FORTALECE	108114	Construcción de la calle Fontana Baja, en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	3.59	3.57	2.77	78%	100%
150	Ramo 23 2017 FORTALECE	108115	Construcción del camino km. 60 (Toluca - Valle De Bravo) - Santa María Pipioltepec - La Candelaria - Rincón De Estradas (del km. 4+050 al km. 4+800) en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	1.97	1.97	0.73	37%	100%
151	Ramo 23 2017 FORTALECE	108112	Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacoitampa - Texcala (camino a san juan). (obra nueva)	Ecatzingo	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	9.89	9.89	8.45	85%	100%
152	Ramo 23 2017 FORTALECE	108106	Construcción con pavimento de calles pirules, san isidro y av. Ardoledas en Chimalhuacán. (obra en proceso)	Chimalhuacán	Construcciones Martínez Redonda S.A. de C.V	7.61	7.61	4.03	53%	100%
153	Ramo 23 2017 FORTALECE	108109	Reconstrucción de camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco. (obra nueva)	Texcoco	GCP, SAPI S.A de C.V	9.79	9.05	3.10	34%	95%
154	Ramo 23 2017 FORTALECE	108108	Construcción del camino preparatoria no. 44 a la cañada con pavimento asfáltico. (obra nueva)	Temoaya	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	7.50	7.48	7.35	98%	100%
155	Ramo 23 2017 FORTALECE	109674	Rehabilitación de calles Libertad y America del Norte en Atlautla	Atlautla	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	6.64	6.48	0.00	0%	38%
156	Ramo 23 2017 FORTALECE	109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	-	9.89	0.00	0.00	0%	0%
157	Ramo 23 2017 FORTALECE	110013	Adecuación geométricas de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
158	Ramo 23 2017 FORTALECE	110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juárez EM 046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
159	Ramo 23 2017 FORTALECE	110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
160	Ramo 23 2017 FORTALECE	110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitlpa, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
161	Ramo 23 2017 FORTALECE	110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	-	8.60	0.00	0.00	0%	0%
162	Ramo 23 2017 FORTALECE	110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Almoloya, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zucalpan y Texcatitlán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
163	Ramo 23 2017 FORTALECE	110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyopxtla, Neoltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	-	9.79	0.00	0.00	0%	0%
164	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108120	Construcción de pavimento hidráulico para la calle Xicoténcatl, San Juan Tezontla, Texcoco.(obra nueva) Texcoco, San Juan Tezontla.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.18	1.18	1.18	100%	100%
165	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108121	Construcción de pavimento hidráulico de la C. Encino, Villa Santiago Cuautlalpan, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, villa Santiago Cuautlalpan.	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	1.23	1.23	0.93	76%	100%
166	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecmatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	5.85	5.36	1.13	21%	58%
167	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108123	Construcción de pavimento asfáltico para la calle Benito Juárez, Santa María Nativitas. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Nativitas.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.61	1.61	1.61	100%	100%
168	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108124	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de Santa María Tecuanulco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tecuanulco.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.16	1.16	1.16	100%	100%
169	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108125	Pavimentación hidráulica para calles en Lomas de San Esteban. (Obra Nueva) Texcoco, Lomas de San Esteban.	Texcoco	En proceso de licitación	0.80	0.00	0.00	0%	0%
170	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108126	Construcción de guariones y banquetas, para la comunidad de Fray Servando Teresa de Mier Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Leyes de Reforma	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	0.75	0.75	0.34	46%	100%
171	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108127	Construcción de pavimento hidráulico de varias Calles en San Mateo Huexotla.(Obra Nueva) Texcoco, San Mateo Huexotla.	Texcoco	En proceso de licitación	0.50	0.00	0.00	0%	0%
172	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108129	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a la Presa , San Miguel Coatlinchán. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Coatlinchán	Texcoco	En proceso de licitación	2.00	0.00	0.00	0%	0%
173	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108130	Construcción de pavimento Hidráulico para cerradas de Av. 20 de Noviembre en Tulantongo, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tulantongo	Texcoco	Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V.	1.35	1.35	0.00	0%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
174	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108131	Construcción de pavimento Hidráulico para varias calles de la colonia Salitrería. (Obra Nueva) Texcoco, Salitrería.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.27	1.27	1.27	100%	100%
175	FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110.26	110.26	64.91	59%	65%
176	FMVT 2017	107407	Construcción de ciclovia en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	Toluca	Grupo Barkus S.A. de C.V.	19.50	19.50	1.94	10%	29%
177	FMVM 2017	110123	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal en el Parque Naucalli, sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho.	Naucalpan	-	3.70	0.00	0.00	0%	0%
178	FMVM 2017	110124	Rehabilitación, mantenimiento y alumbrado público de 13 puentes peatonales en Av. Central.	Ecatepec	-	15.60	0.00	0.00	0%	0%
179	FMVM 2017	110125	Rehabilitación, mantenimiento y alumbrado público de 12 puentes peatonales en Av. José López Portillo.	Cobertura Regional	-	9.00	0.00	0.00	0%	0%
180	FMVM 2017	110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Constructora Gisol S.A. de C.V.	10.14	0.00	0.00	0%	1%
181	FMVM 2017	110127	Construcción de puente peatonal en la Via Morelos, esq. Río Bravo.	Ecatepec	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	7.19	0.00	0.00	0%	9%
182	FMVM 2017	110128	Sustitución de puente peatonal en el Boulevard Manuel Ávila Camacho en el KM. 12+400.	Naucalpan	-	9.50	0.00	0.00	0%	0%
183	FMVM 2017	110129	Construcción de puente peatonal en el Boulevard Manuel Ávila Camacho a la altura del Km. 22+760.	Naucalpan	-	9.50	0.00	0.00	0%	0%
184	FMVM 2017	110130	Sustitución y construcción de puente peatonal sobre la carretera Tlanepantla-Villa del Carbón, frente a la Secundaria Daniel Delgadillo, municipio de Nicolás Romero.	Nicolás Romero	-	7.83	0.00	0.00	0%	0%
185	FMVM 2017	110131	Sustitución y construcción de puente peatonal en la vialidad Indios Verdes- San Juan Ixhuatpec, a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Ixhuatpec.	Tlanepantla	-	13.50	0.00	0.00	0%	0%
186	FMVM 2017	110132	Construcción de puente peatonal en el Km. 0+600 de la Avenida primero de Mayo, esq. San Andrés Atoto, Col. El Conde, municipio de Naucalpan Estado de México.	Naucalpan	-	7.51	0.00	0.00	0%	0%
187	PAD 2017 SISTRAMYTE M	104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibús línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlanepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	267.39	267.39	80.22	30%	0%
188	PAD 2017 SISTRAMYTE M	107655	Protección de ductos de gas, para la construcción del carril confinado del Mexibús IV	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	98.85	98.85	29.65	30%	9%
189	PAD 2017 SISTRAMYTE M	107656	Obras complementarias del Mexibús IV	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	86.47	86.47	25.99	30%	31%
190	PAD 2017 SISTRAMYTE M	107646	Culminar con los trabajos faltantes en la construcción y equipamiento de la terminal del sistema Mexibús III, Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán	Cobertura Regional	-	12.92	12.92	12.92	100%	100%
191	PAD 2017 SISTRAMYTE M	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	0.11	0.11	0.00	0%	100%
192	PAD 2017 SISTRAMYTE M	86959	Obras faltantes para la puesta en operación del Mexibús 3 (Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán).	Cobertura Regional	-	8.78	8.78	8.78	100%	100%
193	PAD FE 2017 SISTRAMYTE M	104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibús línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlanepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V.	47.60	47.60	47.60	100%	100%
194	PAD FE 2017 SISTRAMYTE M	104950	Supervisión para la construcción de estaciones intermedias, para la implementación del Mexibús IV "Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac"	Cobertura Regional Tlanepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	-	7.78	7.78	3.42	44%	44%
195	PAD 2017 SAASCAEM	108002	Acondicionamiento de camino lateral a Cruz Vidriada, tramo Potrerillos a Cruz Vidriada, del kilómetro 0+000 al 2+580, municipio de Villa Guerrero	Villa Guerrero	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9.80	9.80	9.80	100%	100%
196	PAD 2017 DG DE PREVENSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	108088	Camino de acceso al Centro Preventivo y de readaptación Social de Tenancingo	Tenancingo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	28.00	27.94	16.17	58%	100%
197	RAMO 23 2016	102373	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 1 (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1.29	1.29	1.29	100%	100%
198	RAMO 23 2016	102374	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 2. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	0.89	0.89	0.89	100%	100%
199	RAMO 23 2016	102375	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 1. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1.97	1.97	1.39	71%	100%
200	RAMO 23 2016	102377	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 2 (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2.00	2.00	1.45	72%	100%
201	RAMO 23 2016	102378	Repavimentación de calles de la Colonia La Magdalena Atlipac 1. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	0.89	0.89	0.89	100%	100%
202	RAMO 23 2016	102380	Repavimentación de calles en la Colonia La Magdalena Atlipac 2. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1.29	1.29	1.29	100%	100%
203	RAMO 23 2016	102382	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	Excavaciones y acarreos Tayde S.A de C.V	2.23	2.23	2.23	100%	100%
204	RAMO 23 2016	102383	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes 2. (Obra Nueva)	La Paz	Excavaciones y acarreos Tayde S.A de C.V	2.23	2.23	2.23	100%	100%
205	RAMO 23 2016	102385	Repavimentación de la calle Atlacomulco, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	Excavaciones y acarreos Tayde S.A de C.V	0.91	0.91	0.91	100%	100%
206	RAMO 23 2016	102386	Repavimentación de calle en la Colonia El Rincón (Obra Nueva)	La Paz	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	0.54	0.54	0.54	100%	100%
207	RAMO 23 2016	102388	Repavimentación de calles en la Colonia Emiliano Zapata (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1.73	1.73	1.73	100%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
208	RAMO 23 2016	102390	Repavimentación de calles en la Colonia La Joyita (Obra Nueva)	La Paz	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	0.60	0.60	0.60	100%	100%
209	RAMO 23 2016	102391	Pavimentación hidráulica de la calle Leona Vicario, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1.39	1.39	1.39	100%	100%
210	RAMO 23 2016	102393	Pavimentación hidráulica de la calle Teatlalco, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	2.07	2.07	2.07	100%	100%
211	RAMO 23 2016	102394	Pavimentación hidráulica en la Colonia Ampliación Fraternidad. (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1.56	1.56	1.56	100%	100%
212	RAMO 23 2016	102395	Construcción de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Hizache 21, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Estacionamientos ecológicos S.A. de C.V.	1.10	1.10	1.10	100%	100%
213	RAMO 23 2016	102396	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle Álamos ó 9, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	0.41	0.41	0.41	100%	100%
214	RAMO 23 2016	102397	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Oyamel 617, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1.23	1.23	1.23	100%	100%
215	RAMO 23 2016	102398	Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Gonzalo López Cid. (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1.51	1.51	1.51	100%	100%
216	RAMO 23 2016	102406	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Construcciones Taanikun S.A. de C.V.	1.61	1.61	1.61	100%	100%
217	RAMO 23 2016	102436	Reconstrucción de concreto hidráulico y obras adicionales en Avenida Pino Suárez. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Orcasa construcciones S.A. de C.V.	1.17	1.17	1.17	100%	100%
218	RAMO 23 2016	102437	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (3a. Etapa), Santa Catarina del Monte.	Texcoco	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	3.88	3.88	3.88	100%	100%
219	RAMO 23 2016	105588	Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la carretera Xhimojay-Magueyitos, Jilotepec, Edo. de México (Obra nueva)	Jilotepec	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.42	2.42	2.42	100%	100%
220	RAMO 23 2016	105589	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo B (Obra nueva)	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.40	2.40	2.40	100%	100%
221	RAMO 23 2016	105593	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo C (Obra nueva)	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.40	2.40	2.40	100%	100%
222	RAMO 23 2016	105594	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo D (Obra nueva)	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.40	2.40	2.40	100%	100%
223	RAMO 23 2016	105595	Construcción de pavimento hidráulico, cunetas y muro de contención en camino Joquicingo a San Simón el Alto	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	3.14	3.14	3.14	100%	100%
224	RAMO 23 2016	105596	Repavimentación hidráulica y obras complementarias en Av. Principal La Laguna, tramo 1 Ejido Laguna Seca a la Savia	Villa Victoria	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2.62	2.62	2.62	100%	100%
225	RAMO 23 2016	105597	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Toril tramo 1, San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.45	2.45	2.45	100%	100%
226	RAMO 23 2016	105598	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en San Miguel Agua Bendita, tramo 2 San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.44	2.44	2.44	100%	100%
227	RAMO 23 2016	105599	Construcción pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, Col. Buenos Aires, tramo B, Jiquipilco Edo. de México (Obra nueva)	Jiquipilco	Edificadora lagos SA de CV	3.17	3.17	3.17	100%	100%
228	RAMO 23 2016	105602	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en el camino al Pantéon, Loma de Endere, Jocotitlán Estado de México (Obra nueva)	Jocotitlán	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1.72	1.72	1.72	100%	100%
229	RAMO 23 2016	105603	Construcción de pavimento asfáltico para varias calles de Santa María Nativitas, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2.25	2.25	2.25	100%	100%
230	RAMO 23 2016	105604	Construcción de pavimento hidráulico de la calle 5 de Mayo y calles transversales, ampliación Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.54	0.54	0.54	100%	100%
231	RAMO 23 2016	105605	Construcción de pavimento asfáltico para calles de la Col. Elsa Córdova Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3.72	3.72	3.72	100%	100%
232	RAMO 23 2016	105606	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de la Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	Edificadora Oscar SA de CV	3.10	3.10	3.10	100%	100%
233	RAMO 23 2016	105607	Construcción de pavimento hidráulico en calle José Guadalupe Posadas, Col. Cambio 2000 (Obra nueva)	Coahuila Regional	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FASAT S.A. DE C.V.	0.47	0.47	0.47	100%	100%
234	RAMO 23 2016	105608	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias en Cerrada Vicente Suarez, Col. Colosio (Obra nueva)	Ecatepec	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	0.77	0.77	0.77	100%	100%
235	RAMO 23 2016	105612	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en calle Tlalpan, Col. Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel SA de CV	0.77	0.77	0.77	100%	100%
236	RAMO 23 2016	105613	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en C. Primera de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel SA de CV	0.31	0.31	0.31	100%	100%
237	RAMO 23 2016	105614	Repavimentación asfáltica C. Segunda cerrada de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FASAT S.A. DE C.V.	0.22	0.22	0.22	100%	100%
238	RAMO 23 2016 FORTALECE	102247	Reconstrucción y rehabilitación del camino Acambay - Temascalcingo - San José Ixtapa.	Coahuila Regional	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	22.48	22.48	22.48	100%	100%
239	RAMO 23 2016 FORTALECE	102254	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la Residencia Regional Atlacomulco	Coahuila Regional	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9.79	9.79	9.79	100%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
240	RAMO 23 2016 FORTALECE	102348	Pavimentar el camino a la Isla las Aves, en la comunidad El Salto	Atlatomulco	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	6.35	6.35	6.35	100%	100%
241	RAMO 23 2016 FORTALECE	102258	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Cuautitlán.	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	8.13	8.13	8.13	100%	100%
242	RAMO 23 2016 FORTALECE	102274	Pavimentación de la carretera Barrientos - Lago de Guadalupe, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza.	Cobertura Regional	GCP, SAPI S.A de C.V	6.47	6.47	6.47	100%	100%
243	RAMO 23 2016 FORTALECE	102275	Pavimentación del Tramo. 926 Vía Parque Chapultepec - Ingenieros Militares.	Naucalpan	GCP, SAPI S.A de C.V	8.31	8.31	8.31	100%	100%
244	RAMO 23 2016 FORTALECE	102277	Pavimentación en vialidad Santa Mónica.	Tlalnepantla	GCP, SAPI S.A de C.V	7.85	7.85	7.85	100%	100%
245	RAMO 23 2016 FORTALECE	102278	Pavimentación del tramo 219, Av. Río San Joaquín.	Naucalpan	GCP, SAPI S.A de C.V	2.13	2.13	2.13	100%	100%
246	RAMO 23 2016 FORTALECE	102251	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la residencia regional Tecámac - Ecatepec	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9.79	9.79	9.79	100%	100%
247	RAMO 23 2016 FORTALECE	102345	Construcción del camino Río San Juan, en los tramos: Puente del Emperador - Camino San Lorenzo y Puente del Emperador - Avenida Pirámides.	Teotihuacán	Constructores de Jalisco S.A. de C.V.	4.36	4.36	4.36	100%	100%
248	RAMO 23 2016 FORTALECE	102256	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Ixtapan de la Sal	Cobertura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9.78	9.78	9.78	100%	100%
249	RAMO 23 2016 FORTALECE	102252	Rehabilitación y pavimentación de caminos de Malinalco	Malinalco	Proyectos y Construcciones Prius de México S.A. de C.V.	2.46	2.46	2.46	100%	100%
250	RAMO 23 2016 FORTALECE	102253	Rehabilitación del camino a los Álamos.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	8.16	8.16	8.16	100%	100%
251	RAMO 23 2016 FORTALECE	102255	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Tejuipilco.	Cobertura Regional	Constructora Gisol, S.A de C.V	9.79	9.79	9.79	100%	100%
252	RAMO 23 2016 FORTALECE	102344	Trabajos de rehabilitación en el camino Km 7.5 (Toluca - Zitácuaro) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo (Con productos de alta Tecnología).	Amanalco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9.85	9.85	9.85	100%	100%
253	RAMO 23 2016 FORTALECE	102266	Pavimentación de la calle Vega del Campo (Del Km 0+000 al Km 0+800).	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	2.93	2.93	2.93	100%	100%
254	RAMO 23 2016 FORTALECE	102346	Rehabilitación y construcción del camino Km. 60 (Toluca - Valle de Bravo) - Santa María Pipoltepec - La Candelaria - Rincón de Estrada.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9.71	9.71	9.71	100%	100%
255	RAMO 23 2016 FORTALECE	102259	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Texcoco.	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	4.94	4.94	4.94	100%	100%
256	RAMO 23 2016 FORTALECE	102280	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Tlacotitlán - E.C. (México - Cuautla).	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	4.39	4.39	4.39	100%	100%
257	RAMO 23 2016 FORTALECE	102281	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: Km 41.4 (México -Cuautla) -Juchitepec - Tepetlaxpa	Juchitepec	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9.06	9.06	9.06	100%	100%
258	RAMO 23 2016 FORTALECE	102282	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: km. 6.0 (Ozumba -Ecatzingo) - San Juan Tepeoculco	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	8.19	8.19	8.19	100%	100%
259	RAMO 23 2016 FORTALECE	102283	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (Con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Mamalhuazuca - Tlacotitlán - Tlatecoyac.	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	7.71	7.71	7.71	100%	100%
260	RAMO 23 2016 FORTALECE	102285	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Chimalhuacán - Tlalámac	Atlatlula	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9.08	9.08	9.08	100%	100%
261	RAMO 23 2016 FORTALECE	102294	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología).Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo -Tlacotompa	Ecatzingo	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	6.21	6.21	6.21	100%	100%
262	RAMO 23 2016 FORTALECE	102248	Reconstrucción y ampliación con pavimento rígido de la calle General González que une la carretera México - Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense en el acceso a San Miguel Coatlinchán.	Texcoco	Constructora HDMEC S.A. de C.V.	22.77	22.77	22.77	100%	100%
263	RAMO 23 2016 FORTALECE	102262	Reconstrucción del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Toluca - Palmillas, a la altura de la Colonia Aviación	Toluca	Constructora Briconsa y asociados S.A. de C.V.	2.60	2.60	2.60	100%	100%
264	RAMO 23 2016 FORTALECE	102350	Pavimentación de calles de las diferentes localidades y de la cabecera municipal de Ecatzingo; Calle a San Juan (Km. 0+440 al Km. 0+722) y calle del Salto (km. 0+000 al Km. 0+808).	Ecatzingo	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	3.95	3.95	3.95	100%	100%
265	RAMO 23 2016 FORTALECE	102246	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	20.04	20.04	20.04	100%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
266	RAMO 23 2016 FORTALECE	102257	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Toluca.	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9.79	9.79	9.79	100%	100%
267	RAMO 23 2016 FORTALECE	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Infraestructura de México S.A. de C.V.	7.08	7.08	7.08	100%	100%
268	RAMO 23 2016 FORTALECE	102267	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	5.46	5.46	5.46	100%	100%
269	RAMO 23 2016 FORTALECE	102273	Construcción del Puente Peatonal Alfredo del Mazo, en la salida a San Cristóbal.	Toluca	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4.30	4.30	4.30	100%	100%
270	RAMO 23 2016 FORTALECE	102340	Pavimentación de la carretera Loma de Astilleros a Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco	Jiquipilco	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	9.33	9.33	9.33	100%	100%
271	RAMO 23 2016 FORTALECE	102341	Pavimentación de calles principales en Buenos Aires, municipio de Jiquipilco,	Jiquipilco	Inambtec S.A. de C.V.	8.99	8.99	8.99	100%	100%
272	RAMO 23 2016 FORTALECE	102343	Pavimentar la calle Paseo San Buenaventura, en el tramo de Av. Las Torres a Lago Tana.	Toluca	Constructora Gisol S.A. de C.V.	8.14	8.14	8.14	100%	100%
273	RAMO 23 2016 FORTALECE	102347	Pavimentación del camino que comunica a las comunidades Loma Bonita y Santa María de la Asunción Tepezoyuca	Ocoyoacac	Ingeniería de Alta Calidad S.A. de C.V.	6.73	6.73	6.73	100%	100%
274	RAMO 23 2016 FORTALECE	104574	Repavimentar la Avenida Emilio Carranza	Teotihuacán	Asfaltadora y Desarrolladora Implanto SA de CV	2.49	2.49	2.49	100%	100%
275	RAMO 23 2016 PDR	104096	Camino Espíritu Santo - Chiluca, Municipio Jilotzingo.	Jilotzingo Atizapán de Zaragoza	PROINFRA, PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	25.96	25.96	25.96	100%	100%
276	RAMO 23 2016 PDR	104111	Rehabilitación del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala	Isidro Fabela Jilotzingo	Calla Ingeniería SA de CV	42.01	42.01	42.01	100%	100%
277	RAMO 23 2016 PDR	104095	Rehabilitación y Reconstrucción de la carretera Santo Tomas de las Flores - La Unión	Sultepec	MARLOW IVAN GRANADOS ARELLANO S.A DE C.V	19.53	19.53	19.53	100%	100%
278	RAMO 23 2016 PDR	104098	Pavimentación de 7 kilómetros de la carretera a Santa Clara de Juárez - San José la Epifanía.	Morelos	Asjaza Construcciones S.A de C.V	39.00	39.00	39.00	100%	100%
279	RAMO 23 2016 PDR	104093	Reconstrucción de la carretera a Sultepequito.	Sultepec	Infraestructura de México S.A. de C.V.	13.08	13.08	13.08	100%	100%
280	RAMO 23 2016 PDR	104097	Reconstrucción y Rehabilitación del camino Km 33.9 (Malinalco - Chalma) - Limite del Estado	Malinalco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	43.96	43.96	43.96	100%	100%
281	RAMO 23 2016 PDR	104101	Ampliación y reencarpado de la carretera San Alejo - El Cerrito	Cobertura Regional	Excavaciones y Acarrees Tayde SA de CV	42.57	42.57	42.57	100%	100%
282	RAMO 23 2016 PDR	104112	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - San Pedro Limón - Lim del Estado.	Varias	Constructora Gisol, S.A de C.V	38.47	38.47	37.95	99%	100%
283	RAMO 23 2016 PDR	104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec	Cobertura Regional	Constructora Balbek, S.A de C.V	45.51	45.51	44.51	98%	100%
284	RAMO 23 2016 PDR	104109	Construcción de gasa de conexión de Vía Adolfo López Mateos a Paseo Tollocan y Construcción de un puente peatonal sobre Paseo Tollocan	Toluca	Consorcio Monaly Internacional S.A de C.V	24.08	24.08	24.08	100%	100%
285	RAMO 23 2016 PDR	104206	Rehabilitación de la carretera, Texcaltitlán-Zacualpan (Tramo: Puente de los Sabinos - Zacualpan).	Cobertura Regional	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	38.59	38.59	38.59	100%	100%
286	RAMO 23 2016 PDR	104207	Rehabilitación de diferentes caminos en las localidades de Nopaltepec, San Felipe Teotitlán y San Miguel Ometusco en los Municipios de Axapusco y Nopaltepec	Nopaltepec	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	27.53	27.53	27.53	100%	100%
287	RAMO 23 2016 PDR	104208	Pavimentación de la calle Noe Fragoso.	Ecatepec	Concretos Asfálticos de México SA de CV(CAMSA)	9.68	9.68	9.68	100%	100%
288	RAMO 23 2016 PDR	104303	Reconstrucción de la carretera Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo Km 8+000 al Km 5+700 del camino Vuelta del Agua - Puente de los Sabinos).	Almoleya de Alquisiras	Provanomic S.A. de C.V.	8.10	8.10	8.10	100%	100%
289	FMVT 2016	103819	Primera etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz.	Cobertura Regional Metepec	Constructora Gisol S.A. de C.V., G.C.P.,S.A.P.I de C.V	317.65	317.65	317.65	100%	100%
290	FMVT 2016	103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	69.63	69.63	69.63	100%	100%
291	FMVT 2016	103822	Mejoramiento Av. Hidalgo 2a. Etapa.	Ocoyoacac	Constructora Gisol S.A. de C.V.	16.09	16.09	16.09	100%	100%
292	FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V, Grupo Respuesta S.A de C.V Provanomic, S.A de C.V	251.22	251.22	219.95	87%	93%
293	FMVM 2016	103812	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	GCP, SAPI S.A de C.V	46.47	46.47	46.42	100%	100%
294	FMVM 2016	103813	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da. Etapa	Nezahualcóyotl	Escodem S.A. de C.V.	63.00	63.00	63.00	100%	100%
295	FMVM 2016	103815	Proyectos ejecutivos para la construcción de los distribuidores viales en la Av. José López Portillo.	Cobertura Regional	Impacto Ingeniería de Calidad SA de CV	19.62	19.62	19.62	100%	100%
296	FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV	78.63	78.63	70.55	90%	84%
297	FMVM 2016	103817	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	93.01	93.01	93.01	100%	100%
298	FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas.	Tlalnepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	61.33	61.33	61.33	100%	100%
299	FMVM 2016	104321	Supervisión externa de la obra: Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da etapa	Nezahualcóyotl	Innova Pavimentos de México S.A. de C.V.	1.08	1.08	0.90	83%	100%
300	FMVM 2016	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	0.96	0.96	0.95	99%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
301	RAMO 23 2015 DGV	100195	Construcción de puente peatonal, en la colonia Guadalupe Victoria	Texcoco	Infraestructura de México S.A. de C.V.	4.30	4.30	4.30	100%	100%
302	RAMO 23 2015	100992	Construcción de pavimento asfáltico de la calle camino a Mashala	Texcoco	Crisanta Blas Lovera	3.17	3.17	3.17	100%	100%
303	RAMO 23 2015	100996	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a Minas	Texcoco	Crisanta Blas Lovera	2.33	2.33	2.33	100%	100%
304	RAMO 23 2015	100997	Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la calle Miguel de Cervantes	Texcoco	JJL Caminos, S.A. de C.V.	3.43	3.43	3.43	100%	100%
305	RAMO 23 2015	101091	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (2a. Etapa)	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2.71	2.71	2.71	100%	100%
306	RAMO 23 2015	101092	Construcción de pavimento hidráulico en cerradas de la calle 20 de Noviembre	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	1.27	1.27	1.27	100%	100%
307	RAMO 23 2015	101093	Construcción de pavimento asfáltico de la calle Los Juncos y Miguel de Cervantes	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	3.84	3.84	3.84	100%	100%
308	RAMO 23 2015	101094	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico de la C.Marco Antonio Sosa	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2.11	2.11	2.11	100%	100%
309	FMVT 2015	99664	2a Etapa Mejoramiento Imagen Urbana - Av. Hidalgo, en Ocoyoaca	Ocoyoacac	Constructora Gisol S.A. de C.V. Ingeniería Alternativa y Proyectos SA de CV	19.17	19.17	19.17	100%	100%
310	FMVM 2015 SISTRAMYTE M	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec y Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. LAUNAK, S.A. DE C.V.	451.99	451.99	293.71	65%	87%
311	FMVM 2015	96290	Rehabilitación de la Avenida Bordo de Xochiaca	Nezahualcóyotl	Launak S.A. de C.V.	85.83	85.83	85.83	100%	100%
312	FMVM 2015	99671	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtecas)	Tlalnepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48.82	40.82	40.82	100%	84%
313	FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Via) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4.59	4.59	0.00	0%	50%
314	FMVM 2015	99692	Puente Peatonal Para Cruzar La Carretera Los Reyes - Zumpango, Frente Al Fraccionamiento Paseos San Juan (Obra Nueva)	Zumpango	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	5.70	5.70	5.70	100%	100%
315	FMVM 2015	99698	Puente Peatonal En La Avenida 5 De Mayo, Frente A La Escuela Bancaria En Teoloyucan (Obra Nueva)	Teoloyucan	Edgapo Ingeniería y Construcciones SA de CV	4.14	4.14	4.14	100%	100%
316	FMVM 2015	99702	Puente Peatonal Para Cruzar La Vía Gustavo Baz, A La Altura De La Coca Cola, Frente A La Unidad Habitacional Adolfo López Mateos (Obra Nueva)	Cuautitlán Izcalli	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6.92	6.92	6.92	100%	100%
317	FMVM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Grupo Consultor y Constructor S.A	6.93	6.93	3.85	56%	92%
318	FMVM 2015	99706	Puente peatonal en la Av. Central, a la altura de lo, De Mayo, en Ecatepec (Puente Adosado) (Obra Nueva)	Ecatepec	Constructor y Proveedor Tegusa SA de CV	9.85	9.85	9.85	100%	100%
319	FMVM 2015	99708	Construcción Y Sustitución Del Puente Peatonal Ubicado En El Km. 15 De La Autopista Peñón - Texcoco, A La Altura De La Colonia Guadalupe (Obra Nueva)	Texcoco	Infraestructura de México S.A. de C.V.	2.21	2.21	2.21	100%	100%
320	FMVM 2015	99710	Construcción De Puente Peatonal En La Carretera México - Puebla, A La Altura Del Tubo Azul (Obra Nueva)	Ixtapaluca	Darian Edificaciones SA de CV	5.89	5.89	5.89	100%	100%
321	FMVM 2015	99712	Construcción de puente peatonal en la Carretera México - Puebla, en el Km. 3.5 a la altura del Cerro De La Caldera (Obra Nueva)	La paz	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6.37	6.37	6.37	100%	100%
322	FMVM 2015	99765	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequiquiac 2015 (Proyecto) (Proyecto-Estudio Nueva)	Cobertura Regional	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FAOVI, S.A. DE C. V.	0.73	0.73	0.73	100%	100%
323	FMVM 2015	99766	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequiquiac 2015 (Obra) (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	29.57	29.57	29.57	100%	100%
324	FMVM 2015	99768	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequiquiac 2015 (Liberación Del Derecho De Via) (Acción Nueva)	Cobertura Regional	Ageda Consultores SC	7.16	7.16	7.16	100%	100%
325	FMVM 2015	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	52.78	52.78	52.78	100%	100%
326	FMVM 2015	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho. (Obra en proceso)	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V.	100.00	0.00	0.00	0%	72%
327	FMVM 2014	95008	Pavimentación de la Avenida Cuauhtémoc, de Avenida Tezozomoc a las vías del FFCC.	Chalco	Diseño, Construcción, Estudio y Proyecto SA de CV	5.64	5.64	5.64	100%	100%
328	FMVM 2014	95176	Construcción del acceso del entronque de la carretera federal México - Otumba al centro de Santiago Tolman.	Otumba	Calla Ingeniería SA de CV	81.47	81.47	81.47	100%	100%
329	FMVM 2014	95177	Construir la carretera Ecatzingo - Tochimilco, en un tramo de 14 kilómetros.	Ecatzingo	TREMO PAVICONCRETOS, S.A. P.I. DE C.V. GRUPO DE INGENIERIA Y COMERCIAL CERSA S.A DE C.V	28.56	28.56	28.56	100%	100%
330	FMVM 2014	96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. 1 a Asignación	Ecatepec	Constructora y Edificadora SA de CV	4.97	4.97	4.97	100%	100%
331	FMVM 2014	91383	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca	Jilotzingo	PROINFRA, S.A. DE C.V.	11.81	11.81	11.81	100%	100%
332	FMVM 2014	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	Construcciones Integrales e Inteligentes SA de CV	13.43	13.43	13.47	100%	100%
333	FMVM 2014	87477	Construcción de cuatro puentes peatonales, en la zona del Mexibús Ciudad Azteca - Tecámac	Cobertura Regional Ecatepec Tecamac		0.67	0.67	0.00	0%	100%

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
334	FMVM 2014	105060	Modernización de gasas de acceso y salida rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho (Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público).	Cobertura Regional	Grupo Consultor y Constructor S.A	8.64	8.64	8.64	100%	100%
335	FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE RL DE CV	44.06	44.06	35.13	80%	90%
336	FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	0.76	0.76	0.61	80%	90%
337	FMVM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3.50	3.14	2.73	87%	88%
338	FMVM 2014	108138	Estudios y proyectos para la Junta de Caminos	Varias	Grupo Respuesta S.A. de C.V. Ingeniería Civil con Excelencia S.A. de C.V.	10.39	10.39	10.27	99%	100%
339	FMVT 2014	91987	Construcción de los Boulevares Amomulco - Capulhuac y Ocoyoacac - Pedregal.	Ocoyoacac	Calla Ingeniería S.A de C.V	1.22	1.22	1.22	100%	100%
340	FMVT 2014	105875	Puente Peatonal sobre la carretera Toluca - Atlacomulco	Toluca	Calla Ingeniería S.A de C.V	0.69	0.69	0.69	100%	100%
341	FMVT 2014	105876	Pavimentación de calle Juárez en Metepec	Metepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	3.76	3.76	3.76	100%	100%
342	FMVT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45.00	45.00	25.34	56%	67%
343	FMVT 2014	105878	Obras complementarias del Tren México - Toluca; calle Parque La Marqueza.	Cobertura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	1.62	1.32	1.32	100%	100%
344	FMVT 2014	105874	Estudios y proyectos de la Junta de Caminos	Cobertura Regional	Ingeniería Vial del Centro SA de CV	2.97	2.97	2.97	100%	100%
345	FMVT 2014	103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	8.00	8.00	8.00	100%	100%
346	FMVT 2014	109497	Vialidad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4.79	4.79	3.44	72%	95%
347	FMVT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	25.00	25.00	4.66	19%	24%
348	FMVM 2013	100382	Estudios y proyecto ejecutivo del distribuidor vial en la Avenida 1º de Mayo y Lechería en Ecatepec, denominado Héroes III	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	3.42	3.42	3.42	100%	100%
349	FMVT 2013	95455	Conclusión de las laterales de la vía Toluca - Metepec - Tenango.	Toluca Metepec	Ageda Construcciones SA de CV	14.48	14.48	14.48	100%	100%
350	FMVT 2013	99761	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Ampliación A 6 Carriles) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	7.54	7.54	7.54	100%	100%
351	FMVT 2013	99764	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Construcción De Puentes Peadonales) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	Constructora y Arrendadora Arguz SA de CV	4.20	3.48	3.48	100%	100%
352	FMVM 2012	85104	Ampliación de la carretera México-Pachuca tramo Puente de Hierro a la carretera Lechería-Tezcoco.	Ecatepec	Covasa S.A. de C.V.	24.18	24.18	0.00	100%	96%
353	FMVM 2012	85105	Construcción del Puente Inferior Vehicular III sobre la Autopista México - Pachuca y Ampliación de la Vialidad en Ecatepec	Ecatepec	Covasa S.A. de C.V.	26.56	26.56	5.80	100%	100%
354	FMVM 2012	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	Construcciones Integrales e Inteligentes SA de CV	18.00	18.00	18.00	100%	100%

PROPUESTA DE OBRAS 2017 SIN RECURSOS ASIGNADOS

No.	Fuente de Financiamiento	No. de Control	Obra / Descripción	Municipio	Monto Requerido	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Monto Ejercido (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
355	SIN RECURSO		Rehabilitación del camino de San Juan Atezcapan en el tramo de la gasolinera del Durazno al Plan La Puerta.	Valle de Bravo	4.74	0.00	-	-	-	-
356	SIN RECURSO		Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios	Cobertura regional	22.23	0.00	-	-	-	-
357	SIN RECURSO		Programa de mantenimiento de acciones de gobierno Municipal y Acciones de Gobierno Comunitarias	Cobertura regional	77.41	0.00	-	-	-	-
358	SIN RECURSO		Adquisición de señalamiento vertical y horizontal.	Todo el Estado	20.17	0.00	-	-	-	-
359	SIN RECURSO		Reparación y mantenimiento de equipo y maquinaria	Cobertura regional	6.62	0.00	-	-	-	-
360	SIN RECURSO		Repavimentación de la Av. Guillermo González Camarena, en el Parque Industrial Cuamantla	Cuautitlan Izcalli	15.00	0.00	-	-	-	-
361	SIN RECURSO		Obras complementarias del camino a los Álamos.	Valle de Bravo	2.14	0.00	-	-	-	-
362	SIN RECURSO		Reparación de deslave y asentamiento presentado en el km. 1+800 al 5+100 del camino Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	2.09	0.00	-	-	-	-
363	SIN RECURSO		Reparación de deslaves y asentamientos presentados en el km. 0+000 al km. 49+200 del camino Tejuipilco - Amatepec - Tlatlaya.	Tejuipilco- Amatepec-Tlatlaya	6.49	0.00	-	-	-	-
364	SIN RECURSO		Contingencia, reconstrucción de obra de drenaje, en el camino: San Felipe del Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	0.23	0.00	-	-	-	-
365	SIN RECURSO		Construcción de muro de mampostería en el Km 5 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec Harinas	Ocoyoacac	0.33	0.00	-	-	-	-
366	SIN RECURSO		Rehabilitación de obras de drenaje del camino Jilotepec-San Agustín	Jilotepec y Soyaniquilpan	0.11	0.00	-	-	-	-
367	SIN RECURSO		Rehabilitación de obras de drenaje en el camino Villa del Carbon-Chapa de Mota	Chapa de Mota	0.18	0.00	-	-	-	-
368	SIN RECURSO		Rehabilitación de obras de drenaje en el camino Km 40.2 (Villa del Carbon-Atlatomulco)-El Salto-Isla de las Aves	Atlatomulco	0.18	0.00	-	-	-	-

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
369	SIN RECURSO		Extracción de derrumbe y rehabilitación de camino alternativo ubicado en el Km 6.5 del camino San Alejo-Puente de los Sabinos	Coatepec-Harinas	0.77	0.00	-	-	-	-
370	SIN RECURSO		Reparación de deslave ubicado en el Km 39+900 del camino Santiago Tianguistenco-Chalma	Ocuilán	1.49	0.00	-	-	-	-
371	SIN RECURSO		Reparación de deslave en el camino San Alejo-límites del Estado(Pilcaya) en el km 5+600	Ixtapan de la Sal	0.91	0.00	-	-	-	-
372	SIN RECURSO		Extracción de derrumbes y construcción de bermas en el km 2+400 del camino San Francisco Tepexoxuca-San Pedro Techichulco	Tenango del Valle	0.79	0.00	-	-	-	-
373	SIN RECURSO		Reconstrucción y rehabilitación del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec (en tramos aislados)	Sultepec	20.00	0.00	-	-	-	-
374	SIN RECURSO		Construcción de obra de drenaje en el km. 22+500 del camino 53.4 (Zinacantepec - Sultepec) - E.C. (Tejupilco - Amatepec)	Tejupilco	1.25	0.00	-	-	-	-
375	SIN RECURSO		Reparación de alcantarilla en el camino Zaluapan - Zacazonapan - Luvianos - Cuadrilla de López, km, 41+900.	Luvianos	0.22	0.00	-	-	-	-
376	SIN RECURSO		Reparación de deslave en el km. 22+000 del camino: Zinacantepec-Sultepec-San Miguel Totolmaloya.	Temascaltepec	0.93	0.00	-	-	-	-
377	SIN RECURSO		Reparación de deslaves y retiro de derrumbes en varios tramos del camino San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro	Ixtapan del Oro	17.50	0.00	-	-	-	-
378	SIN RECURSO		Reparación de deslaves y retiro de derrumbes en el camino Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya	Tejupilco y Amatepec	11.30	0.00	-	-	-	-
379	SIN RECURSO		Reparación de deslave en el Km. 15+800 del camino Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec)- Almoleya de Alquisiras-Zacualpan.	Almoleya de Alquisiras	4.00	0.00	-	-	-	-
380	SIN RECURSO		Reparación de deslaves Km. 53+450, 54+200 y extracción de derrumbes tramo del km. 48+000 al 49+900, del camino Zinacantepec-Sultepec-San Miguel Totolmaloya	Texcaltitlán, Sultepec	8.00	0.00	-	-	-	-
381	SIN RECURSO		Reparación de deslave en el Km. 9+800 del camino Km. 29.2 (México-Chalma)-Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)	Ocuilán	0.75	0.00	-	-	-	-
382	SIN RECURSO		Construcción de gasa de incorporación frente a la terminal de Atlacomulco y rehabilitación de retorno en el km. 4+700, en el camino km. 1.8 (Atlacomulco - El Oro) - Libramiento de Atlacomulco.	Atlacomulco	1.14	0.00	-	-	-	-
383	SIN RECURSO		Adecuación de retorno en el km. 3+060 a la altura de la colonia Felipe Ureña, del Circuito Jorge Jiménez Cantú.	Atlacomulco	1.29	0.00	-	-	-	-
384	SIN RECURSO		Construcción de pasarela para puente peatonal en el circuito Jorge Jiménez Cantú, km. 3+700	Atlacomulco	0.52	0.00	-	-	-	-
385	SIN RECURSO		Adecuación de gasa de incorporación del km. 2+360 al 2+460 del Circuito Jorge Jiménez Cantú.	Atlacomulco	0.49	0.00	-	-	-	-
386	SIN RECURSO		Construcción del puente peatonal km. 1+140 del Circuito Jorge Jiménez Cantú.	Atlacomulco	9.46	0.00	-	-	-	-
387	SIN RECURSO		Rehabilitación de alumbrado público en el Circuito Jorge Jiménez Cantú, km. 0+000 al 4+500.	Atlacomulco	2.18	0.00	-	-	-	-
388	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Vía Libre Toluca-Atlacomulco (Tramos 12+000-14+000, 17+000-17+500, 20+000-21+000, 23+500-33+000, 42+000-45+000 y 46+000-49+430)	Ixtlahuaca / Jocotitlán / Atlacomulco	41.20	0.00	-	-	-	-
389	SIN RECURSO		Rehabilitación del Distribuidor Vial Salida al El Oro	Atlacomulco	4.34	0.00	-	-	-	-
390	SIN RECURSO		Rehabilitación del Distribuidor Vial Salida a Acambay	Atlacomulco	4.34	0.00	-	-	-	-
391	SIN RECURSO		Rehabilitación de Puente Vehicular Salida a Toluca	Atlacomulco	4.34	0.00	-	-	-	-
392	SIN RECURSO		Pavimentación de la Av. Cuahquemoc (tercera etapa)	Valle de Chalco	6.33	0.00	-	-	-	-
393	SIN RECURSO		Ampliación a cuatro carriles en el camino Otzotepec-Temoaya	Temoaya	20.00	0.00	-	-	-	-
394	SIN RECURSO		Renovación del camino Km 53.4 (Zinacantepec-Sultepec)-E.C (Tejupilco-Amatepec), en tramos aislados	Tejupilco y Sultepec	32.60	0.00	-	-	-	-
395	SIN RECURSO		Rehabilitación del camino Km 40.5 (Toluca-Cd Altamirano)-Valle de Bravo	Valle de Bravo	22.60	0.00	-	-	-	-
396	SIN RECURSO		Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 32 (Zinacantepec-Sultepec)-Chiltepec-Coatepec, en tramos aislados	Coatepec Harinas	20.00	0.00	-	-	-	-
397	SIN RECURSO		Reparación de alcantarilla (puente) sobre el camino Puente Grande-Las Animas-Coyotepec	Tepozotlán	3.50	0.00	-	-	-	-
398	SIN RECURSO		Rehabilitación del camino Zinacantepec-Sultepec-San Miguel Totolmaloya, del km. 73+000 al km. 83+000.	Sultepec	40.00	0.00	-	-	-	-
399	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Chapa de Mota - el Quinte (Tramo 5+500-6+300)	Chapa de Mota	2.00	0.00	-	-	-	-
400	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe (Tramo 9+000-11+000)	Timilpan	8.00	0.00	-	-	-	-
401	SIN RECURSO		Puente peatonal 1 Lechería-Texcoco	La Paz	7.00	0.00	-	-	-	-
402	SIN RECURSO		Puente peatonal 2 Lechería-Texcoco	La Paz	7.00	0.00	-	-	-	-
403	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Jilotepec - Canalejas - San Juan Acazuchitlan - Límites de los Estados de México/ Hidalgo(Tramos 19+000-19+200, 23+500-24+000 y 25+000-26+000)	Jilotepec	6.80	0.00	-	-	-	-
404	SIN RECURSO		Rehabilitación y pavimentación del camino Km. 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro., tramo San Antonio del Rosario-San Pedro Limón.	Tlatlaya	128.00	0.00	-	-	-	-

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
405	SIN RECURSO		3ra Etapa Camino Santa María Ajoloapan a apaxco	Apaxco	20.00	0.00	-	-	-	-
406	SIN RECURSO		Imagen urbana "Camellon" Mexibus IV " Alumbrado, Vegetación"	Ecatepec de Morelos	12.02	0.00	-	-	-	-
407	SIN RECURSO		Pavimentación del circuito (periferia) a la Escuela Preparatoria N. 24, Col. San Rafael Chamapa	Naucalpan	1.00	0.00	-	-	-	-
408	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Km. 15.2 (Puente Grande-Villa del Carbón)-Arcos del Sitio	Tepozotlan Teoloyucan	85.20	0.00	-	-	-	-
409	SIN RECURSO		Km. 15.0 (México-Puebla)-San Francisco Acuautla-Cbatepec-San Vicente Chicoloapan	Chicoloapan, Ixtapaluca	66.35	0.00	-	-	-	-
410	SIN RECURSO		Km. 18.9 (Los Reyes-Zacatepec)-U. Habitacional ISSSTE-Tequesquinahuac	Texcoco	24.13	0.00	-	-	-	-
411	SIN RECURSO		Km. 31.6 (Los Reyes-Zacatepec)-San Jerónimo Amanalco	Texcoco	45.24	0.00	-	-	-	-
412	SIN RECURSO		Estudio y proyecto para la rehabilitación del puente vehicular Santa Monica	Naucalpan	0.38	0.00	-	-	-	-
413	SIN RECURSO		Rehabilitación y reforzamiento del puente vehicular Santa Monica	Naucalpan	6.00	0.00	-	-	-	-
414	SIN RECURSO		Pavimentación de camino de acceso a la comunidad de Joquicingo y la Marquesa	varios	21.14	0.00	-	-	-	-
415	SIN RECURSO		Trabajos de recubrimiento de camino, construcción de canal, construcción y equipamiento de carcamo de bombeo y pago de afectaciones del ejido de Xonacatlan	Xonacatlan	4.42	0.00	-	-	-	-
416	SIN RECURSO		Rehabilitación de la Av. Las Garzas.	Lerma	26.38	0.00	-	-	-	-
417	SIN RECURSO		Trabajos de rehabilitación, mantenimiento, modernización y cambio de luminaria en la vialidad Paseo Tollocan - Boulevard Aeropuerto. (súper postes)	Toluca	8.00	0.00	-	-	-	-
418	SIN RECURSO		Rehabilitación de rutas a base de señalamiento horizontal, pintura en guarniciones y marcas en el pavimento.	Toluca - Metepec	1.39	0.00	-	-	-	-
419	SIN RECURSO		Construcción de banquetas, guarniciones y colocación de luminarias en la comunidad de Ixtapatongo.	Santo Tomás de los Plátanos	1.83	0.00	-	-	-	-
420	SIN RECURSO		Rehabilitación de ruta a base de señalamiento y pintura de guarniciones en el camino Tejuipilco - Amatepec - Tlatlaya del tramo comprendido del km. 0+000 al 16+000.	Tejuipilco	0.25	0.00	-	-	-	-
421	SIN RECURSO		Trabajos de mantenimiento, modernización y reposición de alumbrado público en el camino km. 2.0 (Toluca - Naucalpan)-Temoaya - Jiquipilco.	Almoloya de Juárez - Toluca	5.76	0.00	-	-	-	-
422	SIN RECURSO		Trabajos de rehabilitación y modernización de alumbrado público en la vialidad km. 56.5 (México - Toluca) - Av. Tecnológico Libramiento "Bicentenario José María Morelos y Pavón" E.C. km. 6.2 (Toluca-Tenango)	Metepec	3.69	0.00	-	-	-	-
423	SIN RECURSO		Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mario Ramón Beteta.	Santiago Tianguistenco	1.27	0.00	-	-	-	-
424	SIN RECURSO		Estudio costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para pavimentación del camino que parte de la calle Cuauhtémoc de Tlacotepec, a la Unidad Deportiva.	Toluca	1.28	0.00	-	-	-	-
425	SIN RECURSO		Estudio costo beneficio, estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la pavimentación del camino que parte de la calle 5 de Febrero a Almoloya de Juárez al Penal de Máxima Seguridad.	Almoloya de Juárez	1.31	0.00	-	-	-	-
426	SIN RECURSO		Rehabilitación del acceso a la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca.	Lerma	0.20	0.00	-	-	-	-
427	SIN RECURSO		Revisión básica estructural y de imagen urbana de los puentes vehiculares de la carretera México-Querétaro del km. 11+000 al 43+000, 4 en el Estado de México.	Cobertura regional	4.18	0.00	-	-	-	-
428	SIN RECURSO		Proyecto ejecutivo de la modernización de paraderos y puentes peatonales de los municipios de Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tepozotlán y Tlalnepantla en el Estado de México	Cobertura regional	4.54	0.00	-	-	-	-
429	SIN RECURSO		Trabajos de alumbrado y limpieza de graffiti en el monumento a Emiliano Zapata, ubicado en la vialidad Paseo Tollocan	San Mateo Atenco	0.83	0.00	-	-	-	-
430	SIN RECURSO		Trabajos de mantenimiento, modernización y reposición de alumbrado público en la Avenida Ceylán.	Tlalnepantla	0.41	0.00	-	-	-	-
431	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón - Chapa de Mota) - Atlacomulco (Tramo 20+000-22+000)	Morelos	8.00	0.00	-	-	-	-
432	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Km. 3.9 (A Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi - E. Carretera (Panamericana) (Tramos 4+500, 5+000 y 7+000-15+000)	Acambay /Timilpan / Atlacomulco	34.00	0.00	-	-	-	-
433	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Km. 40.2 (Villa del Carbón-Atlacomulco)-El Salto-Isla de Las Aves (Tramo 2+500-3+000)	Atlacomulco	2.00	0.00	-	-	-	-
434	SIN RECURSO		Tecuac - Acceso a La U.A.E.M. Unidad Atlacomulco	Atlacomulco	6.40	0.00	-	-	-	-
435	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Libramiento de Tecuac (Tramo 0+000-1+850)	Atlacomulco	7.20	0.00	-	-	-	-
436	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Km. 91 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Buenos Aires (Tramo 0+000-0+500)	Jocotitlán	2.00	0.00	-	-	-	-
437	SIN RECURSO		Rehabilitación de Puente Vehicular Toxico	Jocotitlán	0.22	0.00	-	-	-	-

No.	Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado (MDP)	Autorizado (MDP)	Capturado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
438	SIN RECURSO		Rehabilitación de Puente Vehicular Teneria	Jocotitlán	0.22	0.00	-	-	-	-
439	SIN RECURSO		Rehabilitación de 10 Puentes Peatonales en el Municipio de Atlacomulco	Atlacomulco	1.37	0.00	-	-	-	-
440	SIN RECURSO		Rehabilitación de 1 Puente Peatonal en el Municipio de Temascalcingo	Temascalcingo	0.06	0.00	-	-	-	-
441	SIN RECURSO		Rehabilitación de 1 Puente Peatonal en el Municipio de El Oro	El Oro	0.06	0.00	-	-	-	-
442	SIN RECURSO		Rehabilitación de 1 Puente Peatonal en el Municipio de Acambay	Acambay	0.06	0.00	-	-	-	-
443	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalnepantla-Villa del Carbón)	Tepetzotlan Nicolas Romero	112.80	0.00	-	-	-	-
444	SIN RECURSO		Reconstrucción del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón (Tramo Cahuaacan-Villa del Carbón)	Nicolas Romero Villa del Carbón	120.00	0.00	-	-	-	-
445	SIN RECURSO		Rehabilitación de calles en el municipio de Toluca	Toluca	4.00	0.00	-	-	-	-
446	SIN RECURSO		Km. 5.0 (Mexico-Cuautla)-Bulevard Cuauhtemoc	Chalco	12.06	0.00	-	-	-	-
447	SIN RECURSO		Km.20.2 (Los Reyes - Zacatepec)- Libramiento Texcoco-E. Km. 24.0 (México-Zacatepec)	Texcoco	27.14	0.00	-	-	-	-
448	SIN RECURSO		Mamalhuazauca-Tlacotalan-Tlalamac	Ozumba	38.60	0.00	-	-	-	-
449	SIN RECURSO		Nepantla-San Lorenzo Tlaltecoyac	Tepetlixpa	33.18	0.00	-	-	-	-
450	SIN RECURSO		Ozumba-Mamalhuazauca-Tlalamac	Ozumba	49.46	0.00	-	-	-	-
451	SIN RECURSO		Temamatla-Tetelco	Temamatla	60.92	0.00	-	-	-	-
452	SIN RECURSO		Pavimentación de 2 km. del camino de acceso a la comunidad de san Isidro Chocolin	Chimalhuacan	20.00	0.00	-	-	-	-

Fecha de Actualización: Diciembre de 2017.

Elaboró



Arq. Lizbeth Morales Monroy