

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2018	110303	Estudio y proyecto y de impacto ambiental para la reconstrucción de puente vehicular en la comunidad de San Andrés Cotepec.	Tejupilco	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.16	1.16	100.00%	100.0%
2	PAD 2018	110302	Programa de mantenimiento carretero 2018	CoBERTura Estatal	Administración	165.54	165.54	95.66%	95.0%
3	PAD 2018	110348	Rehabilitación del Boulevard Aeropuerto en el tramo de Av. Solidaridad Las Torres a Av. Paseo Tollocan.	San Mateo Atenco	Provanomic S.A. de C.V.	8.89	8.89	100.00%	100.0%
4	PAD 2018	110349	Mantenimiento del Circuito Exterior Metropolitano.	Varias	Provanomic S.A. de C.V.	13.43	13.43	100.00%	100.0%
5	PAD 2018	110686	Retro, suministro y colocación de imagen en estructuras de señalamiento vial.	CoBERTura Regional	Administración	2.67	2.67	99.83%	100.0%
6	PAD 2018	110687	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona, municipio de San Felipe del Progreso y San José del Rincón.	San Felipe del Progreso y San José del Rincón.	Planeta, Ingeniería de Excelencia, S.A. de C.V.	2.70	2.70	100.00%	100.0%
7	PAD 2018	110688	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para pavimentar en una primera etapa la carretera Zacango- San Mateo Chiltepec, municipio de Acolman y Teotihuacán.	Acolman y Teotihuacán	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil, S.A. de C.V.	2.45	2.45	100.00%	100.0%
8	PAD 2018	110689	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para pavimentar la desviación de la Labor de Zaragoza- Llano Grande de Ixtapan, municipio Tejupilco.	Tejupilco	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100.00%	100.0%
9	PAD 2018	110699	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío.	CoBERTura estatal	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	104.38	104.38	99.30%	100.0%
10	PAD 2018	110957	Suministro y colocación de señalización de límites en el Estado de México.	CoBERTura Regional	Semex S.A. de C.V.	10.68	10.52	99.03%	100.0%
11	PAD 2018	110969	Reparación de deslave en el camino Km. 103.5 (Toluca Cd. Altamirano) - El Estanco- El Corupo, en el Km. 1+400 y 2+310.	Tejupilco	Constructora Gisol S.A. de C.V.	1.60	1.60	100.00%	100.0%
12	PAD 2018	110970	Construcción de muro de mampostería de tercera clase en el Km. 24+000 de camino Km. 13.5 (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Teneyac - Zacazonapan.	Temascaltepec	Apagmex construcción y Consultoría S.A. de C.V.	0.44	0.44	100.00%	100.0%
13	PAD 2018	110971	Construcción de muro de mampostería en el Km. 24+000 del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatocoyac - E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario- Zacaualpan)	Tlatlaya	Apagmex construcción y Consultoría S.A. de C.V.	0.72	0.72	93.33%	100.0%
14	PAD 2018	109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	CoBERTura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	4.05	4.05	100.00%	100.0%
15	PAD 2018	112546	Estudio de mecánica de suelos, estudio geofísico y riesgo geológico, estudio hidrológico y levantamiento topográfico en la comunidad de Santa Ana Jilotzingo.	Jilotzingo	Cymap, S.A. de C.V.	3.00	3.00	99.73%	59.0%
16	PAD 2018	112809	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente peatonal con rampas en Atizapán de Zaragoza, Municipio de Atizapán.	Atizapán de Zaragoza	Gerardo Andrade Hinojosa	0.46	0.46	100.00%	100.0%
17	PAD 2018	112810	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la pavimentación y de ampliación de la calle Matamoros Norte en Tenancingo, Municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Desarrolladora Mexiquense de Infraestructura S.A. de C.V.	0.31	0.31	87.11%	100.0%
18	PAD 2018	112856	Mejorar la infraestructura carretera de la región sur del Estado de México (trabajos de estructuración)	CoBERTura Estatal	En proceso de licitación	46.40	0.00	0.00%	0.0%
19	PAD 2018	112857	Mejorar la infraestructura carretera de la región sur del Estado de México (Auscultación e Inventario)	CoBERTura Estatal	Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	17.42	17.42	79.34%	100.0%
20	PAD 2018	112858	Mejorar la infraestructura carretera de la región sur del Estado de México (trabajos de tránsito)	CoBERTura Estatal	Servicios Mexicanos de Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	5.13	5.13	100.00%	100.0%
21	PAD 2018	112859	Estudio de riesgo de la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	CoBERTura Regional	Sespec, Agente de Seguros, S.A. de C.V.	41.30	0.00	0.00%	10.0%
22	PAD 2018	112903	Aplicación de mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo, con material donado por PEMEX (Asfalto), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	CoBERTura Estatal	Administración	33.33	33.33	86.74%	31.4%
23	PAD 2018	110272	3a. Etapa del boulevard Sor Juana Inés de la Cruz	CoBERTura Regional	Constructora Balbek S.A. de C.V.	87.92	87.92	100.00%	100.0%
24	PAD 2018	113704	Estabilización de talud en el camino San Francisco-Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo).	Tenango del Valle	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	5.99	5.93	74.77%	100.0%
25	PAD 2018	110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	10.14	0.00	0.00%	0.0%
26	PAD 2018	110130	Sustitución y construcción de puente peatonal sobre la carretera Tlanepantla - Villa del Carbón; frente a la Secundaria Daniel Delgadillo, municipio de Nicolás Romero.	Nicolás Romero	Atelier Ingeniería y Arquitectra Tea S.A. de C.V.	0.32	0.32	89.47%	100.0%
27	PAD 2018	113860	Rehabilitación de la calle de rodaje de la Base Aérea Santa Lucía.	Zumpango	Provanomic S.A. de C.V.	22.28	14.57	0.00%	75.0%
28	PAD 2018	113861	Extracción de derrumbes y reparación de deslaves en el camino: Zinacatepec - Sultepec - San Miguel Tototmaloya; tramo: del km. 64+600 al 104+500.	Sultepec	Excavaciones y Acarrees Tayde S.A. de C.V.	25.00	25.00	0.00%	20.0%
29	PAD 2018	113862	Reparación de asentamientos en el camino: San Alejo - Puente de los Sabinos; tramo: del km. 6+800 al 10+200.	Coatepec Harinas	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	16.32	16.32	0.00%	20.0%
30	PAD 2018	113863	Reparación de asentamientos del camino: km. 53.4 (Zinacatepec - Sultepec) - E.C. (Tejupilco - Amatepec); tramo: del Km. 9+800 al 10+500.	Texcaltitán	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	5.60	5.60	0.00%	100.0%
31	PAD 2018	113900	Pavimentación del camino "Paraje La Tuza"	Temoaya	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	27.40	25.80	0.00%	0.0%
32	PAD 2018	113891	Rehabilitación de la calle Benito Juárez, en San Francisco Tlalcalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez.	Almoloya de Juárez	Constructora Uso, S.A. de C.V.	6.85	0.00	0.00%	0.0%
33	PAD 2018	113896	Reparación de deslave en el km. 68+700 de la carretera km. 7.5 (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan- Valle de Bravo.	Valle de Bravo	-	0.42	0.00	0.00%	0.00%
34	PAD 2018	113897	Elaboración de dictamen técnico y proyecto de rehabilitación de puente vehicular ubicado en la Av. Isidro Fabela al cruce con Av. Alfredo del Mazo.	Toluca	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	0.60	0.60	100.00%	100.0%
35	PAD 2018	113942	Ampliación de cuatro carriles en el tramo ejido de Loma de San Nicolás - Otzoloitepec.	Temoaya	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	29.64	0.00	0.00%	0.0%
36	PAD 2018	113957	Programa extraordinario de mantenimiento carretero 2018	CoBERTura estatal	Administración	88.20	88.20	95.98%	0.0%
37	PAD 2018	113961	Rehabilitación de Camino Km. 52 (México - Toluca) - San Mateo Atenco Barrio de Guadalupe- CYMMYT - Chapultepec, del Cadenamiento 2+400 Al 3+600.	San Mateo Atenco	-	7.01	0.00	0.00%	0.0%
38	PAD 2018	113962	Construcción de muro de mampostería en los Km. 1+400 I Km. 1+500 del camino libramiento de Amatepec.	Amatepec	-	4.80	0.00	0.00%	0.0%
39	PAD 2018	113963	Rehabilitación de vialidades internas de La Base Aérea y Caminos de Acceso, Av. Santa Lucía y camino a San Jerónimo.	Zumpango	-	29.83	0.00	0.00%	0.0%
40	PAD 2018	110150	Reparación de deslave en el km. 67+400 del camino: San Antonio del Rosario - Zacaualpan (Tehuilotepic)	Sultepec	Constructora Cuevas S.A. de C.V.	0.58	0.58	100.00%	100.0%
41	PAD 2018	110151	Reparación de deslave en el camino y asentamiento en el camino Amatepec- La Goleta - Sultepec, en el km. 1+800.	Amatepec	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	0.99	0.99	78.21%	100.0%
42	PAD 2018	110157	Reparación de deslaves en el camino:Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya, del Km. 16+700 al 41+300 (16+700, 17+800, 19+200, 21+300, 24+000, 24+200, 39+700 y 40+000)	Amatepec	Constructora Itai S.A. de C.V.	5.25	5.25	100.00%	100.0%
43	PAD 2018	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho.	Tlanepantla	Constructora Uso S.A. de C.V.	16.80	16.80	50.47%	21.0%
44	PAD 2018	114095	Rehabilitación del camino a Salitre del Cerro.	Villa de Allende	-	6.00	0.00	0.00%	0.0%
45	PAD 2018	114244	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción del camino Ixtlahuaca- Jiquipilco- San Mateo Nopala, en el km. 59+545.	Jilotzingo	-	6.11	0.00	0.00%	0.0%
46	PAD 2018	114245	Construcción de puente peatonal que comunicará al Parque Ecológico con la Unidad Deportiva Las Fuentes sobre el circuito Jorge Jiménez Cantú.	Atlacomulco	-	10.50	0.00	0.00%	0.0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
47	PAD 2018	114249	Trabajos de bacheo con mezcla en frío y equipo automatizado en la red carretera estatal.	Coahuila estatal	-	11.80	0.00	0.00%	0.0%
48	PAD 2018 CREDITO SIMPLE	110352	Tramo afectado del camino Nicolás Romero - Jilotingo en el KM. 56.6, municipio de Jilotingo.	Jilotingo	-	72.00	0.00	0.00%	0.00%
49	PAD 2018 FONREC	110675	Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Freysinnet de México S.A. de C.V.	212.00	203.98	12.83%	13.00%
50	PAD 2018 FONREC	111433	Gastos de operación y Supervisión: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Impacto ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	4.24	0.00	0.00%	3.0%
51	PAD 2018 FONREC	111434	Gastos de Supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	-	4.24	4.20	0.00%	3.0%
52	PAD REFRENDO 2018	105719	Programa de mantenimiento carretero 2017	Coahuila Estatal	Administración	12.20	12.20	100.00%	100.0%
53	PAD REFRENDO 2018	102249	Construcción de un paso a desnivel en la carretera Santo Domingo (México - Querétaro y libramiento Antonio Huiltron H. (crucero canalejas)	Jilotepec	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	14.69	14.69	100.00%	100.0%
54	PAD REFRENDO 2018	107986	Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Coahuila Regional Naucalpan Tlalhepantla	Magaformas S.A. de C.V. Provanomic S.A. de C.V.	27.07	27.07	56.81%	100.0%
55	PAD REFRENDO 2018	108309	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal col. Castillo municipio de Naucalpan de Juárez. (Obra Nueva)	Naucalpan	GCP S.A.P.I. S.A. de C.V.	6.79	6.79	97.69%	95.0%
56	PAD REFRENDO 2018	108321	Estudios y proyectos para la construcción de un puente peatonal en el km 0+700 del camino Atlacomulco El Oro. (Obra Nueva)	Atlacomulco	Layal Ingeniería S.A. de C.V.	0.30	0.30	100.00%	100.0%
57	PAD REFRENDO 2018	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acazulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Infraestructura de México S.A. de C.V.	1.06	1.06	100.00%	100.0%
58	PAD REFRENDO 2018	109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	Coahuila Regional	Excavaciones y Acarros Tayde S.A. de C.V.	8.19	8.19	99.66%	100.0%
59	PAD REFRENDO 2018	109925	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias, camino Km. 822 km. 10.2 (Otumba- Temascalapa)- Santa María Actipac en el municipio de Axapusco.	Axapusco	Suministros Preafálticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	1.12	1.12	100.00%	100.0%
60	PAD REFRENDO 2018	101972	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Coahuila Estatal	Administración	3.35	3.35	99.88%	100.0%
61	PAD REFRENDO 2018	110136	Estudio y proyecto ejecutivo del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de Los Remedios en el Km 0+800 (Proyecto- Estudio Nueva)	Nezahualcóyotl	Ingeniería Civil con Excelencia S.A. de C.V.	7.04	7.04	100.00%	100.0%
62	PAD REFRENDO 2018	110137	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir con pavimento en una primera etapa, el Circuito La Presa hacia Rancho Los Padres. (Proyecto- Estudio Nueva)	Villa Victoria	HCM Ingeniería S.A. de C.V.	1.44	1.44	100.00%	100.0%
63	PAD REFRENDO 2018	110138	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir con pavimento en una primera etapa, el Circuito La Presa hacia San Diego del Cerrito. (Proyecto- Estudio Nueva)	Villa Victoria	CYMAP, S.A. de C.V.	1.47	1.47	100.00%	100.0%
64	PAD REFRENDO 2018	110139	Elaboración de proyecto ejecutivo para ampliar y modernizar el camino "Paraje La Tuza" (Proyecto- Estudio Nueva)	Temoaya	Servicios Integrales de Vías Terrestres y Proyectos, S.A. de C.V.	0.64	0.64	100.00%	100.0%
65	PAD 2018 SISTRAMYTEM	111589	Supervisión y control de obra de la construcción del carril confinado, así como la construcción de la Terminal Tecámac del Mexibus IV.	Coahuila Regional	-	7.62	0.00	0.00%	0.0%
66	PAD 2018 SISTRAMYTEM	111590	Rehabilitación del carril confinado de los sistemas de transporte masivo Mexibus.	Coahuila Regional	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	46.62	42.95	17.30%	17.3%
67	PAD 2018 SISTRAMYTEM	113951	Complemento de carril confinado, obras inducidas y construcción de estaciones en tramo V, del Mexibus IV.	Tecámac	En proceso de licitación Se declara desierta 10/12/2018	160.00	0.00	0.00%	0.0%
68	PAD 2018 SISTRAMYTEM	113952	Obras complementarias del Tramo III del Mexibus IV.	Ecatepec	Escodem, S.A. de C.V.	30.00	0.00	0.00%	0.0%
69	PAD 2018 SISTRAMYTEM	113955	Corredor turístico del Albarradón.	Ecatepec	-	30.00	0.00	0.00%	0.0%
70	PAD 2018 SISTRAMYTEM	113956	Construcción de estación Tecámac Mexibus IV.	Tecámac	Constructora de Infraestructura GD, S.A. de C.V. en asociación con Casa de Proyectos S.A. de C.V.	164.89	0.00	0.00%	0.0%
71	PAD REFRENDO 2018 SISTRAMYTEM	104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibus línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Coahuila Regional Tlalhepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	187.18	187.18	100.00%	100.0%
72	PAD REFRENDO 2018 SISTRAMYTEM	107655	Protección de ductos de gas, para la construcción del carril confinado del Mexibus IV	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	69.19	69.19	100.00%	99.0%
73	PAD REFRENDO 2018 SISTRAMYTEM	107656	Obras complementarias del Mexibus IV	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	60.49	60.49	100.00%	99.0%
74	DG de Prevención y Readaptación Social	108088	Camino de acceso al Centro Preventivo y de readaptación Social de Tenancingo	Tenancingo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	11.53	11.53	100.00%	100.0%
75	PAD 2018 DGV	110676	Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructura)	Nezahualcóyotl	Favma Construcción, S.A. de C.V.	1.68	1.37	99.84%	100.0%
76	PAD 2018 DGV	110677	Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Favma Construcción, S.A. de C.V.	3.57	3.55	94.46%	100.0%
77	PAD 2018 DGV	110678	Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Favma Construcción, S.A. de C.V.	27.26	24.99	85.71%	100.0%
78	PAD 2018 DGV	111435	Gastos de operación y supervisión, Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructura)	Nezahualcóyotl	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.03	0.00	0.00%	0.0%
79	PAD 2018 DGV	111436	Gastos de supervisión externa Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructura)	Nezahualcóyotl	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.03	0.03	0.00%	40.0%
80	PAD 2018 DGV	111437	Gastos de Operación y supervisión: Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.07	0.00	0.00%	0.0%
81	PAD 2018 DGV	111440	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.07	0.07	0.00%	40.0%
82	PAD 2018 DGV	111441	Gastos de operación y supervisión: Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.55	0.00	0.00%	0.0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
83	PAD 2018 DGV	111442	Gastos de supervisión externa: Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.55	0.54	0.00%	40.0%
84	RAMO 23 2018 FOFIN	110373	Pavimentación de la calle La Venta de San Felipe Tlalmilolpan.	Toluca	-	0.30	0.00	0.00%	0.0%
85	RAMO 23 2018 FOFIN	110374	Pavimentación de la calle Libertad.	Chalco	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	3.40	3.33	50.65%	100.0%
86	RAMO 23 2018 FOFIN	110375	Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle.	Chalco	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	2.08	2.04	94.72%	100.0%
87	RAMO 23 2018 FOFIN	110376	Pavimentación Purépechas Col. Culturas.	Chalco	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	0.87	0.85	99.80%	100.0%
88	RAMO 23 2018 FOFIN	110377	Pavimentación Mazatecas Col. Culturas.	Chalco	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	4.49	4.39	49.90%	100.0%
89	RAMO 23 2018 FOFIN	110378	Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.82	0.80	94.48%	100.0%
90	RAMO 23 2018 FOFIN	110379	Pavimentación de la calle Alhell.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	4.34	4.26	5.10%	100.0%
91	RAMO 23 2018 FOFIN	110380	Pavimentación de la calle Victor Puebla.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.90	0.88	91.40%	100.0%
92	RAMO 23 2018 FOFIN	110381	Pavimentación de la calle Girasol.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.97	0.95	98.42%	100.0%
93	RAMO 23 2018 FOFIN	110382	Pavimentación de la calle San Martín.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.67	0.65	94.02%	100.0%
94	RAMO 23 2018 FOFIN	110383	Encementado de la calle Oriente 33 UDC.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.46	0.45	91.30%	100.0%
95	RAMO 23 2018 FOFIN	110384	Encementado de la calle Oriente 32 UDC.	Chalco	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.67	0.65	92.45%	100.0%
96	RAMO 23 2018 FOFIN	110385	Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablito Chiconcuac.	Chiconcuac	Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V.	1.00	1.00	99.58%	100.0%
97	RAMO 23 2018 FOFIN	110386	Pavimentación Prolongación Silvestre López.	Amecameca	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	0.62	0.60	97.79%	100.0%
98	RAMO 23 2018 FOFIN	110387	Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco.	Texcoco	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	0.15	0.15	100.00%	100.0%
99	RAMO 23 2018 FOFIN	110388	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlinchan, Texcoco.	Texcoco	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	0.23	0.23	100.00%	100.0%
100	RAMO 23 2018 FOFIN	111275	Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo. (Obra Nueva)	Texcoco	Constructora y Edificadora Gursa S.A. de C.V.	1.20	1.20	91.78%	100.0%
101	RAMO 23 2018 FOFIN	111277	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma. (Obra Nueva)	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	4.00	4.00	92.33%	100.0%
102	RAMO 23 2018 FOFIN	111278	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva)	Texcoco	Excavaciones y Acarrees Tayde, S.A. de C.V.	1.00	0.97	81.42%	100.0%
103	RAMO 23 2018 FOFIN	111279	Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban. (Obra Nueva)	Texcoco	Excavaciones y Acarrees Tayde, S.A. de C.V.	1.00	0.97	99.65%	100.0%
104	RAMO 23 2018 FOFIN	111280	Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecomatlán, en la colonia Elsa Córdova Morán. (Obra Nueva)	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	2.00	2.00	93.26%	100.0%
105	RAMO 23 2018 FOFIN	111281	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Humberto Vidal. (Obra Nueva)	Texcoco	Excavaciones y Acarrees Tayde, S.A. de C.V.	0.70	0.68	100.00%	100.0%
106	RAMO 23 2018 FOFIN	111283	Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros. (Obra Nueva)	Texcoco	Excavaciones y Acarrees Tayde, S.A. de C.V.	1.32	1.16	95.30%	100.0%
107	RAMO 23 2018 FOFIN	111282	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	Constructora y Edificadora Gursa S.A. de C.V.	0.80	0.80	11.74%	100.0%
108	RAMO 23 2018 FOFIN	113063	Repavimentación de concreto hidráulico calle Chicome, 230 mts. de largo x 9 mts. de ancho. Col. Tepetzinco Cd. Cuauhtémoc.	Ecatepec	Se declaró desierta	0.95	0.00	0.00%	0.0%
109	RAMO 23 2018 FOFIN	113065	Repavimentación de concreto hidráulico cerrada de Benito Juárez, 150 mts. de largo x 6 mts. de ancho. Col. Niños Héroes, Cd. Cuauhtémoc.	Ecatepec	Se declaró desierta	0.55	0.00	0.00%	0.0%
110	RAMO 23 2018 FOFIN	113067	Pavimentación de concreto hidráulico cerrada de Popotla, 150 mts. de largo por 8 mts. Col. Popotla Cd. Cuauhtémoc.	Ecatepec	Se declaró desierta	0.60	0.00	0.00%	0.0%
111	RAMO 23 2018 FOFIN	113070	Pavimentación de calle Belisario Domínguez, 210 mts. de largo x 8 mts. ubicada en Col. Luis Donaldo Colosio.	Ecatepec	Se declaró desierta	0.90	0.00	0.00%	0.0%
112	RAMO 23 2018 FOFIN	113072	Pavimentación de calle Niños Héroes, del tramo de Av. La Mexiquense a Av. Central en junto con sus dos cerradas 1 y 2, 1.350 mts. x 7 mts. Col. Luis Donaldo Colosio.	Ecatepec	Se declaró desierta	2.45	0.00	0.00%	0.0%
113	RAMO 23 2018 FOFIN	113639	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000.	Amatepec	Calvo Constructora S.A. de C.V.	15.00	14.37	0.00%	3.0%
114	RAMO 23 2018 FOFIN	113640	Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.	Sultepec	Favma Construcción S.A. de C.V.	30.00	29.97	0.00%	7.0%
115	RAMO 23 2018 FOFIN	113641	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maíz, del Km. 0+000 al 3+000.	Tejupilco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	16.50	16.50	0.00%	27.0%
116	RAMO 23 2018 FOFIN	113964	Pavimentación de calle Mayas, Col. Culturas Chalco, Estado de México. (Obra Nueva)	Chalco	En proceso de licitación	2.10	0.00	0.00%	0.0%
117	RAMO 23 2018 FOFIN	113965	Pavimentación de calle Oyamel, Chalco, Estado de México. (Obra Nueva)	Chalco	En proceso de licitación	7.48	0.00	0.00%	0.0%
118	RAMO 23 2018 FOFIN	113966	Pavimentación de calle Agustín Melgar, Chalco, Estado de México. (Obra Nueva)	Chalco	En proceso de licitación	7.95	0.00	0.00%	0.0%
119	RAMO 23 2018 FOFIN	113967	Concreto Hidráulico en Villa Victoria. (Obra Nueva)	Villa Victoria	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
120	RAMO 23 2018 FOFIN	113968	Concreto Hidráulico en Ixtlahuaca. (Obra Nueva)	Ixtlahuaca	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
121	RAMO 23 2018 FOFIN	113969	Concreto Hidráulico en Villa de Allende. (Obra Nueva)	Villa de Allende	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
122	RAMO 23 2018 FOFIN	113970	Concreto Hidráulico en Ixtapan del Oro. (Obra Nueva)	Ixtapan del Oro	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
123	RAMO 23 2018 FOFIN	113971	Concreto Hidráulico en Toluca. (Obra Nueva)	Toluca	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
124	RAMO 23 2018 FOFIN	113972	Concreto Hidráulico en Temoaya. (Obra Nueva)	Temoaya	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
125	RAMO 23 2018 FOFIN	113973	Concreto Hidráulico en San Felipe del Progreso (Etapa 1). (Obra Nueva)	San Felipe del Progreso	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
126	RAMO 23 2018 FOFIN	113974	Concreto Hidráulico en San Felipe del Progreso (Etapa 2). (Obra Nueva)	San Felipe del Progreso	En proceso de licitación	0.75	0.00	0.00%	0.0%
127	RAMO 23 2018 FOFIN	113975	Pavimentación Hidráulica, carretera Partoja, domicilio conocido S/N C.P. 51400 Tejupilco, Edo. de Méx. (18.874583 -100.023005) (Obra Nueva)	Tejupilco	En proceso de licitación	1.03	0.00	0.00%	0.0%
128	RAMO 23 2018 FOFIN	113976	Pavimentación Poniente 5. (Obra Nueva)	Valle de Chalco	En proceso de licitación	1.23	0.00	0.00%	0.0%
129	RAMO 23 2018 FOFIN	113977	Pavimentación Oriente 12. (Obra Nueva)	Valle de Chalco	En proceso de licitación	0.51	0.00	0.00%	0.0%
130	RAMO 23 2018 FOFIN	113978	Pavimentación Sur 7. (Obra Nueva)	Valle de Chalco	En proceso de licitación	2.00	0.00	0.00%	0.0%
131	RAMO 23 2018 FOFIN	113979	Pavimentación José María Iglesias. (Obra Nueva)	Valle de Chalco	En proceso de licitación	2.00	0.00	0.00%	0.0%
132	RAMO 23 PDR 2018	110752	Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9.79	8.05	96.87%	97.0%
133	RAMO 23 PDR 2018	110753	Rehabilitación del camino: Via libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 5+950 al Km. 7+750. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9.79	8.38	94.47%	98.0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
134	RAMO 23 PDR 2018	110754	Rehabilitación de Av. 5 de Mayo, Toluca de Lerdo. (Obra nueva)	Toluca	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9.79	9.17	81.69%	97.0%
135	RAMO 23 PDR 2018	110755	Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400. (Obra nueva)	Naucalpan	Vime Construcciones S.A. de C.V.	9.40	7.05	2.45%	5.0%
136	RAMO 23 PDR 2018	110756	Reconstrucción del camino (Toluca - Metepec - Tenango) - Calmaya - Zaragoza, en el Municipio de Calmaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+150. (Obra nueva)	Calmaya	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
137	RAMO 23 PDR 2018	110757	Rehabilitación del camino (Amomolulco - Ocoyoacac) - Almoleya del Rio - San Pedro Techuchulco, en el tramo Km. 0+850 al 2+950. (Obra nueva)	Ocoyoacac	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9.79	9.30	100.00%	100.0%
138	RAMO 23 PDR 2018	110758	Rehabilitación de las calles Hermenegildo Galeana y 16 de Septiembre en el Municipio de Metepec y Av. San Cristóbal en el Municipio de Mexicalzingo. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
139	RAMO 23 PDR 2018	110759	Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760. (Obra nueva)	Tlalhepantla	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9.40	6.79	0.00%	49.0%
140	RAMO 23 PDR 2018	110760	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km. 14+100 al Km. 15+300 en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9.79	8.72	58.73%	59.0%
141	RAMO 23 PDR 2018	110762	Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890. (Obra nueva)	Ixtapaluca, Coatepec, San Francisco Acuatla, Los Hornos	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9.79	9.52	93.25%	100.0%
142	RAMO 23 PDR 2018	110764	Reconstrucción del camino Dolores Vaquerías, en el tramo Km. 0+560 al Km. 1+030, en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	4.95	4.37	59.36%	59.0%
143	RAMO 23 PDR 2018	110766	Rehabilitación del camino: (Toluca - Metepec) - Zoológico de Zacango, en el tramo Km. 1+660 al Km. 3+260. (Obra nueva)	Metepec	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
144	RAMO 23 PDR 2018	110767	Reconstrucción del camino: Amatepec - La Goleta - Sultepec, del tramo Km. 2+020 al Km. 4+500. (Obra nueva)	Amatepec	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	8.51	7.83	91.38%	100.0%
145	RAMO 23 PDR 2018	110769	Rehabilitación del camino: Toluca - Temascaltepec - Valle de Bravo, en el tramo del Km. 7+900 al 10+100. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.79	9.47	100.00%	100.0%
146	RAMO 23 PDR 2018	110770	Rehabilitación de la calle Francisco Villa, Capultitlán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+450. (Obra nueva)	Toluca	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9.79	8.83	0.00%	90.0%
147	RAMO 23 PDR 2018	110772	Reconstrucción del camino (Toluca - Temascaltepec) - Zinacantepec y de la Huerta (Cuerpo poniente), en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+600. (Obra nueva)	Zinacantepec	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9.79	9.03	68.18%	100.0%
148	RAMO 23 PDR 2018	110773	Rehabilitación del camino (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcilcalpan - Valle de Bravo en el tramo Km. 9+000 al Km. 12+000. (Obra nueva)	Zinacantepec	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9.79	9.41	99.99%	100.0%
149	RAMO 23 PDR 2018	110774	Construcción del camino Venta de Morales hacia el Agostadero, en el tramo Km. 6+000 al Km. 8+000. (Obra nueva)	Texcallitlán	Servicio Comercial e Industrial Protecsa S.A. de C.V.	9.74	9.74	100.00%	100.0%
150	RAMO 23 PDR 2018	110775	Construcción del camino 24 de Febrero, San Lorenzo Oyamel, Temoaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Temoaya	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	8.36	7.95	100.00%	100.0%
151	RAMO 23 PDR 2018	110776	Rehabilitación del camino: (La Puerta - Sultepec) - Almoleya de Alquisiras - Zacualpan, en el tramo Km. 2+300 al Km. 4+800. (Obra nueva)	Almoleya de Alquisiras	Favma Construcción S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
152	RAMO 23 PDR 2018	110778	Pavimentación del tramo que comprende las calles Bordo de Capulín y 15 de Marzo, San Lorenzo Oyamel, Temoaya. (Obra nueva)	Temoaya	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	3.36	3.09	100.00%	100.0%
153	RAMO 23 PDR 2018	110779	Rehabilitación del camino: Real de los Olivos ambos cuerpos, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+667. (Obra nueva)	Chicoloapan	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	3.86	3.72	95.85%	100.0%
154	RAMO 23 PDR 2018	110781	Remodelación de puente peatonal en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, Naucalpan. (Obra nueva)	Naucalpan	En proceso de licitación	3.66	0.00	0.00%	0.0%
155	RAMO 23 PDR 2018	110782	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - Tepetlaotoc, en los tramos del Km. 2+000 al Km. 2+930 y del Km. 3+340 al Km. 6+310. (Obra nueva)	Tepetlaotoc	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	9.79	9.20	99.75%	100.0%
156	RAMO 23 PDR 2018	110783	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	ITC Innovaciones Tecnológicas Constructivas, S.A. de C.V.	4.75	4.64	0.00%	35.0%
157	RAMO 23 PDR 2018	110784	Rehabilitación del camino: Toluca - Metepec - Tenango, en el tramo Km. 4+660 al Km. 5+760. (Obra nueva)	Metepec	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
158	RAMO 23 PDR 2018	110785	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco, en el tramo Km. 2+910 al Km. 4+660 (Obra nueva)	Texcoco	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	9.79	9.67	52.22%	90.0%
159	RAMO 23 PDR 2018	110786	Reconstrucción del camino: Tenería - San Nicolás, en el tramo Km. 2+500 al Km. 4+300 y del Km. 5+800 al Km. 6+500. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Construcciones y Conducciones Sigma S.A. de C.V.	9.79	8.61	46.27%	100.0%
160	RAMO 23 PDR 2018	110788	Construcción de puente peatonal en la Via Morelos, Esq. Av. Río Bravo. (Obra nueva)	Ecatepec	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	7.11	7.11	98.86%	98.9%
161	RAMO 23 PDR 2018	110789	Rehabilitación del camino: (Tlalhepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 8+000 al Km. 10+300. (Obra nueva)	Villa del Carbón	GCP, S.A.P.I. de C.V.	9.79	9.50	55.82%	60.0%
162	RAMO 23 PDR 2018	110790	Rehabilitación de la Av. de las Partidas - Av. Toluca, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9.79	8.82	72.13%	99.0%
163	RAMO 23 PDR 2018	110791	Rehabilitación del Cuerpo Lateral Sur del Paseo Tollocan, en el tramo Km. 5+500 al 7+750. (Obra nueva)	Toluca	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9.79	9.14	85.64%	100.0%
164	RAMO 23 PDR 2018	110792	Construcción del camino Jiquipilco El Viejo - La Cañada - La Joya Temoaya, Estado de México, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+775. (Obra nueva)	Temoaya	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	5.91	5.40	100.00%	100.0%
165	RAMO 23 PDR 2018	110794	Construcción del camino en la Cañada, Temoaya Estado de México. (Obra nueva)	Temoaya	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	4.01	3.67	100.00%	100.0%
166	RAMO 23 PDR 2018	110795	Reconstrucción del camino: (A Oxtotlipac) - Belén, en el tramo Km. 3+800 al Km. 5+200. (Obra nueva)	Teotihuacán	Virgo Caminos y Construcciones S.A. de C.V.	9.79	8.93	99.94%	100.0%
167	RAMO 23 PDR 2018	110798	Construcción de puente peatonal en el Km. 0+600 de la Avenida Primero de Mayo Esq. San Andrés Atoto, Municipio de Naucalpan. (Obra nueva)	Naucalpan	-	7.43	0.00	0.00%	0.0%
168	RAMO 23 PDR 2018	110799	Reconstrucción del camino: El Fresno - Temascaltepec, tramo Km. 15+100 al Km. 17+780. (Obra nueva)	Temascaltepec	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9.79	8.71	100.00%	100.0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
169	RAMO 23 PDR 2018	110801	Rehabilitación del camino Estancia Vieja (San José La Estancia) - Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+800. (Obra nueva)	San Simón de Guerrero	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	9.79	9.42	100.00%	100.0%
170	RAMO 23 PDR 2018	110802	Rehabilitación del camino: (Monumento - Valle de Bravo) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al 4+000. (Obra nueva)	Donato Guerra	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9.79	9.61	100.00%	100.0%
171	RAMO 23 PDR 2018	110804	Rehabilitación y reconstrucción del camino (A Ixtapan del Oro) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al Km. 3+800. (Obra nueva)	Villa de Allende	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9.48	9.31	99.55%	100.0%
172	RAMO 23 PDR 2018	110805	Rehabilitación en el camino: (Toluca - Valle de Bravo) - Turcio, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+800. (Obra nueva)	Amanalco	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	4.41	4.32	99.59%	100.0%
173	RAMO 23 PDR 2018	110809	Reconstrucción del camino: (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+830. (Obra nueva)	Temascaltepec	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9.79	8.50	100.00%	100.0%
174	RAMO 23 PDR 2018	110810	Rehabilitación del camino: Ruta del Bosque hacia Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+000. (Obra nueva)	Valle de Bravo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	4.94	4.78	100.00%	100.0%
175	RAMO 23 PDR 2018	110811	Rehabilitación del camino: A Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+700. (Obra nueva)	Valle de Bravo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	5.51	5.35	100.00%	100.0%
176	RAMO 23 PDR 2018	110812	Reconstrucción del camino: Zuluapan - Zacazonapan- Luvianos - Cuadrilla de López, en el tramo Km. 5+000 al Km. 7+800. (Obra nueva)	Otzoloapan	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
177	RAMO 23 PDR 2018	110813	Rehabilitación de los caminos (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo, en el tramo Km. 66+800 al Km. 67+600 y el camino Toluca - Valle, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Valle de Bravo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	5.24	5.10	100.00%	100.0%
178	RAMO 23 PDR 2018	110814	Reconstrucción del camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Tequesquipan, en el tramo Km. 1+800 al Km. 4+650. (Obra nueva)	Temascaltepec	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	9.79	9.43	100.00%	100.0%
179	RAMO 23 PDR 2018	110815	Reconstrucción del camino: San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama, en el tramo Km. 0+800 al Km. 3+200. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	9.79	9.45	97.70%	100.0%
180	RAMO 23 PDR 2018	110816	Reconstrucción del camino Temascaltepec - Las Juntas, en el tramo Km. 21+500 al Km. 24+330. (Obra nueva)	Temascaltepec	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9.79	9.21	100.00%	100.0%
181	RAMO 23 PDR 2018	110822	Rehabilitación y reconstrucción del camino: (A Ixtapan del Oro) - Chirmoyo - San Juan Xoconusco - El Capulín - Valle Redondo - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 0+000 al 2+000 y del Km. 5+000 al Km. 6+600. (Obra nueva)	Donato Guerra	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9.79	9.61	98.59%	100.0%
182	RAMO 23 PDR 2018	110823	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Ixtapan del Oro, en el tramo Km. 22+500 al Km. 24+800. (Obra nueva)	Donato Guerra	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9.79	9.61	79.88%	100.0%
183	RAMO 23 PDR 2018	110824	Reconstrucción del camino: Libramiento Tonatico, del Km. 0+500 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Tonatico	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	9.69	9.49	74.20%	100.0%
184	RAMO 23 PDR 2018	110826	Rehabilitación de las calles San Esteban y Canal del Tornillo, Naucalpan de Juárez, a partir del tramo Km. 28+150 al Km. 29+000 ambos cuerpos. (Obra nueva)	Naucalpan	Calvo Constructora S.A. de C.V.	9.79	9.70	64.78%	68.0%
185	RAMO 23 PDR 2018	110827	Reconstrucción del camino: La Puerta - Sultepec - San Miguel Totolmaloya, en el tramo Km. 73+000 al Km. 75+500. (Obra nueva)	Sultepec	Favma Construcción S.A. de C.V.	9.79	9.59	98.66%	100.0%
186	RAMO 23 PDR 2018	110828	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo Km. 7+300 al Km. 9+800. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Inamblec S.A. de C.V.	9.79	9.54	100.00%	100.0%
187	RAMO 23 PDR 2018	110829	Reconstrucción del camino Coatepec Harinas - Porfirio Díaz - Totolmajac, en el tramo Km. 10+300 al Km. 12+800 (Obra nueva)	Villa Guerrero	En proceso de licitación	9.79	0.00	0.00%	0.0%
188	RAMO 23 PDR 2018	110830	Rehabilitación del camino: (Tlanguistenco - Chalma) - Cuernavaca, en el tramo Km. 12+900 al Km. 15+400. (Obra nueva)	Ocualan	Construcciones y Conducciones Sigma S.A. de C.V.	9.79	8.38	98.15%	100.0%
189	RAMO 23 PDR 2018	110831	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	9.79	9.55	0.00%	1.0%
190	RAMO 23 PDR 2018	110832	Rehabilitación del camino: Primero de Mayo (Libramiento Nicolás Romero), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. (Obra nueva)	Nicolás Romero	GCP, S.A.P.I. de C.V.	9.79	9.39	70.79%	85.0%
191	RAMO 23 PDR 2018	110833	Rehabilitación del camino: San Mateo Xhala (Av. 20 de Noviembre), Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	1.98	1.93	86.76%	86.0%
192	RAMO 23 PDR 2018	110834	Reconstrucción del camino (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Buenos Aires, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Constructora Balbek S.A. de C.V.	2.97	2.90	100.00%	100.0%
193	RAMO 23 PDR 2018	110835	Reconstrucción del camino San José del Río, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Constructora Balbek S.A. de C.V.	6.73	6.58	97.71%	100.0%
194	RAMO 23 PDR 2018	110836	Reconstrucción del camino: T.C. (Villa Victoria - El Oro de Hidalgo) - Presa Brockman, en el tramo Km. 0+700 al Km. 2+000 y Circuito a la Presa, del Km. 0+000 al 0+800. (Obra nueva)	El Oro	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	8.90	8.71	99.91%	100.0%
195	RAMO 23 PDR 2018	110837	Rehabilitación de la Av. Pájaros, Nicolás Romero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Nicolás Romero	GCP, S.A.P.I. de C.V.	9.84	9.53	64.80%	64.0%
196	RAMO 23 PDR 2018	110838	Reconstrucción del camino San Agustín - Héroes de Carranza, en el tramo Km. 3+600 al Km. 4+900. (Obra nueva)	Soyaniquilpan	Caminos y Puentes del Centro, S.A. de C.V.	5.93	5.93	19.53%	100.0%
197	RAMO 23 PDR 2018	110839	Reconstrucción del camino: (Tlalhepanilla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 21+900 al Km. 23+600. (Obra nueva)	Morelos	Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V.	7.91	7.75	100.00%	100.0%
198	RAMO 23 PDR 2018	110840	Reconstrucción del camino Via Libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 51+480 al Km. 53+430	Atlacomulco	Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
199	RAMO 23 PDR 2018	110841	Rehabilitación de la Av. Monterrey en Chicoloapan, del Km. 0+000 al Km. 0+440	Chicoloapan	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	3.66	3.52	65.01%	95.0%
200	RAMO 23 PDR 2018	110842	Reconstrucción del camino Cuanalán, en el Municipio de Acolman, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+400. (Obra nueva)	Acolman	Virgo Caminos y Construcciones S.A. de C.V.	4.15	4.03	99.40%	100.0%
201	RAMO 23 PDR 2018	110843	Rehabilitación de Avenida del Peñón, en el Municipio de Chimalhuacán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Chimalhuacán	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	9.79	9.19	99.58%	92.0%
202	RAMO 23 PDR 2018	110844	Reconstrucción del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatecoyán - en el Km. 10.2 (San Antonio del Rosario - Zacualpan), en el tramo Km. 12+000 al Km. 14+800. (Obra nueva)	Tlatlaya	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	9.79	9.27	92.28%	100.0%
203	RAMO 23 PDR 2018	110845	Rehabilitación del camino: Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 18+800 al Km. 22+550. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.79	9.51	99.99%	100.0%
204	RAMO 23 PDR 2018	110846	Reconstrucción del camino: Jacarandas (Ixtapan - San Miguel), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Ixtapan de la Sal	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	9.79	9.59	98.22%	100.0%



No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
205	RAMO 23 PDR 2018	110847	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Tecamatlán - San Simón el Alto, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Tenancingo	Construcciones y Conducciones Sigma S.A. de C.V.	9.79	8.91	43.32%	100.0%
206	RAMO 23 PDR 2018	110848	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Vuelta del Agua - Zacualpan, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Zacualpan	Inambtec S.A. de C.V.	9.79	9.49	100.00%	100.0%
207	RAMO 23 PDR 2018	110849	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan, en el tramo Km. 45+000 al Km. 47+500. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	9.79	9.56	100.00%	100.0%
208	RAMO 23 PDR 2018	110850	Reconstrucción del camino: Palo Amarillo - Llano Grande. (Obra nueva)	Texcaltitán	Favma Construcción S.A. de C.V.	2.99	2.92	43.41%	100.0%
209	RAMO 23 PDR 2018	110851	Pavimentación del camino Rastrojo Largo - Hueyatenco (Rastrojo Largo - Noxtepec), tramo del Km. 6+500 al Km. 7+500. (Obra nueva)	Texcaltitán	Favma Construcción S.A. de C.V.	4.45	4.35	100.00%	100.0%
210	RAMO 23 PDR 2018	110852	Rehabilitación de la carretera a Teoloyucan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	9.79	9.58	98.03%	99.0%
211	RAMO 23 PDR 2018	111242	Construcción de puente peatonal ubicado en la carretera México- Texcoco, esquina con la calle Morelos.	La Paz	En proceso de licitación Desierta	6.92	0.00	0.00%	0.0%
212	RAMO 23 PDR 2018	111243	Construcción de la calle Vega del Valle y Vega del Campo.	Valle de Bravo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	3.41	3.40	0.00%	100.0%
213	RAMO 23 PDR 2018	111245	Rehabilitación de la Av. Comonfort, Metepec, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+910.	Metepec	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.79	9.58	100.00%	100.0%
214	RAMO 23 PDR 2018	111239	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Yebucibi - San Marcos de la Loma, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+400. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Distribuidores de Materiales de la Región, S.A. de C.V.	9.79	9.10	91.17%	100.0%
215	RAMO 23 PDR 2018	111240	Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo oriente) en el tramo Km. 0+000 al Km 2+300. (Obra Nueva)	Villa Victoria	Mextunel Group, S. de R.L. de C.V.	9.79	9.41	43.78%	100.0%
216	RAMO 23 PDR 2018	111241	Rehabilitación del camino: San Pedro Tenayac - Valle de Bravo - Cerro Gordo ent. (Avandaro - Pinal del Marquizado), Valle de Bravo, en el tramo km 0+000 al km 5+000. (Obra Nueva)	Valle de Bravo	Vallesa Construcciones S.A. de C.V.	9.79	9.56	100.00%	100.0%
217	RAMO 23 PDR 2018	111706	Reconstrucción del camino (La Puerta- Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo km. 14+000 al km. 20+000.	Tejupilco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	20.77	20.70	100.00%	100.0%
218	RAMO 23 PDR 2018	111707	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalhepantla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	13.35	12.45	0.00%	3.0%
219	RAMO 23 PDR 2018	111708	Pavimentación de calles de concreto hidráulico.	Temoaya	Servicios de Integración y Operación Industrial S.A. de C.V.	7.04	7.00	0.00%	100.0%
220	RAMO 23 PDR 2018	111709	Construcción del camino Santiago del Monte - Presa Sansón, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+690.	Villa Victoria	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	18.10	18.00	100.00%	100.0%
221	RAMO 23 PDR 2018	111710	Camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande, (Reconstrucción en los tramos km. 16+700 al km. 19+500) y (Rehabilitación del km. 19+500, km. 20+700 al km. 22+200 y del km. 22+700 al km. 24+000)	Amatepec	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	24.23	22.93	100.00%	100.0%
222	RAMO 23 PDR 2018	111711	Construcción del camino en la localidad Los Matorrales, del km. 0+000 al km. 0+620.	Villa Victoria	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	3.82	3.70	100.00%	100.0%
223	RAMO 23 PDR 2018	111712	Rehabilitación de la calle Torre Izcalli, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.	Cuautitlán Izcalli	Roder Construcciones S.A. de C.V.	2.97	2.92	100.00%	100.00%
224	RAMO 23 PDR 2018	111713	Reconstrucción de la carretera Panamericana kilometro 1, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.	Atzacomulco	Desarrolladora Mexiquense de Infraestructura S.A. de C.V.	6.33	6.32	100.00%	100.0%
225	RAMO 23 PDR 2018	113075	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	Copi Construcciones, S.A. de C.V.	7.02	7.00	85.05%	100.0%
226	RAMO 23 PDR 2018	113653	Reconstrucción del camino Libramiento Tecuac.	Atzacomulco	Desarrolladora Mexiquense de Infraestructura S.A. de C.V.	8.23	8.23	0.00%	100.0%
227	RAMO 23 PDR 2018	113654	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	7.50	0.00	0.00%	0.0%
228	RAMO 20 2018 (Programa de empleo Temporal)	112082	Programa de Empleo Temporal (Limpieza y conservación de caminos rurales)	Cobertura Regional	Administración	250.00	250.00	100.00%	100.0%
229	Fondo Minero 2018	113943	Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac- Zacazonapan.	Temascaltepec		14.00	0.00	0.00%	0.0%
230	Ramo 23 2017	108866	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686).	Teoloyucan	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1.70	1.70	100.00%	100.0%
231	Ramo 23 2017	108859	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1.82	1.82	100.00%	100.0%
232	Ramo 23 2017	108860	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortines (19.604682 - 99.983336 - 19.605859 - 99.982340).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	0.81	0.81	100.00%	100.0%
233	Ramo 23 2017	108861	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	0.79	0.79	100.00%	100.0%
234	Ramo 23 2017	108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacán, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	0.89	0.89	100.00%	100.0%
235	Ramo 23 2017	108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	0.46	0.46	100.00%	100.0%
236	Ramo 23 2017	108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	0.84	0.84	100.00%	100.0%
237	Ramo 23 2017	108865	Pavimentación hidráulica colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecámac	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	0.21	0.21	100.00%	100.0%
238	Ramo 23 2017	108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Almoloya de Juárez, México/Inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.414115 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	0.84	0.84	100.00%	100.0%
239	Ramo 23 2017	109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional	Constructora Pilon Bandala y Asociados S.A. de C.V.	1.89	1.89	100.00%	100.0%
240	Ramo 23 2017	109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	2.04	2.04	100.00%	100.0%
241	Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8.30	8.30	100.00%	100.0%
242	Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2), (obra nueva)	Naucalpan	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	5.23	5.23	100.00%	100.0%
243	Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Tie Freighter S.A. de C.V.	9.40	9.40	100.00%	100.0%
244	Ramo 23 2017 FORTALECE	109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9.68	9.68	100.00%	100.0%
245	Ramo 23 2017 FORTALECE	110013	Adecuación geométrica de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Temacsa Ingeniería S. de R.L. de C.V.	8.92	8.92	100.00%	100.0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
246	Ramo 23 2017 FORTALECE	110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	H. Consultoría y Servicios Especializados para la construcción S.A. de C.V.	8.17	8.17	100.00%	100.0%
247	Ramo 23 2017 FORTALECE	110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbon y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V.	9.58	9.58	100.00%	100.0%
248	Ramo 23 2017 FORTALECE	110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlaulca, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitlan, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlan y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Grupo Constructor Transportieren S.A. de C.V.	9.59	9.59	100.00%	100.0%
249	Ramo 23 2017 FORTALECE	110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Constructora Mehu S.A. de C.V.	8.15	8.15	100.00%	100.0%
250	Ramo 23 2017 FORTALECE	110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisirás, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan y Texcallitlan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9.59	9.59	100.00%	100.0%
251	Ramo 23 2017 FORTALECE	110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyoxitla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	9.59	9.59	100.00%	100.0%
252	Ramo 23 2017 Programas Regionales	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomatlan, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	4.81	4.81	100.00%	100.0%
253	FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110.26	110.26	100.00%	100.0%
254	FIES 2017	110147	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón - Texcoco en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl Segunda Etapa	Nezahualcóyotl	Ocaso Obras y Proyectos SA de CV	1.60	1.60	86.43%	100.0%
255	FIES 2017	110148	Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalco) límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	Ocuilán	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A. de C.V.	6.00	5.96	84.88%	100.0%
256	FIES 2017	110149	Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos- Zuluapan - Lim. Méx. - Mich. del Km. 47+000 al Km. 57+000 y Km. 53+900 por deslave.	Otzolapa	Marcadores de Pavimento, S.A. de C.V.	3.56	3.33	44.74%	100.0%
257	FIES 2017	110150	Reparación del deslave en el km. 67+400 del camino: San Antonio del Rosario-Zacualpan (Tehuilotepic). (Obra Nueva)	Sultepec	Constructora Cuevas S.A. de C.V.	0.80	0.00	0.00%	100.0%
258	FIES 2017	110151	Reparación de deslave en el camino y asentamiento en el camino Amatepec-La Goleta-Sultepec, en el km 1+800 (Obra Nueva)	Amatepec	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	1.04	0.00	0.00%	100.0%
259	FIES 2017	110152	Rehabilitación del camino 53.4 (Zinacantepec - Sultepec) E.C. (Tejupilco - Amatepec) a base de construcción de obra de drenaje en el km. 22+500.	Tejupilco	Bufete de Ingeniería Bauern S.A. de C.V.	1.25	0.99	100.00%	100.0%
260	FIES 2017	110153	Reconstrucción del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya del Km. 32+425 al Km. 33+075.	Amatepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	15.00	14.69	100.00%	100.0%
261	FIES 2017	110154	Rehabilitación del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec por deslaves en los los km. 0+600, 1+600 y 5+100	Amatepec	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	6.00	4.32	99.11%	100.0%
262	FIES 2017	110155	Rehabilitación del camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo por deslaves, en los km 34+090 y 35+100	Tejupilco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1.60	1.57	99.57%	100.0%
263	FIES 2017	110156	Rehabilitación del Camino Km. 146.0 (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande en los km 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacalito (Cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec.	Amatepec	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	4.17	3.29	100.00%	2.0%
264	FIES 2017	110157	Reparación de deslaves en el camino Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya, del Km. 16+700 al 41+300 (16+700,17+800,19+200,21+300,24+000,24+200,39+700 y 40+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Constructora Itai S.A. de C.V.	6.60	0.00	0.00%	100.0%
265	FIES 2017	110158	Reconstrucción y ampliación del camino Ozumba-Mamalhuazuca-Tlalamac del km 7+580 al 7+640	Atlaulca	Provanomic S.A. de C.V.	2.15	2.15	100.00%	100.0%
266	FIES 2017	110159	Rehabilitación del camino: Ozumba-Mamalhuazuca- Tlalamac del km 5+000 al km 8+200 (Obra Nueva)	Atlaulca	En proceso de licitación	12.00	0.00	0.00%	0.0%
267	FIES 2017	110160	Rehabilitación del camino Mamalhuazuca-Tlacotitlan-Tlalamac, del km. 3+900 al km. 6+400 (Obra Nueva)	Atlaulca	Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.	9.00	8.70	100.00%	100.0%
268	FIES 2017	110161	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec por deslave en el KM. 10+200 a través de muro de contención.	Temascaltepec	Seinmac S.A. de C.V.	0.97	0.96	99.78%	100.0%
269	FIES 2017	110162	Rehabilitación de la Carretera a San Juan Tlacotampa en el km. 13+700 al km 15+700, en el municipio de Ecatzingo.	Ecatzingo	Redditas S.A. de C.V.	7.00	6.92	78.08%	100.0%
270	FIES 2017	110163	Rehabilitación del camino San Francisco-Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud	Tenango del Valle	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	12.00	11.76	100.00%	100.0%
271	FIES 2017	110164	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Limites Estado de México/Guerrero (Pitcaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	0.91	0.91	72.76%	100.0%
272	FIES 2017	110165	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 1+000 3+000 y 5+000 del camino Km. 49.9 (Zinacantepec-Sultepec)-Rastrojo Largo-Huayatenco. (Obra Nueva)	Texcallitlan	Favma Construcción S.A. de C.V.	7.72	7.72	100.00%	100.0%
273	FIES 2017	110166	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos desde el tramo 0+000 al 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcciones Sarevich S.A. de C.V.	1.51	1.29	100.00%	100.0%
274	FIES 2017	110167	Rehabilitación del Camino: Texcapilla-Camino Nuevo Santa María desde el Km 4+935 al 6+935 por reparación de deslave.	Texcallitlan	DC Grupo Constructor S.A. de C.V.	3.60	2.67	100.00%	100.0%
275	FIES 2017	110168	Rehabilitación del camino: km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec- Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal desde el km. 50+500 al 54+000 por deslaves.	Ixtapan de la Sal	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2.28	2.28	100.00%	100.0%
276	FIES 2017	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho. (Obra Nueva)	Tlalhepantla	Constructora Uso S.A. de C.V.	20.00	0.00	0.00%	21.0%
277	FIES 2017	110170	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)	Tlalhepantla	Quantivía Ingeniería y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	9.00	9.00	97.25%	100.0%
278	FIES 2017	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km. 0+000 al Km 2+700.	Ixtapan de la Sal	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	9.90	9.21	94.03%	50.0%
279	FIES 2017	113745	Reconstrucción del camino: El Saitre - Nanchititlan en el tramo km. 32+030 al km 34+600.	Luvianos	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.00%	100.0%
280	FIES 2017	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacan - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240.	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	9.90	9.89	99.95%	65.0%
281	FIES 2017	113747	Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec- Tlatlaya en el tramo km 13+100 al km 16+500.	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.00%	100.0%
282	FIES 2017	113748	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo Km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.00%	100.0%
283	FIES 2017	113903	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente vehicular en el camino Real, municipio de Jilozitlango.	Jilozitlango	Promotora Lindavista S.A. de C.V.	2.04	2.04	82.46%	50.0%
284	FIES 2017	113959	Modernización de la Av. Leona Vicario, de la calle Guadalupe Victoria a la vialidad Pino Suárez en el municipio de Metepec.	Metepec	En proceso de licitación	2.77	0.00	0.00%	0.0%
285	FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A de C.V Provanomic, S.A de C.V	317.49	317.49	99.51%	100.0%



No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
286	FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Egomar Construcciones SA de CV , Constructora y Arrendadora Arguz SA de CV , Grupo Ciade SA de CV , GCS Grupo Corporativo Seven SA de CV, Decibello Mexico SA de CV , Griepza Construcciones SA de CV , Presscret SA de CV , Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV , Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV , Carsa Ingeniería SA de CV , Maríom Ivan Granados Arellano , Grupo Consultor y Constructor SA de CV , Rosas Gil Construcciones SA de CV	80.02	80.02	100.00%	100.0%
287	FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas.	Tlalhepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	61.33	61.33	100.00%	100.0%
288	FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibus Indios Verdes - Ecatepec - Tecamac.	Ecatepec y Tecamac	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	418.52	418.52	99.77%	100.0%
289	FMVM 2015	99671	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas)	Tlalhepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48.82	48.82	100.00%	100.0%
290	FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Liberación del derecho de Vía) (Acción Nueva)	Tlalhepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4.59	4.59	55.35%	100.0%
291	FMVM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Grupo Consultor y Constructor S.A	6.64	6.64	100.00%	100.0%
292	FMVM 2015	103818	Distribuidor vial Mario Colín Tlaltecas	Tlalhepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	17.00	17.00	92.18%	100.0%
293	FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalhepantla	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑIA S DE RL DE CV	44.06	44.06	100.00%	100.0%
294	FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalhepantla	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	0.76	0.76	100.00%	100.0%
295	FMVM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3.45	3.45	98.37%	99.0%
296	FMVT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45.00	45.00	100.00%	100.0%
297	FMVT 2014	109497	Vialidad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4.79	4.79	100.00%	100.0%
298	FMVT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	25.00	25.00	100.00%	100.0%

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
Propuesta de obras 2018, sin recursos asignados									
No.	Fuente de Financiamiento propuesta		Obra o Acción	Municipio		Monto			
299	PAD		Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de La Labor de Zaragoza - Llano Grande de Ixtapan.		Tejupilco	19			
300	PAD		Re encarpetao asfáltico de la Av. Rio Bravo en La Paz		La Paz	12.6			
301	PAD		Concluir la pavimentación con guarderones, banquetas y ampliación de puente de la calle Matamoros norte en Tenancingo		Tenancingo	4			
302	PAD		Rehabilitación Estructural Urgente (Reparación de Junta de Parapeto) del Puente Vehicular Ubicado en el Periférico Oriente A La Altura del Km. 0+800 en el Sentido Bordo de Xochiaca - Av. Central y Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento de los dos Puentes Vehiculares del Periférico Oriente.		Nezahualcóyotl	1.6			
303	PAD		Supervisión del PPS		Cobertura Regional	30			
304	PAD		Programa de conservación de estructuras		Cobertura Regional	42.2			
305	PAD		Programa de conservación adicional		Cobertura Estatal	20			
306	PAD		Sistema de seguimiento presupuestal y de obras		Cobertura Estatal	10			
307	PAD		Liberación del derecho de vía para la Construcción del Libramiento de Tequiquiac		Tequiquiac	1.37			
308	PAD		Pavimentar la calle paseo san buenaventura, en el tramo de av. las torres a lago tana (toluca)		Toluca	2.6			
309	PAD		Desarrollar un programa integral de bacheo y repavimentación para las calles y vías de acceso de Cuautitlán Izcalli		Cuautitlán Izcalli	32			
310	PAD		Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona.		San Felipe del Progreso y San José del Rincon.	181			
311	PAD		Repavimentar en una primera etapa la Carretera Zacango - San Mateo Chiltepec.		Acolman y	62			
312	PAD		Calle Monera en la Col. Tocuila		Texcoco	26.43			
313	PAD		Av. Gral. Ahaya en la Col. Tocuila		Texcoco	18.37			
314	PAD		Rehabilitación de la Av. Rio Manzano en Chicoloapan		Chicoloapan	26			
315	PDR		Pavimentación la calle la Alberca en la Col. Tocuila		Texcoco	6.18			
316	PDR		Sustitución de puente peatonal sobre Av. Principal, Municipio de Nicolás Romero.		Nicolás Romero	7.83			
317	PDR		Rehabilitación del camino Km. 19.4 (Los Reyes-Zacatepec)-Colonia Nezahualcoyotl (Ursulo Galvan) del Km. 0+000 al Km. 1+315.55.		Texcoco	8.89			
318	PDR		Rehabilitación de ciclovia en la Av. José Lopez Portillo		Toluca	6			
319	PDR		Reconstrucción del camino: Encinillas - San Francisquito km 0+000 al 3+000		Aculco	9.9			
320	PROGREG		Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec		Nopaltepec	10			
321	PROGREG		Rehabilitación del Libramiento Tejupilco.		Tejupilco	10			
322	FMVM		Rehabilitación y reconstrucción del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón en los tramos: Km 3+150 al Km 6+100, Km 16+200 al Km 24+500 y del K 38+000 al Km 43+000		Tlalnepantla	113.9			
323	FMVM		Rehabilitación del camino Libramiento Sur de Tepozotlán, en el tramo 0+000 al Km 2+400		Tepozotlán	30.4			
324	FMVM		Rehabilitación del camino Vía Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600.		Nicolás Romero	30.2			
325	FMVM		Rehabilitación del camino: Puente Grande - Las Animas - Coyotepec, en el tramo 2+000 al Km 6+300		Teoloyucan	23.8			
326	FMVM		Rehabilitación del camino: Tlanepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km 0+000 al Km 8+000 (Villa del Carbón - Chapa de Motal)-Atlacomulco)		Nicolás Romero	31.5			
327	FMVT		Construcción de la 4a etapa del Boulevard Sor Juana Ines de la Cruz, en el tramo Km 10+600 al Km 11+550, y tramo adicional anterior a proyecto (1.0 Km)		Toluca	202			
328	FMVT		Rehabilitación de la calle 16 de Septiembre desde Av. Estado de México a Ignacio Allende (Bvd. Sor Juana Ines de la Cruz)		Metepec	46			
329	FMVT		Rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec de Avenida Constitución hasta la Av. Circuito Metroopolitano (Metepec)		Metepec	13			
330	FMVT		Reconstrucción de la calle Árbol de la Vida (Metepec)		Metepec	17			
331	FMVT		Distribuidor vial rama 50 y 60 en Av. Miguel Aleman entronque paseo Tollocan (Boulevard Aereopuerto - Av. Las Torres		Toluca	127.89			
332	FMVT		Reconstrucción de la vía Toluca-Metepec-Tenango		Toluca Metepec Tenango	313.67			
333	FMVT		PSV en el entronque de las carreteras Toluca-Temoaya y Amomulco-Xonacatlán-Presa Alzate		Toluca Temoaya	85			
334	FIES		Conclusión de la ampliación de la Av. Tecnológico (Ampliación a 6 carriles)		Metepec	6			
335	FIES		Rehabilitación de la Av. Revolución		Chicoloapan	2.5			
336	-		Modernización del Circuito Jorge Jiménez Cantú (Segunda etapa).		Atlacomulco	334.1			
337	-		Modernización del Circuito Jorge Jiménez Cantú (Tercera etapa).		Atlacomulco	280.7			
338	-		Ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas).		Toluca.	33.924			
339	-		Modernización de la carretera Atlacomulco-San Felipe del Progreso, Tramo del km 2+500-3+500		Atlacomulco	24.24			
340	-		Construcción de PSV en Av. Las Torres y San Pedro Tultepec (sentido Toluca-México).		Lerma	80			
341	-		Construcción de 2 PSV en Av. Las Torres y Manuel Clouthier		Metepec	182.2			
342	-		Construcción de pasos superiores vehiculares en la Av. José López Portillo		Tultitlán, Ecatepec	408			
343	-		Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco	500			
344	-		Construcción de PSV en el Bulevar Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca	100			
345	-		Rehabilitación y reforzamiento del puente vehicular Santa Mónica, municipio de Tlalnepantla.		Tlalnepantla	12			
346	-		Construcción del puente peatonal en Tramo: Ejido de Loma de San Nicolás - Otzoloitepec, a la altura de la calle Alejandro Dumas.		Otzoloitepec	6.05			
347	-		Construcción del Libramiento de Santiago Tianguistenco.		Santiago Tianguistenco	227.3			
348	-		Reconstrucción del camino: San Juanico - Lima. Edo. Méx-Michoacán (Tramo 2+500-4+000) (Segunda Etapa)		Temascalcingo	6			
349	-		Reconstrucción del camino: Km. 109.0 (Toluca-Palmillas)-El Tepozán (Tramo 8+500-15+800)		Aculco	18.5			
350	-		Reconstrucción del camino: Km. 37.5 (Villa del Carbón-Atlacomulco)- Yondeje (Tramo 2+000-5+000) (Segunda Etapa)		Timilpan	12			
351	-		Reconstrucción y Rehabilitación del camino: Km. 32.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Chiltepec-Coatepec Harinas-Ixtapan de Sal tramo Km.45+000 al Km. 57+700		Texcatitlán-Coatepec Harinas-ixtapan de la Sal	50.8			

No.	Fuente de Financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Monto Asignado (MDP)	Monto Autorizado (MDP)	Avance Financiero	Avance Físico
Propuesta de obras 2018, sin recursos asignados									
No.	Fuente de Financiamiento propuesta		Obra o Acción	Municipio		Monto			
352	-		Reconstrucción y Rehabilitación del camino: Km. 53.4 (Zinacantepec-Sultepec)-E. (Tejupulco - Amatepec, tramo Km. 0+000 al Km. 9+800.	Texcaltitán		59.3			
353	-		Reconstrucción del Camino Km. 19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala (Límites Edo. de México/Morelos) del Km. 0+000 al Km. 15+000.	Ocullan		97.5			
354	-		Reconstrucción del Camino Ixtapan-Plan de San Miguel del Km. 0+000 al Km. 3+400.	Ixtapan de la Sal		23.8			
355	-		Reconstrucción del Camino Coatepec Harinas-Navado de Toluca del Km. 0+000 al Km. 10+000.	Coatepec Harinas		70			
356	-		Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almolya de Alquisiras-Zacualpan de Sal tramo Km. 37+500 al Km. 43+000.	Texcaltitán y Almolya de Alquisiras		21			
357	-		Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almolya de Alquisiras-Zacualpan de Sal tramo Km. 0+000 al Km. 5+700.	Zacualpan		20			
358	-		Rehabilitación del camino: Km. 32.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Chiltepec-Coatepec Harinas-Ixtapan de Sal tramo Km. 45+000 al Km. 57+700.	Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal		20.3			
359	-		Reconstrucción de camino Km. 29.2 (México- Chalma) límites Estado de México/Morelos (Cuernavaca).	Ocullan, Tlatempa		32			
360	-		Rehabilitación de la Ciclovia en la Avenida José López Portillo (km 0+000 al 7+500)	Toluca, San Lorenzo Tepaltitán, San Mateo		25			
361	-		Rehabilitación del camino acceso a Chalmita	Ocullan, Chalmita		3.3			

Elaboró
Actualizado al 27 de diciembre de 2018



Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión