

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021	Coertura Regional	Trabajos de bacheo	Green Patcher México, S. de R. L de C.V	50.00	49.63	0.0%	21.3%
2	PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización camino	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83.94	82.75	40.1%	43.5%
3	PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Qro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	20.00	19.88	100.0%	100.0%
4	PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A de C.V	1.29	1.29	100.0%	100.0%
5	PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Coertura regional	Acciones emergentes	Denoter, S.A de C.V	6.65	0.00	0.0%	0.0%
6	PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.00	48.28	34.0%	76.0%
7	PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Via Luis Donaldo Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	29.15	28.80	86.7%	87.2%
8	PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	83.70	0.00	0.0%	0.1%
9	PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23.59	23.16	29.3%	60.5%
10	PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Coertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158.97	154.88	1.5%	1.5%
11	PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Coertura Regional	Reconstrucción del camino	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29.79	28.54	68.8%	89.5%
12	PAD 2021	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias puente vehicular	-	35.00	0.00	0.0%	100.0%
13	PAD 2021	119972	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de cimentación con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular	-	0.70	0.00	0.0%	100.0%
14	PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Coertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	150.00	150.00	50.2%	23.4%
15	PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Equestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	39.79	38.74	0.0%	0.0%
16	PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	Administración	1.45	1.45	100.0%	0.0%
17	PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Ziacantepec - Sultepec), E.C. (Tejupulco - Amatepec).	Tejupulco	Construcción de obras de drenaje	Bufete de Ingeniería Bauen S.A de C.V	0.99	0.99	100.0%	100.0%
18	PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terrapien en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro	El Oro	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100.0%	100.0%
19	PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Liberación de derecho de vía	Administración	26.14	26.14	100.0%	0.0%
20	PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700.(Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	8.54	8.54	100.0%	100.0%
21	PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Coertura Regional	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	9.75	9.75	100.0%	100.0%
22	PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de la vialidad	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	35.00	32.88	0.0%	0.0%
23	PAD 2021	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	Por licitar	9.83	0.00	0.0%	0.0%
24	PAD 2021	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalneapantla.	Atizapán	Instalación de amortiguadores de impacto	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	10.27	0.00	0.0%	0.0%
25	PAD 2021	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) -Zacualcan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Técamac	Rehabilitación	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	30.93	0.00	0.0%	0.0%
26	PAD 2021	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlan - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción de paso superior vehicular	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	59.90	0.00	0.0%	0.0%
27	PAD 2021	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanto en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	Inambtec, S.A. de C.V	45.99	0.00	0.0%	0.0%
28	PAD 2021	120323	Evaluación simplificada de la vulnerabilidad física de infraestructura vial del Estado de México.	Varios	Evaluación simplificada de vulnerabilidad	Por licitar	15.90	0.00	0.0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
29	PAD 2021	120275	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado en el Estado de México	Varios	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado	Semex, S.A. de C.V.	0.78	0.00	0.0%	0.0%
30	PAD 2021	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	4.81	0.00	0.0%	8.0%
31	PAD 2021	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 Km. Del Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	11.99	0.00	0.0%	0.0%
32	PAD 2021	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	bacheo superficial	Por licitar	19.85	0.00	0.0%	0.0%
33	PAD 2021	120325	Rehabilitación del camino km.1.8 (Atlacomulco-El Oro)-Libramiento de Atlacomulco	Atlacomulco	Reconstrucción	Por licitar	7.75	0.00	0.0%	0.0%
34	PAD 2021	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas). En el tramo del Km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	Por licitar	5.30	0.00	0.0%	0.0%
35	PAD 2021	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Por licitar	14.50	0.00	0.0%	0.0%
36	PAD 2021	110168	Reparación de deslaves en el camino km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec - Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, en el km. 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslaves	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2.28	2.28	100.0%	100.0%
37	PAD 2021	113745	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchitlita en el tramo km. 32+030 al km. 34+600.	Luvianos	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
38	PAD 2021	113747	Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya en el tramo km. 13+100 al km. 16+500.	Tejupilco	Rehabilitación del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
39	PAD 2021	113748	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
40	PAD 2021	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupilco - Amatepec, en el km. 32+500 y retiro de derrumbe en el km. 33+000.	Amatepec	Estabilización de talud	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V	14.69	14.69	100.0%	100.0%
41	PAD 2021	110163	Rehabilitación del camino San Francisco - Tepeuxoxuca (Jajalpa - Joquicingo), del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud.	Tenango del Valle	Rehabilitación del adeudo	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V	11.76	11.76	100.0%	100.0%
42	PAD 2021	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	62.79	0.00	0.0%	0.0%
43	PAD 2021	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	Por licitar	4.74	0.00	0.0%	0.0%
44	PAD 2021	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	Por licitar	6.00	0.00	0.0%	0.0%
45	PAD 2021	120308	Rehabilitación de la calle Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+240 en Santa María Chiconuatla	Ecatepec	Rehabilitación	Por licitar	0.94	0.00	0.0%	0.0%
46	PAD 2021	120314	Reconstrucción de la calle Independencia del 0+000 al 0+196, en Santa María Chiconuatla	Ecatepec	Reconstrucción	Por licitar	1.25	0.00	0.0%	0.0%
47	PAD 2021	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	Por licitar	50.00	0.00	0.0%	0.0%
48	PAD 2021	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueycitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Oteyucu 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	Por licitar	4.31	0.00	0.0%	0.0%
49	PAD 2021	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	Por licitar	4.32	0.00	0.0%	0.0%
50	PAD 2021	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	Por licitar	50.00	0.00	0.0%	0.0%
51	PAD 2021	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios	Tlanepantla	Rehabilitación	Por licitar	45.50	0.00	0.0%	0.0%
52	PAD 2021	120364	Coservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	Por licitar	32.87	0.00	0.0%	0.0%
53	PAD 2021	120310	Rehabilitación de la calle Hidalgo del km. 0+000 al 0+330, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Por licitar	1.54	0.00	0.0%	0.0%
54	PAD 2021	120315	Rehabilitación de la Av. 5 de Mayo del 0+000 al 0+535, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Por licitar	2.33	0.00	0.0%	0.0%
55	PAD 2021	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Por licitar	1.39	0.00	0.0%	0.0%
56	PAD 2021	120430	Retiro de elementos estructurales que representan riegos de la infraestructura vial primaria libre de peaje, en las residencias de Cuautitlán, Tecámac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	Por licitar	6.27	0.00	0.0%	0.0%
57	PAD 2021	120386	Ampliación del camino No. 781 Cuautitlán-Apaxco y construcción de PSV sobre vías FFCC México-Querétaro, municipio de Teoloyucan	Teoloyucan	Ampliación del camino y construcción de PSV	Por licitar	86.31	0.00	0.0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
58	PAD 2021	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pvimentación con concreto hidráulico	Por licitar	6.27	0.00	0.0%	0.0%
			PAD 2021				1,508.26	764.88		
59	PAD 2021 REFRENDO	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	12.38	12.38	100.00%	100.00%
60	PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	0.10	0.10	100.00%	100.00%
61	PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2.87	2.87	100.00%	100.00%
62	PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.50	100.00%	100.00%
63	PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	100.00%	100.00%
64	PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.16	1.16	100.00%	100.00%
65	PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.00%	100.00%
66	PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	0.88	0.88	100.00%	100.00%
67	PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	3.19	3.19	100.00%	100.00%
68	PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	10.07	10.07	99.48%	100.00%
69	PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
70	PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%
71	PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.18	0.18	100.00%	100.00%
72	PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
73	PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10.92	10.92	100.00%	100.00%
74	PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23.90	23.90	100.00%	100.00%
75	PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almolya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.10	0.10	100.00%	100.00%
76	PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.32	0.32	100.00%	100.00%
77	PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	4.81	4.81	83.34%	83.34%
78	PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	0.94	0.94	100.00%	100.00%
79	PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	26.97	26.97	100.00%	100.00%
80	PAD 2021 REFRENDO	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	6.87	6.87	0.00%	2.00%
81	PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.42	7.42	99.98%	100.00%
82	PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
83	PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25.22	25.22	100.00%	100.00%
84	PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.59	11.59	100.00%	100.00%
85	PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	5.17	100.00%	100.00%
86	PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.16	2.16	100.00%	100.00%
87	PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.72	3.72	100.00%	100.00%
88	PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.62	5.62	100.00%	100.00%
89	PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.10	4.10	100.00%	100.00%
90	PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	100.00%	100.00%
91	PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
92	PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.03	7.03	100.00%	100.00%
93	PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción de concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.51	1.51	65.07%	100.00%
94	PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4.40	4.40	100.00%	100.00%
95	PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovía emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
96	PAD 2021 REFRENDO	118345	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Panititán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovía emergente	Por cancelar	9.25	0.00	0.00%	0.00%
97	PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V. (Por cancelar)	4.18	4.18	4.50%	4.50%
98	PAD 2021 REFRENDO	118347	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovía emergente	Por cancelar	3.30	0.00	0.00%	0.00%
99	PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.02	5.02	100.00%	100.00%
100	PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.73	3.73	100.00%	100.00%
101	PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.29	8.29	100.00%	100.00%
102	PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	5.82	5.82	100.00%	100.00%
103	PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.29	14.29	64.32%	85.00%
104	PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	45.12	45.12	79.48%	97.00%
105	PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	34.46	34.46	100.00%	100.00%
106	PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5.95	5.95	100.00%	100.00%
107	PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13.33	13.33	100.00%	100.00%
108	PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.77	4.77	100.00%	100.00%
109	PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.08	9.08	65.08%	84.50%
110	PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.91	2.91	100.00%	100.00%
111	PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.10	2.10	100.00%	100.00%
112	PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.22	4.22	100.00%	100.00%
113	PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfaltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfaltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100.00%	100.00%
114	PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.52	0.52	100.00%	100.00%
115	PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.27	100.00%	100.00%
116	PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almolyán; obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.35	0.35	0.00%	40.00%
117	PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal -Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.76	0.76	0.00%	2.00%
118	PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Alzate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.07	0.07	0.00%	75.00%
119	PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.25	0.25	0.00%	60.00%
120	PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	4.92	4.92	55.37%	98.00%
121	PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetlaxpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Escodem, S.A. de C.V.	25.00	23.50	78.92%	99.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
122	PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicalzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12.63	12.63	100.00%	100.00%
123	PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	20.00	20.00	84.84%	100.00%
124	PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	20.00	17.31	97.05%	100.00%
125	PAD 2021 REFRENDO	118722	Reconstrucción del camino km. 1.8 (Atlaacmulco - El Oro) - Libramiento de Atlaacmulco (distribuidor vial salida El Oro).	Atlaacmulco	Reconstrucción del camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	5.08	0.00	0.00%	0.00%
126	PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.39	0.39	0.00%	65.00%
127	PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.83	0.83	0.00%	90.00%
128	PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	1.40	1.25	0.00%	50.00%
129	PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.56	0.56	0.00%	2.00%
130	PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Procesos Bituminosos, S. de R. L. de C.V.	0.25	0.24	89.94%	0.00%
131	PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
132	PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
133	PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc. Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.90	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2021							468.63	444.55		
133			Total Junta de Caminos del Estado de México 2021				1,976.88	1,209.43		

Propuesta de obras 2021, sin recursos asignados

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
134	Estatul	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona (3a etapa)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	177.06
135	Estatul	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1er etapa)	Toluca	315.59
136	Estatul	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
137	Estatul	Pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, primera etapa, del km. 0+000 al km. 4+700, en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	22.00
138	Estatul	Pavimentación del camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro Fabela	49.00
139	Estatul	Pavimentación del camino Tepintita - Las Palomas	Valle de Bravo	15.00
140	Estatul	Pavimentación del acceso a la Colonia Guadalupe en Coatepec de Harinas. (Municipal)	Coatepec de Harinas	4.82
141	Estatul	Construcción de Libramiento Jorobas y Vías alternas de acceso a Huehuetoca	Huehuetoca	30.00
142	Estatul	Pavimentación de 1 km. para el camino del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)	Santo Tomás de los Plátanos	9.50
143	Estatul	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Juan Tetitlán-La Parota-El Toral.	Tlatlaya	66.45
144	Estatul	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Puerto Seco-Gavilan.	Tlatlaya	11.77
145	Estatul	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el Zapote - Acamuchitlán - Pinzanes.	Tejupulco	16.40
146	Estatul	Pavimentación del camino Hermittepec - Pungaracho, en el Municipio de Luvianos.	Luvianos	149.34
147	Estatul	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de Rincón del Carmen a Río de Aguagua, en el Municipio de Tejupulco.	Tejupulco	31.14
148	Estatul	Pavimentación del camino Cañadas de Nanchitilla - Pericones, tramo del km. 0+000 al km. 3+000.	Luvianos	19.80
149	Estatul	Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.	Polotitlán	49.00
150	Estatul	Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlaacmulco.	Atlaacmulco	280.70
151	Estatul	Pavimentar el camino Cañadas de Nanchitilla a Palo Gordo	Luvianos	28.00
152	Estatul	Encementar dos calles de la comunidad de El Arco cada calle mide 450 m. de largo y 5.00 m. de ancho *Calle el Limón. 0.74 mdp.	Valle de Bravo	2.20
153	Estatul	Encementar la calle El Moral en la comunidad de San Juan Atezcapan	Valle de Bravo	1.70

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
154	Estatat		Encementar la calle El Nogal en la comunidad de San Juan Atezcapan		Valle de Bravo	1.08				
155	Estatat		Pavimentación de la Calle circuito de los Encinos		Valle de Bravo	1.70				
156	Estatat		Pavimentación de la Calle La Pedrera		Valle de Bravo	1.05				
157	Estatat		Pavimentación de la Calle El Ciprés		Valle de Bravo	1.47				
158	Estatat		Construcción con concreto hidráulico de Gavia Chica a Los Lirios		Texcaltlán	10.80				
159	Estatat		Construcción con concreto hidráulico de Los Lirios a La Cumbre		Texcaltlán	17.40				
160	Estatat		Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec	106.00				
27						1,478.97				
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
161	Estatat		Construcción del Circuito Fundadores 1a etapa		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	331.00				
162	Estatat		Circuito 500 años (1ra etapa)		Toluca y Metepec	358.40				
163	Estatat		Conclusión de la Vialidad Espiritu Santo-Chiluca		Jilotzingo	14.00				
164	Estatat		Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, en el Municipio de Jiquipilco		Jiquipilco	2.96				
165	Estatat		Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemec (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca	100.00				
166	Estatat		Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro	14.48				
167	Estatat		Construcción del camino principal, (Circuito Mavoro Casa Blanca - Ojo de Agua), tramo del Km. 0+000 al Km. 2+990, Atotonilco, Ixtlahuaca		Ixtlahuaca	13.98				
168	Estatat		Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.		San Felipe del Progreso	0.92				
169	Estatat		Construcción del camino: Timilpan - El Palmito, del km 1+200 al km 5+085		Timilpan	24.64				
170	Estatat		Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino San Miguel Tenochtitlán - Colonia Centro del km. 0+000 al 1+000		Jocotitlán	5.00				
171	Estatat		Pavimentación del camino de acceso del Tecnológico de San Felipe del Progreso		San Felipe Del Progreso	6.40				
172	Estatat		Construcción de la carretera E.C. "Atlacomulco-Toluca" - E.C. "Atlacomulco-El Oro-Canal de las Mercedes		Atlacomulco	9.70				
12						881.48				
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
173	Estatat		Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos	45.00				
174	Estatat		Reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec - Nezahualcoyotl		Nezahualcoyotl	759.00				
175	Estatat		Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos	230.00				
176	Estatat		Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino		Toluca	100.00				
177	Estatat		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza	3.00				
178	Estatat		Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Colín y Puente de Vigas en Tlalnepanitla.		Tlalnepanitla	5.10				
179	Estatat		Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Toluca, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco	500.00				
180	Estatat		Puente peatonal 1 Lechería-Texcoco 18+000		La Paz	7.00				
181	Estatat		Puente peatonal 2 Lechería-Texcoco 19+560		La Paz	7.00				
182	Estatat		Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	200.00				
183	Estatat		Construcción de PSV en el cruce de Circuito Exterior Metropolitano y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	120.00				
11						1,976.10				
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
184	Estatat		Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texicapan), del km 1+000 al 2+000, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan	6.70				
185	Estatat		Reconstrucción y Rehabilitación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, segunda etapa, del km. 4+700 al km.13+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo y Donato Guerra	20.00				
186	Estatat		Reconstrucción de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán	26.50				
187	Estatat		Reconstrucción del Camino 279 Km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya (varias etapas)		Temoaya	98.45				
188	Estatat		Reconstrucción del camino a san Andrés en el municipio de Chapultepec		Chapultepec	14.00				
189	Estatat		Reconstrucción del Camino 2500 Libramiento San José El Llanito		Lerma	17.29				
190	Estatat		Reconstrucción del camino: km. 1.8 (Atlacomulco-el oro)-libramiento de Atlacomulco (distribuidor vial salida a Toluca)		Atlacomulco	16.00				
191	Estatat		Reconstrucción del camino: distribuidor vial Arturo Montiel Rojas y salida a Acambay		Atlacomulco	21.00				
192	Estatat		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco		Apaxco, Tequiquiac	50.00				
193	Estatat		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepanitla-Villa del Carbón		Tlalnepanitla Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero	110.00				
194	Estatat		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango	45.00				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
195	Estatat		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueyoxitla)		Zumpango y Hueyoxitla	73.17				
196	Estatat		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec	20.80				
197	Estatat		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 34.1 (México-Toluca)-Huixquilucan-Rio Hodo-San Esteban		Naucalpan	20.00				
198	Estatat		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla	18.00				
199	Estatat		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atlacomulco		Villa del Carbón	40.00				
200	Estatat		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-Toluca)-La Magdalena Chichicapa		Huixquilucan	42.50				
201	Estatat		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Bariantos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza	69.50				
202	Estatat		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanitla del 0+000 al 3+600		Tecámac	73.19				
203	Estatat		Reconstrucción del Camino 2800 Libramiento de Chapultepec		Chapultepec	6.50				
204	Estatat		Reconstrucción del Camino 2600 Km. 9.7 (Toluca-Palmillas)-Colinas del Sol-Almoloya de Juárez		Almoloya de Juárez	11.70				
205	Estatat		Reconstrucción del Camino 8054 Vía Libre Toluca-Atlacomulco		Almoloya de Juárez	13.00				
206	Estatat		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoloya del Río-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac-Almoloya del Río	144.30				
207	Estatat		Reconstrucción del vialidad en Vía libre Toluca-Atlacomulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca.		Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca	197.84				
208	Estatat		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo	140.00				
209	Estatat		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota) - Atlacomulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atlacomulco.		Atlacomulco	128.50				
210	Estatat		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay	45.00				
211	Estatat		Reconstrucción del camino: Km. 16.5 (Atlacomulco-El Oro)-Temascalcingo Libramiento de Temascalcingo		Temascalcingo	16.31				
212	Estatat		Reconstrucción del camino: Km. 5.5 (Al Tepozán)-Lim. Méx./Qro.		Aculco	20.21				
213	Estatat		Reconstrucción del camino: Mavoro – Casa Blanca, Ixtlahuaca, México. Km. 0+000 – 20+500		Ixtlahuaca	89.11				
214	Estatat		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán	31.40				
215	Estatat		Reconstrucción y mantenimiento, camino 828 Km. 6.0 (Otumba-Temascalapa)-Nopaltepec.		Axapusco y Nopaltepec	20.06				
216	Estatat		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoloya de Juárez	54.60				
217	Estatat		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Angangueo del km.0+000 al km 2+970 ,en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón	60.23				
218	Estatat		Ruta El Estanco – Caja de Agua		Luvianos	63.37				
219	Estatat		Reconstrucción Vía libre - Autopista por San Joaquín la cabecera		Ixtlahuaca	4.00				
220	Estatat		Reconstrucción del camino:tecuac - acceso a la U.A.E.M unidad Atlacomulco (segunda etapa)		Atlacomulco	9.40				
221	Estatat		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa	26.36				
222	Estatat		Reconstrucción del camino Los Alles a la Carretera Panamericana		Aculco	7.20				
223	Estatat		Reconstrucción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Santa Maria Endare del Km. 0+000 al Km.1+220 en el Municipio de Jocotitlán.		Jocotitlán	6.00				
224	Estatat		Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atlacomulco y Acambay.		Atlacomulco y Acambay	38.20				
225	Estatat		Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El oro	8.34				
42						1,923.73				
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
226	Estatat		Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 2da etapa (Cuerpo Poniente) km. 0+000 al 1+800. (Cabecera Municipal)		Villa Victoria	6.97				
227	Estatat		Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla	8.50				
228	Estatat		Rehabilitación del Camino 3015 Paseo Tollocan (Laterales)		Toluca, Lerma, San mateo Atenco	130.95				
229	Estatat		Rehabilitación y Reconstrucción en tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya, (obra nueva)		Temoaya	123.00				
230	Estatat		Rehabilitación de calles varias de acceso principal a la unidad deportiva, cabecera municipal, Municipio de Rayo		Santa Maria Rayon	95.00				
231	Estatat		Rehabilitación de la calle Benito Juárez(entre las Torres y calle vicente guerrero) km. 0+000 al km 2+000.		San Mateo Atenco	12.40				
232	Estatat		Rehabilitación del camino:Atlacomulco-El Oro		Atlacomulco, Jocotitlán, Temascalcingo y El Oro	80.00				
233	Estatat		Rehabilitación del camino Amecameca-Cuahtenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca	4.74				
234	Estatat		Rehabilitación del Camino 6206 Avenida Comonfort		Toluca	9.22				
235	Estatat		Reencarpetado de la vialidad Principal hacia Loma de Hidalgo		Jiquipilco	10.00				
236	Estatat		Reencarpetado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco	41.42				
237	Estatat		Reencarpetado de la vialidad Colonia Benito Juárez hacia la Nopálera		Jiquipilco	7.50				
238	Estatat		Reencarpetado de la vialidad Loma de Hidalgo hacia San Felipe y Santiago		Jiquipilco	5.00				
239	Estatat		Rehabilitación de la Vía Corta a Morelia		Nicolas Romero	17.00				
240	Estatat		Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín		Naucalpan	4.50				
241	Estatat		Rehabilitación del camino: Libramiento de El Oro		El Oro	4.26				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		242	Estat	Rehabilitación del camino: Bulevar Acambay	Acambay	5.12				
		243	Estat	Rehabilitación del Camino 3003 Avenida 5 de Mayo	Toluca	26.10				
		244	Estat	Rehabilitación del Camino 8062 Libramiento de Santa Cruz Atizapan-Santiago Tianguistenco	Santiago Tianguistenco	34.20				
		245	Estat	Rehabilitación del camino: Chapa de Mota-E km. 48.5 (Ixtlahuaca - Jilotepec)	Chapa de Mota y Jilotepec	8.91				
		246	Estat	Rehabilitación del camino:Km. 3.5 (Atlacomulco-El Oro)-San Felipe del Progreso 2 cuerpos	Atlacomulco, Jocotitán y San Felipe del Progreso	15.20				
		247	Estat	Rehabilitación del camino: Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso	Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso	24.00				
		248	Estat	Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes- Zacatepec)	Chicoloapan	0.75				
		249	Estat	Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chaima	Amecameca	5.00				
		250	Estat	Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón	Chimalhuacan	21.00				
		251	Estat	Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlaxotompa- Texcala	Atlatla	30.00				
		252	Estat	Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautla)-Tlamanalco	Tlamanalco	35.00				
		253	Estat	Rehabilitación del Camino Km.10.2 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetitxpa	Tenango del Aire	56.00				
		254	Estat	Rehabilitación del Camino 1301 El Cerrillo-San Pedro Totoltepec	Toluca, Lerma	5.40				
		29				827.14				
				Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)						
		114	Estat	Conservación Periodica		258.84				
				Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)						
		425	Estat	Conservación Rutinaria		352.16				
				Contingencias (obras prioritarias)						
		794	Estat	Construcción y Rehabilitación de Muros de Mampostería para trabajos de estabilidad del terraplén en el camino 517 Km. 3+000 Libramiento El Oro.	El Oro	0.70				
		795	Estat	Construcción de muro de contención en el camino Ixtlahuaca - san Felipe del progreso en el tramo km 25+000	San Felipe del Progreso	0.92				
		796	Estat	Estabilización de taludes y extracción de derrumbes camino: Tenería-San Nicolás	Malinalco	10.00				
		797	Estat	Reparación de deslave en el camino: Km 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almolya de Alquisiras-Zacualpan, tramo: del Km 15+850 al 16+100	Almolya de Alquisiras	11.00				
		798	Estat	Extracción de derrumbes, azoles y construcción de muros de contención para protección de alcantarillas en los km. 12+600, 16+500 y puente ubicado en el km 19+600 del camino: Km 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)	Ocuilan	20.00				
		799	Estat	Retiro de derrumbes en el km. 60+500, construcción de muro de mampostería y pavimentación del km. 69+100 al 70+000 en el camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.	Otzoloapan	8.62				
		800	Estat	Rehabilitación de puente sobre av. del canal-presa José Antonio ázate km. 43	Temoaya	0.10				
		801	Estat	Rehabilitación de alcantarilla en av. del canal- Tlachaloya segunda sección km. 41	Temoaya	0.26				
		802	Estat	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en av. del canal- san diego Alcalá km. 28.5.	Temoaya	0.34				
		803	Estat	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km 15+000 del camino km 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan) - centro ceremonial Otomi -Temoaya	Temoaya	0.66				
		804	Estat	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en av. del canal- Tlachaloya segunda sección km. 32.	Temoaya	0.68				
		805	Estat	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km 24+600 en el municipio de Otzolotepec.	Otzolotepec	1.00				
		806	Estat	Rehabilitación de apoyos y cauce del río Santiaguito.	Rayon	1.50				
		807	Estat	Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreos y todo lo necesario para su correcta ejecución	Varios	38.00				
		808	Estat	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km. 6+370 (Anexa a la Normal)	Atlacomulco	0.65				
		809	Estat	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+580 (Salida a San Lorenzo)	Atlacomulco	0.65				
		810	Estat	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+050 (Desviación Toxi)	Atlacomulco	0.65				
		811	Estat	Rehabilitación del Puente Vial "Salida A Toluca"	Atlacomulco	1.72				
		812	Estat	Rehabilitación del Distribuidor Vial Independencia Bicentenario "Salida a El Oro"	Atlacomulco	2.63				
		813	Estat	Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix)	Coertura Regional	38.00				
		814	Estat	Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	1.80				
		21				139.88				
				Transporte no motorizado						
		815	Estat	Construcción de ciclovia en el Bulevar Sor juana Ines de la Cruz	Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	2.50				
		816	Estat	Rehabilitación de la Ciclovia en la Avenida José López Portillo.	Toluca	2.26				
		817	Estat	Rehabilitación de la Ciclovia En Paseo Tollocan.	Toluca Metepec San Mateo Atenco	5.58				
		818	Estat	Construcción de la Ciclovia Toluca - Palmillas, Tramo de Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación, Toluca Estado de México, Ciclopunte, km. 3+780	Toluca	40.00				
		4				50.34				
				Estudios y proyectos						

708			7,923.55
	Obras	Estatus	Importe
	708	No asignadas	7,923.55
	133	Asignadas	1,976.88
	841	Total	9,900.43

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11/11/01 BY 60322 UCBAW