

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	Green Patcher México, S. de R. L. de C.V.	49.63	49.63	100.0%	100.0%
2	PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tláhuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación y del reconstrucción modernización camino	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapasa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83.94	82.75	100.0%	100.0%
3	PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Qro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	19.88	19.88	100.0%	100.0%
4	PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A. de C.V.	1.29	1.29	100.0%	100.0%
5	PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Constructora Arpoza, S.A. de C.V.	6.10	6.10	99.8%	99.8%
6	PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	49.99	49.99	100.0%	100.0%
7	PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donaldo Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	28.80	28.80	100.0%	100.0%
8	PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	46.34	46.34	85.6%	85.6%
9	PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23.16	23.16	98.4%	100.0%
10	PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158.97	154.88	49.8%	50.1%
11	PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Jocotitlán	Reconstrucción del camino	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29.79	28.54	100.0%	100.0%
12	PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	JCEM	150.00	150.00	98.7%	82.8%
13	PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuéstre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	39.79	38.74	38%	38.0%
14	PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	JCEM	1.45	1.45	100.0%	0.0%
15	PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Zinacantepec - Sultepec), E.C. (Tejupulco - Amatepec).	Tejupulco	Construcción de obras de drenaje	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	0.99	0.99	100.0%	100.0%
16	PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplén en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro	El Oro	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100.0%	100.0%
17	PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Liberación de derecho de vía	JCEM	26.14	26.14	100.0%	95.7%
18	PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700. (Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V.	8.54	8.54	100.0%	100.0%
19	PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V.	9.75	9.75	100.0%	100.0%
20	PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	35.00	32.88	20.0%	33.2%
21	PAD 2021	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	Por licitar	9.83	0.00	0.0%	0.0%
22	PAD 2021	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalhepantla.	Atizapán de Zaragoza Naucalpan Tlalhepantla	Instalación de amortiguadores de impacto	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	10.27	10.27	21.7%	22.5%
23	PAD 2021	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) - Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	30.65	30.65	99.1%	99.6%
24	PAD 2021	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlan - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción paso superior vehicular	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	59.90	57.40	13.4%	13.4%
25	PAD 2021	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	Inambtec, S.A. de C.V.	45.99	44.20	43.4%	47.4%
26	PAD 2021	120275	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado en el Estado de México	Varios	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado	Semex, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100.0%	100.0%
27	PAD 2021	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	4.81	4.81	100.0%	100.0%
28	PAD 2021	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 Km. Del Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	10.83	10.83	51.3%	55.0%
29	PAD 2021	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	bacheo superficial	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	19.50	19.50	66.7%	66.7%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
30	PAD 2021	120325	Reconstrucción del camino km.1.8 (Atlacumolco-El Oro)-Libramiento de Atlacumolco (distribuidor vial salida a El Oro)	Atlacumolco	Rehabilitación del camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	7.75	6.66	100.0%	100.0%
31	PAD 2021	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.9 (Toluca-Palmillas). En el tramo del Km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V	5.30	0.00	0.0%	0.0%
32	PAD 2021	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Grupo Rihh, S.A. de C.V.	14.50	14.10	20.3%	20.3%
33	PAD 2021	110168	Reparación de deslaves en el camino km. 32.0 (Zinacantepec - Sultepec) - Chiltepec - Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, en el km 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800	Ixtapan de la Sal	Reparación de adeudo	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	2.28	2.28	100.0%	100.0%
34	PAD 2021	113745	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchitilla en el tramo km. 32+030 al km. 34+600.	Luvianos	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
35	PAD 2021	113747	Rehabilitación del camino: Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya en el tramo km. 13+100 al km. 16+500.	Tejupilco	Rehabilitación del adeudo	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
36	PAD 2021	113748	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
37	PAD 2021	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupilco - Amatepec, en el km. 32+500 y retiro de derrumbe en el km. 33+000.	Amatepec	Estabilización de adeudo	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	14.69	14.69	100.0%	100.0%
38	PAD 2021	110163	Rehabilitación del camino San Francisco - Tepexoxuca (Jajalpa - Joquicingo), del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud.	Tenango del Valle	Rehabilitación del adeudo	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	11.76	11.76	100.0%	100.0%
39	PAD 2021	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Angeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	62.79	56.33	30.5%	33.1%
40	PAD 2021	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	Por licitar	4.74	0.00	0.0%	0.0%
41	PAD 2021	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	5.98	5.98	61.1%	67.0%
42	PAD 2021	120308	Rehabilitación de la calle Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+240 en Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Grupo Constructor Zochi, S.A. de C.V.	0.92	0.92	100.0%	100.0%
43	PAD 2021	120314	Reconstrucción de la calle Independencia del 0+000 al 0+196, en Santa María Chiconautla	Ecatepec	Reconstrucción	Grupo Constructor Zochi, S.A. de C.V.	1.24	1.24	100.0%	100.0%
44	PAD 2021	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	49.86	49.86	30.6%	30.6%
45	PAD 2021	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueycitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Oteyuco 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	4.31	4.31	88.9%	98.0%
46	PAD 2021	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	4.32	0.00	0.0%	78.5%
47	PAD 2021	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento dispositivos de seguridad	Parnasamex, S.A. de C.V	50.00	48.39	2.6%	3.4%
48	PAD 2021	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios	Tlalnepantla	Rehabilitación	Concretos Asfálticos Tecámac, S.A. de C.V.	45.50	40.82	13.1%	14.7%
49	PAD 2021	120364	Conservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	32.87	28.46	13.6%	35.5%
50	PAD 2021	120310	Rehabilitación de la calle Hidalgo del km. 0+000 al 0+330, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.54	1.54	100.0%	100.0%
51	PAD 2021	120315	Rehabilitación de la Av. 5 de Mayo del 0+000 al 0+535, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	2.32	2.32	100.0%	100.0%
52	PAD 2021	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.38	1.38	92.0%	100.0%
53	PAD 2021	120430	Retiro de elementos estructurales que representan riegos de la infraestructura vial primaria libre de peaje, en las residencias de Cuautitlán, Tecámac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	Constructora URALJAV, S.A. de C.V.	6.27	0.00	0.0%	0.0%
54	PAD 2021	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	6.19	6.19	90.1%	93.0%
55	PAD 2021	110147	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón-Texcoco, en la localidad de Ciudad Nezhualcóyotl Segunda Etapa.	Nezhualcóyotl	Construcción de drenaje pluvial	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.0%	100.0%
56	PAD 2021	110167	Rehabilitación del camino: Texcapilla-Camino Nueva Santa María desde el km. 9+435 al 6+935 por reparación de deslave.	Texcaltitlán	Rehabilitación de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	2.67	2.67	100.0%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
57	PAD 2021	110156	Rehabilitación del camino Km. 146.0 (Toluca • Cd. Altamirano) • Palmar Chico. Palmar Grande. en los km. 21 +500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec. (Obra En Proceso) Amatepec, Varias.	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	3.29	3.29	100.0%	100.0%
58	PAD 2021	110154	Rehabilitación del Camino Amatepec - La Goleta - Sultepec por deslaves en los km. 0+600, 1 +600 y 5+100.	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	4.29	4.29	100.0%	100.0%
59	PAD 2021	110158	Reconstrucción y ampliación del camino Ozumba - Mamahuazuca - Tlalamac, del km. 7+580 al km. 7+640	Atlautla	Reconstrucción y ampliación	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	2.15	2.15	100.0%	100.0%
60	PAD 2021	120628	Construcción de muro de contención y reparación emergente de la estructura del pavimento (Deslave) en el camino: Tlalnepantla - Villa del Carbón a la altura de Km. 40+600, municipio de Villa del Carbón.	Villa del Carbón	Construcción de muro de contención	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	0.75	0.00	0.0%	100.0%
61	PAD 2021	120629	Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el municipio (Valle de Chalco Solidaridad).	Valle de Chalco	Obras Complementarias	Escodem, S.A. de C.V.	7.74	0.00	0.0%	100.0%
62	PAD 2021	120630	Reconstrucción de muro de contención en el Km 11+000 del camino No. 560 Acambay-Temascalcingo- San José Ixtapa, municipio de Acambay de Ruíz Castañeda. (Obra Nueva)	Acambay	Construcción de muro de contención	Por licitar	2.25	0.00	0.0%	0.0%
63	PAD 2021	120631	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca . Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Placosa, S.A. de C.V.	9.50	0.00	0.0%	0.0%
64	PAD 2021	120632	Trabajos complementarios para la reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlacholaya Segunda Sección km. 32, municipio de Temoaya.	Temoaya	Trabajos complementarios	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	1.42	0.00	0.0%	100.0%
65	PAD 2021	120633	Reparación emergente del deslave ubicado en el camino 32.8 (Xtlahuaca - Naucalpan) - San Jerónimo Zacapexco a la altura del Km. 21+050, en la comunidad el Cerrito, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.	Valle del Carbón	Deslave	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	0.89	0.00	0.0%	100.0%
66	PAD 2021	120634	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las trabes cajón, parte superior e inferior del puente vehicular sobre Periférico Oriente (Estructura No. 1) Km. 0+400 y 0+850 del brazo izquierdo y derecho del Río Churubusco, municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx.	Nezahualcóyotl	trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	Por licitar	2.05	0.00	0.0%	0.0%
67	PAD 2021	120636	Construcción de losa de concreto reforzado sobre el canal Las Cruces, en el municipio de Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán. Buenavista	Tultitlán	Construcción de losa reforzada	HUGAME Construcciones y Asesores S.A. de C.V.	3.80	0.00	0.0%	16.0%
68	PAD 2021	120725	Rehabilitación de parapeto en puente de Av. San Esteban al cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Rehabilitación de parapeto en puente	Grupo Serical, S.A. de C.V.	0.19	0.00	0.0%	100.0%
69	PAD 2021	120726	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV de la Av. de los maestros cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PI	Grupo Serical, S.A. de C.V.	0.47	0.00	0.0%	100.0%
70	PAD 2021	120619	Reconstrucción del Boulevard Estado México, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Reconstrucción	Por licitar	8.70	0.00	0.0%	0.0%
71	PAD 2021	110155	Rehabilitación del camino km. 103.5 (Toluca - Cd. Altamirano) - El Estanco - El Corupo, por deslave en los km. 34+090 y 35+100.	Tejupilco	Rehabilitación del camino	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.0%	100.0%
72	PAD 2021	113903	Estudio y proyecto ejecutivo de impacto ambiental para la construcción de puente vehicular en el camino Real, municipio de Jilotzingo.	Jilotzingo	Estudio y proyecto ejecutivo de impacto ambiental	PROMOTORA LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	1.68	1.68	100.0%	100.0%
73	PAD 2021	110149	Rehabilitación del camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim, Méx- Mich. Km. 47+000 al km. 53+900 por deslave.	Otzoloapan	Rehabilitación del camino	Marcadores de Pavimento S.A. de C.V.	1.49	1.49	100.0%	100.0%
74	PAD 2021	120647	Construcción de obras complementarias de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito y acceso a la Av. Lerma en San Pedro Tultepec.	Lerma	Construcción de obras complementarias	-	29.78	0.00	0.0%	0.0%
75	PAD 2021	120724	Liberación del derecho de vía para la construcción del PIV El Llanito en los municipios de Lerma y Ocoyoacac	Lerma y Ocoyoacac	Liberación del derecho de vía	-	12.76	0.00	0.0%	0.0%
			PAD 2021				1,427.45	1,284.04		
76	PAD 2021 REFREND0	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	JCEM	12.38	12.38	100.00%	100.00%
77	PAD 2021 REFREND0	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	0.10	0.10	100.00%	100.00%
78	PAD 2021 REFREND0	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2.87	2.87	100.00%	100.00%
79	PAD 2021 REFREND0	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.50	100.00%	100.00%
80	PAD 2021 REFREND0	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	100.00%	100.00%
81	PAD 2021 REFREND0	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.16	1.16	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
82	PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautila.	Jerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.00%	100.00%
83	PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osmá Constructores, S.A. de C.V.	0.88	0.88	100.00%	100.00%
84	PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	3.19	3.19	100.00%	100.00%
85	PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	JCEM	10.02	10.02	100.00%	100.00%
86	PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
87	PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%
88	PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.18	0.18	100.00%	100.00%
89	PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
90	PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlaula y/o Girasoles a calle Bugambilas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10.92	10.92	100.00%	100.00%
91	PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23.90	23.90	100.00%	100.00%
92	PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almolya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.10	0.10	100.00%	100.00%
93	PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.32	0.32	100.00%	100.00%
94	PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	4.81	4.81	83.34%	83.34%
95	PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	0.94	0.94	100.00%	100.00%
96	PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	26.97	26.97	100.00%	100.00%
97	PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.42	7.42	100.00%	100.00%
98	PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
99	PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25.22	25.22	100.00%	100.00%
100	PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuatitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.59	11.59	100.00%	100.00%
101	PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	5.17	100.00%	100.00%
102	PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.16	2.16	100.00%	100.00%
103	PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.72	3.72	100.00%	100.00%
104	PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.62	5.62	100.00%	100.00%
105	PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.10	4.10	100.00%	100.00%
106	PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	100.00%	100.00%
107	PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	100.00%	100.00%
108	PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.03	7.03	100.00%	100.00%
109	PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.98	0.98	100.00%	100.00%
110	PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4.40	4.40	100.00%	100.00%
111	PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovia emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
112	PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovia emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V.	0.85	0.85	100.00%	100.00%
113	PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.02	5.02	100.00%	100.00%
114	PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.73	3.73	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
115	PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.29	8.29	100.00%	100.00%
116	PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	5.82	5.82	100.00%	100.00%
117	PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.14	14.14	100.00%	100.00%
118	PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	45.12	45.12	100.00%	100.00%
119	PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo:Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	34.46	34.46	100.00%	100.00%
120	PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5.95	5.95	100.00%	100.00%
121	PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13.33	13.33	100.00%	100.00%
122	PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.77	4.77	100.00%	100.00%
123	PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.08	9.08	100.00%	100.00%
124	PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.91	2.91	100.00%	100.00%
125	PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupeana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.10	2.10	100.00%	100.00%
126	PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.22	4.22	100.00%	100.00%
127	PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfaltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfaltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100.00%	100.00%
128	PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.52	0.52	100.00%	100.00%
129	PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.27	100.00%	100.00%
130	PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almoloyán; obras emergentes.	Zinacantan	Rehabilitación de estribo dañado	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
131	PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.76	0.76	2.00%	2.00%
132	PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Ázate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.07	0.07	100.00%	100.00%
133	PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
134	PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	4.92	4.92	100.00%	100.00%
135	PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetlaxpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Escodem, S.A. de C.V.	22.89	22.89	97.40%	100.00%
136	PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12.63	12.63	100.00%	100.00%
137	PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	20.00	20.00	100.00%	100.00%
138	PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	17.31	17.31	100.00%	100.00%
139	PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%
140	PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.83	0.83	90.00%	90.00%
141	PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzotepec; obras emergentes.	Otzotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	1.25	1.25	100.00%	100.00%
142	PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.56	0.56	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
143	PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Procesos Bituminosos , S. de R. L. de C.V.	0.24	0.24	100.00%	100.00%
144	PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	-	0.60	0.00	0.00%	0.00%
145	PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Eleica Comercializadora y Construcción, S.A. de C.V	0.60	0.60	0.00%	0.00%
146	PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tllostoc . Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Constructor EDIT S.A. de C.V.	0.90	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2021							435.08	433.58		
147	FISE	120162	Construcción de concreto hidráulico del camino que comunica a las localidades de San Antonio Zarco a el Bonxhi en el municipio de Aculco localidad de San Antonio Arroyo Zarco (Obra Nueva)	Aculco	Construcción de concreto hidráulico	Grupo Constructor Mygae S.A. de C.V.	8.28	8.28	93.48%	93.48%
148	FISE	120163	Construcción con concreto hidráulico de la brecha a la Primaria Emiliano Zapata en el municipio de Tlatlaya en la localidad Cruz del Norte (Obra Nueva)	Tlatlaya	Construcción con concreto hidráulico	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	0.24	0.24	98.84%	98.84%
149	FISE	120165	Construcción con concreto hidráulico del camino de acceso a la cancha de voleibol en el municipio de Tlatlaya en la localidad de Cuadrilla del Cirián. (Obra Nueva)	Tlatlaya	Construcción con concreto hidráulico	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	0.47	0.47	99.89%	99.89%
150	FISE	120167	Rehabilitación con concreto hidráulico del entronque Puente de Fierro Cerro en el municipio de villa de allende en la localidad salitre del cerro (Obra nueva)	Villa de Allende	Rehabilitación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego	8.46	8.46	89.11%	89.11%
151	FISE	120168	Rehabilitación con concreto hidráulico del entronque Puente de Fierro Cerro en el municipio de Villa de Allende en la localidad Salitre El Jacal (Obra nueva)	Villa de Allende	Rehabilitación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego	6.09	6.09	90.72%	90.72%
152	FISE	120169	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la Localidad El Jacal (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	5.88	5.88	99.93%	99.93%
153	FISE	120170	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Isidro (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	6.88	6.88	99.97%	99.97%
154	FISE	120171	Construcción con concreto hidráulico del camino que va de la localidad de San Felipe Santiago a la comunidad de San Isidro en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	3.84	3.84	99.69%	99.69%
155	FISE	120176	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	5.33	5.33	99.97%	99.97%
156	FISE	120178	Construcción de guarniciones y banquetas del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el Municipio de Villa de Allende en la localidad de San Isidro (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción de y guarniciones banquetas	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.15	0.15	99.68%	99.68%
157	FISE	120179	Construcción de guarniciones y banquetas del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción de y guarniciones banquetas	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	0.38	0.38	98.90%	98.90%
158	FISE	120180	Pavimentación con concreto hidráulico de camino de Los Lirios a La Cumbre en el municipio de Texcaltitán en la localidad de Los Lirios (Obra Nueva)	Texcaltitán	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	20.53	20.53	99.94%	99.94%
159	FISE	120182	Pavimentación con concreto hidráulico de camino que conecta al Centro Universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas en el municipio de Temascaltepec localidad de barrio de las Cantaranas (Obra Nueva)	Temascaltepec	Pavimentación con concreto hidráulico	-	4.02	4.02	0.00%	0.00%
160	FISE	120184	Rehabilitación del Libramiento Chapultepec en la Cabecera Municipal del Municipio de Chapultepec (Obra Nueva)	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Vime Construcciones, S.A. de C.V.	2.70	2.70	99.33%	99.33%
161	FISE	120185	Rehabilitación del Libramiento Chapultepec en la localidad de la Colonia La Presa del municipio de Chapultepec (Obra Nueva)	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Vime Construcciones, S.A. de C.V.	6.19	6.19	100.00%	100.00%
162	FISE	120186	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino San Felipe a Anganguo a Las Papas a Tlalpujahua en la localidad de Garatachea en el municipio de San José del Rincón (Obra Nueva)	San José del Rincón	Rehabilitación del camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	12.51	12.51	88.92%	88.92%
163	FISE	120188	Rehabilitación del Libramiento San José El Llanito en el municipio de Lerma en la localidad de Anomolulco (Obra Nueva)	Lerma	Rehabilitación del camino	Cali Construcciones y Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	17.27	17.27	93.56%	93.56%
164	FISE	120189	Construcción de guarniciones y banquetas en el municipio de Atenco en la localidad de San Cristóbal Nexquipayac (Obra Nueva)	Atenco	Construcción de y guarniciones banquetas	-	1.80	1.80	0.00%	0.00%
165	FISE	120193	Construcción de guarniciones y banquetas en Axapusco localidad Santo Domingo Azteca (Obra Nueva)	Axapusco	Construcción de y guarniciones banquetas	Construcciones Terracerías y Pavimentos EMSA S.A. de C.V.	0.41	0.41	89.22%	89.22%
166	FISE	120194	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino México Cuautla Juchitepec Tepetitlpa en la localidad de Temamatla en el municipio de Temamatla (Obra Nueva)	Temamatla	Rehabilitación del camino	Idevvsa Construcciones, S.A. de C.V.	7.48	7.48	99.71%	99.71%
167	FISE	120195	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino México Puebla en el municipio de Chicoloapan en la localidad de Chicoloapan de Juárez (Obra Nueva)	Chicoloapan	Rehabilitación del camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	7.57	7.57	93.90%	93.90%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
168	FISE	120196	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en el municipio de Chicoloapan en la localidad de San Vicente Chicoloapan de Juárez (Obra Nueva)	Chicoloapan	Rehabilitación de y guarniciones banquetas	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	0.50	0.50	86.15%	86.15%
169	FISE	120198	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Cuautitlán Apaxco en el municipio de Teoloyucan en la localidad de Teoloyucan (Obra Nueva)	Teoloyucan	Rehabilitación del camino	Martínez Villegas, S.A. de C.V.	9.34	9.34	96.83%	96.83%
170	FISE	120201	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de Santiago Zula en el municipio de Temamatla (Obra Nueva)	Temamatla	Construcción de y guarniciones banquetas	Construcciones Terracerías y Pavimentos EMSA S.A. de C.V.	1.29	1.29	59.22%	59.22%
171	FISE	120205	Rehabilitación con concreto hidráulico del camino Cuauhtémoc en el municipio de Lerma en la localidad de San Francisco Xochicuautla (Obra Nueva)	Lerma	Rehabilitación con concreto hidráulico	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	1.52	1.52	93.77%	93.77%
172	FISE	120206	Construcción de camino real en el municipio de Lerma en la Colonia Agrícola Analco (Obra Nueva)	Lerma	Construcción del camino	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	6.00	6.00	97.32%	97.32%
173	FISE	120164	Construcción con concreto hidráulico de la Brecha a la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez en el Municipio de Tlatlaya localidad de Cruz del Norte.	Tlatlaya	Construcción con concreto hidráulico	-	0.46	0.46	0.00%	0.00%
174	FISE	120172	Construcción con concreto hidráulico del camino que va de la localidad San Felipe Santiago a la localidad San Isidro municipio de Villa de Allende en la localidad de San Isidro.	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	-	1.11	1.11	0.00%	0.00%
175	FISE	120181	Construcción de camino Gavía a Lirios en el municipio de Texcaltitlán en la localidad Gavía Chica Rincón.	Texcaltitlán	Construcción de camino	-	15.13	15.13	0.00%	0.00%
176	FISE	120183	Construcción a base de concreto hidráulico estampado de caminos en el municipio de Temamatla en la localidad de Santiago Zula.	Temamatla	Construcción con concreto hidráulico	-	5.12	5.12	0.00%	0.00%
177	FISE	120187	Rehabilitación del camino San Felipe Anganguero las Papas Tlalpujahua en el municipio de San José del Rincón en la localidad de Pancho Maya.	San José del Rincón	Rehabilitación del camino	-	7.52	7.52	0.00%	0.00%
178	FISE	120190	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Otumba a Axapusco a Temascalapa en el municipio de Otumba en la localidad de Otumba de Gómez Farías.	Otumba	Rehabilitación con carpeta asfáltica	-	9.78	9.78	0.00%	0.00%
179	FISE	120191	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Salvador Alarcón y Lázaro Cárdenas en el municipio de Atenco en la localidad San Cristóbal Nexquipayac.	Atenco	Rehabilitación con carpeta asfáltica	-	5.73	5.73	0.00%	0.00%
180	FISE	120192	Rehabilitación del camino Otumba Axapusco Temascalapa Tizayuca en el municipio de Axapusco en la localidad de Santo Domingo Azacameca.	Axapusco	Rehabilitación del camino	-	29.09	29.09	0.00%	0.00%
181	FISE	120197	Rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Emiliano Zapata en el municipio de Chicoloapan en la localidad de San Vicente Chicoloapan de Juárez.	Chicoloapan	Rehabilitación con concreto hidráulico	-	3.87	3.87	0.00%	0.00%
182	FISE	120200	Construcción con concreto hidráulico del camino el colorado los Gavilanes en el municipio de Aculco en la localidad el Colorado.	Aculco	Construcción con concreto hidráulico	-	11.88	11.88	0.00%	0.00%
183	FISE	120204	Rehabilitación del camino La Concepción Xochicuautla llano de los negro en el municipio de Lerma en la localidad de La Concepción Xochicuautla.	Lerma	Rehabilitación del camino	-	7.55	7.55	0.00%	0.00%
184	FISE	120207	Construcción del camino Atarasquillo el Charco en el municipio de Lerma Localidad de Zacamulpa Tlalmimilpan.	Lerma	Construcción del camino	-	7.68	7.68	0.00%	0.00%
FISE 2021							250.00	250.00		
184			Total Junta de Caminos del Estado de México 2021				2,112.53	1,967.62		

Propuesta de obras 2021, sin recursos asignados				
No.	Fuente de recusus prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
185	Estatl	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona (3a etapa)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	177.06
186	Estatl	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1er etapa)	Toluca	315.59
187	Estatl	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
188	Estatl	Pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, primera etapa, del km. 0+000 al km. 4+700, en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	22.00
189	Estatl	Pavimentación del camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro Fabela	49.00
190	Estatl	Pavimentación del camino Telpintla – Las Palomas	Valle de Bravo	15.00
191	Estatl	Pavimentación del acceso a la Colonia Guadalupe en Coatepec de Harinas. (Municipal)	Coatepec de Harinas	4.82
192	Estatl	Construcción de Libramiento Jorobas y Vías alternas de acceso a Huehuetoca	Huehuetoca	30.00
193	Estatl	Pavimentación de 1 km. para el camino del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)	Santo Tomás de los Plátanos	9.50
194	Estatl	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Juan Tetitlan-La Parota-El Toral.	Tlatlaya	66.45
195	Estatl	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Puerto Seco-Gavilan.	Tlatlaya	11.77
196	Estatl	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el Zapote – Acamuchitlán - Pinzanes.	Tejupilco	16.40
197	Estatl	Pavimentación del camino Hermiltepec - Pungaranchco, en el Municipio de Luvianos.	Luvianos	149.34
198	Estatl	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de Rincón del Carmen a Río de Aquilagua, en el Municipio de Tejupilco.	Tejupilco	31.14

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
199	Estatad		Pavimentación del camino Cañadas de Nanchititla – Pericones, tramo del km. 0+000 al km. 3+000.		Luvianos	19.80				
200	Estatad		Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.		Polotitlán	49.00				
201	Estatad		Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlacomulco.		Atlacomulco	280.70				
202	Estatad		Pavimentar el camino Cañadas de Nanchititla a Palo Gordo		Luvianos	28.00				
203	Estatad		Encementar dos calles de la comunidad de El Arco cada calle mide 450 m. de largo y 5.00 m. de ancho *Calle el Limón . 0.74 mdp.		Valle de Bravo	2.20				
204	Estatad		Encementar la calle El Moral en la comunidad de San Juan Atezcapan		Valle de Bravo	1.70				
205	Estatad		Encementar la calle El Nogal en la comunidad de San Juan Atezcapan		Valle de Bravo	1.08				
206	Estatad		Pavimentación de la Calle circuito de los Encinos		Valle de Bravo	1.70				
207	Estatad		Pavimentación de la Calle La Pedrera		Valle de Bravo	1.05				
208	Estatad		Pavimentación de la Calle El Ciprés		Valle de Bravo	1.47				
209	Estatad		Construcción con concreto hidráulico de Gavia Chica a Los Lirios		Texcaltlán	10.80				
210	Estatad		Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec	106.00				
26						1,461.57				
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
211	Estatad		Construcción del Circuito Fundadores 1a etapa		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	331.00				
212	Estatad		Circuito 500 años (1ra etapa)		Toluca y Metepec	358.40				
213	Estatad		Conclusión de la Vialidad Espiritu Santo-Chiluca		Jilotzingo	14.00				
214	Estatad		Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, en el Municipio de Jiquipilco		Jiquipilco	2.96				
215	Estatad		Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-btapaluca)		btapaluca	100.00				
216	Estatad		Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro	14.48				
217	Estatad		Construcción del camino principal, (Circuito Mavoro Casa Blanca - Ojo de Agua), tramo del Km. 0+000 al Km. 2+990, Atonilco, btlahuaca		btlahuaca	13.98				
218	Estatad		Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- btlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.		San Felipe del Progreso	0.92				
219	Estatad		Construcción del camino: Timilpan - El Palmito, del km 1+200 al km 5+085		Timilpan	24.64				
220	Estatad		Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino San Miguel Tenochtitlán - Colonia Centro del km. 0+000 al 1+000		Jocotitlán	5.00				
221	Estatad		Pavimentación del camino de acceso del Tecnológico de San Felipe del Progreso		San Felipe Del Progreso	6.40				
222	Estatad		Construcción de la carretera E.C. "Atlacomulco-Toluca" - E.C. "Atlacomulco-El Oro-Canal de las Mercedes		Atlacomulco	9.70				
12						881.48				
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
223	Estatad		Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos	45.00				
224	Estatad		Reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec – Nezahualcoyotl		Nezahualcoyotl	759.00				
225	Estatad		Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos	230.00				
226	Estatad		Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino		Toluca	100.00				
227	Estatad		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza	3.00				
228	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Collin y Puente de Vigas en Tlalnepantla.		Tlalnepantla	5.10				
229	Estatad		Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco	500.00				
230	Estatad		Puente peatonal 1 Lechería- Texcoco 18+000		La Paz	7.00				
231	Estatad		Puente peatonal 2 Lechería- Texcoco 19+560		La Paz	7.00				
232	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	200.00				
233	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Circuito Exterior Metropolitano y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	120.00				
11						1,976.10				
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
234	Estatad		Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texicapan), del km 1+000 al 2+000, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan	6.70				
235	Estatad		Reconstrucción y Rehabilitación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, segunda etapa, del km. 4+700 al km.13+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo y Donato Guerra	20.00				
236	Estatad		Reconstrucción de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán	26.50				
237	Estatad		Reconstrucción del Camino 279 Km. 37.5 (btlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya (varias etapas) (Se asigno recurso parcial en 2021)		Temoaya	78.45				
238	Estatad		Reconstrucción del camino a san Andrés en el municipio de Chapultepec		Chapultepec	14.00				
239	Estatad		Reconstrucción del camino: km. 1.8 (Atlacomulco-el oro)-libramiento de Atlacomulco (distribuidor vial salida a Toluca) (Se asigno recurso parcial en 2021)		Atlacomulco	8.25				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
240	Estatad		Reconstrucción del camino: distribuidor vial Arturo Montiel Rojas y salida a Acambay		Atlaomulco	21.00				
241	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco (Se asigmo recurso parcial en 2021)		Apaxco, Tequixquiac	40.66				
242	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón		Tlalnepantla Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero	110.00				
243	Estatad		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango	45.00				
244	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueypoxtla)		Zumpango y Hueypoxtla	73.17				
245	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloa de Juárez)		Toluca-Zinacantepec	20.80				
246	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 34.1 (México-Toluca)-Huixquilucan-Rio Hodo-San Esteban		Naucalpan	20.00				
247	Estatad		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla	18.00				
248	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atlaomulco		Villa del Carbón	40.00				
249	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-Toluca)-La Magdalena Chichicaspá		Huixquilucan	42.50				
250	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Barientos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza	69.50				
251	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla del 0+000 al 3+600		Tecámac	73.19				
252	Estatad		Reconstrucción del Camino 2600 Km. 9.7 (Toluca-Palmillas)-Colinas del Sol-Almoloa de Juárez		Almoloa de Juárez	11.70				
253	Estatad		Reconstrucción del Camino 8054 Vía Libre Toluca-Atlaomulco		Almoloa de Juárez	13.00				
254	Estatad		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomulco-Ocoyoacac)-Almoloa del Río-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almoloa del Río	144.30				
255	Estatad		Reconstrucción del vialidad en Vía libre Toluca-Atlaomulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atlaomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca.		Atlaomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca	197.84				
256	Estatad		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo	140.00				
257	Estatad		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota) - Atlaomulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atlaomulco.		Atlaomulco	128.50				
258	Estatad		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay	45.00				
259	Estatad		Reconstrucción del camino: Km. 16.5 (Atlaomulco-El Oro)-Temascalcingo Libramiento de Temascalcingo		Temascalcingo	16.31				
260	Estatad		Reconstrucción del camino: Km. 5.5 (Al Tepozán)-Lim. Méx./Qro.		Aculco	20.21				
261	Estatad		Reconstrucción del camino: Mavoro – Casa Blanca, Ixtlahuaca, México. Km. 0+000 – 20+500		Ixtlahuaca	89.11				
262	Estatad		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Beleén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán	31.40				
263	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento, camino 828 Km. 6.0 (Otumba-Temascalapa)-Nopaltepec.		Avapusco y Nopaltepec	20.06				
264	Estatad		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoloa de Juárez	54.60				
265	Estatad		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Anganguo del km.0+000 al km 2+970 ,en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón	60.23				
266	Estatad		Ruta El Estanco – Caja de Agua		Luvianos	63.37				
267	Estatad		Reconstrucción Vía libre - Autopista por San Joaquín la cabecera		Ixtlahuaca	4.00				
268	Estatad		Reconstrucción del camino:tecua - acceso a la U.A.E.M unidad Atlaomulco (segunda etapa)		Atlaomulco	9.40				
269	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa	26.36				
270	Estatad		Reconstrucción del camino Los Ailes a la Carretera Panamericana		Aculco	7.20				
271	Estatad		Reconstrucción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Santa María Endare del Km. 0+000 al Km.1+220 en el Municipio de Jocotitlán.		Jocotitlán	6.00				
272	Estatad		Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atlaomulco y Acambay.		Atlaomulco y Acambay	38.20				
273	Estatad		Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El oro	8.34				
40						1,862.85				
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
274	Estatad		Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 2da etapa (Cuerpo Poniente) km. 0+000 al 1+800. (Cabecera Municipal)		Villa Victoria	6.97				
275	Estatad		Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla	8.50				
276	Estatad		Rehabilitación del Camino 3015 Paseo Tollocan (Laterales)		Toluca, Lerma, San Mateo Atenco	130.95				
277	Estatad		Rehabilitación y Reconstrucción en tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya, (obra nueva)		Temoaya	123.00				
278	Estatad		Rehabilitación de calles varias de acceso principal a la unidad deportiva, cabecera municipal, Municipio de Rayo		Santa María Rayon	95.00				
279	Estatad		Rehabilitación de la calle Benito Juárez(entre las Torres y calle vicente guerrero) km. 0+000 al km 2+000.		San Mateo Atenco	12.40				
280	Estatad		Rehabilitación del camino:Atlaomulco-El Oro		Atlaomulco, Jocotitlán, Temascalcingo y El Oro	80.00				
281	Estatad		Rehabilitación del camino Amecameca-Cuauhtenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca	4.74				
282	Estatad		Rehabilitación del Camino 6206 Avenida Comonfort		Toluca	9.22				
283	Estatad		Reencarpetado de la vialidad Principal hacia Loma de Hidalgo		Jiquipilco	10.00				
284	Estatad		Reencarpetado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco	41.42				
285	Estatad		Reencarpetado de la vialidad Colonia Benito Juárez hacia la Nopalera		Jiquipilco	7.50				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
			Reencarpetado de la vialidad Loma de Hidalgo hacia San Felipe y Santiago		Jiquipilco	5.00				
			Rehabilitación de la Vía Corta a Morelia		Nicolas Romero	17.00				
			Rehabilitación del Camino Av. Rio San Joaquín		Naucalpan	4.50				
			Rehabilitación del camino: Libramiento de El Oro		El Oro	4.26				
			Rehabilitación del camino: Bulevar Acambay		Acambay	5.12				
			Rehabilitación del Camino 3003 Avenida 5 de Mayo		Toluca	26.10				
			Rehabilitación del Camino 8062 Libramiento de Santa Cruz Atizapan-Santiago Tianguistenco		Santiago Tianguistenco	34.20				
			Rehabilitación del camino: Chapa de Mota-E km. 48.5 (Ixtlahuaca - Jilotepec)		Chapa de Mota y Jilotepec	8.91				
			Rehabilitación del camino:Km. 3.5 (Atacomulco-El Oro)-San Felipe del Progreso 2 cuerpos		Atacomulco, Jocotitlán y San Felipe del Progreso	15.20				
			Rehabilitación del camino: Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso		Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso	24.00				
			Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes-Zacatepec)		Chicoloapan	0.75				
			Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chalma		Amecameca	5.00				
			Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón		Chimalhuacan	21.00				
			Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlacompa-Texcala		Atlautla	30.00				
			Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautla)-Tlalmanalco		Tlalmanalco	35.00				
			Rehabilitación del Camino Km.10.2 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetitlpa		Tenango del Aire	56.00				
			Rehabilitación del Camino 1301 El Cerrillo-San Pedro Totoltepec		Toluca, Lerma	5.40				
29						827.14				
Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)										
114	Estatad		Conservación Periodica			258.84				
Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)										
425	Estatad		Conservación Rutinaria (Se asigmo recurso parcial en 2021)			202.16				
Contingencias (obras prioritarias)										
842	Estatad		Construcción y Rehabilitación de Muros de Mampostería para trabajos de estabilidad del terraplén en el camino 517 Km. 3+000 Libramiento El Oro.		El Oro	0.70				
843	Estatad		Construcción de muro de contención en el camino Ixtlahuaca - san Felipe del progreso en el tramo km 25+000		San Felipe del Progreso	0.92				
844	Estatad		Estabilización de taludes y extracción de derrumbes camino: Tenería-San Nicolás		Malinalco	10.00				
845	Estatad		Reparación de deslave en el camino: Km 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, tramo: del Km 15+850 al 16+100		Almoloya de Alquisiras	11.00				
846	Estatad		Extracción de derrumbes, azolves y construcción de muros de contención para protección de alcantarillas en los km. 12+600, 16+500 y puente ubicado en el km 18+600 del camino: Km 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan	20.00				
847	Estatad		Retiro de derrumbes en el km. 60+500, construcción de muro de mampostería y pavimentación del km. 69+100 al 70+000 en el camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.		Otzoioapan	8.62				
848	Estatad		Rehabilitación de puente sobre av. del canal-presa José Antonio ázate km. 43		Temoaya	0.10				
849	Estatad		Rehabilitación de alcantarilla en av. del canal- Tlacheloya segunda sección km. 41		Temoaya	0.26				
850	Estatad		Rehabilitación de aleros de alcantarilla en av. del canal- san diego Alcalá km. 28.5.		Temoaya	0.34				
851	Estatad		Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km 15+000 del camino km 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan) - centro ceremonial Otomí -Temoaya		Temoaya	0.66				
852	Estatad		Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en av. del canal- Tlacheloya segunda sección km. 32.		Temoaya	0.68				
853	Estatad		Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km 24+600 en el municipio de Otzolotepec.		Otzolotepec	1.00				
854	Estatad		Rehabilitación de apoyos y cauce del río Santiaguito.		Rayon	1.50				
855	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución		Varios	38.00				
856	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km. 6+370 (Anexa a la Norma)		Atacomulco	0.65				
857	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+580 (Salida a San Lorenzo)		Atacomulco	0.65				
858	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+050 (Desviación Tox)		Atacomulco	0.65				
859	Estatad		Rehabilitación del Puente Vial "Salida A Toluca"		Atacomulco	1.72				
860	Estatad		Rehabilitación del Distribuidor Vial Independencia Bicentenario "Salida a El Oro"		Atacomulco	2.63				
861	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix)		Coertura Regional	38.00				
862	Estatad		Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atacomulco.		Atacomulco	1.80				
21						139.88				
Transporte no motorizado										
863	Estatad		Construcción de ciclovía en el Bulevar Sor juana Ines de la Cruz		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	2.50				
864	Estatad		Rehabilitación de la Ciclovía en la Avenida José López Portillo.		Toluca	2.26				
865	Estatad		Rehabilitación de la Ciclovía En Paseo Tollocan.		Toluca Metepec San Mateo Atenco	5.58				
866	Estatad		Construcción de la Ciclovía Toluca - Palmillas, Tramo de Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación, Toluca Estado de México, Ciclopunte, km. 3+780		Toluca	40.00				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico	
	4						50.34				
	Estudios y proyectos										
	867	Estatat	Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación de la carretera México - Cuautla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco	2.50					
	868	Estatat	Elaboración de estudio costo beneficio para la ampliación de la carretera México - Cuautla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco	0.31					
	869	Estatat	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación de la carretera México - Cuautla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco	4.00					
	870	Estatat	Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y obras complementarias en el Camino No. 1031 San Francisco Tepexoxuca-San Pedro Techuchulco, tramo del km 2+300 al km 3+100, Municio de Tenango del Valle.		Tenango del Valle	1.15					
	871	Estatat	Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y extracción de derrumbes en el camino (Atlaconulco- El Oro)- Temascalcingo, del Km 12+800 al km 13+600		Temascalcingo	2.05					
	872	Estatat	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 9+350, Municipio de Sultepec.		Sultepec	0.95					
	873	Estatat	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 12+700, Municipio de Sultepec.		Sultepec.	1.15					
	874	Estatat	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbesen el Camino No. 424 Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso, a la altura del km 25+000.		Ixtlahuaca	0.95					
	875	Estatat	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbesen el Camino 19.8 a la altura del km 11+900		Ocuilan	1.00					
	876	Estatat	Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca	1.10					
	877	Estatat	Elaboración de estudio Costo Beneficio para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca	0.20					
	878	Estatat	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca	1.81					
	879	Estatat	Elaboración de Estudios de Preinversión para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota	1.60					
	880	Estatat	Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota	0.25					
	881	Estatat	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota	3.70					
	882	Estatat	Elaboración de Estudios de Preinversión para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle	1.50					
	883	Estatat	Elaboración de Estudios Costo Beneficio para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle	0.19					
	884	Estatat	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle	3.81					
	885	Estatat	Elaboración de Estudios de preinversión para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a tecalcapa a la Av. Del Canal.		Cuautitlán Izcalli	0.35					
	886	Estatat	Elaboración de Proyecto ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a Tecalcapa a la Av. Del Canal.		Cuautitlán Izcalli	3.50					
	887	Estatat	Elaboración de Estudios de Preinversión para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela	0.80					
	888	Estatat	Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela	0.19					
	889	Estatat	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela	1.85					
	23							34.91			
	705							7,695.27			
		Obras	Estatus				Importe				
		705	No asignadas				7,695.27				
		184	Asignadas				2,112.53				
		889	Total				9,807.80				

Elaboró
Actualizado al 31 de diciembre de 2021



Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión