

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta Expediente	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD 2022	121337	Trabajos de estabilización en la zona del derrumbe en el cerro del Chiquihuite.	Tlalnepantla	Estabilización de derrumbe	510 m2	Por licitar	14,595,165.09	0.00	0.00%	0.00%
1		PAD 2022 14,595,165.09 -								
PAD REFRENDO 2022	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	0.192 km	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	6,690,056.20	6,690,056.20	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) - Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	7.2 km	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	289,008.61	289,008.61	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	3.2 km	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	81,805,409.90	77,711,935.78	51.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	885.3 km	JCEM	1,962,215.18	1,962,215.18	91.64%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Modernización de camino	5 km	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	24,990,166.42	23,936,977.23	38.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de vialidad	1.31 km	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	28,423,996.47	26,299,336.62	56.13%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	22 pzas	Por licitar	9,825,200.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán de Zaragoza Naucalpan Tlalnepantla	Instalación de amortiguadores de impacto	23 pzas	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	8,038,799.16	8,038,799.16	22.50%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolico - Xonacatlán - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción paso superior vehicular	0.68 km	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	52,229,746.37	49,728,942.45	13.36%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	0.58 km	Inambtc, S.A. de C.V.	26,821,769.20	25,030,073.80	47.37%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 km. del Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	1 Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	5,273,949.95	5,273,949.95	55.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad	96.7 km	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	6,499,085.60	6,499,085.60	90.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas), en el tramo del km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	1 km	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V.	5,088,480.39	5,088,480.39	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	1 puente	Grupo Rilh, S.A. de C.V.	11,236,997.84	11,236,997.84	27.98%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	1.00	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	45,620,521.30	39,159,637.33	34.24%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	2.7 km	Por licitar	4,737,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C. - La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	3.3 km	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	2,327,047.91	2,327,047.91	90.00%	0.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta Expediente	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD REFRENDO 2022	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	75.2 km	Consortio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	34,583,703.32	34,583,703.32	61.91%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueycitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Octeyuco 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	0.85 km	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	480,150.54	480,150.54	99.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	0.82 km	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	4,319,399.27	4,319,399.27	99.60%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	13,670 ml	Parnasamex, S.A. de C.V.	47,127,721.99	47,127,721.99	3.40%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios (Continuación del Periférico Oriente)	Tlalnepantla	Rehabilitación	3.08	Concretos Asfálticos Tecámec, S.A. de C.V.	40,163,655.99	40,163,655.99	15.54%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120364	Conservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	60,100.00 m2	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	29,009,682.98	24,603,060.45	39.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla, Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	0.3 km	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	110,223.26	110,223.26	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120430	Retiro de elementos estructurales que presentan riesgo para los usuarios de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje en las residencias de Cuautitlán, Tecámec-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	20 pzas	Constructora URALJAV, S.A. de C.V.	5,680,958.99	5,680,958.99	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pavimentación con concreto hidráulico	2 km	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	614,000.57	614,000.57	99.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120628	Construcción de muro de contención y reparación emergente de la estructura del pavimento (Deslave) en el camino: Tlalnepantla - Villa del Carbón a la altura de Km. 40+600, municipio de Villa del Carbón.	Villa del Carbón	Construcción de muro de contención	35 m2	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	753,099.43	753,099.43	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120629	Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el municipio (Valle de Chalco Solidaridad).	Valle de Chalco	Obras Complementarias	0.98 km	Escodem, S.A. de C.V.	7,741,112.43	0.00	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120630	Reconstrucción de muro de contención en el Km 11+000 del camino No. 560 Acambay-Temascalcingo- San José Ixtapa, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda.	Acambay	Construcción de muro de contención	50 ml	Por licitar	2,250,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120631	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	90.86 ml	Placosa, S.A. de C.V.	9,491,175.51	9,491,175.51	18.98%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120632	Trabajos complementarios para la reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya Segunda Sección km. 32, municipio de Temoaya.	Temoaya	Trabajos complementarios	523 m2	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	1,365,925.17	1,365,925.17	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120633	Reparación emergente del deslave ubicado en el camino 32.8 (Xtlahuaca - Naucalpan) - San Jerónimo Zacapexco a la altura del Km. 21+050, en la comunidad el Cerrito, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.	Villa del Carbón	Deslave	40 m2	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	889,022.69	889,022.69	100.00%	0.00%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta Expediente	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD REFRENDO 2022	120634	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las trabes cajón, parte superior e inferior del puente vehicular sobre Periférico Oriente (Estructura No. 1) Km. 0+400 y 0+850 del brazo izquierdo y derecho del Río Churubusco, municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx.	Nezahualcóyotl	Trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	1 lote	Por licitar	2,050,926.40	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120636	Construcción de losa de concreto reforzado sobre el canal Las Cruces, en el municipio de Tultitlán, Buenavista	Tultitlán	Construcción de losa reforzada	117 ml	HUGAME Construcciones y Asesores S.A. de C.V.	3,761,341.73	3,761,341.73	23.67%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120725	Rehabilitación de parapeto en puente de Av. San Esteban al cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Rehabilitación de parapeto en puente	1 lote	Grupo Serical, S.A. de C.V.	174,622.62	174,622.62	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120726	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV de la Av. de los maestros cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV	1 lote	Grupo Serical, S.A. de C.V.	408,952.05	408,952.05	100.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120619	Reconstrucción del Boulevard Estado México, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Reconstrucción	0.51 km	Por licitar	8,700,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120647	Construcción de obras complementarias de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito y acceso a la Av. Lerma en San Pedro Tultepec.	Lerma	Construcción de obras complementarias	1.3 km	Por licitar	29,776,309.81	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2022	120724	Liberación del derecho de vía para la construcción del PIV El Llanito en los municipios de Lerma y Ocoyoacac	Lerma y Ocoyoacac	Liberación del derecho de vía	1 partida	JCEM	12,760,000.00	0.00	0.00%	0.00%
39	PAD REFRENDO 2022						564,071,435.25	463,799,557.63		
40	TOTAL PAD						578,666,600.34	463,799,557.63		

Fecha de Actualización: Febrero de 2022.
Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control