



Programa de Inversión Recursos Estatales

Fecha de actualización: Julio de 2024

Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
PAD 2024	124318	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2024.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	2,032.83 km	Administración	268,185,244.74	268,185,244.74	17.81%	31.7%
PAD 2024	123683	Rehabilitación de la Calle Rafael Alducín de la calle Independencia a Av. J. M. Morelos.	Toluca	Rehabilitación de calle	0.41 km	Construcciones, Materiales y Equipos Integrales Delgadillo Nabor, S.A. de C.V. ECSA Estudios Construcción	3,245,000.00	0.00	20.89%	0.0%
PAD 2024	123682	Rehabilitación de la Calle Francisco I. Madero en el tramo de la calle Vicente Villada hasta la calle Anillo Perimetral.	Toluca	Rehabilitación de calle	0.74 km	Supervisión y Asesoría en Infraestructura Civil y Terrestre, S.A. de C.V.	5,940,000.00	0.00	13.86%	0.0%
PAD 2024	124364	Rehabilitación de la Avenida Industria Minera de la Vía Alfredo del Mazo a la calle Manuel M. Garduño en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de Avenida	1.5 km	THEBSIRA Construcciones, S.A. de C.V.	26,500,000.00	0.00	2.10%	0.0%
PAD 2024	124365	Rehabilitación de la calle Primero de Mayo desde Rafael Alducín hasta la Av. Alfredo del Mazo y de la Av. Alfredo del Mazo hasta la calle Roberto Fulton en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	1.2 km	Infraestructura y Desarrollo Integral DICSA, S.A. de C.V.	12,090,000.00	0.00	56.48%	0.0%
PAD 2024	124366	Construcción de la calle de la Hacienda con concreto hidráulico en la comunidad de Lomas de Buenavista, municipio de Chimalhuacán.	Chimalhuacán	Modernización de calle	0.58 km	Elite Ingeniería Civil, S.A. de C.V.	9,000,000.00	0.00	14.89%	0.0%
PAD 2024	124369	Rehabilitación del camino km. 31.6 (Los Reyes - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco	Texcoco	Rehabilitación de camino	1.00 km	Construcciones y Edificaciones Domaba, S.A. de C.V.	7,120,000.00	0.00	31.05%	0.0%
PAD 2024	123646	Rehabilitación y reconstrucción del camino km. 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac) - Almoloya del Río - San Pedro Techuchulco, en los municipios de Tianguistenco y Capulhuac.	Tianguistenco y Capulhuac	Rehabilitación y reconstrucción de camino	5.50 km	Proyectos Sustentables de Construcción Figos, S.A. de C.V.	49,926,000.00	0.00	14.68%	0.0%
PAD 2024	124500	Modernización de acceso al Centro Universitario UAEM Texcoco, en el municipio de Texcoco.	Texcoco	Modernización de acceso	0.365 km	Por licitar	6,190,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123657	Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón (Ira Etapa)	Nicolás Romero	Rehabilitación de camino	9.5 km	Por licitar	101,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123652	Rehabilitación del camino km. 8.0 (Tepexpan - Texcoco) Chiconcuac	Chiconcuac	Rehabilitación de camino	1.35 km	Construcciones I.C.I. S.A. de C.V.	17,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%



Programa de Inversión Recursos Estatales

Fecha de actualización: Julio de 2024

Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
PAD 2024	123686	Adecuación geométrica en Avenida Independencia y Calle Alberto García y rehabilitación de la calle Alberto García, en el municipio de Toluca.	Toluca	Adecuación geométrica y rehabilitación de calle	0.178 km	Por licitar	2,700,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123655	Rehabilitación del Camino 888 Km. 10.2 (México - Cuautla) San Gregorio Cuautzingo.	Chalco	Rehabilitación de camino	2.40 km	EITVITSSA EYE Constructora, S.A. de C.V.	21,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123645	Rehabilitación y reconstrucción del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, en los municipios de Atizapán y Tianguistenco.	Varios	Rehabilitación y reconstrucción de camino	3.63 km	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	48,280,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123650	Rehabilitación del camino 873 Molino de Flores - San Nicolás Tlamincas.	Tecámac	Rehabilitación de camino	3.00 km	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123656	Reconstrucción del camino estatal 851 km. 2.0 (a Oxtotipac) - Belén, en los tramos del km. 2+800 al km. 4+280 y del km. 4+730 al 5+200 y prolongación del camino 850 km. 17.5 (Ecatepec de Morelos - Tulancingo) - Oxtotipac - Otumba en el tramo km 0+000 al km 0+750, en el municipio de Teotihuacán.	Teotihuacán	Reconstrucción de camino	2.70 km	Ingeniería y Construcción FIGSA, S.A. de C.V.	29,040,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123653	Rehabilitación del camino 13.0 (Tepexpan - Texcoco) - Chiautla - Papalotla.	Texcoco	Rehabilitación de camino	5.00 km	ZITUM Desarrolladores, S.A. de C.V.	35,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
17 PAD 2024							662,216,244.74	268,185,244.74		
PAD REFERENDO 2024	122294	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2023.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,032.83 km	Administración	15,432,703.50	15,432,703.50	100.00%	100.0%

Programa de Inversión Recursos Estatales

Fecha de actualización: Julio de 2024

Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Físico	Avance Financiero
PAD REFRENDO 2024	122849	Rehabilitación de la Av. Benito Juárez, de la calle Benjamín Aguilar a la calle Benjamín Robles, en el municipio de Texcoco.	Texcoco	Rehabilitación de la Avenida	2.083 km	IDEVSA Construcciones S.A. de C.V.	20,391,012.83	20,391,012.83	100.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2024	122854	Rehabilitación de la Av. Fray Pedro de Gante, de la calle Benjamín Robles a la calle Arrayán, en el municipio de Texcoco.	Texcoco	Rehabilitación de la Avenida	2.08 km	IDEVSA Construcciones S.A. de C.V.	11,942,728.99	11,942,728.99	100.00%	0.0%
3	PAD REFRENDO 2024				-		47,766,445.32	47,766,445.32		
20	TOTAL 2024						709,982,690.06	315,951,690.06		

Actualizado Julio de 2024
Elaboró



Ing. Juana Esquivel Hernández Hernández
Jefa del Departamento de Evaluación y Control