



## Programa de Inversión Recursos Federales

Fecha de actualización: Diciembre de 2025

| Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción  | Municipio         | Descripción de la obra   | Meta    | Empresa                                  | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--------------------------|----------------|--|-------------------|--------------------------|---------|--|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| FISE 2025                | 125393         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas y señalética en la calle Octavio Paz, en la localidad de Tenango de Arista, municipio de Tenango del Valle. Estado de México.   | Tenango del Valle | Rehabilitación de Calle  | 0.51 km | Grupo DEIC, S.A de C.V.                  | 14,055,055.97        | 13,633,355.90          | 100%              | 73%           |
| FISE 2025                | 125394         | Construcción de Pavimento, guarniciones, banquetas y señalética en la vialidad principal, en la localidad San Lucas Totolmaloya, en el municipio de Aculco, Estado de México.  | Aculco            | Construcción de Vialidad | 0.8 km  | Arrendadora San Juan Viejo, S.A. DE C.V. | 7,500,000.00         | 7,498,341.92           | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125395         | Construcción de pavimento en calle Emanuel Jaso, Llamarada del Llano, Galeana y prolongación Emanuel Jaso, en la localidad de Malinalco en el municipio de Malinalco, Estado de México.  | Malinalco         | Construcción de Calle    | 0.86 km | Constructora CROVSA, S.A. de C.V.        | 10,888,340.00        | 10,815,068.68          | 100%              | 75%           |
| FISE 2025                | 125396         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas, alcantarillado, agua potable, alumbrado público y señalética en calle Guadalupe Victoria en la localidad de Santiago Oxtotitlán, en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México.                          | Villa Guerrero    | Rehabilitación de Calle  | 1.47 km | Inmobiliaria Enlace CYDE, S.A. de C.V.   | 8,481,909.73         | 8,369,915.45           | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125397         | Construcción de pavimento, red de alcantarillado y señalética en calle Circuito Guerrero y Av. Universidad, en la localidad de Santa Ana Nextlalpan en el municipio de Nextlalpan, Estado de México  | Nextlalpan        | Construcción de Avenida  | 0.98 km | Constructora ARPOZA, S.A. de C.V.        | 18,669,999.99        | 18,666,014.07          | 100%              | 88%           |
| FISE 2025                | 125445         | Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado público, drenaje, alcantarillado, y señalética en la calle San Isidro, en la localidad primera manzana de Santa Cruz Tepexpan en el municipio de Jiquipilco, Estado de México.                         | Jiquipilco        | Construcción de Calle    | 0.5 km  | JISAR, Arquitectos, S.A. de C.V.         | 15,892,664.68        | 15,415,341.41          | 100%              | 92%           |
| FISE 2025                | 125446         | Rehabilitación de pavimento y señalética en forma de circuito de las calles 2 de abril, 10 de junio, 1º de septiembre, 30 de julio y 29 de diciembre en la colonia Centro, en la localidad de Santa María Tonanitla, en el municipio de Tonanitla, Estado de México. | Tonanitla         | Rehabilitación de Calles | 1.5 km  | THEBSIRA Construcciones, S.A. de C.V.    | 20,610,581.15        | 20,465,135.71          | 100%              | 0%            |



## Programa de Inversión Recursos Federales

Fecha de actualización: Diciembre de 2025

| Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción   | Municipio            | Descripción de la obra     | Meta    | Empresa   | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------------|---------|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| FISE 2025                | 125447         | Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas y señalética en Avenida Plutarco Elías en la localidad de Tequixqui, en el municipio de Tequixqui, Estado de México.   | Tequixqui            | Construcción de Avenida    | 1.25 km | Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S.A. de C.V.   | 13,500,000.00        | 13,493,826.00          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125448         | Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado y red de drenaje sanitario en la vialidad Oriente 43, en la colonia Unión de Guadalupe, de la localidad de Chalco de Díaz Covarrubias, en el municipio de Chalco, Estado de México. | Chalco               | Construcción de Calle      | 0.5 km  | Construcciones y Edificaciones COPERO, S.A. de C.V. | 15,300,000.00        | 13,998,465.74          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125449         | Construcción de pavimento, red de alcantarillado, y señalética en camino San Francisco, en la localidad de San Agustín de las Palmas, del municipio de Donato Guerra, Estado de México.   | Donato Guerra        | Construcción de Avenida    | 1.6 km  | Constructora ORAMAS, S.A. de C.V.                   | 17,522,558.75        | 16,969,913.79          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125450         | Rehabilitación de pavimento, red de drenaje sanitario, red o sistema de agua de entubada y señalética en la calle Fresnos, de la localidad de Ciudad López Mateos, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.                     | Atizapán de Zaragoza | Rehabilitación de Calle    | 0.75 km | Estructuras e Instalaciones de Toluca, S.A. DE C.V. | 19,599,999.99        | 19,227,565.59          | 100%              | 38%           |
| FISE 2025                | 125451         | Rehabilitación de pavimento, alumbrado público, red de alcantarillado, red de agua potable, y señalética en Avenida Ferrocarril, en la localidad Apaxco de Ocampo, en el municipio de Apaxco, Estado de México.                                   | Apaxco de Ocampo     | Rehabilitación de Avenida  | 0.76 km | Construcciones RACOVIC, S.A. de C.V.                | 9,347,478.56         | 9,341,148.24           | 100%              | 100%          |
| FISE 2025                | 125452         | Rehabilitación de pavimento, red de alcantarillado y señalética en calle Benito Juárez en la localidad de San Mateo Atenco del municipio de San Mateo Atenco, Estado de México.   | San Mateo Atenco     | Rehabilitación de Calle    | 1.10 km | EITVITSSA EYE Constructora, S.A. de C.V.            | 21,517,997.40        | 21,064,960.52          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125453         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas y señalética en calle Reforma en la localidad de Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, Estado de México.   | Tecámac              | Rehabilitación de Calle    | 0.60 km | SAQEB Constructor Inmobiliario, S.A. de C.V.        | 7,499,999.99         | 7,483,278.02           | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125454         | Rehabilitación de pavimento, señalética y alumbrado público en la Vialidad Isabel de Moctezuma, en la localidad de Xalatlaco, en el municipio de Xalatlaco, Estado de México.   | Xalatlaco            | Rehabilitación de Vialidad | 0.70 km | Constructora BALBEK, S.A. de C.V.                   | 13,000,000.00        | 12,997,072.42          | 100%              | 92%           |



# Programa de Inversión Recursos Federales

Fecha de actualización: Diciembre de 2025

| Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción   | Municipio        | Descripción de la obra     | Meta     | Empresa   | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--------------------------|----------------|---|------------------|----------------------------|----------|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| FISE 2025                | 125455         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas y señalética en la Av. 5 de febrero en barrio Ixtapalcalco, en la localidad de Coyotepec en el municipio de Coyotepec, Estado de México.   | Coyotepec        | Rehabilitación de Avenida  | 0.70 km  | EM TRAI, S.A. de C.V.                             | 13,499,999.97        | 13,479,583.47          | 100%              | 75%           |
| FISE 2025                | 125456         | Rehabilitación del pavimento, banquetas, red de drenaje sanitario, alumbrado público y señalética en la avenida Niños Héroes, en la localidad de San Sebastián Chimalpa, municipio de la Paz, Estado de México.                           | La Paz           | Rehabilitación del Avenida | 1.04 km  | Concretos y Asfaltos TAYCAR, S.A. de C.V.         | 12,703,997.59        | 12,542,460.82          | 100%              | 80%           |
| FISE 2025                | 125457         | Construcción de pavimento, guarniciones, banquetas, drenaje sanitario, señalética y alumbrado público en libramiento Av. Zitlaltepec y Av. Del Trabajo en la localidad de Melchor Ocampo del municipio Melchor Ocampo, Estado de México.  | Melchor Ocampo   | Construcción de Avenida    | 0.645 km | Ingeniería y Construcciones R&EG, S.A. de C.V.    | 13,346,964.35        | 12,939,289.48          | 100%              | 99%           |
| FISE 2025                | 125458         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado público y señalética en la vialidad Mariano Abasolo en la localidad de Coatepec Harinas, en el municipio de Coatepec Harinas, Estado de México.                           | Coatepec Harinas | Rehabilitación de Vialidad | 0.63 km  | Villaduate Construcciones y Camiones, S.A de C.V. | 10,000,000.00        | 9,993,871.05           | 100%              | 50%           |
| FISE 2025                | 125459         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado público, red de alcantarillado y señalética en Avenida El Lago en la localidad de Teoloyucan, en el municipio de Teoloyucan, Estado de México.                            | Teoloyucan       | Rehabilitación de Avenida  | 0.67 km  | MCORP Construcciones, S.A. de C.V.                | 15,228,999.98        | 15,199,245.03          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125460         | Rehabilitación de pavimento, señalética y luminarias en Avenida Paseo de los Insurgentes en la localidad de Tenancingo de Degollado, en el municipio de Tenancingo, Estado de México.   | Tenancingo       | Rehabilitación de Avenida  | 1.10 km  | Procesos Bituminosos, S de R.L. de C.V.           | 20,360,000.00        | 20,196,914.48          | 100%              | 92%           |
| FISE 2025                | 125461         | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado público, Agua potable, drenaje y señalética en calle Juárez y calle Canteroco, en la localidad de Teotihuacán de Arista en el municipio de Teotihuacán, Estado de México. | Teotihuacán      | Rehabilitación de Calle    | 1.129 km | Comercializadora RAMYSAN, S.A. de C.V.            | 18,607,377.00        | 18,606,819.80          | 100%              | 0%            |





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!



Junta de  
Caminos  
del Estado  
de México

## Programa de Inversión Recursos Federal

Fecha de actualización: Diciembre de 2025

| Fuente de financiamiento | No. de control  | Obra o Acción   | Municipio               | Descripción de la obra       | Meta    | Empresa                                   | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------------|---------|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| FISE 2025                | 125462          | Construcción de pavimentación, agua potable, alcantarillado, guarniciones y señalética de la calle paseo de los Sauces, localidad San José Huilango, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.   | Cuautitlán Izcalli      | Construcción de Calle        | 0.88 km | Edificadora LAAG, S.A. de C.V.            | 15,000,000.00        | 14,968,828.67          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125464          | Rehabilitación de pavimento, guarniciones, banquetas, alumbrado público, red de alcantarillado y señalética en circuito Álvaro Obregón, en la localidad de Santiago Chimalpa, en el municipio de Chiautla, Estado de México.                      | Chiautla                | Rehabilitación de Circuito   | 0.97 km | Concretos Asfaltos Pirámide, S.A. de C.V. | 13,596,695.54        | 13,471,390.24          | 100%              | 0%            |
| FISE 2025                | 125521          | Rehabilitación de pavimento, red de agua potable, guarniciones, banquetas, señalética y alumbrado público en la calle 2 y Melchor Ocampo en la localidad de San Francisco Coacalco, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. | Coacalco de Berriozábal | Rehabilitación de las Calles | 0.62 km | Constructora Resaval, S.A DE C.V.         | 16,817,578.26        | 15,520,296.65          | 100%              | 89%           |
| FISE 2025                | 125522          | Construcción de pavimento, alumbrado público y señalética en la calle manzanilla, en barrio de Tianguizolco en la localidad de San Juan Tuxtepec, en el municipio de Chapa de Mota, Estado de México.   | Chapa de Mota           | Construcción de Calle        | 1.50 km | Constructora SUARGON, S.A. de C.V.        | 17,442,961.96        | 16,922,650.37          | 100%              | 81%           |
| 26                       | TOTAL FISE 2025 |   |                         |                              |         |   | 379,991,160.86       | 373,280,753.52         |                   |               |

Actualizado Diciembre 2025  
Elaboró

L.I.A. Eduardo López Mendoza  
Jefe del Departamento de Evaluación y Control