

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|-----------------|--------------------------|----------------|---|--|--|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | PAD 2020 | 117017 | Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020 | Cobertura Regional | Trabajos de bacheo y limpieza | Administración | 136.25 | 0.00 | 0.00% | 5.8% |
| 2 | PAD 2020 | 116651 | Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México. | Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán) | Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado | INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V. | 5.55 | 0.00 | 0.00% | 1.0% |
| 3 | PAD 2020 | 116652 | Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México. | Cobertura Regional (Varias) | Suministro y colocación de señalamiento elevado | Señales y Proyectos, S.A. | 4.32 | 0.00 | 0.00% | 1.0% |
| 4 | PAD 2020 | 116653 | Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México. | Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac) | Colocación y rehabilitación de señales elevadas | SEMEX, SA de CV | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 1.0% |
| 5 | PAD 2020 | 117014 | Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan | Huixquilucan | Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento | En proceso de licitación Fallo 18/05/20 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| 6 | PAD 2020 | 117015 | Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México. | Cobertura Regional (Varias) | Suministro y colocación de señalización para accesos principales | SEMEX, SA de CV | 48.10 | 0.00 | 0.00% | 1.0% |
| 7 | PAD 2020 | 115207 | Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800. | Cobertura Regional | Reconstrucción con pavimento flexible | Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V. | 10.50 | 10.50 | 81.74% | 84.0% |
| 8 | PAD 2020 | 116756 | Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atlacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo. | Temascalcingo | Reconstrucción de camino | Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. | 11.63 | 11.63 | 100.00% | 100.0% |
| 9 | PAD 2020 | 116757 | Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero. | Villa Guerrero | Reconstrucción de camino | PLACOSA, S.A. de C.V. | 12.48 | 12.48 | 100.00% | 100.0% |
| 10 | PAD 2020 | 115209 | Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo . Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan. | Chicoloapan | Reconstrucción de camino | Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V. | 13.60 | 13.60 | 100.00% | 100.0% |
| 11 | PAD 2020 | 115213 | Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México. | Metepec | Ampliación y modernización de Avenida | Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V. | 3.42 | 3.42 | 0.00% | 100.0% |
| 12 | PAD 2020 | 115624 | Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla) | Atlautla | Pavimentación con concreto hidráulico | Provanomic, S.A. de C.V. | 7.98 | 7.98 | 93.52% | 100.0% |
| 13 | PAD 2020 | 117078 | Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600. | Ocuilán | Rehabilitación de alcantarilla de losa | En proceso de licitación Fallo 18/05/20 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| 14 | PAD 2020 | 117086 | Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac. | Cobertura Regional | Supervisión externa | En proceso de licitación Apertura 15/05/20 | 5.17 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| 15 | PAD 2020 | 117087 | Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México. | Cobertura Regional | Supervisión externa | En proceso de licitación Apertura 15/05/20 | 4.80 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| PAD 2020 | | | | | | | 271.51 | 59.61 | | |
| 16 | PAD 2020 REFRENDO | 114338 | Programa de mantenimiento carretero 2019 | Cobertura Regional | Trabajos de bacheo y limpieza | Administración | 0.43 | 0.43 | 97.39% | 100.0% |
| 17 | PAD 2020 REFRENDO | 115064 | Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje. | Cobertura Estatal | Acciones emergentes | Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. | 0.31 | 0.31 | 0.00% | 90.0% |
| 18 | PAD 2020 REFRENDO | 115152 | Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545. | Jilotzingo | Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico | Partition S.A. de C.V. | 0.76 | 0.76 | 0.00% | 100.0% |
| 19 | PAD 2020 REFRENDO | 115153 | Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000. | Zacualpan | Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas | Ilurbada S.A. de C.V. | 0.31 | 0.31 | 0.00% | 100.0% |
| 20 | PAD 2020 REFRENDO | 115193 | Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec. | Amatepec | Estabilización de la falla | Constructora Gisol S.A. de C.V. | 23.38 | 23.38 | 26.58% | 71.2% |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|-----|--------------------------|----------------|---|------------------------------|--|---|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 21 | PAD 2020 REFRENDO | 115420 | Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada). | Nezahualcóyotl | Obras complementarias | Freysinnet de México S.A. de C.V. | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 17.0% |
| 22 | PAD 2020 REFRENDO | 115452 | Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada). | Cobertura Regional | Supervisión externa | Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V. | 1.96 | 1.96 | 61.00% | 61.0% |
| 23 | PAD 2020 REFRENDO | 115488 | Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450. | Texcoco | Rehabilitación de camino | Moncayo Cedillo, S.A. de C.V. | 2.02 | 2.02 | 100.00% | 100.0% |
| 24 | PAD 2020 REFRENDO | 115489 | Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa | Valle de Chalco Solidaridad | Pavimentación de avenida | Moncayo Cedillo, S.A. de C.V. | 18.65 | 18.65 | 55.73% | 65.0% |
| 25 | PAD 2020 REFRENDO | 115490 | Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550 | San Mateo Atenco | Construcción de Boulevard | Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V. | 1.10 | 1.10 | 100.00% | 100.0% |
| 26 | PAD 2020 REFRENDO | 115491 | Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400. | Cobertura Regional | Rehabilitación de Avenida | GCP, S.A.P.I. de C.V. | 36.48 | 27.72 | 0.00% | 55.0% |
| 27 | PAD 2020 REFRENDO | 115493 | Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100. | Nicolás Romero y Tepotzotlán | Reconstrucción de camino | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | 37.80 | 37.80 | 17.82% | 55.5% |
| 28 | PAD 2020 REFRENDO | 115494 | Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100 | Tepotzotlán | Reconstrucción de camino | Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V. | 44.57 | 44.57 | 0.00% | 37.3% |
| 29 | PAD 2020 REFRENDO | 115495 | Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla | Ecatepec | Rehabilitación de calles | Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V. | 1.21 | 1.21 | 100.00% | 100.0% |
| 30 | PAD 2020 REFRENDO | 115496 | Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca | Texcoco | Pavimentación de avenidas | Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V. | 27.19 | 22.53 | 69.98% | 100.0% |
| 31 | PAD 2020 REFRENDO | 115497 | Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500 | Cobertura Regional | Reconstrucción de camino | Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V. | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 99.9% |
| 32 | PAD 2020 REFRENDO | 115499 | Pavimentación del camino San Juan Tlacotompa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos. | Ecatzingo | Construcción de camino | Adibsa Construcciones, S.A. de C.V. | 2.26 | 2.26 | 66.76% | 100.0% |
| 33 | PAD 2020 REFRENDO | 115501 | Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo | Valle de Bravo | Rehabilitación de calle | Por licitar | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| 34 | PAD 2020 REFRENDO | 115562 | Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa). | Cobertura Regional | Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento | Green Patcher México, S. de R.L. de C.V. | 1.06 | 1.06 | 0.00% | 96.1% |
| 35 | PAD 2020 REFRENDO | 115597 | Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800. | Villa Guerrero | Reparación de deslave | Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V. | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 89.0% |
| 36 | PAD 2020 REFRENDO | 115642 | Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco. | Amanalco | Pavimentación con concreto hidráulico | Por licitar | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| 37 | PAD 2020 REFRENDO | 115834 | Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega. | Toluca | Estudio de impacto ambiental | Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V. | 0.38 | 0.37 | 100.00% | 100.0% |
| 38 | PAD 2020 REFRENDO | 115835 | Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega. | Toluca | Estudio costo beneficio | Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V. | 0.79 | 0.77 | 100.00% | 100.0% |
| 39 | PAD 2020 REFRENDO | 116410 | Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco. | Aculco | Construcción de camino | KAY- SER Group, S.A. de C.V. | 16.50 | 0.00 | 0.00% | 100.0% |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|-------------------------------|----------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 40 | PAD 2020 REFRENDO | 116413 | Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec. | Cobertura Regional | Proyecto ejecutivo | Aplicsa S.A. de C.V. | 21.48 | 21.48 | 55.35% | 66.4% |
| 41 | PAD 2020 REFRENDO | 116416 | Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca. | Toluca | Proyecto ejecutivo | Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V. | 14.48 | 11.34 | 91.38% | 91.4% |
| 42 | PAD 2020 REFRENDO | 116855 | Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco. | Amanalco | Modernización de camino | En proceso de licitación Apertura 15/05/20 | 33.61 | 0.00 | 0.00% | 0.0% |
| 43 | PAD 2020 REFRENDO | 115952 | Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalneantla. | Tlalneantla | Reparación de puente vehicular | Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V. | 3.96 | 0.00 | 0.00% | 100.0% |
| 44 | PAD 2020 REFRENDO | 116534 | Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba- Ecatzingo- Tlaxotempa - Texcala en el municipio de Atlautla. | Atlautla | Construcción de alcantarilla | Escodem, S.A. de C.V. | 8.02 | 0.00 | 0.00% | 83.6% |
| PAD 2020 REFRENDO | | | | | | | 405.89 | 223.06 | | |
| 45 | PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO | 116829 | Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBÚS IV. | Cobertura Regional | Obras de mejoramiento | Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. | 51.54 | 0.00 | 0.00% | 47.56% |
| PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO | | | | | | | 51.54 | 0.00 | | |
| 46 | FMVT 2019 | 116827 | Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tolloca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México. | San Mateo Atenco y Lerma | Construcción del distribuidor vial | Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V. | 127.89 | 120.00 | 9.46% | 45.1% |
| FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2019 | | | | | | | 127.89 | 120.00 | | |
| Total Junta de Caminos del Estado de México 2020 | | | | | | | 856.82 | 402.67 | | |

| Propuesta de obras 2020, sin recursos asignados | | | |
|---|---|---|--------|
| No. | Obra o Acción | Municipio | Monto |
| Modernización de carreteras (obras prioritarias) | | | |
| 47 | Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (PE-131) | San Felipe del Progreso y San José del Rincón | 267.06 |
| 48 | Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de La Labor de Zaragoza - Llano Grande de Ixtapan. (PE-128) | Tejupilco | 19.77 |
| 49 | Concluir la pavimentación con guardrail, banquetas y ampliación de puente de la calle Matamoros norte de Tenancingo (PE-157) | Tenancingo | 4.20 |
| 50 | Ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlan-Taxhie del km 4+672 al km 7+800. | Polotitlan | 49.00 |
| 51 | Pavimentación del camino Tepintla-Las Palomas | Valle de Bravo | 10.00 |
| 52 | Modernización del Circuito Jorge Jimenez Cantu (Segunda etapa). | Atzacmulco | 334.10 |
| 53 | Ampliación a 4 carriles la Av. De las Partidas del km. 1+000 al km. 3+500 | Lerma | 46.25 |
| 54 | Pavimentación del camino Ruta Trojes-Glorieta-Estanco | Luvianos | 12.40 |
| 55 | Pavimentación del Camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 11+000 al 16+000 | Sultepec | 35.00 |
| 56 | Pavimentación de 4.0 Km del camino Prolongación 24 de enero. | Tonanitla | 32.55 |
| 57 | Pavimentar con Asfalto el camino ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofre. | Isidro Fabela | 31.50 |
| 58 | Modernización del Camino de la Virgen - San Miguel (San José de Villa de Allende a la Máquina) | Villa de Allende | 22.33 |
| 59 | Ampliación a cuatro Carriles del Camino El Cerrillo-San Pedro Totoltepec | Toluca | 26.40 |
| 60 | Pavimentación del Camino la Granza | Almoloya de Juárez. | 26.40 |
| 61 | Pavimentación de Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan. | Valle de Bravo Ixtapan del Oro | 69.00 |
| 62 | Conclusión de la pavimentación del camino Espíritu Santo - Chiluca. | Jilotzingo | 18.00 |
| 63 | Pavimentación de 1 km. para el camino que comunica del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba) | Santo Tomás de los Plátanos | 7.92 |
| 64 | Continuación de la pavimentación de la carretera a Santa Clara de Juárez-San José la Epifanía | Morelos | 26.40 |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|--------------------------|----------------|--|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 65 | | | Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Barrio Choya – Huemeta. | | Jocotitán | | 9.53 | | | |
| 66 | | | Construcción de pavimento hidráulico del Camino la Venta -Jocotitán | | Jocotitán | | 8.50 | | | |
| 67 | | | Reconstrucción y Pavimentación del camino Santiago Casandeje (Barrio del Panteón) - Cecytem. | | Jocotitán | | 5.20 | | | |
| 68 | | | Continuación a seis carriles de la carretera Ixtlahuaca Jiquipico y rehabilitación con concreto hidráulico de la ampliación ya existente | | Ixtlahuaca | | 54.00 | | | |
| 22 | | | | | | | 1,115.52 | | | |
| Construcción de carreteras (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 69 | | | Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca) | | Ixtapaluca | | 100.00 | | | |
| 70 | | | Construcción del Libramiento Santiago Tianguistenco | | Tianguistenco | | 237.00 | | | |
| 71 | | | Construcción del Libramiento de Joquicingo. | | Joquicingo | | 101.40 | | | |
| 72 | | | Construcción del camino Lázaro Cardenas-Llanito cuatro del Km 0+600 al Km 1+900 | | El Oro | | 8.50 | | | |
| 73 | | | Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993 | | El Oro | | 14.48 | | | |
| 5 | | | | | | | 461.38 | | | |
| Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 74 | | | Distribuidor vial Paseo Toluca - Boulevard Aeropuerto (Rama 50 y Rama 60), Municipio de San Mateo Atenco | | San Mateo Atenco, Lerma y Toluca | | 25.00 | | | |
| 75 | | | Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec | | Ecatepec de Morelos | | 45.00 | | | |
| 76 | | | Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate | | Temoaya | | 85.00 | | | |
| 77 | | | Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec) | | Ecatepec de Morelos | | 230.00 | | | |
| 78 | | | Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino | | Toluca | | 100.00 | | | |
| 79 | | | Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Toluca, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco | | San Mateo Atenco | | 500.00 | | | |
| 80 | | | Segunda etapa del distribuidor vial en el Libramiento Antonio Huitrón H. (Cruce Canalejas) | | Jilotepec | | 120.00 | | | |
| 81 | | | Rehabilitación en dos cuerpos de puente vehicular Juan Pablo II | | Coacalco | | 10.00 | | | |
| 8 | | | | | | | 1,115.00 | | | |
| Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 346 | | | | | | | 302.23 | | | |
| Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 428 | | | Reconstrucción en una primer etapa de la carretera Zacango - San Mateo Chipiltepec (PE-130) | | Acolman | | 62.00 | | | |
| 429 | | | Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km 15+300 al 15+620 (PE-135) | | Villa Victoria | | 2.05 | | | |
| 430 | | | Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzicapan (Texicapan), tramo: 1+000 al Km 2+000, municipio de Zacualpan | | Zacualpan | | 3.50 | | | |
| 431 | | | Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles | | El Oro | | 8.34 | | | |
| 432 | | | Reconstrucción del camino 1327 Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan. | | Hueyoptla | | 55.23 | | | |
| 433 | | | Reconstrucción de la carretera Km. 50 (Toluca-Palmillas) - Jocotitán | | Jocotitán | | 26.55 | | | |
| 434 | | | Reconstrucción del Boulevard de acceso a San José del Rincón | | San José del Rincón | | 61.80 | | | |
| 435 | | | Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico en Bo. Ocampo del km 0+200 al km 2+100 | | Timilpan | | 13.00 | | | |
| 436 | | | Reconstrucción del camino Real a San Jose Villa de Allende, del Jacal a San Felipe | | San José Villa de Allende | | 11.00 | | | |
| 437 | | | Reconstrucción del camino San isidro-San cayetano | | Villa de Allende | | 11.00 | | | |
| 10 | | | | | | | 254.47 | | | |
| Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 438 | | | Rehabilitar la Avenida Revolución en Chicoloapan (San Vicente Chicoloapan) (PE-147) | | San Vicente Chicoloapan | | 2.50 | | | |
| 439 | | | Repavimentar con concreto hidráulico la Av. Leona Vicario en Metepec (PE-159) | | Metepec | | 2.77 | | | |
| 440 | | | Rehabilitación del Km. 10.1 (Toluca-Metepec-Tenango)-Mexicalzingo-Tianguistenco-Xatlaco del Km. 3+000 Al 6+000. (Av. Libertad desde El Arco al Libramiento Ignacio López Rayón.) | | Chapultepec | | 18.22 | | | |
| 441 | | | Reencarpetao de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada) | | Chimalhuacán | | 20.00 | | | |
| 442 | | | Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla). | | San Antonio la Isla | | 15.24 | | | |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|---|--------------------------|----------------|--|-----------|--|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 443 | | | Rehabilitación de la Av. Juárez en San Mateo Atenco (Tramo Vialidad las Torres a calle Vicente Guerrero) del km. 0+000 al km. 2+000 | | San Mateo Atenco | | 12.04 | | | |
| 444 | | | Rehabilitación del km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle del km. 31+600 al 29+200. | | Texcalyacac | | 7.33 | | | |
| 445 | | | Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo Poniente) en el tramo Km 0+000 al Km 1+800 | | Villa Victoria | | 7.80 | | | |
| 446 | | | Rehabilitación de las laterales del Paseo Tollocan de Torres Bicentenario a la Universidad (ambos cuerpos) | | Toluca Metepec | | 65.00 | | | |
| 447 | | | Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec | | Nopaltepec | | 10.00 | | | |
| 448 | | | Rehabilitación del camino Périferico Texcoco del Km. 0+000 al Km. 2+000. | | Texcoco | | 11.00 | | | |
| 449 | | | Rehabilitación Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalnepantla-Villa del Carbón). | | Villa del Carbón | | 49.00 | | | |
| 450 | | | Rehabilitación y reconstrucción del camino Via Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600. | | Nicolás Romero | | 29.00 | | | |
| 451 | | | Rehabilitación del camino Viejo a Huixquilucan en el tramo Km 22+200 al Km 24+300 y de calle San Esteban en el Km 27+800 al Km 28+300 | | Huixquilucan | | 17.00 | | | |
| 452 | | | Rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco | | Tepojaco | | 18.00 | | | |
| 453 | | | Rehabilitación del camino Lago de Guadalupe, en los tramos: Km 0+880 al Km 7+600 (Cuerpo derecho) y Km 1+090 al Km 7+600 (Cuerpo izquierdo) | | Atizapan de zaragoza | | 49.00 | | | |
| 454 | | | Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisirás-Zacualpan, del 12+400 al 16+100 | | Almoloya de Alquisirás | | 19.80 | | | |
| 455 | | | Rehabilitación del camino (Puente Grande San José El Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla - Villa del Carbón). | | Nicolás Romero y Tepotzotlán | | 63.00 | | | |
| 456 | | | Rehabilitación de la calle Dr. Nicolas San Juan | | Toluca | | 13.57 | | | |
| 457 | | | Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón | | Villa del Carbón | | 106.00 | | | |
| 458 | | | Rehabilitación de Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas al km. 10+200 al km. 19+800 | | Ocoyoacac Santiago Tianguistenco Xalatlaco | | 43.20 | | | |
| 459 | | | Rehabilitación de Km. 10.1 (Toluca-Temascaltepec)-Zinacantepec del km. 0+000 al km. 3+800, Cuerpo Oriente | | Zinacantepec | | 32.40 | | | |
| 460 | | | Rehabilitación de Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez) del km. 0+000 al km. 5+000 | | Toluca | | 22.50 | | | |
| 461 | | | Rehabilitación del camino km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucibi - San Marcos de la Loma (tramo 2+000 al 11+500) | | Almoloya de Juárez | | 49.00 | | | |
| 462 | | | Rehabilitación de Calimaya-San Felipe Tlalmimilipan del km. 0+000 al km. 9+000 | | Calimaya | | 40.50 | | | |
| 463 | | | Rehabilitación y reconstrucción de la carretera Km 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac)-Almoloya del Río -San Pedro Techuchulco, en Ocoyoayac (SEGUNDA ETAPA) | | Ocoyoacac | | 13.50 | | | |
| 464 | | | Rehabilitación de Km. 10.2 (Toluca-Naucalpan)-Villa Cuauhtémoc del km. 2+000 al km. 7+000 | | Otzolotepec | | 22.50 | | | |
| 465 | | | Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango | | Tecámac- Zumpango | | 40.00 | | | |
| 466 | | | Rehabilitación del Camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla | | Tecámac | | 49.00 | | | |
| 467 | | | Rehabilitación del camino 822 km 10.2 (Otumba-Temascalapa)-Santa María Actipac | | Axapusco | | 57.60 | | | |
| 468 | | | Rehabilitación del camino 830 Km. 23.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Otumba-Lim. Méx./Hgo. | | Axapusco y Otumba | | 31.50 | | | |
| 469 | | | Rehabilitación de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Apaxco)-Tizayuca. | | Zumpango | | 18.00 | | | |
| 470 | | | Rehabilitación del camino Via Libre Toluca-Atacomulco | | Atacomulco | | 49.00 | | | |
| 471 | | | Rehabilitación del camino: Via Libre Toluca-Atacomulco | | Jocotitlan-Ixtlahuaca | | 175.82 | | | |
| 34 | | | | | | | 1,180.78 | | | |
| Contingencias (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 472 | | | Alcantarilla dañada en el camino de Amomolulco-Xonacatlan-Presa José Antonio Álzate (26+500) | | Temoaya | | 0.50 | | | |
| 473 | | | Puente dañado en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (20+500) | | Temoaya | | 1.10 | | | |
| 474 | | | Muro de contención en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (15+580) | | Temoaya | | 3.00 | | | |
| 475 | | | Daño de puente en el KM. 34.4 (México-Toluca) Tenango del Valle | | Ocoyoacac | | 1.00 | | | |
| 476 | | | Alcantarilla dañada en el KM. 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcalcalpan- Valle de Bravo (11+500) | | Zinacantepec | | 5.00 | | | |
| 5 | | | | | | | 10.60 | | | |
| Estudios y proyectos | | | | | | | | | | |
| 477 | | | Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca Palmillas a la altura del Km. 7.5, en la Comunidad de Ojo de Agua de San Pablo Autopan. | | Toluca | | 0.80 | | | |
| 478 | | | Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas en Calzada al Pacífico y Alpinismo. | | Toluca | | 0.80 | | | |
| 479 | | | Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas Paseo Tollocan a la altura de la UNITEC. | | Toluca | | 0.80 | | | |
| 480 | | | Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Av. Tecnológico S/N - San Salvador Tizatlilí a la altura de la secundaria No. 0890 "Filiberto Gómez Díaz" | | Metepec | | 0.50 | | | |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 481 | | | Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Avenida Alfredo del Mazo a la altura José Martí (Poniente) y calle 5 de Mayo (Oriente) | | Toluca | | 0.60 | | | |
| 482 | | | Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal ubicado en la carretera Atlacomulco - El Oro en la comunidad La Jordana. | | El Oro | | 0.50 | | | |
| 483 | | | Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en la calle Isidro Fabela y la calle José Martí | | Toluca | | 0.70 | | | |
| 484 | | | Estudio y proyecto para la construcción de Puente peatonal en camino de Toluca - Almoloya de Juárez, frente al fraccionamiento La Loma II. | | Zinacantepec | | 0.50 | | | |
| 485 | | | Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en Av. José López Portillo a la altura de la Av. Independencia en San Lorenzo Tepaltitlan. | | Toluca | | 0.50 | | | |
| 486 | | | Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez frente a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca | | Amoloya de Juárez | | 0.50 | | | |
| 487 | | | Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez entronque con la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan | | Amoloya de Juárez | | 0.50 | | | |
| 488 | | | Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez en barrio cabecera segunda sección | | Amoloya de Juárez | | 0.50 | | | |
| 489 | | | Estudio y proyecto para la construcción de 3 puentes peatonales con rampas en la calle de Lerdo, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Adolfo López Mateos frente a C.U. | | Toluca | | 3.00 | | | |
| 490 | | | Estudio y proyecto para la reconstrucción de la carretera Toluca-Metepec-Tenango | | Toluca, Metepec, Tenango | | 6.00 | | | |
| 491 | | | Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor en la Vía Adolfo López Mateos y Camino a Almoloya de Juárez | | Zinacantepec | | 6.00 | | | |
| 492 | | | Estudio y proyecto para la construcción de dos PSV en la vialidad Toluca - Palmillas en el acceso a San Pablo Autopan. | | Toluca | | 6.00 | | | |
| 493 | | | Estudio y proyecto para la construcción de 2 PSV en la Vialidad Aeropuerto y San Nicolás Tolentino | | Toluca | | 6.00 | | | |
| 494 | | | Aforos de la Red Vial Libre de Peaje | | Regional | | 20.00 | | | |
| 495 | | | Estudio y proyecto para la ampliación de la carretera México - Cuautla, tramo caseta de cobro Chalco a la colonia Emiliano Zapata. | | Chalco | | 4.50 | | | |
| 496 | | | Estudio y proyecto para la ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas), 2 km. | | Toluca | | 0.80 | | | |
| 497 | | | Estudio y proyecto para la construcción del Boulevard Toluca-Temoaya en el tramo Jicaltepec Cuexcontitán-Toluca (4 Km.) | | Toluca | | 1.20 | | | |
| 498 | | | Estudio y proyecto para la pavimentación del camino Timilpan - El Palmito. | | | | 6.00 | | | |
| 499 | | | Estudio y proyecto para la ampliación y reconstrucción del camino Jilotepec - San Agustín. | | Jilotepec, Soyaniquilpan | | 3.00 | | | |
| 500 | | | Estudio y proyecto para la ampliación del camino Ixtlahuaca Jiquipilco | | Jiquipilco | | 0.80 | | | |
| 501 | | | Estudio y proyecto para la ampliación de la Av. Las Partidas. | | Lerma | | 1.50 | | | |
| 502 | | | Estudio y proyecto para la pavimentación de calles en Manzana 8 de San Pedro de Los Baños | | Ixtlahuaca | | 1.85 | | | |
| 503 | | | Elaboración de estudios costo beneficio | | Varios | | 8.00 | | | |
| 504 | | | Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Alfredo del Mazo en el municipio de Toluca | | Toluca | | 20.00 | | | |
| 505 | | | Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Díaz Miron | | Toluca | | 8.00 | | | |
| 29 | | | | | | | 109.85 | | | |
| Transporte no motorizado (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 506 | | | Construcción de ciclovía en el Boulevard San Isidro | | Metepec | | 2.50 | | | |
| 507 | | | Construcción de ciclovía en el Boulevard Sor Juana | | Metepec | | 2.50 | | | |
| 508 | | | Construcción de ciclovía en la Toluca-Metepec-Tenango | | Toluca, Metepec, Tenango del Valle | | 25.00 | | | |
| 3 | | | | | | | 30.00 | | | |
| Obras incluidas en el APP | | | | | | | | | | |
| Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 135 | | | | | | | 166.19 | | | |
| Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 644 | | | Reconstrucción del camino Km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx/Gro., del km. 51+756 al 65+000. | | Tlaltaya | | 49.00 | | | |
| 645 | | | Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 0+000 al 12+550 | | Tlaltaya | | 41.67 | | | |
| 646 | | | Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 14+800 al 33+000 | | Tlaltaya | | 61.42 | | | |
| 3 | | | | | | | 152.09 | | | |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|--|--------------------------|----------------|--|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 647 | | | Rehabilitación y reconstrucción de la vialidad Toluca-Metepec-Tenango. | | Toluca Metepec Tenango del Valle | | 315.00 | | | |
| 648 | | | Rehabilitación del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya. | | Tejupilco Amatepec | | 49.00 | | | |
| 649 | | | Rehabilitación de Santiago Tianguistenco-Chalma del km. 6+600 al km. 12+300 | | Santiago Tianguistenco | | 25.60 | | | |
| 3 | | | | | | | 389.60 | | | |
| Contingencias (obras prioritarias) | | | | | | | | | | |
| 650 | | | Deslave en el km. 8+100, 10+000, 16+800 y 17+000 en el Km. 60.5 (Tenancingo-Villa Guerrero)-Zacango-Totolmijac | | Villa Guerrero | | 2.70 | | | |
| 651 | | | Derrumbes tramo del km. 4+400 al 6+000. en el camino de Tenería-San Nicolás | | Malinalco | | 10.00 | | | |
| 652 | | | Deslaves en el km. 15+950, 32+500, 33+320 y 33+300 en el Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec)- Almolya de Alquisiras- Zacualpan. | | Zacualpan | | 10.00 | | | |
| 653 | | | Deslaves en los km. 73+900, 73+800, 79+950, 80+050, 80+300, 75+100 y derrumbes en los km. 80+200, 75+000 en el camino de San Antonio del Rosario-Zacualpan | | Sultepec | | 11.50 | | | |
| 654 | | | Deslave en el km. 7+200 en el Km. 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca) | | Ocuilan | | 1.30 | | | |
| 655 | | | Derrumbe en el km. 3+200 en el camino de Coatepec Harinas-Totolmijac | | Coatepec Harinas | | 8.00 | | | |
| 656 | | | Derrumbes tramo del km. 11+700 al 13+500. en el Km.19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca) | | Ocuilan | | 12.00 | | | |
| 657 | | | Deslave 3+900 en el camino de San Simón de Guerrero-San Andrés de Los Gama. | | Temascaltepec. | | 0.30 | | | |
| 658 | | | Deslave 21+300 en el camino de Temascaltepec-Las Juntas | | Temascaltepec. | | 0.25 | | | |
| 659 | | | Deslave km. 26+800 en el Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo | | Valle de Bravo | | 0.36 | | | |
| 660 | | | Deslave en el km. 30+200 Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo | | Valle de Bravo | | 0.36 | | | |
| 661 | | | Deslave en el Km.1+750 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.20 | | | |
| 662 | | | Deslave en el Km. 3+200 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.20 | | | |
| 663 | | | Deslave en el Km. 5+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.05 | | | |
| 664 | | | Deslave en el Km. 6+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.05 | | | |
| 665 | | | Deslave en el Km. 6+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.30 | | | |
| 666 | | | Deslave en el Km. 15+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.01 | | | |
| 667 | | | Deslave en el Km. 26+580 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan) | | Tlatlaya | | 0.30 | | | |
| 668 | | | Deslave en el km 17+300 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.25 | | | |
| 669 | | | Deslave en el km 17+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.30 | | | |
| 670 | | | Deslave en el km 19+250 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.30 | | | |
| 671 | | | Deslave en el km 20+100 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.20 | | | |
| 672 | | | Deslave en el km 20+200 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.40 | | | |
| 673 | | | Deslave en el km 25+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.25 | | | |
| 674 | | | Deslave en el km 38+149 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.11 | | | |
| 675 | | | Deslave en el km 38+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.45 | | | |
| 676 | | | Deslave en el km 39+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.35 | | | |
| 677 | | | Deslave en el km 41+000 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya | | Amatepec | | 0.35 | | | |
| 678 | | | Deslave en el Km 3+200 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec | | Amatepec | | 1.00 | | | |
| 679 | | | Deslave y asentamiento en el km 16+600 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec | | Amatepec | | 0.05 | | | |
| 680 | | | Deslave en el Km 17+500 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec) | | Tejupilco | | 1.00 | | | |
| 681 | | | Deslave en el Km 17+840 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec) | | Tejupilco | | 0.30 | | | |
| 682 | | | Deslave en el Km 25+400 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec) | | Tejupilco | | 0.65 | | | |
| 683 | | | Deslave en el Km 3+900 en el camino de San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro-Lim. Méx./Mich. | | Santo Tomás de Los Plátanos | | 0.10 | | | |
| 684 | | | Deslave en el Km 29+100 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro. | | Tlatlaya | | 0.15 | | | |

| No. | Fuente de financiamiento | No. de control | Obra o Acción | Municipio | Descripción de la obra | Proveedor | Monto asignado (mdp) | Monto autorizado (mdp) | Avance Financiero | Avance Físico |
|-----|--------------------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 685 | | | Deslave en el km 46+000 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro. | | Tlatlaya | | 0.25 | | | |
| 686 | | | Deslave en el Km 48+900 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro. | | Tlatlaya | | 0.15 | | | |
| 687 | | | Deslave en el km. 8+900 en el camino de El Salitre-Nanchitilla | | Luvianos | | 0.01 | | | |
| 688 | | | Deslave en el km. 23+000 en el camino de El Salitre-Nanchitilla | | Luvianos | | 0.13 | | | |
| 689 | | | Deslave en el km. 8+800 en el camino de Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos-Cuadrilla de López | | Otzolapan | | 0.30 | | | |
| 690 | | | Deslave en el km. 12+800 en el camino de Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos-Cuadrilla de López | | Zacazonapan | | 0.30 | | | |
| 691 | | | Deslave en el km. 12+200 en el camino de Km. 13.5 (El Fresno-Temasaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan | | Temascaltepec. | | 0.20 | | | |
| 692 | | | Deslave en el km. 17+200 en el camino de Km. 13.5 (El Fresno-Temasaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan | | Temascaltepec. | | 0.20 | | | |
| 693 | | | Deslave en el km 1+400 en el camino de Libramiento de Amatepec | | Amatepec | | 1.50 | | | |
| 694 | | | Deslave en el km 1+500 en el camino de Libramiento de Amatepec | | Amatepec | | 1.50 | | | |
| 695 | | | Deslave en el km 18+640 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich. | | Santo Tomas de los Plátanos | | 0.25 | | | |
| 696 | | | Deslave en el km. 43+600 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich. | | Otzolapan | | 0.25 | | | |
| 697 | | | Deslave en el km. 58+100 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich. | | Otzolapan | | 0.25 | | | |
| 698 | | | Asentamiento en el km. 11+100 en el camino de Km. 45.7 (Toluca-Cd. Altamirano)-Tequesquipan | | Temascaltepec. | | 0.20 | | | |
| 699 | | | Puente dañado en el camino de Toluca-Metepec-Tenango del Valle (19+000) | | Toluca | | 1.50 | | | |
| 50 | | | | | | | 71.08 | | | |
| 191 | | | Total APP | | | | 778.95 | | | |

| | |
|------------------------------|--------|
| Convenios con municipios | 10.00 |
| Gastos indirectos | 45.60 |
| Supervisión externa de obras | 212.10 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| 653 | | | | | | | 5,626.48 | | | |
| Obras | | | Estatus | | | | Importe | | | |
| 653 | | | No asignadas | | | | 5,626.48 | | | |
| 46 | | | Asignadas | | | | 856.82 | | | |
| 699 | | | Total | | | | 6,483.30 | | | |

Elaboró
Actualizado al 30 de Abril de 2020


Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión