

| Origen de los recursos | No. de control | Obra o Acción  | Municipio               | Descripción de la obra  | Meta                  | Proveedor   | Asignado              | Autorizado            | Avance Financiero | Avance Físico |
|------------------------|----------------|--|-------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| PAD 2021               | 119791         | Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021   | Cobertura Regional      | Trabajos de bacheo  | 105.00                | Green Patcher México, S. de R. L de C.V   | 50,000,000.00         | -                     | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 119846         | Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.   | Chalco                  | Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino             | 7.80                  | Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapisa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. | 83,944,000.00         | -                     | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 119845         | Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Oro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.  | Temascalcingo           | Reconstrucción del camino   | 4.09                  | Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.   | 20,000,000.00         | -                     | 0.0%              | 25.1%         |
| PAD 2021               | 110166         | Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.  | Ixtapan de la Sal       | Construcción y rehabilitación de obras complementarias                | Obras complementarias | Construcciones SAREVICH S.A de C.V.   | 1,291,536.03          | 1,291,536.03          | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021               | 119783         | Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.  | Cobertura regional      | Acciones emergentes   | Retiro                | Denoter,S.A de C.V  | 6,653,760.00          | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 119841         | Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).   | San Felipe del Progreso | Modernización de la carretera   | 3.15                  | Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.   | 49,999,000.00         | 48,275,410.15         | 0.0%              | 3.6%          |
| PAD 2021               | 119842         | Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Via Luis Donaldo Colosio.  | Naucalpan               | Rehabilitación del camino   | 4.50                  | Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.   | 29,150,000.00         | -                     | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 119843         | Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.  | Coacalco                | Rehabilitación del puente   | 0.45                  | Por licitar   | 83,700,000.00         | -                     | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 119844         | Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.  | Nicolás Romero          | Reconstrucción y rehabilitación del camino                            | 4.20                  | GCP, S.A.P.I. de C.V.   | 23,594,358.64         | -                     | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 119902         | Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.   | Cobertura Regional      | Modernización de avenida  | 3.20                  | Constructora Balbek, S.A. de C.V.   | 158,970,000.00        | 154,875,428.66        | 0.0%              | 0.2%          |
| PAD 2021               | 119904         | Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocoitlán.  | Cobertura Regional      | Reconstrucción del camino   | 2.80                  | Estructuras Paal, S.A. de C.V.  | 29,789,600.00         | 28,542,563.19         | 0.0%              | 12.0%         |
| PAD 2021               | 115420         | Obras complementarias puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Rio de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).                                 | Nezahualcóyotl          | Obras complementarias puente vehicular                                | 0.32                  | -   | 34,999,161.25         | -                     | 0.0%              | 100.0%        |
| PAD 2021               | 119972         | Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Rio de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de cimentación con rampa de acceso con tierra armada). | Nezahualcóyotl          | Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular | -                     | -   | 699,345.70            | -                     | 0.0%              | 100.0%        |
| PAD 2021               | 119784         | Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.   | Cobertura Regional      | Trabajos de bacheo y limpieza   | 2,308.96              | Administración  | 149,999,999.00        | 149,999,999.00        | 30.0%             | 0.0%          |
| PAD 2021               | 120042         | Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.   | Valle de Bravo          | Construcción de camino  | 5.00                  | Por licitar   | 39,790,500.00         | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 120039         | Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.   | Villa Victoria          | Liberación de derecho de vía  | -                     | Por licitar   | 1,447,000.00          | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021               | 110152         | Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Ziacantepec - Sultepec), E.C. (Tejupilco - Amatepec).   | Tejupilco               | Construcción de obras de drenaje                                      | 0.02                  | Bufete de Ingeniería Bauen S.A de C.V   | 986,716.23            | 986,716.23            | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021               | 120215         | Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplen en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro   | El Oro                  | Construcción y rehabilitación de muros de mampostería                 | 22.50                 | Por licitar   | 774,336.40            | -                     | 0.0%              | 100.0%        |
| PAD 2021               | 120261         | Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan   | Toluca                  | Liberación de derecho de vía  | -                     | Por licitar   | 26,136,808.86         | -                     | 0.0%              | 0.0%          |
|                        | <b>19</b>      | <b>PAD 2021</b>  |                         |   | <b>2,471.99</b>       |   | <b>791,926,122.11</b> | <b>383,971,653.26</b> |                   |               |
| PAD 2021 REFRENDO      | 117017         | Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020  | Cobertura Regional      | Trabajos de bacheo y limpieza   | 2,673.12              | Administración  | 12,378,927.84         | 12,378,927.84         | 75.6%             | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 117888         | Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.   | Tenancingo              | Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén              | 0.34                  | Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44  | 102,327.56            | 102,327.56            | 100.0%            | 100.0%        |

| Origen de los recursos | No. de control | Obra o Acción   | Municipio               | Descripción de la obra   | Meta            | Proveedor   | Asignado      | Autorizado    | Avance Financiero | Avance Físico |
|------------------------|----------------|---|-------------------------|--|-----------------|---|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| PAD 2021 REFRENDO      | 118038         | Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.  | Naucalpan               | Reconstrucción de puente vehicular                             | Puente          | Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.   | 2,874,851.77  | 2,874,851.77  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118039         | Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.                                   | Lerma                   | Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico         | 0.07            | Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.          | 498,152.07    | 498,152.07    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118040         | Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.   | Valle de Bravo          | Pavimentación con carpeta asfáltica                            | 0.50            | Infraestructura de México, S.A. de C.V.             | 4,597,150.18  | 4,597,150.18  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118042         | Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.   | Lerma                   | Pavimentación con concreto hidráulico                          | 0.11            | Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.          | 1,155,855.57  | 1,155,855.57  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118043         | Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.                            | Lerma                   | Pavimentación con concreto hidráulico                          | 0.27            | Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.          | 1,257,247.93  | 1,257,247.93  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118064         | Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.  | Jiquipilco              | Reconstrucción del camino                                      | 0.80            | Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.              | 875,064.78    | 875,064.78    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118065         | Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.  | Ixtlahuaca              | Reconstrucción del camino                                      | 2.75            | Placosa, S.A. de C.V.                               | 3,192,574.19  | 3,192,574.19  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118075         | Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.   | Cobertura Estatal       | Trabajos de bacheo y limpieza                                  | 1,032.00        | Administración                                      | 10,074,288.10 | 10,074,288.10 | 42.1%             | 42.1%         |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118238         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Via Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.              | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 0.19            | Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V. | 248,432.98    | 248,432.98    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118239         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.                             | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 0.20            | Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V. | 394,580.88    | 394,580.88    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118240         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.                                | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 0.08            | Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V. | 179,756.01    | 179,756.01    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118241         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.   | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 0.11            | Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V. | 348,723.31    | 348,723.31    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118242         | Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente) | Tultitlán               | Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia               | 1.69            | GCP, S.A.P.I. de C.V.                               | 10,917,051.65 | 10,917,051.65 | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118243         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.  | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 1.31            | Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.  | 23,904,104.11 | 23,904,104.11 | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118244         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.   | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 0.07            | Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V. | 95,324.68     | 95,324.68     | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118245         | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Via Mexiquense.  | Tultitlán               | Reconstrucción con concreto hidráulico                         | 0.19            | Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V. | 323,725.19    | 323,725.19    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118246         | Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)      | Tultitlán               | Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia               | 2.65            | Grupo Constructor Transportier, S.A. de C.V.        | 8,392,541.02  | 8,392,541.02  | 57.3%             | 82.0%         |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118250         | Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.   | San Felipe del Progreso | Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona | 2.30            | Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.   | 941,216.22    | 941,216.22    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118251         | Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.                | Villa Victoria          | Reconstrucción con pavimento hidráulico                        | 3.50            | KAY- SER Group, S.A. de C.V.                        | 34,948,049.41 | 34,948,049.41 | 65.8%             | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118252         | Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.                            | Toluca                  | Construcción de puente peatonal                                | Puente peatonal | Grupo Respuesta, S.A. de C.V.                       | 6,868,455.57  | 6,868,455.57  | 0.0%              | 2.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118253         | Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.  | Metepec                 | Modernización de la avenida Estado de México                   | 1.28            | Constructora Balbek, S.A. de C.V.                   | 7,419,098.88  | 7,419,098.88  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118254         | Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.  | Chicoloapan             | Reconstrucción de Av. Revolución                               | 0.70            | Constructora Gipsa, S.A. de C.V.                    | 1,205,644.45  | 1,205,644.45  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118268         | Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.   | Cobertura Regional      | Reconstrucción del camino                                      | 13.91           | Constructora Gisol, S.A. de C.V.                    | 25,221,720.73 | 25,221,720.73 | 100.0%            | 100.0%        |

| Origen de los recursos | No. de control | Obra o Acción   | Municipio                   | Descripción de la obra                       | Meta     | Proveedor  | Asignado      | Autorizado    | Avance Financiero | Avance Físico |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|----------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| PAD 2021 REFRENDO      | 118207         | Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.   | Cuautitlán Izcalli          | Repavimentación con concreto hidráulico      | 1.57     | Favma Construcción, S.A. de C.V.                             | 11,587,428.22 | 11,587,428.22 | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118208         | Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcōyotl (Boyeros)  | Texcoco                     | Rehabilitación y embellecimiento de la calle | 0.40     | Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.                   | 5,170,000.00  | 5,170,000.00  | 99.9%             | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118209         | Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcōyotl (Boyeros)  | Texcoco                     | Rehabilitación y embellecimiento de la calle | 0.19     | Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.                   | 2,164,529.94  | 2,164,529.94  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118210         | Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcōyotl (Boyeros)  | Texcoco                     | Rehabilitación y embellecimiento de la calle | 0.33     | Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.                   | 3,721,190.34  | 3,721,190.34  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118211         | Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcōyotl (Boyeros)  | Texcoco                     | Rehabilitación y embellecimiento de la calle | 0.43     | Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.                   | 5,615,092.72  | 5,615,092.72  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118212         | Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcōyotl (Boyeros)  | Texcoco                     | Rehabilitación y embellecimiento de la calle | 0.31     | Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.                   | 4,108,016.33  | 4,108,016.33  | 99.8%             | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118213         | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)   | Tepetlaoxtoc                | Pavimentación con concreto hidráulico        | 0.09     | Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.        | 997,333.46    | 997,333.46    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118214         | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Armezal, en la Delegación Santo Tomás Apipihuasco.  | Tepetlaoxtoc                | Pavimentación con concreto hidráulico        | 0.15     | Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.        | 1,714,131.19  | 1,714,131.19  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118215         | Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.  | San Mateo Atenco            | Adecuación del embovedamiento del canal      | 0.06     | Constructora Balbek, S.A. de C.V.                            | 7,031,779.21  | 7,031,779.21  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118272         | Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiago Villa Esmeralda.   | Tultitlán                   | Reconstrucción con concreto hidráulico       | 0.19     | Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.         | 1,508,513.21  | 1,508,513.21  | 65.1%             | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118279         | Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.                                    | Donato Guerra               | Reconstrucción de camino                     | 1.05     | Grupo Costarel, S.A. de C.V.                                 | 4,403,920.31  | 4,403,920.31  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118344         | Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.   | Naucalpan                   | ciclovía emergente                           | 2.70     | Constructora Gisol, S.A. de C.V.                             | 1,209,498.65  | 1,209,498.65  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118345         | Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcōyotl estado de México.  | Nezahualcōyotl              | ciclovía emergente                           | 10.03    | Por licitar  | 9,250,000.00  | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118346         | Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.  | Toluca                      | ciclovía emergente                           | 4.17     | GCP, S.A.P.I. de C.V.  | 4,184,780.07  | 4,184,780.07  | 4.5%              | 4.5%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118347         | Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México  | Toluca                      | ciclovía emergente                           | 4.00     | Por licitar  | 3,300,000.00  | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118381         | Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.   | Toluca                      | Reconstrucción de la calle                   | 0.58     | Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.        | 5,018,841.08  | 5,018,841.08  | 88.0%             | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118382         | Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.  | Toluca                      | Rehabilitación de la calle                   | 1.64     | Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V. | 3,730,193.50  | 3,730,193.50  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118383         | Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.   | Toluca                      | Rehabilitación de la calle                   | 1.03     | Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.          | 8,287,229.27  | 8,287,229.27  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118384         | Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.   | Toluca                      | Rehabilitación de la calle                   | 0.98     | Ducoi, S.A. de C.V.  | 5,824,125.65  | 5,824,125.65  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118386         | Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega. | Toluca                      | Proyecto ejecutivo                           | Proyecto | Grupo Respuesta, S.A. de C.V.                                | 14,294,918.87 | 14,294,918.87 | 64.3%             | 85.0%         |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118387         | Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.   | Valle de Chalco Solidaridad | Construcción de calle                        | 1.49     | Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.                          | 45,119,326.21 | 45,119,326.21 | 12.6%             | 12.7%         |

| Origen de los recursos | No. de control | Obra o Acción   | Municipio                   | Descripción de la obra   | Meta               | Proveedor  | Asignado      | Autorizado    | Avance Financiero | Avance Físico |
|------------------------|----------------|---|-----------------------------|--|--------------------|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| PAD 2021 REFRENDO      | 118388         | Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad) | Valle de Chalco Solidaridad | Construcción de calle  | 0.98               | Escodem, S.A. de C.V.  | 34,458,887.57 | 34,458,887.57 | 90.0%             | 90.0%         |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118435         | Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec-Nezahualcóyotl   | Nezahualcóyotl              | Estudio y proyecto   | Estudio y Proyecto | Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.  | 5,949,792.51  | 5,949,792.51  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118436         | Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal   | Cobertura Regional          | Estudio de aforos  | Estudio de Aforos  | Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V. | 13,328,495.54 | 13,328,495.54 | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118437         | Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro   | El Oro                      | Construcción del puente peatonal                                     | Puente peatonal    | Presscret, S.A. de C.V.  | 4,770,115.87  | 4,770,115.87  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118438         | Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro   | Atlacomulco                 | Construcción del puente peatonal                                     | Puente peatonal    | Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.   | 9,075,515.93  | 9,075,515.93  | 0.0%              | 48.5%         |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118439         | Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle                            | Tenango del Valle           | Reconstrucción de la Calle   | 0.32               | Favma Construcción, S.A. de C.V.   | 2,905,496.57  | 2,905,496.57  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118440         | Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupe a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle  | Tenango del Valle           | Construcción de calle  | 0.32               | Favma Construcción, S.A. de C.V.   | 2,101,441.07  | 2,101,441.07  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118802         | Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.  | Atenco                      | Pavimentación Asfáltica  | 0.50               | Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.                                       | 4,212,227.44  | 4,212,227.44  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118803         | Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.   | Atenco                      | Construcción de pavimento asfáltico                                  | 0.24               | Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.  | 1,362,563.79  | 1,362,563.79  | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118804         | Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.   | Atenco                      | Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario                 | 0.09               | Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.  | 523,356.84    | 523,356.84    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118805         | Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco  | Atenco                      | Repavimentación y rehabilitación de Socavones                        | 580 m2             | Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.  | 266,255.18    | 266,255.18    | 100.0%            | 100.0%        |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118737         | Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almolyán; obras emergentes.   | Zinacantepec                | Rehabilitación de estribo dañado                                     | 27 m2              | Por licitar  | 350,000.00    | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118738         | Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal -Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.   | Temoaya                     | Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica | 165 m2             | Por licitar  | 760,000.00    | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118739         | Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Ázate km. 43; obras emergentes.  | Temoaya                     | Rehabilitación del puente  | 20 ml              | Por licitar  | 70,000.00     | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118740         | Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.  | Temoaya                     | Rehabilitación de alcantarilla                                       | 10 ml              | Por licitar  | 250,000.00    | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118682         | Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).  | Atlautla                    | Pavimentación con concreto hidráulico                                | 0.51               | Por licitar  | 4,920,000.00  | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118683         | Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.  | Varios                      | Rehabilitación del camino  | 3.40               | Escodem, S.A. de C.V.  | 25,000,000.00 | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118684         | Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicalzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.  | Chapultepec                 | Rehabilitación del camino  | 2.06               | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.   | 12,632,936.98 | 0.00          | 0.0%              | 5.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118720         | Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.    | Temoaya                     | Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino    | 4.65               | Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.  | 20,000,000.00 | 19,998,516.36 | 0.0%              | 4.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118721         | Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tllocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250.   | Toluca                      | Rehabilitación del cuerpo lateral sur                                | 3.75               | Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.   | 20,000,000.00 | 0.00          | 0.0%              | 7.7%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118722         | Reconstrucción del camino km. 1.8 (Atlacomulco - El Oro) - Libramiento de Atlacomulco (distribuidor vial salida El Oro).  | Atlacomulco                 | Reconstrucción del camino  | 0.48               | Por licitar  | 5,080,000.00  | 0.00          | 0.0%              | 0.0%          |

| Origen de los recursos | No. de control | Obra o Acción  | Municipio      | Descripción de la obra                               | Meta            | Proveedor                | Asignado                | Autorizado            | Avance Financiero | Avance Físico |
|------------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| PAD 2021 REFRENDO      | 118743         | Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.   | Temoaya        | Rehabilitación de aleros                             | 13 ml           | Por licitar              | 390,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118746         | Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaaya, km 20+500; obras emergentes.  | Temoaya        | Rehabilitación de muros de contención y construcción | 210 m2          | Por licitar              | 830,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118747         | Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.   | Otzolotepec    | Rehabilitación de apoyos y cauce del río             | 230 m3          | Por licitar              | 1,400,000.00            | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118748         | Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaaya; obras emergentes.  | Temoaya        | Rehabilitación de obra de drenaje                    | 60 ml           | Por licitar              | 560,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118733         | Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.   | Ecatepec       | Rehabilitación de losacero                           | Puente          | En proceso de licitación | 250,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118678         | Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)                           | Donato Guerra  | Elaboración de estudio de impacto ambiental          | Estudio         | Por licitar              | 600,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118679         | Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo. | Valle de Bravo | Elaboración de estudio de impacto ambiental          | Estudio         | Por licitar              | 600,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
| PAD 2021 REFRENDO      | 118680         | Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo  | Valle de Bravo | Elaboración de estudio de impacto ambiental          | Estudio         | Por licitar              | 899,000.00              | 0.00                  | 0.0%              | 0.0%          |
|                        | <b>75</b>      | <b>PAD Refrendo 2021</b>   |                |  | <b>3,786.82</b> |                          | <b>480,201,798.60</b>   | <b>393,058,377.98</b> |                   |               |
|                        | <b>94</b>      | <b>TOTAL PAD</b>   |                |  |                 |                          | <b>1,272,127,920.71</b> | <b>777,030,031.24</b> |                   |               |

Fecha de Actualización: Junio de 2021.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán  
Jefa del Departamento de Evaluación y Control