

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2021
105788	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Foo. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapan - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlixpac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2017 FOFIN						1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06			
116827	MEX200201711683	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89	JCEM	Km	100%
FMVT 2019						119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89			
102406	MEX16160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2016						1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96			
102267	MEX16160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100%
Fortalece 2016						5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24			
						128,808,372.90	128,589,110.36	128,589,109.15			

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2021
120162	MEX210402007981	Construcción con concreto hidráulico del camino que comunica a las localidades de San Antonio Zarco a el Borchi en el municipio de Aculco localidad de San Antonio Arroyo Zarco	Aculco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	8,275,000.00	8,275,000.00	7,735,388.95	JCEM	Km	100%
120163	MEX210402007980	Construcción con concreto hidráulico de la brecha a la primaria Emiliano Zapata en el municipio de Tlatlaya en la localidad Cruz del Norte	Tlatlaya	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	237,900.00	237,900.00	235,130.71	JCEM	Km	100%
120165	MEX210402008003	Construcción con concreto hidráulico del camino de acceso a la cancha de voleibol en el municipio de Tlatlaya en la localidad Cuadrilla del Cirán	Tlatlaya	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	465,500.00	465,500.00	464,998.11	JCEM	Km	100%
120167	MEX210402008009	Rehabilitación con concreto hidráulico del entronque Puente de Fierro Cerro en el municipio de Villa de Allende en la localidad Saitre del Cerro	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	8,463,000.00	8,463,000.00	7,541,383.58	JCEM	Km	100%
120168	MEX210402008016	Rehabilitación con concreto hidráulico del entronque Puente de Fierro Cerro en el municipio de Villa de Allende en la localidad El Jacal	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	6,092,400.00	6,092,400.00	5,526,897.63	JCEM	Km	100%
120169	MEX210402008023	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad El Jacal	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	5,880,000.00	5,880,000.00	5,875,714.51	JCEM	Km	100%
120170	MEX210402008031	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad San Isidro	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	6,880,000.00	6,880,000.00	6,877,973.05	JCEM	Km	100%
120171	MEX210402008004	Pavimentación con concreto hidráulico del camino que va de la localidad de San Felipe Santiago a la comunidad de San Isidro en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	3,836,500.00	3,836,500.00	3,824,779.07	JCEM	Km	100%
120176	MEX210402008039	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad San Felipe Santiago	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	5,325,000.00	5,325,000.00	5,323,638.68	JCEM	Km	100%
120178	MEX210402008045	Construcción de guarniciones y banquetas del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad San Isidro	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	153,120.00	153,120.00	152,630.48	JCEM	Km	100%
120179	MEX210402008047	Construcción de guarniciones y banquetas del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad San Felipe Santiago	Villa de Allende	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	382,800.00	382,800.00	378,600.80	JCEM	Km	100%
120180	MEX210402008014	Pavimentación con concreto hidráulico de camino de Los Lirios a La Cumbre en el municipio de Texcaltitlán en la localidad de Los Lirios	Texcaltitlán	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	20,531,500.00	20,531,500.00	20,519,574.59	JCEM	Km	100%
120184	MEX210402008048	Rehabilitación del libramiento Chapultepec en la cabecera municipal del municipio de Chapultepec	Chapultepec	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	2,695,000.00	2,695,000.00	2,676,845.97	JCEM	Km	100%
120185	MEX210402008053	Rehabilitación del libramiento Chapultepec en la localidad de la colonia La Presa del municipio de Chapultepec	Chapultepec	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	6,193,000.00	6,193,000.00	6,192,883.18	JCEM	Km	100%
120186	MEX210402008064	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino San Felipe a Anganguao a las Papas a Tlapujahu en la localidad de Garatachea en el municipio de San José del Rincón	San José del Rincón	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	12,510,000.00	12,510,000.00	11,123,705.73	JCEM	Km	100%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 4o Trimestre 2021
120188	MEX210402008055	Rehabilitación del Libramiento San José el Llanito en el municipio de Lerma en la localidad de Amomolulco	Lerma	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	17,270,000.00	17,270,000.00	16,157,538.43	JCEM	Km	100%
120193	MEX210402008118	Construcción de guariciones y banquetas en Axapusco localidad Santo Domingo Aztacameca	Axapusco	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	410,872.00	410,872.00	366,590.16	JCEM	Km	100%
120194	MEX210402008130	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino México Cuautla Juchitepec Tepetitipa en la localidad de Temamatla en el municipio de Temamatla	Temamatla	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	7,480,000.00	7,480,000.00	7,458,378.04	JCEM	Km	100%
120195	MEX210402008137	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino México Puebla en el municipio de Chicoloapan en la localidad de San Vicente Chicoloapan de Juárez	Chicoloapan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	7,565,000.00	7,565,000.00	7,103,507.08	JCEM	Km	100%
120196	MEX210402008134	Rehabilitación de guariciones y banquetas en el municipio de Chicoloapan en la localidad de San Vicente Chicoloapan de Juárez	Chicoloapan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	498,000.00	498,000.00	429,018.10	JCEM	Km	100%
120198	MEX210402008140	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Cuautitlán Apaxco en el municipio de Teoloyucan en la localidad de Teoloyucan	Teoloyucan	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	9,340,000.00	9,340,000.00	9,044,138.09	JCEM	Km	100%
120201	MEX210402008156	Construcción de guariciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad Santiago Zula en el municipio de Temamatla	Temamatla	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	1,287,000.00	1,287,000.00	762,153.47	JCEM	Km	100%
120205	MEX210402008146	Rehabilitación con concreto hidráulico del camino Cuauhtémoc en el municipio de Lerma en la localidad de San Francisco Xochicuautla	Lerma	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	1,515,000.00	1,515,000.00	1,420,644.43	JCEM	Km	100%
120206	MEX210402008150	Construcción de camino Real en el municipio de Lerma en la colonia Agrícola Analco	Lerma	Ramo General 33	Ramo General 33 FISE 2021	6,000,000.00	6,000,000.00	5,839,074.47	JCEM	Km	100%
FISE 2021						139,286,592.00	139,286,592.00	133,031,187.31			
						139,286,592.00	139,286,592.00	133,031,187.31			