

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 2o Trimestre 2020
110783	MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	0.00	0.00	0.00	JCEM	Km	35%
Ramo 23 2018 PDR						0.00	0.00	0.00			
105788	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2017 FOFIN						1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06			
107484	MEX17170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuautila-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	JCEM	Km	100%
Fortalece 2017						7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16			
116827	MEX200201711683	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89	JCEM	Km	100%
FMVT 2019						119,999,077.90	119,999,077.90	119,999,077.89			
107406	MEX17170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	JCEM	Km	100%
FONDO METROPOLITANO 2017						110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16			
103812	MEX16160300741249	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	JCEM	Km	100%
FONDO METROPOLITANO 2016						46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46			
102406	MEX16160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2016						1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96			
102246	MEX200201711988	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	JCEM	Km	100%
102267	MEX16160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100%
Fortalece 2016						25,505,109.28	25,505,109.28	25,505,108.74			
						313,573,061.77	313,353,799.23	312,504,657.43			