

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,259,550.17	110,259,550.17	0.00	0.00%	67.00%
FMVT 2017	107407	Construcción de ciclovia en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	Toluca	Grupo Barkus S.A. de C.V.	19,498,655.68	19,498,655.68	1,943,577.89	9.97%	29%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA					129,758,205.85	129,758,205.85	1,943,577.89		
FMVM 2017	109617	Construcción de puentes peatonales en el Estado de México	Cobertura Regional	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V. Constructora Gisol S.A. de C.V. GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	93,472,942.06	0.00	0.00	0.00%	1.9%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO					93,472,942.06	0.00	0.00		
FMVT 2016	103819	Primera etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz.	Cobertura Regional Metepec	Constructora Gisol S.A. de C.V. G.C.P.,S.A.P.I de C.V	317,654,025.66	317,654,025.66	317,653,985.84	100.00%	100%
FMVT 2016	103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	69,632,407.16	69,632,407.16	69,632,407.16	100.00%	100%
FMVT 2016	103822	Mejoramiento Av. Hidalgo 2a. Etapa.	Ocoyoacac	Constructora Gisol S.A. de C.V.	16,090,671.93	16,090,671.93	16,090,671.83	100.00%	100%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA					403,377,104.75	403,377,104.75	403,377,064.83		
FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A. de C.V Provanomic, S.A de C.V	251,215,697.71	251,215,697.71	208,504,334.97	83.00%	93%
FMVM 2016	103812	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	GCP, SAPI S.A de C.V	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	99.90%	100%
FMVM 2016	103813	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da. Etapa.	Nezahualcóyotl	Escodem S.A. de C.V.	62,995,057.01	62,995,057.01	62,995,057.01	100.00%	100%
FMVM 2016	103815	Proyectos ejecutivos para la construcción de los distribuidores viales en la Av. José López Portillo.	Cobertura Regional	Impacto Ingeniería de Calidad SA de CV	19,620,804.49	19,620,804.49	19,620,804.49	100.00%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV	78,630,466.15	78,630,466.15	70,549,189.19	89.72%	83%
FMVM 2016	103817	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	93,006,213.92	93,006,213.92	93,006,213.92	100.00%	100%
FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas.	Tlalnepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	61,330,036.53	61,330,036.53	61,330,036.53	100.00%	100%
FMVM 2016	104321	Supervisión externa de la obra: Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da etapa	Nezahualcóyotl	Innova Pavimentos de México S.A. de C.V.	1,084,546.36	1,084,546.36	900,268.28	83.01%	100%
FMVM 2016	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	956,334.51	956,334.51	946,771.17	99.00%	100%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO					615,305,123.98	615,305,123.98	564,271,624.02		
FMVT 2015	99664	2a Etapa Mejoramiento Imagen Urbana - Av. Hidalgo, en Ocoyoaca	Ocoyoacac	Constructora Gisol S.A. de C.V. Ingeniería Alternativa y Proyectos SA de CV	19,168,323.00	19,168,323.00	19,168,323.00	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2015			19,168,323.00	19,168,323.00	19,168,323.00		
FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	451,988,065.81	451,988,065.81	245,687,609.82	54.36%	87.13%
FMVM 2015	96290	Rehabilitación de la Avenida Bordo de Xochiaca	Nezahualcóyotl	Launak S.A. de C.V.	95,828,264.47	95,828,264.47	85,831,350.99	89.57%	100%
FMVM 2015	99671	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas)	Tlalnepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48,822,903.15	40,821,887.47	40,821,887.47	100.00%	100%
FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Via) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00	0.00%	50%
FMVM 2015	99692	Puente Peatonal Para Cruzar La Carretera Los Reyes - Zumpango, Frente Al Fraccionamiento Paseos San Juan (Obra Nueva)	Zumpango	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	5,698,661.40	5,698,661.40	5,698,661.40	100.00%	100%
FMVM 2015	99698	Puente Peatonal En La Avenida 5 De Mayo, Frente A La Escuela Bancaria En Teoloyucan (Obra Nueva)	Teoloyucan	Edgapo Ingeniería y Construcciones SA de CV	4,137,860.00	4,137,860.00	4,137,860.00	100.00%	100%
FMVM 2015	99702	Puente Peatonal Para Cruzar La Vía Gustavo Baz, A La Altura De La Coca Cola, Frente A La Unidad Habitacional Adolfo López Mateos (Obra Nueva)	Cuautitlán Izcalli	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6,920,969.68	6,920,969.68	6,920,969.68	100.00%	100%
FMVM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Grupo Consultor y Constructor S,A	6,927,795.71	6,927,795.71	3,847,531.59	55.54%	85.10%
FMVM 2015	99706	Puente peatonal en la Av. Central, a la altura de 1o. De Mayo, en Ecatepec (Puente Adosado) (Obra Nueva)	Ecatepec	Constructor y Proveedor Tegusa SA de CV	9,853,246.75	9,853,246.75	9,853,246.75	100.00%	100%
FMVM 2015	99708	Construcción Y Sustitución Del Puente Peatonal Ubicado En El Km. 15 De La Autopista Peñón - Texcoco, A La Altura De La Colonia Guadalupe (Obra Nueva)	Texcoco	Infraestructura de México S.A. de C.V.	2,213,467.05	2,213,467.05	2,213,467.05	100.00%	100%
FMVM 2015	99710	Construcción De Puente Peatonal En La Carretera México - Puebla, A La Altura Del Tubo Azul (Obra Nueva)	Ixtapaluca	Darian Edificaciones SA de CV	5,886,694.82	5,886,694.82	5,886,694.82	100.00%	100%
FMVM 2015	99712	Construcción de puente peatonal en la Carretera México - Puebla, en el Km. 3.5 a la altura del Cerro De La Caldera (Obra Nueva)	La paz	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6,372,141.01	6,372,141.01	6,372,141.01	100.00%	100%
FMVM 2015	99765	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Proyecto) (Proyecto-Estudio Nueva)	Cobertura Regional	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FAOVI, S. A. DE C. V.	734,280.00	734,280.00	734,280.00	100.00%	100%
FMVM 2015	99766	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Obra) (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	29,566,210.62	29,566,210.62	29,566,210.62	100.00%	100%
FMVM 2015	99768	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Liberación Del Derecho De Via) (Acción Nueva)	Cobertura Regional	Ageda Consultores SC	7,164,361.36	7,164,361.36	7,164,361.36	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVM 2015	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	52,784,609.70	52,784,609.70	52,784,609.70	100.00%	100%
FMVM 2015	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho. (Obra en proceso)	Cobertura Regional	Constructora Gisol S.A. de C.V.	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	12.5%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2015					839,494,304.37	731,493,288.69	507,520,882.26		
FMVM 2014	95008	Pavimentación de la Avenida Cuauhtémoc, de Avenida Tezozomoc a las vías del FFCC.	Chalco	Diseño, Construcción, Estudio y Proyecto SA de CV	5,642,834.46	5,642,834.46	5,642,834.46	100.00%	100%
FMVM 2014	95176	Construcción del acceso del entronque de la carretera federal México - Otumba al centro de Santiago Tolman.	Otumba	Calla Ingeniería SA de CV	81,470,080.66	81,470,080.66	81,470,080.66	100.00%	100%
FMVM 2014	95177	Construir la carretera Ecatzingo - Tochimilco, en un tramo de 14 kilómetros.	Ecatzingo	TREMO PAVICONCRETOS, S.A. P.I. DE C.V. GRUPO DE INGENIERÍA Y COMERCIAL CERSA S.A. DE C.V.	28,559,893.43	28,559,893.43	28,559,893.43	100.00%	100%
FMVM 2014	96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. 1 a Asignación	Ecatepec	Constructora y Edificadora SA de CV	4,967,261.37	4,967,261.37	4,967,261.37	100.00%	100%
FMVM 2014	91383	Vialidad Espiritu Santo - Chiluca	Jilotzingo	PROINFRA, S.A. DE C.V.	11,814,675.55	11,814,675.55	11,814,675.55	100.00%	100%
FMVM 2014	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	Construcciones Integrales e Inteligentes SA de CV	13,426,567.88	13,426,567.88	13,466,567.88	100.30%	100%
FMVM 2014	87477	Construcción de cuatro puentes peatonales, en la zona del Mexibús Ciudad Azteca - Tecámac	Cobertura Regional Ecatepec Tecámac	-	672,853.00	672,853.00	0.00	0.00%	100%
FMVM 2014	105060	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho (Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público).	Cobertura Regional	Grupo Consultor y Constructor S,A	8,638,902.76	8,638,902.76	8,638,902.76	100.00%	100%
FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍA S DE RL DE CV	44,063,015.30	44,063,015.30	35,125,019.58	79.72%	90%
FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,707.16	759,677.62	607,742.11	80.00%	90%
FMVM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3,500,000.00	3,137,687.75	2,732,203.87	87.08%	88%
FMVM 2014	108138	Estudios y proyectos para la Junta de Caminos	Varias	Grupo Respuesta S.A. de C.V. Ingeniería Civil con Excelencia S.A. de C.V.	10,392,037.90	10,392,037.90	10,267,865.37	98.81%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2014			213,907,829.47	213,545,487.68	203,293,047.04		
FMVT 2014	91987	Construcción de los Boulevares Amomulolcu - Capulhuac y Ocoyoacac - Pedregal.	Ocoyoacac	Calla Ingeniería S.A de C.V	1,217,032.76	1,217,032.76	1,217,032.76	100.00%	100%
FMVT 2014	105875	Puente Peatonal sobre la carretera Toluca - Atlacomulco	Toluca	Calla Ingeniería S.A de C.V	687,693.44	687,008.16	687,008.16	100.00%	100%
FMVT 2014	105876	Pavimentación de calle Juárez en Metepec	Metepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	3,757,633.58	3,757,633.58	3,757,633.58	100.00%	100%
FMVT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45,000,000.00	45,000,000.00	25,344,084.52	56.32%	66.5%
FMVT 2014	105878	Obras complementarias del Tren México - Toluca; calle Parque La Marqueza.	Cobertura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	1,622,589.38	1,319,729.20	1,319,729.20	100.00%	100%
FMVT 2014	105874	Estudios y proyectos de la Junta de Caminos	Cobertura Regional	Ingeniería Vial del Centro SA de CV	2,967,924.82	2,967,924.82	2,967,924.82	100.00%	100%
FMVT 2014	103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,922.26	100.00%	100%
FMVT 2014	109497	Vialidad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4,785,480.19	4,785,480.19	3,435,160.18	71.78%	95.0%
FMVT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	24,999,454.57	24,999,454.57	4,656,213.53	18.63%	24.32%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2014			93,037,808.74	92,734,263.28	51,384,709.01		
FMVM 2013	100382	Estudios y proyecto ejecutivo del distribuidor vial en la Avenida 1º de Mayo y Lechería Texcoco en Ecatepec, denominado Héroes III	Ecatepec	Launak S.A. de C.V.	3,424,364.92	3,424,364.92	3,424,364.92	100.00%	100%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2013			3,424,364.92	3,424,364.92	3,424,364.92		
FMVT 2013	95455	Conclusión de las laterales de la vía Toluca - Metepec - Tenango.	Toluca Metepec	Ageda Construcciones SA de CV	14,483,396.09	14,483,396.09	14,483,396.09	100.00%	100%
FMVT 2013	99761	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Ampliación A 6 Carriles) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	7,543,921.90	7,543,921.90	7,543,921.90	100.00%	100%
FMVT 2013	99764	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Construcción De Puentes Peatonales) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	Constructora y Arrendadora Arguz SA de CV	4,204,900.07	3,476,004.31	3,476,004.31	100.00%	100%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2013			26,232,218.06	25,503,322.30	25,503,322.30		
FMVM 2012	85104	Ampliación de la carretera México-Pachuca, tramo Puente de Fierro a la carretera Lechería- Texcoco.	Ecatepec	Covasa S.A. de C.V.	24,180,648.12	24,180,648.32	0.00	100.00%	96%
FMVM 2012	85105	Construcción del Puente Inferior Vehicular II sobre la Autopista México - Pachuca y Ampliación de la Vialidad en Ecatepec	Ecatepec	Covasa S.A. de C.V.	26,562,610.40	26,562,610.40	5,803,863.71	100.00%	100%
FMVM 2012	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	Construcciones Integrales e Inteligentes SA de CV	17,996,507.17	17,996,507.17	17,996,507.17	100.00%	100%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2012			68,739,765.69	68,739,765.89	23,800,370.88		