

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017	105788	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	La Paz	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	100.00%	100%
Ramo 23 2017	105790	Repavimentación asfáltica de la carretera Xhimojay - Magueyitos.	Jilotepec	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,500,000.00	2,449,837.45	2,449,837.45	100.00%	100%
Ramo 23 2017	108868	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Calle La Rosa hacia la Virgen, Barrio la Venta Yeche, Jocotitlan, Mexico (Inicio 19.693161 - 99.694367 final 19.695094 - 99.694064).	Jocotitlán	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	499,995.66	499,995.66	499,995.66	100.00%	100%
Ramo 23 2017	108870	Construcción de Pavimento hidraulico y obra complementaria en Av. Principal al Centro de la comunidad San Gregorio (Tramo Cad. 0.00 - Cad. +368.50). Localidad San Gregorio Mecapexco 50550 Morelos, Mexico (Inicio 19.779808 - 99.642994 final 19.783058 - 99.640725).	Morelos	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	1,097,724.93	1,097,724.93	1,091,122.68	99.40%	100%
Ramo 23 2017	108866	Pavimentacion hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686).	Teoloyucan	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1,966,022.00	0.00	0.00	0.00%	10%
Ramo 23 2017	108867	Pavimentacion Barrio Iztapacalco, Calle del Río Coyotepec (19.772762 - 99.201330 - 19.772024 - 99.196030).	Coyotepec	En proceso de licitación	1,199,015.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017	108872	Construcción de Pavimento hidraulico y obra complementaria en camino Joquicingo a Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo.	Joquicingo	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	5,000,000.00	4,892,242.25	0.00	0.00%	100%
Ramo 23 2017	108859	Pavimentacion, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	2,739,971.29	0.00	0.00	0.00%	1%
Ramo 23 2017	108860	Pavimentacion, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortinez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,146,207.80	0.00	0.00	0.00%	1%
Ramo 23 2017	108861	Pavimentacion asfaltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,218,302.87	0.00	0.00	0.00%	1%
Ramo 23 2017	108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacan, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,325,032.80	0.00	0.00	0.00%	42.5%
Ramo 23 2017	108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	778,442.83	0.00	0.00	0.00%	1.85%
Ramo 23 2017	108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	2,101,720.40	0.00	0.00	0.00%	1%
Ramo 23 2017	108865	Pavimentacion hidráulica Colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecamac	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	292,213.00	0.00	0.00	0.00%	1%
Ramo 23 2017	108873	Construcción de pavimento hidraulico y obras complementarias en Camino San Pedro al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado de Mexico.	Temascaltepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	2,000,000.00	1,834,385.31	0.00	0.00%	70.00%
Ramo 23 2017	108875	Construcción de pavimento hidraulico y obras complementarias en Camino San Diego Cuentla a San Andres Ocoatepec (18.953686 - 100.065414). Municipio Tejuzilco.	Tejuzilco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,000,000.00	744,238.67	0.00	0.00%	100.00%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017	108876	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en camino La Rinconada de La Labor de Zaragoza (18.876858 - 100.095608), Municipio Tejupilco, Estado de México.	Tejupilco	Excavaciones y Acarrees Tayde S.A. de C.V.	1,000,000.00	761,507.98	0.00	0.00%	100.00%
Ramo 23 2017	108878	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Camino al Potrero a Localidad San Mateo 2da. Sección 51260, Amanalco, México, 19.281014 - 100.01235 Final 19.284603 - 100.008031).	Amanalco	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	2,884,309.00	0.00	0.00	0.00%	60.0%
Ramo 23 2017	108871	Repavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas en calle Dieciocho, Col. Esperanza en Nezahualcoyotl, Estado de México (19.395029 - 98.979063 - 19.390100 - 98.981676).	Nezahualcoyotl	En proceso de licitación	825,082.64	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017	108879	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	Atenco	Construcciones Racionales Otzol S.A. de C.V.	1,950,000.00	1,945,487.38	0.00	0.00%	41%
Ramo 23 2017	108869	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria en Av. Principal Ejido Llano Grande - Ejido de Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad + 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, México (Inicio 19.570175 - 99.667869 final 19.547039 - 99.667544).	Jiquipilco	Excavaciones y Acarrees Tayde SA de CV	2,040,209.51	2,040,209.51	1,704,868.88	83.56%	100.00%
Ramo 23 2017	108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Almoloya de Juárez, México (Inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	936,303.00	0.00	0.00	0.00%	1%
Ramo 23 2017	109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017	109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional		2,200,000.00			0.00%	0%
		RAMO 23 2017		0.00	40,440,607.33	17,786,421.20	7,266,616.73	4.83	
Ramo 23 2017 FORTALECE	107460	Reconstrucción del camino San Juanico-Lim. México-Michoacán (Obra nueva)	Temascalcingo	Grupo Barkus S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,545,609.86	9,422,337.94	98.71%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8,703,200.00	7,584,001.04	7,465,689.95	98.44%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107474	Reconstrucción del camino San Felipe-Anganguero-Las Papas-Tlapujahua (Tramos 12+500-12+800, 14+000-15+000, 17+000-17+500) (Obra nueva)	San José del Rincón	Constructora Heyor S.A. de C.V.	6,071,090.44	6,071,090.44	6,071,090.44	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107475	Reconstrucción del camino (Toluca-Palmillas)- El Tepezan (Tramo Km. 6+000 al Km. 8+500)	Aculco	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,890,000.00	8,949,382.52	8,797,698.07	98.31%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107498	Reconstrucción del camino (Tlalnepantla-San Gabriel)- Atlacomulco (Tramo Km. 20+000 al Km. 21+800) (Obra nueva)	Morelos	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	6,645,567.21	6,645,567.21	6,532,930.46	98.31%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107499	Reconstrucción del camino Jilotepec-Maravillas (Tramos 23+500 al 24+000 y 25+000 al 26+040) (Obra nueva)	Jilotepec	Asjaza Construcciones S.A. de C.V.	6,725,200.00	6,483,140.12	6,373,256.39	98.31%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107472	Rehabilitación del camino Tlalnepantla-Villa del Carbón (Tramo Cacahuacan-Villa del Carbón) (Obra nueva)	Nicolás Romero	GCP, SAPI S.A. de C.V.	7,105,628.27	7,105,628.27	7,105,628.27	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107478	Reconstrucción del camino (Puente Grande-Villa del Carbón) Arcos del Sitio (Obra nueva)	Tepotztlán	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,640,660.08	9,477,259.05	98.31%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	107482	Reconstrucción y rehabilitación de calles y vialidades en las localidades de San Francisco Chimalpa y Naucalpan de Juárez en el Municipio de Naucalpan de Juárez (Obra nueva)	Naucalpan de Juárez	Escodem S.A. de C.V.	8,902,084.54	8,902,084.54	7,179,078.26	80.64%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107495	Reconstrucción del camino (Villa del Carbón-Atlacomulco)-Yondeje	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	6,282,885.24	6,282,885.24	6,176,330.65	98.30%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107502	Reconstrucción de la Avenida Morelos, en San José el Vidrio, Nicolás Romero (Obra nueva)	Nicolás Romero	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	9,758,757.16	9,758,757.16	8,578,445.87	87.91%	97%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107473	Rehabilitación del camino La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolmaloya (Tramo Km. 70+456 al Km. 73+000) (Obra nueva)	Sultepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,178,967.96	9,178,967.96	9,023,392.23	98.31%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107476	Reconstrucción del camino Sultepequito-Rincón de Cristo (Obra nueva)	Sultepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,764,750.74	9,764,750.74	9,764,750.74	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107496	Reconstrucción del camino Tenería-San Nicolás (Obra nueva)	Tenancingo	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. de C.V.	9,658,927.33	7,798,187.34	7,666,014.67	98.31%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107497	Rehabilitación del camino Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-San Andrés Nicolás Bravo (Tramo Km. 3+000 al Km. 5+540) (Obra nueva)	Tenancingo	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. S.A. de C.V	9,791,100.00	9,336,946.74	9,164,477.26	98.15%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107501	Reconstrucción del camino a San Gaspar en Villa Guerrero (Obra nueva)	Villa Guerrero	Constructora Mylva S.A. de C.V.	9,617,898.89	9,617,898.89	9,617,898.89	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107490	Reconstrucción de la carretera (La Puerta-Sultepec)- Ent. Carretera Tejupilco-Amatepec (Obra nueva)	Tejupilco	Tie Freighter S.A. de C.V.	9,890,000.00	6,842,398.62	1,276,333.27	18.65%	38.00%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107485	Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapan (Obra nueva)	Valle de Bravo	Criepza Construcciones S.A. de C.V	4,036,494.04	4,023,398.75	3,806,924.98	94.62%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107486	Reconstrucción del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec y libramiento de Amatepec (Obra nueva)	Amatepec	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,039,871.84	851,808.85	9.42%	50.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107491	Reconstrucción del camino (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx/Gro (Km. 17+000 al 19+000) (Obra nueva)	Amatepec	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	9,603,278.57	97.10%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107492	Rehabilitación del camino Valle de Bravo- Santo Tomás de los Platanos-Zuluapan (Km. 25+400 al Km. 21+400) (Obra nueva)	Cobertura Regional	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	9,791,100.00	8,113,832.69	6,435,948.46	79.32%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107506	Rehabilitación en tramos aislados en el camino T.C. Toluca-Cd. Altamirano (Valle de Bravo) (Obra nueva)	Valle de Bravo	Infraestructura de México S.A. de C.V.	9,751,945.50	8,145,215.61	7,988,600.14	98.08%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107466	Construcción de la calle Fontana Bella, Municipio de Valle de Bravo (Obra nueva)	Valle de Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	8,236,015.46	8,236,015.46	7,516,878.49	91.27%	100.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	107469	Construcción de la calle Vega del Río (del Km. 0+000 al Km. 0+5000) en Valle de Bravo (Obra nueva)	Valle de Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2,136,227.23	2,136,227.23	2,136,227.22	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107493	Construcción de capa de rodadura con empedrado y construcción de paso peatonal del camino a los Alamos (Obra nueva)	Valle de Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9,610,977.77	9,610,977.77	8,442,303.37	87.84%	93.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107484	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuatla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Escodem S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,995,525.89	7,193,404.16	89.97%	100.00%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107488	Reconstrucción de la Calle Nacional (Obra nueva)	Ozumba	Grupo Intelligent Mavicmex S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	3,807,389.15	38.50%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107503	Rehabilitación del camino Temamatla-Tetelco, primera etapa (Obra nueva)	Chalco	Provanomic S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,701,976.87	8,260,279.00	85.14%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107458	Rehabilitación y reconstrucción del camino (Toluca-Morelia)-Tabernillas. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,302,307.28	9,302,307.28	9,144,641.05	98.31%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107470	Rehabilitación del camino Vía Libre Toluca-Atlaconulco (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,175,621.45	9,175,621.45	8,905,641.99	97.06%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107489	Rehabilitación del camino Metepec-Zacango EM-993 (Obra nueva)	Metepec	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	7,903,672.99	7,903,672.99	7,903,672.99	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107494	Rehabilitación del camino Toluca-Metepec-Tenango (Tramo Km. 3+640 al Km. 4+662) (Obra nueva)	Metepec	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	8,838,365.25	8,838,365.25	8,838,365.25	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107462	Construcción con pavimento flexible de la Av. Vicente Guerrero (Obra nueva)	Lerma	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9,765,012.85	9,765,012.85	9,765,011.68	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108116	Rehabilitación carretera "vía libre Toluca - Atlaconulco", del km. 0+000 al 1+510 (acceso al centro universitario U.A.E.M. Unidad Atlaconulco). (obra nueva)	Atlaconulco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	6,329,600.00	5,559,998.84	5,559,998.84	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108105	Reconstrucción del camino (a Yondeje) -Santiago Maxda - Diximoxi - e.c. (Panamericana) (tramo km. 4+500 al km. 6+610). (obra nueva)	Varios	Constructora Uso S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,625,015.87	9,625,015.86	100.00%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108110	Reconstrucción del camino: km. 33.0 (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Pathe. (obra nueva)	Timilpan	Grupo Constructor Dos Arroyos S.A. de C.V.	7,912,000.00	7,498,775.66	7,482,686.37	99.79%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108104	Rehabilitación del boulevard Santa Cruz en el Municipio de Naucalpan. (obra nueva).	Naucalpan	Escodem S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,782,310.80	6,394,844.98	82.17%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)	Naucalpan	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	9,539,182.21	9,539,182.21	3,550,342.55	37.22%	40%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108118	Construcción y reconstrucción de calles en el Municipio de Naucalpan, zona 3. (obra nueva)	Naucalpan	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	8,142,725.19	8,142,725.19	0.00	0.00%	0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	108119	Reconstrucción con pavimento flexible de la calle México (acceso a Santiago Tolman), municipio de Otumba. (obra nueva)	Otumba	Escodem S.A. de C.V.	4,549,400.00	4,496,308.03	0.00	0.00%	83%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Tie Freighter S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,573,704.11	0.00	0.00%	45%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108111	Rehabilitación de la carretera Toluca - Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9,890,000.00	7,494,623.83	4,532,341.92	60.47%	88.5%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108107	Reconstrucción de la av. Del Carmen en Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,890,000.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108114	Construcción de la calle Fontana Baja, en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	3,585,130.85	3,572,579.71	2,769,125.16	77.51%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108115	Construcción del camino km. 60 (Toluca - Valle De Bravo) - Santa María Pipioltepec - La Candelaria - Rincón De Estradas (del km. 4+050 al km. 4+800) en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	1,966,504.23	1,966,504.23	729,527.66	37.10%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108112	Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacotompa - Texcala (camino a san juan). (obra nueva)	Ecatzingo	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	8,445,092.37	85.39%	97.4%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108106	Construcción con pavimento de calles pirules, san isidro y av. Arboledas en Chimalhuacán. (obra en proceso)	Chimalhuacán	Construcciones Martínez Redonda S.A. de C.V	7,612,237.26	7,612,237.26	4,027,291.68	52.91%	100.00%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108109	Reconstrucción de camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco. (obra nueva)	Texcoco	GCP, SAPI S.A de C.V	9,791,100.00	9,052,901.20	3,099,443.38	34.24%	95.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108108	Construcción del camino preparatoria no. 44 a la cañada con pavimento asfáltico. (obra nueva)	Temoaya	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	7,500,000.40	7,475,748.40	7,349,040.79	98.31%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	109674	Rehabilitación de calles Libertad y America del Norte en Atlautla	Atlautla	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	6,639,546.62	0.00	0.00	0.00%	2.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo		9,890,000.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110013	Adecuación geométricas de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional		9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juaréz EM-046 - Almoloya de Juaréz. (Obra Nueva)	Cobertura Regional		9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional		9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetlaxpa, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional		9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan		8,604,300.00	0.00	0.00	0.00%	0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan y Texcaltitlán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional		9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueypoxtla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional		9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	0%
		FORTALECE 2017			495,516,524.36	380,558,594.04	303,857,739.32		
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108120	Construcción de pavimento hidráulico para la calle Xicoténcatl, San Juan Tezontla, Texcoco.(obra nueva) Texcoco, San Juan Tezontla.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,175,975.42	1,175,975.42	1,175,975.42	100.00%	100%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108121	Construcción de pavimento hidráulico de la C. Encino, Villa Santiago Cuautlalpan, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, villa Santiago Cuautlalpan.	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	1,229,579.77	1,229,579.77	931,453.42	75.75%	100.0%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	5,850,000.00	5,362,675.04	1,126,680.77	21.01%	58%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108123	Construcción de pavimento asfáltico para la calle Benito Juárez, Santa María Nativitas. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Nativitas.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,611,253.82	1,611,253.82	1,611,253.82	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108124	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de Santa María Tecuanulco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tecuanulco.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,160,018.18	1,160,018.18	1,160,018.17	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108125	Pavimentación Hidráulica para calles en Lomas de San Esteban. (Obra Nueva) Texcoco, Lomas de San Esteban.	Texcoco	En proceso de licitación	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108126	Construcción de guarniciones y banquetas, para la comunidad de Fray Servando Teresa de Mier Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Leyes de Reforma	Texcoco	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	753,848.09	753,848.09	344,853.03	45.75%	100%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108127	Construcción de Pavimento Hidráulico de varias Calles en San Mateo Huexotla.(Obra Nueva) Texcoco, San Mateo Huexotla.	Texcoco	En proceso de licitación	500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108129	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a la Presa , San Miguel Coatlinchán. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Coatlinchán	Texcoco	En proceso de licitación	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108130	Construcción de pavimento Hidráulico para cerradas de Av. 20 de Noviembre en Tulantongo, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tulantongo	Texcoco	Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V.	1,350,000.00	1,345,493.35	0.00	0.00%	100%
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108131	Construcción de pavimento Hidráulico para varias calles de la colonia Salitrería. (Obra Nueva) Texcoco, Salitrería.	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,273,962.44	1,273,962.44	1,273,962.43	100.00%	100%
		PDR 2017			17,704,637.72	13,912,806.11	7,624,197.06		
		RAMO 23 2017			553,661,769.41	412,257,821.35	318,748,553.11	4.83	
RAMO 23 2016	102373	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 1 (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,289,324.03	1,289,324.03	1,289,324.03	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016	102374	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 2. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	889,500.76	889,500.76	889,500.76	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102375	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 1. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,968,629.57	1,968,629.57	1,389,616.98	70.59%	100%
RAMO 23 2016	102377	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 2 (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2,002,934.28	2,002,934.28	1,448,366.77	72.31%	100%
RAMO 23 2016	102378	Repavimentación de calles de la Colonia La Magdalena Atlipac 1. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	894,603.15	894,603.14	894,603.15	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102380	Repavimentación de calles en la Colonia La Magdalena Atlipac 2. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,294,497.66	1,294,499.66	1,294,499.66	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102382	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes, (Obra Nueva)	La Paz	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	2,230,273.28	2,230,273.28	2,230,273.28	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102383	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes 2. (Obra Nueva)	La Paz	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	2,230,273.28	2,230,273.28	2,230,273.28	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102385	Repavimentación de la calle Atlacomulco, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	912,199.16	912,199.16	912,199.16	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102386	Repavimentación de calle en la Colonia El Rincón (Obra Nueva)	La Paz	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	544,022.03	544,022.03	544,022.03	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102388	Repavimentación de calles en la Colonia Emiliano Zapata (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,727,165.76	1,727,165.76	1,727,165.76	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102390	Repavimentación de calles en la Colonia La Joyita. (Obra Nueva)	La Paz	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	601,578.76	601,578.76	601,578.76	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102391	Pavimentación hidráulica de la calle Leona Vicario, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1,394,493.86	1,394,493.86	1,394,493.86	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102393	Pavimentación hidráulica de la calle Teatlalco, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	2,068,748.16	2,068,748.16	2,068,748.16	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102394	Pavimentación hidráulica en la Colonia Ampliación Fraternidad. (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,560,921.57	1,560,921.57	1,560,921.57	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016	102395	Construcción de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Hizache 21, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Estacionamientos ecológicos S.A. de C.V.	1,102,698.93	1,102,698.93	1,102,698.91	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102396	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Álamos ó 9, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	405,492.32	405,492.32	405,492.32	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102397	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Oyamel 617, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1,233,290.59	1,233,290.59	1,233,290.59	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102398	Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Gonzalo López Cid. (Obra Nueva)	La Paz	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,510,801.02	1,510,801.02	1,510,801.02	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102406	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Construcciones Taanikun S.A. de C.V.	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102436	Reconstrucción de concreto hidráulico y obras adicionales en Avenida Pino Suárez. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Orcasa construcciones S.A. de C.V.	1,170,741.09	1,170,741.09	1,170,741.09	100.00%	100%
RAMO 23 2016	102437	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (3a. Etapa), Santa Catarina del Monte.	Texcoco	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	3,882,693.04	3,882,693.04	3,882,693.04	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105588	Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la carretera Xhimojay-Magueyitos, Jilotepec, Edo. de México (Obra nueva)	Jilotepec	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,423,008.14	2,423,008.14	2,423,008.14	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105589	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo B (Obra nueva)	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,395,975.16	2,395,975.16	2,395,975.16	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105593	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo C (Obra nueva)	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,395,975.15	2,395,975.15	2,395,975.15	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105594	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo D (Obra nueva)	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,395,975.16	2,395,975.16	2,395,975.16	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105595	Construcción de pavimento hidráulico, cunetas y muro de contención en camino Joquicingo a San Simón el Alto	Joquicingo	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	3,141,973.07	3,141,973.07	3,141,973.07	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105596	Repavimentación hidráulica y obras complementarias en Av. Principal La Laguna, tramo 1 Ejido Laguna Seca a la Gavia	Villa Victoria	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,621,693.17	2,621,693.17	2,621,693.17	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105597	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Toril tramo 1, San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,447,230.44	2,447,230.44	2,447,230.44	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016	105598	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en San Miguel Agua Bendita, tramo 2 San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,439,360.65	2,439,360.65	2,439,360.65	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105599	Construcción pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, Col. Buenos Aires, tramo B, Jiquipilco Edo. de México (Obra nueva)	Jiquipilco	Edificacora lagos SA de CV	3,169,085.61	3,169,085.61	3,169,085.61	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105602	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en el camino al Panteón, Loma de Endere, Jocotitlán Estado de México (Obra nueva)	Jocotitlán	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,723,209.30	1,723,209.30	1,723,209.30	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105603	Construcción de pavimento asfáltico para varias calles de Santa María Nativitas, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,251,456.97	2,251,456.97	2,251,456.97	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105604	Construcción de pavimento hidráulico de la calle 5 de Mayo y calles transversales, ampliación Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	540,412.01	540,412.01	540,412.01	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105605	Construcción de pavimento asfáltico para calles de la Col. Elsa Córdova Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,721,110.91	3,721,110.91	3,721,110.91	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105606	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de la Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	Edificadora Oscar SA de CV	3,100,053.86	3,100,053.86	3,100,053.86	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105607	Construcción de pavimento hidráulico en calle José Guadalupe Posadas, Col. Cambio 2000 (Obra nueva)	Cobertura Regional	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FASAT S.A. DE C.V.	468,992.84	468,992.84	468,992.84	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105608	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias en Cerrada Vicente Suarez, Col. Colosio (Obra nueva)	Ecatepec	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	767,907.56	767,907.56	767,907.56	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105612	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en calle Tlalnepantla, Col. Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel SA de CV	765,176.10	765,176.10	765,176.10	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105613	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en C. Primera de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel SA de CV	311,471.05	311,471.05	311,471.05	100.00%	100%
RAMO 23 2016	105614	Repavimentación asfáltica C. Segunda cerrada de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FASAT S.A. DE C.V.	221,251.10	221,251.10	221,251.10	100.00%	100%
RAMO 23 2016					69,823,977.18	69,823,979.17	68,690,398.39		
RAMO 23 2016 FORTALECE	102247	Reconstrucción y rehabilitación del camino Acambay - Temascalcingo - San José Ixtapa.	Coahuila Regional	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	22,482,671.48	22,482,671.48	22,482,671.48	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016 FORTALECE	102254	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la Residencia Regional Atlacomulco	Coahuila Regional	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,785,770.17	9,785,770.17	9,785,770.17	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102348	Pavimentar el camino a la Isla las Aves, en la comunidad El Salto	Atlacomulco	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	6,351,025.24	6,351,025.24	6,351,025.24	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102258	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Cuautitlán.	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	8,125,785.24	8,125,785.24	8,125,785.24	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102274	Pavimentación de la carretera Barrientos - Lago de Guadalupe, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza.	Cobertura Regional	GCP, SAPI S.A de C.V	6,466,368.61	6,466,368.61	6,466,368.61	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102275	Pavimentación del Tramo. 926 Vía Parque Chapultepec - Ingenieros Militares.	Naucalpan	GCP, SAPI S.A de C.V	8,313,146.87	8,313,146.87	8,313,146.87	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102277	Pavimentación en vialidad Santa Mónica.	Tlalnepantla	GCP, SAPI S.A de C.V	7,847,783.43	7,847,783.43	7,847,783.43	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102278	Pavimentación del tramo 219, Av. Río San Joaquín.	Naucalpan	GCP, SAPI S.A de C.V	2,134,212.17	2,134,212.17	2,134,212.17	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102251	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la residencia regional Tecámac - Ecatepec	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9,785,881.01	9,785,881.01	9,785,881.01	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102345	Construcción del camino Río San Juan, en los tramos: Puente del Emperador - Camino San Lorenzo y Puente del Emperador - Avenida Pirámides.	Teotihuacán	Constructores de Jaltocan S.A. de C.V.	4,356,993.40	4,356,993.40	4,356,993.40	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102256	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Ixtapan de la Sal	Cobertura Regional	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,783,561.12	9,783,561.12	9,783,561.12	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102252	Rehabilitación y pavimentación de caminos de Malinalco	Malinalco	Proyectos y Construcciones Prius de México S.A. de C.V.	2,463,869.75	2,463,869.75	2,463,869.75	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102253	Rehabilitación del camino a los Álamos.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	8,156,731.70	8,156,731.70	8,156,731.70	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102255	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Tejupilco.	Cobertura Regional	Constructora Gisol, S.A de C.V	9,787,325.18	9,787,325.18	9,787,325.18	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102344	Trabajos de rehabilitación en el camino Km 7.5 (Toluca - Zitácuaro) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo (Con productos de alta Tecnología).	Amanalco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,851,563.27	9,851,563.27	9,851,563.27	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016 FORTALECE	102266	Pavimentación de la calle Vega del Campo (Del Km 0+000 al Km 0+800).	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	2,934,439.83	2,934,439.83	2,934,439.83	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102346	Rehabilitación y construcción del camino Km. 60 (Toluca - Valle de Bravo) - Santa María Pipioltepec - La Candelaria - Rincón de Estrada.	Valle de Bravo	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,711,630.12	9,711,630.12	9,711,630.12	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102259	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Texcoco.	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	4,944,326.86	4,944,326.86	4,944,326.86	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102280	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Tlacotitlán - E.C. (México - Cuautla).	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	4,385,730.27	4,385,730.27	4,385,730.27	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102281	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: Km 41.4 (México -Cuautla) -Juchitepec - Tepetlixpa	Juchitepec	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9,060,910.60	9,060,910.60	9,060,910.60	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102282	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: km. 6.0 (ozumba Ecatzingo) - San Juan Tepēcuculco	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	8,187,893.70	8,187,893.70	8,187,893.70	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102283	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (Con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Mamalhuazuca - Tlacotitlán - Tlatecoyac.	Ozumba	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	7,713,055.78	7,713,055.78	7,713,055.77	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102285	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Chimalhuacán -Tlalámec	Atlautla	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9,084,771.45	9,084,771.45	9,084,771.45	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102294	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología),Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacotompa	Ecatzingo	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	6,211,490.83	6,211,490.83	6,211,490.83	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102248	Reconstrucción y ampliación con pavimento rígido de la calle General González que une la carretera México - Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense en el acceso a San Miguel Coatlinchán.	Texcoco	Constructora HDMEX S.A. de C.V.	22,769,999.57	22,769,999.57	22,769,999.57	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102262	Reconstrucción del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Toluca - Palmillas, a la altura de la Colonia Aviación	Toluca	Constructora Briconsa y asociados S.A. de C.V.	2,604,151.15	2,604,151.15	2,604,151.15	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102350	Pavimentación de calles de las diferentes localidades y de la cabecera municipal de Ecatzingo; Calle a San Juan (Km. 0+440 al Km. 0+722) y calle del Salto (km. 0+000 al Km. 0+808).	Ecatzingo	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	3,952,843.70	3,952,843.70	3,952,843.70	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102246	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102257	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Toluca.	Cobertura Regional	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9,789,946.46	9,789,946.46	9,789,946.46	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016 FORTALECE	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Infraestructura de México S.A. de C.V.	7,078,978.21	7,078,978.21	7,078,978.21	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102267	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	5,461,463.77	5,461,463.77	3,413,078.00	62.49%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102273	Construcción del Puente Peatonal Alfredo del Mazo, en la salida a San Cristóbal.	Toluca	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,304,261.53	4,304,261.53	4,304,261.53	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102340	Pavimentación de la carretera Loma de Astilleros a Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco	Jiquipilco	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	9,332,454.08	9,332,454.08	9,332,454.08	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102341	Pavimentación de calles principales en Buenos Aires, municipio de Jiquipilco,	Jiquipilco	Inambtec S.A. de C.V.	8,991,394.93	8,991,394.93	8,991,394.93	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102343	Pavimentar la calle Paseo San Buenaventura, en el tramo de Av. Las Torres a Lago Tana.	Toluca	Constructora Gisol S.A. de C.V.	8,136,763.75	8,136,763.75	8,136,763.75	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102347	Pavimentación del camino que comunica a las comunidades Loma Bonita y Santa María de la Asunción Tepezoyuca	Ocoyoacac	Ingeniería de Alta Calidad S.A. de C.V.	6,725,468.76	6,725,468.76	6,725,468.76	100.00%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	104574	Repavimentar la Avenida Emilio Carranza	Teotihuacán	Asfaltadora y Desarrolladora Impianto SA de CV	2,490,517.33	2,490,517.33	2,490,517.33	100.00%	100%
		Fortalece			299,608,826.83	299,608,826.83	297,560,441.04		
RAMO 23 2016 PDR	104096	Camino Espíritu Santo - Chiluca, Municipio Jilotzingo.	Jilotzingo Atizapán de Zaragoza	PROINFRA, PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C. V.	26,137,528.85	26,137,528.85	25,961,538.39	99.33%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104111	Rehabilitación del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala	Isidro Fabela Jilotzingo	Calla Ingeniería SA de CV	42,009,335.06	42,009,335.06	42,009,335.06	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104095	Rehabilitación y Reconstrucción de la carretera Santo Tomas de las Flores - La Unión	Sultepec	MARLOM IVAN GRANADOS ARELLANO S.A DE C.V	19,531,479.64	19,531,479.64	19,531,479.64	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104098	Pavimentación de 7 kilómetros de la carretera a Santa Clara de Juárez - San José la Epifanía.	Morelos	Asjaza Construcciones S.A de C.V	38,999,956.07	38,999,956.07	38,999,956.07	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104093	Reconstrucción de la carretera a Sultepequito.	Sultepec	Infraestructura de México S.A. de C.V.	13,083,820.93	13,083,820.93	13,083,820.93	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2016 PDR	104097	Reconstrucción y Rehabilitación del camino Km 33.9 (Malinalco - Chalma) - Limite del Estado	Malinalco	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	43,955,697.32	43,955,697.32	43,955,697.32	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104101	Ampliación y reencarpetao de la carretera San Alejo - El Cerrito	Cobertura Regional	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	42,568,626.79	42,568,626.79	42,568,626.79	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104112	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - San Pedro Limón - Lim del Estado.	Varias	Constructora Gisol, S.A de C.V	38,467,595.73	38,467,595.73	37,950,451.19	98.66%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Otzoloitepec	Cobertura Regional	Constructora Balbek, S.A de C.V	45,511,404.90	45,511,404.90	44,505,000.00	97.79%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104109	Construcción de gasa de conexión de Vía Adolfo López Mateos a Paseo Tolloacan y Construcción de un puente peatonal sobre Paseo Tolloacan.	Toluca	Consorcio Monaly Internacional S.A de C.V	24,075,605.24	24,075,605.24	24,075,605.24	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104206	Rehabilitación de la carretera, Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo: Puente de los Sabinos - Zacualpan).	Cobertura Regional	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	38,592,170.67	38,592,170.67	38,592,170.67	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104207	Rehabilitación de diferentes caminos en las localidades de Nopaltepec, San Felipe Teotitlán y San Miguel Ometusco en los Municipios de Axapusco y Nopaltepec	Nopaltepec	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	27,530,345.72	27,530,345.72	27,530,345.72	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104208	Pavimentación de la calle Noe Fragoso.	Ecatepec	Concretos Asfálticos de México SA de CV(CAMSA)	9,683,079.40	9,683,079.40	9,683,079.40	100.00%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104303	Reconstrucción de la carretera Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo Km 8+000 al Km 5+700 del camino Vuelta del Agua - Puente de los Sabinos).	Almoloya de Alquisiras	Provanomic S.A. de C.V.	8,104,220.39	8,104,220.39	8,104,220.39	100.00%	100%
		PDR			418,250,866.71	418,250,866.71	416,551,326.81		
		RAMO 23 2016			787,683,670.72	787,683,672.71	782,802,166.24		
RAMO 23 2015 DGV	100195	Construcción de puente peatonal, en la colonia Guadalupe Victoria	Texcoco	Infraestructura de México S.A. de C.V.	4,303,089.75	4,303,089.75	4,303,089.75	100.00%	100%
		PAD Obra Nueva 2015			4,303,089.75	4,303,089.75	4,303,089.75	100.00%	
		Programa de Acciones para el Desarrollo 2015			4,303,089.75	4,303,089.75		0.00%	
RAMO 23 2015	100992	Construcción de pavimento asfáltico de la calle camino a Mashala	Texcoco	Crisanta Blas Lovera	3,165,916.78	3,165,916.76	3,165,916.76	100.00%	100%
RAMO 23 2015	100996	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a Minas	Texcoco	Crisanta Blas Lovera	2,334,940.80	2,334,940.80	2,334,940.80	100.00%	100%
RAMO 23 2015	100997	Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la calle Miguel de Cervantes	Texcoco	JJL Caminos, S.A. de C.V.	3,429,577.71	3,429,577.71	3,429,577.71	100.00%	100%
RAMO 23 2015	101091	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (2a. Etapa)	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2,708,222.97	2,708,222.97	2,708,222.97	100.00%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2015	101092	Construcción de pavimento hidráulico en cerradas de la calle 20 de Noviembre	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	1,270,748.55	1,270,748.55	1,270,748.55	100.00%	100%
RAMO 23 2015	101093	Construcción de pavimento asfáltico de la calle Los Juncos y Miguel de Cervantes	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	3,836,684.60	3,836,684.60	3,836,648.60	100.00%	100%
RAMO 23 2015	101094	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico de la C.Marco Antonio Sosa	Texcoco	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2,107,250.74	2,107,250.74	2,107,250.74	100.00%	100%
		Ramo 23 2015			18,853,342.15	18,853,342.13	18,853,306.13	100.00%	
		Subtotal Gasto Federal Ramo 23, 2015			18,853,342.15	18,853,342.13	18,853,306.13	100.00%	