

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FIES 2017	110147	Trabajos de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón-Texcoco. (obra para evitar inundaciones) (Obra Nueva)	Nezahualcóyotl	Trabajos de drenaje pluvial	0.65	Infraestructura	Ocasa Obras y Proyectos SA de CV	1,600,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110148	Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalma)-límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	Ocuilan	Reparación de deslaves	0.05	Conservación	En proceso de licitación Fallo 21/septiembre/2018	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110149	Reparación del deslave del camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim.Méx/Mich. Km. 53+900 y derrumbe en el km. 54+000 (Obra Nueva)	Otzoloapan	Reparación de deslaves	0.12	Conservación	Marcadores de Pavimento, S.A. de C.V.	3,560,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110150	Reparación del deslave en el km. 67+400 del camino: San Antonio del Rosario-Zacualpan (Tehuilotepc). (Obra Nueva)	Sultepec	Reparación de deslaves	0.03	Conservación	Constructora Cuevas S.A. de C.V.	800,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110151	Reparación de deslave en el camino y asentamiento en el camino Amatepec-La Goleta-Sultepec, en el km 1+800 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.15	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	1,043,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110152	Construcción de obra de drenaje en el Km. 22+500 del camino: Km.53.4 (Zinacantepec-Sultepec), E.C (Tejupilco-Amatepec (Obra Nueva)	Tejupilco	Construcción de obra de drenaje	0.35	Infraestructura	Bufete de Ingeniería Bauen S.A. de C.V.	1,250,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupilco-Amatepec, en el km. 32+500 y retiro de derrumbe en el km. 33+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias	0.45	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	15,000,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110154	Reparación de deslaves en el camino: Amatepec-La Goleta, en los km. 0+600, 1+600 y 5+100 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.10	Conservación	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	6,000,000.00	0.00	0.00%	36.0%
FIES 2017	110155	Reparación de deslave en el camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo, en el km 34+090 y 35+100 (Obra Nueva)	Tejupilco	Reparación de deslave	0.10	Conservación	Excavaciones y Acarrees Tayde S.A. de C.V.	1,600,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110156	Reparación de deslaves en el camino: Km. 146.0 (Toluca-CD.Altamirano-palmar Chico-Palmar Grande, en los km. 21+500,21+700,21+900,22+500,22+800,23+000,24+200 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.12	Conservación	En proceso de licitación Fallo 21/septiembre/2018	4,170,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110157	Reparación de deslaves en el camino Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya, del Km. 16+700 al 41+300 (16+700,17+800,19+200,21+300,24+000,24+200,39+700 y 40+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.10	Conservación	Constructora Itai S.A. de C.V.	6,600,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110158	Ampliación y reparación de alcantarilla en el km. 7+590, en el camino Ozumba-Mamalhuauca-Tlalamac del km. 3+900 al km 6+400 (Obra Nueva)	Atlautla	Ampliación y reparación de alcantarilla	0.06	Infraestructura	Provanomic S.A. de C.V.	3,350,000.00	0.00	0.00%	50.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FIES 2017	110160	Rehabilitación del camino Mamalhuazuca-Tlacotalán-Tlalamac, del km. 3+900 al km.6+400 (Obra Nueva)	Atlautla	Rehabilitación de camino	2.50	Conservación	Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.	9,000,000.00	8,703,506.99	95.31%	100.0%
FIES 2017	110161	Reparación de deslave en el camino el Fresno Temascaltepec, en el KM. 10+200 (Obra Nueva)	Temascaltepec	Reparación de deslave	0.05	Conservación	Seinmac S.A. de C.V.	965,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110162	Rehabilitación del camino: Ozumba-Ecatzingo-Tlacotalpa-Taxcala, del km. 13+700 al km. 15+700 (Obra Nueva)	Ecatzingo	Rehabilitación de camino	2.00	Infraestructura	Redditas S.A. de C.V.	7,000,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110163	Estabilización de talud en el camino San Francisco-Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del KM. 2+300 al 2+640 (Obra Nueva)	Tenango del Valle	Estabilización de talud	0.34	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	12,000,000.00	0.00	0.00%	97.5%
FIES 2017	110164	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Limites Estado de México/Guerrero (Plicaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslave	Deslave	Conservación	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	910,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110165	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 1+000 3+000 y 5+000 del camino Km.49.9 (Zinacantepec-Sultepec)-Rastrojo Largo-Huayatenco. (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Reparación de deslaves	Deslave	Conservación	Favma Construcción S.A. de C.V.	7,722,701.04	7,722,701.04	25.87%	90.0%
FIES 2017	110166	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias	0.30	Infraestructura	Construcciones Sarevich S.A. de C.V.	1,510,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110167	Reparación de deslave en el Km. 5+910 al 5+960 del camino: Circuito carretero Santa María, texcapilla-Venta Morales (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Reparación de deslave	Deslave	Infraestructura	DC Grupo Constructor S.A. de C.V.	3,599,988.14	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110168	Reparación de deslaves en el camino: Km. 32.0 (Zinacantepec-Sultepec)- Chiltepec-Coatepec Harinas-Ixtapan de la sal, en el km. 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslaves	0.04	Infraestructura	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2,280,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho. (Obra Nueva)	Tlalneantla	Reconstrucción del Puente Vehicular	Puente vehicular	Infraestructura	Constructora Uso S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.00%	21.0%
FIES 2017	110170	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)	Tlalneantla	Estabilización de taludes	2.50	Infraestructura	Quantivía Ingeniería y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	9,000,000.00	6,653,092.06	67.33%	90.0%
		<b>FIES 2017</b>			<b>10.01</b>			<b>124,960,689.18</b>	<b>23,079,300.09</b>		
		<b>Fidelcomiso para la Infraestructura en los Estados</b>						<b>124,960,689.18</b>	<b>23,079,300.09</b>		