

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2018	110303	Estudio y proyecto y de impacto ambiental para la reconstrucción de puente vehicular en la comunidad de San Andrés Ocotepiec.	Tejupilco	Estudios y proyectos	0.00	En proceso de licitación	1,161,160.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	110302	Programa de mantenimiento carretero 2018	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	0.00	Administración	165,539,759.81	0.00	0.00	0.00%	0.0%
<b>2</b>		<b>PAD 2018</b>					<b>166,700,919.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
PAD REFRENDO 2018	105719	Programa de mantenimiento carretero 2017	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	2,335.45	Administración	12,256,736.27	12,256,736.27	1,894,239.61	15.45%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	102249	Construcción de un paso a desnivel en la carretera Santo Domingo (México - Querétaro y libramiento Antonio Huiltrón H. (crucero canalejas)	Jilotepec	Construcción de paso a desnivel	1.00	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	14,693,380.49	14,693,380.49	0.00	0.00%	67.1%
PAD REFRENDO 2018	107986	Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional Naucalpan Tlaxtepanita	Trabajos de pintura de puentes, jardinería y obras complementarias	22.00	Magafomas S.A. de C.V. Provanomic S.A. de C.V.	27,065,314.60	9,704,026.72	0.00	0.00%	76.5%
PAD REFRENDO 2018	108309	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal col. Castillo municipio de Naucalpan de Juárez. (Obra Nueva)	Naucalpan	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal	Puente Peatonal	En proceso de licitación	6,799,812.09	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco	Repavimentar con concreto MR45	3.80	En proceso de licitación	3,444,981.73	0.00	0.00	0.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	108321	Estudios y proyectos para la construcción de un puente peatonal en el km 0+700 del camino Atlacomulco El Oro. (Obra Nueva)	Atlacomulco	Estudios y proyectos	Proyecto	En proceso de licitación	305,312.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabeecera Municipal.	Ocoyoacac	Rehabilitación del camino	0.46	Infraestructura de México S.A. de C.V.	1,058,033.51	1,058,033.51	0.00	0.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	Cobertura Regional	Reparación de asentamiento	Asentamiento	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	8,215,097.14	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	109925	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias, camino Km. 322 km. 10.2 (Oltumba-Temascalapa)- Santa María Actipac en el municipio de Axapusco.	Axapusco	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias	Puente	En proceso de licitación	1,130,226.79	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	101972	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Acciones emergentes	Administración	3,472,267.98	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	110136	Estudio y proyecto ejecutivo del puente vehicular sobre el Puñlerico Oriente y Río de Los Remedios en el Km 0+800 (Proyecto- Estudio Nueva)	Nozahuatlcoyotl	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	En proceso de licitación	7,420,520.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	110137	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir con pavimento en una primera etapa, el Circuito La Presa hacia Rancho Los Padres. (Proyecto- Estudio Nueva)	Villa Victoria	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	En proceso de licitación	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD REFRENDO 2018	110138	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir con pavimento en una primera etapa, el Circuito La Presa hacia San Diego del Cerro. (Proyecto- Estudio Nueva)	Villa Victoria	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	En proceso de licitación	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2018	110139	Elaboración de proyecto ejecutivo para ampliar y modernizar el camino "Paraje La Tuza" (Proyecto- Estudio Nueva)	Temoaya	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	En proceso de licitación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
<b>14</b>		<b>PAD REFRENDO 2018</b>					<b>89,861,682.60</b>	<b>37,712,176.99</b>	<b>1,894,239.61</b>		
<b>16</b>		<b>OBRAS JUNTA DE CAMINOS</b>					<b>256,662,602.41</b>	<b>37,712,176.99</b>	<b>1,894,239.61</b>		
PAD 2018 SISTRAMYTEM	104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibus línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlalnepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, puentes peatonales y rampas	Estaciones	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	187,175,557.76	187,175,557.76	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 SISTRAMYTEM	107655	Protección de ductos de gas, para la construcción del carril confinado del Mexibus IV	Ecatepec	Protección de ductos de gas	14.70	Launak S.A. de C.V.	69,194,715.33	69,194,715.33	0.00	0.00%	8.9%
PAD 2018 SISTRAMYTEM	107656	Obras complementarias del Mexibus IV	Ecatepec	Obras complementarias	22.70	Launak S.A. de C.V.	60,489,588.62	60,489,588.62	0.00	0.00%	33.15%
<b>3</b>		<b>PAD 2017</b>					<b>316,859,861.71</b>	<b>316,859,861.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>3</b>		<b>OBRAS POR ENCARGO SISTRAMYTEM</b>					<b>316,859,861.71</b>	<b>316,859,861.71</b>	<b>0.00</b>		
<b>19</b>		<b>RECURSOS ESTATALES</b>					<b>573,422,464.12</b>	<b>354,572,038.70</b>	<b>1,894,239.61</b>		

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
RECURSOS FEDERALES**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017	108866	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686)	Teoloyucan	Pavimentación hidráulica	0.80	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1,966,022.00	1,966,022.00	137,572.73	7.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108859	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002)	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.43	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,851,484.06	1,851,484.06	412,132.02	22.26%	78.2%
Ramo 23 2017	108860	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortines (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340)	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.16	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	828,255.30	828,255.30	0.00	0.00%	5.2%
Ramo 23 2017	108861	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.073332)	Ecatepec	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas	0.17	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	997,847.00	997,847.00	372,817.42	37.36%	62.4%
Ramo 23 2017	108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacán, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328)	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.20	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,071,564.98	1,071,564.98	315,719.35	29.46%	90.0%
Ramo 23 2017	108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795)	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.13	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	703,441.63	703,441.63	214,927.70	30.55%	54.2%
Ramo 23 2017	108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939)	Ecatepec	Construcción de guarniciones y banquetas	0.65	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,277,104.63	1,277,104.63	314,774.73	24.65%	60.0%
Ramo 23 2017	108865	Pavimentación hidráulica colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071)	Tecámac	Pavimentación hidráulica	0.12	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	292,213.00	0.00	0.00	0.00%	75.0%
Ramo 23 2017	108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Almoloya de Juárez, México (inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094)	Almoloya de Juárez	Construcción de pavimento hidráulico	0.45	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	936,303.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
Ramo 23 2017	109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas	0.78	Constructora Pilón Bandala y Asociados S.A. de C.V.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	55.0%
Ramo 23 2017	109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas	0.81	Orlépza Construcciones S.A. de C.V.	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	55.0%
		<b>RAMO 23 2017</b>					<b>14,124,235.60</b>	<b>8,695,719.60</b>	<b>1,767,943.95</b>		
Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (obra nueva)	Ixtlahuaca	Rehabilitación del camino	1.88	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8,442,087.39	8,442,087.39	8,302,892.88	98.35%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)	Naucalpan	Construcción y reconstrucción de vialidades	2.19	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	9,539,182.21	9,539,182.21	4,099,605.94	42.98%	70.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Reconstrucción del camino	2.50	Tie Freightier S.A. de C.V.	9,573,704.11	9,573,704.11	9,402,706.57	98.21%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	4.00	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,890,000.00	0.00	0.00	0.00%	8.4%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110013	Adecuación geométrica de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Adecuación geométrica de entronques en el camino	7.60	Temasca Ingeniería S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	6.2%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación y reconstrucción	7.60	H. Consultoría y Servicios Especializados para la construcción S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	38.6%

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
RECURSOS FEDERALES**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jiotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlán, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, JiQUIPICO, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo en tramos aislados	Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	18.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Altauitla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitlaxpa, Papatlola, Ecaltzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamallá, Texcoco, Tezoyuca, Cócotitlán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo en tramos aislados	Grupo Constructor Transportieren S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	1.5%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Bacheo de calles y vialidades	1.70	Constructora Mehu S.A. de C.V.	8,604,300.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacaupán y Texcatitlán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo en tramos aislados	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	15.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Huaypoxtlá, Nopaltepec, Olumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en vialidades	Bacheo en tramos aislados	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	27.0%
		<b>FORTALECE 2017</b>					<b>104,796,873.71</b>	<b>27,654,973.71</b>	<b>21,806,206.39</b>		
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	Texcoco	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard	1.02	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	5,362,675.04	5,362,675.04	4,808,316.93	89.66%	100.0%
		<b>PDR 2017</b>					<b>5,362,675.04</b>	<b>5,362,675.04</b>	<b>4,808,316.93</b>		
		<b>RAMO 23 2017</b>					<b>124,282,784.36</b>	<b>41,613,368.36</b>	<b>28,381,466.27</b>		
FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Construcción del Boulevard	1.40	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,259,550.17	110,259,550.17	64,907,753.86	58.87%	65.3%
FMVT 2017	107407	Construcción de ciclovia en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	Toluca	Construcción de ciclovia	5.00	Grupo Barkus S.A. de C.V.	19,498,655.68	19,498,655.68	1,943,577.89	9.97%	29.0%
		<b>FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA</b>					<b>129,758,205.86</b>	<b>129,758,205.86</b>	<b>66,851,331.75</b>		
FMVM 2017	110123	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal en el Parque Naucalli, sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho.	Naucalpan	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal	Puente Peatonal	Construcciones y Conducciones Sigma S.A. de C.V.	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Constructora Gisel S.A. de C.V.	10,137,978.60	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110127	Construcción de puente peatonal en la Via Morelos, esq. Río Bravo.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	7,192,355.82	0.00	0.00	0.00%	46.0%
FMVM 2017	110128	Sustitución de puente peatonal en el Bulevard Manuel Ávila Camacho en el KM. 12+400.	Naucalpan	Sustitución de puente peatonal	Puente Peatonal	Constructora Balbek S.A. de C.V.	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110129	Construcción de puente peatonal en el Bulevard Manuel Ávila Camacho a la altura del Km. 22+760.	Naucalpan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110130	Sustitución y construcción de puente peatonal sobre la carretera Tlaxpantla- Villa del Carbón, Frente a la Secundaria Daniel Dalgadillo, municipio de Nicolás Romero.	Nicolás Romero	Sustitución y construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Marlóm Iván Granados Arellano	7,830,000.00	0.00	0.00	0.00%	99.0%

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
RECURSOS FEDERALES**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVM 2017	110131	Sustitución y construcción de puente peatonal en la vialidad Indios Verdes- San Juan Ixtuantepec, a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Ixtuantepec.	Tlalnepantla	Sustitución y construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Constructora Giscl S.A. de C.V.	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110132	Construcción de puente peatonal en el Km. 0+600 de la Avenida primero de Mayo, esq. San Andrés Atolotl, Col. El Conde, municipio de Naucalpan Estado de México.	Naucalpan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Tecnología Residencial Edificación y Servicios S.A. de C.V.	7,512,607.64	0.00	0.00	0.00%	1.0%
<b>FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO</b>							<b>68,872,942.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FONDO METROPOLITANO 2017</b>							<b>198,631,147.91</b>	<b>129,768,205.85</b>	<b>66,851,331.75</b>		
FIES 2017	110147	Trabajos de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el entronque del Periferico y la salida de la autopista Peñón-Teococo. (obra para evitar inundaciones) (Obra Nueva)	Nezahualcoyotl	Trabajos de drenaje pluvial	0.65	En proceso de licitación	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110148	Reparación de deslaves camino km.29.2 (Mexico-Chalma)-límites Estado de México-Moriles (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	Ocuilan	Reparación de deslaves	0.05	En proceso de licitación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110149	Reparación del deslave del camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zulupán-Lim.Méx/Mich. Km. 53+900 y derrumbe en el km. 54+000 (Obra Nueva)	Otzoloapan	Reparación de deslaves	0.12	En proceso de licitación	3,560,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110150	Reparación del deslave en el km. 67+400 del camino: San Antonio del Rosario-Zacualpan (Tehuiletepec) (Obra Nueva)	Sultepec	Reparación de deslaves	0.03	En proceso de licitación	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110151	Reparación de deslave en el camino y asentamiento en el camino Amatepec-La Goleta-Sultepec, en el km 1+800 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.15	En proceso de licitación	1,043,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110152	Construcción de obra de drenaje en el Km. 22+500 del camino: Km.53.4 (Zinacantepec-Sultepec), E.C (Tejupulco-Amatepec (Obra Nueva)	Tejupulco	Construcción de obra de drenaje	Drenaje	Bufete de Ingeniería Bauen S.A. de C.V.	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FIES 2017	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupulco-Amatepec, en el km. 32+500 y retro de derrumbe en el km. 33+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias	0.45	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	6.7%
FIES 2017	110154	Reparación de deslaves en el camino: Amatepec-La Goleta, en los km. 0+600, 1+600 y 5+100 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.10	En proceso de licitación	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110155	Reparación de deslave en el camino km. 103.5 (Toluca - Cd.Altamirano) El Esplanco-El Corupo, en el km 34+090 y 35+100 (Obra Nueva)	Tejupulco	Reparación de deslave	0.10	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A de C.V	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110156	Reparación de deslaves en el camino: Km. 146.0 (Toluca-CD.Altamirano-palmar Chico-Palmar Grande, en los km. 21+500,21+700,21+900,22+500,22+800,23+000,24+200 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.12	En proceso de licitación	4,170,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110157	Reparación de deslaves en el camino Tejupulco-Amatepec-Tlatlaya, del Km. 16+700 al 41+300 (16+700,17+800,19+200,21+300,24+000,24200,39+700 y 40+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.10	En proceso de licitación	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110158	Ampliación y reparación de alcantarilla en el km. 7+590, en el camino Ozumba-Mamahuazuca-Tlamiac del km. 3+900 al km 6+400 (Obra Nueva)	Allautla	Ampliación y reparación de alcantarilla	0.06	En proceso de licitación	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
RECURSOS FEDERALES**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FIES 2017	110159	Rehabilitación del camino Ozumba-Mamahuazuca- Tlamilac del km 5+000 al km 6+400 (Obra Nueva)	Allaula	Rehabilitación de camino	1.40	En proceso de licitación	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110160	Rehabilitación del camino Mamahuazuca-Tlacoliltan-Tlamilac, del km. 3+900 al km.6+400 (Obra Nueva)	Allaula	Rehabilitación de camino	2.50	En proceso de licitación	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110161	Reparación de deslave en el camino el Fresno-Temasaltepec, en el KM. 10+200 (Obra Nueva)	Temascaltepec	Reparación de deslave	0.05	Séimac S.A. de C.V.	965,000.00	0.00	0.00	0.00%	16.0%
FIES 2017	110162	Rehabilitación del camino: Ozumba-Ecatzingo-Tlacotalpa-Taxcala, del km. 13+700 al km. 15+700 (Obra Nueva)	Ecatzingo	Rehabilitación de camino	2.00	Reddías S.A. de C.V.	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110163	Estabilización de talud en el camino San Francisco-Tepexouca (Jajalpa-Joquicingá) del KM. 2+300 al 2+640 (Obra Nueva)	Tenango del Valle	Estabilización de talud	0.34	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110164	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Límites Estado de México/Guerrero (Plicaya), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslave	Deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	910,000.00	0.00	0.00	0.00%	4.0%
FIES 2017	110165	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 1+000 3+000 y 5+000 del camino Km.49.9 (Zinacantepec-Sullepec)-Rastrojo Largo-Huayalenco. (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Reparación de deslaves	Deslave	En proceso de licitación	7,925,840.78	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110166	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias	Obras complementarias	Construcciones Sarevich S.A. de C.V.	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00%	2.0%
FIES 2017	110167	Reparación de deslave en el Km. 5+910 al 5+960 del camino: Circuito carretero Santa María, texcapilla-Venta Morales (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Reparación de deslave	Deslave	En proceso de licitación	3,599,988.14	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110168	Reparación de deslaves en el camino: Km. 32.0 (Zinacantepec-Sullepec)- Chillepec-Costepec-Harinas-Ixtapan de la sal, en el km. 50+800 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslaves	Deslave	Constructora Gisol S.A de C.V	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho. (Obra Nueva)	Tlalneantla	Reconstrucción del Puente Vehicular	Puente Vehicular	Constructora Uso S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110170	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)	Tlalneantla	Estabilización de taludes	Estabilización de talud	En proceso de licitación	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
<b>FIES 2017</b>							<b>137,163,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Fidelcomiso para la infraestructura en los Estados</b>							<b>137,163,828.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FM/M 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público	32.00	Constructora Gisel S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A de C.V Provanomic, S.A de C.V	351,215,697.71	348,015,696.65	218,881,947.85	62.89%	77.1%

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
RECURSOS FEDERALES**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Construcción de puentes peatonales	Quince puentes	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV	85,123,844.62	78,630,466.15	70,700,740.80	89.92%	100.0%
FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Toluca.	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	2.58	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	78,330,036.53	61,330,036.53	61,330,036.53	100.00%	78.0%
		<b>FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO</b>					<b>514,669,678.86</b>	<b>487,976,199.33</b>	<b>350,912,726.18</b>		
		<b>FONDO METROPOLITANO 2016</b>					<b>514,669,678.86</b>	<b>487,976,199.33</b>	<b>350,912,726.18</b>		
FMVT 2015	110272	3a. Etapa del boulevard Sor Juana Inés de la Cruz	Cobertura Regional	Construcción de pavimento de concreto asfáltico	0.70	Constructora Balbek S.A. de C.V.	87,916,613.11	0.00	0.00	0.00%	1.5%
		<b>Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2016</b>					<b>87,916,613.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Moxibus Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	Obras del Moxibus	24.40	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK S.A. DE C.V.	451,988,065.81	451,988,065.81	290,167,863.90	64.20%	88.97%
FMVM 2015	99671	Distribuidor vial Mario Colín - Toluca, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Distribuidor vial Mario Colín - Toluca)	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	0.28	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48,822,903.15	40,821,887.47	40,821,887.47	100.00%	100.0%
FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Toluca, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Liberación del derecho de Vía) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	Liberación del derecho de vía	Derecho de vía	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00	0.00%	50.0%
FMVM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Otra Nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Grupo Consultor y Constructor S.A	6,927,795.71	6,927,795.71	4,188,635.32	60.46%	100.0%
		<b>Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2015</b>					<b>512,333,637.61</b>	<b>604,332,621.83</b>	<b>335,178,386.69</b>		
FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Repavimentación con concreto hidráulico	2.80	CORSA EMPRESARIAL Y COMPANIA S DE RL DE CV	44,063,015.30	44,063,015.30	38,262,265.89	86.84%	95.0%
FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Supervisión externa	Supervisión	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,707.16	759,677.62	658,725.62	86.71%	95.0%
FMVM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3,500,000.00	3,137,687.75	3,106,310.88	99.00%	92.0%
		<b>Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2014</b>					<b>48,322,722.46</b>	<b>47,960,380.67</b>	<b>42,027,302.39</b>		
FMVT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación	1.30	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45,000,000.00	45,000,000.00	27,632,594.42	61.41%	82.0%
FMVT 2014	109497	Validad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Validad y rehabilitación de drenaje	-	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4,785,480.19	4,785,480.19	4,576,014.99	95.62%	100.0%
FMVT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación de calle	2.80	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	24,999,454.57	24,999,454.57	10,513,626.28	42.06%	52.0%
		<b>Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2014</b>					<b>74,784,934.76</b>	<b>74,784,934.76</b>	<b>42,722,236.69</b>		
<b>71</b>		<b>RECURSOS FEDERALES</b>					<b>1,698,106,147.88</b>	<b>1,286,425,610.79</b>	<b>866,073,447.97</b>		