

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FONDO METROPOLITANO**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FMT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Construcción del Boulevard	1.40	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,259,550.17	110,259,550.17	64,907,753.86	58.87%	65.3%
FMT 2017	107407	Construcción de ciclovia en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	Toluca	Construcción de ciclovia	5.00	Grupo Barkus S.A. de C.V.	19,498,655.68	19,498,655.68	1,943,577.89	9.97%	29.0%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2017			6.40		129,758,206.85	129,758,206.85	66,851,331.75		
FMVM 2017	110123	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal en el Parque Naucalli, sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho.	Naucalpan	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal	Puente Peatonal	Construcciones y Conducciones Sigma S.A. de C.V.	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Constructora Gisol S.A. de C.V.	10,137,978.60	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110127	Construcción de puente peatonal en la Via Morelos, esq. Río Bravo.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	7,192,355.82	0.00	0.00	0.00%	46.0%
FMVM 2017	110128	Sustitución de puente peatonal en el Bulevard Manuel Ávila Camacho en el KM. 12+400.	Naucalpan	Sustitución de puente peatonal	Puente Peatonal	Constructora Balbek S.A. de C.V.	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110129	Construcción de puente peatonal en el Bulevard Manuel Ávila Camacho a la altura del Km. 22+760.	Naucalpan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110130	Sustitución y construcción de puente peatonal sobre la carretera Tlanepantla- Villa del Carbón, frente a la Secundaria Daniel Delgado, municipio de Nicolás Romero.	Nicolás Romero	Sustitución y construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Marlon Iván Granados Arellano	7,830,000.00	0.00	0.00	0.00%	99.0%
FMVM 2017	110131	Sustitución y construcción de puente peatonal en la vialidad Indios Verdes- San Juan Ixhuatepec, a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Ixhuatepec.	Tlanepantla	Sustitución y construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Constructora Gisol S.A. de C.V.	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1.0%
FMVM 2017	110132	Construcción de puente peatonal en el Km. 0+600 de la Avenida primero de Mayo, esq. San Andrés Atoto, Col. El Conde, municipio de Naucalpan Estado de México.	Naucalpan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Tecnología Residencial Edificación y Servicios S.A. de C.V.	7,512,607.64	0.00	0.00	0.00%	1.0%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2017			8 Puentes Peatonales		68,872,942.06	0.00	0.00		
		FONDO METROPOLITANO 2017			6.40		198,631,147.91	129,758,206.85	66,851,331.75		
FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público	32.00	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A. de C.V. Provanomic, S.A. de C.V.	351,215,697.71	348,015,696.65	218,881,947.85	62.89%	77.1%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Construcción de puentes peatonales	Quince puentes	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV	85,123,844.62	78,630,466.15	70,700,740.80	89.92%	100.0%
FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín – Tloteacas.	Tlanepantla	Construcción de distribuidor vial	2.58	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	78,330,036.53	61,330,036.53	61,330,036.53	100.00%	78.0%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2016			34.58		514,669,578.86	487,976,199.33	350,912,725.18		
		FONDO METROPOLITANO 2016			34.58		514,669,578.86	487,976,199.33	350,912,725.18		

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
FONDO METROPOLITANO**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
FMT 2015	110272	3a. Etapa del boulevard Sor Juana Inés de la Cruz	Cobertura Regional	Construcción de pavimento de concreto asfáltico	0.70	Constructora Balbek S.A. de C.V.	87,916,613.11	0.00	0.00	0.00%	1.5%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2015			0.70		87,916,613.11	0.00	0.00		
FMM 2015 SISTRAMYEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	Obras del Mexibús	24.40	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	451,988,065.81	451,988,065.81	290,167,863.90	64.20%	88.97%
FMM 2015	99671	Distribuidor vial Mario Collín - Tlotepec, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Distribuidor vial Mario Collín - Tlotepec)	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	0.28	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48,822,903.15	40,821,887.47	40,821,887.47	100.00%	100.0%
FMM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Collín - Tlotepec, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Liberación del derecho de Vía) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	Liberación del derecho de vía	Derecho de vía	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00	0.00%	50.0%
FMM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peonatal	Grupo Consultor y Constructor S.A	6,927,795.71	6,927,795.71	4,188,635.32	60.46%	100.0%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2015			24.68		512,333,537.51	504,332,521.83	335,178,386.69		
		FONDO METROPOLITANO 2015			25.38		600,250,150.62	504,332,521.83	335,178,386.69		
FMM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Repavimentación con concreto hidráulico	2.80	Corsa Empresarial y Compania S de RL de CV	44,063,015.30	44,063,015.30	38,262,265.89	86.84%	95.0%
FMM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Supervisión externa	Supervisión	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,707.16	759,677.62	658,725.62	86.71%	95.0%
FMM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3,500,000.00	3,137,687.75	3,106,310.88	99.00%	92.0%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2014			2.80		48,322,722.46	47,960,380.67	42,027,302.39		
FMT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación	1.30	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45,000,000.00	45,000,000.00	27,632,594.42	61.41%	82.0%
FMT 2014	109497	Validad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Validad y rehabilitación de drenaje	-	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4,785,480.19	4,785,480.19	4,576,014.99	95.62%	100.0%
FMT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación de calle	2.80	Constructora y Arrendadora Altac SA de CV	24,999,454.57	24,999,454.57	10,513,626.28	42.06%	52.0%
		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2014			4.10		74,784,934.76	74,784,934.76	42,722,235.69		
		FONDO METROPOLITANO 2014			6.90		123,107,657.22	122,745,315.43	84,749,538.08		