

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108866	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686).	Teoloyucan	Pavimentación hidráulica	0.80	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1,966,022.00	1,966,022.00	137,572.73	7.00%	100.0%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108859	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.43	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,851,484.06	1,851,484.06	412,132.02	22.26%	78.2%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108860	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortines (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.16	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	828,255.30	828,255.30	0.00	0.00%	5.2%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108861	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas	0.17	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	997,847.00	997,847.00	372,817.42	37.36%	62.4%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacán, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.20	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,071,564.98	1,071,564.98	315,719.35	29.46%	90.0%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.13	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	703,441.63	703,441.63	214,927.70	30.55%	54.2%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Construcción de guarniciones y banquetas	0.65	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,277,104.63	1,277,104.63	314,774.73	24.65%	60.0%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108865	Pavimentación hidráulica colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecámac	Pavimentación hidráulica	0.12	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	292,213.00	0.00	0.00	0.00%	75.0%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Almoloya de Juárez, México (Inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Construcción de pavimento hidráulico	0.45	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	936,303.00	0.00	0.00	0.00%	100.0%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas	0.78	Constructora Pilón Bandala y Asociados S.A. de C.V.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	55.0%
Ramo 23 2017 Fortalecimiento Financiero	109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas	0.81	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00%	55.0%
		<b>RAMO 23 2017</b>			<b>4.70</b>		<b>14,124,235.60</b>	<b>8,695,719.60</b>	<b>1,767,943.95</b>		
Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Rehabilitación del camino	1.88	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8,442,087.39	8,442,087.39	8,302,892.88	98.35%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)	Naucalpan	Construcción y reconstrucción de vialidades	2.19	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	9,539,182.21	9,539,182.21	4,099,605.94	42.98%	70.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Reconstrucción del camino	2.50	Tie Freighter S.A. de C.V.	9,573,704.11	9,573,704.11	9,402,706.57	98.21%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	4.00	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,890,000.00	0.00	0.00	0.00%	8.4%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Proveedor	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	110013	Adecuación geométrica de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)-Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Adecuación geométrica de entronques en el camino	7.60	Temacsa Ingeniería S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	6.2%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación y reconstrucción	7.60	H. Consultoría y Servicios Especializados para la construcción S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	38.6%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo tramos aislados	Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	18.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlatla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitla, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlan y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo tramos aislados	Grupo Constructor Transportieren S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	1.5%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Bacheo de calles y vialidades	1.70	Constructora Mehu S.A. de C.V.	8,604,300.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisirás, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan y Texcaltitlan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo tramos aislados	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	15.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyoxitla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en vialidades	Bacheo tramos aislados	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00	0.00%	27.0%
<b>FORTALECE 2017</b>					<b>27.47</b>		<b>104,795,873.71</b>	<b>27,554,973.71</b>	<b>21,805,205.39</b>		
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomatlan, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	Texcoco	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard	1.02	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	5,362,675.04	5,362,675.04	4,808,316.93	89.66%	100.0%
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2017</b>					<b>1.02</b>		<b>5,362,675.04</b>	<b>5,362,675.04</b>	<b>4,808,316.93</b>		
<b>RAMO 23 2017</b>					<b>33.19</b>		<b>124,282,784.35</b>	<b>41,613,368.35</b>	<b>28,381,466.27</b>	<b>0.00</b>	