

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2018	110303	Estudio y proyecto y de impacto ambiental para la reconstrucción de puente vehicular en la comunidad de San Andrés Ocoatepec.	Tejupilco	Estudios y proyectos	Estudio y proyecto	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1,157,760.16	1,157,760.16	100.00%	100.0%
PAD 2018	110302	Programa de mantenimiento carretero 2018	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	0.00	Administración	165,539,759.81	165,539,759.81	63.94%	64.0%
PAD 2018	110348	Rehabilitación del Boulevard Aeropuerto en el tramo de Av. Solidaridad Las Torres a Av. Paseo Toluca.	San Mateo Atenco	Rehabilitación del Boulevard	0.79	Provanomic S.A. de C.V.	9,847,399.22	8,893,244.20	0.00%	85.0%
PAD 2018	110349	Mantenimiento del Circuito Exterior Metropolitano.	Varias	Mantenimiento del circuito	8.00	Provanomic S.A. de C.V.	13,868,032.00	13,433,060.73	0.00%	38.0%
PAD 2018	110361	Realización de estudios socioeconómicos y/o análisis costo beneficio	Cobertura Regional	Proyecto- Estudios	Estudio y proyecto	En proceso de licitación	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	110686	Retro, suministro y colocación de imagen en estructuras de señalamiento vial.	Cobertura Regional	Retro, suministro y colocación		Administración	2,666,044.24	2,666,044.24	0.00%	75.0%
PAD 2018	110687	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso- Carmona, municipio de San Felipe del Progreso y San José del Rincón.	San Felipe del Progreso y San José del Rincon.	Proyecto- Estudios	Estudio y proyecto	Planeta, Ingeniería de Excelencia, S.A. de C.V.	2,695,181.83	2,695,181.83	0.00%	50.0%
PAD 2018	110688	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para pavimentar en una primera etapa la carretera Zacango- San Mateo Chipiltepec, municipio de Acolman y Teotihuacán.	Acolman y Teotihuacán	Proyecto- Estudios	Estudio y proyecto	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil, S.A. de C.V.	2,448,525.12	2,448,525.12	0.00%	71.0%
PAD 2018	110689	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para pavimentar la desviación de la Labor de Zaragoza- Llano Grande de Ixtapan, municipio Tejupilco.	Tejupilco	Proyecto- Estudios	Estudio y proyecto	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	772,436.68	772,436.68	0.00%	35.0%
PAD 2018	110699	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío.	Cobertura estatal	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento		Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	104,384,447.70	104,384,447.70	6.37%	26.1%
PAD 2018	110957	Suministro y colocación de señalización de límites en el Estado de México.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de señalización		Semex S.A. de C.V.	10,683,600.00	10,517,741.72	0.00%	25.0%
PAD 2018	110969	Reparación de deslave en el camino Km. 103.5 (Toluca Cd. Altamirano) - El Estanco-El Coruño, en el Km. 34+090 y 35+100.	Tejupilco	Reparación de deslave		Constructora Gisot S.A. de C.V.	1,600,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	110970	Construcción de muro de mampostería de tercera clase en el Km. 24+000 de camino Km. 13.5 (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenevac - Zacazonaán.	Temascaltepec	Construcción de muro de mampostería		Apagmex construcción y Consultoría S.A. de C.V.	470,000.00	0.00	0.00%	13.0%
PAD 2018	110971	Construcción de muro de mampostería en el Km. 24+000 del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatocoyac - E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario- Zacuallan)	Tlatlaya	Construcción de muro de mampostería		Apagmex construcción y Consultoría S.A. de C.V.	720,000.00	0.00	0.00%	1.5%
PAD 2018	109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	Cobertura Regional	Reparación de asentamiento		Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	4,052,047.14		0.00%	40.0%
PAD 2018	111562	Construcción del camino Vereda en el municipio de Almoloya de Juárez, del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	Construcción de camino	0.92	En proceso de licitación	7,021,900.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	111563	Construcción de calle en la localidad Los Matorrales, municipio de Villa Victoria, del Km. 0+000 al Km. 0+620	Villa Victoria	Construcción de calle	0.62	En proceso de licitación	3,817,540.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	111564	Construcción del camino Santiago del Monte - Presa Sansón, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+690, municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Construcción de camino	2.69	En proceso de licitación	18,098,700.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112546	Estudio de mecánica de suelos, estudio geofísico y riesgo geológico, estudio hidroológico y levantamiento topográfico en la comunidad de Santa Ana Jilotzingo.	Jilotzingo	Estudios		En proceso de licitación	3,022,956.84	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112809	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la construcción de puente peatonal con rampas en Atizapán de Zaragoza, Municipio de Atizapán.	Atizapán de Zaragoza	Estudios		En proceso de licitación En espera de dictamen de AD	458,200.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112810	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para la pavimentación y de ampliación de la calle Matamoros Norte en Tenancingo, Municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Estudios		En proceso de licitación En espera de dictamen de AD	312,272.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112856	Mejorar la infraestructura carretera de la región sur del Estado de México (trabajos de estructuración)	Cobertura Estatal	Mejoramiento		En proceso de licitación	46,400,000.02	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112857	Mejorar la infraestructura carretera de la región sur del Estado de México (Auscultación e inventario)	Cobertura Estatal	Mejoramiento		En proceso de licitación	29,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112858	Mejorar la infraestructura carretera de la región sur del Estado de México (trabajos de tránsito)	Cobertura Estatal	Mejoramiento		En proceso de licitación fallo 04/09/2018	6,960,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112859	Estudio de riesgo de la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	Estudios		En proceso de licitación fallo 04/09/2018	41,295,694.79	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018	112903	Aplicación de mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo, con material donado por PEMEX (Asfalto), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Estatal	Mantenimiento		Adimistración	33,329,930.62	0.00	0.00%	0.0%
26		PAD 2018					516,622,428.17	312,508,202.19		
PAD REFRENDO 2018	105719	Programa de mantenimiento carretero 2017	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	2,335.45	Administración	12,203,858.09	12,203,858.09	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	102249	Construcción de un paso a desnivel en la carretera Santo Domingo (México - Querétaro y libramiento Antonio Huítrón H. (crucero canales)	Jilotepec	Construcción de paso a desnivel	1.00	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	14,693,380.49	14,693,380.49	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	107986	Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional Naucalpan Tlalneapantla	Trabajos de pintura de puentes, jardinería y obras complementarias	22.00	Magafomas S.A. de C.V. Provanomic S.A. de C.V.	27,065,314.60	27,065,314.60	48.47%	80.0%
PAD REFRENDO 2018	108309	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal col. Castillo municipio de Naucalpan de Juárez. (Obra Nueva)	Naucalpan	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal		Puente Peonato	6,787,755.89	6,787,755.89	16.60%	21.0%
PAD REFRENDO 2018	108321	Estudios y proyectos para la construcción de un puente peatonal en el km 0+700 del camino Alcamulco El Oro. (Obra Nueva)	Atlacomulco	Estudios y proyectos	Proyecto	Layal Ingeniería S.A. de C.V.	303,467.32	303,467.32	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	102296	Rehabilitación del camino Vale del Coneso - Acapulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Rehabilitación del camino	0.46	Infraestructura de México S.A. de C.V.	1,058,033.51	1,058,033.51	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	Cobertura Regional	Reparación de asentamiento	19.00	Excavaciones y Acarrees Tayde S.A. de C.V.	12,267,144.28	7,719,698.01	99.64%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	109925	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias, camino Km. 822 km. 10.2 (Otumba- Temascalapa)- Santa María Actipac en el municipio de Axapusco.	Axapusco	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias	Puente	Suministros Preasfálticos y Desarrollos Franco S.A. de C.V.	1,118,924.13	1,118,924.13	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	101972	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Acciones emergentes		Administración	3,472,267.98	3,472,267.98	0.00%	48.0%
PAD REFRENDO 2018	110136	Estudio y proyecto ejecutivo del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de Los Remedios en el Km 0+800 (Proyecto-Estudio Nueva)	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia S.A. de C.V.	7,035,639.91	7,035,639.91	81.49%	81.0%
PAD REFRENDO 2018	110137	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir con pavimento en una primera etapa, el Circuito La Presa hacia Rancho Los Padres. (Proyecto- Estudio Nueva)	Villa Victoria	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	HCM Ingeniería S.A. de C.V.	1,436,104.59	1,436,104.59	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2018	110138	Elaboración de proyecto ejecutivo para construir con pavimento en una primera etapa, el Circuito La Presa hacia San Diego del Cerro. (Proyecto- Estudio Nueva)	Villa Victoria	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	CYMAP, S.A. de C.V.	1,467,293.85	1,467,293.85	0.00%	85.0%
PAD REFRENDO 2018	110139	Elaboración de proyecto ejecutivo para ampliar y modernizar el camino "Paraje La Tuza" (Proyecto- Estudio Nueva)	Temoaya	Estudio y proyecto	Estudio y proyecto	Servicios Integrales de Vías Terrestres y Proyectos, S.A. de C.V.	643,800.00	643,800.00	69.37%	90.0%
13		PAD REFRENDO 2018					89,552,984.64	85,005,538.37		
39		Programa de Acciones para el Desarrollo 2015					606,175,412.81	0.00		
PAD 2018	110352	Tramo afectado del camino Nicolás Romero - Jilotzingo en el KM. 56.6, municipio de Jilotzingo.	Jilotzingo	Reparación de tramo		En proceso de licitación	72,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
1		PAD 2018 Credito Simple					72,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1		PAD 2018 Credito Simple					72,000,000.00	0.00		
PAD 2018 FONREC	110675	Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Puente vehicular		Freysinet de México S.A. de C.V.	212,000,000.00	0.00	0.00%	0.20%
PAD 2018 FONREC	111433	Gastos de operación y Supervisión: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Gastos de operación		En proceso de licitación	4,240,000.00	0.00	0.00%	0.0%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2018 FONREC	111434	Gastos de Supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión		En proceso de licitación	4,240,000.00	0.00	0.00%	0.0%
3		PAD FONREC					220,480,000.00	0.00		
3		PAD FONREC					220,480,000.00	0.00		
PAD REFERENDO 2018 SISTRAMYTEM	104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibús línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlalnepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, puentes peatonales y rampas	Proyeco	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	187,175,557.76	187,175,557.76	0.00%	27.02%
PAD REFERENDO 2018 SISTRAMYTEM	107655	Protección de ductos de gas, para la construcción del carril confinado del Mexibús IV	Ecatepec	Protección de ductos de gas	14.70	Launak S.A. de C.V.	69,194,715.33	69,194,715.33	3.91%	19.2%
PAD REFERENDO 2018 SISTRAMYTEM	107656	Obras complementarias del Mexibús IV	Ecatepec	Obras complementarias	22.70	Launak S.A. de C.V.	60,489,588.62	60,489,588.62	0.05%	33.15%
PAD REFERENDO 2018 SISTRAMYTEM	108014	Construcción de estación de transferencia Modal Tecámac del Mexibús IV.	Tecámac	Construcción de estación		En proceso de licitación	128,851,404.67		0.00%	0.00%
4		PAD REFERENDO 2018 SISTRAMYTEM					445,711,266.38	316,859,861.71		
4		PAD REFERENDO 2018 SISTRAMYTEM					445,711,266.38	316,859,861.71		
PAD REFERENDO 2018 DG de Prevención y Readaptación Social	108088	Camino de acceso al Centro Preventivo y de readaptación Social de Tenancingo	Tenancingo	Pavimentación de camino	0.44	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	11,765,680.65	11,765,680.65		100.0%
1		PAD 2018 DG DE Prevención Y READAPTACIÓN SOCIAL					11,765,680.65	11,765,680.65		
1		PAD 2018 DG DE Prevención Y READAPTACIÓN SOCIAL					11,765,680.65	11,765,680.65		
PAD 2018 DGV	110676	Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructural)	Nezahualcóyotl	Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructura		En proceso de licitación	1,680,367.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	110677	Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza		En proceso de licitación	3,570,964.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	110678	Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente		En proceso de licitación	27,257,365.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	111435	Gastos de operación y supervisión. Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructural)	Nezahualcóyotl	Gastos de operación			33,607.34	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	111436	Gastos de supervisión externa Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructural)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión			33,607.34	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	111437	Gastos de Operación y supervisión: Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Gastos de operación			71,419.28	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	111440	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión			71,419.28	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	111441	Gastos de operación y supervisión: Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Gastos de operación			545,147.30	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2018 DGV	111442	Gastos de supervisión externa: Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión			545,147.30	0.00	0.00%	0.0%
9		PAD 2018 DGV					33,609,043.84	0.00		
9		PAD 2018 DGV					33,609,043.84	0.00		
57		TOTAL PAD					1,389,941,403.68	726,139,282.92		

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 2018 FOFIN	110373	Pavimentación de la calle La Venta de San Felipe Tlaimilolpan.	Toluca	Pavimentación de calle	0.41	En proceso de licitación	300,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110374	Pavimentación de la calle Libertad.	Chalco	Pavimentación de calle	0.54	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	3,400,000.00	0.00	0.00%	7.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110375	Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle.	Chalco	Pavimentación de calle	0.43	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	2,084,880.00	0.00	0.00%	17.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110376	Pavimentación Purépechas Col. Culturas.	Chalco	Pavimentación de calle	0.13	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	870,000.00	0.00	0.00%	6.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110377	Pavimentación Mazatecas Col. Culturas.	Chalco	Pavimentación de calle	0.86	Armonia y Diseño S.A. de C.V.	4,485,000.00	0.00	0.00%	8.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110378	Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.	Chalco	Pavimentación de calle	0.17	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	820,000.00	0.00	0.00%	3.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110379	Pavimentación de la calle Alhelí.	Chalco	Pavimentación de calle	0.90	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	4,343,500.00	0.00	0.00%	10.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110380	Pavimentación de la calle Víctor Puebla.	Chalco	Pavimentación de calle	0.13	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	900,000.00	0.00	0.00%	3.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110381	Pavimentación de la calle Girasol.	Chalco	Pavimentación de calle	0.62	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	965,850.00	0.00	0.00%	11.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110382	Pavimentación de la calle San Martín.	Chalco	Pavimentación de calle	0.08	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	670,000.00	0.00	0.00%	3.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110383	Encementado de la calle Oriente 33 UDG.	Chalco	Encementado de calle	0.17	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	464,000.00	0.00	0.00%	5.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110384	Encementado de la calle Oriente 32 UDG.	Chalco	Encementado de calle	0.31	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	672,000.00	0.00	0.00%	9.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110385	Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablo Chiconcuac.	Chiconcuac	Pavimentación de calle	0.70	Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V.	999,918.01	999,918.01	0.00%	50.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110386	Pavimentación Prolongación Silvestre López.	Amecameca	Pavimentación de calle	0.12	Soderberg & Tresca Consulting S.A. de C.V.	615,000.00	0.00	0.00%	60.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110387	Construcción de pavimento hidráulico para cerrada Pensamientos de la Nación, Leyes de Reforma, Texcoco.	Texcoco	Pavimentación de calle	0.09	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	150,000.00	0.00	0.00%	60.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	110388	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria, San Miguel Coatlínchan, Texcoco.	Texcoco	Pavimentación de calle	0.07	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	230,000.00	0.00	0.00%	50.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111275	Construcción del pavimento hidráulico de la calle López Portillo, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.38	En proceso de licitación	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111277	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.85	En proceso de licitación	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111278	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.51	En proceso de licitación	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111279	Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.48	En proceso de licitación	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111280	Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecmatlán, en la colonia Elsa Córdova Morán, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.78	En proceso de licitación	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111281	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Humberto Vidal, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.21	En proceso de licitación	700,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111283	Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.38	En proceso de licitación	1,320,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	111282	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo, (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento	0.20	En proceso de licitación	800,000.00	0.00	0.00%	0.0%
24		RAMO 23 FOFIN					33,990,148.01	999,918.01		
RAMO 23 PDR 2018	110752	Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez, (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Reconstrucción de camino	2.55	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,045,627.21	0.00%	2.0%
RAMO 23 PDR 2018	110753	Rehabilitación del camino: Via libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 5+950 al Km. 7+750, (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Rehabilitación de camino	1.80	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,382,275.16	0.00%	45.0%
RAMO 23 PDR 2018	110754	Rehabilitación de Av. 5 de Mayo, Toluca de Lerdo, (Obra nueva)	Toluca	Rehabilitación de avenida	1.66	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,166,798.84	0.00%	60.0%
RAMO 23 PDR 2018	110755	Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400, (Obra nueva)	Naucalpan	Sustitución de puente peatonal		Puente peatonal	9,395,500.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110756	Reconstrucción del camino (Toluca - Metepec - Tenango) - Calmaya - Zaragoza, en el Municipio de Calmaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+150, (Obra nueva)	Calmaya	Reconstrucción de camino	2.15	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,582,568.75	0.00%	16.0%
RAMO 23 PDR 2018	110757	Rehabilitación del camino (Amomolulco - Ocoyoacac) - Almoloya del Río - San Pedro Techuchitlan, en el tramo Km. 0+850 al 2+950, (Obra nueva)	Ocoyoacac	Rehabilitación de camino	2.10	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,303,106.19	0.00%	44.0%
RAMO 23 PDR 2018	110758	Rehabilitación de las calles Hermenegildo Salas y 15 de Septiembre en el Municipio de Metepec y Av. San Cristóbal en el Municipio de Mexicalzingo, (Obra nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación de calle	0.43	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,584,829.13	0.00%	7.5%
RAMO 23 PDR 2018	110759	Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760, (Obra nueva)	Tlalnepantla	Construcción de puente peatonal		Puente peatonal	9,395,500.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110760	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerro, en el tramo Km. 14+100 al Km. 15+300 en el Municipio de Villa Victoria, (Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción de camino	0.60	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,719,639.38	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110762	Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 4+930, (Obra nueva)	Ixtapaluca, Coatepec, San Francisco Acuautla, Los Hornos	Rehabilitación de camino	3.60	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110764	Reconstrucción del camino Dolores Vaquerías, en el tramo Km. 0+560 al Km. 1+030, en el Municipio de Villa Victoria, (Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción de camino	1.60	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	4,945,000.00	4,365,174.02	0.00%	3.6%
RAMO 23 PDR 2018	110766	Rehabilitación del camino: (Toluca - Metepec) - Zoológico de Zacango, en el tramo Km. 1+660 al Km. 3+260, (Obra nueva)	Metepec	Rehabilitación de camino	1.60	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,578,915.23	0.00%	95.0%
RAMO 23 PDR 2018	110767	Reconstrucción del camino: Amatepec - La Goleta - Sultepec, del tramo Km. 2+020 al Km. 4+500, (Obra nueva)	Amatepec	Reconstrucción de camino	2.48	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	8,505,400.00	0.00	0.00%	15.0%
RAMO 23 PDR 2018	110769	Rehabilitación del camino: Toluca - Temascaltepec - Valle de Bravo, en el tramo del Km. 7+900 al 10+100, (Obra nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación de camino	2.20	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110770	Rehabilitación de la calle Francisco Villa, Caputlán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+450, (Obra nueva)	Toluca	Rehabilitación de calle	2.45	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,834,020.20	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110772	Reconstrucción del camino (Toluca - Temascaltepec) - Zinacantepec y de la Huerta (Cuerpo poniente), en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+600, (Obra nueva)	Zinacantepec	Reconstrucción de camino	1.60	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,034,068.11	0.00%	44.0%
RAMO 23 PDR 2018	110773	Rehabilitación del camino (Toluca - Morelia) - San Francisco Tatciacaban - Valle de Bravo en el tramo Km. 9+000 al Km. 12+000, (Obra nueva)	Zinacantepec	Rehabilitación de camino	4.00	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,405,780.68	0.00%	44.0%
RAMO 23 PDR 2018	110774	Construcción del camino Venta de Morales hacia el Agostadero, en el tramo Km. 6+000 al Km. 8+000, (Obra nueva)	Texcaltitlán	Construcción de camino	2.00	Servicio Comercial e Industrial Protecsa S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	30.0%
RAMO 23 PDR 2018	110775	Construcción del camino 24 de Febrero, San Lorenzo Oyamel, Temoaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500, (Obra nueva)	Temoaya	Construcción de camino	1.50	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	8,357,050.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110776	Rehabilitación del camino: (La Puerta - Sultepec) - Almoloya de Alquisiras - Zacualpan, en el tramo Km. 2+300 al Km. 4+800, (Obra nueva)	Almoloya de Alquisiras	Rehabilitación de camino	2.50	Favma Construcción S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	11.0%
RAMO 23 PDR 2018	110778	Pavimentación del tramo que comprende las calles Bordo de Capulín y 15 de Marzo, San Lorenzo Oyamel, Temoaya, (Obra nueva)	Temoaya	Pavimentación de calles	0.60	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	3,362,600.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110779	Rehabilitación del camino: Real de los Olivos ambos cuerpos, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+667, (Obra nueva)	Chicoloapan	Rehabilitación de camino	0.67	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	3,857,100.00	0.00	0.00%	8.0%
RAMO 23 PDR 2018	110781	Remodelación de puente peatonal en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, Nauhcalpan, (Obra nueva)	Naucalpan	Remodelación de puente peatonal		Puente peatonal	3,659,300.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110782	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - Tepetitlaotoc, en los tramos del Km. 2+000 al Km. 2+930 y del Km. 3+340 al Km. 6+310, (Obra nueva)	Tepetitlaotoc	Rehabilitación de camino	3.90	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	8.0%
RAMO 23 PDR 2018	110783	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chama, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242, (Obra nueva)	Amecameca	Rehabilitación de camino	1.22	En proceso de licitación	4,747,200.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110784	Rehabilitación del camino: Toluca - Metepec - Tenango, en el tramo Km. 4+660 al Km. 5+760, (Obra nueva)	Metepec	Rehabilitación de camino	1.10	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,583,849.88	0.00%	93.0%
RAMO 23 PDR 2018	110785	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanasco, en el tramo Km. 2+910 al Km. 4+660 (Obra nueva)	Texcoco	Rehabilitación de camino	1.75	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 PDR 2018	110786	Reconstrucción del camino: Tenería - San Nicolás, en el tramo Km. 2+500 al Km. 4+300 y del Km. 5+800 al Km. 6+500. (Obra nueva).	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	4.00	En proceso de licitación apertura 27/08/2018	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110788	Construcción de puente peatonal en la Vía Morelos, Esq. Av. Río Bravo. (Obra nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	7,113,239.90	7,113,239.90	9.01%	58.5%
RAMO 23 PDR 2018	110789	Rehabilitación del camino: (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 8+000 al Km. 10+300. (Obra nueva)	Villa del Carbón	Rehabilitación de camino	2.33	GCP, S.A.P.I. de C.V.	9,791,100.00	9,498,994.35	0.00%	2.0%
RAMO 23 PDR 2018	110790	Rehabilitación de la Av. de las Paritidas - Av. Toluca, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación de avenida	2.30	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,815,765.52	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110791	Rehabilitación del Cuerpo Lateral Sur del Paseo Toluca, en el tramo Km. 5+500 al 7+750. (Obra nueva)	Toluca	Rehabilitación de cuerpo lateral	2.25	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,140,117.01	0.00%	25.0%
RAMO 23 PDR 2018	110792	Construcción del camino Jiquipilco El Viejo - La Cañada - La Joya Temoya, Estado de México, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+775. (Obra nueva)	Temoaya	Construcción de camino	0.78	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	5,914,220.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110794	Construcción del camino en la Cañada, Temoya Estado de México. (Obra nueva)	Temoaya	Construcción de camino	0.60	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	4,005,450.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110795	Reconstrucción del camino: (A Oxtotipac) - Beñén, en el tramo Km. 3+800 al Km. 5+200. (Obra nueva)	Teotihuacán	Reconstrucción de camino	1.40	Virgo Caminos y Construcciones S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110798	Construcción de puente peatonal en el Km. 0+600 de la Avenida Primero de Mayo Esq. San Andrés Atoto, Municipio de Naucalpan. (Obra nueva)	Naucalpan	Construcción de camino	Puente peatonal	En proceso de licitación	7,429,968.95	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110799	Reconstrucción del camino: El Fresno - Temascaltepec, tramo Km. 15+100 al Km. 17+780. (Obra nueva)	Temascaltepec	Reconstrucción de camino	2.68	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110801	Rehabilitación del camino Estancia Vieja (San José La Estancia) - Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+800. (Obra nueva)	San Simón de Guerrero	Rehabilitación de camino	2.80	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110802	Rehabilitación del camino: (Monumento - Valle de Bravo) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al 4+000. (Obra nueva)	Donato Guerra	Rehabilitación de camino	4.00	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110804	Rehabilitación y reconstrucción del camino (A Ixtapan del Oro) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al Km. 3+800. (Obra nueva)	Villa de Alende	Rehabilitación y reconstrucción de camino	3.80	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9,484,510.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110805	Rehabilitación en el camino: (Toluca - Valle de Bravo) - Turcio, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+800. (Obra nueva)	Amanalco	Rehabilitación de camino	1.80	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	4,410,940.00	0.00	0.00%	1.5%
RAMO 23 PDR 2018	110809	Reconstrucción del camino: (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+830. (Obra nueva)	Temascaltepec	Reconstrucción de camino	2.83	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110810	Rehabilitación del camino: Ruta del Bosque hacia Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+000. (Obra nueva)	Valle de Bravo	Rehabilitación de camino	2.00	Constructora Gisol S.A. de C.V.	4,935,110.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110811	Rehabilitación del camino: A Avándaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+700. (Obra nueva)	Valle de Bravo	Rehabilitación de camino	2.70	Constructora Gisol S.A. de C.V.	5,508,730.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110812	Reconstrucción del camino: Zuluapan Zacazonapan- Luvianos - Cuadrilla de López, en el tramo Km. 5+000 al Km. 7+800. (Obra nueva)	Otzoapan	Reconstrucción de camino	2.80	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	17.0%
RAMO 23 PDR 2018	110813	Rehabilitación de los caminos (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcácalpan - Valle de Bravo, en el tramo Km. 66+800 al Km. 67+600 y el camino Toluca - Valle, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Valle de Bravo	Rehabilitación de camino	1.30	Constructora Gisol S.A. de C.V.	5,241,700.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110814	Reconstrucción del camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Tequesquipan, en el tramo Km. 1+800 al Km. 4+650. (Obra nueva)	Temascaltepec	Reconstrucción de camino	2.85	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110815	Reconstrucción del camino: San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama, en el tramo Km. 0+800 al Km. 3+200. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	2.40	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110816	Reconstrucción del camino Temascaltepec - Las Juntas, en el tramo Km. 21+500 al Km. 24+330. (Obra nueva)	Temascaltepec	Reconstrucción de camino	2.83	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110822	Rehabilitación y reconstrucción del camino: (A Ixtapan del Oro) - Chirimo - San Juan Xocoanusco - El Capulín - Valle Redondo - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 0+000 al 2+000 y del Km. 5+000 al Km. 6+600. (Obra nueva)	Donato Guerra	Rehabilitación y reconstrucción de camino	3.60	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.5%
RAMO 23 PDR 2018	110823	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) Ixtapan del Oro, en el tramo Km. 22+500 al Km. 24+800. (Obra nueva)	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	2.30	Salcedo Construcción y Supervisión S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.5%
RAMO 23 PDR 2018	110824	Reconstrucción del camino: Libramiento Tonalico, del Km. 0+500 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Tonalico	Reconstrucción de camino	1.40	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	9,692,200.00	9,491,432.71	0.00%	90.0%
RAMO 23 PDR 2018	110826	Rehabilitación de las calles San Esteban y Canal del Tomillo, Naucalpan de Juárez, a partir del tramo Km. 28+150 al Km. 29+000 ambos cuerpos. (Obra nueva)	Naucalpan	Rehabilitación de calles	0.85	Calvo Constructora S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110827	Reconstrucción del camino: La Puerta - Sultepec - San Miguel Totolmaloya, en el tramo Km. 73+000 al Km. 75+500. (Obra nueva)	Sultepec	Reconstrucción de camino	2.50	Favma Construcción S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	3.0%
RAMO 23 PDR 2018	110828	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo Km. 7+300 al Km. 9+800. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	2.50	Inambtec S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,535,565.96	0.00%	90.0%
RAMO 23 PDR 2018	110829	Reconstrucción del camino Coatepec Harinas - Porfirio Díaz - Tototlajac, en el tramo Km. 10+300 al Km. 12+800 (Obra nueva)	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	2.50	En proceso de licitación	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110830	Rehabilitación del camino: (Tlanguistenco - Chalna) - Cuernavaca, en el tramo Km. 12+900 al Km. 15+400. (Obra nueva)	Ocuilán	Rehabilitación de camino	2.50	En proceso de licitación fallo 27/08/2018	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110831	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Rehabilitación de calles	0.90	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110832	Rehabilitación del camino: Primero de Mayo (Libramiento Nicolás Romero), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. (Obra nueva)	Nicolás Romero	Rehabilitación de camino	2.40	GCP, S.A.P.I. de C.V.	9,791,100.00	9,390,339.79	0.00%	20.0%
RAMO 23 PDR 2018	110833	Rehabilitación del camino: San Mateo Xhala (Av. 20 de Noviembre), Cuautitlán Izcalli	Cuautitlán Izcalli	Rehabilitación de camino	0.38	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	1,978,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110834	Reconstrucción del camino (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Buenos Aires, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Reconstrucción de camino	0.50	Constructora Balbek S.A. de C.V.	2,967,000.00	0.00	0.00%	5.0%
RAMO 23 PDR 2018	110835	Reconstrucción del camino San José del Río, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Reconstrucción de camino	1.50	Constructora Balbek S.A. de C.V.	6,725,200.00	0.00	0.00%	9.5%
RAMO 23 PDR 2018	110836	Reconstrucción del camino: T.G. (Villa Victoria - El Oro de Hidalgo) - Presa Brockman, en el tramo Km. 0+700 al Km. 2+000 y Circuito a la Presa, del Km. 0+000 al 0+900. (Obra nueva)	El Oro	Reconstrucción de camino	2.10	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	8,901,000.00	0.00	0.00%	22.0%
RAMO 23 PDR 2018	110837	Rehabilitación de la Av. Pájaros, Nicolás Romero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Nicolás Romero	Rehabilitación de avenida	1.90	GCP, S.A.P.I. de C.V.	9,840,550.00	9,532,091.97	0.00%	30.0%
RAMO 23 PDR 2018	110838	Reconstrucción del camino San Agustín - Héroes de Carranza, en el tramo Km. 3+600 al Km. 4+900. (Obra nueva)	Soyaniquilpan	Reconstrucción de camino	1.30	En proceso de licitación	5,934,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110839	Reconstrucción del camino: (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 21+900 al Km. 23+600. (Obra nueva)	Morelos	Reconstrucción de camino	1.70	Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V.	7,912,000.00	0.00	0.00%	7.0%
RAMO 23 PDR 2018	110840	Reconstrucción del camino Vía Libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 51+480 al Km. 53+430	Atlacomulco	Reconstrucción de camino	1.95	Constructora y Arrendadora San Sebastián S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	8.0%
RAMO 23 PDR 2018	110841	Rehabilitación de la Av. Monterrey en Chicoloapan, del Km. 0+000 al Km. 0+440	Chicoloapan	Rehabilitación de avenida	0.44	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	3,659,300.00	0.00	0.00%	80.0%
RAMO 23 PDR 2018	110842	Reconstrucción del camino Cuauhtlán, en el Municipio de Acolman, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+400. (Obra nueva)	Acolman	Reconstrucción de camino	0.40	Virgo Caminos y Construcciones S.A. de C.V.	4,153,800.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110843	Rehabilitación de Avenida del Peñón, en el Municipio de Chimalhuacán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Chimalhuacán	Rehabilitación de avenida	2.50	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
RAMO 23 PDR 2018	110844	Reconstrucción del camino: Los Ocotes - Santa Ana Zicatcayán - en el Km. 10.2 (San Antonio del Rosario - Zacualpan), en el tramo Km. 12+000 al Km. 14+800. (Obra nueva)	Tlatlaya	Reconstrucción de camino	2.80	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.5%
RAMO 23 PDR 2018	110845	Rehabilitación del camino: Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx. Mich., en el tramo Km. 18+800 al Km. 22+550. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación de camino	3.75	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	1.0%
RAMO 23 PDR 2018	110846	Reconstrucción del camino: Jacarandas (Ixtapan - San Miguel), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	2.50	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,590,715.22	0.00%	45.0%
RAMO 23 PDR 2018	110847	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Teconatlán - San Simón el Alto, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Tenancingo	Reconstrucción de camino	2.50	En proceso de licitación fallo 27/08/2018	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	110848	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Vuelta del Agua - Zacualpan, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Zacualpan	Reconstrucción de camino	2.50	Inambtec S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,490,407.31	0.00%	7.0%
RAMO 23 PDR 2018	110849	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan, en el tramo Km. 45+000 al Km. 47+500. (Obra nueva)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	2.50	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,564,478.55	0.00%	7.0%
RAMO 23 PDR 2018	110850	Reconstrucción del camino: Palo Amarillo - Llano Grande. (Obra nueva)	Texcaltitán	Reconstrucción de camino	0.31	Favma Construcción S.A. de C.V.	2,986,780.00	0.00	0.00%	11.0%
RAMO 23 PDR 2018	110851	Pavimentación del camino Rastrojo Largo - Hueyatenco (Rastrojo Largo - Noxtepéc), tramo del Km. 6+500 al Km. 7+500. (Obra nueva)	Texcaltitán	Pavimentación de camino	1.00	Favma Construcción S.A. de C.V.	4,450,500.00	0.00	0.00%	4.0%
RAMO 23 PDR 2018	110852	Rehabilitación de la carretera a Teoloyucan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Rehabilitación de carretera	1.90	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111242	Construcción de puente peatonal ubicado en la carretera México- Texcoco, esquina con la calle Morelos.	La Paz	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	En proceso de licitación	6,923,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111243	Construcción de la calle Vega del Valle y Vega del Campo.	Valle de Bravo	Construcción de la calle	0.61	En proceso de licitación	3,412,050.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111245	Rehabilitación de la Av. Comonfort, Metepec, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+910.	Metepec	Rehabilitación de la Avenida.	0.91	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,584,962.09	0.00%	7.0%
RAMO 23 PDR 2018	111239	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) Yebucibi - San Marcos de la Loma, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	2.40	En proceso de licitación	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111240	Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo oriente) en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. (Obra Nueva)	Villa Victoria	Rehabilitación del ramal	2.30	En proceso de licitación	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111241	Rehabilitación del camino: San Pedro Tenayac - Valle de Bravo - Cerro Gordo ent. (Avandaro - Pinal del Marquizado), Valle de Bravo, en el tramo km 0+000 al km 5+000. (Obra Nueva)	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	5.00	En proceso de licitación	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111706	Reconstrucción del camino (La Puerta-Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo km. 14+000 al km. 20+000.	Tejupilco	Reconstrucción del camino	6.00	En proceso de licitación	20,769,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111707	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	Sustitución de puente peatonal	Puente peatonal	En proceso de licitación	13,351,500.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111708	Pavimentación de calles de concreto hidráulico.	Temoaya	Pavimentación de calles	1.20	En proceso de licitación	7,043,100.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111709	Construcción del camino Santiago del Monte - Presa Sansón, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+690.	Villa Victoria	Construcción del camino	3.00	En proceso de licitación fallo 27/08/2018	18,098,700.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111710	Camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Palmar Chico - Palmar Grande, (Reconstrucción en los tramos km. 16+700 al km. 19+500) y (Rehabilitación del km. 19+500, km. 20+700 al km. 22+200 y del km. 22+700 al km. 24+000)	Amatepec	Construcción del camino	4.80	En proceso de licitación	24,230,500.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111711	Construcción del camino en la localidad Los Matorrales, del km. 0+000 al km. 0+620.	Villa Victoria	Construcción del camino	0.96	En proceso de licitación fallo 27/08/2018	3,817,540.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111712	Rehabilitación de la calle Torre Izcalli, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.	Cuautitlán Izcalli	Rehabilitación de la calle	0.63	En proceso de licitación	2,967,000.00	0.00	0.00%	0.0%
RAMO 23 PDR 2018	111713	Reconstrucción de la carretera Panamericana kilómetro 1, en el tramo km. 0+000 al km. 0+400.	Atzacmulco	Reconstrucción de la carretera	1.02	En proceso de licitación	6,329,600.00	0.00	0.00%	0.0%
93		RAMO 23 PDR					805,339,138.85	224,334,763.16		
RAMO 20 2018 (Programa de empleo Temporal)	112082	Programa de Empleo Temporal (Limpieza y conservación de caminos rurales)	Cobertura Regional	Limpieza y conservación de caminos rurales		Administración	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00%	100.0%
1		Programa de Empleo Temporal					250,000,000.00	250,000,000.00		
Ramo 23 2017	108866	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686).	Teoloyucan	Pavimentación hidráulica	0.80	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1,699,683.71	1,699,683.71	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108859	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.43	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,820,154.30	1,820,154.30	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108860	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortines (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.16	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	814,233.81	814,233.81	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108861	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas	0.17	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	785,332.33	785,332.33	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacán, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.20	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	892,470.43	892,470.43	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.13	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	460,774.64	460,774.64	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.593416 - 99.063939).	Ecatepec	Construcción de guarniciones y banquetas	0.65	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	842,325.82	842,325.82	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108865	Pavimentación hidráulica colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecámac	Pavimentación hidráulica	0.12	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	207,709.67	207,709.67	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Almoloya de Juárez, México(Inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Construcción de pavimento hidráulico	0.45	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	839,019.98	839,019.98	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acálmán y Axapusco.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas	0.78	Constructora Plón Bandala y Asociados S.A. de C.V.	1,889,512.31	1,889,512.31	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017	109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas	0.81	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	2,038,793.71	2,038,793.71	100.00%	100.0%
11		RAMO 23 2017					12,290,010.71	12,290,010.71		
Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+000) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Rehabilitación del camino	1.88	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8,302,892.88	8,302,892.88	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2), (obra nueva)	Naucalpan	Construcción y reconstrucción de vialidades	2.19	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	5,249,190.44	5,249,190.44	99.58%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Reconstrucción del camino	2.50	Tie Freight S.A. de C.V.	9,402,706.57	9,402,706.57	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	4.00	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,681,906.55	9,681,906.55	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110013	Adecuación geométrica de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Adecuación geométrica de entronques en el camino	7.60	Temasca Ingeniería S. de R.L. de C.V.	9,791,100.00	8,921,608.70	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación y reconstrucción	7.60	H. Consultoría y Servicios Especializados para la construcción S.A. de C.V.	8,174,253.01	8,174,253.01	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipico, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo en tramos aislados	Roa Desarrolladora de Infraestructura S.A. de C.V.	9,583,323.20	9,583,323.20	100.00%	100.0%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Ramo 23 2017 FORTALECE	110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitla, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo en tramos aislados	Grupo Constructor Transportieren S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,754,636.03	98.30%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Bacheo de calles y vialidades	1.70	Constructora Mehu S.A. de C.V.	8,604,300.00	8,424,995.00	93.88%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan y Texcaltitlán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades	Bacheo en tramos aislados	Multiconstrucciones Albarga S.A. de C.V.	9,587,412.10	9,587,412.10	100.00%	100.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyoxitla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Texthhuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en vialidades	Bacheo en tramos aislados	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	9,587,073.81	9,587,073.81	100.00%	100.0%
11		FORTALECE 2017					97,755,258.56	96,669,998.29		
Ramo 23 2017 Programas Regionales	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecmatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard	1.02	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	4,808,316.93	4,808,316.93	100.00%	100.0%
1		PDR 2017					4,808,316.93	4,808,316.93		
FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Construcción del Boulevard	1.40	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,259,550.17	110,259,550.17	100.00%	100.0%
1		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca					110,259,550.17	110,259,550.17		
FIES 2017	110147	Trabajos de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón- Texcoco. (obra para evitar inundaciones) (Obra Nueva)	Nezahualcóyotl	Trabajos de drenaje pluvial	0.65	Ocasá Obras y Proyectos SA de CV	1,600,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110148	Reparación de deslaves camino km.29.2 (México-Chalma)-límites Estado de México-Morelos (Cuernavaca), en los kilómetros 16+600, 20+900 y 21+330 (Obra Nueva)	Ocuilán	Reparación de deslaves	0.05	En proceso de licitación	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110149	Reparación del deslave del camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapán-Lm.Méx/Mich. Km. 53+900 y derrumbe en el km. 54+000 (Obra Nueva)	Otzoapan	Reparación de deslaves	0.12	Marcadores de Pavimento, S.A. de C.V.	3,560,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110150	Reparación del deslave en el km. 67+400 del camino: San Antonio del Rosario-Zacualpan (Tehuilotpec) (Obra Nueva)	Sultepec	Reparación de deslaves	0.03	Constructora Cuevas S.A. de C.V.	800,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110151	Reparación de deslave en el camino y asentamiento en el camino Amatepec-La Goleta-Sultepec, en el km 1+800 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.15	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	1,043,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110152	Construcción de obra de drenaje en el Km. 22+500 del camino: Km 53.4 (Zinacantepec-Sultepec), E.C (Tejupilco-Amatepec (Obra Nueva)	Tejupilco	Construcción de obra de drenaje	0.35	Bufete de Ingeniería Bauen S.A. de C.V.	1,250,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupilco-Amatepec, en el km. 32+500 y retro de derrumbe en el km. 33+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias	0.45	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	15,000,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110154	Reparación de deslaves en el camino: Amatepec-La Goleta, en los km. 0+600, 1+600 y 5+100 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.10	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	6,000,000.00	0.00	0.00%	20.0%
FIES 2017	110155	Reparación de deslave en el camino km. 103.5 (Toluca -Cd. Altamirano) El Estanco-El Corupo, en el km 34+090 y 35+100 (Obra Nueva)	Tejupilco	Reparación de deslave	0.10	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,600,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110156	Reparación de deslaves en el camino: Km. 146.0 (Toluca-CD Altamirano-palmar Chico-Palmar Grande, en los km. 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.12	En proceso de licitación	4,170,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110157	Reparación de deslaves en el camino Tejupilco-Amatepec-Tlatiaya, del Km. 16+700 al 41+300 (16+700, 17+800, 19+200, 21+300, 24+000, 24+200, 39+700 y 40+000 (Obra Nueva)	Amatepec	Reparación de deslaves	0.10	Constructora Itai S.A. de C.V.	6,600,000.00	0.00	0.00%	99.0%
FIES 2017	110158	Ampliación y reparación de alcantarilla en el km. 7+590, en el camino Ozumba-Mamahuazuca-Tlalamac del km. 3+900 al km 6+400 (Obra Nueva)	Atlautla	Ampliación y reparación de alcantarilla	0.06	Provanomic S.A. de C.V.	3,350,000.00	0.00	0.00%	30.0%
FIES 2017	110159	Rehabilitación del camino: Ozumba-Mamahuazuca- Tlalamac del km 5+000 al km 8+200 (Obra Nueva)	Atlautla	Rehabilitación de camino	1.40	En proceso de licitación	12,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2017	110160	Rehabilitación del camino Mamahuazuca-Tlaxiottlán-Tlalamac, del km. 3+900 al km.6+400 (Obra Nueva)	Atlautla	Rehabilitación de camino	2.50	Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.	9,000,000.00	8,703,506.99	95.31%	100.0%
FIES 2017	110161	Reparación de deslave en el camino el Fresno-Temascaltepec, en el KM. 10+200 (Obra Nueva)	Temascaltepec	Reparación de deslave	0.05	Seinmac S.A. de C.V.	965,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110162	Rehabilitación del camino: Ozumba-Ecatzingo-Tlaxiottlampa-Taxcala, del km. 13+700 al km. 15+700 (Obra Nueva)	Ecatzingo	Rehabilitación de camino	2.00	Redditas S.A. de C.V.	7,000,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110163	Estabilización de talud en el camino San Francisco-Tepeaxoxuca (Jajalpa-Joquicingo) del KM. 2+300 al 2+640 (Obra Nueva)	Tenango del Valle	Estabilización de talud	0.34	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	12,000,000.00	0.00	0.00%	95.0%
FIES 2017	110164	Reparación del deslave en el camino: San Alejo-Límites Estado de México/Guerrero (Pacayá), en el km. 5+600 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslave	Deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	910,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110165	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 1+000 3+000 y 5+000 del camino Km.49.9 (Zinacantepec-Sultepec)-Rastrojo Largo-Huayatlenco. (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Reparación de deslaves	Deslave	Favma Construcción S.A. de C.V.	7,722,701.04	7,722,701.04	0.00%	82.0%
FIES 2017	110166	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Construcción y Rehabilitación de obras complementarias	0.30	Construcciones Sarevich S.A. de C.V.	1,510,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110167	Reparación de deslave en el Km. 5+910 al 5+960 del camino: Circuito carretero Santa María, texcapilla-Venta Morales (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Reparación de deslave	Deslave	DC Grupo Constructor S.A. de C.V.	3,599,988.14	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110168	Reparación de deslaves en el camino: Km. 32.0 (Zinacantepec-Sultepec)- Chitepec-Coatepec Harinas-Ixtapan de la sal, en el km. 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800 (Obra Nueva)	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslaves	0.04	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2,280,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2017	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho. (Obra Nueva)	Tlalnepantla	Reconstrucción del Puente Vehicular	Puente vehicular	Constructora Uso S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.00%	21.0%
FIES 2017	110170	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)	Tlalnepantla	Estabilización de taludes	2.50	Quantivía Ingeniería y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	9,000,000.00	6,653,092.06	49.94%	70.0%
24		FIES 2017					136,960,689.18	23,079,300.09		
FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público	32.00	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A de C.V Provanomic, S.A de C.V	320,689,868.14	317,489,867.08	99.51%	100.0%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Construcción de puentes peatonales	Quince puentes	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV	80,021,167.51	80,021,167.51	100.00%	100.0%
FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Toluca.	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	2.58	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	78,330,036.53	78,330,036.53	98.30%	100.0%
3		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2016					479,041,072.18	475,841,071.12		
FMVT 2015	110272	3a. Etapa del boulevard Sor Juana Inés de la Cruz	Cobertura Regional	Construcción de pavimento de concreto asfáltico	0.70	Constructora Balbek S.A. de C.V.	4,915,272.92	4,915,272.92	0.00%	50.0%
1		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2015					4,915,272.92	4,915,272.92	0.00%	
FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	Obras del Mexibús	24.40	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	418,522,536.54	418,522,536.54	99.77%	100.00%
FMVM 2015	99671	Distribuidor vial Mario Colín - Toluca, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Distribuidor vial Mario Colín - Toluca)	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	0.28	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48,822,903.15	48,822,903.15	100.00%	100.0%
FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Toluca, para dar continuidad al Periférico Norte 2015 (Liberación del derecho de Vía) (Acción Nueva)	Tlalnepantla	Liberación del derecho de vía	Derecho de vía	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00%	55.0%

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVM 2015	99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peonato	Grupo Consultor y Constructor S.A	6,639,114.25	6,639,114.25	100.00%	100.0%
4		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2015					478,579,326.78	478,579,326.78		
FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Repavimentación con concreto hidráulico	2.80	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE RL DE CV	44,062,984.82	44,062,984.82	100.00%	100.0%
FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Supervisión externa	Supervisión	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,707.16	759,677.62	99.57%	100.0%
FMVM 2014	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3,500,000.00	3,454,771.50	98.37%	99.0%
3		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2014					48,322,691.98	48,277,433.94		
FMVT 2014	105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación	1.30	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45,000,000.00	45,000,000.00	90.62%	90.3%
FMVT 2014	109497	Validad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Validad y rehabilitación de drenaje	2.30	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4,785,480.19	4,785,480.19	100.00%	100.0%
FMVT 2014	109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación de calle	3.60	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	24,999,454.57	24,999,454.57	100.00%	100.0%
3		Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2014					74,784,934.76	74,784,934.76		
180		Total Junta de Caminos del Estado de México 2018					2,537,046,411.03	1,804,839,896.88		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales "

Fecha de Actualización: Agosto de 2018.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán

Jefa del Departamento de Evaluación y Control