

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2019	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	135.00	135.00	82.41%	83.5%
2	PAD 2019	114416	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	25.20	24.98	49.01%	88.0%
3	PAD 2019	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Por licitar	3.39	0.00	0.00%	0.0%
4	PAD 2019	115149	Reparación de puente peatonal sobre la Av. 1 de Mayo, casi esq. con calle Neutrón, en Naucalpan, Estado de México.	Naucalpan	Reparación de puente peatonal	Multiconstrucciones Albagsa, S.A. de C.V.,	0.59	0.58	98.89%	100.0%
5	PAD 2019	115182	Reparación de deslave en el Km. 68+700 de la carretera Km. 7.5 (Toluca- Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan- Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Reparación de deslave	Ing. Teodoro Albarran Pliego,	0.69	0.00	0.00%	100.0%
6	PAD 2019	115151	Reconstrucción de la alcantarilla en la Col. del Castillo en el municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Reconstrucción de la alcantarilla	GCP SAPI de CV	3.90	3.41	0.00%	91.2%
7	PAD 2019	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	Partition S.A. de C.V.	6.11	0.00	0.00%	79.9%
8	PAD 2019	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Ilurbeda S.A. de C.V.	7.48	0.00	0.00%	16.5%
9	PAD 2019	115186	Rehabilitación de la calle Hidalgo (Toluca).	Toluca	Rehabilitación de calles	Provanomic, S.A. de C.V.	1.53	0.00	0.00%	20.0%
10	PAD 2019	115187	Elaboración de estudios de impacto ambiental para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlán - Taxie del Km. 4+672 al Km. 7+800.	Polotitlán	Estudios de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	0.19	0.00	0.00%	25.0%
11	PAD 2019	115188	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del Km. 3+180, municipio de Jiquipilco, Estado de México	Jiquipilco	Estudios de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	0.06	0.00	0.00%	30.0%
12	PAD 2019	115189	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Estudios de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	0.06	0.00	0.00%	30.0%
13	PAD 2019	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	52.96	0.00	0.00%	28.5%
14	PAD 2019	115226	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción de la cuarta etapa del Blvd. Sor Juana Inés de la Cruz, en el tramo Km. 10+600 al Km. 11+550, y tramo adicional anterior a proyecto (1 Km.)	Cobertura Regional	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	0.19	0.00	0.00%	30.0%
15	PAD 2019	115227	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación de 1 Km. Para el camino del Arenal a la comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba).	Tejupilco	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	0.56	0.00	0.00%	20.0%
16	PAD 2019	115228	Estudio de impacto ambiental para la estabilización de la falla Km. 0+700 carretera: Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	0.12	0.00	0.00%	30.0%
17	PAD 2019	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Rio de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	Por licitar	100.00	0.00	0.00%	0.0%
18	PAD 2019	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de calzada	Por licitar	165.90	0.00	0.00%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
19	PAD 2019	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traveses y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Por licitar	1.96	0.00	0.00%	0.0%
20	PAD 2019	115487	Rehabilitación del camino vía corta a Morelia en el tramo: Km. 1+300 al Km. 5+100 (ambos cuerpos)	Nicolas Romero	Rehabilitación de camino	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	29.00	26.87	0.00%	25.5%
21	PAD 2019	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco del Km. 0+000 al Km 2+000 y obras de drenaje en el camino periférico Texcoco (350m) y calle Chamizal (650 m)	Texcoco	Rehabilitación de camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	16.00	0.00	0.00%	2.4%
22	PAD 2019	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	En proceso de licitación	28.00	0.00	0.00%	0.0%
23	PAD 2019	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	110.00	0.00	0.00%	14.0%
24	PAD 2019	115491	Rehabilitación de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	En proceso de licitación Apertura 02/10/2019	77.09	0.00	0.00%	0.0%
25	PAD 2019	115492	Construcción de la calle Matamoros Norte en Tenancingo	Tenancingo	Construcción de calle	Por licitar	2.70	0.00	0.00%	0.0%
26	PAD 2019	115493	Reconstrucción del camino (Puente grande San José del Vidrio) - Puente grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalpanilla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Texcoco	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	63.00	0.00	0.00%	0.0%
27	PAD 2019	115494	Reconstrucción del camino Puente Grande - ent. Km 27 (Tlalpanilla - Villa del Carbón) - Arcos del Sitio, del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlan	Reconstrucción de camino	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	68.00	0.00	0.00%	0.0%
28	PAD 2019	115495	Rehabilitación de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	13.82	0.00	0.00%	37.4%
29	PAD 2019	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cardenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	50.24	0.00	0.00%	1.0%
30	PAD 2019	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebuivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Ing. Teodoro Albarrañ Pliego, S.A. de C.V.	41.50	39.47	0.00%	12.0%
31	PAD 2019	115498	Construcción del puente Ecatzingo, en el Km. 4+800, en el municipio de Atlautla	Atlautla	Construcción de puente	Por licitar	9.95	0.00	0.00%	0.0%
32	PAD 2019	115499	San Juan Tlacotompa - Texcala en el municipio de Ecatzingo.	Ecatzingo	Construcción de camino	Por licitar	3.12	0.00	0.00%	0.0%
33	PAD 2019	115500	Reparación de deslaves en el camino: Km. 60.5 (Tenancingo - Villa Guerrero) - Zacango - Totolmajac, tramo; del Km. 8+100 al 17+000	Villa Guerrero	Reparación de deslaves	Estructuras y pavimentos Keops, S.A. de C.V.	2.76	0.00	0.00%	8.0%
34	PAD 2019	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.0%
35	PAD 2019	115502	Rehabilitación del camino Real a San José Villa de Allende del Jacal a San Felipe, en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación de camino	Por licitar	13.50	0.00	0.00%	0.0%
36	PAD 2019	115503	Rehabilitación del camino a cerro de Guadalupe, en Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación de camino	Por licitar	3.70	0.00	0.00%	0.0%
37	PAD 2019	115504	Rehabilitación del camino a San Isidro San Cayetano en el municipio de San José Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación de camino	Por licitar	13.37	0.00	0.00%	0.0%
38	PAD 2019	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	20.00	0.00	0.00%	4.9%
39	PAD 2019	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	En proceso de licitación Apertura 02/10/2019	30.94	0.00	0.00%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
40	PAD 2019	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	3.07	0.00	0.00%	0.0%
							1,106.26	230.31		
41	PAD REFRENDO 2019	110302	Programa de mantenimiento carretero 2018	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	6.76	6.76	100.00%	100%
42	PAD REFRENDO 2019	110699	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío.	Cobertura estatal	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1.03	1.03	100.00%	100%
43	PAD REFRENDO 2019	112859	Estudio de riesgo de la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	Estudios	Sespec, Agente de Seguros, S.A. de C.V.	41.30	41.30	100.00%	100.0%
44	PAD REFRENDO 2019	112903	Aplicación de mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo, con material donado por PEMEX (Asfalto), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Estatal	Mantenimiento	Adimistración	4.24	4.24	100.00%	80.59%
45	PAD REFRENDO 2019	110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Construcción de puente peatonal	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9.96	9.96	100.00%	100.0%
46	PAD REFRENDO 2019	110272	3a. Etapa del boulevard Sor Juana Inés de la Cruz	Cobertura Regional	Construcción	Constructora Balbek S.A. de C.V.	13.50	13.50	0.00%	100.0%
47	PAD REFRENDO 2019	113860	Rehabilitación de la calle de rodaje de la Base Aérea Santa Lucía.	Zumpango	Reconstrucción y rehabilitación de calle	Provanomic S.A. de C.V.	10.63	10.63	100.00%	100.0%
48	PAD REFRENDO 2019	113861	Extracción de derrumbes y reparación de deslaves en el camino: Zinacantepec - Sultepec - San Miguel Tototolmaloya; tramo: del km. 64+600 al 104+500.	Sultepec	Extracción de derrumbes y reparación de deslaves	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	10.88	10.88	100.00%	100.0%
49	PAD REFRENDO 2019	113900	Pavimentación del camino "Paraje La Tuza"	Temoaya	Pavimentación de camino	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	25.80	25.80	78.66%	78.69%
50	PAD REFRENDO 2019	113891	Rehabilitación de la calle Benito Juárez, en San Francisco Tlalcalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez.	Almoloya de Juárez	Rehabilitación de la calle	Constructora Uso, S.A. de C.V.	6.57	6.57	100.00%	100.0%
51	PAD REFRENDO 2019	113942	Ampliación de cuatro carriles en el tramo ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec.	Temoaya	Construcción	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	29.49	29.49	78.83%	81.0%
52	PAD REFRENDO 2019	113961	Rehabilitación de camino Km. 52 (México - Toluca) - San Mateo Atenco - Barrio de Guadalupe- CYMMYT - Chapultepec, del Cadenamiento 2+400 Al 3+325.5.	San Mateo Atenco	Rehabilitación de Camino	Desarrolladora Mexiquense de Infraestructura, S.A. de C.V.	6.26	6.26	100.00%	100.0%
53	PAD REFRENDO 2019	113962	Construcción de muro de mampostería en los Km. 1+400 y Km. 1+500 del camino libramiento de Amatepec.	Amatepec	Construcción de muro de mampostería	Constructora y Arrendadora Altec, S.A. de C.V.	4.79	4.79	100.00%	100.0%
54	PAD REFRENDO 2019	113963	Rehabilitación de vialidades internas de La Base Aérea y Caminos de Acceso, Av. Santa Lucía y camino a San Jerónimo.	Zumpango	Rehabilitación de vialidades	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V.	27.96	27.96	100.00%	100.0%
55	PAD REFRENDO 2019	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho.	Tlalhepantla	Reconstrucción de Puente Vehicular	Constructora Uso S.A. de C.V.	4.98	4.98	100.00%	100.0%
56	PAD REFRENDO 2019	114261	Estudios de estructuración necesarios para la implementación del proyecto (APP): Rehabilitación y conservación de una red carretera libre de peaje, con una longitud de 1,637.8 km con Residencia en Tejuipico, Ixtapan de la Sal y Toluca)	Cobertura regional	Estudios de estructuración	ICEAOSA México S.A. de C.V.	34.80	28.98	100.00%	100.0%
			PAD REFRENDO 2019				238.94	233.12		
57	PAD REFRENDO 2019 CREDITO SIMPLE	110352	Tramo afectado del camino Nicolás Romero - Jilotzingo en el KM. 56.6, municipio de Jilotzingo.	Jilotzingo	Reparación de tramo	Favma Construcción, S.A. de C.V.	72.00	61.98	95.00%	95.0%
			PAD REFRENDO 2019 Credito Simple				72.00	61.98		

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
58	PAD REFRENDO 2019 FONREC	110675	Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Puente vehicular	Freysinnet de México S.A. de C.V.	177.81	177.81	67.08%	71.50%
59	PAD REFRENDO 2019 FONREC	111434	Gastos de Supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	4.19	4.19	99.00%	99.0%
PAD FONREC							182.00	182.00		
Programa de Acciones para el Desarrollo 2019							1,599.20	707.41		
60	PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	111589	Supervisión y control de obra de la construcción del carril confinado, así como la construcción de la Terminal Tecámac del Mexibús IV.	Cobertura Regional	Supervisión y control de obra	En proceso de licitación Desierta 09/04/2019	7.62	0.00	0.00%	0.00%
61	PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	111590	Rehabilitación del carril confinado de los sistemas de transporte masivo Mexibús.	Cobertura Regional	Rehabilitación del carril confinado	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	29.88	29.88	50.18%	68.37%
62	PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113951	Complemento de carril confinado, obras inducidas y construcción de estaciones en tramo V, del Mexibús IV.	Tecámac	Complemento de carril confinado, obras inducidas y construcción de estaciones	Constructora Gisol, S.A. de C.V. en A. en P. con Inambtec, S.A. de C.V.	160.00	145.00	11.50%	21.91%
63	PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113952	Obras complementarias del Tramo III del Mexibús IV.	Ecatepec	Obras complementarias	Escodem, S.A. de C.V.	26.81	26.81	39.43%	54.55%
64	PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113955	Corredor turístico del Albarrodón.	Ecatepec	Corredor turístico	C.A. Construcción, S.A. de C.V.	30.00	29.74	62.05%	75.80%
65	PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113956	Construcción de estación Tecámac Mexibús IV.	Tecámac	Construcción de estación	Constructora de Infraestructura GD, S.A. de C.V. en asociación con Casa de Proyectos S.A. de C.V.	164.31	164.31	28.36%	31.06%
PAD 2018 SISTRAMYTEM							418.62	395.74		
SISTRAMYTEM							418.62	395.74		
66	PAD 2019 DGV	110677	Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza	Favma Construcción, S.A. de C.V.	0.16	0.16	100.00%	100.0%
67	PAD REFRENDO 2019 DGV	110678	Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente	Favma Construcción, S.A. de C.V.	0.91	0.91	100.00%	100.0%
68	PAD REFRENDO 2019 DGV	111436	Gastos de supervisión externa Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructura)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.02	0.02	100.00%	100.0%
69	PAD REFRENDO 2019 DGV	111440	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.04	0.04	100.00%	100.0%
70	PAD REFRENDO 2019 DGV	111442	Gastos de supervisión externa: Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	0.31	0.31	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019							1.44	1.44		
DGV							1.44	1.44		

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
71	FIES 2018	115206	Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades: Mario Colín, Santa Mónica y Paseo de la Primavera - Calzada de San Agustín, municipios de Naucalpan.	Cobertura Regional	Sustitución de juntas	-	4.00	0.00	0.00%	0.0%
72	FIES 2018	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción de pavimento	En proceso de licitación Fallo 29/07/2019	39.75	0.00	0.00%	50.0%
73	FIES 2018	115208	Rehabilitación de Av. Revolución en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+700 (tramo de calle 20 de Noviembre a calle Trueno) en Chicoloapan de Juárez.	Chicoloapan	Rehabilitación de Avenida	-	1.00	0.00	0.00%	0.0%
74	FIES 2018	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	En proceso de licitación Fallo 29/07/2019	37.00	0.00	0.00%	14.0%
75	FIES 2018	115212	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de la Paz.	La Paz	Rehabilitación de Avenida	En proceso de licitación Fallo 29/07/2019	13.80	0.00	0.00%	4.0%
76	FIES 2018	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación	Por licitar	6.00	0.00	0.00%	15.0%
77	FIES 2018	115215	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	Reconstrucción y rehabilitación	En proceso de licitación Apertura 31/07/2019	23.33	0.00	0.00%	34.2%
78	FIES 2018	115462	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+180, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	Modernización	Por licitar	4.00	0.00	0.00%	1.5%
79	FIES 2018	115463	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan - Xometla - San Juan Teotihuacán del km. 0+000 al km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Por licitar	64.64	0.00	0.00%	0.0%
80	FIES 2018	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac(Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	8.00	0.00	0.00%	0.0%
							201.52	0.00		
81	RAMO 23 2018 FOFIN	113639	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000.	Amatepec	Reconstrucción y rehabilitación del camino	Calvo Constructora S.A. de C.V.	14.37	14.37	100.00%	100.0%
82	RAMO 23 2018 FOFIN	113640	Pavimentación del camino Sultepequito - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.	Sultepec	Pavimentación del camino	Favma Construcción S.A. de C.V.	29.97	29.97	100.00%	100.0%
83	RAMO 23 2018 FOFIN	113641	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maiz, del Km. 0+000 al 3+000.	Tejupilco	Pavimentar con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarran Pliego S.A. de C.V.	16.50	16.50	100.00%	100.0%
			RAMO 23 2018				60.84	60.84		
84	RAMO 23 PDR 2018	110755	Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400. (Obra nueva)	Naucalpan	Sustitución de puente peatonal	Vime Construcciones S.A. de C.V.	6.78	6.78	100.00%	100.0%
85	RAMO 23 PDR 2018	110759	Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760. (Obra nueva)	Tlalneantla	Construcción de puente peatonal	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	6.79	6.79	100.00%	100.0%
86	RAMO 23 PDR 2018	110762	Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapaluca, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890. (Obra nueva)	Ixtapaluca, Coatepec, San Francisco Acuatla, Los Hornos	Rehabilitación de camino	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9.49	9.49	100.00%	100.0%
87	RAMO 23 PDR 2018	110831	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Rehabilitación de calles	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	0.74	0.74	100.00%	100.0%
88	RAMO 23 PDR 2018	111707	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalneantla	Sustitución de puente peatonal	Constructora Gisol S.A. de C.V.	12.45	12.45	98.73%	100.0%
89	RAMO 23 PDR 2018	113654	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	Construcción de puente peatonal	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	5.46	5.46	93.64%	100.0%
			PDR 2018				41.72	41.72		

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
90	Ramo 15 Fondo Minero 2018	113943	Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac- Zacazonapan.	Temascaltepec	Rehabilitación y reconstrucción de carpeta asfáltica	Grupo Constructor Cegab, Ingeniería en Construcción, S.A. de C.V.	13.09	13.09	100.00%	100.0%
			Fondo Minero 2018				13.09	13.09		
			Total Junta de Caminos del Estado de México 2019				2,336.43	1,220.23		

Propuesta de obras 2019, sin recursos asignados			
No.	Obra o Acción	Municipio	Monto
91	Pavimentar la Avenida Nacional en Texcoco	Texcoco	53.60
92	Construcción de pavimento asfáltico de la carretera: la Concha- Macavaca.	Chapa de Mota	25.38
93	Pavimentación del camino Telpintla-Las Palomas	Valle de Bravo	9.10
94	Modernización del Circuito Jorge Jiménez Cantú (Tercer etapa).	Atzacmulco	280.70
95	Construcción de la ciclovia Toluca-Palmitas, Tramo de Alfredo del Mazo a la colonia Aviación, Toluca, Estado de México, Ciclopunto 2, Km 3+780.00	Toluca	19.41
96	Construcción de ciclovia en la Toluca-Metepec-Tenangó	Toluca, Metepec, Tenango del Valle	25.00
97	Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolás Tolentino	Toluca	100.00
98	Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Toluca, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco	San Mateo Atenco	500.00
99	Reconstrucción del camino Tenancingo-Tenería-Tecomatlán-San Simón el Alto Km 8+000 al Km 12+100	Tenancingo-Malinalco	15.00
100	Reconstrucción del camino Km 19.8 (México-Chalma)- Lagunas de Zempoala (Límites Edo. De México/Morelos) del Km 0+000 al Km 15+000	Ocuilán	97.50
101	Reconstrucción del libramiento Tonatico del Km 0+500 al Km 1+900	Tonatico	9.80
102	Reconstrucción del camino Ixtapan-Plan de San Miguel del Km 0+000 al 3+400	Ixtapan de la Sal	23.80
103	Reconstrucción del camino Coatepec Harinas-Nevaldo de Toluca del Km 0+000 al Km 10+000	Coatepec Harinas Zinacantepec	70.00
104	Km. 40.5 (Toluca-Cd. Altamirano)-Valle de Bravo	Temascaltepec	68.48
105	Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos-Cuadrilla de López	Otzoloapan	18.91
106	Km. 103.5 (Toluca-Cd.Altamirano)-El Estanco-El Corupo	Tejupilco	61.97
107	Km. 12.1 (El Corupo-Nuevo Copaltepec)-Palmar Chico	Amatepec	29.51
108	Km. 13.5 (El Fresno-Temascaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan	Temascaltepec Zacazonapan	29.67
109	Km. 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.	Tejupilco Amatepec Tlatlaya	147.20
110	Km. 146.0 (Toluca-Cd. Altamirano)-Palmar Chico-Palmar Grande	Amatepec Tlatlaya	83.54
111	Km. 24.8 (A Ixtapan del Oro)-Chirimoyo-San Juan Xocorusco-El Capulín-Llano Redondo-Lim. Méx./Mich.	Donato Guerra	23.93
112	Km. 45.7 (Toluca-Cd. Altamirano)-Tequesquipan	Temascaltepec	18.42
113	Km. 53.4 (La Puerta-Sultepec)-E. Km. 5.0 (Tejupilco-Tlatlaya)	Zinacantepec Toluca	101.20
114	Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)	Tlatlaya	87.40
115	San Antonio del Rosario-Zacualpan	Sultepec Zacualpan	31.75
116	Reparación de deslaves en el Camino a Miahuatán en los km. 2+700 y 3+300	Ixtapan del Oro	3.00
117	Rehabilitación y reconstrucción del camino Tlalhepantla-Villa del Carbón (2a etapa)	Atzacapan de Zaragoza	35.00
118	Rehabilitación y reconstrucción del camino Barrientos-Lago de Guadalupe (2a etapa)	Atzacapan de Zaragoza	60.00
119	Rehabilitación de la ciclovia de la Av. José López Portillo	Toluca	6.00

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
120			Rehabilitación y pavimentación de tramos del camino Km. 53.4 (Zincantepec-Sultepec) E.C. (Tejupilco-Amatepec)	Tejupilco			88.00			
121			Rehabilitación del camino Km 40.5 (Toluca-Cd. Altamirano)-Valle de Bravo, entre Mesa de Jaimes y la cabecera Municipal.	Valle de Bravo			48.59			
122			Rehabilitación y reconstrucción del camino Km. 2.7 (Lechería-Cuauttlán)-Tepojaco	Cuauttlán Tultitlan			23.75			
123			Rehabilitación y reconstrucción del camino Nicolás Romero-Tepojaco	Nicolas Romero			17.55			
124			Rehabilitación y reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén, Camino 851 (Reino animal y solicitud al Secretario)	Otumba			23.80			
125			Acceso Avándaro	Valle de Bravo			4.46			
126			Km. 76.3 (Toluca-Cd. Altamirano)-San Simón de Guerrero	Temascaltepec			13.56			
127			Libramiento de Amatepec	Amatepec			6.66			
128			Libramiento de Tejupilco	Tejupilco			6.30			
129			San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro-Lim. Méx./Mich.	Ixtapan del Oro			5.83			
130			Rehabilitación de la carretera Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya	Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya			8.50			
131			Chiltepec-Las Vueltas	Coatepec Harinas			25.00			
132			Km. 31.3 (México-Chalma)-Ocuilan-E. C. (Cuernavaca)	Ocuilan			23.10			
133			Km. 29.2 (México-Chalma)- Limites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)	Ocuilan			75.35			
134			Santa Mónica-Santa Cruz Tezontepec	Ocuilan			22.50			
135			Km. 33.9 (Malinalco-Chalma)-Limite con Edo. de México/Morelos (San Andrés Nicolás Bravo)	Malinalco			47.50			
136			Conservación rutinaria	Cobertura Estatal			468.58			

Elaboró
Actualizado al 25 de septiembre de 2019



Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión