

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Estatal		105719	Programa de mantenimiento carretero 2017	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	2,335.45	Conservación	Administración	132,037,907.76	102,037,907.76	57.32%	85.0%
Estatal	AGM-0368	102249	Construcción de un paso a desnivel en la carretera Santo Domingo (México - Queretaro y libramiento Antonio Huitrón H. (cruce cañales)	Jilotepec	Construcción de paso a desnivel	1.00	Infraestructura	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	44,640,644.94	44,640,644.94	67.09%	67.1%
Estatal		102250	Rehabilitación de la Carretera Lechería - Cuautitlán, en el Municipio de Tultitlán.	Tultitlán	Rehabilitación de pavimento	2.50	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	28,408,723.67	28,408,723.67	100.00%	100.0%
Estatal		104103	Rehabilitación del Camino Av. Miguel Hidalgo.	Cuautitlán Izcalli	Rehabilitación del camino	9.70	Conservación	Constructora Arpoza SA de CV	6,217,131.03	6,217,131.03	100.00%	100.0%
Estatal		104113	Rehabilitación del camino Tlalhepantla - Villa del Carbón	Cobertura Regional	Rehabilitación del camino	5.55	Conservación	Calla Ingeniería SA de CV	39,535,622.45	39,535,622.45	100.00%	100.0%
Estatal		104927	Rehabilitación estructural urgente (reparación de junta y parapeto) del puente vehicular ubicado en el periférico Oriente a la altura del Km 0+800 en el sentido Bordo de Xochiaca - Av. Central y rehabilitación de la superficie de rodamiento de los dos puentes vehiculares de Periférico Oriente.	Nezahualcóyotl	Rehabilitación estructural urgente (reparación de junta y parapeto)	0.80	Conservación	Corsa Empresarial y Compañía S de RL de CV	8,551,978.86	8,551,978.86	56.59%	79.1%
Estatal		105106	Rehabilitación y reconstrucción de tramos aislados del camino 4.9 (Toluca Morelia) - Almoloya de Juárez.	Cobertura Regional San Miguel Zinacantepec Santiago Tlalcalacalli	Rehabilitación y reconstrucción de tramos aislados	4.80	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	15,897,881.48	15,897,881.48	100.00%	100.0%
Estatal		105107	Rehabilitación del camino Cholula - San Jerónimo - Acazulco	Ocoyoacac	Rehabilitación del camino	3.20	Conservación	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	11,425,123.47	11,425,123.47	100.00%	100.0%
Estatal		105619	Rehabilitación del Camino Valle de Bravo - Santo Tomás de los Plátanos - Zuluapan - Lim. Méx/Mich. Entre las localidades El Durazno y Santo Tomás de los Plátanos.	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	4.30	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	13,801,819.15	13,801,819.15	100.00%	100.0%
Estatal		91540	Modernización del circuito "Jorge Jiménez Cantú"	Atlacomulco	Modernización del circuito	4.50	Infraestructura		1,021,397.00	1,021,397.00	100.00%	100.0%
Estatal		105869	Continuación de la pavimentación en callejón de los Hornos (cerrada de los Hornos)	Naucalpan	Continuación de la pavimentación	0.19	Infraestructura	Sumain Construcción y Mantenimiento Integral SA de CV	1,387,923.76	1,387,923.76	100.00%	100.0%
Estatal		105886	Modernización de la Avenida del Carmen, en Avándaro, Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Modernización del pavimento con concreto estampado y obras marginales	0.68	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	26,916,946.96	26,916,946.96	100.00%	100.0%
Estatal		107100	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío.	Varias	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	61.15	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	30,171,432.59	30,171,432.59	97.88%	100.0%
Estatal		107101	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Atlacomulco.	Atlacomulco	Bacheo en caminos	6.00	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2,498,640.00	2,498,640.00	100.00%	100.0%
Estatal		107102	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Tejupilco.	Tejupilco	Bacheo en caminos	8.00	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2,498,640.00	2,498,640.00	100.00%	100.0%
Estatal		107103	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Toluca.	Toluca	Bacheo en caminos	32.00	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2,498,607.24	2,498,607.24	100.00%	100.0%
Estatal		107104	Bacheo en caminos de la red vial libre de peaje en accesos a sitios turísticos, de la residencia Regional Ixtapan de la Sal.	Ixtapan de la Sal	Bacheo en caminos	62.90	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	2,498,640.00	2,498,640.00	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Estatal		107207	Rehabilitación de vialidades de la Base Aérea Santa Lucía.	Tecámac	Rehabilitación de vialidades	8.50	Conservación	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex S.A. de C.V.	4,584,196.05	4,584,196.05	100.00%	100.0%
Estatal		99726	Pavimentación de la carretera Km. 3.5 (Villa del Carbón - Chapa de Mota) - San Luis Taxhimay - Límites de los estados de México e Hidalgo.	Villa del Carbón	Pavimentación de la carretera	Pago de adeudo	Infraestructura	Administración	35,145.60	35,145.60	100.00%	100.0%
Estatal		107637	Repavimentación y obras complementarias de la Av. Díaz Ordaz Colonia Valle de Guadalupe, municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Repavimentación y obras complementarias	2.08	Conservación	Provanomic S.A. de C.V.	10,903,410.39	10,903,410.39	100.00%	100.0%
Estatal		107986	Rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional Naucalpan Tlalneantla	Trabajos de pintura de puentes, jardinería y obras complementarias	22.00	Conservación	Mageformas S.A. de C.V. Provanomic S.A. de C.V.	50,000,000.00	32,638,712.12	70.27%	74.0%
Estatal		95783	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México. (Reencarpetado de la calle 20 de noviembre de Santa María Tulantongo, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Asjaza Construcciones S.A de C.V	2,998,760.65	2,998,760.65	100.00%	100.0%
Estatal		95784	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento hidráulico C. Francisco Villa, San Bernardino, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Orcasa Construcciones S.A de C.V	42,277.42	42,277.42	100.00%	100.0%
Estatal		95785	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la C. Palmillas, San Diego, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Orcasa Construcciones S.A de C.V	360,875.81	360,875.81	100.00%	100.0%
Estatal		95786	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento hidráulico de la calle Las Flores, San Miguel Tlaixpan, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Orcasa Construcciones S.A de C.V	580,425.75	580,425.75	100.00%	100.0%
Estatal		95787	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento asfáltico de la C. Ignacio Manuel Altamirano e Independencia, Leyes de Reforma, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Criepza Construcciones S.A de C.V	1,645,629.15	1,645,629.15	100.00%	100.0%
Estatal		95788	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (construcción de pavimento de concreto asfáltico de la Calle Zaragoza entre Av. 16 de septiembre y camino a los manantiales, San Jerónimo Amanalco, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Orcasa Construcciones S.A de C.V	108,854.80	108,854.80	100.00%	100.0%
Estatal		95789	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico del Circuito Tlayeca en San Bernardino (continuación), Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Asjaza Construcciones S.A de C.V	2,069,934.42	2,069,934.42	100.00%	100.0%
Estatal		95790	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la C. Víctor Hugo de la colonia Víctor Puebla (continuación), Santiago Cuautlalpan, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura	Criepza Construcciones S.A de C.V	614,628.19	614,628.19	100.00%	100.0%
Estatal		95791	Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México (Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la C. Camino al Panteón y Emiliano Zapata en los Reyes San Salvador, Texcoco)	Texcoco	Pavimentación de calles y avenidas	Adeudo	Infraestructura		1,217,694.16	1,217,694.16	100.00%	100.0%
Estatal		100997	Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la calle Miguel de Cervantes	Texcoco	Construcción de pavimento de concreto asfáltico	Adeudo	Infraestructura	JJL Caminos, S.A. de C.V.	548,175.30	548,175.30	100.00%	100.0%
Estatal		101091	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (2a. Etapa)	Texcoco	Construcción de pavimento asfáltico	Adeudo	Infraestructura		1,440,315.81	1,440,315.81	100.00%	100.0%
Estatal		101094	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico de la C.Marco Antonio Sosa	Texcoco	Construcción de pavimento de concreto asfáltico	Adeudo	Infraestructura		1,267,942.76	1,267,942.76	100.00%	100.0%
Estatal		107749	Trabajos de Limpieza en Tultepec (Acción Nueva)	Tultepec	Trabajos de Limpieza	4.80	Conservación	Administración	686,072.77	686,072.77	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Estatal		108309	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal col. Castillo municipio de Naucalpan de Juárez. (Obra Nueva)	Naucalpan	Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal		Infraestructura	En proceso de licitación	6,799,812.09	0.00	0.00%	0.0%
Estatal		108314	Repavimentación de la calle Mexquite, Colonia Santa Clara Coatlilla.(Obra Nueva)	Ecatepec	Repavimentación de la calle	2.70	Conservación	Concretos Asfálticos de México S.A. de C.V.	4,983,749.42	4,983,749.42	100.00%	100.0%
Estatal		91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco	Repavimentar con concreto MR45	3.80	Infraestructura		3,444,981.73	0.00	0.00%	100.0%
Estatal		108315	Repavimentación de calles en las colonias, Santa Clara Coatlilla, Hank Gonzalez, Los Bordos, San Andres de la Cañada.(Obra Nueva)	Ecatepec	Repavimentación de calles	2.50	Conservación	Concretos Asfálticos de México S.A. de C.V.	3,879,556.44	3,873,620.27	100.00%	100.0%
Estatal		107755	Pavimentación del camino Ixpuichiapan-Terrenate.(Obra Nueva)	Tenancingo	Pavimentación del camino	0.30	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	1,181,262.29	1,181,262.29	100.00%	100.0%
Estatal		99780	Proyecto ejecutivo para la construcción de libramiento de Santiago Tianguistenco (Proyecto- Estudio en Proceso)	Santiago Tianguistenco	Proyecto ejecutivo	proyecto	Infraestructura		1,446,528.19	1,446,528.19	100.00%	100.0%
Estatal		107747	Estudios y Proyectos ejecutivos para la modernización del tramo carretero 7.5 (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlaxiaco/Valle de Bravo.- (El Arco- Cruz Roja). (Proyecto Estudio Nueva)	Valle de Bravo	Proyectos ejecutivos	Proyecto	Infraestructura	Grupo Respuesta S.A. de C.V.	2,032,632.06	2,032,632.06	88.56%	100.0%
Estatal		107752	Estudios de mecánica de suelos en san Pablito; Tultepec (Proyecto estudio Nueva)	Tultepec	Estudios de mecánica de suelos	Proyecto	Infraestructura	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	322,998.40	322,998.40	0.00%	100.0%
Estatal		107753	Estudio de mecánica en suelos por la falla geológica presentada en Av. Cuauhtémoc. ((Proyecto Estudio Nueva)	Ixtapaluca	Estudio de mecánica en suelos	Proyecto	Infraestructura	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	290,484.85	290,484.85	100.00%	100.0%
Estatal		108321	Estudios y proyectos para la construcción de un puente peatonal en el km 0+700 del camino Atlacomulco El Oro. (Obra Nueva)	Atlacomulco	Estudios y proyectos	Proyecto	Infraestructura		305,312.00	0.00	0.00%	0.0%
Estatal		107754	Bacheo y rehabilitación en los tramos Valle de Bravo-El Durazno-Simulador para el evento denominado "Triatlón 2017" en Valle de Bravo (Proyecto Estudio Nueva)	Valle de Bravo	Bacheo y rehabilitación	12.00	Conservación	Provanomic S.A. de C.V.	930,001.96	628,331.25	0.00%	100.0%
Estatal		102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Rehabilitación del camino	0.46	Conservación	Infraestructura de México S.A. de C.V.	1,064,822.93	0.00	0.00%	100.0%
Estatal		107756	Reparación de deslave en el km 22+000 del camino: Zinacantepec-Sultepec- San Miguel Totolmaloya. (Obra Nueva)	Sultepec	Reparación de deslave	0.35	Conservación	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	899,581.59	899,581.59	100.00%	100.0%
Estatal		108313	Rehabilitación de la calle Callejón San Pedro Totoltepec. (Obra Nueva)	Toluca	Rehabilitación de la calle	2.00	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	5,511,856.00	5,231,613.53	99.03%	100.0%
Estatal		108316	Trabajos de mantenimiento, alumbrado y señalización de los accesos a Toluca. (Obra Nueva)	Toluca	Trabajos de mantenimiento, alumbrado y señalización	1.80	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	3,765,555.11	0.00	0.00%	100.0%
Estatal		108317	Trabajos de bacheo, limpieza y mantenimiento de señalamiento vertical y horizontal, en los municipios de Toluca Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Villa Victoria. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo, limpieza y mantenimiento de señalamiento vertical y horizontal	2.10	Conservación		1,188,552.53	1,188,552.53	100.00%	100.0%
Estatal		108320	Señalamiento Vertical y horizontal de la vía libre Toluca - Atlacomulco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Señalamiento Vertical y horizontal	0.70	Conservación		404,451.79	404,451.79	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Estatal		100827	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras (Vialidades del municipio de Toluca)	Toluca	Construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras	23.23	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V.	4,398,878.12	4,398,878.12	100.00%	100.0%
Estatal		107748	Pavimentación de la calle Juárez (Obra Nueva)	San Mateo Atenco	Pavimentación de calle	0.60	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,910,568.89	2,910,568.89	100.00%	100.0%
Estatal		108311	Pavimentación de la calle niño Perdido. (Obra Nueva)	San Mateo Atenco	Pavimentación de calle	0.90	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	5,468,374.30	5,468,374.30	100.00%	100.0%
Estatal		108312	Pavimentación de la calle La Cadena. (Obra Nueva)	San Mateo Atenco	Pavimentación de calle	1.20	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V.	5,576,113.26	5,576,113.26	100.00%	100.0%
Estatal		108308	Trabajos de conservación de varios caminos. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Trabajos de conservación	15.00	Conservación		8,511,268.00	8,511,268.00	97.48%	100.0%
Estatal		108383	Aplicación de mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo y renovaciones, con material donado por PEMEX (cemento asfáltico AC-20), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y renovaciones	10.00	Conservación	Administración	23,204,771.67	23,204,771.67	100.00%	100.0%
Estatal		109690	Atención de contingencias por fenómenos meteorológicos	Cobertura Regional	Reparación de asentamiento		Conservación	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	11,090,570.13	2,875,472.99	0.00%	71.0%
Estatal		77566	Rehabilitación y ampliación de la carretera Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso.	Cobertura Regional	Rehabilitación y ampliación de carretera	Adeudo	Infraestructura		9,943,059.89	9,943,059.89	100.00%	100.0%
Estatal		109925	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias, camino Km. 822 km. 10.2 (Otumba-Temascalapa)- Santa María Actipac en el municipio de Axapusco.	Axapusco	Reconstrucción de puente de cruce canal de riego y obras complementarias		Conservación		1,130,226.79	0.00	0.00%	0.0%
Estatal		109923	Pago por afectaciones en el ejido de Xonacatlán	Xonacatlán	Pago por afectaciones		Infraestructura	-	355,185.00	355,185.00	100.00%	65.3%
PAD 2017						2,659.74		0.00	560,154,554.82	487,479,609.80		
Estatal		101663	Reposición de rejillas en Av. Nacional, entre Venta de Carpio - Blvd Ojo de Agua	Ecatepec	Reposición de rejillas	1.07	Conservación	Constructora Arpoza SA de CV	1,555,073.22	1,555,073.22	100.00%	100.0%
Estatal		101972	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación y/o representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Acciones emergentes para el retiro de elementos que obstruyan la circulación	5.00	Conservación	Administración	6,952,234.44	6,952,234.44	100.00%	100.0%
Estatal		102411	Pavimentación de acceso a la pista de canotaje	Villa Victoria	Pavimentación de acceso	0.18	Infraestructura	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	1,009,195.74	1,009,195.74	100.00%	100.0%
Estatal	AGM-0367	104205	Construir, en una primera etapa, el distribuidor vial en el asta bandera de la zona del Libramiento Abel Huitrón.	Jilotepec	Construcción del distribuidor vial	1.50	Infraestructura	Grupo Barkus S.A. de C.V.	59,680.78	59,680.78	100.00%	100.0%
Estatal	AGM-0596	104197	Construcción a cuatro carriles de la carretera Polotitlán - Taxhie (Obra Nueva)	Polotitlán	Construcción a cuatro carriles de la carretera	4.90	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	2,825,963.88	2,825,963.88	100.00%	100.0%
Estatal	AGM-0748	104204	Construir la segunda etapa del Libramiento Josefa Ortiz de Domínguez (Obra Nueva)	Teotihuacán	Construcción de Libramiento	6.00	Infraestructura	Constructora HDMEX S.A. de C.V.	610,083.81	610,083.81	100.00%	100.0%
Estatal		104211	Rehabilitación del Camino de acceso a San Bartolo (Obra Nueva)	Amanalco	Rehabilitación del Camino de acceso	0.95	Conservación	Edificaciones Stoa SA de CV	514,429.52	514,429.52	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Estatal		104466	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental, para la pavimentación del libramiento a la Candelaria.	Valle de Bravo	estudio y proyecto ejecutivo	Estudio	Infraestructura	Administración	205,152.69	205,152.69	100.00%	100.0%
Estatal		104611	Aplicación de 20,000 ton. De mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo y renovaciones, con material donado por PEMEX (1,400 ton. De cemento asfáltico AC-20), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y renovaciones	Bacheo	Conservación	Administración	429,159.67	429,159.67	100.00%	100.0%
Estatal		104848	Reconstrucción de la calle Coanalco, municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Reconstrucción de calle	0.50	Conservación	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	3,859,088.87	3,859,088.87	100.00%	100.0%
Estatal		104852	Reconstrucción de alcantarilla en el km 0+090 del camino: km 0.4 (Vuelta del Agua - Zacualpan) - Arroyo Seco - Chiquiontepec - Capulmanca	Texcaltitlán	Reconstrucción de alcantarilla	0.40	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	644,483.70	644,483.70	100.00%	100.0%
Estatal	AGM-0633	104934	Rehabilitación Boulevard Torrente Piedras Negras (San Martín de las Pirámides)	San Martín de las Pirámides	Rehabilitación de Boulevard	1.40	Conservación	MONCAYO CEDILLO S.A DE C.V	6,170,967.13	6,170,967.13	100.00%	100.0%
Estatal		105067	Proyecto Innovador de la Ciclovía Toluca - Palmillas (tramo Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación).	Cobertura Regional	Proyecto Innovador	Proyecto	Infraestructura	Ingeniería Civil con Excelencia	5,496,242.68	5,496,242.68	100.00%	100.0%
Estatal		105070	Estudio y proyecto ejecutivo y de impacto ambiental para construir la carretera de Tecauatlán (San Luis) a la Cabequera y la de Cuatro Caminos (Segunda Etapa).	Temascalapa	Estudio y proyecto ejecutivo	Proyecto	Infraestructura	JEIC Ingenieros Civiles S.A. de C.V.	818,102.25	818,102.25	100.00%	100.0%
Estatal		105068	Rehabilitación de la calle San Miguel, entre calles corredores y los Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de calle	4.80	Conservación	TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	2,198,371.02	2,198,371.02	100.00%	100.0%
Estatal		105072	Rehabilitación de la calzada de las Águilas en Cacalomacán.	Toluca	Rehabilitación de calzada	1.40	Conservación	TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	1,379,549.05	1,379,549.05	100.00%	100.0%
Estatal		105069	Colocación de señalamiento horizontal y vertical en los tramos del camino de la costera y el camino a la cortina en Valle de Bravo	Valle de Bravo	Colocación de señalamiento horizontal y vertical	Señalamiento	Conservación	Grupo Respuesta S.A. de C.V.	3,453,988.56	3,453,988.56	100.00%	100.0%
Estatal		105073	Mantenimiento de bacheo y señalamiento horizontal en las instalaciones de la base aérea Santa Lucia; municipio de Tecámac.	Cobertura Regional	Mantenimiento de bacheo y señalamiento horizontal	Mantenimiento	Conservación	Administración	1,257,283.37	1,257,283.37	100.00%	100.0%
Estatal	AGM-0478	104094	Construcción de Boulevard en San Marcos Tlaxalpan (Morelos)	Morelos	Construcción de Boulevard	1.32	Infraestructura	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2,217,666.74	2,217,666.74	100.00%	100.0%
Estatal		99750	Trabajos de drenaje pluvial para evitar inundaciones en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñón - Texcoco	Cobertura Regional	Trabajos de drenaje pluvial	2.20	Infraestructura	OCASA OBRAS Y PROYECTOS S.A DE C.V	2,173,665.19	2,173,665.19	47.65%	47.7%
Estatal		104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec	Cobertura Regional	Ampliación de cuatro carriles	3.50	Infraestructura	Constructora Balbek S.A de C.V	617,564.05	617,564.05	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2017						35.12		0.00	44,447,946.36	44,447,946.36		
Programa de Acciones para el Desarrollo 2017						2,694.86		0.00	604,602,501.18	531,927,556.16		
Federal Ramo 23		105788	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Aticpac, La Paz.	La Paz	Repavimentación de calles	0.38	Conservación	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,740,054.60	1,520,792.06	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105790	Repavimentación asfáltica de la carretera Xhimojay - Magueyitos.	Jilotepec	Repavimentación asfáltica	0.75	Conservación	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,449,837.45	2,449,837.45	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		108868	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Calle La Rosa hacia la Virgen, Barrio la Venta Yeche, Jocotitlán, Mexico (Inicio 19.693161 - 99.694367 final 19.695094 - 99.694064).	Jocotitlán	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria	0.56	Infraestructura	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	499,995.66	499,995.66	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		108870	Construcción de Pavimento hidráulico y obra complementaria en Av. Principal al Centro de la comunidad San Gregorio (Tramo Cad. 0.00 - Cad. +368.50). Localidad San Gregorio Mecapexco 50550 Morelos, Mexico (Inicio 19.779808 - 99.642994 final 19.783058 - 99.640725).	Morelos	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria	0.48	Infraestructura	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	1,097,724.93	1,097,724.93	99.40%	100.0%
Federal Ramo 23		108866	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220686).	Teoloyucan	Pavimentación hidráulica	0.80	Infraestructura	Grupo de Investigadores y Proyectos S.A. de C.V.	1,966,022.00	0.00	0.00%	10.0%
Federal Ramo 23		108867	Pavimentación Barrio Iztapacalco, Calle del Río Coyotepec (19.772762 - 99.201330 - 19.772024 - 99.196030).	Coyotepec	Pavimentación hidráulica	0.55	Infraestructura	En proceso de licitación	1,199,015.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Ramo 23		108872	Construcción de Pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Joquicingo a Guadalupe Victoria, Municipio Joquicingo.	Joquicingo	Pavimentación hidráulica	0.76	Infraestructura	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	5,000,000.00	4,892,242.25	0.00%	100.0%
Federal Ramo 23		108859	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062153 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.43	Infraestructura	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	2,739,971.29	1,851,484.06	0.00%	1.0%
Federal Ramo 23		108860	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortinez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Pavimentación, guarniciones y banquetas	0.16	Infraestructura	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,146,207.80	828,255.30	0.00%	1.0%
Federal Ramo 23		108861	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas	0.17	Infraestructura	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,218,302.87	997,847.00	0.00%	1.0%
Federal Ramo 23		108862	Guarniciones y banquetas en calles Michoacan, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.20	Infraestructura	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	1,325,032.80	1,071,564.98	0.00%	42.5%
Federal Ramo 23		108863	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Guarniciones y banquetas	0.13	Infraestructura	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	778,442.83	703,441.63	0.00%	1.9%
Federal Ramo 23		108864	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Construcción de guarniciones y banquetas	0.65	Infraestructura	Dacifer Construcciones S.A. de C.V.	2,101,720.40	1,277,104.63	0.00%	1.0%
Federal Ramo 23		108865	Pavimentación hidráulica Colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecamac	Pavimentación hidráulica	0.12	Infraestructura	Edificadora DA&A S.A. de C.V.	292,213.00	0.00	0.00%	1.0%
Federal Ramo 23		108873	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en Camino San Pedro al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Temascaltepec, Estado de México.	Temascaltepec	Pavimentación hidráulica	0.38	Infraestructura	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	2,000,000.00	1,834,385.31	0.00%	100.0%
Federal Ramo 23		108875	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en Camino San Diego Cuentla a San Andres Ocoatepec (18.953686 - 100.065414), Municipio Tejupilco.	Tejupilco	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria	0.16	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde S.A. de C.V.	1,000,000.00	744,238.67	0.00%	100.0%
Federal Ramo 23		108876	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en camino La Rinconada de La Labor de Zaragoza (18.876858 - 100.095608), Municipio Tejupilco, Estado de México.	Tejupilco	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria	0.26	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde S.A. de C.V.	1,000,000.00	761,507.98	0.00%	100.0%
Federal Ramo 23		108878	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Camino al Potrero a Localidad San Mateo 2da. Sección 51260, Amanalco, Mexico, 19.281014 - 100.01235 Final 19.284603 - 100.008031).	Amanalco	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria	0.74	Infraestructura	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	2,863,566.91	2,863,566.91	0.00%	100.0%
Federal Ramo 23		108871	Repavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas en calle Dieciocho, Col. Esperanza en Nezahualcoyotl, Estado de México (19.395029 - 98.979063 - 19.390100 - 98.981676).	Nezahualcoyotl	Repavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas	0.61	Infraestructura	En proceso de licitación	825,082.64	0.00	0.00%	0.0%
Federal Ramo 23		108879	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	Atenco	Construcción de guarniciones y banquetas	1.00	Infraestructura	Construcciones Racionales Oltzol S.A. de C.V.	1,950,000.00	1,945,487.38	0.00%	78.0%
Federal Ramo 23		108869	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria en Av. Principal Ejido Llano Grande - Ejido de Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad + 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico (Inicio 19.570175 - 99.667869 final 19.547039 - 99.667544).	Jiquipilco	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria	1.00	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde SA de CV	2,040,209.51	2,040,209.51	83.56%	100.0%
Federal Ramo 23		108877	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Atlmoloya de Juárez, Mexico (Inicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Construcción de pavimento hidráulico	0.45	Infraestructura	Estructuras y Pavimentos Keops, S.A. de C.V.	936,303.00	0.00	0.00%	1.0%
Federal Ramo 23		109913	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas		Infraestructura	-	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		109914	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Construcción de guarniciones y banquetas		Infraestructura	-	2,200,000.00		0.00%	0.0%
RAMO 23 2017						10.72			40,369,702.69	27,379,685.71		
Federal Fortalece		107460	Reconstrucción del camino San Juanico-Lim. México-Michoacán (Obra nueva)	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	2.50	Conservación	Grupo Barkus S.A. de C.V.	9,545,609.86	9,545,609.86	98.71%	100.0%
Federal Fortalece		107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Rehabilitación del camino	1.88	Conservación	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8,703,200.00	7,584,001.04	98.44%	100.0%
Federal Fortalece		107474	Reconstrucción del camino San Felipe-Angangueo-Las Papas-Tlapujahua (Tramos 12+500-12+800, 14+000-15+000,17+000-17+500) (Obra nueva)	San José del Rincón	Reconstrucción del camino	3.60	Conservación	Constructora Heyor S.A. de C.V.	6,071,090.44	6,071,090.44	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107475	Reconstrucción del camino (Toluca-Palmillas)- El Tepozan (Tramo Km. 6+000 al Km. 8+500)	Aculco	Reconstrucción del camino	2.50	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	8,949,382.52	8,949,382.52	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107498	Reconstrucción del camino (Tlalnepantla-San Gabriel)-Atacomulco (Tramo Km. 20+000 al Km. 21+800) (Obra nueva)	Morelos	Reconstrucción del camino	1.80	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	6,645,567.21	6,645,567.21	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107499	Reconstrucción del camino Jilotepec-Maravillas (Tramos 23+500 al 24+000 y 25+000 al 26+040) (Obra nueva)	Jilotepec	Reconstrucción del camino	1.54	Conservación	Asjaza Construcciones S.A. de C.V.	6,483,140.12	6,483,140.12	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107472	Rehabilitación del camino Tlalnepantla-Villa del Carbón (Tramo Cacahuacan-Villa del Carbón) (Obra nueva)	Nicolás Romero	Rehabilitación del camino	2.50	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	7,105,628.27	7,105,628.27	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107478	Reconstrucción del camino (Puente Grande-Villa del Carbón) Arcos del Sitio (Obra nueva)	Tepetzotlán	Reconstrucción del camino	2.00	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,640,660.08	9,640,660.08	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107482	Reconstrucción y rehabilitación de calles y vialidades en las localidades de San Francisco Chimalpa y Naucalpan de Juárez en el Municipio de Naucalpan de Juárez (Obra nueva)	Naucalpan de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación de calles y vialidades	1.73	Conservación	Escodem S.A. de C.V.	7,329,961.05	7,329,961.05	97.94%	100.0%
Federal Fortalece		107495	Reconstrucción del camino (Villa del Carbón-Atacomulco)-Yondeje	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	1.79	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	6,282,885.24	6,282,885.24	98.30%	100.0%
Federal Fortalece		107502	Reconstrucción de la Avenida Morelos, en San José el Vidrio, Nicolás Romero (Obra nueva)	Nicolás Romero	Reconstrucción de la Avenida	2.10	Conservación	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	9,758,757.16	9,758,757.16	87.91%	97.0%
Federal Fortalece		107473	Rehabilitación del camino La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolimaloya (Tramo Km. 70+456 al Km. 73+000) (Obra nueva)	Sultepec	Rehabilitación del camino	2.54	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,178,967.96	9,178,967.96	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107476	Reconstrucción del camino Sultepequito-Rincón de Cristo (Obra nueva)	Sultepec	Reconstrucción del camino	2.50	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,764,750.74	9,764,750.74	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107496	Reconstrucción del camino Tenería-San Nicolás (Obra nueva)	Tenancingo	Reconstrucción del camino	2.50	Conservación	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. de C.V.	9,658,927.33	7,798,187.34	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107497	Rehabilitación del camino Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar-San Andrés Nicolás Bravo (Tramo Km. 3+000 al Km. 5+540) (Obra nueva)	Tenancingo	Rehabilitación del camino	2.54	Conservación	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. S.A de C.V	9,791,100.00	9,336,946.74	98.15%	100.0%
Federal Fortalece		107501	Reconstrucción del camino a San Gaspar en Villa Guerrero (Obra nueva)	Villa Guerrero	Reconstrucción del camino	1.60	Conservación	Constructora Mylva S.A. de C.V.	9,617,898.89	9,617,898.89	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107490	Reconstrucción de la carretera (La Puerta-Sultepec)- Ent. Carretera Tejujilco-Amatepec (Obra nueva)	Tejujilco	Reconstrucción de la carretera	2.00	Conservación	Tie Freighter S.A. de C.V.	9,890,000.00	6,842,398.62	18.65%	46.0%
Federal Fortalece		107485	Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapan (Obra nueva)	Valle de Bravo	Reconstrucción y rehabilitación del camino	1.60	Conservación	Criepza Construcciones S.A. de C.V	4,036,494.04	4,023,398.75	94.62%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Fortalece		107486	Reconstrucción del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec y libramiento de Amatepec (Obra nueva)	Amatepec	Reconstrucción del camino	2.00	Conservación	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,039,871.84	9.42%	55.0%
Federal Fortalece		107491	Reconstrucción del camino (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx/Gro (Km. 17+000 al 19+000) (Obra nueva)	Amatepec	Reconstrucción del camino	2.00	Conservación	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	97.10%	100.0%
Federal Fortalece		107492	Rehabilitación del camino Valle de Bravo- Santo Tomás de los Platanos-Zuluapan (Km. 25+400 al Km. 21+400) (Obra nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación del camino	4.00	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	9,791,100.00	8,113,832.69	79.32%	100.0%
Federal Fortalece		107506	Rehabilitación en tramos aislados en el camino T.C. Toluca-Cd. Altamirano (Valle de Bravo) (Obra nueva)	Valle de Bravo	Rehabilitación en tramos aislados en el camino	28.30	Conservación	Infraestructura de México S.A. de C.V.	9,751,945.50	8,145,215.61	98.08%	100.0%
Federal Fortalece		107466	Construcción de la calle Fontana Bella, Municipio de Valle de Bravo (Obra nueva)	Valle de Bravo	Construcción de la calle	1.28	Infraestructura	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	7,516,878.49	7,516,878.49	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107469	Construcción de la calle Vega del Río (del Km. 0+000 al Km. 0+5000) en Valle de Bravo (Obra nueva)	Valle de Bravo	Construcción de la calle	0.50	Infraestructura	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2,136,227.23	2,136,227.23	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107493	Construcción de capa de rodadura con empedrado y construcción de paso peatonal del camino a los Alamos (Obra nueva)	Valle de Bravo	Construcción de capa de rodadura con empedrado y construcción de paso peatonal del camino	2.80	Infraestructura	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9,610,977.77	9,610,977.77	87.84%	95.5%
Federal Fortalece		107484	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuaulá-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Rehabilitación del camino	2.42	Conservación	Escodem S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,995,525.89	89.97%	100.0%
Federal Fortalece		107488	Reconstrucción de la Calle Nacional (Obra nueva)	Ozumba	Reconstrucción de la Calle	2.07	Conservación	Grupo Intelligent Mavicmex S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	38.50%	100.0%
Federal Fortalece		107503	Rehabilitación del camino Temamatla-Tetelco, primera etapa (Obra nueva)	Chalco	Rehabilitación del camino	2.79	Conservación	Provanomic S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,701,976.87	85.14%	100.0%
Federal Fortalece		107458	Rehabilitación y reconstrucción del camino (Toluca-Morelia)- Tabernillas. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Rehabilitación y reconstrucción del camino	6.50	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V.	9,302,307.28	9,302,307.28	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		107470	Rehabilitación del camino Vía Libre Toluca-Atlaconulco (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	Rehabilitación del camino	5.47	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V.	9,175,621.45	9,175,621.45	97.06%	100.0%
Federal Fortalece		107489	Rehabilitación del camino Metepec-Zacango EM-993 (Obra nueva)	Metepec	Rehabilitación del camino	1.70	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	7,903,672.99	7,903,672.99	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107494	Rehabilitación del camino Toluca-Metepec-Tenango (Tramo Km. 3+640 al Km. 4+662) (Obra nueva)	Metepec	Rehabilitación del camino	1.30	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V.	8,838,365.25	8,838,365.25	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		107462	Construcción con pavimento flexible de la Av. Vicente Guerrero (Obra nueva)	Lerma	Construcción con pavimento flexible	0.70	Infraestructura	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9,765,012.85	9,765,012.85	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		108116	Rehabilitación carretera "vía libre Toluca - Atlaconulco", del km. 0+000 al 1+510 (acceso al centro universitario U.A.E.M. Unidad Atlaconulco). (obra nueva)	Atlaconulco	Rehabilitación de la carretera	1.51	Conservación	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	6,329,600.00	5,559,998.84	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		108105	Reconstrucción del camino (a Yondeje) -Santiago Maxda - Diximoxi - e.c. (Panamericana) (tramo km. 4+500 al km. 6+610). (obra nueva)	Varios	Reconstrucción del camino	2.11	Conservación	Constructora Uso S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,625,015.87	100.00%	100.0%
Federal Fortalece		108110	Reconstrucción del camino: km. 33.0 (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Pathe. (obra nueva)	Timilpan	Reconstrucción del camino	2.04	Conservación	Grupo Constructor Dos Arroyos S.A. de C.V.	7,912,000.00	7,498,775.66	99.79%	100.0%
Federal Fortalece		108104	Rehabilitación del boulevard Santa Cruz en el Municipio de Naucalpan. (obra nueva).	Naucalpan	Rehabilitación del boulevard	1.90	Conservación	Escodem S.A. de C.V.	8,923,742.21	7,782,310.80	82.17%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Fortalece		108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)	Naucalpan	Construcción y reconstrucción de vialidades	2.19	Infraestructura	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	9,539,182.21	9,539,182.21	37.22%	40.0%
Federal Fortalece		108119	Reconstrucción con pavimento flexible de la calle México (acceso a Santiago Tolman), municipio de Otumba. (obra nueva)	Otumba	Reconstrucción con pavimento flexible de la calle	1.20	Conservación	Escodem S.A. de C.V.	4,549,400.00	4,496,308.03	0.00%	96.0%
Federal Fortalece		108117	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	Coatepec Harinas	Reconstrucción del camino	2.50	Conservación	Tie Freighter S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,573,704.11	0.00%	50.0%
Federal Fortalece		108111	Rehabilitación de la carretera Toluca - Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Rehabilitación de la carretera	4.20	Conservación	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9,890,000.00	7,494,623.83	60.47%	99.9%
Federal Fortalece		108107	Reconstrucción de la Av. del Carmen en Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Reconstrucción de la avenida	0.45	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,890,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		108114	Construcción de la calle Fontana Baja, en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Construcción de la calle	0.82	Infraestructura	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	3,585,130.85	3,572,579.71	77.51%	100.0%
Federal Fortalece		108115	Construcción del camino km. 60 (Toluca - Valle De Bravo) - Santa María Pipiojtepec - La Candelaria - Rincón De Estradas (del km. 4+050 al km. 4+800) en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	Valle De Bravo	Construcción del camino	0.75	Infraestructura	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	1,966,504.23	1,966,504.23	37.10%	100.0%
Federal Fortalece		108112	Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacoctoma - Texcala (camino a san juan). (obra nueva)	Ecatzingo	Rehabilitación del camino	3.80	Conservación	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	85.39%	100.0%
Federal Fortalece		108106	Construcción con pavimento de calles pirules, san isidro y av. Arboledas en Chimalhuacán. (obra en proceso)	Chimalhuacán	Construcción con pavimento de calles	2.00	Infraestructura	Construcciones Martínez Redonda S.A. de C.V	7,612,237.26	7,612,237.26	52.91%	100.0%
Federal Fortalece		108109	Reconstrucción de camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco. (obra nueva)	Texcoco	Reconstrucción de camino	2.40	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	9,791,100.00	9,052,901.20	34.24%	95.0%
Federal Fortalece		108108	Construcción del camino preparatoria no. 44 a la cañada con pavimento asfáltico. (obra nueva)	Temoaya	Construcción del camino	1.30	Infraestructura	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	7,500,000.40	7,475,748.40	98.31%	100.0%
Federal Fortalece		109674	Rehabilitación de calles Libertad y America del Norte en Atlautla	Atlautla	Rehabilitación de calles		Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	6,639,546.62	6,479,997.70	0.00%	38.0%
Federal Ramo 23		109912	Rehabilitación del camino el Fresno - Temascaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino		Conservación	-	9,890,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110013	Adecuación geométricas de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Adecuación geométricas de entronques en el camino		Conservación	-	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110014	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca- Morelia) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Rehabilitación y reconstrucción		Conservación	-	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110017	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlan, San José del Rincón, Timilpan, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades		Conservación	-	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110020	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetlixpa, Papalotla, Ecatzingo, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Temamatla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades		Conservación	-	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110021	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona I. (Obra Nueva)	Naucalpan	Bacheo de calles y vialidades		Conservación	-	8,604,300.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110022	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisirás, Sultepec, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan y Texcaltitán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en caminos y vialidades		Conservación	-	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fortalece		110026	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyxpoxtla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Bacheo en vialidades		Conservación	-	9,791,100.00	0.00	0.00%	0.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FORTALECE 2017						132.22			482,438,773.50	376,604,606.09		
Federal PDR		108120	Construcción de pavimento hidráulico para la calle Xicoténcatl, San Juan Tezontla, Texcoco.(obra nueva) Texcoco, San Juan Tezontla.	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico para la calle	0.21	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,175,975.42	1,175,975.42	100.00%	100.0%
Federal PDR		108121	Construcción de pavimento hidráulico de la C. Encino, Villa Santiago Cuautlalpan, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, villa Santiago Cuautlalpan.	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico	0.15	Infraestructura	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	1,229,579.77	1,229,579.77	75.75%	100.0%
Federal PDR		108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	Texcoco	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard	1.02	Infraestructura	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	5,850,000.00	5,362,675.04	21.01%	58.0%
Federal PDR		108123	Construcción de pavimento asfáltico para la calle Benito Juárez, Santa María Nativitas. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Nativitas.	Texcoco	Construcción de pavimento asfáltico para la calle	0.42	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,611,253.82	1,611,253.82	100.00%	100.0%
Federal PDR		108124	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de Santa María Tecuanulco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tecuanulco.	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles	1.50	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,160,018.18	1,160,018.18	100.00%	100.0%
Federal PDR		108125	Pavimentación hidráulica para calles en Lomas de San Esteban. (Obra Nueva) Texcoco, Lomas de San Esteban.	Texcoco	Pavimentación hidráulica para calles	0.80	Infraestructura	En proceso de licitación	800,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal PDR		108126	Construcción de guarniciones y banquetas, para la comunidad de Fray Servando Teresa de Mier Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Leyes de Reforma	Texcoco	Construcción de guarniciones y banquetas	1.40	Infraestructura	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	753,848.09	753,848.09	45.75%	100.0%
Federal PDR		108127	Construcción de pavimento hidráulico de varias Calles en San Mateo Huexotla.(Obra Nueva) Texcoco, San Mateo Huexotla.	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico de varias calles	0.90	Infraestructura	En proceso de licitación	500,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal PDR		108129	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a la Presa - San Miguel Coatlinchán. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Coatlinchán	Texcoco	Construcción de pavimento asfáltico para la calle	0.46	Infraestructura	En proceso de licitación	2,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal PDR		108130	Construcción de pavimento Hidráulico para cerradas de Av. 20 de Noviembre en Tulantongo, Texcoco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tulantongo	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico para cerradas	0.55	Infraestructura	Grupo Empresarial de Puentes y Estructuras S.A. de C.V.	1,350,000.00	1,345,493.35	0.00%	100.0%
Federal PDR		108131	Construcción de pavimento Hidráulico para varias calles de la colonia Salitrería. (Obra Nueva) Texcoco, Salitrería.	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles	1.20	Infraestructura	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,273,962.44	1,273,962.44	100.00%	100.0%
PDR 2017						8.61			17,704,637.72	13,912,806.11		
RAMO 23 2017						151.56			540,513,113.91	417,897,097.91		
Federal Fondo Metropolitano		107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Construcción del Boulevard	1.40	Infraestructura	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,259,550.17	110,259,550.17	58.87%	65.3%
Federal Fondo Metropolitano		107407	Construcción de ciclovia en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	Toluca	Construcción de ciclovia	5.00	Infraestructura	Grupo Barkus S.A. de C.V.	19,498,655.68	19,498,655.68	9.97%	29.0%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA						6.40			129,758,205.85	129,758,205.85		
Federal Fondo Metropolitano		110123	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal en el Parque Naucalli, sobre Boulevard Manuel Ávila camacho.	Naucalpan	Construcción de rampas peatonales del puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	-	3,700,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110124	Rehabilitación, mantenimiento y alumbrado público de 13 puentes peatonales en Av. Central.	Ecatepec	Rehabilitación, mantenimiento alumbrado público de 13 puentes peatonales	Puente Peatonal	Conservación	-	15,600,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110125	Rehabilitación, mantenimiento y alumbrado público de 12 puentes peatonales en Av. José López Portillo.	Cobertura Regional	Rehabilitación, mantenimiento alumbrado público de 12 puentes peatonales	Puente Peatonal	Conservación	-	9,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	Constructora Gisol S.A. de C.V.	10,137,978.60	0.00	0.00%	1.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Fondo Metropolitano		110127	Construcción de puente peatonal en la Vía Morelos, esq. Río Bravo.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	7,192,355.82	0.00	0.00%	8.5%
Federal Fondo Metropolitano		110128	Sustitución de puente peatonal en el Bulevard Manuel Ávila Camacho en el Km. 12+400.	Naucalpan	Sustitución de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	-	9,500,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110129	Construcción de puente peatonal en el Bulevard Manuel Ávila Camacho a la altura del Km. 22+760.	Naucalpan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	-	9,500,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110130	Sustitución y construcción de puente peatonal sobre la carretera Tlanepantla- Villa del Carbón, frente a la Secundaria Daniel Delgadillo, municipio de Nicolás Romero.	Nicolás Romero	Sustitución y construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	-	7,830,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110131	Sustitución y construcción de puente peatonal en la vialidad Indios Verdes- San Juan Ixhuatepec, a la altura de la calle Emiliano Zapata, en la colonia Ixhuatepec.	Tlanepantla	Sustitución y construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	-	13,500,000.00	0.00	0.00%	0.0%
Federal Fondo Metropolitano		110132	Construcción de puente peatonal en el Km. 0+600 de la Avenida primero de Mayo, esq. San Andrés Atoto, Col. El Conde, municipio de Naucalpan Estado de México.	Naucalpan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	-	7,512,607.64	0.00	0.00%	0.0%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO									93,472,942.06	0.00		
FONDO METROPOLITANO 2017									6.40	223,231,147.91	129,758,205.85	
Estatal		104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibus línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlanepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, puentes peatonales y rampas		Infraestructura	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	267,393,653.95	267,393,653.95	30.00%	0.0%
Estatal		107655	Protección de ductos de gas, para la construcción del carril confinado del Mexibus IV	Ecatepec	Protección de ductos de gas	14.70	Infraestructura	Launak S.A. de C.V.	98,849,593.33	98,849,593.33	30.00%	8.9%
Estatal		107656	Obras complementarias del Mexibus IV	Ecatepec	Obras complementarias	22.70	Infraestructura	Launak S.A. de C.V.	86,474,764.78	86,474,764.78	30.05%	31.4%
Estatal		107646	Culminar con los trabajos faltantes en la construcción y equipamiento de la terminal del sistema Mexibus III; Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán	Cobertura Regional	Culminar con los trabajos faltantes en la construcción y equipamiento de la terminal del sistema		Infraestructura	-	12,924,851.12	12,924,851.12	100%	100.0%
Estatal		91801	Obras del Mexibus Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec			Refrendo	Launak S.A. de C.V.	114,943.42	114,943.42	0.00%	100.0%
Estatal		86959	Obras faltantes para la puesta en operación del Mexibus 3 (Chimalhuacán - Nezahualcóyotl - Pantitlán).	Cobertura Regional	Obras faltantes		Infraestructura	-	8,776,214.70	8,776,214.70	100.00%	100.0%
PAD 2017									37.40	474,534,021.30	474,534,021.30	
Estatal		104859	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, construcción de puentes peatonales y rampas para el sistema de transporte masivo denominado Mexibus línea 4 "Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac"	Cobertura Regional Tlanepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Proyecto ejecutivo y construcción de estaciones, puentes peatonales y rampas	Estudio	Infraestructura	Acciona Infraestructuras México S.A. de C.V.	47,599,333.44	47,599,333.44	100.00%	100.0%
Estatal		104950	Supervisión para la construcción de estaciones intermedias, para la implementación del Mexibus IV "Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac"	Cobertura Regional Tlanepantla Ecatepec Los Héroes Tecámac	Supervisión	Supervisión	Infraestructura	-	7,776,513.92	7,776,513.92	44.00%	44.1%
PAD FE REFRENDO SISTRAMYTEM 2017									0.00	55,375,847.36	55,375,847.36	
SISTRAMYTEM									0.00	529,909,868.66	529,909,868.66	
Estatal		108002	Acondicionamiento de camino lateral a Cruz Vidriada, tramo Potrerillos a Cruz Vidriada, del kilometro 0+000 al 2+580, municipio de Villa Guerrero	Villa Guerrero	Acondicionamiento de camino	2.58	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,799,630.43	9,799,630.43	100.00%	100.0%
PAD 2017									2.58	9,799,630.43	9,799,630.43	
SAASCAEM									2.58	9,799,630.43	9,799,630.43	

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Estatal		108088	Camino de acceso al Centro Preventivo y de readaptación Social de Tenancingo	Tenancingo	Pavimentación de camino	0.44	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	28,000,000.00	27,936,137.37	57.88%	100.0%
			PAD 2017						28,000,000.00	27,936,137.37		
			DG DE PREVENSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL						28,000,000.00	27,936,137.37		
Federal Ramo 23		102373	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 1 (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.22	Conservación	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,289,324.03	1,289,324.03	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102374	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 2. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.18	Conservación	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	889,500.76	889,500.76	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102375	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 1. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.60	Conservación	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,968,629.57	1,968,629.57	70.59%	100.0%
Federal Ramo 23		102377	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 2 (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.60	Conservación	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	2,002,934.28	2,002,934.28	72.31%	100.0%
Federal Ramo 23		102378	Repavimentación de calles de la Colonia La Magdalena Atlipac 1. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.19	Conservación	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	894,603.15	894,603.14	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102380	Repavimentación de calles en la Colonia La Magdalena Atlipac 2. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.22	Conservación	Proyectos y construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,294,497.66	1,294,499.66	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102382	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enriquez, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de la calle	0.51	Conservación	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	2,230,273.28	2,230,273.28	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102383	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enriquez, en la Colonia Valle de los Reyes 2. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de la calle	0.50	Conservación	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	2,230,273.28	2,230,273.28	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102385	Repavimentación de la calle Atlacomulco, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de la calle	0.35	Conservación	Excavaciones y acarrees Tayde S.A de C.V	912,199.16	912,199.16	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102386	Repavimentación de calle en la Colonia El Rincón (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calle	0.22	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	544,022.03	544,022.03	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102388	Repavimentación de calles en la Colonia Emiliano Zapata (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.40	Conservación	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,727,165.76	1,727,165.76	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102390	Repavimentación de calles en la Colonia La Joyita. (Obra Nueva)	La Paz	Repavimentación de calles	0.23	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	601,578.76	601,578.76	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102391	Pavimentación hidráulica de la calle Leona Vicario, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Pavimentación hidráulica de la calle	0.21	Infraestructura	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1,394,493.86	1,394,493.86	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102393	Pavimentación hidráulica de la calle Teatlaco, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	La Paz	Pavimentación hidráulica de la calle	0.36	Infraestructura	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	2,068,748.16	2,068,748.16	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102394	Pavimentación hidráulica en la Colonia Ampliación Fraternidad. (Obra Nueva)	La Paz	Pavimentación hidráulica	0.28	Infraestructura	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,560,921.57	1,560,921.57	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		102395	Construcción de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Hizache 21, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Construcción de concreto asfáltico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle	0.19	Infraestructura	Estacionamientos ecológicos S.A. de C.V.	1,102,698.93	1,102,698.93	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102396	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Álamos ó 9, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú (Obra Nueva)	La Paz	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en calle	0.09	Infraestructura	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	405,492.32	405,492.32	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102397	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en calle Oyamel 617, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	La Paz	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias	0.19	Infraestructura	Proyectos y Construcciones FASAT, S.A. de C.V.	1,233,290.59	1,233,290.59	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102398	Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle Gonzalo López Cid. (Obra Nueva)	La Paz	Pavimentación hidráulica, guarniciones y banquetas en la calle	175.00	Infraestructura	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,510,801.02	1,510,801.02	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102406	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias	0.36	Infraestructura	Construcciones Taanikun S.A. de C.V.	1,607,776.63	1,607,776.63	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102436	Reconstrucción de concreto hidráulico y obras adicionales en Avenida Pino Suárez. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Reconstrucción de concreto hidráulico y obras adicionales	0.30	Conservación	Orcasa construcciones S.A. de C.V.	1,170,741.09	1,170,741.09	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102437	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (3a. Etapa), Santa Catarina del Monte.	Texcoco	Construcción de pavimento asfáltico	0.40	Infraestructura	ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	3,882,693.04	3,882,693.04	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105588	Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la carretera Xhimojay-Magueyitos, Jilotepec, Edo. de México (Obra nueva)	Jilotepec	Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la carretera	0.26	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,423,008.14	2,423,008.14	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105589	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo B (Obra nueva)	Joquicingo	Construcción de pavimento hidráulico en camino	0.25	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,395,975.16	2,395,975.16	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105593	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo C (Obra nueva)	Joquicingo	Construcción de pavimento hidráulico en camino	0.28	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,395,975.15	2,395,975.15	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105594	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo D (Obra nueva)	Joquicingo	Construcción de pavimento hidráulico en camino	0.20	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,395,975.16	2,395,975.16	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105595	Construcción de pavimento hidráulico, cunetas y muro de contención en camino Joquicingo a San Simón el Alto	Joquicingo	Construcción de pavimento hidráulico, cunetas y muro de contención en camino	0.18	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	3,141,973.07	3,141,973.07	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105596	Repavimentación hidráulica y obras complementarias en Av. Principal La Laguna, tramo 1 Ejido Laguna Seca a la Gavia	Villa Victoria	Repavimentación hidráulica y obras complementarias	0.28	Infraestructura	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,621,693.17	2,621,693.17	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105597	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Toril tramo 1, San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle	0.25	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,447,230.44	2,447,230.44	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105598	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en San Miguel Agua Bendita, tramo 2 San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	San José del Rincón	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias	0.30	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,439,360.65	2,439,360.65	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105599	Construcción pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, Col. Buenos Aires, tramo B, Jiquipilco Edo. de México (Obra nueva)	Jiquipilco	Construcción pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias	0.32	Infraestructura	Edificacorá lagos SA de CV	3,169,085.61	3,169,085.61	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105602	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en el camino al Panteón, Loma de Endere, Jocotitlán Estado de México (Obra nueva)	Jocotitlán	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en el camino	0.13	Infraestructura	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,723,209.30	1,723,209.30	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		105603	Construcción de pavimento asfáltico para varias calles de Santa María Nativitas, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento asfáltico para varias calles	0.18	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,251,456.97	2,251,456.97	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105604	Construcción de pavimento hidráulico de la calle 5 de Mayo y calles transversales, ampliación Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico de la calle	0.15	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	540,412.01	540,412.01	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105605	Construcción de pavimento asfáltico para calles de la Col. Elsa Córdova Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento asfáltico para calles	0.65	Infraestructura	CRIPZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	3,721,110.91	3,721,110.91	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105606	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de la Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra nueva)	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles	0.68	Infraestructura	Edificadora Oscar SA de CV	3,100,053.86	3,100,053.86	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105607	Construcción de pavimento hidráulico en calle José Guadalupe Posadas, Col. Cambio 2000 (Obra nueva)	Cobertura Regional	Construcción de pavimento hidráulico en calle	0.12	Infraestructura	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FASAT S.A. DE C.V.	468,992.84	468,992.84	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105608	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias en Cerrada Vicente Suarez, Col. Colosio (Obra nueva)	Ecatepec	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias	0.13	Infraestructura	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	767,907.56	767,907.56	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105612	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en calle Tlalnepantla, Col. Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Repavimentación asfáltica y obras complementarias	0.13	Infraestructura	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel SA de CV	765,176.10	765,176.10	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105613	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en C. Primera de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Repavimentación asfáltica y obras complementarias	0.18	Infraestructura	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel SA de CV	311,471.05	311,471.05	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		105614	Repavimentación asfáltica C. Segunda cerrada de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	Ecatepec	Repavimentación asfáltica	0.14	Infraestructura	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FASAT S.A. DE C.V.	221,251.10	221,251.10	100.00%	100.0%
RAMO 23 2016						186.41			69,823,977.18	69,823,979.17		
Federal Ramo 23		102247	Reconstrucción y rehabilitación del camino Acambay - Temascalcingo - San José Ixtapa.	Coahuila Regional	Reconstrucción y rehabilitación del camino	21.00	Conservación	Excavaciones y Acarros Tayde SA de CV	22,482,671.48	22,482,671.48	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102254	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la Residencia Regional Atzacmulco	Coahuila Regional	Bacheo en los caminos	336.33	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,785,770.17	9,785,770.17	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGC-0370	102348	Pavimentar el camino a la Isla las Aves, en la comunidad El Salto	Atzacmulco	Pavimentar el camino	1.32	Infraestructura	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	6,351,025.24	6,351,025.24	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102258	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Cuautitlán.	Cobertura Regional	Bacheo en los caminos	42.20	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	8,125,785.24	8,125,785.24	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102274	Pavimentación de la carretera Barrientos - Lago de Guadalupe, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza.	Cobertura Regional	Pavimentación de la carretera	4.50	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	6,466,368.61	6,466,368.61	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102275	Pavimentación del Tramo. 926 Vía Parque Chapultepec - Ingenieros Militares.	Naucalpan	Pavimentación	1.85	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	8,313,146.87	8,313,146.87	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102277	Pavimentación en vialidad Santa Mónica.	Tlalnepantla	Pavimentación	1.50	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	7,847,783.43	7,847,783.43	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102278	Pavimentación del tramo 219, Av. Río San Joaquín.	Naucalpan	Pavimentación	0.90	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	2,134,212.17	2,134,212.17	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		102251	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la residencia regional Tecamac - Ecatepec	Cobertura Regional	Bacheo en los caminos	51.90	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9,785,881.01	9,785,881.01	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0741	102345	Construcción del camino Río San Juan, en los tramos: Puente del Emperador - Camino San Lorenzo y Puente del Emperador - Avenida Pirámides.	Teotihuacán	Construcción del camino	1.10	Infraestructura	Constructores de Jaltocan S.A. de C.V.	4,356,993.40	4,356,993.40	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102256	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Ixtapan de la Sal	Cobertura Regional	Bacheo en los caminos	239.80	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,783,561.12	9,783,561.12	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102252	Rehabilitación y pavimentación de caminos de Malinalco	Malinalco	Rehabilitación y de pavimentación caminos	1.20	Infraestructura	Proyectos y Construcciones Prius de México S.A. de C.V.	2,463,869.75	2,463,869.75	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102253	Rehabilitación del camino a los Álamos.	Valle de Bravo	Rehabilitación del camino	3.50	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	8,156,731.70	8,156,731.70	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102255	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Tejuipilco.	Cobertura Regional	Bacheo en los caminos	10.80	Conservación	Constructora Gisol, S.A de C.V	9,787,325.18	9,787,325.18	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102344	Trabajos de rehabilitación en el camino Km 7.5 (Toluca - Zitácuaro) - San Francisco Tlalcalalcalpan - Valle de Bravo (Con productos de alta Tecnología).	Amanalco	Trabajos de rehabilitación en el camino	20.50	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,851,563.27	9,851,563.27	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102266	Pavimentación de la calle Vega del Campo (Del Km 0+000 al Km 0+800).	Valle de Bravo	Pavimentación de la calle	0.80	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	2,934,439.83	2,934,439.83	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102346	Rehabilitación y construcción del camino Km. 60 (Toluca - Valle de Bravo) - Santa María Pipiotepec - La Candelaria - Rincón de Estrada.	Valle de Bravo	Rehabilitación y construcción del camino	3.83	Infraestructura	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	9,711,630.12	9,711,630.12	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102259	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Texcoco.	Cobertura Regional	Bacheo en los caminos	149.90	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	4,944,326.86	4,944,326.86	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102280	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Tlacotitlán - E.C. (México - Cuautla).	Ozumba	Rehabilitación del camino	22.40	Conservación	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	4,385,730.27	4,385,730.27	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102281	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: Km 41.4 (México -Cuautla) -Juchitepec - Tepetlaxpa	Juchitepec	Rehabilitación del camino	4.40	Conservación	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9,060,910.60	9,060,910.60	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102282	Conservación de caminos de la ruta de evacuación de Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: km. 6.0 (ozumba Ecatzingo) - San Juan Tepeoculco	Ozumba	Rehabilitación del camino	3.70	Conservación	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	8,187,893.70	8,187,893.70	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102283	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (Con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Mamalhuazuca - Tlacotitlán - Tlatecoyac.	Ozumba	Rehabilitación del camino	3.70	Conservación	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	7,713,055.78	7,713,055.78	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102285	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Chimalhuacán - Tlalámac	Atlatla	Rehabilitación del camino	4.40	Conservación	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	9,084,771.45	9,084,771.45	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102294	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología),Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacotompa	Ecatzingo	Rehabilitación del camino	2.40	Conservación	PROVANOMIC, S.A DE C.V.	6,211,490.83	6,211,490.83	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102248	Reconstrucción y ampliación con pavimento rígido de la calle General González que une la carretera México - Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense en el acceso a San Miguel Coatlinchán.	Texcoco	Reconstrucción y ampliación con pavimento rígido	1.05	Infraestructura	Constructora HDMEX S.A. de C.V.	22,769,999.57	22,769,999.57	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		102262	Reconstrucción del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Toluca - Palmillas, a la altura del la Colonia Aviación	Toluca	Reconstrucción del puente peatonal		Conservación	Constructora Briconsa y asociados S.A. de C.V.	2,604,151.15	2,604,151.15	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0286	102350	Pavimentación de calles de las diferentes localidades y de la cabecera municipal de Ecatzingo; Calle a San Juan (Km. 0+440 al Km. 0+722) y calle del Salto (km. 0+000 al Km. 0+808).	Ecatzingo	Pavimentación de calles	1.09	Infraestructura	Concretos Asfálticos de México, S.A. de C.V.	3,952,843.70	3,952,843.70	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102246	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas	5.00	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	20,043,645.51	20,043,645.51	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102257	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Toluca.	Cobertura Regional	Bacheo en los caminos	252.00	Conservación	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9,789,946.46	9,789,946.46	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabecera Municipal.	Ocoyoacac	Rehabilitación del camino	11.00	Conservación	Infraestructura de México S.A. de C.V.	7,078,978.21	7,078,978.21	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102267	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Construcción del puente peatonal		Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	5,461,463.77	5,461,463.77	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		102273	Construcción del Puente Peatonal Alfredo del Mazo, en la salida a San Cristóbal.	Toluca	Construcción del puente peatonal		Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,304,261.53	4,304,261.53	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0384	102340	Pavimentación de la carretera Loma de Astilleros a Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco	Jiquipilco	Pavimentación de la carretera	1.28	Infraestructura	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	9,332,454.08	9,332,454.08	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0384	102341	Pavimentación de calles principales en Buenos Aires, municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Pavimentación de calles	1.15	Infraestructura	Inambtec S.A. de C.V.	8,991,394.93	8,991,394.93	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGC-4219	102343	Pavimentar la calle Paseo San Buenaventura, en el tramo de Av. Las Torres a Lago Tana.	Toluca	Pavimentación de la calle	0.90	Infraestructura	Constructora Gisol S.A. de C.V.	8,136,763.75	8,136,763.75	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0537	102347	Pavimentación del camino que comunica a las comunidades Loma Bonita y Santa María de la Asunción Tepezoyuca	Ocoyoacac	Pavimentación del camino	0.90	Infraestructura	Ingeniería de Alta Calidad S.A. de C.V.	6,725,468.76	6,725,468.76	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0747	104574	Repavimentar la Avenida Emilio Carranza	Teotihuacán	Repavimentación de la Avenida	0.78	Conservación	Asfaltadora y Desarrolladora Impianto SA de CV	2,490,517.33	2,490,517.33	100.00%	100.0%
			Fortalece			1,209.08			299,608,826.83	299,608,826.83		
Federal Ramo 23	AGM-0381	104096	Camino Espiritu Santo - Chiluca, Municipio Jilotzingo.	Jilotzingo Atizapán de Zaragoza		1.41	Infraestructura	PROINFRA, PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C. V.	25,961,538.39	25,961,538.39	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		104111	Rehabilitación del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala	Isidro Fabela Jilotzingo	Rehabilitación del camino	12.00	Conservación	Calla Ingeniería SA de CV	42,009,335.06	42,009,335.06	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0663	104095	Rehabilitación y Reconstrucción de la carretera Santo Tomas de las Flores - La Unión	Sultepec	Rehabilitación y reconstrucción de la carretera	6.20	Infraestructura	MARLOM IVAN GRANADOS ARELLANO S.A DE C.V	19,531,479.64	19,531,479.64	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0477	104098	Pavimentación de 7 kilómetros de la carretera a Santa Clara de Juárez - San José la Epifanía.	Morelos	Pavimentación de la carretera	7.00	Infraestructura	Asjaza Construcciones S.A de C.V	38,999,956.07	38,999,956.07	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0662	104093	Reconstrucción de la carretera a Sultepequito.	Sultepec	Reconstrucción de la carretera	6.80	Conservación	Infraestructura de México S.A. de C.V.	13,083,820.93	13,083,820.93	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal Ramo 23		104097	Reconstrucción y Rehabilitación del camino Km 33.9 (Malinalco - Chalma) - Limite del Estado	Malinalco	Reconstrucción y Rehabilitación del camino	29.50	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	43,955,697.32	43,955,697.32	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0226	104101	Ampliación y reasfaltado de la carretera San Alejo - El Cerrito	Cobertura Regional	Ampliación y reasfaltado de la carretera	3.80	Conservación	Excavaciones y Acarreos Tayde SA de CV	42,568,626.79	42,568,626.79	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		104112	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - San Pedro Limón - Lim del Estado.	Varias	Reconstrucción y rehabilitación del camino	12.00	Conservación	Constructora Gisol, S.A de C.V	38,467,595.73	38,467,595.73	98.66%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0717	104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec	Cobertura Regional	Ampliación de cuatro carriles	3.50	Infraestructura	Constructora Balbek, S.A de C.V	45,511,404.90	45,511,404.90	97.79%	100.0%
Federal Ramo 23		104109	Construcción de gasa de conexión de Vía Adolfo López Mateos a Paseo Tollocan y Construcción de un puente peatonal sobre Paseo Tollocan.	Toluca	Construcción de gasa de conexión	0.28	Infraestructura	Consorcio Monaly Internacional S.A de C.V	24,075,605.24	24,075,605.24	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0988	104206	Rehabilitación de la carretera, Texcallitlán - Zacualpan (Tramo: Puente de los Sabinos - Zacualpan).	Cobertura Regional	Rehabilitación de la carretera	12.76	Conservación	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	38,592,170.67	38,592,170.67	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		104207	Rehabilitación de diferentes caminos en las localidades de Nopaltepec, San Felipe Teotitlán y San Miguel Ometusco en los Municipios de Axapusco y Nopaltepec	Nopaltepec	Rehabilitación de diferentes caminos	41.50	Conservación	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	27,530,345.72	27,530,345.72	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		104208	Pavimentación de la calle Noe Fragoso.	Ecatepec	Pavimentación de calle	1.00	Infraestructura	Concretos Asfálticos de México SA de CV(CAMSA)	9,683,079.40	9,683,079.40	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23	AGM-0024	104303	Reconstrucción de la carretera Texcallitlán - Zacualpan (Tramo Km 8+000 al Km 5+700 del camino Vuelta del Agua - Puente de los Sabinos).	Almoloya de Alquisiras.	Reconstrucción de la carretera	2.30	Conservación	Provanomic S.A. de C.V.	8,104,220.39	8,104,220.39	100.00%	100.0%
			PDR			140.05			418,074,876.25	418,074,876.25		
			RAMO 23 2016			1,535.54			787,507,680.26	787,507,682.25		
Federal		103819	Primera etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz.	Cobertura Regional Metepec	Construcción de pavimento de concreto de asfáltico	8.44	Infraestructura	Constructora Gisol S.A. de C.V. G.C.P.,S.A.P.I de C.V	317,654,025.66	317,654,025.66	100.00%	100.0%
Federal		103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	Construcción de distribuidor vial	1.00	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	69,632,407.16	69,632,407.16	100.00%	100.0%
Federal		103822	Mejoramiento Av. Hidalgo 2a. Etapa.	Ocoyoacac	Mejoramiento Urbana Imagen	3.30	Infraestructura	Constructora Gisol S.A. de C.V.	16,090,671.93	16,090,671.93	100.00%	100.0%
			FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA			12.74			403,377,104.75	403,377,104.75		
Federal		103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público	32.00	Conservación	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A de C.V Provanomic, S.A de C.V	251,215,697.71	251,215,697.71	86.76%	93.0%
Federal		103812	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	Rehabilitación de la carretera	4.50	Conservación	GCP, SAPI S.A de C.V	46,465,967.30	46,465,967.30	99.90%	100.0%
Federal		103813	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da. Etapa.	Nezahualcóyotl	Rehabilitación y de Avenida	4.00	Conservación	Escodem S.A. de C.V.	62,995,057.01	62,995,057.01	100.00%	100.0%
Federal		103815	Proyectos ejecutivos para la construcción de los distribuidores viales en la Av. José López Portillo.	Cobertura Regional	Proyectos ejecutivos	cuatro Distribuidores	Infraestructura	Impacto Ingeniería de Calidad SA de CV	19,620,804.49	19,620,804.49	100.00%	100.0%
Federal		103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Construcción de puentes peatonales	Quince puentes	Infraestructura	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca SA de CV	78,630,466.15	78,630,466.15	89.72%	84.4%
Federal		103817	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	Cobertura Regional	Rehabilitación y reconstrucción del camino	33.50	Conservación	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	93,006,213.92	93,006,213.92	100.00%	100.0%
Federal		103818	Distribuidor vial Mario Colin - Tlaltecas.	Tlalnepantla	Construcción de distribuidor vial	2.58	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	61,330,036.53	61,330,036.53	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Federal		104321	Supervisión externa de la obra: Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da etapa	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	Supervisión	Conservación	Innova Pavimentos de México S.A. de C.V.	1,084,546.36	1,084,546.36	83.01%	100.0%
Federal		104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Conservación	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	956,334.51	956,334.51	99.00%	100.0%
			FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO			76.58			615,305,123.98	615,305,123.98		
			FONDO METROPOLITANO 2016						1,018,682,228.73	1,018,682,228.73		
Estatal		100195	Construcción de puente peatonal, en la colonia Guadalupe Victoria	Texcoco	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	Infraestructura de México S.A. de C.V.	4,303,089.75	4,303,089.75	100.00%	100.0%
			PAD Obra Nueva 2015						4,303,089.75	4,303,089.75		
			Programa de Acciones para el Desarrollo 2015						4,303,089.75	4,303,089.75		
Federal Ramo 23		100992	Construcción de pavimento asfáltico de la calle camino a Mashala	Texcoco	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico	0.62	Infraestructura	Crisanta Blas Lovera	3,165,916.78	3,165,916.76	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		100996	Construcción de pavimento asfáltico para la calle camino a Minas	Texcoco	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico	0.28	Infraestructura	Crisanta Blas Lovera	2,334,940.80	2,334,940.80	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		100997	Construcción de pavimento de concreto asfáltico de la calle Miguel de Cervantes	Texcoco	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico	0.44	Infraestructura	JJL Caminos, S.A. de C.V.	3,429,577.71	3,429,577.71	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		101091	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (2a. Etapa)	Texcoco	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico	0.40	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde SA de CV	2,708,222.97	2,708,222.97	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		101092	Construcción de pavimento hidráulico en cerradas de la calle 20 de Noviembre	Texcoco	Construcción de pavimento hidráulico	0.11	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde SA de CV	1,270,748.55	1,270,748.55	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		101093	Construcción de pavimento asfáltico de la calle Los Juncos y Miguel de Cervantes	Texcoco	Construcción de pavimento de concreto asfáltico	0.33	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde SA de CV	3,836,684.60	3,836,684.60	100.00%	100.0%
Federal Ramo 23		101094	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico de la C.Marco Antonio Sosa	Texcoco	Construcción de pavimentos de concreto asfáltico	0.44	Infraestructura	Excavaciones y Acarros Tayde SA de CV	2,107,250.74	2,107,250.74	100.00%	100.0%
			Ramo 23 2015			2.62			18,853,342.15	18,853,342.13		
			Subtotal Gasto Federal Ramo 23, 2015						18,853,342.15	18,853,342.13		
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		99664	2a Etapa Mejoramiento Imagen Urbana - Av. Hidalgo, en Ocoyoacac	Ocoyoacac	Mejoramiento Imagen Urbana	3.30	Infraestructura	Constructora Gisol S.A. de C.V. Ingeniería Alternativa y Proyectos SA de CV	19,168,323.00	19,168,323.00	100.00%	100.0%
			Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2015			3.30			19,168,323.00	19,168,323.00		
Fondo Metropolitano del Valle de México		91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	Obras del Mexibús	24.40	Infraestructura	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A DE C.V LAUNAK, S.A. DE C.V.	451,988,065.81	451,988,065.81	64.98%	87.1%
Fondo Metropolitano del Valle de México		96290	Rehabilitación de la Avenida Bordo de Xochiaca	Nezahualcóyotl	Rehabilitación de la Avenida	13.40	Conservación	Launak S.A. de C.V.	85,831,350.99	85,831,350.99	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99671	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtepec, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtepec)	Tlaxtepec	Construcción de distribuidor vial	0.28	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	48,822,903.15	40,821,887.47	100.00%	84.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Tlaxtepec, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)	Tlaxtepec	Liberación del derecho de vía	Derecho de vía	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00%	50.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99692	Puente Peatonal Para Cruzar La Carretera Los Reyes - Zumpango, Frente Al Fraccionamiento Paseos San Juan (Obra Nueva)	Zumpango	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	PRESSCRET, S.A. DE C.V.	5,698,661.40	5,698,661.40	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99698	Puente Peatonal En La Avenida 5 De Mayo, Frente A La Escuela Bancaria En Teoloyucan (Obra Nueva)	Teoloyucan	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	Edgapo Ingeniería y Construcciones SA de CV	4,137,860.00	4,137,860.00	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99702	Puente Peatonal Para Cruzar La Vía Gustavo Baz, A La Altura De La Coca Cola, Frente A La Unidad Habitacional Adolfo López Mateos (Obra Nueva)	Cuautitlán Izcalli	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6,920,969.68	6,920,969.68	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99704	Puente peatonal en la vía Morelos, a la altura de la casa de Morelos, en Ecatepec (Obra Nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	Grupo Consultor y Constructor S.A	6,927,795.71	6,927,795.71	55.54%	92.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Fondo Metropolitano del Valle de México		99706	Puente peatonal en la Av. Central, a la altura de lo. De Mayo, en Ecatepec (Puente Adosado) (Obra Nueva)	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Puente Peonal	Infraestructura	Constructor y Proveedor Tegusa SA de CV	9,853,246.75	9,853,246.75	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99708	Construcción Y Sustitución Del Puente Peonal Ubicado En El Km. 15 De La Autopista Peñón - Texcoco, A La Altura De La Colonia Guadalupe (Obra Nueva)	Texcoco	Construcción y sustitución del puente peatonal	Puente Peonal	Infraestructura	Infraestructura de México S.A. de C.V.	2,213,467.05	2,213,467.05	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99710	Construcción De Puente Peonal En La Carretera México - Puebla, A La Altura Del Tubo Azul (Obra Nueva)	Ixtapaluca	Construcción de puente peatonal	Puente Peonal	Infraestructura	Darian Edificaciones SA de CV	5,886,694.82	5,886,694.82	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		99712	Construcción de puente peatonal en la Carretera México - Puebla, en el Km. 3.5 a la altura del Cerro De La Caldera (Obra Nueva)	La paz	Construcción de puente peatonal	Puente Peonal	Infraestructura	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN S.A. DE C.V.	6,372,141.01	6,372,141.01	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0071	99765	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequiquiac 2015 (Proyecto) (Proyecto-Estudio Nueva)	Cobertura Regional	Proyecto	Estudio	Infraestructura	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA FAOVI, S. A. DE C. V.	734,280.00	734,280.00	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0071	99766	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequiquiac 2015 (Obra) (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Construir el libramiento	4.20	Infraestructura	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	29,566,210.62	29,566,210.62	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0071	99768	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequiquiac 2015 (Liberación Del Derecho De Via) (Acción Nueva)	Cobertura Regional	(Liberación Del Derecho De Via	Derecho de vía	Infraestructura	Ageda Consultores SC	7,164,361.36	7,164,361.36	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0218	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	Coacalco	Repavimentar con concreto MR45	3.45	Infraestructura	PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V.	52,784,609.70	52,784,609.70	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho. (Obra en proceso)	Cobertura Regional	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y	32.00	Conservación	Constructora Gisol S.A. de C.V.	100,000,000.00	0.00	0.00%	72.0%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2015						45.73			829,497,390.89	721,496,375.21		
Fondo Metropolitano del Valle de México		95008	Pavimentación de la Avenida Cuauhtémoc, de Avenida Tezozomoc a las vías del FFCC.	Chalco	Pavimentación de la Avenida	0.80	Infraestructura	Diseño, Construcción, Estudio y Proyecto SA de CV	5,642,834.46	5,642,834.46	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0551	95176	Construcción del acceso del entronque de la carretera federal México - Otumba al centro de Santiago Tolman.	Otumba	Construcción del acceso del entronque de la carretera	1.50	Infraestructura	Calla Ingeniería SA de CV	81,470,080.66	81,470,080.66	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0285	95177	Construir la carretera Ecatzingo - Tochimilco, en un tramo de 14 kilómetros.	Ecatzingo	Construir la carretera	14.00	Infraestructura	TREMO PAVICONCRETOS, S.A. P.I. DE C.V. GRUPO DE INGENIERIA Y COMERCIAL CERSA S.A DE C.V	28,559,893.43	28,559,893.43	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. 1a Asignación	Ecatepec	Construcción de puente vehicular y rehabilitación del existente	0.16	Infraestructura	Constructora y Edificadora SA de CV	4,967,261.37	4,967,261.37	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México	AGM-0381	91383	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca	Jilotzingo		8.64	Infraestructura	PROINFRA, S.A. DE C.V.	11,814,675.55	11,814,675.55	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	Construcción del Circuito Vial	4.00	Infraestructura	Construcciones Integrales e Inteligentes SA de CV	13,426,567.88	13,426,567.88	100.30%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		87477	Construcción de cuatro puentes peatonales, en la zona del Mexibus Ciudad Azteca - Tecamac	Cobertura Regional Ecatepec Tecamac	Construcción de cuatro puentes peatonales	puentes peatonales	Infraestructura		672,853.00	672,853.00	0.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		105060	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho (Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público).	Cobertura Regional	Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público	Proyecto	Infraestructura	Grupo Consultor y Constructor SA	8,638,902.76	8,638,902.76	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Repavimentación con concreto hidráulico	2.80	Conservación	CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑÍAS DE RL DE CV	44,063,015.30	44,063,015.30	79.72%	90.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Fondo Metropolitano del Valle de México		107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Supervisión externa	Supervisión	Conservación	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,707.16	759,677.62	80.00%	90.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Conservación	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	3,500,000.00	3,137,687.75	87.08%	88.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		108138	Estudios y proyectos para la Junta de Caminos	Varias	Estudios y proyectos	Proyectos	Infraestructura	Grupo Respuesta S.A. de C.V. Ingeniería Civil con Excelencia S.A. de C.V.	10,392,037.90	10,392,037.90	98.81%	100.0%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2014						31.90			213,907,829.47	213,545,487.68		
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		91987	Construcción de los Boulevares Amomolulco - Capulhuac y Ocoyoacac - Pedregal.	Ocoyoacac	Construcción de los Boulevares		Infraestructura	Calla Ingeniería S.A de C.V	1,217,032.76	1,217,032.76	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		105875	Puente Peatonal sobre la carretera Toluca - Atlacomulco	Toluca	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Infraestructura	Calla Ingeniería S.A de C.V	687,008.16	687,008.16	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		105876	Pavimentación de calle Juárez en Metepec	Metepec	Pavimentación de calle	0.60	Infraestructura	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	3,757,633.58	3,757,633.58	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		105877	Ampliación y rehabilitación de la Av. Adolfo López Mateos en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación	1.30	Infraestructura	Construcción Arquitectura Remodelación y Diseño SA de CV	45,000,000.00	45,000,000.00	56.32%	66.5%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		105878	Obras complementarias del Tren México - Toluca; calle Parque La Marqueza.	Cobertura Regional	Obras complementarias	0.31	Conservación	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A de C.V	1,622,589.38	1,319,729.20	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		105874	Estudios y proyectos de la Junta de Caminos	Cobertura Regional	Estudios y proyectos	Estudio	Infraestructura	Ingeniería Vial del Centro SA de CV	2,967,924.82	2,967,924.82	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto - Rama 40.	Cobertura Regional	Construcción del Distribuidor Vial	1.00	Infraestructura	Jaguar Ingenieros Constructores SA de CV	7,999,922.26	7,999,922.26	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		109497	Vialidad y rehabilitación de drenaje en Av. 16 de Septiembre	Toluca	Vialidad y rehabilitación de drenaje		Infraestructura	Construcción, Arquitectura, Remodelación y Diseño S.A. de C.V.	4,785,480.19	4,785,480.19	71.78%	95.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		109621	Ampliación y rehabilitación de la Av. Asunción en Metepec.	Metepec	Ampliación y rehabilitación de calle		Infraestructura	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	24,999,454.57	24,999,454.57	18.63%	24.3%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2014						3.21			93,037,045.72	92,734,185.54		
Fondo Metropolitano del Valle de México		100382	Estudios y proyecto ejecutivo del distribuidor vial en la Avenida 1º de Mayo y Lechería Texcoco en Ecatepec, denominado Héroes III	Ecatepec	Estudios y proyecto ejecutivo	Estudio	Infraestructura	Launak S.A. de C.V.	3,424,364.92	3,424,364.92	100.00%	100.0%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2013						0.00			3,424,364.92	3,424,364.92		
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		95455	Conclusión de las laterales de la vía Toluca - Metepec - Tenango.	Toluca Metepec	Conclusión de las laterales	0.36	Infraestructura	Ageda Construcciones SA de CV	14,483,396.09	14,483,396.09	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		99761	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Ampliación A 6 Carriles) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	Conclusión de la ampliación	1.10	Infraestructura	Constructora y Arrendadora Altec SA de CV	7,543,921.90	7,543,921.90	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de Toluca		99764	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Construcción De Puentes Peadonales) (Obra Nueva)	Cobertura Regional Metepec	Construcción de puentes peatonales	Puente	Infraestructura	Constructora y Arrendadora Arguz SA de CV	4,204,900.07	3,476,004.31	100.00%	100.0%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2013						1.46			26,232,218.06	25,503,322.30		
Fondo Metropolitano del Valle de México		85104	Ampliación de la carretera México-Pachuca, tramo Puente de Fierro a la carretera Lechería- Texcoco.	Ecatepec	Ampliación de la carretera	3.71	Infraestructura	Covasa S.A. de C.V.	24,180,648.12	24,180,648.32	100.00%	96.0%

Origen de los recursos	AGM	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Área	Empresa	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
Fondo Metropolitano del Valle de México		85105	Construcción del Puente Inferior Vehicular II sobre la Autopista México - Pachuca y Ampliación de la Vialidad en Ecatepec	Ecatepec	Construcción del Puente Inferior Vehicular	Puente 1.26	Infraestructura	Covasa S.A. de C.V.	26,562,610.40	26,562,610.40	100.00%	100.0%
Fondo Metropolitano del Valle de México		80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	Ixtapaluca	Construcción del Circuito Vial	4.00	Infraestructura	Construcciones Integrales e Inteligentes SA de CV	17,996,507.17	17,996,507.17	100.00%	100.0%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2012									68,739,765.69	68,739,765.89		
Total Junta de Caminos del Estado de México 2017									5,019,409,540.73	4,621,186,663.78		