

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASM	Municipio	Meta	Monto de contrato C/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
Ramo 23 2017	105788	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	MEX00170300970348	La Paz	0.38	1,520,792.06	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	100%	100%
Ramo 23 2017	105790	Repavimentación asfáltica de la carretera Xhimojay - Magueyitos.	MEX00170300970353	Jilotepec	0.75	2,449,837.45	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,500,000.00	2,449,837.45	2,449,837.45	100%	100%
Ramo 23 2017	108868	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en Calle La Rosa hacia la Virgen, Barrio la Vneta Yeche, Jocotitlan, Mexico (Inicio 19.693161 - 99.694367 final 19.695094 - 99.694064).	MEX00170300970360	Jocotitlán	0.56	499,995.66	Estructuras y Pavimentos Keops S.A. de C.V.	502,309.50	0.00	0.00	0%	1%
Ramo 23 2017	108870	Construcción de Pavimento hidraulico y obra complementaria en Av. Principal al Centro de la comunidad San Gregorio (Tramo Cad. 0.00 - Cad. +368.50). Localidad San Gregorio Mecapexco 50550 Morelos, Mexico (Inicio 19.779808 - 99.642994 final 19.783058 - 99.640725).	MEX00170300970366	Morelos	0.48	1,091,122.68	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	1,097,733.00	0.00	0.00	0%	1%
Ramo 23 2017	108869	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria en Av. Principal Ejido Llano Grande - Ejido de Mañi (Tramo Cad. 0.00 - Cad + 2500.00) Localidad Mañi 50741 - Jiquipilco, Mexico (Inicio 19.570175 - 99.667869 final 19.547039 - 99.667544).	MEX00170300970383	Jiquipilco	1.00	2,005,838.75	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,072,726.85	0.00	0.00	0%	0%
RAMO 23 2017						7,567,586.60		7,912,823.95	3,970,629.51	3,970,629.51		
Ramo 23 2017 FORTALECE	107472	Rehabilitación del camino Tlalnepantla-Villa del Carbón (Tramo Cacahuacan-Villa del Carbón) (Obra nueva)	MEX00170200888451	Nicolás Romero	2.50	7,393,252.63	GCP S.A.P.I. de C.V.	7,105,628.27	7,105,628.27	7,105,628.27	100%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107476	Reconstrucción del camino Sultepequito-Rincón de Cristo (Obra nueva)	MEX00170200888457	Sultepec	2.50	9,764,750.74	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,764,750.74	9,764,750.74	9,764,750.74	100%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107496	Reconstrucción del camino Tenería-San Nicolás (Obra nueva)	MEX00170200888498	Tenancingo	2.50	7,666,014.67	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. de C.V.	9,658,927.33	7,666,014.67	7,666,014.67	100%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107501	Reconstrucción del camino a San Gaspar en Villa Guerrero (Obra nueva)	MEX00170200888503	Villa Guerrero	1.60	9,714,935.56	Constructora Mylva S.A. de C.V.	9,714,935.56	9,714,935.56	9,617,898.89	99%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107506	Rehabilitación en tramos aislados en el camino T.C. Toluca-Cd. Altamirano (Valle de Bravo) (Obra nueva)	MEX00170200888533	Valle de Bravo	28.30	8,007,161.11	Infraestructura de México S.A. de C.V.	9,751,945.50	8,007,161.11	7,925,845.56	99%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107466	Construcción de la calle Fontana Bella, Municipio de Valle de Bravo (Obra nueva)	MEX00170200888827	Valle de Bravo	1.28	8,236,015.46	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	8,264,499.73	8,236,015.46	3,422,064.18	42%	92%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107469	Construcción de la calle Vega del Río (del Km. 0+000 al Km. 0+5000) en Valle de Bravo (Obra nueva)	MEX00170200888832	Valle de Bravo	0.50	2,136,227.23	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2,144,146.48	2,136,227.23	1,867,945.42	87%	97.5%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107493	Construcción de capa de rodadura con empedrado y construcción de paso peatonal del camino a los Alamos (Obra nueva)	MEX00170200888910	Valle de Bravo	3.80	9,610,977.77	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	9,625,391.49	9,610,977.77	5,535,647.78	58%	64.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107462	Construcción con pavimento flexible de la Av. Vicente Guerrero (Obra nueva)	MEX00170200888847	Lerma	0.70	9,765,012.85	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9,765,012.85	9,765,012.85	6,553,677.12	67%	80%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Ser. Trimestre
Ramo 23 2017 FORTALECE	107460	Reconstrucción del camino San Juanico-Lim. México-Michoacán (Obra nueva)	MEX00170309970330	Temascalcingo	2.50	9,383,819.86	Grupo Barkus S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,545,609.86	9,383,819.86	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107464	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	MEX00170300970344	Ixtlahuaca	1.88	7,455,458.65	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	8,703,200.00	7,584,001.04	1,843,325.96	24%	70%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107474	Reconstrucción del camino San Felipe-Angangué-Las Papas-Tlapujahua (Tramos 12+500-12+800, 14+000-15+000, 17+000-17+500) (Obra nueva)	MEX00170300970356	San José del Rincón	3.60	6,071,091.42	Constructora Heyor S.A. de C.V.	7,120,800.00	6,175,765.41	6,071,090.44	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107475	Reconstrucción del camino (Toluca-Palmillas)-El Tepozan (Tramo Km. 6+000 al Km. 8+500)	MEX00170300970362	Aculco	2.50	8,797,698.07	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,890,000.00	8,949,382.52	8,797,698.07	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107498	Reconstrucción del camino (Tlalnepantla-San Gabriel)- Atlacomulco (Tramo Km. 20+000 al Km. 21+800) (Obra nueva)	MEX00170300970392	Morelos	1.80	6,532,931.73	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	7,912,000.00	6,645,568.48	6,532,930.46	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107499	Reconstrucción del camino Jilotepec-Maravillas (Tramos 23+500 al 24+000 y 25+000 al 26+040) (Obra nueva)	MEX00170300970388	Jilotepec	1.54	6,373,256.39	Asjaza Construcciones S.A. de C.V.	6,725,200.00	6,483,140.12	6,373,256.39	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107478	Reconstrucción del camino (Puente Grande-Villa del Carbón) Arcos del Sitio (Obra nueva)	MEX00170300970405	Tepotztlán	2.00	9,477,259.06	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,640,660.08	5,159,292.15	54%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107482	Reconstrucción y rehabilitación de calles y vialidades en las localidades de San Francisco Chimalpa y Naucalpan de Juárez en el Municipio de Naucalpan de Juárez (Obra nueva)	MEX00170300970415	Naucalpan de Juárez	1.73	8,751,201.75	Escodem S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,751,201.75	5,343,528.21	61%	65%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107495	Reconstrucción del camino (Villa del Carbón-Atlacomulco)-Yondeje	MEX00170300970421	Cobertura Regional	1.79	6,180,166.45	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	7,912,000.00	6,286,721.04	6,176,330.65	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107502	Reconstrucción de la Avenida Morelos, en San José el Vidrio, Nicolás Romero (Obra nueva)	MEX00170300970430	Nicolás Romero	2.10	9,593,354.50	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,593,354.50	2,247,909.60	23%	35%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107473	Rehabilitación del camino La Puerta-Sultepec-San Miguel Totolmaloya (Tramo Km. 70+456 al Km. 73+000) (Obra nueva)	MEX00170300970436	Sultepec	2.54	9,023,392.24	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,023,392.23	9,023,392.23	100%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107497	Rehabilitación del camino Tenancingo-Zumpahuacán-San Gaspar- San Andrés Nicolás Bravo (Tramo Km. 3+000 al Km. 5+540) (Obra nueva)	MEX00170300970443	Tenancingo	2.54	9,178,693.41	Consorcio de Infraestructura en Movimiento S.A.P.I. de C.V.	9,791,100.00	9,336,946.74	9,164,477.26	98%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107490	Reconstrucción de la carretera (La Puerta-Sultepec)- Ent. Carretera Tejupilco-Amatepec (Obra nueva)	MEX00170300970449	Tejupilco	2.00	6,726,425.76	Tie Freight S.A. de C.V.	9,890,000.00	6,842,398.62	1,259,452.95	18%	19%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107485	Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapan (Obra nueva)	MEX00170300970457	Valle de Bravo	1.60	3,955,205.55	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	4,036,494.04	4,023,398.75	1,174,244.66	29%	39%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107486	Reconstrucción del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec y libramiento de Amatepec (Obra nueva)	MEX00170300970463	Amatepec	2.00	7,678,860.09	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9,890,000.00	7,811,254.23	0.00	0%	4.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107491	Reconstrucción del camino (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx/Gro (Km. 17+000 al 19+000) (Obra nueva)	MEX00170300970468	Amatepec	2.00	0.00	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	0.00	0%	4%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASA	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
Ramo 23 2017 FORTALECE	107492	Rehabilitación del camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Platanos-Zuluapan (Km. 25+400 al Km. 21+400) (Obra nueva)	MEX00170300970390	Cobertura Regional	4.00	7,976,310.10	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,113,832.69	470,283.02	6%	20%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107484	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuatla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	MEX00170300970395	Ixtapaluca	2.42	7,860,008.50	Escodem S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,995,525.89	7,193,404.16	90%	91.52%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107488	Reconstrucción de la Calle Nacional (Obra nueva)	MEX00170300970404	Ozumba	2.07	9,889,376.61	Grupo Intelligent Mavicmex S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,890,000.00	3,807,389.15	38%	39%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107503	Rehabilitación del camino Temamatla-Tetelco, primera etapa (Obra nueva)	MEX00170300970416	Chalco	2.79	9,537,536.58	Provanomic S.A. de C.V.	9,791,100.00	9,701,976.87	8,145,998.60	84%	98%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107458	Rehabilitación y reconstrucción del camino (Toluca-Morelia)-Tabernillas. (Obra nueva)	MEX00170300970423	Almoloya de Juárez	6.50	9,144,641.05	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,144,641.05	9,144,641.05	100%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107470	Rehabilitación del camino Vía Libre Toluca-Atlaconulco (Obra nueva)	MEX00170300970431	Almoloya de Juárez	5.47	9,020,102.44	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,020,102.44	8,905,641.99	99%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107489	Rehabilitación del camino Metepec-Zacango EM-993 (Obra nueva)	MEX00170300970433	Metepec	1.70	8,787,940.99	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,787,940.99	7,903,672.99	90%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	107494	Rehabilitación del camino Toluca-Metepec-Tenango (Tramo Km. 3+640 al Km. 4+662) (Obra nueva)	MEX00170300970441	Metepec	1.30	9,104,684.36	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,890,000.00	9,104,684.36	8,838,365.25	97%	100%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108116	Rehabilitación carretera "vía libre Toluca - Atlaconulco", del km. 0+000 al 1+510 (acceso al centro universitario U.A.E.M. Unidad Atlaconulco). (obra nueva)	MEX00170300970448	Atlaconulco	1.51	5,559,998.84	Excavaciones y Acarrees Tayde S.A. de C.V.	6,329,600.00	5,559,998.84	0.00	0%	30%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108105	Reconstrucción del camino (a Yondeje) -Santiago Maxda - Diximoxi - e.c. (Panamericana) (tramo km. 4+500 al km. 6+610). (obra nueva)	MEX00170300970455	Varios	2.11	9,625,015.87	Constructora Uso S.A de C.V	9,890,000.00	0.00	0.00	0%	9%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108110	Reconstrucción del camino: km. 33.0 (Ixtlahuaca - Jilotepec) - Pathe. (obra nueva)	MEX00170300970460	Timilpan	2.04	7,952,099.55	Grupo Constructor Dos Arroyos S.A. de C.V.	7,912,000.00	0.00	0.00	0%	49%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108104	Rehabilitación del boulevard Santa Cruz en el Municipio de Naucalpan. (obra nueva).	MEX00170300970513	Naucalpan	1.90	7,650,407.23	Escodem S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,782,310.80	0.00	0%	1%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108113	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2). (obra nueva)	MEX00170300970464	Naucalpan	2.19	9,539,182.21	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,703,650.87	2,883,389.03	37%	35%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108118	Construcción y reconstrucción de calles en el Municipio de Naucalpan, zona 3. (obra nueva)	MEX00170300970515	Naucalpan	1.70	8,142,725.19	Multiconstrucciones Albagsa S.A. de C.V.	9,791,100.00	8,283,117.00	0.00	0%	0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108119	Reconstrucción con pavimento flexible de la calle México (acceso a Santiago Tolman), municipio de Otumba. (obra nueva)	MEX00170300970473	Otumba	1.20	4,496,308.03	Escodem S.A. de C.V.	4,549,400.00	0.00	0.00	0%	2%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108117	Reconstrucción del camino (La Puerta Saltepec) - Las Juntas - Ixtapan. (obra nueva)	MEX00170300970469	Coatepec Harinas	2.50	9,411,437.94	Tie Freight S.A. de C.V.	9,791,100.00	162,266.17	0.00	0%	15%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
Ramo 23 2017 FORTALECE	108111	Rehabilitación de la carretera Toluca - Valle de bravo. (obra nueva)	MEX00170300970471	Valle De Bravo	4.20	7,367,596.31	Constructora del Sur S.A. de C.V.	9,890,000.00	127,027.52	0.00	0%	6.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108114	Construcción de la calle Fontana Baja, en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	MEX00170300970475	Valle De Bravo	0.82	3,585,130.85	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	3,659,494.59	3,646,943.45	0.00	0%	22%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108115	Construcción del camino km. 60 (Toluca - Valle De Bravo) - Santa María Pipioltepec - La Candelaria - Rincón De Estradas (del km. 4+050 al km. 4+800) en el municipio de Valle de bravo. (obra nueva)	MEX00170300970480	Valle De Bravo	0.75	1,966,504.23	Arrendadora y Constructora Toluca S.A. de C.V.	2,007,034.54	2,000,409.48	0.00	0%	14.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108112	Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo - Tlacotompa - Texcala (camino a san juan). (obra nueva)	MEX00170300970487	Ecatzingo	3.80	9,855,791.59	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	9,890,000.00	34,208.41	0.00	0%	0.0%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108106	Construcción con pavimento de calles pirules, san isidro y av. Arboledas en Chimalhuacán. (obra en proceso)	MEX00170300970495	Chimalhuacán	2.00	7,612,237.26	Construcciones Martínez Redonda S.A. de C.V.	9,791,100.00	7,743,482.73	0.00	0%	25%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108109	Reconstrucción de camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco. (obra nueva)	MEX00170300970499	Texcoco	2.40	8,899,462.20	GCP S.A.P.I. de C.V.	9,791,100.00	153,439.00	0.00	0%	0.5%
Ramo 23 2017 FORTALECE	108108	Construcción del camino preparatoria no. 44 a la cañada con pavimento asfáltico. (obra nueva)	MEX00170300970508	Temoaya	1.30	7,349,040.80	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	7,500,000.40	7,475,748.40	2,761,985.61	37%	42%
Fortalece 2017						367,806,701.68		415,807,863.52	321,020,825.99	198,064,992.37		
Ramo 23 2017 PDR	108120	Construcción de pavimento hidráulico para la calle - Xicoténcatl, San Juan Tezontla, Texcoco.(obra nueva) Texcoco, San Juan Tezontla.	MEX00170300970479	Texcoco	0.21	1,175,975.42	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,200,000.00	1,175,975.42	0.00	0%	6%
Ramo 23 2017 PDR	108121	Construcción de pavimento hidráulico de la C. Encino, Villa Santiago Cuautlalpan, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, villa Santiago Cuautlalpan.	MEX00170300970485	Texcoco	0.15	1,208,758.27	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	1,299,579.77	1,299,579.77	0.00	0%	35%
Ramo 23 2017 PDR	108122	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecamatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Wenceslao Victoria.	MEX00170300970490	Texcoco	1.02	5,316,934.46	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	5,850,000.00	5,362,675.04	0.00	0%	39%
Ramo 23 2017 PDR	108123	Construcción de pavimento asfáltico para la calle Benito Juárez, Santa María Nativitas. (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Nativitas.	MEX00170300970494	Texcoco	0.42	1,611,253.82	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,647,500.00	1,611,253.82	0.00	0%	2%
Ramo 23 2017 PDR	108124	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de Santa María Tecuanulco (Obra Nueva) Texcoco, Santa María Tecuanulco.	MEX00170300970497	Texcoco	1.50	1,160,018.18	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,200,000.00	1,160,018.18	0.00	0%	2%
Ramo 23 2017 PDR	108126	Construcción de guarniciones y banquetas, para la comunidad de Fray Servando Teresa de Mier Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva) Texcoco, Colonia Leyes de Reforma	MEX00170300970502	Texcoco	1.40	741,277.31	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	753,848.09	753,848.09	0.00	0%	35%
Ramo 23 2017 PDR	108131	Construcción de pavimento Hidráulico para varias calles de la colonia Salitrería. (Obra Nueva) Texcoco, Salitrería.	MEX00170300970509	Texcoco	1.20	1,273,962.44	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	1,300,000.00	1,273,362.44	0.00	0%	92%
PDR 2017						12,488,179.90		13,250,927.86	12,636,712.76	0.00		

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
RAMO 23 2017												
RAMO 23 2016	102373	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 1 (Obra Nueva)	MEX00160400817010	La Paz	0.22	1,320,055.16	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,289,324.03	1,289,324.03	1,289,324.03	100%	100%
RAMO 23 2016	102374	Repavimentación de calles en el pueblo de San Sebastián Chimalpa 2. (Obra Nueva)	MEX00160400817068	La Paz	0.18	925,893.31	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	889,500.76	889,500.76	889,500.76	100%	100%
RAMO 23 2016	102375	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 1. (Obra Nueva)	MEX00160400817113	La Paz	0.60	2,002,571.46	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,968,629.57	1,968,629.57	1,389,616.98	71%	100%
RAMO 23 2016	102377	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 2 (Obra Nueva)	MEX00160400817124	La Paz	0.60	2,037,467.63	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	2,002,934.28	2,002,934.28	1,448,366.77	72%	100%
RAMO 23 2016	102378	Repavimentación de calles de la Colonia La Magdalena Atlipac 1. (Obra Nueva)	MEX00160400817136	La Paz	0.19	929,791.53	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	894,603.15	894,603.14	894,603.15	100%	100%
RAMO 23 2016	102380	Repavimentación de calles en la Colonia La Magdalena Atlipac 2. (Obra Nueva)	MEX00160400817147	La Paz	0.22	1,328,825.82	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,294,497.66	1,294,499.66	1,294,499.66	100%	100%
RAMO 23 2016	102382	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes, (Obra Nueva)	MEX00160400817151	La Paz	0.51	2,230,273.28	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,230,273.28	2,230,273.28	2,230,273.28	100%	100%
RAMO 23 2016	102383	Repavimentación de la calle Andrés Molina Enríquez, en la Colonia Valle de los Reyes 2. (Obra Nueva)	MEX00160400817156	La Paz	0.51	2,230,273.28	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,230,273.28	2,230,273.28	2,230,273.28	100%	100%
RAMO 23 2016	102385	Repavimentación de la calle Atlacomulco, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	MEX00160400817162	La Paz	0.21	1,517,986.05	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	912,199.16	912,199.16	912,199.16	100%	100%
RAMO 23 2016	102386	Repavimentación de calle en la Colonia El Rincón (Obra Nueva)	MEX00160400817172	La Paz	0.09	544,022.03	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	544,022.03	544,022.03	544,022.03	100%	100%
RAMO 23 2016	102388	Repavimentación de calles en la Colonia Emiliano Zapata (Obra Nueva)	MEX00160400817183	La Paz	0.27	1,732,365.95	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,727,165.76	1,727,165.76	1,727,165.76	100%	100%
RAMO 23 2016	102390	Repavimentación de calles en la Colonia La Joyita. (Obra Nueva)	MEX00160400817996	La Paz	0.14	601,578.76	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	601,578.76	601,578.76	601,578.76	100%	100%
RAMO 23 2016	102391	Pavimentación hidráulica de la calle Leona Vicario, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	MEX00160400817224	La Paz	0.21	1,610,919.67	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,394,493.86	1,394,493.86	1,394,493.86	100%	100%
RAMO 23 2016	102393	Pavimentación hidráulica de la calle Teatlalco, en la Colonia Emiliano Zapata. (Obra Nueva)	MEX00160400818008	La Paz	0.36	2,080,766.45	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	2,068,748.16	2,068,748.16	2,068,748.16	100%	100%
RAMO 23 2016	102394	Pavimentación hidráulica en la Colonia Ampliación Fraternidad. (Obra Nueva)	MEX00160400818015	La Paz	0.28	1,560,922.29	Urbe servicios profesionales en construcción S.A. de C.V.	1,560,921.57	1,560,921.57	1,560,921.57	100%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
RAMO 23 2016	102395	Construcción de concreto asfáltico, guarderías, banquetas y obras complementarias, en calle Hizache 21, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	MEX00160400818028	La Paz	0.19	1,102,699.78	Estacionamientos Ecológicos S.A. de C.V.	1,102,698.93	1,102,698.93	1,102,698.91	100%	100%
RAMO 23 2016	102396	Construcción de concreto hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias en calle Álamos ó 9, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú (Obra Nueva)	MEX00160400818035	La Paz	0.09	431,790.01	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	405,492.32	405,492.32	405,492.32	100%	100%
RAMO 23 2016	102397	Construcción de concreto hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias, en calle Oyamel 617, en la Colonia Ampliación Jiménez Cantú. (Obra Nueva)	MEX00160400818043	La Paz	0.19	1,810,951.30	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	1,233,290.59	1,233,290.59	1,233,290.59	100%	100%
RAMO 23 2016	102398	Pavimentación hidráulica, guarderías y banquetas en la calle Gonzalo López Cid. (Obra Nueva)	MEX00160400818047	La Paz	175.00	1,510,801.04	Urbe Servicios Profesionales en Construcción S.A. de C.V.	1,510,801.02	1,510,801.02	1,510,801.02	100%	100%
RAMO 23 2016	102406	Construcción de concreto hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	MEX00160400818055	Chicoloapan	0.20	1,607,775.96	Construcciones Taanikun S.A. de C.V.	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	100%	100%
RAMO 23 2016	102436	Reconstrucción de concreto hidráulico y obras adicionales en Avenida Pino Suárez. (Obra Nueva)	MEX00160400818061	Chicoloapan	0.19	1,191,879.25	Orcasa Construcciones S.A. de C.V.	1,170,741.09	1,170,741.09	1,170,741.09	100%	100%
RAMO 23 2016	102437	Construcción de pavimento asfáltico del Circuito Kinder (3a. Etapa), Santa Catarina del Monte.	MEX00160400818070	Texcoco	0.40	4,213,516.82	Orcasa Construcciones S.A. de C.V.	3,882,693.04	3,882,693.04	3,882,693.04	100%	100%
RAMO 23 2016	105588	Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la carretera Xhimoy-Magueyitos, Jilotepec, Edo. de México (Obra nueva)	MEX00160400818077	Jilotepec	0.26	2,423,008.14	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,423,008.14	2,423,008.14	2,423,008.14	100%	100%
RAMO 23 2016	105589	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo B (Obra nueva)	MEX00160400818085	Joquicingo	0.25	2,395,975.16	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,395,975.16	2,395,975.16	2,395,975.16	100%	100%
RAMO 23 2016	105593	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo C (Obra nueva)	MEX00160400818090	Joquicingo	0.28	2,395,975.16	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,395,975.15	2,395,975.15	2,395,975.15	100%	100%
RAMO 23 2016	105594	Construcción de pavimento hidráulico en camino Joquicingo a San Simón el Alto, tramo D (Obra nueva)	MEX00160400818095	Joquicingo	0.20	2,395,975.16	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,395,975.16	2,395,975.16	2,395,975.16	100%	100%
RAMO 23 2016	105595	Construcción de pavimento hidráulico, cunetas y muro de contención en camino Joquicingo a San Simón el Alto	MEX00160400818102	Joquicingo	0.18	3,141,973.07	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	3,141,973.07	3,141,973.07	3,141,973.07	100%	100%
RAMO 23 2016	105596	Repavimentación hidráulica y obras complementarias en Av. Principal La Laguna, tramo I Ejido Laguna Seca a la Gavia	MEX00160400818106	Villa Victoria	0.28	2,621,693.17	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	2,621,693.17	2,621,693.17	2,621,693.17	100%	100%
RAMO 23 2016	105597	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en calle Toril tramo 1, San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	MEX00160400818114	San José del Rincón	0.25	2,447,230.44	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,447,230.44	2,447,230.44	2,447,230.44	100%	100%
RAMO 23 2016	105598	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en San Miguel Agua Bendita, tramo 2 San José del Rincón, Estado de México (Obra nueva)	MEX00160400818118	San José del Rincón	0.30	2,439,360.66	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,439,360.65	2,439,360.65	2,439,360.65	100%	100%
RAMO 23 2016	105599	Construcción de pavimento hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias, Col. Buenos Aires, tramo B, Jiquipilco Edo. de México (Obra nueva)	MEX00160400818125	Jiquipilco	0.32	3,169,085.61	Edificadora Lagos de C.V.	3,169,085.61	3,169,085.61	3,169,085.61	100%	100%



Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PÁM	Municipio	Meta	Monto de contrato c./IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Ser. Trimestre
RAMO 23 2016	105602	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en el camino al Panteón, Loma de Endere, Jocotitlán Estado de México (Obra nueva)	MEX16160400818131	Jocotitlán	0.13	1,723,209.30	S.M. Tenox Construcciones S.A. de C.V.	1,723,209.30	1,723,209.30	1,723,209.30	100%	100%
RAMO 23 2016	105603	Construcción de pavimento asfáltico para varias calles de Santa María Nativitas, Texcoco (Obra nueva)	MEX16160400818136	Texcoco	0.18	2,251,456.97	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	2,251,456.97	2,251,456.97	2,251,456.97	100%	100%
RAMO 23 2016	105604	Construcción de pavimento hidráulico de la calle 5 de Mayo y calles transversales, ampliación Leyes de Reforma, Col. Leyes de Reforma Texcoco (Obra nueva)	MEX16160400818156	Texcoco	0.15	540,412.01	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	540,412.01	540,412.01	540,412.01	100%	100%
RAMO 23 2016	105605	Construcción de pavimento asfáltico para calles de la Col. Elsa Córdova Texcoco (Obra nueva)	MEX16160400818163	Texcoco	0.65	3,929,460.65	Criepza Construcciones S.A. de C.V.	3,721,110.91	3,721,110.91	3,721,110.91	100%	100%
RAMO 23 2016	105606	Construcción de pavimento hidráulico para varias calles de la Colonia Wenceslao Victoria Soto, Texcoco (Obra nueva)	MEX16160400818171	Texcoco	0.68	3,670,368.48	Orcasa Construcciones S.A. de C.V.	3,100,053.86	3,100,053.86	3,100,053.86	100%	100%
RAMO 23 2016	105607	Construcción de pavimento hidráulico en calle José Guadalupe Posadas, Col. Cambio 2000 (Obra nueva)	MEX16160400818178	Coahuila Regional	0.12	476,137.13	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	468,992.84	468,992.84	468,992.84	100%	100%
RAMO 23 2016	105608	Pavimentación hidráulica, guarniciones, banquetas y obras complementarias en Cerrada Vicente Suarez, Col. Colosio (Obra nueva)	MEX16160400818186	Ecatepec	0.13	807,347.68	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	767,907.56	767,907.56	767,907.56	100%	100%
RAMO 23 2016	105610	Construcción de pavimentación hidráulica y obras complementarias en calle Ciruelos de Progreso, Col. Guadalupe Victoria (Obra nueva)	MEX16160400818197	Ecatepec	0.39	1,047,972.50	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel S.A. de C.V.	1,047,942.50	1,047,942.50	0.00	0%	0%
RAMO 23 2016	105612	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en calle Tlalnepanitla, Col. Alfredo del Mazo (Obra nueva)	MEX16160400818249	Ecatepec	0.13	832,555.30	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel S.A. de C.V.	832,555.30	832,555.30	765,176.10	92%	100%
RAMO 23 2016	105613	Repavimentación asfáltica y obras complementarias en C. Primera de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	MEX16160400818256	Ecatepec	0.18	453,665.70	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel S.A. de C.V.	453,332.70	453,332.70	311,471.05	69%	100%
RAMO 23 2016	105614	Repavimentación asfáltica C. Segunda cerrada de Quintana Roo, Colonia Alfredo del Mazo (Obra nueva)	MEX16160400818268	Ecatepec		331,895.66	Proyectos y Construcciones Fasat S.A. de C.V.	221,251.10	221,251.10	221,251.10	100%	100%
RAMO 23 2016	105615	Construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias en C. Miguel Alemán, Col. Ampliación Lázaro Cárdenas (Obra nueva)	MEX16160400818277	Ecatepec	0.16	963,820.49	Construcciones Arquitectonicas Integrales Herrebel S.A. de C.V.	963,820.49	963,820.49	0.00	0%	0%
RAMO 23 2016						74,981,705.27		72,044,981.02	72,044,983.01	61,691,398.39		
RAMO 23 2016 FORTALECE	102247	Reconstrucción y rehabilitación del camino Acambay - Temascalcingo - San José Ixtapa.	MEX00160400818215	Coahuila Regional	21.00	22,487,133.28	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	22,482,671.48	22,482,671.48	22,482,671.48	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102254	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la Residencia Regional Atlacomulco	MEX16160400818224	Coahuila Regional	336.33	9,788,189.45	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	9,785,770.17	9,785,770.17	9,785,770.17	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102348	Pavimentar el camino a la Isla las Aves, en la comunidad El Salto	MEX00160400818230	Atlacomulco	1.32	6,351,025.24	Servicios Integrales de Calidad en la Construcción Civil S.A. de C.V.	6,351,025.24	6,351,025.24	6,351,025.24	100%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c./IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Ser. Trimestre
RAMO 23 2016 FORTALECE	102258	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Cuautitlán.	MEX00160400818236	Cobertura Regional	42.20	7,988,647.50	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	8,125,785.24	8,125,785.24	8,125,785.24	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102274	Pavimentación de la carretera Barrientos - Lago de Guadalupe, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza.	MEX00160400818242	Cobertura Regional	4.50	6,814,747.86	GCP S.A.P.I. de C.V.	6,466,368.61	6,466,368.61	6,466,368.61	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102275	Pavimentación del Tramo. 926 Vía Parque Chapultepec - Ingenieros Militares.	MEX00160400818253	Naucalpan	1.85	8,449,957.31	GCP S.A.P.I. de C.V.	8,313,146.87	8,313,146.87	8,313,146.87	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102277	Pavimentación en vialidad Santa Mónica.	MEX00160400818267	Tlalnepantla	1.40	8,161,398.53	GCP S.A.P.I. de C.V.	7,847,783.43	7,847,783.43	7,847,783.43	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102278	Pavimentación del tramo 219, Av. Río San Joaquín.	MEX16160400818275	Naucalpan	0.90	2,475,118.16	GCP S.A.P.I. de C.V.	2,134,212.17	2,134,212.17	2,134,212.17	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102251	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, de la residencia regional Tecámac - Ecatepec	MEX00160400818288	Cobertura Regional	51.90	9,790,459.73	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9,785,881.01	9,785,881.01	9,785,881.01	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102265	Construcción de puente peatonal en el Periférico Oriente, en la salida Circuito Exterior Mexiquense.	MEX00160400818297	Ecatepec	puente	7,321,846.10	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	7,321,846.10	7,321,846.10	0.00	0%	0%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102345	Construcción del camino Río San Juan, en los tramos: Puente del Emperador - Camino San Lorenzo y Puente del Emperador - Avenida Pirámides.	MEX00160400818320	Teotihuacán	1.10	4,792,349.78	Constructores de Jaltocan S.A. de C.V.	4,356,993.40	4,356,993.40	4,356,993.40	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102256	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Ixtapan de la Sal	MEX00160400818330	Cobertura Regional	239.80	9,622,287.93	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,783,561.12	9,783,561.12	9,783,561.12	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102252	Rehabilitación y pavimentación de caminos de Malinalco	MEX00160400818339	Malinalco	1.20	2,454,981.60	Proyectos y Construcciones Prius de México S.A. de C.V.	2,463,869.75	2,463,869.75	2,463,869.75	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102253	Rehabilitación del camino a los Álamos.	MEX00160400818350	Valle de Bravo	3.50	8,019,123.48	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	8,156,731.70	8,156,731.70	8,156,731.70	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102255	Bacheo en los caminos de la red vial primaria libre de peaje, en la Residencia Regional Tejupilco.	MEX00160400818362	Cobertura Regional	10.80	9,622,287.93	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9,787,325.18	9,787,325.18	9,787,325.18	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102344	Trabajos de rehabilitación en el camino Km 7.5 (Toluca - Zitácuaro) - San Francisco Tlalcalcalpan - Valle de Bravo (Con productos de alta Tecnología).	MEX00160400818372	Amanalco	20.50	9,688,520.88	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,851,563.27	9,851,563.27	9,851,563.27	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102266	Pavimentación de la calle Vega del Campo (Del Km 0+000 al Km 0+800).	MEX00160400818381	Valle de Bravo	0.80	2,914,080.23	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	2,934,439.83	2,934,439.83	2,934,439.83	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102346	Rehabilitación y construcción del camino Km. 60 (Toluca - Valle de Bravo) - Santa María Pipioltepec - La Candelaria - Rincón de Estrada.	MEX00160400818393	Valle de Bravo	3.83	9,675,656.40	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	9,711,630.12	9,711,630.12	9,711,630.12	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102259	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Texcoco.	MEX0017030097308	Cobertura Regional	149.90	4,861,104.12	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	4,944,326.86	4,944,326.86	4,944,326.86	100%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASM	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Sar. Trimestre
RAMO 23 2016 FORTALECE	102280	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Tlacotitlán - E.C. (México - Cuautla),	MEX00160400818410	Ozumba	22.40	4,312,685.24	Provanomic S.A. de C.V.	4,385,730.27	4,385,730.27	4,385,730.27	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102281	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: Km 41.4 (México - Cuautla) -Juchitepec - Tepetlixpa	MEX00160400818427	Juchitepec	4.40	8,935,784.41	Provanomic S.A. de C.V.	9,060,910.60	9,060,910.60	9,060,910.60	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102282	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino: km. 6.0 (Ozumba Ecatzingo) - San Juan Tepecoculco	MEX00160400818443	Ozumba	3.70	8,698,175.59	Provanomic S.A. de C.V.	8,187,893.70	8,187,893.70	8,187,893.70	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102283	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Mamalhuazuca - Tlacotitlán - Tlatecoyac.	MEX00160400818447	Ozumba	3.70	7,584,109.12	Provanomic S.A. de C.V.	7,713,055.78	7,713,055.78	7,713,055.77	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102285	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología), camino Chimalhuacán -Tlalámec	MEX00160400818464	Atlautla	4.40	8,935,784.41	Provanomic S.A. de C.V.	9,084,771.45	9,084,771.45	9,084,771.45	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102294	Conservación de caminos de la ruta de evacuación del Plan Operativo Popocatepetl (con tratamiento superficial de alta tecnología).Rehabilitación del camino Ozumba - Ecatzingo -Tlacotompa	MEX00160400818467	Ecatzingo	2.40	6,106,858.13	Provanomic S.A. de C.V.	6,211,490.83	6,211,490.83	6,211,490.83	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102248	Reconstrucción y ampliación con pavimento rígido de la calle General González que une la carretera México - Texcoco y el Circuito Exterior Mexiquense en el acceso a San Miguel Coatlinchán.	MEX00160400818472	Texcoco	1.05	22,769,999.57	Constructora HDMEX S.A. de C.V.	22,769,999.57	22,769,999.57	22,769,999.57	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102262	Reconstrucción del Puente Peatonal ubicado en la Vialidad Toluca - Palmillas, a la altura del la Colonia Aviación	MEX00160400818481	Toluca	puente	2,604,151.15	Constructora Briconsa y Asociados S.A. de C.V.	2,604,151.15	2,604,151.15	2,604,151.15	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102350	Pavimentación de calles de las diferentes localidades y de la cabecera municipal de Ecatzingo; Calle a San Juan (Km. 0+440 al Km. 0+722) y calle del Salto (km. 0+000 al Km. 0+808).	MEX00160400818484	Ecatzingo	1.09	3,957,417.60	Concretos Asfálticos de México S.A. de C.V.	3,957,317.70	3,957,417.70	3,952,843.70	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102246	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	MEX00160400818490	Toluca	5.00	20,047,732.31	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102257	Bacheo en los caminos de la Red Vial Primaria Libre de Peaje, en la Residencia Regional Toluca.	MEX00160400818495	Cobertura Regional	252.00	9,624,519.74	Green Patcher México S. de R.L. de C.V.	9,789,946.46	9,789,946.46	9,789,946.46	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102296	Rehabilitación del camino Valle del Conejo - Acapulco, Cabecera Municipal.	MEX00160400818500	Ocoyoacac	11.00	6,977,597.20	Infraestructura de México S.A. de C.V.	7,078,978.21	7,078,978.21	7,078,978.21	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102267	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	MEX00160400818506	Toluca	puente	4,708,158.42	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	5,461,463.77	5,461,463.77	3,413,078.00	62%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
RAMO 23 2016 FORTALECE	102273	Construcción del Puente Peatonal Alfredo del Mazo, en la salida a San Cristóbal.	MEX00160400818512	Toluca	puente	4,304,312.07	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	4,304,261.53	4,304,261.53	4,304,261.53	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102340	Pavimentación de la carretera Loma de Astilleros a Emiliano Zapata, municipio de Jiquipilco	MEX00160400818517	Jiquipilco	1.28	9,309,240.84	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	9,332,454.08	9,332,454.08	9,332,454.08	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102341	Pavimentación de calles principales en Buenos Aires, municipio de Jiquipilco,	MEX00160400818521	Jiquipilco	1.15	9,299,573.06	INAMBTec S.A. DE C.V.	8,991,394.93	8,991,394.93	8,991,394.93	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102343	Pavimentar la calle Paseo San Buenaventura, en el tramo de Av. Las Torres a Lago Tana.	MEX00160400818528	Toluca	0.90	8,085,105.98	Constructora Gisol S.A. de C.V.	8,136,763.75	8,136,763.75	8,136,763.75	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	102347	Pavimentación del camino que comunica a las comunidades Loma Bonita y Santa María de la Asunción Tepezoyuca	MEX00160400818533	Ocoyoacac	0.90	6,725,471.43	Ingeniería de Alta Calidad S.A. de C.V.	6,725,468.76	6,725,468.76	6,725,468.76	100%	100%
RAMO 23 2016 FORTALECE	104574	Repavimentar la Avenida Emilio Carranza	MEX00160400818543	Teotihuacán	0.78	3,946,559.28	Asfaltadora y Desarrolladora Impianto S.A. de C.V.	2,490,517.33	2,490,517.33	2,490,517.33	100%	100%
Fortalece 2016					1,208.98	308,212,151.06		306,935,146.93	306,935,246.93	297,560,441.04		
RAMO 23 2016 PDR	104096	Camino Espíritu Santo - Chiluca, Municipio Jilotzingo.	MEX00160400818293	Jilotzingo Atizapán de Zaragoza	1.41	26,137,528.85	Proinfra Promotora de Infraestructura S.A. de C.V.	26,137,528.85	26,137,528.85	24,286,031.19	93%	96%
RAMO 23 2016 PDR	104111	Rehabilitación del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala	MEX00160400818580	Isidro Fabela Jilotzingo	15.00	42,017,488.07	Calla Ingeniería S.A. de C.V.	42,009,335.06	42,009,335.06	42,009,335.06	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104095	Rehabilitación y Reconstrucción de la carretera Santo Tomas de las Flores - La Unión	MEX00160400818303	Sultepec	6.20	19,531,480.42	Marlom Iván Granados Arellanos	19,531,479.64	19,531,479.64	19,531,479.64	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104098	Pavimentación de 7 kilómetros de la carretera a Santa Clara de Juárez - San José la Epifanía.	MEX00160400818536	Morelos	7.00	39,000,001.61	Asjaza Construcciones S.A. de C.V.	39,000,001.61	39,000,001.61	38,999,956.07	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104093	Reconstrucción de la carretera a Sultepequito.	MEX00160400818542	Sultepec	6.80	13,076,614.98	Infraestructura de México S.A. de C.V.	13,083,820.93	13,083,820.93	13,083,820.93	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104097	Reconstrucción y Rehabilitación del camino Km 33.9 (Malinalco - Chalma) - Limite del Estado	MEX00160400818547	Malinalco	29.50	28,991,243.53	Ing. Teodoro Albarrán Pliego S.A. de C.V.	43,955,697.32	43,955,697.32	43,955,697.32	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104101	Ampliación y reencarpetao de la carretera San Alejo - El Cerrito	MEX00160400818553	Cobertura Regional	3.80	42,310,941.56	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	42,568,626.79	42,568,626.79	42,568,626.79	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104112	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - San Pedro Limón - Lim del Estado.	MEX00160400818558	Varias	19.00	40,823,624.24	Constructora Gisol S.A. de C.V.	38,467,595.73	38,467,595.73	37,992,980.69	99%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104099	Ampliación de cuatro carriles en el tramo Ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec	MEX00160400818563	Cobertura Regional	3.50	45,122,564.05	Constructora Balbek S.A. de C.V.	45,511,404.90	45,511,404.90	44,505,000.00	98%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASt	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
RAMO 23 2016 PDR	104109	Construcción de gasa de conexión de Vía Adolfo López Mateos a Paseo Toluca y Construcción de un puente peatonal sobre Paseo Toluca.	MEX00160400818572	Toluca	0.28	24,075,605.24	Consorcio Monaly Internacional S.A. de C.V.	24,075,605.24	24,075,605.24	24,075,605.24	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104206	Rehabilitación de la carretera, Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo: Puente de los Sabinos - Zacualpan).	MEX00160400818574	Cobertura Regional	12.76	38,289,061.47	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	38,592,170.67	38,592,170.67	38,592,170.67	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104207	Rehabilitación de diferentes caminos en las localidades de Nopaltepec, San Felipe Teotitlán y San Miguel Ometusco en los Municipios de Axapusco y Nopaltepec	MEX00160400818567	Nopaltepec	47.60	27,561,115.47	Constructora Arpoza S.A. de C.V.	27,530,345.72	27,530,345.72	27,530,345.72	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104208	Pavimentación de la calle Noe Fragoso.	MEX00160400818560	Ecatepec	1.00	9,683,079.40	Concretos Asfálticos de México S.A. de C.V.	9,683,079.40	9,683,079.40	9,683,079.40	100%	100%
RAMO 23 2016 PDR	104303	Reconstrucción de la carretera Texcaltitlán - Zacualpan (Tramo Km 8+000 al Km 5+700 del camino Vuelta del Agua - Puente de los Sabinos).	MEX00160400818554	Almoloya de Alquisiras	2.30	8,104,220.40	Provanomic S.A. de C.V.	8,104,220.39	8,104,220.39	8,104,220.39	100%	100%
PDR 2016					2,900.53	404,724,569.29		418,250,912.25	418,250,912.25	414,918,349.11		
RAMO 23 2016					4,109.51	787,918,425.63		797,231,040.20	797,231,142.19	781,169,188.54		
FMVT 2017	107406	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	MEX00170200888856	San Mateo Atenco	1.40	110,259,550.17	Constructora Balbek S.A. de C.V.	110,568,740.70	0.00	0.00	0%	62%
FMVT 2017	107407	Construcción de ciclovía en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	MEX00170200888861	Toluca	5.00	19,498,655.68	Grupo Barkus S.A. de C.V.	19,832,872.30	19,498,655.68	0.00	0%	29%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA						129,758,205.85		130,401,613.00	19,498,655.68	0.00		
FMVM 2017	109617	Construcción de puente peatonal ubicado en la carretera México - Texcoco esquina con calle Morelos, colonia Ampliación Tecamachalco.		La Paz	1 Puente peatonal	6,739,827.00	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	8,500,000.00	0.00	0.00	0%	1%
FMVM 2017	109617	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y bulevar Ojo de Agua		Tonanitla	1 Puente peatonal	10,137,978.60	Constructora Gisol S.A. de C.V.	11,700,000.00	0.00	0.00	0%	0%
FMVM 2017	109617	Construcción de puente peatonal en Vía Morelos, esq. Av. Río Bravo		Ecatepec	1 Puente peatonal	7,192,355.82	Construcción y Desarrollo de Obras Civiles S.A. de C.V.	9,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%
FMVM 2017	109617	Construcción de puentes peatonales en el Estado de México	MEX00170300970070		3 Puentes Peatonales	24,070,161.42		29,200,000.00	0.00	0.00		0%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO						24,070,161.42						
FONDO METROPOLITANO 2017						129,788,205.85		130,401,613.00	19,498,655.68	0.00		

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PAAn	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Ser. Trimestre
FMVT 2016	103819	Primera etapa del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz.	MEX00160300741197	Cobertura Regional Metepec	8.44	204,051,556.66	Constructora Gisol S.A. de C.V. G.C.P. S.A.P.I de C.V.	318,696,090.03	317,654,025.66	306,973,180.53	97%	100%
FMVT 2016	103820	Construcción del Distribuidor Vial Aeropuerto Rama 40.	MEX00160300741214	Cobertura Regional	1.00	66,277,417.43	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	69,632,449.03	66,277,416.89	66,277,416.89	100%	100%
FMVT 2016	103822	Mejoramiento Av. Hidalgo 2a. Etapa.	MEX00160300741225	Ocoyoacac	3.30	16,209,088.72	Constructora Gisol S.A. de C.V.	16,090,671.93	16,090,671.93	16,090,671.83	100%	100%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2016					12.74	286,538,062.81		404,419,210.99	400,022,114.48	389,341,269.25		
FMVM 2016	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	MEX16160300741237	Cobertura Regional	32.00	251,215,697.71	Constructora Gisol S.A. de C.V. Grupo Respuesta S.A. de C.V. Provanomic S.A. de C.V.	251,215,697.71	251,215,697.71	148,753,378.69	59%	86%
FMVM 2016	104798	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.		Cobertura Regional	Supervisión	956,210.60	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	956,334.51	956,334.51	774,630.96	81%	100%
FMVM 2016		Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	MEX00160300741237	Cobertura Regional	32.00	252,171,908.31		252,172,032.22	252,172,032.22	149,528,009.65	59%	
FMVM 2016	103812	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautitlán (2ª. Etapa)	MEX00160300741249	Cobertura Regional	4.50	47,018,842.98	GCP S.A.P.I. de C.V.	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	99.9%	100%
FMVM 2016	103813	Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da. Etapa.		Nezahualcóyotl	4.00	63,010,669.07	Escodem S.A. de C.V.	62,995,057.01	62,995,057.01	62,995,057.01	100%	100%
FMVM 2016	104321	Supervisión externa de la obra: Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da etapa		Nezahualcóyotl	Supervisión	1,260,000.00	Innova Pavimentos de México S.A. de C.V.	1,084,546.36	1,084,546.36	729,401.30	67%	100%
		Rehabilitación y reconstrucción de la Av. Bordo Xochiaca - 2da. Etapa.	MEX00160300741258	Nezahualcóyotl	4.00	64,270,669.07		64,079,603.37	64,079,603.37	63,724,458.31	99%	100%
FMVM 2016	103814	Construcción del distribuidor vial Héroes III	MEX00160300741276	Ecatepec	1.00	173,530,869.13	Launak S.A. de C.V.	173,530,869.13	173,530,869.13	0.00	0%	3%
FMVM 2016	103815	Proyectos ejecutivos para la construcción de los distribuidores viales en la Av. José López Portillo.	MEX00160300741285	Cobertura Regional	cuatro Distribuidores	19,620,804.50	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	19,620,804.49	19,620,804.49	19,620,804.49	100%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de Puente Izcail del Valle, municipio de Tultitlán)	MEX00160400819298	Tultitlán	1 puente	5,858,471.40	Egomar Construcciones S.A. de C.V.	5,853,026.45	5,853,026.45	5,858,471.40	100.0%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de puente insurgentes entre AV. Nacional Cruce Estación MEXIBUS Insurgentes, Municipio Ecatepec)	MEX00160400819307	Ecatepec	1 puente	5,622,745.01	Presscret S.A. de C.V.	5,622,745.01	5,622,745.01	7,498,351.49	100%	97%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PAS	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico 3er. Trimestre
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Reubicación de puente peatonal en la calle Dr. Jorge Jiménez Cantú con el cruce de la carretera los Reyes- Lechería Km 27, en el municipio de Chicoloapan, Estado de México)	MEX00160400819327	Chicoloapan	1 puente	6,578,051.88	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	6,573,970.99	6,573,970.99	6,578,051.88	100.06%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de puente peatonal Melchor Ocampo en Avenida Centenario, Himno Nacional Norte, municipio Melchor Ocampo, Estado de México)	MEX00160400819337	Melchor Ocampo	1 puente	4,740,651.22	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	4,740,651.22	4,740,651.22	4,570,590.13	96%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de Puente Central de Abastos, intersección Av. Nacional con la carretera Lechería Texcoco, Municipio Ecatepec de Morelos)	MEX00160400819342	Ecatepec	1 puente	4,155,995.34	Decibelio México S.A. de C.V.	4,155,995.34	4,155,995.34	9,316,064.11	224%	50%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de un puente peatonal "Puente Zaragoza", en el municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México)	MEX00160400819351	Nicolás Romero	1 puente	6,298,497.33	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	4,250,186.10	4,250,186.10	6,298,497.33	148%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de un puente peatonal en Av. Nacional con cruce estación Mexibus Av. Las Torres en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México)	MEX00160400819358	Ecatepec	1 puente	6,498,925.82	Carpetas Asfálticas y Construcciones de Toluca S.A. de C.V.	6,494,082.95	6,494,082.95	0.00	0%	0%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de puente Independencia, municipio Villa Nicolás Romero)	MEX00160400819367	Nicolás Romero	1 puente	5,295,245.14	Grupo Ciade S.A. de C.V.	5,295,245.14	5,295,245.14	4,950,091.20	93%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de un puente peatonal en la comunidad de "Santa Anita La Bolsa", en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México)	MEX00160400819372	Nicolás Romero	1 puente	4,907,205.81	Constructora y Arrendadora Arguz S.A. de C.V.	4,907,205.81	4,907,205.81	4,906,419.68	99.98%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de Puente Intersección Vía Morelos, Av. Nacional y 30-30, Municipio Ecatepec de Morelos).	MEX00160400819382	Ecatepec	1 puente	17,007,801.49	Grupo Consultor y Constructor S.A. de C.V.	17,007,801.49	17,007,801.49	8,409,916.31	49%	54%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Rehabilitación del puente en la calle Pinos y Av. Jesús Reyes Heróles, Municipio Tlalnepantla.)	MEX00160400819388	Tlalnepantla	1 puente	2,123,069.31	Marlom Iván Granados Arellanos	2,123,069.31	2,123,069.31	2,123,069.31	100%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de Puentes Peatonales (Construcción de puente peatonal en la estación hospital del Mexibus línea 1 sobre Av. Central en el municipio de Ecatepec, Estado de México)	MEX00160400819393	Ecatepec	1 puente	7,501,599.19	Carsa Ingeniería S.A. de C.V.	7,494,371.82	7,494,371.82	7,344,791.98	98%	100%
FMVM 2016	103816	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.		Cobertura Regional	12 puentes	80,686,004.75		78,616,097.44	78,616,097.44	67,854,314.82	86%	74%

FMVM 2016	103817	Rehabilitación y reconstrucción del camino Isidro Fabela - San Mateo Nopala	MEX00160300741320	Cobertura Regional	33.50	93,099,324.86	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	93,099,324.86	93,099,324.86	87,756,849.57	94%	
-----------	--------	---	-------------------	--------------------	-------	---------------	---	---------------	---------------	---------------	-----	--

FMVM 2016	103818	Distribuidor vial Mario Colín - Tlaltecas.	MEX00160300741345	Tlalnepantla	2.58	61,406,558.36	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	61,406,558.36	61,406,558.36	52,845,622.29	86%	87%
-----------	--------	--	-------------------	--------------	------	---------------	--	---------------	---------------	---------------	-----	-----

FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2016						286,538,062.81		853,070,860.54	853,070,860.54	551,473,465.90		
FONDO METROPOLITANO 2016								1,257,490,071.53	1,253,092,975.02	940,814,735.16		

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance Físico Ser. Trimestre
FMVT 2015	99664	2a Etapa Mejoramiento Imagen Urbana - Av. Hidalgo, en Ocoyoacac	MEX0015300579756	Ocoyoacac	3.30	19,168,323.00	Constructora Gisol S.A. de C.V. Ingeniería Alternativa y Proyectos S.A. de C.V.	19,168,323.00	19,168,323.00	19,168,323.00	100%	100%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2015								19,168,323.00	19,168,323.00	19,168,323.00		
FMVM 2015 SISTRAMYTEM	91801	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	MEX00150400614860	Ecatepec y Tecámac.	24.40	451,988,065.81	Tradeco Infraestructura S.A. de C.V. en A. en P. con Tradeco Urbana S.A. de C.V. Coordinación Técnico Administrativa S.A. de C.V. en A. en P. con Supervisores Técnicos S.A. de C.V.	472,000,000.00	451,988,065.81	245,687,609.82	54%	78%
FMVM 2015	96290	Rehabilitación de la Avenida Bordo de Xochiaca	MEX0015300579837	Nezahualcóyotl	13.40	95,826,264.47	Launak S.A. de C.V.	95,828,264.47	95,826,264.47	83,806,789.86	87%	99%
FMVM 2015	99671	Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas)		Tlalnepantla	0.28	40,930,145.18	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	40,821,887.47	40,821,887.47	40,821,887.47	100%	100%
FMVM 2015	99673	Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)		Tlalnepantla	Derecho de vía	8,580,126.17	Jaguar Ingenieros Constructores S.A. de C.V.	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00	0%	50%
FMVM 2015		Distribuidor Vial Mario Colín - Toltecas, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015	MEX0015300579796	Tlalnepantla	0.28	49,510,271.35		45,416,660.31	45,416,660.31	40,821,887.47	90%	
FMVM 2015	99690	Puente peatonal en San Luis Ayucan en Jilotzingo.		Jilotzingo		4,899,499.10	Presscret S.A. de C.V.	4,899,499.10	4,899,499.10	4,899,499.10	100%	100%
FMVM 2015	99692	Puente Peatonal Para Cruzar La Carretera Los Reyes - Zumpango, Frente Al Fraccionamiento Paseos San Juan (Obra Nueva)		Zumpango	Puente Peatonal	5,698,663.08	Presscret S.A. de C.V.	5,698,661.40	5,698,661.40	5,698,661.40	100%	100%
FMVM 2015	99694	Puente peatonal puente grande, entrada a el trebol al Parque Industrial Cedros, en Tepotzotlán.		Tepotzotlán		6,462,992.29	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	6,462,992.29	6,462,992.29	6,462,992.29	100%	100%
FMVM 2015	99696	Puente peatonal para cruzar la autopista México - Querétaro, en la Central de Autobuses de Tepotzotlán.		Tepotzotlán		8,420,792.83	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	8,420,792.83	8,420,792.83	8,420,792.83	100%	100%
FMVM 2015	99698	Puente Peatonal En La Avenida 5 De Mayo, Frente A La Escuela Bancaria En Teoloyucan (Obra Nueva)		Teoloyucan	Puente Peatonal	4,137,860.00	Edgapo Ingeniería y Construcciones S.A. de C.V.	4,137,860.00	4,137,860.00	4,127,860.00	99.76%	100%
FMVM 2015	99700	Puente peatonal para cruzar la Vía José López Portillo, en San Francisco Chilpan.		Tuititlan		6,174,228.18	Inambtec S.A. de C.V.	6,174,228.19	6,174,228.19	6,174,228.19	100%	100%
FMVM 2015	99702	Puente peatonal para cruzar la vía Gustavo Baz, a la altura de la Coca Cola, frente a la unidad habitacional Adolfo López Mateos (Obra Nueva)		Cuatitlán Izcalli	Puente Peatonal	6,920,969.69	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	6,920,969.68	6,920,969.68	6,920,969.68	100%	100%
FMVM 2015	99704	Puente Peatonal En La Vía Morelos, A La Altura De La Casa De Morelos, En Ecatepec (Obra Nueva)		Ecatepec	Puente Peatonal	6,927,795.91	Grupo Consultor y Constructor S.A. de C.V.	6,927,795.71	6,927,795.71	2,377,523.65	34%	43%
FMVM 2015	99706	Puente peatonal en la Av. Central, a la altura de lo. de mayo, en Ecatepec (Puente Adosado) (Obra Nueva)		Ecatepec	Puente Peatonal	9,916,564.34	Constructor y Proveedor Tegusa S.A. de C.V.	9,853,246.75	9,853,246.75	9,853,246.75	100%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASt	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Ser. Trimestre
FMVM 2015	99708	Construcción Y Sustitución Del Puente Peatonal Ubicado En El Km. 15 De La Autopista Peñón - Texcoco, A La Altura De La Colonia Guadalupe (Obra Nueva)		Texcoco	Puente Peatonal	2,230,191.28	Infraestructura de México S.A. de C.V.	2,213,467.05	2,213,467.05	2,213,467.05	100%	100%
FMVM 2015	99710	Construcción De Puente Peatonal En La Carretera México - Puebla, A La Altura Del Tubo Azul (Obra Nueva)		Ixtapaluca	Puente Peatonal	5,994,371.47	Darian edificaciones S.A. de C.V.	5,886,694.82	5,886,694.82	5,886,694.82	100%	100%
FMVM 2015	99712	Construcción de puente peatonal en la Carretera México - Puebla, en el Km. 3.5 a la altura del Cerro De La Caldera (Obra Nueva)		La paz	Puente Peatonal	6,372,141.01	GCS Grupo Corporativo Seven S.A. de C.V.	6,372,141.01	6,372,141.01	6,372,141.01	100%	100%
FMVM 2015		Construcción de Puentes Peatonales en el Estado de México	MEX00150400614882			74,156,069.18		73,968,348.83	73,968,348.83	69,408,076.77	94%	95%
FMVM 2015	99765	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Proyecto) (Proyecto-Estudio Nueva)	CONCLUIDO	Cobertura Regional	Estudio	734,280.00	Servicios Integrales de Ingeniería Faovi S.A. de C.V.	734,280.00	734,280.00	734,280.00	100%	100%
FMVM 2015	99766	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Obra) (Obra Nueva)	CONCLUIDO	Cobertura Regional	4.20	29,566,211.07	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	29,566,210.62	29,566,210.62	29,566,210.62	100%	100%
FMVM 2015	99768	Construir En Una Primera Etapa, El Libramiento Apaxco - Tequixquiac 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)	CONCLUIDO	Cobertura Regional	Derecho de vía	7,164,361.36	Ageda Consultores S.C.	7,164,361.36	7,164,361.36	7,164,361.36	100%	100%
FMVM 2015	91981	Repavimentar con concreto MR45, el Eje 8, a partir del Eje 3 a la Vía José López Portillo.	MEX00150400615265	Coacalco	3.45	52,784,609.70	Productos y Estructuras de Concreto S.A. de C.V.	52,784,609.70	52,784,609.70	52,784,609.70	100%	100%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2015								739,997,883.31	719,983,949.12	492,508,973.62		
FMVM 2014	95008	Pavimentación de la Avenida Cuauhtémoc, de Avenida Tezozomoc a las vías del FFCC.	MEX00140300379058	Chalco	0.80	11,971,122.91	Diseño Construcción Estudio y Proyecto S.A. de C.V.	5,642,834.46	5,642,834.46	5,642,834.46	100%	100%
FMVM 2014	95176	Construcción del acceso del entronque de la carretera federal México - Otumba al centro de Santiago Tolman.	MEX00140300379089	Otumba	1.50	81,470,080.67	Calla Ingeniería S.A. de C.V.	81,470,080.66	81,470,080.66	81,470,080.66	100%	100%
FMVM 2014	96291	Construcción de puente vehicular y rehabilitación del existente, sobre Av. Valle de Santiago y Periférico Ote. 1 a Asignación	MEX00140400443642	Ecatepec	0.16	6,272,323.72	Constructora y Edificadora SADE S.A. de C.V.	4,967,261.37	4,967,261.37	4,967,261.37	100%	100%
FMVM 2014	91383	Vialidad Espíritu Santo - Chiluca	MEX13130300186033	Jilotzingo	8.64	11,814,675.55	Proinfra Promotora de Infraestructura S.A. de C.V.	11,814,675.55	11,814,675.55	11,814,675.55	100%	100%
FMVM 2014	80156	Construcción del Circuito Vial, paralelo a la Av. Principal Cuauhtémoc, en varias colonias del municipio (Obra nueva)	MEX00150400617866	Ixtapaluca	4.00	42,256,406.03	Construcciones Integrales Inteligentes S.A. de C.V.	23,893,227.00	23,893,227.00	13,278,252.54	56%	100%
FMVM 2014	103808	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.		Cobertura Regional				98,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%

25

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Clave PASH	Municipio	Meta	Monto de contrato c/IVA	Contratista	Asignado	Autorizado	Capturado	Avance Financiero	Avance físico Ser. Trimestre
FMVM 2014	105060	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho (Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público).		Cobertura Regional	Proyecto	9,038,128.37	Grupo Consultor y Constructor S.A. de C.V.	8,638,902.76	8,638,902.76	8,638,902.76	100%	100%
FMVM 2014		Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho (Adecuaciones y complemento al proyecto de entradas y salidas, señalamiento vertical y alumbrado público).			32.00			106,638,902.76	8,638,902.76	8,638,902.76		100%
FMVM 2014	105676	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.		Tlalnepantla	2.80	44,063,015.30	Corsa Empresarial y Compañía S. de R.L. de C.V.	44,063,015.30	44,063,015.30	32,987,896.60	75%	75%
FMVM 2014	107727	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.		Tlalnepantla	Supervisión	759,677.62	Rosas Gil Construcciones S.A. de C.V.	759,707.16	759,677.62	463,403.37	61%	75%
FMVM 2014		Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	MEX16160400825591	Tlalnepantla	2.80	44,822,692.92		44,822,722.46	44,822,692.92	33,451,299.97	75%	75%
FMVM 2013	100382	Estudios y proyecto ejecutivo del distribuidor vial en la Avenida 1° de Mayo y Lechería Texcoco en Ecatepec, denominado Héroes III	CONCLUIDA	Ecatepec	Estudio	3,424,364.92	Grupo Consultor y Constructor S.A. de C.V.	3,424,364.92	3,424,364.92	3,424,364.92	100%	100%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de México 2013					0.00	3,424,364.92	0.00	3,424,364.92	3,424,364.92	3,424,364.92	100%	
FMVT 2013	95455	Conclusión de las laterales de la vía Toluca - Metepec - Tenango.	MEX0014140400445190	Toluca Metepec	0.36	14,483,396.09	Ageda Construcciones S.A. de C.V.	14,483,396.09	14,483,396.09	14,483,396.09	100%	100%
FMVT 2013	99761	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Ampliación A 6 Carriles) (Obra Nueva)		Cobertura Regional Metepec	1.10	7,543,921.90	Constructora y Arrendadora Altec S.A. de C.V.	7,543,921.90	7,543,921.90	7,543,921.90	100%	100%
FMVT 2013	99764	Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico (Construcción De Puentes Peatonales) (Obra Nueva)		Cobertura Regional Metepec	Puente	3,476,004.31	Constructora y Arrendadora Arguz S.A. de C.V.	4,204,900.07	3,476,004.31	3,476,004.31	100%	100%
FMVT 2013		Conclusión De La Ampliación De La Av. Tecnológico	MEX00150400614068	Cobertura Regional Metepec	1.10 Y PUENTE	11,019,926.21		11,748,821.97	11,019,926.21	11,019,926.21	100%	100%
Subtotal Fondo Metropolitano del Valle de Toluca 2013					1.46	25,503,322.30	#¡VALOR!	26,232,218.06	25,503,322.30	25,503,322.30		