

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

Origen de los recursos	No. de control	Concepto de la Obra	Municipio	Descripción de la obra	Longitud Km	Area	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FIES 2018	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción	3.26	Infraestructura	Pavimentos y concretos de Toluca, S.A. de C.V.	39,750,000.00	38,511,875.64	72.74%	100%
FIES 2018	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción	2.46	Infraestructura	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	37,000,000.00	29,334,685.60	53.63%	100%
FIES 2018	115212	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de la Paz.	La Paz	Rehabilitación	1.2	Infraestructura	Consortio Continental de Infraestructura S.A. de C.V.	13,800,000.00	11,443,399.50	97.76%	100%
FIES 2018	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación	0.45	Infraestructura	Carreteras, Pavimentos y Asfaltos S.A. de C.V.	6,000,000.00	5,934,143.36	41.36%	100%
FIES 2018	115215	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	Reconstrucción, rehabilitación, bacheo	2.83	Infraestructura	Grupo Constructor Intelligent Mavivmex, S.A. de C.V.	23,330,000.00	22,615,531.29	73.43%	100%
FIES 2018	115462	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+200, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	Modernización	0.18	Infraestructura	Servicios de Integración y Operación Industrial S.A. de C.V	4,000,000.00	3,998,182.61	100.00%	100%
FIES 2018	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac(Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación	0.8	Infraestructura	Provanomic S.A. de C.V	8,000,000.00	7,979,851.27	18.62%	100%
FIES 2018	116756	Reconstrucción del camino 16.5 (Atlacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km 11+130 al Km 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción	3.12	Infraestructura	Icapsa Infraestructura de Desarrollo S.A. de C.V	12,000,000.00	11,629,471.86	0.00%	100%
FIES 2018	116757	Reconstrucción del camino Km 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km 2+300 al Km 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción	2.2	Infraestructura	Placosa S.A. de C.V	13,000,000.00	12,481,033.47	0.00%	100%
FIES 2018								156,880,000.00	143,928,174.60		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"