

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	Green Patcher México, S. de R. L de C.V	49.63	49.63	30.6%	46.2%
2	PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83.94	82.75	56.8%	65.0%
3	PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Qro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	19.88	19.88	100.0%	100.0%
4	PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A de C.V	1.29	1.29	100.0%	100.0%
5	PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Denoter, S.A de C.V	6.65	6.10	13.4%	13.4%
6	PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	49.99	48.28	82.6%	92.0%
7	PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donaldo Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	28.80	28.80	92.9%	100.0%
8	PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	46.34	46.34	33.0%	72.3%
9	PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23.59	23.16	85.3%	93.0%
10	PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158.97	154.88	32.2%	45.2%
11	PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jicotitlán.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29.79	28.54	84.4%	98.5%
12	PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	150.00	150.00	70.4%	69.2%
13	PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	39.79	38.74	0.0%	0.0%
14	PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	Administración	1.45	1.45	100.0%	0.0%
15	PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Ziactepec - Sultepec), E.C. (Tejupulco - Amatepec).	Tejupulco	Construcción de obras de drenaje	Bufete de Ingeniería Bauen S.A de C.V	0.99	0.99	100.0%	100.0%
16	PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplen en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro	El Oro	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100.0%	100.0%
17	PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Liberación de derecho de vía	Administración	26.14	26.14	95.7%	95.7%
18	PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700.(Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	8.54	8.54	100.0%	100.0%
19	PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	9.75	9.75	100.0%	100.0%
20	PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de la vialidad	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	35.00	32.88	11.4%	18.9%
21	PAD 2021	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuatitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	Por licitar	9.83	0.00	0.0%	0.0%
22	PAD 2021	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán	Instalación de amortiguadores de impacto	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	10.27	0.00	0.0%	0.0%
23	PAD 2021	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) -Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	30.65	30.65	93.3%	94.5%
24	PAD 2021	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlan - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción paso superior vehicular	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	59.90	57.40	13.4%	13.4%
25	PAD 2021	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	Inambtec, S.A. de C.V	45.99	44.20	0.0%	0.1%
26	PAD 2021	120323	Evaluación simplificada de la vulnerabilidad física de infraestructura vial del Estado de México.	Varios	Evaluación simplificada de vulnerabilidad	Por licitar	15.90	0.00	0.0%	0.0%
27	PAD 2021	120275	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado en el Estado de México	Varios	Rehabilitación e instalación de señalamiento vertical elevado	Semex, S.A. de C.V.	0.77	0.77	0.0%	30.0%
28	PAD 2021	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	4.81	4.81	0.0%	50.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
29	PAD 2021	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 Km. Del Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	10.83	10.83	0.0%	21.4%
30	PAD 2021	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	bacheo superficial	Por licitar	19.85	19.50	0.0%	0.0%
31	PAD 2021	120325	Rehabilitación del camino km.1.8 (Atlaomulco-El Oro) Libramiento de Atlaomulco	Atlaomulco	Reconstrucción	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	7.75	6.66	0.0%	78.0%
32	PAD 2021	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas). En el tramo del Km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	Por licitar	5.30	0.00	0.0%	0.0%
33	PAD 2021	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Por licitar	14.50	0.00	0.0%	0.0%
34	PAD 2021	110168	Reparación de deslaves en el camino km. 32.0 (Zinacantan - Sultepec) - Chiltepec - Coatepec Harinas - Ixtapan de la Sal, en el km. 50+700 y 54+000 y derrumbe en el km. 50+800	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslaves	Constructora Gisol S.A. de C.V.	2.28	2.28	100.0%	100.0%
35	PAD 2021	113745	Reconstrucción del camino: El Salitre - Nanchitla en el tramo km. 32+030 al km. 34+600.	Luvianos	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
36	PAD 2021	113747	Rehabilitación del camino: Tejuipico - Amatepec - Tlatlaya en el tramo km. 13+100 al km. 16+500.	Tejuipico	Rehabilitación del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
37	PAD 2021	113748	Reconstrucción del camino: San Antonio del Rosario - Zacualpan en el tramo km 0+300 al km 3+200.	Tlatlaya	Reconstrucción del adeudo	Constructora Gisol S.A. de C.V.	9.90	9.90	100.0%	100.0%
38	PAD 2021	110153	Estabilización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejuipico - Amatepec, en el km. 32+500 y retiro de derrumbe en el km. 33+000.	Amatepec	Estabilización de talud	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	14.69	14.69	100.0%	100.0%
39	PAD 2021	110163	Rehabilitación del camino San Francisco - Tepexoxuca (Jajalpa - Joquicingo), del km. 2+300 al 2+640 a base de estabilización de talud.	Tenango del Valle	Rehabilitación del adeudo	Concretos y Asfaltos Taycar S.A. de C.V.	11.76	11.76	100.0%	100.0%
40	PAD 2021	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	62.79	56.33	4.0%	17.8%
41	PAD 2021	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	Por licitar	4.74	0.00	0.0%	0.0%
42	PAD 2021	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	Por licitar	6.00	0.00	0.0%	0.0%
43	PAD 2021	120308	Rehabilitación de la calle Nicolás Bravo del km. 0+000 al 0+240 en Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Grupo Constructor Zochi, S.A. de C.V.	0.94	0.00	0.0%	20.5%
44	PAD 2021	120314	Reconstrucción de la calle Independencia del 0+000 al 0+196, en Santa María Chiconautla	Ecatepec	Reconstrucción	Por licitar	1.25	0.00	0.0%	0.0%
45	PAD 2021	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Coertura Estatal	Conservación Periódica	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	49.86	49.86	0.0%	12.7%
46	PAD 2021	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueyitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Oteyco 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	4.31	0.00	0.0%	1.0%
47	PAD 2021	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	Por licitar	4.32	0.00	0.0%	0.0%
48	PAD 2021	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Coertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	Parnasamex, S.A. de C.V.	50.00	0.00	0.0%	0.0%
49	PAD 2021	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios	Tlanepantla	Rehabilitación	Concretos Asfálticos Tecámac, S.A. de C.V.	45.50	40.82	0.0%	5.2%
50	PAD 2021	120364	Coservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	32.87	28.46	0.0%	5.0%
51	PAD 2021	120310	Rehabilitación de la calle Hidalgo del km. 0+000 al 0+330, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.54	1.54	0.0%	39.0%
52	PAD 2021	120315	Rehabilitación de la Av. 5 de Mayo del 0+000 al 0+535, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	2.32	2.32	0.0%	39.0%
53	PAD 2021	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.38	1.38	0.0%	39.0%
54	PAD 2021	120430	Retiro de elementos estructurales que representan riegos de la infraestructura vial primaria libre de peaje, en las residencias de Cuautitlán, Tecámac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	Por licitar	6.27	0.00	0.0%	0.0%
55	PAD 2021	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejuipilco	Tejuipilco	Pvimentación con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	6.19	6.19	0.0%	20.3%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
56	PAD 2021	110147	Construcción de drenaje pluvial en el entronque del Periférico y la salida de la autopista Peñon- Texcoco, en la localidad de Ciudad Nezahualcóyotl Segunda Etapa.	Nezahualcóyotl	Construcción de drenaje pluvial	Ocaso Obras y Proyectos SA de CV	1.26	1.26	100.0%	100.0%
57	PAD 2021	110167	Rehabilitación del camino: Texcapilla-Camino Nueva Santa María desde el km. 9+435 al 6+935 por reparación de deslave.	Texcaltitán	Rehabilitación de camino	DC Grupo Constructor S.A. de C.V.	2.67	2.67	100.0%	100.0%
58	PAD 2021	110156	Rehabilitación del camino Km. 146.0 (Toluca • Cd. Altamirano) • Palmar Chico, Palmar Grande. en los km. 21+500, 21+700, 21+900, 22+500, 22+800, 23+000, 24+200 por deslaves, en las localidades de Amatepec y El Aguacatito (cuadrilla de Jaimes) en el municipio de Amatepec. (Obra En Proceso) Amatepec, Varias.	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Procesos Bituminosos S. de R.L. de C.V.	3.29	3.29	100.0%	100.0%
59	PAD 2021	110154	Rehabilitación del Camino Amatepec - La Goleta - Sultepec por deslaves en los km. 0+600, 1+600 y 5+100. (Obra en Proceso)	Amatepec	Rehabilitación de deslaves	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	4.29	4.29	100.0%	100.0%
60	PAD 2021	110158	Reconstrucción y ampliación del camino Ozumba - Mamahuazuca - Tlalamac, del km. 7+580 al km. 7+640 (Obra en Proceso)	Atlautla	Reconstrucción y ampliación del camino	Infraestructura en Vías de Comunicaciones S.A. de C.V.	2.15	2.15	100.0%	100.0%
61	PAD 2021	120628	Construcción de muro de contención y reparación emergente de la estructura del pavimento (Deslave) en el camino: Tlalapanilla - Villa del Carbón a la altura de Km. 40+600, municipio de Villa del Camón. (Obra Nueva) Villa del Camón, Las Joyas	Villa del carbón	Construcción de muro de contención	Por licitar	0.75	0.00	0.0%	0.0%
62	PAD 2021	120629	Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el municipio (Valle de Chalco Solidaridad). (Obra Nueva) Valle de Chalco Solidaridad, Varias	Valle de Chalco	Obras Complementarias	Escodem, S.A. de C.V.	7.74	0.00	0.0%	100.0%
63	PAD 2021	120630	Reconstrucción de muro de contención en el Km 11+000 del camino No. 560 Acambay-Temascalcingo- San José Ixtapa, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda. (Obra Nueva)	Acambay	Construcción de muro de contención	Por licitar	2.25	0.00	0.0%	0.0%
64	PAD 2021	120631	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca . Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México. (Obra Nueva)	Toluca	Construcción de puente peatonal	Por licitar	9.50	0.00	0.0%	0.0%
65	PAD 2021	120632	Trabajos complementarios para la reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlacholoya Segunda Sección km. 32, municipio de Temoaya. (Obra Nueva) Temoaya, San José Buenavista el Grande	Temoaya	Trabajos complementarios	Por licitar	1.42	0.00	0.0%	0.0%
66	PAD 2021	120633	Reparación emergente del deslave ubicado en el camino 32.8 (Xtiahuaca - Naucalpan) - San Jerónimo Zacapexco a la altura del Km. 21+050, en la comunidad el Cerrito, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México. (Obra Nueva) Villa del Carbón, El Cenito	Valle del Carbón	Deslave	Por licitar	0.89	0.00	0.0%	0.0%
67	PAD 2021	120634	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las trabes cajón, parte superior e inferior del puente vehicular sobre Periférico Oriente (Estructura No. 1) Km. 0+400 y 0+850 del brazo izquierdo y derecho del Río Churubusco, municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx. (Obra Nueva) Nezahualcóyotl, Ciudad Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	Por licitar	2.05	0.00	0.0%	0.0%
68	PAD 2021	120635	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las trabes cajón T-A y C, parte superior e inferior del puente vehicular No. 2 en los ejes 16' y 16", en el municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx. (Obra Nueva) Nezahualcóyotl, Ciudad Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	Por licitar	1.03	0.00	0.0%	0.0%
69	PAD 2021	120636	Construcción de losa de concreto reforzado sobre el canal Las Cruces, en el municipio de Tultitlán (Obra Nueva) Tultitlán, Buenavista	Tultitlán	Construcción de losa reforzada	Por licitar	3.80	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2021							1,389.43	1,192.68		
70	PAD 2021 REFRENDO	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	12.38	12.38	100.00%	100.00%
71	PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	0.10	0.10	100.00%	100.00%
72	PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2.87	2.87	100.00%	100.00%
73	PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.50	100.00%	100.00%
74	PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	100.00%	100.00%
75	PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.16	1.16	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
76	PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuaúta.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.00%	100.00%
77	PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	0.88	0.88	100.00%	100.00%
78	PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	3.19	3.19	100.00%	100.00%
79	PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	10.02	10.02	100.00%	100.00%
80	PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
81	PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%
82	PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.18	0.18	100.00%	100.00%
83	PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
84	PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente).	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10.92	10.92	100.00%	100.00%
85	PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23.90	23.90	100.00%	100.00%
86	PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almolya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.10	0.10	100.00%	100.00%
87	PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.32	0.32	100.00%	100.00%
88	PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente).	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovía	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	4.81	4.81	83.34%	83.34%
89	PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	0.94	0.94	100.00%	100.00%
90	PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	26.97	26.97	100.00%	100.00%
91	PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.42	7.42	100.00%	100.00%
92	PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
93	PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisól, S.A. de C.V.	25.22	25.22	100.00%	100.00%
94	PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.59	11.59	100.00%	100.00%
95	PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	5.17	100.00%	100.00%
96	PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.16	2.16	100.00%	100.00%
97	PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.72	3.72	100.00%	100.00%
98	PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.62	5.62	100.00%	100.00%
99	PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.10	4.10	100.00%	100.00%
100	PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	100.00%	100.00%
101	PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apilhuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	100.00%	100.00%
102	PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.03	7.03	100.00%	100.00%
103	PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.98	0.98	100.00%	100.00%
104	PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamio 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4.40	4.40	100.00%	100.00%
105	PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovía emergente	Constructora Gisól, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
106	PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V.	0.85	0.85	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
107	PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.02	5.02	100.00%	100.00%
108	PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.73	3.73	100.00%	100.00%
109	PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.29	8.29	100.00%	100.00%
110	PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	5.82	5.82	100.00%	100.00%
111	PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.29	14.29	100.00%	100.00%
112	PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	45.12	45.12	100.00%	100.00%
113	PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	34.46	34.46	100.00%	100.00%
114	PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5.95	5.95	100.00%	100.00%
115	PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13.33	13.33	100.00%	100.00%
116	PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.77	4.77	100.00%	100.00%
117	PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.08	9.08	100.00%	100.00%
118	PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.91	2.91	100.00%	100.00%
119	PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.10	2.10	100.00%	100.00%
120	PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.22	4.22	100.00%	100.00%
121	PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfaltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfaltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100.00%	100.00%
122	PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.52	0.52	100.00%	100.00%
123	PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.27	100.00%	100.00%
124	PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almoyán; obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
125	PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal -Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.76	0.76	2.00%	2.00%
126	PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Álzate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.07	0.07	100.00%	100.00%
127	PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
128	PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	4.92	4.92	100.00%	100.00%
129	PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetixpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Escodem, S.A. de C.V.	23.50	23.50	97.40%	100.00%
130	PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicalzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12.63	12.63	100.00%	100.00%
131	PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	20.00	20.00	100.00%	100.00%
132	PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	17.31	17.31	100.00%	100.00%
133	PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
134	PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.83	0.83	90.00%	90.00%
135	PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzoloitepec; obras emergentes.	Otzoloitepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	1.25	1.25	100.00%	100.00%
136	PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	0.56	0.56	100.00%	100.00%
137	PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Procesos Bituminosos, S. de R. L. de C.V.	0.24	0.24	100.00%	100.00%
138	PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
139	PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Eleica Comercializadora y Construcción, S.A. de C.V.	0.60	0.00	0.00%	0.00%
140	PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tlilostoc - Tutupan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.90	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2021							435.85	433.76		
141	FISE	120162	Construcción de concreto hidráulico del camino que comunica a las localidades de San Antonio Zarco a El Bonxhi en el municipio de Aculco localidad de San Antonio Arroyo Zarco (Obra Nueva)	Aculco	Construcción de concreto hidráulico	Por licitar	8.28	8.28	0.00%	0.00%
142	FISE	120163	Construcción con concreto hidráulico de la brecha a la Primaria Emiliano Zapata en el municipio de Tlatlaya en la localidad Cruz del Norte (Obra Nueva)	Tlatlaya	Construcción con concreto hidráulico	Por licitar	0.24	0.24	0.00%	0.00%
143	FISE	120165	Construcción con concreto hidráulico del camino de acceso a la cancha de voleibol en el municipio de Tlatlaya en la localidad de Cuadrilla del Cirían. (Obra Nueva)	Tlatlaya	Construcción con concreto hidráulico	Por licitar	0.47	0.47	0.00%	0.00%
144	FISE	120167	Rehabilitación con concreto hidráulico del entronque Puente de Fierro Cerro en el municipio de villa de allende en la localidad salitre del cerro (Obra nueva)	Villa de Allende	Rehabilitación con concreto hidráulico	Por licitar	8.46	8.46	0.00%	0.00%
145	FISE	120168	Rehabilitación con concreto hidráulico del entronque Puente de Fierro Cerro en el municipio de Villa de Allende en la localidad Salitre El Jacal (Obra nueva)	Villa de Allende	Rehabilitación con concreto hidráulico	Por licitar	6.09	6.09	0.00%	0.00%
146	FISE	120169	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la Localidad El Jacal (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Por licitar	5.88	5.88	0.00%	0.00%
147	FISE	120170	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Isidro (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Por licitar	6.88	6.88	0.00%	0.00%
148	FISE	120171	Construcción con concreto hidráulico del camino que va de la localidad de San Felipe Santiago a la comunidad de San Isidro en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Por licitar	3.84	3.84	0.00%	0.00%
149	FISE	120176	Construcción con concreto hidráulico del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción con concreto hidráulico	Por licitar	5.33	5.33	0.00%	0.00%
150	FISE	120178	Construcción de guarniciones y banquetas del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el Municipio de Villa de Allende en la localidad de San Isidro (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.15	0.15	0.00%	0.00%
151	FISE	120179	Construcción de guarniciones y banquetas del camino El Jacal a San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende en la localidad de San Felipe Santiago (Obra Nueva)	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.38	0.38	0.00%	0.00%
152	FISE	120180	Pavimentación con concreto hidráulico de camino de Los Lirios a La Cumbre en el municipio de Texcaltitlán en la localidad de Los Lirios (Obra Nueva)	Texcaltitlán	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	20.53	20.53	0.00%	0.00%
153	FISE	120182	Pavimentación con concreto hidráulico de camino que conecta al Centro Universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas en el municipio de Temascaltepec localidad de barrio de las Cantaranas (Obra Nueva)	Temascaltepec	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.02	4.02	0.00%	0.00%
154	FISE	120184	Rehabilitación del Libramiento Chapultepec en la Cabecera Municipal del Municipio de Chapultepec (Obra Nueva)	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	2.70	2.70	0.00%	0.00%
155	FISE	120185	Rehabilitación del Libramiento Chapultepec en la localidad de la Colonia La Presa del municipio de Chapultepec (Obra Nueva)	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	6.19	6.19	0.00%	0.00%
156	FISE	120186	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino San Felipe a Anganguero a Las Papas a Tlalpujahua en la localidad de Garatachea en el municipio de San José del Rincón (Obra Nueva)	San José del Rincón	Rehabilitación del camino	Por licitar	12.51	12.51	0.00%	0.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
157	FISE	120188	Rehabilitación del Libramiento San José El Llanto en el municipio de Lerma en la localidad de Amomolulco (Obra Nueva)	Lerma	Rehabilitación del camino	Por licitar	17.27	17.27	0.00%	0.00%
158	FISE	120189	Construcción de guarniciones y banquetas en el municipio de Atenco en la localidad de San Cristóbal Nexquipayac (Obra Nueva)	Atenco	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	1.80	1.80	0.00%	0.00%
159	FISE	120193	Construcción de guarniciones y banquetas en Axapusco localidad Santo Domingo Aztacameca (Obra Nueva)	Axapusco	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.41	0.41	0.00%	0.00%
160	FISE	120194	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino México Cuautla Juchitepec Tepetitlpa en la localidad de Temamatla en el municipio de Temamatla (Obra Nueva)	Temamatla	Rehabilitación del camino	Por licitar	7.48	7.48	0.00%	0.00%
161	FISE	120195	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino México Puebla en el municipio de Chicoloapan en la localidad de Chicoloapan de Juárez (Obra Nueva)	Chicoloapan	Rehabilitación del camino	Por licitar	7.57	7.57	0.00%	0.00%
162	FISE	120196	Rehabilitación de guarniciones y banquetas en el municipio de Chicoloapan en la localidad de San Vicente Chicoloapan de Juárez (Obra Nueva)	Chicoloapan	Rehabilitación de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.50	0.50	0.00%	0.00%
163	FISE	120198	Rehabilitación con carpeta asfáltica del camino Cuautitlán Apaxco en el municipio de Teoloyucan en la localidad de Teoloyucan (Obra Nueva)	Teoloyucan	Rehabilitación del camino	Por licitar	9.34	9.34	0.00%	0.00%
164	FISE	120201	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de Santiago Zula en el municipio de Temamatla (Obra Nueva)	Temamatla	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	1.29	1.29	0.00%	0.00%
165	FISE	120205	Rehabilitación con concreto hidráulico del camino Cuauhtémoc en el municipio de Lerma en la localidad de San Francisco Xochicuautla (Obra Nueva)	Lerma	Rehabilitación con concreto hidráulico	Por licitar	1.52	1.52	0.00%	0.00%
166	FISE	120206	Construcción de camino real en el municipio de Lerma en la Colonia Agrícola Analco (Obra Nueva)	Lerma	Construcción del camino	Por licitar	6.00	6.00	0.00%	0.00%
			FISE 2021				145.10	145.10		
166			Total Junta de Caminos del Estado de México 2021				1,970.38	1,771.53		

Propuesta de obras 2021, sin recursos asignados				
No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
167	Estatal	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona (3a etapa)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	177.06
168	Estatal	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1er etapa)	Toluca	315.59
169	Estatal	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
170	Estatal	Pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, primera etapa, del km. 0+000 al km. 4+700, en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	22.00
171	Estatal	Pavimentación del camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro Fabela	49.00
172	Estatal	Pavimentación del camino Tepintla – Las Palomas	Valle de Bravo	15.00
173	Estatal	Pavimentación del acceso a la Colonia Guadalupe en Coatepec de Harinas. (Municipal)	Coatepec de Harinas	4.82
174	Estatal	Construcción de Libramiento Jorobas y Vías alternas de acceso a Huehuetoca	Huehuetoca	30.00
175	Estatal	Pavimentación de 1 km. para el camino del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)	Santo Tomás de los Plátanos	9.50
176	Estatal	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Juan Tetitlan-La Parota-El Toral.	Tlatlaya	66.45
177	Estatal	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Puerto Seco-Gavilan.	Tlatlaya	11.77
178	Estatal	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el Zapote – Acamuchitlán - Pinzanes.	Tejupilco	16.40
179	Estatal	Pavimentación del camino Hermiltepec - Pungaranchon, en el Municipio de Luvianos.	Luvianos	149.34
180	Estatal	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de Rincón del Carmen a Rio de Aquagua, en el Municipio de Tejupilco.	Tejupilco	31.14
181	Estatal	Pavimentación del camino Cañadas de Nanchititla – Pericones, tramo del km. 0+000 al km. 3+000.	Luvianos	19.80
182	Estatal	Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.	Polotitlán	49.00
183	Estatal	Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	280.70
184	Estatal	Pavimentar el camino Cañadas de Nanchititla a Palo Gordo	Luvianos	28.00
185	Estatal	Encementar dos calles de la comunidad de El Arco cada calle mide 450 m. de largo y 5.00 m. de ancho *Calle el Limón . 0.74 mdp.	Valle de Bravo	2.20
186	Estatal	Encementar la calle El Moral en la comunidad de San Juan Atezcapan	Valle de Bravo	1.70
187	Estatal	Encementar la calle El Nogal en la comunidad de San Juan Atezcapan	Valle de Bravo	1.08
188	Estatal	Pavimentación de la Calle circuito de los Encinos	Valle de Bravo	1.70
189	Estatal	Pavimentación de la Calle La Pedrera	Valle de Bravo	1.05

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
	190	Estatad	Pavimentación de la Calle El Ciprés		Valle de Bravo	1.47				
	191	Estatad	Construcción con concreto hidráulico de Gavia Chica a Los Lirios		Texcaltlán	10.80				
	192	Estatad	Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec	106.00				
	26					1,461.57				
	Construcción de carreteras (obras prioritarias)									
	193	Estatad	Construcción del Circuito Fundadores 1a etapa		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	331.00				
	194	Estatad	Circuito 500 años (1ra etapa)		Toluca y Metepec	358.40				
	195	Estatad	Conclusión de la Vialidad Espiritu Santo-Chiluca		Jilotzingo	14.00				
	196	Estatad	Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, en el Municipio de Jiquipilco		Jiquipilco	2.96				
	197	Estatad	Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca	100.00				
	198	Estatad	Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro	14.48				
	199	Estatad	Construcción del camino principal, (Circuito Mavoro Casa Blanca - Ojo de Agua), tramo del Km. 0+000 al Km. 2+990, Atotonilco, Ixtlahuaca		Ixtlahuaca	13.98				
	200	Estatad	Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.		San Felipe del Progreso	0.92				
	201	Estatad	Construcción del camino: Timilpan - El Palmito, del km 1+200 al km 5+085		Timilpan	24.64				
	202	Estatad	Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino San Miguel Tenochtitlán - Colonia Centro del km. 0+000 al 1+000		Jocotitlán	5.00				
	203	Estatad	Pavimentación del camino de acceso del Tecnológico de San Felipe del Progreso		San Felipe Del Progreso	6.40				
	204	Estatad	Construcción de la carretera E.C. "Atiacomulco-Toluca" - E.C. "Atiacomulco-El Oro-Canal de las Mercedes		Atiacomulco	9.70				
	12					881.48				
	Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)									
	205	Estatad	Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos	45.00				
	206	Estatad	Reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec - Nezahualcoyotl		Nezahualcoyotl	759.00				
	207	Estatad	Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos	230.00				
	208	Estatad	Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca	100.00				
	209	Estatad	Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza	3.00				
	210	Estatad	Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Colín y Puente de Vigas en Tlalnepantla.		Tlalnepantla	5.10				
	211	Estatad	Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco	500.00				
	212	Estatad	Puente peatonal 1 Lechería-Textcoco 18+000		La Paz	7.00				
	213	Estatad	Puente peatonal 2 Lechería-Textcoco 19+560		La Paz	7.00				
	214	Estatad	Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	200.00				
	215	Estatad	Construcción de PSV en el cruce de Circuito Exterior Metropolitano y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	120.00				
	11					1,976.10				
	Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)									
	216	Estatad	Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texcicapan), del km 1+000 al 2+000, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan	6.70				
	217	Estatad	Reconstrucción y Rehabilitación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, segunda etapa, del km. 4+700 al km.13+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo y Donato Guerra	20.00				
	218	Estatad	Reconstrucción de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñón a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán	26.50				
	219	Estatad	Reconstrucción del Camino 279 Km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya (varias etapas) (Se asigno recurso parcial en 2021)		Temoaya	78.45				
	220	Estatad	Reconstrucción del camino a san Andrés en el municipio de Chapultepec		Chapultepec	14.00				
	221	Estatad	Reconstrucción del camino: km. 1.8 (Atiacomulco-el oro)-libramiento de Atiacomulco (distribuidor vial salida a Toluca) (Se asigno recurso parcial en 2021)		Atiacomulco	8.25				
	222	Estatad	Reconstrucción del camino: distribuidor vial Arturo Montiel Rojas y salida a Acambay		Atiacomulco	21.00				
	223	Estatad	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco (Se asigno recurso parcial en 2021)		Apaxco, Tequixquiac	40.66				
	224	Estatad	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón		Tlalnepantla Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero	110.00				
	225	Estatad	Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango	45.00				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
	226	Estatal	Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueypoxtla)		Zumpango y Hueypoxtla	73.17				
	227	Estatal	Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec	20.80				
	228	Estatal	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 34.1 (México-Toluca)-Huixquilucan-Rio Hodo-San Esteban		Naucalpan	20.00				
	229	Estatal	Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla	18.00				
	230	Estatal	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atlacomulco		Villa del Carbón	40.00				
	231	Estatal	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-Toluca)-La Magdalena Chichicapa		Huixquilucan	42.50				
	232	Estatal	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Barentos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza	69.50				
	233	Estatal	Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanitla del 0+000 al 3+600		Tecámac	73.19				
	234	Estatal	Reconstrucción del Camino 2600 Km. 9.7 (Toluca-Palmillas)-Colinas del Sol-Almoloya de Juárez		Almoloya de Juárez	11.70				
	235	Estatal	Reconstrucción del Camino 8054 Vía Libre Toluca-Atlacomulco		Almoloya de Juárez	13.00				
	236	Estatal	Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoloya del Rio-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almoloya del Rio	144.30				
	237	Estatal	Reconstrucción del vialidad en Vía libre Toluca-Atlacomulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca.		Atlacomulco, Jocotitlán e Ixtlahuaca	197.84				
	238	Estatal	Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo	140.00				
	239	Estatal	Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota) - Atlacomulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atlacomulco.		Atlacomulco	128.50				
	240	Estatal	Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay	45.00				
	241	Estatal	Reconstrucción del camino: Km. 16.5 (Atlacomulco-El Oro)-Temascalcingo Libramiento de Temascalcingo		Temascalcingo	16.31				
	242	Estatal	Reconstrucción del camino: Km. 5.5 (Al Tepozán)-Lim. Méx./Qro.		Aculco	20.21				
	243	Estatal	Reconstrucción del camino: Mavoro – Casa Blanca, Ixtlahuaca, México. Km. 0+000 – 20+500		Ixtlahuaca	89.11				
	244	Estatal	Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán	31.40				
	245	Estatal	Reconstrucción y mantenimiento, camino 828 Km. 6.0 (Otumba-Temascalapa)-Nopaltepec.		Axapusco y Nopaltepec	20.06				
	246	Estatal	Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoloya de Juárez	54.60				
	247	Estatal	Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Anganguo del km.0+000 al km 2+970 ,en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón	60.23				
	248	Estatal	Ruta El Estanco – Caja de Agua		Luvianos	63.37				
	249	Estatal	Reconstrucción Vía libre - Autopista por San Joaquín la cabecera		Ixtlahuaca	4.00				
	250	Estatal	Reconstrucción del camino:tecua - acceso a la U.A.E.M unidad Atlacomulco (segunda etapa)		Atlacomulco	9.40				
	251	Estatal	Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa	26.36				
	252	Estatal	Reconstrucción del camino Los Ailes a la Carretera Panamericana		Aculco	7.20				
	253	Estatal	Reconstrucción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Santa Maria Endare del Km. 0+000 al Km.1+220 en el Municipio de Jocotitlán.		Jocotitlán	6.00				
	254	Estatal	Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atlacomulco y Acambay.		Atlacomulco y Acambay	38.20				
	255	Estatal	Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El oro	8.34				
	40					1,862.85				
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
	256	Estatal	Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 2da etapa (Cuerpo Poniente) km. 0+000 al 1+800. (Cabecera Municipal)		Villa Victoria	6.97				
	257	Estatal	Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla	8.50				
	258	Estatal	Rehabilitación del Camino 3015 Paseo Tllocan (Laterales)		Toluca, Lerma, San mateo Atenco	130.95				
	259	Estatal	Rehabilitación y Reconstrucción en tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya, (obra nueva)		Temoaya	123.00				
	260	Estatal	Rehabilitación de calles varias de acceso principal a la unidad deportiva, cabecera municipal, Municipio de Rayo		Santa Maria Rayon	95.00				
	261	Estatal	Rehabilitación de la calle Benito Juárez(entre las Torres y calle vicente guerrero) km. 0+000 al km 2+000.		San Mateo Atenco	12.40				
	262	Estatal	Rehabilitación del camino:Atlacomulco-El Oro		Atlacomulco, Jocotitlán, Temascalcingo y El Oro	80.00				
	263	Estatal	Rehabilitación del camino Amecameca-Cuauhtenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca	4.74				
	264	Estatal	Rehabilitación del Camino 6206 Avenida Comonfort		Toluca	9.22				
	265	Estatal	Reencarpetado de la vialidad Principal hacia Loma de Hidalgo		Jiquipilco	10.00				
	266	Estatal	Reencarpetado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco	41.42				
	267	Estatal	Reencarpetado de la vialidad Colonia Benito Juárez hacia la Nopalera		Jiquipilco	7.50				


No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
	268	Estatal	Reencarpetado de la vialidad Loma de Hidalgo hacia San Felipe y Santiago		Jiquipilco	5.00				
	269	Estatal	Rehabilitación de la Vía Corta a Morelia		Nicolas Romero	17.00				
	270	Estatal	Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín		Naucalpan	4.50				
	271	Estatal	Rehabilitación del camino: Libramiento de El Oro		El Oro	4.26				
	272	Estatal	Rehabilitación del camino: Bulevar Acambay		Acambay	5.12				
	273	Estatal	Rehabilitación del Camino 3003 Avenida 5 de Mayo		Toluca	26.10				
	274	Estatal	Rehabilitación del Camino 8062 Libramiento de Santa Cruz Atizapan-Santiago Tianguistenco		Santiago Tianguistenco	34.20				
	275	Estatal	Rehabilitación del camino: Chapa de Mota-E km. 48.5 (Ixtlahuaca - Jilotepec)		Chapa de Mota y Jilotepec	8.91				
	276	Estatal	Rehabilitación del camino:Km. 3.5 (Atiacomulco-El Oro)-San Felipe del Progreso 2 cuerpos		Atiacomulco, Jocotitlán y San Felipe del Progreso	15.20				
	277	Estatal	Rehabilitación del camino: Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso		Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso	24.00				
	278	Estatal	Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes- Zacatepec)		Chicoloapan	0.75				
	279	Estatal	Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chalma		Amecameca	5.00				
	280	Estatal	Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón		Chimalhuacán	21.00				
	281	Estatal	Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlaxotempa- Texcala		Atlatla	30.00				
	282	Estatal	Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautla)-Tlamanalco		Tlamanalco	35.00				
	283	Estatal	Rehabilitación del Camino Km.10.2 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetitxpa		Tenango del Aire	56.00				
	284	Estatal	Rehabilitación del Camino 1301 El Cerrillo-San Pedro Totoltepec		Toluca, Lerma	5.40				
	29					827.14				
	Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)									
	114	Estatal	Conservación Periodica			258.84				
	Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)									
	425	Estatal	Conservación Rutinaria (Se asigno recurso parcial en 2021)			202.16				
	Contingencias (obras prioritarias)									
	824	Estatal	Construcción y Rehabilitación de Muros de Mampostería para trabajos de estabilidad del terraplén en el camino 517 Km. 3+000 Libramiento El Oro.		El Oro	0.70				
	825	Estatal	Construcción de muro de contención en el camino Ixtlahuaca - san Felipe del progreso en el tramo km 25+000		San Felipe del Progreso	0.92				
	826	Estatal	Estabilización de taludes y extracción de derrumbes camino: Tenería-San Nicolás		Malinalco	10.00				
	827	Estatal	Reparación de deslave en el camino: Km 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, tramo: del Km 15+850 al 16+100		Almoloya de Alquisiras	11.00				
	828	Estatal	Extracción de derrumbes, azolves y construcción de muros de contención para protección de alcantarillas en los km. 12+600, 16+500 y puente ubicado en el km 19+600 del camino: Km 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilán	20.00				
	829	Estatal	Retiro de derrumbes en el km. 60+500, construcción de muro de mampostería y pavimentación del km. 69+100 al 70+000 en el camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.		Otzolapan	8.62				
	830	Estatal	Rehabilitación de puente sobre av. del canal-presa José Antonio álzate km. 43		Temoaya	0.10				
	831	Estatal	Rehabilitación de alcantarilla en av. del canal- Tlachaloya segunda sección km. 41		Temoaya	0.26				
	832	Estatal	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en av. del canal- san diego Alcalá km. 28.5.		Temoaya	0.34				
	833	Estatal	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km 15+000 del camino km 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan) - centro ceremonial Otomí -Temoaya		Temoaya	0.66				
	834	Estatal	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en av. del canal- Tlachaloya segunda sección km. 32.		Temoaya	0.68				
	835	Estatal	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km 24+600 en el municipio de Otzolotepec.		Otzolotepec	1.00				
	836	Estatal	Rehabilitación de apoyos y cauce del río Santiago.		Rayón	1.50				
	837	Estatal	Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución		Varios	38.00				
	838	Estatal	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km. 6+370 (Anexa a la Normal)		Atiacomulco	0.65				
	839	Estatal	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+580 (Salida a San Lorenzo)		Atiacomulco	0.65				
	840	Estatal	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+050 (Desviación Toxi)		Atiacomulco	0.65				
	841	Estatal	Rehabilitación del Puente Vial "Salida A Toluca"		Atiacomulco	1.72				
	842	Estatal	Rehabilitación del Distribuidor Vial Independencia Bicentenario "Salida a El Oro"		Atiacomulco	2.63				
	843	Estatal	Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix)		Cobertura Regional	38.00				
	844	Estatal	Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atiacomulco.		Atiacomulco	1.80				
	21					139.88				
	Transporte no motorizado									

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		845	Estatad	Construcción de ciclovia en el Bulevar Sor juana Ines de la Cruz	Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	2.50				
		846	Estatad	Rehabilitación de la Ciclovia en la Avenida José López Portillo.	Toluca	2.26				
		847	Estatad	Rehabilitación de la Ciclovia En Paseo Tollocan.	Toluca Metepec San Mateo Atenco	5.58				
		848	Estatad	Construcción de la Ciclovia Toluca - Palmillas, Tramo de Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación, Toluca Estado de México, Ciclopunte, km. 3+780	Toluca	40.00				
		4				50.34				
			Estudios y proyectos							
		849	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata	Chalco	2.50				
		850	Estatad	Elaboración de estudio costo beneficio para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata	Chalco	0.31				
		851	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata	Chalco	4.00				
		852	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y obras complementarias en el Camino No. 1031 San Francisco Tepeaxuca-San Pedro Techuchilco, tramo del km 2+300 al km 3+100, Municio de Tenango del Valle.	Tenango del Valle	1.15				
		853	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y extracción de derrumbes en el camino (Atiacumolco- El Oro)- Temascalcingo, del Km 12+800 al km 13+600	Temascalcingo	2.05				
		854	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 9+350, Municipio de Sultepec.	Sultepec	0.95				
		855	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 12+700, Municipio de Sultepec.	Sultepec.	1.15				
		856	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino No. 424 Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso, a la altura del km 25+000.	Ixtlahuaca	0.95				
		857	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino 19.8 a la altura del km 11+900	Ocuilan	1.00				
		858	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.	Lerma Toluca	1.10				
		859	Estatad	Elaboración de estudio Costo Beneficio para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.	Lerma Toluca	0.20				
		860	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.	Lerma Toluca	1.81				
		861	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000	Chapa de Mota	1.60				
		862	Estatad	Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000	Chapa de Mota	0.25				
		863	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000	Chapa de Mota	3.70				
		864	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.	Tenango del Valle	1.50				
		865	Estatad	Elaboración de Estudios Costo Beneficio para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.	Tenango del Valle	0.19				
		866	Estatad	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.	Tenango del Valle	3.81				
		867	Estatad	Elaboración de Estudios de preinversión para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a tecalcapa a la Av. Del Canal.	Cuatitlán Izcalli	0.35				
		868	Estatad	Elaboración de Proyecto ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a Tecalcapa a la Av. Del Canal.	Cuatitlán Izcalli	3.50				
		869	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro fabela	0.80				
		870	Estatad	Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro fabela	0.19				
		871	Estatad	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro fabela	1.85				
		23				34.91				
		705				7,695.27				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		Obras	Estatus			Importe				
		705	No asignadas			7,695.27				
		166	Asignadas			1,970.38				
		871	Total			9,665.65				

Elaboró

Actualizado al 30 de noviembre de 2021



Arg. Lizbeth Morales Monroy

Subdirectora de Planeación e Inversión