

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2022	121337	Trabajos de estabilización en la zona del derrumbe en el cerro del Chiquihuite.	Tlalnepantla	Estabilización de derrumbe	Por licitar	14.60	0.00	0.0%	0.0%
1			PAD 2022				14.60	0.00		
2	PAD REFRENDO 2022	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	6.69	6.69	0.0%	100.0%
3	PAD REFRENDO 2022	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) -Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	0.29	0.29	0.0%	100.0%
4	PAD REFRENDO 2022	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	81.81	77.71	0.0%	51.0%
5	PAD REFRENDO 2022	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	1.96	1.96	0.0%	91.6%
6	PAD REFRENDO 2022	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuéstre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Modernización de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	24.99	23.94	0.0%	38.0%
7	PAD REFRENDO 2022	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nuevos pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de vialidad	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	28.42	26.30	0.0%	56.1%
8	PAD REFRENDO 2022	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautlilán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	Por licitar	9.83	0.00	0.0%	0.0%
9	PAD REFRENDO 2022	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán de Zaragoza Naucalpan Tlalnepantla	Instalación de amortiguadores de impacto	Obras y Proyectos, S.A. de C.V.	8.04	8.04	0.0%	22.5%
10	PAD REFRENDO 2022	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlán - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción de paso superior vehicular	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	52.23	49.73	0.0%	13.4%
11	PAD REFRENDO 2022	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	Inambtec, S.A. de C.V.	26.82	25.03	0.0%	47.4%
12	PAD REFRENDO 2022	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 km. del Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	5.27	5.27	0%	55.0%
13	PAD REFRENDO 2022	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	6.50	6.50	0.0%	90.0%
14	PAD REFRENDO 2022	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas), en el tramo del km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V.	5.09	5.09	0.0%	0.0%
15	PAD REFRENDO 2022	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nuevos pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Grupo Rih, S.A. de C.V.	11.24	11.24	0.0%	28.0%
16	PAD REFRENDO 2022	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	45.62	39.16	0.0%	34.2%
17	PAD REFRENDO 2022	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	Por licitar	4.74	0.00	0.0%	0.0%
18	PAD REFRENDO 2022	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	2.33	2.33	0.0%	90.0%
19	PAD REFRENDO 2022	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	34.58	34.58	0.0%	61.9%
20	PAD REFRENDO 2022	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueyitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Octeyuco 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	0.48	0.48	0.0%	99.0%
21	PAD REFRENDO 2022	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	4.32	4.32	0.0%	99.6%
22	PAD REFRENDO 2022	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	Parnasamex, S.A. de C.V.	47.13	47.13	0.0%	3.4%
23	PAD REFRENDO 2022	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios (Continuación del Periférico Oriente)	Tlalnepantla	Rehabilitación	Concretos Asfálticos Tecámac, S.A. de C.V.	40.16	40.16	0.0%	15.5%
24	PAD REFRENDO 2022	120364	Conservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	29.01	24.60	0.0%	39.0%
25	PAD REFRENDO 2022	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	0.11	0.11	0.0%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
26	PAD REFRENDO 2022	120430	Retiro de elementos estructurales que presentan riesgo para los usuarios de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje en las residencias de Cuautitlán, Tecámac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	Constructora URALJAV, S.A. de C.V.	5.68	5.68	0.0%	0.0%
27	PAD REFRENDO 2022	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	0.61	0.61	0.0%	99.0%
28	PAD REFRENDO 2022	120628	Construcción de muro de contención y reparación emergente de la estructura del pavimento (Deslave) en el camino: Tlalnepantla - Villa del Carbón a la altura de Km. 40+600, municipio de Villa del Carbón.	Villa del Carbón	Construcción de muro de contención	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	0.75	0.75	0.0%	100.0%
29	PAD REFRENDO 2022	120629	Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el municipio (Valle de Chalco Solidaridad).	Valle de Chalco	Obras Complementarias	Escodem, S.A. de C.V.	7.74	0.00	0.0%	100.0%
30	PAD REFRENDO 2022	120630	Reconstrucción de muro de contención en el Km 11+000 del camino No. 560 Acambay-Temascalcingo- San José Ixtapa, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda.	Acambay	Construcción de muro de contención	Por licitar	2.25	0.00	0.0%	0.0%
31	PAD REFRENDO 2022	120631	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Placosa, S.A. de C.V.	9.49	9.49	0.0%	19.0%
32	PAD REFRENDO 2022	120632	Trabajos complementarios para la reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya Segunda Sección km. 32, municipio de Temoaya.	Temoaya	Trabajos complementarios	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	1.37	1.37	0.0%	100.0%
33	PAD REFRENDO 2022	120633	Reparación emergente del deslave ubicado en el camino 32.8 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - San Jerónimo Zacapexco a la altura del Km. 21+050, en la comunidad el Cerrito, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.	Villa del Carbón	Deslave	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	0.89	0.89	0.0%	100.0%
34	PAD REFRENDO 2022	120634	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las trabes cajón, parte superior e inferior del puente vehicular sobre Periférico Oriente (Estructura No. 1) Km. 0+400 y 0+850 del brazo izquierdo y derecho del Río Churubusco, municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx.	Nezahualcóyotl	Trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	Por licitar	2.05	0.00	0.0%	0.0%
35	PAD REFRENDO 2022	120636	Construcción de losa de concreto reforzado sobre el canal Las Cruces, en el municipio de Tultitlán, Buenavista	Tultitlán	Construcción de losa reforzada	HUGAME Construcciones y Asesores S.A. de C.V.	3.76	3.76	0.0%	23.7%
36	PAD REFRENDO 2022	120725	Rehabilitación de parapeto en puente de Av. San Esteban al cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Rehabilitación de parapeto en puente	Grupo Serical, S.A. de C.V.	0.17	0.17	0.0%	100.0%
37	PAD REFRENDO 2022	120726	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV de la Av. de los maestros cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV	Grupo Serical, S.A. de C.V.	0.41	0.41	0.0%	100.0%
38	PAD REFRENDO 2022	120619	Reconstrucción del Boulevard Estado México, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Reconstrucción	Por licitar	8.70	0.00	0.0%	0.0%
39	PAD REFRENDO 2022	120647	Construcción de obras complementarias de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito y acceso a la Av. Lerma en San Pedro Tultepec.	Lerma	Construcción de obras complementarias	Por licitar	29.78	0.00	0.0%	0.0%
40	PAD REFRENDO 2022	120724	Liberación del derecho de vía para la construcción del PIV El Llanito en los municipios de Lerma y Ocoyoacac	Lerma y Ocoyoacac	Liberación del derecho de vía	Administración	12.76	0.00	0.0%	0.0%
39			PAD REFRENDO 2022				564.07	463.80		
40			Total Junta de Caminos del Estado de México 2022				578.67	463.80		

Propuesta de obras 2022, sin recursos asignados

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
A. Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
1	Estatad	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (2a etapa)	Toluca	200.00
2	Estatad	Conclusión de la Vialidad Espíritu Santo-Chiluca	Jilotzingo	14.00
3	Estatad	Modernizar y Ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (Tercera etapa)	San Felipe del Progreso- San José del Rincón	177.06
4	Estatad	Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.	Jilotepec	106.00
5	Estatad	Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.	Polotitlán	49.00
6	Estatad	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
6		Modernización de carreteras		606.06
B. Construcción de carreteras (obras prioritarias)				
1	Estatad	Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.	San Felipe del Progreso	0.92
2	Estatad	Circuito 500 años (2a etapa)	Toluca y Metepec	1,250.00

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
3	Estatad		Construcción a cuatro carriles del camino de los nueve pueblos (asignación parcial en 2021)		Ecatepec de Morelos		116.52			
3			Construcción de carreteras				1,367.44			
C. Obras de rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias) (general)										
19			Puentes en carreteras (se desglosa a continuación)				312.50			
C1. Puentes peatonales nuevos										
1	Estatad		Construcción de puente peatonal en la carretera Lechería - Cuautitlán, a la altura de la estación del Tren Suburbano Lechería.		Cuautitlán Izcalli		8.50			
2	Estatad		Construcción del Puente Peatonal en el entronque Tapaxco del km 20+350, en el municipio El Oro.		El Oro		7.33			
3	Estatad		Construcción de Puente Peatonal sobre el libramiento Jorge Jiménez Cantú en el km 1+120, en el municipio de Atlacomulco.		Atlacomulco		10.50			
3			C1. Puentes peatonales nuevos				26.33			
C2. Puentes vehiculares nuevos										
1	Estatad		Construcción de paso superior en la vialidad km. 41.6 (Toluca-Palmillas)- Jilotepec- Corrales- Lim. Méx- Hgo. , en el km 53+200, en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec		120.00			
1			C2. Puentes vehiculares nuevos				120			
C3. Rehabilitación y reconstrucción de puentes peatonales en carreteras (obras prioritarias)										
1	Estatad		Puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la colonia La Joya.		Ecatepec		0.35			
2	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la Unidad habitacional FOVISSSTE: dando acceso a la estación "FOVISSSTE" del Mexibus Línea 2.		Ecatepec		0.27			
3	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal de la Vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la colonia Ejidos de San Cristóbal: dando acceso a la estación "DIF" del Mexibus Línea 2 y a las instalaciones del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos.		Ecatepec		0.15			
4	Estatad		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza		3.00			
4			C3. Rehabilitación y reconstrucción de puentes peatonales en carreteras (obras prioritarias)				3.77			
C4. Rehabilitación y reconstrucción de puentes vehiculares en carreteras (obras prioritarias)										
1	Estatad		Sustitución de Juntas de dilatación en 57 puentes vehiculares, de la red primaria libre de peaje, Residencia regional Toluca.		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco		50.00			
2	Estatad		La draga (se encuentra en la Av. Carlos Hank González)		Ecatepec		38.51			
3	Estatad		Vía Morelos (Conectividad con la Av. Insurgentes)		Ecatepec		54.51			
4	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre la carretera Puente Grande - Las Animas - Coyotepec		Teoloyucan		2.80			
5	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Avila Camacho en el cruce con la calle Guadalupe.		Cuautitlán Izcalli		5.00			
6	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre la Vía Gustavo Baz en el cruce con la Avenida Ceylán.		Tlalneptantla		0.37			
7	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Avila Camacho en el cruce con la Avenida Ceylán.		Tlalneptantla		0.08			
8	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en el Distribuidor Vial Lago de Guadalupe en el cruce con el Bulevar Manuel Avila Camacho.		Tlalneptantla		1.00			
9	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Avila Camacho en el cruce con la Calzada de los Jinetes.		Tlalneptantla		5.00			
10	Estatad		Sustitución de parapeto metálico en puente vehicular en la Vialidad Perinorte - Vía José López Portillo		Tultitlán		0.03			
11	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en 3 puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Collin y Puente de Vigas en Tlalneptantla.		Tlalneptantla		5.10			
11			C4. Rehabilitación y reconstrucción de puentes vehiculares en carreteras (obras prioritarias)				162.4			
D. Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
1	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoleya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec		20.80			
2	Estatad		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoleya del Río-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almoleya del Río		144.30			
3	Estatad		Reconstrucción del camino: km 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoleya del Río-San Pedro Techuchulco en el tramo km 10+220 al km 14+080, (Obra nueva)		Capulhuac-Santiago Tianguistenco		27.10			
4	Estatad		Reconstrucción del Camino 384 Km. 11.5 (A San Marcos)-Mina Vieja		Villa Victoria		36.08			
5	Estatad		Reconstrucción del Camino 373 Villa Victoria-Carmona-El Oro		Villa Victoria		138.00			
6	Estatad		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoleya de Juárez		28.60			
7	Estatad		Rehabilitación del Camino 215 Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas		Xalatlaco		43.20			
8	Estatad		Rehabilitación y Reconstrucción del camino: Km. 42.4 (Ixtlahuaca-Naucaupan)-Santa Ana Jilotzingo-E. Km. 20.0 (Toluca-Naucaupan)		Otzolotepec		98.10			
9	Estatad		Rehabilitación del camino: Km. 10.2 (Toluca-Naucaupan)-Villa Cuauhtémoc		Otzolotepec		32.00			
10	Estatad		Km. 45.0 (México-Toluca)-Capulhuac-Santiago Tianguistenco		Capulhuac		35.00			
11	Estatad		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango		45.00			
12	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueypoxtla)		Zumpango y Hueypoxtla		73.17			
13	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla del 0+000 al 3+600		Tecámac		73.19			
14	Estatad		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otlumba y Teotihuacán		31.40			
15	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del Camino 787 Km. 19.0 (Los Reyes-Apaxco)-Hueypoxtla-Ent. Km. 58 (México-Pachuca)		Zumpango y Hueypoxtla		65.34			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
16	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento, en el camino 781 Cuauhtlán-Apaxco.		Tequixquiac, Apaxco y Zumpango		38.18			
17	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 794 km. 31.3 (México Pachuca san Andrés Jaltenco) del Km. 0+000 al 4+000 y del 14+800 al		Jaltenco, Tonantla, Nextlalpan y Tecámac		92.01			
18	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 829 Otumba-Axapusco-Temascalapa.		Otumba, Axapusco y Temascalapa		64.11			
19	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Zumpango)		Zumpango		30.80			
20	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento, en el camino 850 Km. 17.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Oxtotipac-Otumba		Teotihuacán, San Martín y Otumba		50.19			
21	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 842 Km. 10.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-San Marcos Nepantla		Teotihuacán Y Acolman		22.08			
22	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuauhtlán-Apaxco		Teoloyucan Huehuetoca		60.00			
23	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón		Tlalnepantla Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero		166.00			
24	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Barrientos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapan de Zaragoza		69.50			
25	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-		Villa del Carbón		40.00			
26	Estatal		Reconstrucción del camino (Puente Grande-San José del Vidrio)-Puente		Tepoztlán		38.80			
27	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-		Huixquilucan		42.50			
28	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Anganguao		San José del Rincón		60.23			
29	Estatal		Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del		Atzacmulco		280.70			
30	Estatal		Reconstrucción del vialidad en Via libre Toluca-Atzacmulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atzacmulco, Jicotitlan e		Atzacmulco, Jicotitlan e Ixtlahuaca		197.85			
31	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa		Temascalcingo		140.00			
32	Estatal		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota)		Atzacmulco		128.50			
33	Estatal		Reconstrucción del la vialidad Jilotepec-Canalejas - San Juan		Jilotepec		123.12			
34	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Ixtlahuaca- Jiquipilco del km 0+000 al km		Ixtlahuaca		57.50			
35	Estatal		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en		Timilpan y Acambay		45.00			
36	Estatal		Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km		Atzacmulco y Acambay		38.21			
37	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa		26.36			
38	Estatal		Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)		Tlalnepantla		1.12			
38			Reconstrucción de carreteras				2,704.04			

E. Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)

1	Estatal		Rehabilitación del camino Amecameca-Cuahtenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca		4.74			
2	Estatal		Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes-Zacatepec)		Chicoloapan		0.75			
3	Estatal		Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuahtla)-Santa Isabel Chalma		Amecameca		5.00			
4	Estatal		Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón		Chimalhuacan		21.00			
5	Estatal		Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlacotalpa-Tezca		Atlaultra		30.00			
6	Estatal		Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuahtla)-Tlalmanalco		Tlalmanalco		35.00			
7	Estatal		Rehabilitación del Camino Km. 10.2 (México-Cuahtla)-San Gregorio Cuautzingo		Chalco		7.50			
8	Estatal		Rehabilitación del Camino Puente Colorado-San Marcos Huixtoco		Chalco		12.50			
9	Estatal		Rehabilitación del Camino San Miguel Tlaixpan-Santa Catarina del Monte		Texcoco		15.00			
10	Estatal		Rehabilitación del Camino Km. 5.0 (Mexico-Cuahtla)-Bulevard Cuauhtemoc		Chalco		30.00			
11	Estatal		Rehabilitación del Camino Km. 10.2 (México-Cuahtla)-Juchitepec-Tepetitlaxpa		Juchitepec		56.00			
12	Estatal		Rehabilitación del Camino Temamatla-Tetelco		Temamatla		37.50			
13	Estatal		Rehabilitación del Camino 13.0 (Tepexpan-Textcoco)-Chiautla-Papalotla del km. 0+000 al km. 5+000		Texcoco		25.00			
14	Estatal		Rehabilitación de Laterales de Avenida Central ambos cuerpos		Nezahualcoyotl		90.00			
15	Estatal		Rehabilitación del Periferico Oriente, tramo Avenida pantitlan a Alameda ambos cuerpos		Nezahualcoyotl		52.00			
16	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 15.7 (Texcoco-Ecatepec)-Tequisistlan-Nexquipayac		Tezoayuca		3.68			
17	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 13.0 (Tepexpan-Textcoco)-Chiautla-Papalotla		Texcoco		5.19			
18	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 30.2 (Los Reyes - Zacatepec)-Tepetlaotoc-Jolalpan		Tepetlaotoc		3.90			
19	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 9.8 (Los Reyes-Zacatepec)-Chicoloapan		Chicoloapan		2.41			
20	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 27.2 (Los Reyes-Zacatepec)-La Purificación		Texcoco		2.97			
21	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 8.0 (Tepexpan-Textcoco)-Chiconcuac		Chiconcuac		2.26			
22	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Ozumba-Mamalhuazuca-Tlalamac		Ozumba		4.36			
23	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Mamalhuazuca-Tlacotalpa-Tlalamac		Ozumba		3.55			
24	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Tlacotalpa-E. C. (México-Cuahtla)		Ozumba		2.23			
25	Estatal		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 6.0 (Ozumba-Ecatzingo)-San Juan Tepecoculco		Atlaultra		2.28			
26	Estatal		Reencarpetado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco		41.42			
27	Estatal		Rehabilitación del camino: Km. 4.0 (A San Bartolo Oxtotitlan)-San Lorenzo Malacota, Colonia la Nopalera.		Jiquipilco		13.00			
28	Estatal		Rehabilitación del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoleya de Juárez)		Toluca		22.50			
29	Estatal		Rehabilitación del Camino 8054 Via Libre Toluca-Atzacmulco, cuerpo poniente		Almoleya de Juárez		10.00			
30	Estatal		Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Zumpango,		92.00			
31	Estatal		Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín		Naucalpan		6.00			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
32		Estatad	Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla		18.00			
33		Estatad	Rehabilitación de la Vía Corta a Morelia		Nicolas Romero		79.20			
34		Estatad	Rehabilitación del camino: mina México -santa Juana-cabecera municipal, en el municipio de Almoloya de Juárez. (Obra nueva).		Almoloa de Juárez		45.50			
34			Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)				782.44			

F. Contingencias (obras prioritarias)

1	Estatad	Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	Varios	38.00
2	Estatad	Rehabilitación de puente en el camino: km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle a la altura del km. 11+000 (cruce con el camino Atlaculco-Coatepec de las Bateas).	Ocoyoacac	1.00
3	Estatad	Adecuación de alcantarilla tipo tubería km. 11+500 del camino: km 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcalcalpan -Valle de Bravo	Zinacantepec	4.50
4	Estatad	Rehabilitación de puente y carpeta asfáltica en carretera Temoaya - San Juan km. 26+500.	Temoaya	0.50
5	Estatad	Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	1.80
5		Contingencias (obras prioritarias)		45.80

G. Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)

109	Conservación Periodica	233.00
-----	------------------------	--------

H. Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)

350	Conservación Rutinaria	269.57
-----	------------------------	--------

564		6,320.85	
	Obras	Estatus	Importe
564		No asignadas	6,320.85
40		Asignadas	578.67
604		Total	6,899.52

Elaboró
Actualizado al 28 de febrero de 2022

Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión