

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2022	121337	Trabajos de estabilización en la zona del derrumbe en el cerro del Chiquihuite.	Tlalnepantla	Estabilización de derrumbe	Ica Constructora, S.A. de C.V.	14.59	14.59	0.0%	100.0%
2	PAD 2022	121376	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2022.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	150.00	150.00	85.4%	47.2%
3	PAD 2022	121333	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la modernización del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Estudio de impacto ambiental	Constructor EDIT, S. A. de C.V.	0.89	0.89	100.0%	100.0%
4	PAD 2022	121397	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2022.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	Green Patcher México, S. de R. L. de C.V.	25.00	25.00	0.0%	34.5%
5	PAD 2022	121398	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje 2022.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	24.95	24.95	100.0%	100.0%
6	PAD 2022	121399	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Regional	Conservación Periódica	ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. en A. en P. con Construcción y Control Integral SUPEMEX, S.A. de C.V.	100.00	94.66	31.7%	46.5%
7	PAD 2022	110164	Reparación de deslave en el camino: San Alejo - Límites Estado de México - Guerrero (Pícala), en el km. 5+600.	Ixtapan de la Sal	Reparación de deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	0.66	0.66	100.0%	100.0%
8	PAD 2022	110170	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000.	Tlalnepantla	Estabilización de taludes	Quantvia Ingeniería y Construcción, S.A.P.I. de C.V.	0.56	0.56	100.0%	100.0%
9	PAD 2022	121681	Implementación de Ciclovía Emergente sobre la Avenida Vicente Villada y Paseo Colón, municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Implementación de Ciclovía Emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	5.53	5.53	0.0%	100.0%
10	PAD 2022	121684	Obras complementarias para la rehabilitación y reconstrucción del Camino Magueycitos - E. C. E. No. 13 - Paraje Los Pinos, en la Localidad de Oteyucu 2000, en el municipio de Jilotepec.	Jilotepec	Obras complementarias	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	1.50	1.50	100.0%	100.0%
11	PAD 2022	121685	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal ubicado en Avenida Reyes Heróles a la altura de Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla Estado de México.	Tlalnepantla	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal	En proceso de licitación Fallo 16/12/2022	0.80	0.00	0.0%	100.0%
12	PAD 2022	121687	Obras complementarias para la Construcción de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a calle Poniente 11.	Valle de Chalco	Obras complementarias	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	6.57	6.57	100.0%	100.0%
13	PAD 2022	121688	Reparación de Alcantarilla de dos tubos de 150 cm. de diámetro en el camino Espíritu Santo - Chiluca en el km. 7+930.	Jilotzingo	Reparación de Alcantarilla	GCP. SAPI de CV	0.45	0.00	0.0%	100.0%
14	PAD 2022	121691	Construcción de la obra de drenaje cajón de concreto de 5.0 x 7.1 m, en el km 16, sobre el Camino Tepetzotlán - Villa del Carbón, Localidad Cañada de Cisneros.	Tepetzotlán	Construcción de la obra de drenaje	Brig Ingeniería, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.0%	100.0%
15	PAD 2022	121693	Construcción de muro de concreto armado en la Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donald Colosio (cuerpo derecho), municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Construcción de muro.	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	3.07	3.07	100.0%	100.0%
16	PAD 2022	121706	Construcción de guarniciones y banquetas en la Localidad de San Cristóbal Nexquipayac.	Atenco	Construcción de guarniciones y banquetas	Brig Ingeniería, S.A. de C.V.	1.79	1.79	100.0%	100.0%
17	PAD 2022	121708	Obras complementarias de la construcción de la Vialidad de Comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Obras complementarias	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	1.80	0.00	0.0%	100.0%
18	PAD 2022	121707	Conservación de estructuras ubicadas en la Red Vial Primaria libre de peaje.	Varios	Conservación de estructuras	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	49.87	0.00	0.0%	82.0%
19	PAD 2022	121709	Colocación de señalamiento inductivo al AIFA en Vías de jurisdicción estatal.	Varios	Colocación de señalamiento	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9.86	9.86	0.0%	100.0%
20	PAD 2022	122122	Construcción de obras complementarias para la modernización de la Av. de las Partidas del km 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Varios	Construcción de obras complementarias	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	30.81	0.00	0.0%	0.0%
21	PAD 2022	122123	Construcción de obras complementarias para la construcción de PIV "El Llanito" y obras accesorias sobre la carretera federal México - Toluca cuerpo B, km. 47+872.	Varios	Construcción de obras complementarias	Inambtec, S.A. de C.V.	37.35	0.00	0.0%	0.0%
22	PAD 2022	121679	Adecuación geométrica sobre la Vialidad Indios Verdes - San Juan Ixhuatpec, a la altura de la Estación Periférico del Méxibus Línea IV. (Obra Nueva)	Tlalnepantla	Adecuaciones geométricas	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	4.85	4.85	0.0%	100.0%
23	PAD 2022	122151	Rehabilitación de 3 calles colindantes al campo militar, en el municipio de Naucalpan (Obra Nueva).	Naucalpan	Rehabilitación	Escodem, S.A. de C.V.	13.81	0.00	0.0%	0.0%
24	PAD 2022	122153	Liberación de derecho de vía para la construcción del acceso a rancho arroyo, municipio de Toluca	Toluca	Liberación del derecho de vía	Administración	21.00	21.00	100.0%	0.0%
25	PAD 2022	121697	Rehabilitación del camino TlalnepantJa - Villa del Carbón (Boulevard Adolfo López Mateos), tramo del km 4+000 al km 6+100 (ambos cuerpos), municipio de Atizapan de Zaragoza. (Obra Nueva)	Atizapan de Zaragoza	Rehabilitación	En proceso de licitación Fallo 07/12/2022	42.00	0.00	0.0%	0.0%
26	PAD 2022	121695	Tratamiento superficial a base de fresado del pavimento existente, reposición de carpeta asfáltica en tramos aislados y colocación de una capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente de granulometría discontinua tipo CASAA en la Vialidad Paseo Tollocan	Varios	Tratamiento superficial	En proceso de licitación Fallo 08/12/2022	94.16	0.00	0.0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
27	PAD 2022	122155	Construcción del acceso a rancho arroyo, en el municipio de Toluca	Toluca	Construcción	Por licitar	48.84	0.00	0.0%	0.0%
28	PAD 2022	122143	Reconstrucción de la calle Fontana Brava (840m), Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Reconstrucción	Eitvissa Eye Constructora, S.A. de C.V.	20.00	0.00	0.0%	0.0%
29	PAD 2022	122163	Trabajos emergentes en el puente peatonal Santa Cruz Amalinalco, Chalco, Estado de México.	Chalco	Trabajos emergentes en puente peatonal	Por licitar	1.50	0.00	0.0%	0.0%
30	PAD 2022	122164	Rehabilitación emergente del puente vehicular sobre la Av. Gustavo Baz Prada (Puente San Agustín) municipio de Naucalpan.	Naucalpan	Rehabilitación emergente en puente vehicular	Por licitar	4.50	0.00	0.0%	0.0%
31	PAD 2022	122165	Estabilidad de talud con malla triple torsión y concreto lanzado en el camino km. 16.5 (Atlaomulco - El Oro) - Temascalcingo, en el tramo del Km. 12+700 al km. 13+600.	Temascalcingo	Estabilidad de talud con malla triple torsión y concreto lanzado	Por licitar	10.00	0.00	0.0%	0.0%
31			PAD 2022				727.92	366.69		
32	PAD REFRENDO 2022	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	6.69	6.69	100.0%	100.0%
33	PAD REFRENDO 2022	120309	Rehabilitación del camino km. 0.1 (a San Marcos Nepantla) -Zacualucan - Tecámac en el tramo del Km. 0+000 al 7+200.	Tecámac	Rehabilitación	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	0.29	0.29	100.0%	100.0%
34	PAD REFRENDO 2022	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	81.81	81.81	35.2%	85.5%
35	PAD REFRENDO 2022	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	1.95	1.95	100.0%	100.0%
36	PAD REFRENDO 2022	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Modernización de camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	23.94	23.94	100.0%	100.0%
37	PAD REFRENDO 2022	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de vialidad	Edificaciones y Obras Santa Fe, S.A. de C.V.	28.42	28.42	100.0%	100.0%
38	PAD REFRENDO 2022	120274	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en puntos identificados con alta siniestralidad.	Cuautitlán Izcalli	Instalación de amortiguadores de impacto	Obra y Proyectos, S.A. de C.V.	9.83	9.83	100.0%	100.0%
39	PAD REFRENDO 2022	120273	Instalación de amortiguadores de impacto dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla.	Atizapán de Zaragoza Naucalpan Tlalnepantla	Instalación de amortiguadores de impacto	Obra y Proyectos, S.A. de C.V.	8.04	8.04	100.0%	100.0%
40	PAD REFRENDO 2022	120312	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomulco - Xonacatlán - Presa Alzate, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Construcción de paso superior vehicular	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	52.23	49.73	82.4%	89.9%
41	PAD REFRENDO 2022	120317	Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200.	Lerma	Construcción de gasas de incorporación y construcción de paso inferior	Inambtec, S.A. de C.V.	26.82	26.82	55.8%	100.0%
42	PAD REFRENDO 2022	120033	Elaboración de estudios para la ampliación y modernización en 11 km. del Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco, Lerma de Villada, Metepec y Toluca, Estado de México.	Varios	Estudio	Dirac, S.A.P.I. de C.V.	5.27	5.27	100.0%	100.0%
43	PAD REFRENDO 2022	120360	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad y presión en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Varios	Bacheo asfáltico superficial por el método de inyección a alta velocidad	Desarrollo de Proyectos Civiles JARED, S.A. de C.V.	6.50	6.50	100.0%	100.0%
44	PAD REFRENDO 2022	120349	Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E. km. 12.8 (Toluca-Palmillas), en el tramo del km. 0+000 al 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez	Almoloya de Juárez	Reconstrucción y rehabilitación	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V.	5.09	5.09	100.0%	100.0%
45	PAD REFRENDO 2022	120326	Construcción de un puente peatonal en la carretera México-Pachuca a la altura de la plaza de los nueve pueblos en el municipio de Ecatepec.	Ecatepec	Construcción de puente peatonal	Grupo Rihl, S.A. de C.V.	11.24	11.24	99.3%	100.0%
46	PAD REFRENDO 2022	120381	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA)	Nextlalpan Tultepec	Construcción de gasas	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	45.62	45.62	64.5%	97.5%
47	PAD REFRENDO 2022	120382	Pavimentación con concreto hidráulico del camino La Huerta de San Agustín en el tramo del km. 2+240 al km. 3+380 y reconstrucción en tramos aislados de huellas de concreto hidráulico en el tramo del km. 0+785 al km. 2+240.	Valle de Bravo	Pavimentación	Concretos y Asfaltos TAYCAR, S.A. de C.V.	4.72	4.72	100.0%	100.0%
48	PAD REFRENDO 2022	120361	Reconstrucción y rehabilitación del camino: Coatepec Harinas-Meyuca de Morelos- E.C.- La Cercada del km. 3+500 al km. 6+800.	Coatepec Harinas	Reconstrucción y rehabilitación	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	2.33	2.33	100.0%	100.0%
49	PAD REFRENDO 2022	120318	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje	Cobertura Estatal	Conservación Periódica	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	34.58	34.58	100.0%	100.0%
50	PAD REFRENDO 2022	120389	Rehabilitación y reconstrucción del camino Magueyitos-E.C.E.- No. 103 Paraje los Pinos, en la localidad de Octeyuco 2000, en el Municipio de Jilotepec	Jilotepec	Rehabilitación y reconstrucción	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	0.48	0.48	100.0%	100.0%
51	PAD REFRENDO 2022	120379	Construcción de concreto hidráulico del camino que conecta al centro universitario UAEM Temascaltepec con el barrio Las Juntas del km. 0+000 al 0+820, municipio de Temascaltepec	Temascaltepec	Construcción	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	4.32	4.32	100.0%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
52	PAD REFRENDO 2022	120313	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad vial en la infraestructura vial primaria libre de peaje	Coertura Estatal	Instalación de señalamiento y dispositivos de seguridad	Parnasamex, S.A. de C.V.	47.13	47.13	70.7%	100.0%
53	PAD REFRENDO 2022	120311	Rehabilitación de la Avenida Río de los Remedios (Continuación del Periférico Oriente)	Tlalnepantla	Rehabilitación	Concretos Asfálticos Tecámac, S.A. de C.V.	40.16	40.16	72.7%	93.8%
54	PAD REFRENDO 2022	120364	Conservación rutinaria de estructuras ubicadas en caminos del Valle de Toluca	Toluca Metepec San Mateo Atenco Lerma	Conservación Rutinaria	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	24.60	24.60	100.0%	100.0%
55	PAD REFRENDO 2022	120316	Rehabilitación de la calle Las Flores del km. 0+000 al 0+318, en Santa María Chiconautla. Ecatepec, Santa María Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	0.11	0.11	100.0%	100.0%
56	PAD REFRENDO 2022	120430	Retiro de elementos estructurales que presentan riesgo para los usuarios de la Infraestructura Vial Primaria Libre de Peaje en las residencias de Cuautitlán, Tecámac-Ecatepec, Texcoco y Toluca	Varios	Retiro de elementos estructurales	Constructora URALJAV, S.A. de C.V.	5.62	5.62	100.0%	100.0%
57	PAD REFRENDO 2022	120439	Pavimentación con concreto hidráulico de 1 kilómetro de camino en la comunidad de Tenería, municipio de Tejupilco	Tejupilco	Pavimentación con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	0.61	0.61	100.0%	100.0%
58	PAD REFRENDO 2022	120628	Construcción de muro de contención y reparación emergente de la estructura del pavimento (Deslave) en el camino: Tlalnepantla - Villa del Carbón a la altura de Km. 40+600, municipio de Villa del Carbón.	Villa del Carbón	Construcción de muro de contención	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	0.75	0.75	100.0%	100.0%
59	PAD REFRENDO 2022	120629	Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el municipio (Valle de Chalco Solidaridad).	Valle de Chalco	Obras Complementarias	Escodem, S.A. de C.V.	7.74	7.74	100.0%	100.0%
60	PAD REFRENDO 2022	120630	Reconstrucción de muro de contención en el Km 11+000 del camino No. 560 Acambay-Temascalcingo- San José Itapa, municipio de Acambay de Ruiz Castañeda.	Acambay	Construcción de muro de contención	Eleica Comercializadora y Construcción, S.A. de C.V.	2.25	2.25	100.0%	100.0%
61	PAD REFRENDO 2022	120631	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Placosa, S.A. de C.V.	9.49	9.49	100.0%	100.0%
62	PAD REFRENDO 2022	120632	Trabajos complementarios para la reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya Segunda Sección km. 32, municipio de Temoaya.	Temoaya	Trabajos complementarios	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	1.37	1.37	100.0%	100.0%
63	PAD REFRENDO 2022	120633	Reparación emergente del deslave ubicado en el camino 32.8 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - San Jerónimo Zacapexco a la altura del Km. 21+050, en la comunidad el Cerrito, en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.	Villa del Carbón	Deslave	BRIG INGENIERIA S.A. de C.V.	0.89	0.89	100.0%	100.0%
64	PAD REFRENDO 2022	120634	Trabajos para realizar refuerzo - conexión en las juntas gerber en las traveses cajón, parte superior e inferior del puente vehicular sobre Periférico Oriente (Estructura No. 1) Km. 0+400 y 0+850 del brazo izquierdo y derecho del Río Churubusco, municipio de Nezahualcóyotl, Edo Méx.	Nezahualcóyotl	Trabajos para refuerzo-conexión en juntas gerber	Grupo Alcreq S.A. de C.V.	1.96	1.96	100.0%	100.0%
65	PAD REFRENDO 2022	120636	Construcción de losa de concreto reforzado sobre el canal Las Cruces, en el municipio de Tultitlán, Buenavista	Tultitlán	Construcción de losa reforzada	HUGAME Construcciones y Asesores S.A. de C.V.	3.69	3.69	100.0%	100.0%
66	PAD REFRENDO 2022	120725	Rehabilitación de parapeto en puente de Av. San Esteban al cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Rehabilitación de parapeto en puente	Grupo Serical, S.A. de C.V.	0.16	0.16	100.0%	100.0%
67	PAD REFRENDO 2022	120726	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV de la Av. de los maestros cruce con Av. Manuel Ávila Camacho, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Rehabilitación de la losa y nervaduras del PIV	Grupo Serical, S.A. de C.V.	0.41	0.41	100.0%	100.0%
68	PAD REFRENDO 2022	120647	Construcción de obras complementarias de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito y acceso a la Av. Lerma en San Pedro Tultepec.	Lerma	Construcción de obras complementarias	Construcción de Infraestructura y Mantenimiento, S.A. de C.V.	29.78	29.78	88.3%	100.0%
69	PAD REFRENDO 2022	120724	Liberación del derecho de vía para la construcción del PIV El Llanito en los municipios de Lerma y Ocoyoacac	Lerma y Ocoyoacac	Liberación del derecho de vía	Administración	12.76	12.76	100.0%	100.0%
38			PAD REFRENDO 2022				549.65	547.15		
70	FISE 2022	121715	Rehabilitación del camino San José del Rincón Ocampo en el Municipio de San José del Rincón en la localidad de Pancho Maya - Folio MIDS 73483	San José del Rincón	Rehabilitación de camino	Grupo Constructor Zochi, S.A. de C.V.	9.62	9.62	10.6%	47.0%
71	FISE 2022	121720	Rehabilitación de la carretera Temascalapa Domingo Azteca en el Municipio de Axapusco en la localidad de Santo Domingo Azteca - Folio MIDS 73446	Axapusco	Rehabilitación de la carretera	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	33.90	33.90	34.0%	68.5%
72	FISE 2022	121721	Rehabilitación con carpeta asfáltica de las calles Salvador Alarcón, 5 de Febrero, Privada 5 de Mayo y Lázaro Cárdenas en el Municipio de Atenco en la localidad de San Cristóbal Nexquipayac - Folio MIDS 73790	Atenco	Rehabilitación con carpeta asfáltica	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	7.28	7.28	29.3%	45.0%
73	FISE 2022	121722	Rehabilitación de la carretera Huehuetoca Teoloyucan, en la localidad de la Planada, Municipio de Coyotepec - Folio MIDS 77481	Coyotepec	Rehabilitación de la carretera	Preslam Concretos, S.A. de C.V.	7.16	7.16	62.9%	74.2%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
74	FISE 2022	121724	Rehabilitación de la carretera Huehuetoca Teoloyucan, en la localidad de Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan - Folio MIDS 75310	Teoloyucan	Rehabilitación de la carretera	Constructor Edit, S.A. de C.V.	5.12	5.12	0.0%	26.9%
75	FISE 2022	121725	Ampliación de la carretera a San Felipe del Progreso, en la localidad de Purísima Concepción Mayorazgo Mayorazgo, Municipio de San Felipe del Progreso - Folio MIDS 74505	San Felipe del Progreso	Ampliación de la carretera	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	37.64	37.64	8.8%	33.0%
76	FISE 2022	121726	Rehabilitación del camino el Oro Villa Victoria, en la localidad de Ejido Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria - Folio MIDS 75144	Villa Victoria	Rehabilitación del camino	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	18.38	18.38	0.0%	10.0%
77	FISE 2022	121727	Construcción del camino Zacualpan Tetzicapan Texicapan en la localidad de Coloxitlán, Municipio de Zacualpan - Folio MIDS 78012	Zacualpan	Construcción del camino	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	2.63	2.63	0.0%	10.0%
78	FISE 2022	121728	Construcción del camino Zacualpan Tetzicapan Texicapan en la localidad de San Juan, Municipio de Zacualpan - Folio MIDS 73922	Zacualpan	Construcción del camino	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	14.80	14.80	0.0%	39.0%
79	FISE 2022	121729	Rehabilitación de la avenida a Atlacomulco en la localidad de Santiago Acutzilapan en el Municipio de Atlacomulco - Folio MIDS 84518	Atlacomulco	Rehabilitación de la avenida	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	16.89	16.89	34.9%	91.0%
80	FISE 2022	121730	Construcción de la calle Leyes de Reforma en la localidad de Santa Cruz Atizapan en el Municipio de Atizapan - Folio MIDS 84963	Atizapan	Construcción de la calle	Concretos y Asfaltos Qurmaq, S.A. de C.V.	12.85	12.85	0.0%	60.0%
81	FISE 2022	121731	Rehabilitación del camino a San Pedro del Rosal en la localidad de San Antonio Enchisi en el municipio de Atlacomulco - Folio MIDS 86526	Atlacomulco	Rehabilitación del camino	Inambtec, S.A. de C.V.	6.45	6.45	0.0%	90.0%
82	FISE 2022	121732	Rehabilitación del camino a San Francisco Chalchihuapán, avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Sur, avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta norte en la localidad de San Pedro del Rosal en el Municipio de Atlacomulco - Folio MIDS 86507	Atlacomulco	Rehabilitación del camino	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	10.80	10.80	0.0%	90.0%
83	FISE 2022	121733	Rehabilitación de los caminos a San Francisco del Río y a San Cristóbal los Baños en la localidad de San Cristóbal de los Baños en el Municipio de Ixtlahuaca - Folio MIDS 86623	Ixtlahuaca	Rehabilitación de los caminos	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	7.67	7.67	22.8%	59.0%
84	FISE 2022	121734	Rehabilitación de la calle Jorge Jiménez Cantú y Carlos Hank González en la localidad de la Concepción de los Baños Municipio de Ixtlahuaca - Folio MIDS 86758	Ixtlahuaca	Rehabilitación de la calle	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	5.05	5.05	14.6%	26.0%
85	FISE 2022	121735	Rehabilitación del camino a San Ignacio el Pedregal en la localidad de Santa Ana la Ladera en el Municipio de Ixtlahuaca - Folio MIDS 86786	Ixtlahuaca	Rehabilitación del camino	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	21.73	21.73	54.0%	60.0%
86	FISE 2022	121736	Rehabilitación de la calle Melchor Ocampo en la localidad de Emiliano Zapata Santo Domingo en el Municipio de Ixtlahuaca - Folio MIDS 86937	Ixtlahuaca	Rehabilitación de la calle	Constructora y Arrendadora San Sebastián	5.18	5.18	0.0%	50.0%
87	FISE 2022	121737	Rehabilitación de la carretera a San Mateo Ixtlahuaca en la localidad de Guadalupe Cachi en el Municipio de Ixtlahuaca - Folio MIDS 86472	Ixtlahuaca	Rehabilitación de la carretera	CAREMICAR Edificaciones, S.A. de C.V.	7.92	7.92	22.2%	50.0%
88	FISE 2022	121781	Rehabilitación de la carretera a Pahuacan en la localidad de camino a Pahuacan, en el Municipio de Amecameca - Folio MIDS 75050	Amecameca	Rehabilitación de la carretera	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	6.71	6.71	0.0%	93.0%
89	FISE 2022	121783	Rehabilitación de la carretera El Arenal Tepotzotlán del km. 14.0 al km. 15.2 en la localidad de el Jagüey, Municipio de Tepotzotlán - Folio MIDS 75313	Tepotzotlán	Rehabilitación de la carretera	Martínez Villegas, S.A. de C.V.	12.26	12.26	0.0%	12.8%
90	FISE 2022	121897	Rehabilitación de la carretera San Juan Zitlaltepec Zumpango, en la localidad de Santa María de Guadalupe, en el Municipio de Zumpango. - Folio MIDS 191137	Zumpango	Rehabilitación de la carretera	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	14.24	14.24	0.0%	8.2%
91	FISE 2022	121899	Rehabilitación de la carretera San Juan Zitlaltepec, en la localidad de San Juan Zitlaltepec, en el Municipio de Zumpango. - Folio MIDS 191537	Zumpango	Rehabilitación de la carretera	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18.63	18.63	0.0%	5.2%
92	FISE 2022	121901	Rehabilitación de la carretera San Juan Zitlaltepec, en la localidad de San José de la Loma, en el Municipio de Zumpango. - Folio MIDS 191606	Zumpango	Rehabilitación de la carretera	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	9.24	9.24	0.0%	85.2%
93	FISE 2022	121902	Construcción de guariones y banquetas en la carretera a San Juan Zitlaltepec, en la localidad de San Juan Zitlaltepec, en el Municipio de Zumpango. - Folio MIDS 192015	Zumpango	Construcción de guariones y banquetas	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	3.18	3.18	0.0%	2.0%
94	FISE 2022	121914	Rehabilitación de la Av. Independencia y carretera a Calixtlahuaca, en la localidad de Calixtlahuaca, en el Municipio de Toluca. - Folio MIDS 199872	Toluca	Rehabilitación de la Avenida	Escodem, S.A. de C.V.	9.53	9.53	0.0%	5.7%
95	FISE 2022	121939	Construcción con concreto hidráulico de las calles del Fuerte y Emiliano Zapata, en la localidad de San Sebastián, en el Municipio de Ozumba. - Folio MIDS 192417	Ozumba	Construcción con concreto hidráulico	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	16.90	16.90	0.0%	38.0%
96	FISE 2022	121940	Construcción de guariones y banquetas en las calles del Fuerte y Emiliano Zapata, en la localidad de San Sebastián, en el Municipio de Ozumba. - Folio MIDS 192643	Ozumba	Construcción de guariones y banquetas	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	2.22	2.22	0.0%	78.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
97	FISE 2022	121941	Construcción con concreto hidráulico de la calle Manantiales, en la localidad del Huejote rancho Huejote, en el Municipio de Ozumba. - Folio MIDS 192777	Ozumba	Construcción de concreto hidráulico	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	12.88	12.88	0.0%	16.0%
98	FISE 2022	121942	Construcción de guarniciones y banquetas en la calle Manantiales, en la localidad del Huejote rancho Huejote, en el Municipio de Ozumba. - Folio MIDS 192954	Ozumba	Construcción de guarniciones y banquetas	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	1.69	1.69	0.0%	15.0%
29							338.50	338.50		
99	FIES 4T 2021	122178	Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo "B" de la Carretera México - Toluca a la altura del km. 48+300 en la localidad de Lerma de Villada, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de alcantarilla pluvial	Por licitar	2.94	2.94	0.0%	0.0%
100	FIES 4T 2021	122179	Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarrías, tramo del Km 0+000 al Km 0+650. municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Reconstrucción de Camino	Por licitar	3.80	3.80	0.0%	0.0%
101	FIES 4T 2021	122180	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Río del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Pavimentación de concreto hidráulico del camino	En proceso de licitación Apertura 13/12/2022	8.98	8.98	0.0%	0.0%
102	FIES 4T 2021	122181	Rehabilitación de calzada de cuerpo "A" a cuerpo "B" de la carretera México - Toluca a la altura del km 48+300, municipio de Lerma.	Lerma	Rehabilitación de calzada	En proceso de licitación Apertura 13/12/2022	9.73	9.73	0.0%	0.0%
103	FIES 4T 2021	122182	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	Ixtlahuaca Jiquipilco	Construcción de pavimento con concreto hidráulico	Por licitar	6.93	6.93	0.0%	0.0%
104	FIES 4T 2021	122183	Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atlacomulco, en la localidad San Jerónimo la	Ixtlahuaca	Construcción de pavimento con concreto hidráulico	En proceso de licitación Apertura 13/12/2022	13.07	13.07	0.0%	0.0%
105	FIES 4T 2021	122184	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo "B" y sobre la prolongación Av. las Torres (acceso a la comunidad de el Llanito), municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de puente peatonal	En proceso de licitación Apertura 13/12/2022	10.30	10.30	0.0%	0.0%
106	FIES 4T 2021	122185	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av. Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana, municipio de Naucalpan.	Naucalpan	Rehabilitación de puente peatonal	Por licitar	3.06	3.06	0.0%	0.0%
107	FIES 4T 2021	122186	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de puente peatonal	Por licitar	6.40	6.40	0.0%	0.0%
108	FIES 4T 2021	122187	Rehabilitación del puente peatonal Citlalmina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	Ixtapaluca	Rehabilitación del puente peatonal	Por licitar	2.46	2.46	0.0%	0.0%
109	FIES 4T 2021	122188	Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de Calles	En proceso de licitación Apertura 14/12/2022	11.27	11.27	0.0%	0.0%
110	FIES 4T 2021	122189	Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación de calle	En proceso de licitación Apertura 14/12/2022	8.87	8.87	0.0%	0.0%
111	FIES 4T 2021	122190	Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	En proceso de licitación Apertura 14/12/2022	13.14	13.14	0.0%	0.0%
112	FIES 4T 2021	122192	Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca.	Toluca	Reconstrucción de calles	En proceso de licitación Apertura 14/12/2022	11.17	11.17	0.0%	0.0%
14							112.11	112.11		
112			Total Junta de Caminos del Estado de México 2022				1,728.18	1,364.45		

Propuesta de obras 2022, sin recursos asignados

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
A. Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
1	Estatál	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (2a etapa)	Toluca	200.00
2	Estatál	Conclusión de la Vialidad Espiritu Santo-Chiluca	Jilotzingo	14.00
3	Estatál	Modernizar y Ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (Tercera etapa)	San Felipe del Progreso-San José del Rincón	139.42
4	Estatál	Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.	Jilotepec	106.00
5	Estatál	Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.	Polotitlán	49.00
6	Estatál	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
6		Modernización de carreteras		568.42
B. Construcción de carreteras (obras prioritarias)				
1	Estatál	Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.	San Felipe del Progreso	0.92

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
2	Estatad		Circuito 500 años (2a etapa)		Toluca y Metepec		1,250.00			
3	Estatad		Construcción a cuatro carriles del camino de los nueve pueblos (asignación parcial en 2021)		Ecatepec de Morelos		114.72			
3			Construcción de carreteras				1,365.64			
C. Obras de rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias) (general)										
19			Puentes en carreteras (se desglosa a continuación)				312.50			
C1. Puentes peatonales nuevos										
1	Estatad		Construcción de puente peatonal en la carretera Lechería - Cuautitlán, a la altura de la estación del Tren Suburbano Lechería.		Cuautitlán Izcalli		8.50			
2	Estatad		Construcción del Puente Peatonal en el entronque Tapaxco del km 20+350, en el municipio El Oro.		El Oro		7.33			
3	Estatad		Construcción de Puente Peatonal sobre el libramiento Jorge Jiménez Cantú en el km 1+120, en el municipio de Atlacomulco.		Atlacomulco		10.50			
3			C1. Puentes peatonales nuevos				26.33			
C2. Puentes vehiculares nuevos										
1	Estatad		Construcción de paso superior en la vialidad km. 41.6 (Toluca-Palmillas)- Jilotepec- Corrales- Lim. Méx- Hgo. , en el km 53+200, en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec		120.00			
1			C2. Puentes vehiculares nuevos				120			
C3.Rehabilitación y reconstrucción de puentes peatonales en carreteras (obras prioritarias)										
1	Estatad		Puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la colonia La Joya.		Ecatepec		0.35			
2	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la Unidad habitacional FOVISSSTE; dando acceso a la estación "FOVISSSTE" del Mexibús Línea 2.		Ecatepec		0.27			
3	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal de la Vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la colonia Ejidos de San Cristobal; dando acceso a la estación "DIF" del Mexibús Línea 2 y a las instalaciones del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos.		Ecatepec		0.15			
4	Estatad		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza		3.00			
4			C3. Rehabilitación y reconstrucción de				3.77			
C4.Rehabilitación y reconstrucción de puentes vehiculares en carreteras (obras prioritarias)										
1	Estatad		Sustitución de Juntas de dilatación en 57 puentes vehiculares, de la red primaria libre de peaje, Residencia regional Toluca.		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco		50.00			
2	Estatad		La draga (se encuentra en la Av. Carlos Hank González)		Ecatepec		38.51			
3	Estatad		Vía Morelos (Conectividad con la Av. Insurgentes)		Ecatepec		54.51			
4	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre la carretera Puente Grande - Las Animas - Coyotepec		Teoloyucan		2.80			
5	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho en el cruce con la calle Guadalupe.		Cuautitlán Izcalli		5.00			
6	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre la Vía Gustavo Baz en el cruce con la Avenida Ceylán.		Tlalnepantla		0.37			
7	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho en el cruce con la Avenida Ceylán.		Tlalnepantla		0.08			
8	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en el Distribuidor Vial Lago de Guadalupe en el cruce con el Bulevar Manuel Ávila Camacho.		Tlalnepantla		1.00			
9	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho en el cruce con la Calzada de los Jinetes.		Tlalnepantla		5.00			
10	Estatad		Sustitución de parapeto metálico en puente vehicular en la Vialidad Perinorte - Vía José López Portillo		Tultitlán		0.03			
11	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en 3 puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Colín y Puente de Vigas en Tlalnepantla.		Tlalnepantla		5.10			
11			C4. Rehabilitación y reconstrucción de				162.4			
D. Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
1	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoleya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec		20.80			
2	Estatad		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoleya del Río-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almoleya del Río		144.30			
3	Estatad		Reconstrucción del camino: km 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoleya del Río-San Pedro Techuchulco en el tramo km 10+220 al km 14+080, (Obra nueva)		Capulhuac-Santiago Tianguistenco		27.10			
4	Estatad		Reconstrucción del Camino 384 Km. 11.5 (A San Marcos)-Mina Vieja		Villa Victoria		36.08			
5	Estatad		Reconstrucción del Camino 373 Villa Victoria-Carmona-El Oro		Villa Victoria		138.00			
6	Estatad		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoleya de Juárez		28.60			
7	Estatad		Rehabilitación del Camino 215 Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas		Xalatlaco		43.20			
8	Estatad		Rehabilitación y Reconstrucción del camino: Km. 42.4 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Santa Ana Jilotzingo-E. Km. 20.0 (Toluca-Naucaipan)		Otzolotepec		98.10			
9	Estatad		Rehabilitación del camino: Km. 10.2 (Toluca-Naucaipan)-Villa Cuauhtémoc		Otzolotepec		32.00			
10	Estatad		Km. 45.0 (México-Toluca)-Capulhuac-Santiago Tianguistenco		Capulhuac		35.00			
11	Estatad		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango		45.00			
12	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueypoxtla)		Zumpango y Hueypoxtla		73.17			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
13	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanitla del 0+000 al 3+600		Tecámac		73.19			
14	Estatal		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán		31.40			
15	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del Camino 787 Km. 19.0 (Los Reyes-Apaxco)-Hueypoxtlá-Ent. Km. 58 (México-Pachuca)		Zumpango y Hueypoxtlá		65.34			
16	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento, en el camino 781 Cuautitlán-Apaxco.		Tequixquiac, Apaxco y Zumpango		38.18			
17	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 794 km. 31.3 (México Pachuca San Andrés Jalisco) del Km. 0+000 al 4+000 y del 14+800 al		Jaltenco, Tonanitla, Nextlalpan y Tecámac		92.01			
18	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 829 Otumba-Axapusco-Temascalapa.		Otumba, Axapusco y Temascalapa		64.11			
19	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-		Zumpango		30.80			
20	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento, en el camino 850 Km. 17.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Oxtotipac-Otumba		Teotihuacán, San Martín y Otumba		50.19			
21	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 842 Km. 10.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-San Marcos Nepantla		Teotihuacán Y Acolman		22.08			
22	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco		Teoloyucan Huehuetoca Tlalnepantla		47.40			
23	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón		Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero		166.00			
24	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Barrientos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza		69.50			
25	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atlaquilulco		Villa del Carbón		40.00			
26	Estatal		Reconstrucción del camino (Puente Grande-San José del Vidrio)-Puente Grande-Ent. km 27.0 (Tlalnepantla-Villa del Carbón) del km. 10+000 al 14+900		Tepetzotitlán		38.80			
27	Estatal		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucaipan-Toluca)-La Magdalena Chichicapa		Huixquilucan		42.50			
28	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Angangueo del km.0+000 al km 2+970, en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón		60.23			
29	Estatal		Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlaquilulco.		Atlaquilulco		280.70			
30	Estatal		Reconstrucción del vialidad en Vía libre Toluca-Atlaquilulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atlaquilulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca.		Atlaquilulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca		197.85			
31	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Ixtapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo		140.00			
32	Estatal		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota) - Atlaquilulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atlaquilulco.		Atlaquilulco		128.50			
33	Estatal		Reconstrucción del la vialidad Jilotepec-Canalejas - San Juan Acachuchitlán - límites estado de México/Hidalgo, en el km 0+000 al km 6+400, km 7+700 al km 23+500, km 24+000 al km 25+000 y km 26+040 al km 30+200, en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec		123.12			
34	Estatal		Reconstrucción de la vialidad Ixtlahuaca- Jiquipilco del km 0+000 al km 1+840, en el municipio de Ixtlahuaca.		Ixtlahuaca		57.50			
35	Estatal		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay		45.00			
36	Estatal		Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atlaquilulco y Acambay.		Atlaquilulco y Acambay		38.21			
37	Estatal		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa		26.36			
38	Estatal		Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)		Tlalnepantla		1.12			
38			Reconstrucción de carreteras				2,691.44			

E. Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)

1	Estatal	Rehabilitación del camino Amecameca-Cuautenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).	Amecameca	4.74
2	Estatal	Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes-Zacatepec)	Chicoloapan	0.75
3	Estatal	Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chalma	Amecameca	5.00
4	Estatal	Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón	Chimalhuacan	21.00
5	Estatal	Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlacotalpa-Tezcala	Atlaquilulco	30.00
6	Estatal	Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautla)-Tlalmanalco	Tlalmanalco	35.00
7	Estatal	Rehabilitación del Camino Km. 10.2 (México-Cuautla)-San Gregorio Cuautzingo	Chalco	7.50
8	Estatal	Rehabilitación del Camino Puente Colorado-San Marcos Huixtoco	Chalco	12.50
9	Estatal	Rehabilitación del Camino San Miguel Tlalpan-Santa Catarina del Monte	Texcoco	15.00
10	Estatal	Rehabilitación del Camino Km. 5.0 (Mexico-Cuautla)-Bulevard Cuauhtemoc	Chalco	30.00
11	Estatal	Rehabilitación del Camino Km. 10.2 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetitlpa	Juchitepec	56.00
12	Estatal	Rehabilitación del Camino Temamatla-Tetelco	Temamatla	37.50
13	Estatal	Rehabilitación del Camino 13.0 (Tepexpan-Tezcala)-Chiautla-Papalotla del km. 0+000 al km. 5+000	Texcoco	25.00
14	Estatal	Rehabilitación de Laterales de Avenida Central ambos cuerpos	Nezahualcoyotl	90.00
15	Estatal	Rehabilitación del Periférico Oriente, tramo Avenida pantitlan a Alameda ambos cuerpos	Nezahualcoyotl	52.00

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
16	Estatad		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 15.7 (Texcoco-Ecatepec)-Tequisistlan-Nexquipayac		Tezoyuca		3.68			
17	Estatad		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 13.0 (Texexpan-Texcoco)-Chiautla-Papalotla		Texcoco		5.19			
18	Estatad		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 30.2 (Los Reyes - Zacatepec)-Tepetlaotoc-Jolalpan		Tepetlaotoc		3.90			
19	Estatad		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 9.8 (Los Reyes-Zacatepec)-Chicoloapan		Chicoloapan		2.41			
20	Estatad		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 27.2 (Los Reyes-Zacatepec)-La Purificación		Texcoco		2.97			
21	Estatad		Trabajos de Riego de Sello en el camino Km. 8.0 (Texexpan-Texcoco)-Chiconcuac		Chiconcuac		2.26			
22	Estatad		Reencarpetado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco		41.42			
23	Estatad		Rehabilitación del camino: Km. 4.0 (A San Bartolo Oxtotitlan)-San Lorenzo Malacota, Colonia la Nopalera.		Jiquipilco		13.00			
24	Estatad		Rehabilitación del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloa de Juárez)		Toluca		22.50			
25	Estatad		Rehabilitación del Camino 8054 Vía Libre Toluca-Atiacmulco, cuerpo poniente		Almoloa de Juárez		10.00			
26	Estatad		Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Zumpango,		92.00			
27	Estatad		Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín		Naucalpan		6.00			
28	Estatad		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla		18.00			
29	Estatad		Rehabilitación de la Vía Corta a Morelia		Nicolas Romero		79.20			
30	Estatad		Rehabilitación del camino: mina México -santa Juana-cabecera municipal, en el municipio de Almoloa de Juárez. (Obra nueva).		Almoloa de Juárez		45.50			
30			Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)				770.02			

F. Contingencias (obras prioritarias)

1	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución		Varios		38.00			
2	Estatad		Rehabilitación de puente en el camino: km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle a la altura del km. 11+000 (cruce con el camino Atlaculco-Coatepec de las Bateas).		Ocoyoacac		1.00			
3	Estatad		Adecuación de alcantarilla tipo tubería km. 11+500 del camino: km 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcalcalpan -Valle de Bravo		Zinacantepec		4.50			
4	Estatad		Rehabilitación de puente y carpeta asfáltica en carretera Temoaya - San Juan km. 26+500.		Temoaya		0.50			
5	Estatad		Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atlacmulco.		Atiacmulco		1.80			
5			Contingencias (obras prioritarias)				45.80			

G. Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)

109			Conservación Periodica				233.00			
-----	--	--	------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

H. Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)

350			Conservación Rutinaria				269.57			
-----	--	--	------------------------	--	--	--	--------	--	--	--

Elaboró
Actualizado al 30 de noviembre de 2022

Arq. Lizbeth Morales Morán
Subdirectora de Planeación e Inversión