

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD 2023	122294	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2023.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	3,198.61	Administración	170,000,000.00	170,000,000.00	2.50%	30.00%
PAD 2023	121694	Rehabilitación de la Av. Río Papaloapan y Reconstrucción de la carretera Calixtlahuaca - Tecaxic, E.C. km. 2.2 (Toluca - Almoloya de Juárez) municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación del camino	4.80	Por licitar	37,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2023	122847	Colocación de amortiguadores de impacto en la Vialidad Boulevard Manuel Ávila Camacho.	Varios	Colocación de amortiguadores de impacto	33 pzas	En proceso de licitación apertura 09/05/2023	14,737,800.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2023	123001	Reconstrucción de la calle Benito Juárez, en la localidad de San Juan Ixhuatepec en el municipio de Tlalnepantla de Baz.	Tlalnepantla	Reconstrucción de la calle	0.455 km	En proceso de licitación apertura 09/05/2023	9,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2023	123006	Reconstrucción de camino Km. 45.0 (México - Toluca) - Capulhuac - Santiago Tianguistenco, en las localidades de Agua Blanca y San Nicolás Tlazala, municipio de Capulhuac.	Capulhuac	Reconstrucción de camino	2.04 km	Por licitar	18,300,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2023	123007	Rehabilitación en tramos aislados de la Av. Tecnológico (Libramiento Sur de Metepec) de la Vialidad Toluca - Metepec - Tenango a la Av. Estado de México.	Metepec	Rehabilitación en tramos aislados	3.2 km	Por licitar	25,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
PAD 2023	123008	Perfilado y tendido para rehabilitación de caminos dentro de la infraestructura vial libre de peaje.	Varios	Perfilado y tendido para rehabilitación de caminos	4.0 km	Por licitar	6,678,274.65	0.00	0.00%	0.00%
7	PAD 2023				3,203.41		280,716,074.65	170,000,000.00		
PAD 2023	121697	Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón (Boulevard Adolfo López Mateos), tramo del km 4+000 al km 6+100 (ambos cuerpos), municipio de Atizapán de Zaragoza	Atizapán de Zaragoza	Rehabilitación del camino	2.10	GCP S.A.P.I. de CV	19,776,526.74	19,776,526.74	87.37%	55.44%
PAD 2023	121685	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal ubicado en Avenida Reyes Heróles a la altura de Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla Estado de México.	Tlalnepantla	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal	51.33 ml	OLICER Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.	744,782.85	744,782.85	100.00%	100.00%
PAD 2023	122155	Construcción del acceso a Rancho Arroyo, en el municipio de Toluca	Toluca	Construcción del acceso	1.80	Inambtec S.A. de C.V.	48,837,796.45	48,837,796.45	100.00%	100.00%
PAD 2023	122163	Trabajos emergentes en el puente peatonal Santa Cruz Amalinalco, Chalco, Estado de México.	Chalco	Trabajos emergentes en puente peatonal	75.25 m2	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	1,498,276.57	1,498,276.57	100.00%	100.00%
PAD 2023	122164	Rehabilitación emergente del puente vehicular sobre la Av. Gustavo Baz Prada (Puente San Agustín) municipio de Naucalpan.	Naucalpan	Rehabilitación emergente del puente vehicular	35 ML	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	4,410,411.90	4,410,411.90	100.00%	100.00%
PAD 2023	121695	Tratamiento superficial a base de fresado del pavimento existente, reposición de carpeta asfáltica en tramos aislados y colocación de una capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente de granulometría discontinua tipo CASAA en la Vialidad Paseo Toluca.	Varios	Tratamiento superficial	34.00	Constructora Gisol, S.A. de C.V. en A. en P. con Ing. Teodoro Albarrán Pliego	53,027,033.77	53,027,033.77	100.00%	100.00%
6	PAD 2023 MULTIANUALIDAD				37.90		128,294,828.28	128,294,828.28		
PAD REFRENDO 2023	121399	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Regional	Conservación Periódica	129.16	ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. en A. en P. con Construcción y Control Integral SUPEMEX, S.A. de C.V.	53,783,173.94	53,783,173.94	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2023	121707	Conservación de estructuras ubicadas en la Red Vial Primaria libre de peaje.	Varios	Conservación de estructuras	738.36 m	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	19,189,283.19	19,189,283.19	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2023	122122	Construcción de obras complementarias para la modernización de la Av. de las Partidas del km 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Varios	Construcción de obras complementarias	3.20	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	8,297,754.07	8,297,754.07	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2023	122123	Construcción de obras complementarias para la construcción de PIV "El Llanito" y obras accesorias sobre la carretera federal México - Toluca cuerpo B, km. 47+872.	Varios	Construcción de obras complementarias	0.56	Inambtec, S.A. de C.V.	1,358,857.40	1,358,857.40	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2023	121679	Adecuación geométrica sobre la Vialidad Indios Verdes - San Juan Ixhuatepec, a la altura de la Estación Periférico del Mexibus Línea IV.	Tlalnepantla	Adecuación geométrica	195 m2	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	278,277.01	278,277.01	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2023	122151	Rehabilitación de 3 calles colindantes al campo militar, en el municipio de Naucalpan	Naucalpan	Rehabilitación de calles	1.40	Escodem, S.A. de C.V.	2,486,063.64	2,486,063.64	100.00%	100.00%
PAD REFRENDO 2023	122165	Estabilidad de talud con malla triple torsión y concreto lanzado en el camino km. 16+5 (Atlaconulco - El Oro) - Temascalcingo, en el tramo del Km. 12+700 al km. 13+600	Temascalcingo	Estabilidad de talud	900 ML	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	9,999,963.62	9,999,963.62	100.00%	100.00%
7	PAD REFRENDO 2023				134.32		95,393,372.87	95,393,372.87		
20	TOTAL PAD						504,404,275.80	393,688,201.15		

Fecha de Actualización: Abril 2023

Ing. Juan Esveic Hernández Hernández
Jefe del Departamento de Evaluación y Control

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
FIES 4T 2021	122178	Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo "B" de la Carretera México - Toluca a la altura del km. 48+300 en la localidad de Lerma de Villada, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de alcantarilla pluvial	0.03 km	Escodem, S.A. de C.V.	2,942,000.00	2,942,000.00	100.00%	99.84%
FIES 4T 2021	122179	Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarrías, tramo del Km 0+000 al Km 0+650. municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Reconstrucción de camino	0.65 km	Constructor EDIT, S. A. de C.V.	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00%	95.70%
FIES 4T 2021	122180	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Río del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atlacomulco.	Atlacomulco	Pavimentación con concreto hidráulico de camino	1.22 km	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	8,975,000.00	8,975,000.00	100.00%	99.56%
FIES 4T 2021	122181	Rehabilitación de calzada de cuerpo "A" a cuerpo "B" de la carretera México - Toluca a la altura del km 48+300, municipio de Lerma.	Lerma	Rehabilitación de calzada	0.49 km	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	9,730,000.00	9,730,000.00	100.00%	97.29%
FIES 4T 2021	122182	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	Ixtlahuaca Jiquipilco	Construcción de pavimento con concreto hidráulico	0.85 km	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	6,930,000.00	6,930,000.00	100.00%	99.99%
FIES 4T 2021	122183	Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atlacomulco, en la localidad San Jerónimo la Cañada, municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Construcción de pavimento de concreto hidráulico	2.26 km	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V	13,070,000.00	13,070,000.00	100.00%	99.44%
FIES 4T 2021	122184	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo "B" y sobre la prolongación Av. las Torres (acceso a la comunidad de el Llanito), municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	LCD- ONCE, S.A. de C.V.	10,300,000.00	10,300,000.00	100.00%	75.85%
FIES 4T 2021	122185	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av. Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana, municipio de Naucalpan.	Naucalpan	Rehabilitación de puente peatonal	Puente Peatonal	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	3,060,000.00	3,060,000.00	100.00%	98.71%
FIES 4T 2021	122186	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de puente peatonal	Puente Peatonal	Grupo Inmobiliario Green Land S.A. de C.V.	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00%	99.85%
FIES 4T 2021	122187	Rehabilitación del puente peatonal Citlalmina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	Ixtapaluca	Rehabilitación del puente peatonal	Puente Peatonal	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	2,460,000.00	2,460,000.00	100.00%	100.00%
FIES 4T 2021	122188	Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de calle	0.50 km	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	11,270,000.00	11,270,000.00	100.00%	99.95%
FIES 4T 2021	122189	Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación de calle	0.9 km	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	8,865,000.00	8,865,000.00	100.00%	92.84%
FIES 4T 2021	122190	Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	2.3 km	ESCODEM, S.A. de C.V.	13,140,000.00	13,140,000.00	100.00%	99.47%
FIES 4T 2021	122192	Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca.	Toluca	Reconstrucción de calles	1.08 km	ESCODEM, S.A. de C.V.	11,165,000.00	11,165,000.00	100.00%	98.32%
14	14	FIES 4T 2021 continuidad					112,107,000.00	112,107,000.00		
		TOTAL					112,107,000.00	112,107,000.00		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Fecha de Actualización: Abril de 2023.

Elaboró:

Ing. Juana Esleidy Fajardo Hernández
Jefa del Departamento de Evaluación y Control