

Programa de Inversión Recursos Federales

Fecha de actualización: Noviembre de 2024

Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
FISE 2024	124608	Rehabilitación de pavimentación de la Avenida Istmo, en la localidad de Alborada Jaltenco, municipio de Jaltenco	Jaltenco	Rehabilitación de pavimentación	1.092 km	CA Construcción, S.A. de C.V.	9,600,000.00	9,454,359.43	0.00%	5.00%
FISE 2024	124609	Rehabilitación de dos tramos en la Avenida Toluca en la Colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Oztolotepec. - Folio MIDS 287636 (Proyecto de Inversión Nuevo)	Oztolotepec	Rehabilitación de pavimentación	1.17 km	Constructora Arpoza, S.A. de C.V.	6,163,208.11	6,131,057.60	0.00%	56.22%
FISE 2024	124610	Rehabilitación de la Avenida Toluca en la Colonia la Joya en el municipio de Oztolotepec. - Folio MIDS 287723 (Proyecto de Inversión Nuevo)	Oztolotepec	Rehabilitación de pavimentación	1.444 km	Construcciones y Proyectos GIAN, S.A. de C.V.	8,002,771.98	7,926,145.35	0.00%	7.59%
FISE 2024	124611	Rehabilitación de pavimentación de la calle Camino V Piramides en la localidad de Besana de Santa Catarina y Tepango, en el municipio de Acolman. - Folio MIDS 287736 (Proyecto de Inversión Nuevo)	Acolman	Rehabilitación de pavimentación	1.863 km	Olicer Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.	20,000,000.00	18,582,549.19	0.00%	7.00%
FISE 2024	124612	Rehabilitación de la Avenida Toluca en Villa Cuauhtemoc en el municipio de Oztolotepec. - Folio MIDS 287759 (Proyecto de Inversión Nuevo)	Oztolotepec	Rehabilitación de pavimentación	0.55 km	Edificadora LAAG, S.A. de C.V.	2,834,019.91	2,755,739.49	0.00%	3.25%
FISE 2024	124613	Construcción de camino de acceso a la Universidad para el Bienestar Benito Juárez en la localidad la Cañada en el municipio de Xonacatlán. - Folio MIDS 287851 (Proyecto de Inversión Nuevo)	Xonacatlán	Modernización de camino	1.26 km	JISAR Arquitectos, S.A. de C.V.	12,000,000.00	11,926,410.37	0.00%	21.48%
FISE 2024	124614	Rehabilitación de la carretera Temascalcingo Acambay en la localidad de Temascalcingo de José María Velasco en el municipio de Temascalcingo. - Folio MIDS 287897 (Proyecto de inversión nuevo)	Temascalcingo	Rehabilitación de carretera	1.74 km	ALSAFI Grupo Constructor de Infraestructura Civil, S.A. de C.V.	20,000,000.00	19,995,309.47	0.00%	33.91%
FISE 2024	124615	Rehabilitación de la calle em Santa María Palapa tramo 1, localidad de Santa María Palapa, municipio de San Martín de las Piramides. - folio MIDS 287919 (Proyecto de inversión nuevo)	San Martín de las Piramides	Rehabilitación de la calle	0.56 km	Constructora VALLEMA, S.A. de C.V.	8,941,814.29	8,604,235.90	0.00%	4.00%

Programa de Inversión Recursos Estatales

Fecha de actualización: Noviembre de 2024

Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
FISE 2024	124616	Rehabilitación de pavimentación en la calle em Santa María Palapa, localidad de San Antonio de las Palmas, municipio de San Martín de las Pirámides. - Folio MIDS 287946 (Proyecto de Inversión Nuevo)	San Martín de las Pirámides	Rehabilitación de pavimentación	0.729 km	Pavimentación y Construcciones FENA, S.A. de C.V.	11,858,185.71	10,912,958.84	0.00%	38.0%
FISE 2024	124617	Construcción de la pavimentación de la calle Prolongación Miguel Hidalgo, en la localidad de Chiautla, municipio de Chiautla. - Folio MIDS 288112 (Proyecto de Inversión Nuevo)	Chiautla	Modernización de calle	0.85 km	PROMAT Construcciones, S.A. de C.V.	9,600,000.00	9,529,594.84	0.00%	5.00%
FISE 2024	124696	Rehabilitación de pavimentación a base de concreto asfáltico de la avenida Guadalupe Posadas tramo eje 10 sur a Av. Las Torres, localidad Xico, municipio de Valle de Chalco Solidaridad.	Valle de Chalco Solidaridad	Rehabilitación de Avenida		En Proceso de Licitación	9,800,114.30	0.00	0.00%	0.0%
FISE 2024	124697	Construcción de red de alcantarillado y pavimento hidráulico en intersección del Libramiento Oriente Tejupilco, Sultepec y Glorieta Niños Heroes en Tejupilco de Hidalgo.	Tejupilco y Sultepec	Construcción de red de alcantarillado		En Proceso de Licitación	4,047,752.43	0.00	0.00%	0.0%
FISE 2024	124698	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Lazaro Cárdenas, municipio de Toluca, localidad Crespa Floresta	Toluca	Construcción de calle		En Proceso de Licitación	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
13		Total Junta de Caminos del Estado de México 2024					132,847,866.73	105,818,360.48		

Elaboró
Actualizado Noviembre de 2024



Ing. Juana Esvel y Fernández Hernández
Jefa del Departamento de Evaluación y Control