



Programa de Inversión 2024

Fecha de corte: junio 2024

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Físico	Avance Financiero
PAD 2024	124318	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2024.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	2,032.83 km	Administración	268,185,244.74	268,185,244.74	7.22%	314%
PAD 2024	123683	Rehabilitación de la Calle Rafael Alducin de la calle Independencia a Av. J. M. Morelos.	Toluca	Rehabilitación de calle	0.41 km	En proceso de licitación Apertura 28/06/2024	3,245,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123682	Rehabilitación de la Calle Francisco I. Madero en el tramo de la calle Vicente Villada hasta la calle Anillo Perimetral.	Toluca	Rehabilitación de calle	0.74 km	En proceso de licitación Apertura 27/06/2024	5,940,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	124364	Rehabilitación de la Avenida Industria Minera de la Via Alfredo del Mazo a la calle Manuel M. Garduño en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de Avenida	150 km	En proceso de licitación Apertura 27/06/2024	26,500,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	124365	Rehabilitación de la calle Primero de Mayo desde Rafael Alducin hasta la Av. Alfredo del Mazo y de la Av. Alfredo del Mazo hasta la calle Roberto Fulton en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	120 km	En proceso de licitación Apertura 27/06/2024	12,090,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	124366	Construcción de la calle de la Hacienda con concreto hidráulico en la comunidad de Lomas de Buenavista, municipio de Chimalhuacán.	Chimalhuacán	Construcción de calle	0.58 km	En proceso de licitación Apertura 28/06/2024	9,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	124369	Rehabilitación del camino km. 316 (Los Reyes - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco	Texcoco	Rehabilitación de camino	100 km	En proceso de licitación Apertura 28/06/2024	7,120,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2024	123646	Rehabilitación y reconstrucción del camino km. 15 (Amomolulco - Ocoyacac) - Almoloa del Río - San Pedro Techuchulco, en los municipios de Tianguistenco y Capulhuac.	Tianguistenco y Capulhuac	Rehabilitación y reconstrucción de camino	5.5 km	Proyectos Sustentables de Construcción Figos, S.A. de C.V.	49,926,000.00	0.00	3.70%	0.0%
8	PAD 2024						382,006,244.74	268,185,244.74		
PAD REFRENDO 2024	122294	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2023.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,032.83 km	Administración	15,432,703.50	15,432,703.50	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2024	122849	Rehabilitación de la Av. Benito Juárez, de la calle Benjamín Aguilar a la calle Benjamín Robles, en el municipio de Texcoco.	Texcoco	Rehabilitación de la Avenida	2.083 km	IDEVUSA Construcciones S.A. de C.V.	20,391,128.83	20,391,128.83	100.00%	0.0%
PAD REFRENDO 2024	122854	Rehabilitación de la Av. Fray Pedro de Gante, de la calle Benjamín Robles a la calle Arrayán, en el municipio de Texcoco.	Texcoco	Rehabilitación de la Avenida	2.08 km	IDEVUSA Construcciones S.A. de C.V.	11,942,728.99	11,942,728.99	79.00%	0.0%
3	PAD REFRENDO 2024						47,766,445.32	47,766,445.32		
11	TOTAL 2024						429,772,690.06	315,951,690.06		

Fecha de actualización: junio 2024
Elaboró:

Ing. Juana Esvelly Fernández Hernández
Jefa del Departamento de Evaluación y Control