

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 2o Trimestre 2020
111282	MEX200201711127	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	794.545,46	794.545,46	794.545,46	JCEM	Km	100%
Ramo 23 2018 FOFIN						794.545,46	794.545,46	794.545,46			
115207	MEX200201711096	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	FIES 2018	RAMO 23 2018	28.013.259,36	28.013.259,36	28.013.259,36	JCEM	Km	100%
115209	MEX200201711154	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	FIES 2018	RAMO 23 2018	15.731.751,05	15.731.751,05	15.731.751,05	JCEM	Km	100%
115212	MEX200201711193	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de la Paz.	La Paz	FIES 2018	RAMO 23 2018	11.186.816,98	11.186.816,98	11.186.816,98	JCEM	Km	100%
115213	MEX200201711227	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	FIES 2018	RAMO 23 2018	2.454.474,72	2.454.474,72	2.454.474,72	JCEM	Km	100%
115215	MEX200201711252	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	FIES 2018	RAMO 23 2018	16.605.780,50	16.605.780,50	16.605.780,50	JCEM	Km	100%
115462	MEX200201711281	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+200, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	FIES 2018	RAMO 23 2018	3.998.182,61	3.998.182,61	3.998.182,61	JCEM	Km	100%
FIES 2018						77.990.265,22	77.990.265,22	77.990.265,22			
110783	MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	0,00	0,00	0,00	JCEM	Km	35%
110831	MEX200201711345	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	745.112,56	745.112,56	745.112,56	JCEM	Km	100%
111707	MEX200201711640	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	12.294.364,62	12.294.364,62	12.294.364,62	JCEM	Km	100%
113075	MEX200201711656	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6.995.689,71	6.995.689,71	6.995.689,71	JCEM	Km	100%
113654	MEX200201711667	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5.115.796,03	5.115.796,03	5.115.796,03	JCEM	Km	100%
Ramo 23 2018 PDR						25.150.962,92	25.150.962,92	25.150.962,92			
113943	MEX200201711670	Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac- Zacazonapan.	Temascaltepec	RAMO 15	FONDO MINERO 2018	13.085.338,22	13.085.338,22	13.085.338,22	JCEM	Km	100%
Ramo 15						13.085.338,22	13.085.338,22	13.085.338,22			
105788	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Río Pánuco (Tramos, Río Fco. Villa - Río Grijalva, Río Grijalva - Río Papaloapaj - Río Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1.740.054,60	1.520.792,06	1.520.792,06	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2017 FOFIN						1.740.054,60	1.520.792,06	1.520.792,06			

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 2o Trimestre 2020
107484	MEX17170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuaulla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	7.995.525,89	7.995.525,89	7.193.404,16	JCEM	Km	100%
Fortalece 2017						7.995.525,89	7.995.525,89	7.193.404,16			
116827	MEX200201711683	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Aleman, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México	Cobertura Regional	Ramo 23 2019	FMVT 2019	127.887.298,00	119.999.077,90	82.250.978,80	JCEM	Km	77.64%
FMVT 2019						127.887.298,00	119.999.077,90	82.250.978,80			
107406	MEX17170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110.259.550,17	110.259.550,17	110.259.550,16	JCEM	Km	100%
FONDO METROPOLITANO 2017						110.259.550,17	110.259.550,17	110.259.550,16			
103812	MEX16160300741249	Rehabilitación de la carretera Lechería – Cuautlilán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	46.465.967,30	46.465.967,30	46.418.948,46	JCEM	Km	100%
FONDO METROPOLITANO 2016						46.465.967,30	46.465.967,30	46.418.948,46			
102406	MEX16160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1.607.776,63	1.607.776,63	1.607.775,96	JCEM	Km	100%
RAMO 23 2016						1.607.776,63	1.607.776,63	1.607.775,96			
102246	MEX200201711988	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	20.043.645,51	20.043.645,51	20.043.645,50	JCEM	Km	100%
102267	MEX16160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5.461.463,77	5.461.463,77	5.461.463,24	JCEM	Km	100%
Fortalece 2016						25.505.109,28	25.505.109,28	25.505.108,74			
						438.482.393,69	430.374.911,05	391.777.670,16			

Entidad	Municipio	Tipo de Regist	Ciclo de Recur	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa pres	Programa Fon	Dependencia	Rendimiento	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	
15	0	1	2016	2	23 U		132 Fondo para el	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2016	2	23 U		132 Fondo para el	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	25505109.28	25505109.28	25505109.28	25505109.28	25505109.28	25505108.75	25505108.75	
15	0	1	2016	2	23 U		130 Fortalecimien	Junta de Caminos del Estado de M_xico													
15	0	2	2016	2	23 U		130 Fortalecimien	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	1607776.63	1607776.63	1607776.63	1607776.63	1607776.63	1607775.96	1607775.96	
15	0	1	2016	2	23 U		57 Fondos Metro	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2016	2	23 U		57 Fondos Metro	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	46465967.3	46465967.3	46465967.3	46465967.3	46465967.3	46418948.46	46418948.46	
15	0	1	2017	2	23 U		57 Fondos Metro	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2017	2	23 U		57 Fondos Metro	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	110259550.2	110259550.2	110259550.2	110259550.2	110259550.2	110259550	110259550	
15	0	1	2017	2	23 U		132 Fondo para el	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2017	2	23 U		132 Fondo para el	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	7995525.89	7995525.89	7995525.89	7995525.89	7995525.89	7193404.16	7193404.16	
15	0	1	2017	2	23 U		130 Fortalecimien	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2017	2	23 U		130 Fortalecimien	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	1740054.6	1740054.6	1740054.6	1520792.06	1520792.06	1520792.06	1520792.06	
15	0	1	2018	2	23 U		132 Fondo para el	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2018	2	23 U		132 Fondo para el	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	95190148.01	794545.46	794545.46	794545.46	794545.46	794545.46	794545.46	
15	0	1	2018	2	23 U		128 Proyectos de	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2018	2	23 U		128 Proyectos de	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	25150962.92	25150962.92	25150962.92	25150962.92	25150962.92	25150962.92	25150962.92	
15	0	1	2018	2	23 R		141 Fidelcomiso p	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2018	2	23 R		141 Fidelcomiso p	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	77990265.22	77990265.22	77990265.22	77990265.22	77990265.22	77990265.22	77990265.22	
15	0	1	2018	2	15 S		273 Desarrollo Ag	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2018	2	15 S		273 Desarrollo Ag	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	13085338.22	13085338.22	13085338.22	13085338.22	13085338.22	13085338.22	13085338.22	
15	0	1	2019	2	23 U		57 Fondos Metro	Junta de Cami			0	0									
15	0	2	2019	2	23 U		57 Fondos Metro	Junta de Caminos del Estado de M_xico				1	615	127887298	127887298	127887298	119999077.9	119999077.9	82250978.8	82250978.8	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]