

	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,673.12	Administración	136,250,000.00	136,250,000.00	22.6%	22.6%
PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	38.00	Infraestructura y Desarrollo Urbano Mm, S.A. de C.V.	5,523,997.18	5,523,997.18	100%	100%
PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	24.00	Señales y Proyectos, S.A.	4,298,847.26	4,298,847.26	100%	100%
PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	17.00	SEMEX, SA de CV	4,245,621.16	4,245,621.16	100%	100%
PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	1.00	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,051,219.11	3,036,522.65	87.9%	99.7%
PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	443.00	SEMEX, SA de CV	48,103,112.00	48,082,997.15	45.3%	81.0%
PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	0.89	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10,498,616.26	10,498,616.26	100%	100%
PAD 2020	116756	Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción de camino	3.12	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11,629,471.86	11,629,471.86	100%	100%
PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	2.20	PLACOSA, S.A. de C.V.	12,481,033.47	12,481,033.47	100%	100%
PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo . Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	1.32	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	13,602,741.46	13,602,741.46	100%	100%
PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación y modernización de Avenida	0.26	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3,417,546.37	3,417,546.37	100%	100%
PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	0.80	Provanomic, S.A. de C.V.	7,979,851.27	7,979,851.27	93.5%	100%
PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilan	Rehabilitación de alcantarilla de losa	1.00	Ing. Teodoro Albarán Pliego, S.A. de C.V.	394,013.73	394,013.73	100%	100%
PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	1.00	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	5,170,000.00	4,699,342.18	0.0%	0.0%
PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	1.00	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	4,799,999.96	2,502,990.71	27.6%	59.8%
PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizara cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	1.00	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1,195,114.36	1,195,114.36	100%	100%
PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	73.20	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	52,024,640.48	51,755,076.20	0.0%	12.6%
PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	4.35	Por licitar	19,350,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquahuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclista	6.80	Por licitar	16,986,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	1.00	Por licitar	7,500,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	1.85	IDEVSA Construcciones S.A. de C.V.	15,370,000.00	0.00	0.0%	9.7%

	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periférico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatlínchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	2.25	Consortio Continental de Ingeniería, S.A. de C.V.	20,960,000.00	0.00	0.0%	3.0%
PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlacomulco	Construcción de accesos	Acceso	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	3,399,909.99	0.00	0.0%	99.0%
PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Cobertura Regional	Liberación de derecho de vía	1.00	Administración	11,565,000.00	11,565,000.00	0%	0.0%
PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de Iago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de Iago	2.90	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	46,645,000.00	0.00	0.0%	2.6%
PAD 2020	117899	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados de el camino no. 1070, Boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento	Suministro	Administración	16,240,000.00	16,240,000.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen	0.34	En proceso de licitación	5,870,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	116415	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México.	Toluca y Metepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Por licitar	522,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	116431	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito Fundadores, en el municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Por licitar	522,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117992	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lím. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 10+600.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	0.80	En proceso de licitación	1,480,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117993	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lím. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+300.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	0.08	En proceso de licitación	1,580,000.01	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	117994	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lím. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+800.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	0.08	En proceso de licitación	2,300,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118032	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2020.	Cobertura Regional	Acciones emergentes	Retiro	En proceso de licitación	5,100,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118034	Premio estatal de conservación de caminos, estatales, municipales y rurales, Región Norte 2020.	Cobertura Regional	Premio	Premio	Por licitar	21,600,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Puente	Por licitar	5,795,061.71	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118039	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	0.07	Por licitar	501,710.02	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	0.50	Por licitar	4,602,146.74	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.11	Por licitar	1,165,410.05	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.27	Por licitar	1,829,110.09	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118046	Ampliación de la Vialidad Mexiquense (Entronque Avenida de Las Torres).	Tultitlán	Ampliación de la Vialidad	0.96	Por licitar	66,459,449.97	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118047	Ampliación de la Vialidad Mexiquense (Recursos Hidráulicos Tramo Km. 0+000 - Km 1+248).	Tultitlán	Ampliación de la Vialidad	1.25	Por licitar	59,903,564.76	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118056	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Toluca.	San Mateo Atenco	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial	Obras complementarias	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	36,002,747.58	0.00	0.0%	30.0%
PAD 2020	118062	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico el Bo. Ocampo, Municipio de Timilpan, Estado de México.	Timilpan	Reconstrucción del camino	1.61	Por licitar	10,300,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118063	Pavimentación del camino de acceso a Agua Amarga.	Villa Guerrero	Pavimentación del camino	0.70	Por licitar	2,642,603.53	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	0.80	Por licitar	6,696,986.45	0.00	0.0%	0.0%

	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapatongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	2.75	Por licitar	12,881,396.90	0.00	0.0%	0.0%
	46	PAD 2020			3,312.38		730,435,923.73	349,398,783.27		
PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,245.42	Administración	425,759.05	425,759.05	99.9%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	1.00	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	309,178.55	309,178.55	95.3%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	0.05	Partition S.A. de C.V.	761,008.58	761,008.58	90.9%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	1.00	Ilurbeda S.A. de C.V.	310,699.23	310,699.23	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	0.19	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23,377,782.70	23,377,782.70	26.6%	71.2%
PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	1.00	Freysinnet de México S.A. de C.V.	99,999,993.95	99,999,993.95	25.5%	30.1%
PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	2.10	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones Division Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.	165,897,459.16	111,657,298.11	0.0%	0.0%
PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	1.00	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1,960,684.83	1,960,684.83	70.0%	70.0%
PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	2.45	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2,022,694.88	2,022,694.88	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	1.10	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	17,998,592.53	17,998,592.53	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	0.95	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1,098,217.34	1,098,217.34	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+000.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	4.40	GCP, S.A.P.I. de C.V.	36,478,663.42	27,724,638.73	0.0%	55.0%
PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	12.20	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37,804,132.56	37,804,132.56	65.8%	78.3%
PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	11.90	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44,568,910.68	44,568,910.68	25.4%	46.7%
PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	1.48	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1,206,235.78	1,206,235.78	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	2.80	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	27,192,915.40	27,192,915.40	98.1%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	9.10	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	491,149.15	491,149.15	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotompa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	0.24	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	1,766,167.40	1,766,167.40	100%	100%

	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	0.80	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	600,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	1.00	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1,063,977.36	1,063,977.36	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	5.80	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3,022,819.93	3,022,819.93	0.0%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	0.56	Excavaciones y acarrees Tayde, S.A. de C.V.	3,071,362.62	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio	1.00	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	366,473.32	366,473.32	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio	1.00	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	770,221.42	770,221.42	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción de camino	2.90	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	16,498,595.15	16,498,595.15	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Elaboración del proyecto ejecutivo	1.00	Aplicsa S.A. de C.V.	21,484,949.70	21,484,949.70	86.6%	86.6%
PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Elaboración del proyecto ejecutivo	1.00	Conisa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructuras S.A.	14,480,349.83	14,480,349.83	78.3%	91.4%
PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización de camino	4.74	Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. de C.V.	33,607,000.00	29,361,302.49	34.9%	42.5%
PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Reparación de puente vehicular	1.00	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3,814,439.51	3,814,439.51	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba-Ecatzingo- Tlacotompa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construcción de alcantarilla	1.00	Escodem, S.A. de C.V.	8,015,007.50	6,417,949.16	83.0%	100%
	30	PAD 2020 REFRENDO			2,320.17		570,465,441.53	497,957,137.32		
PAD 2020 SISTRAMYTE M REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBÚS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	1.00	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	51,537,067.91	39,850,621.03	47.1%	84.6%
	1	PAD 2020 SISTRAMYTE M REFRENDO			0.00		51,537,067.91	39,850,621.03		
	77	TOTAL PAD					1,352,438,433.17	887,206,541.62		

Fecha de Actualización: Agosto de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	1.00	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	127,887,298.00	119,999,077.90	95.60%	99.0%
	1	FMVT 2019			1.00		127,887,298.00	119,999,077.90		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales "

Fecha de Actualización: Agosto de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control