

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,673.12	Administración	136,250,000.00	136,250,000.00	71.0%	73.8%
PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	38.00	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.	5,523,997.18	5,523,997.18	100%	100%
PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	24.00	Señales y Proyectos, S.A.	4,298,847.26	4,298,847.26	100%	100%
PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	17.00	SEMEX, SA de CV	4,245,621.16	4,245,621.16	100%	100%
PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	1.00	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,036,522.65	3,036,522.65	100.0%	100.0%
PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	443.00	SEMEX, SA de CV	48,082,997.15	48,082,997.15	98.5%	100.0%
PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	0.89	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10,498,616.26	10,498,616.26	100%	100%
PAD 2020	116756	Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atlacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción de camino	3.12	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11,629,471.86	11,629,471.86	100%	100%
PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	2.20	PLACOSA, S.A. de C.V.	12,481,033.47	12,481,033.47	100%	100%
PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo, Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	1.32	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicsa, S.A. de C.V.	13,602,741.46	13,602,741.46	100%	100%
PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación y modernización de Avenida	0.26	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3,417,546.37	3,417,546.37	100%	100%
PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	0.80	Provanomic, S.A. de C.V.	7,462,882.22	7,462,882.22	100.0%	100%
PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilan	Rehabilitación de alcantarilla de losa	1.00	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	394,013.73	394,013.73	100%	100%
PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llano y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	1.00	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	4,699,342.18	4,699,342.18	47.1%	91.1%
PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	1.00	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	5,169,247.16	5,169,247.16	100.0%	100.0%
PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizara cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcoyotl	Supervisión externa	1.00	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1,195,114.36	1,195,114.36	100%	100%
PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	73.20	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	51,755,076.20	51,755,076.20	18.9%	20.0%
PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	4.35	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	19,350,000.00	18,885,203.08	64.8%	78.0%
PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquahuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclista	6.80	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	16,986,000.00	15,676,293.79	0.0%	17.0%
PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	1.00	Arquitectos PECA y Asociados, S.A. de C.V.	7,484,919.84	7,484,919.84	94.0%	96.0%
PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	1.85	IDEVVSA Construcciones S.A. de C.V.	15,270,864.43	15,270,864.43	82.8%	97.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periférico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatlinchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	2.25	Consortio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	20,960,000.00	20,960,000.00	88.1%	95.5%
PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlacomulco	Construcción de accesos	Acceso	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	3,395,243.92	3,395,243.92	100.0%	100.0%
PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Cobertura Regional	Liberación de derecho de vía	1.00	Administración	11,565,000.00	11,565,000.00	100.0%	100.0%
PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de lago	2.90	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	45,325,032.68	45,325,032.68	83.0%	100.0%
PAD 2020	117899	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados de el camino no. 1070, Boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento	Suministro	Administración	16,240,000.00	16,240,000.00	96.0%	96.0%
PAD 2020	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen	0.34	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	5,870,000.00	5,767,672.44	69.4%	80.0%
PAD 2020	116415	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México.	Toluca y Metepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	508,434.31	508,434.31	100.0%	100.0%
PAD 2020	116431	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito Fundadores, en el municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	506,695.24	506,695.24	100.0%	100.0%
PAD 2020	117992	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 10+600.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	0.80	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1,474,672.97	1,474,672.97	100.0%	100.0%
PAD 2020	117993	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+300.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	0.08	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	1,577,200.32	1,577,200.32	100.0%	100.0%
PAD 2020	117994	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+800.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	0.08	Excavaciones y acarrees Tayde, S.A. de C.V.	2,299,482.81	2,299,482.81	100.0%	100.0%
PAD 2020	118032	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2020.	Cobertura Regional	Acciones emergentes	Retiro	Ingenieros y Constructores VICA México S.A. de C.V	5,100,000.00	5,064,003.20	0.0%	92.0%
PAD 2020	118034	Premio estatal de conservación de caminos, estatales, municipales y rurales, Región Norte 2020.	Cobertura Regional	Premio	Premio	Administración	21,600,000.00	21,600,000.00	100.0%	0.0%
PAD 2020	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Puente	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	5,795,061.71	5,244,412.10	45.2%	65.0%
PAD 2020	118039	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	0.07	Por licitar	501,710.02	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	0.50	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4,602,146.74	0.00	0.0%	32.0%
PAD 2020	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.11	Por licitar	1,165,410.05	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.27	Por licitar	1,829,110.09	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118056	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tolloacan.	San Mateo Atenco	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial	Obras complementarias	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora v. Arrendadora	36,002,747.58	36,002,747.58	87.9%	100.0%
PAD 2020	118062	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico el Bo. Ocampo, Municipio de Timilpan, Estado de México.	Timilpan	Reconstrucción del camino	1.61	Constructora y Arrendadora Carlom, S.A. de C.V.	10,300,000.00	7,972,909.24	24.9%	68.0%
PAD 2020	118063	Pavimentación del camino de acceso a Agua Amarga.	Villa Guerrero	Pavimentación del camino	0.70	Constructora Suargon, S.A. de C.V.	3,397,884.56	3,397,884.56	0.0%	46.5%
PAD 2020	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	0.80	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	6,696,986.45	5,814,093.50	29.7%	56.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	2.75	Placosa, S.A. de C.V.	20,200,000.00	0.00	0.0%	70.0%
PAD 2020	118070	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de la Labor de Zaragoza - Llano Grande de Ixtapan.	Tejupilco	Pavimentar con concreto hidráulico	0.50	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	19,919,861.90	19,919,861.90	0.0%	58.0%
PAD 2020	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	1,032.00	Administración	72,500,069.29	72,500,069.29	0.0%	0.0%
PAD 2020	118203	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900 (México- Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlaxpa, a la altura del Km. 24+500 (Obras emergentes)	Ozumba	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900	0.50	Provanomic, S.A. de C.V.	2,899,457.96	2,899,457.96	0.0%	66.5%
PAD 2020	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1,921,124.93	1,921,124.93	0.0%	0.0%
PAD 2020	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.20	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	2,208,784.86	2,208,784.86	0.0%	0.0%
PAD 2020	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.08	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1,028,576.43	1,028,576.43	0.0%	11.0%
PAD 2020	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.11	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1,427,824.85	1,427,824.85	0.0%	1.5%
PAD 2020	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	1.690	GCP, S.A.P.I. de C.V.	26,450,000.00	0.00	0.0%	1.0%
PAD 2020	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	1.31	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	45,200,000.00	37,110,349.87	0.0%	3.0%
PAD 2020	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.07	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	866,003.96	866,003.96	0.0%	30.0%
PAD 2020	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1,984,691.39	1,984,691.39	0.0%	0.0%
PAD 2020	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	2.65	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	42,920,000.00	38,873,966.21	0.0%	32.1%
PAD 2020	118247	Reconstrucción de tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí- Temoaya, en los tramos del km. 1+600 al km 3+500 y del km. 9+300 al km. 11+450.	Temoaya	Reconstrucción de tramos aislados	4.05	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.0%	52.0%
PAD 2020	118248	Rehabilitación de la vía libre Toluca-Atlacomulco, (tramo 1) del km. 2+270 al km. 4+175, y del km. 7+750 al km. 9+530, en el municipio de Almoloya de Juárez.	Almoloya de Juárez	Rehabilitación de la vía libre Toluca- Atlacomulco	3.69	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.0%	65.0%
PAD 2020	118249	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al km. 11+110.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Toluca	3.61	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.0%	46.1%
PAD 2020	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	2.30	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	40,000,000.00	0.00	0.0%	57.0%
PAD 2020	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	3.50	KAY - SER Group, S.A. de C.V.	34,948,049.41	0.00	0.0%	0.5%
PAD 2020	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	9,400,000.00	0.00	0.0%	0.2%
PAD 2020	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	1.28	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	40,000,000.00	39,621,549.79	0.0%	47.0%
PAD 2020	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	0.70	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	4,999,836.35	0.00	0.0%	18.7%
PAD 2020	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xomella - San Juan Teotihuacan, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	13.91	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	64,640,000.00	56,496,510.35	0.0%	0.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlan Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	1.57	En proceso de licitación	11,640,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.40	En proceso de licitación	5,170,000.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2020	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cardenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.19	En proceso de licitación	2,300,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.33	En proceso de licitación	3,990,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.43	En proceso de licitación	5,900,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.31	En proceso de licitación	4,125,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	0.09	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1,000,000.00	0.00	0.00%	3.0%
PAD 2020	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	0.15	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1,715,000.00	0.00	0.00%	22.0%
PAD 2020	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Ines de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	0.06	Por licitar	7,046,895.91	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	2,293,650.37	2,293,650.37	0.00%	0.0%
PAD 2020	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	1.05	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	7,115,030.64	0.00	0.00%	30.0%
PAD 2020	117998	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.12	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	867,463.06	0.00	0.00%	100.0%
PAD 2020	117999	Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.47	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	4,389,834.64	0.00	0.00%	30.0%
PAD 2020	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.77	Por licitar	4,811,622.78	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118344	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovía emergente	2.70	Por licitar	1,230,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118345	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovía emergente	10.03	Por licitar	9,250,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	4.17	Por licitar	4,230,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118347	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovía emergente	4.00	Por licitar	3,300,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	0.58	Por licitar	5,050,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	1.64	Por licitar	3,965,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	1.03	En proceso de licitación	8,970,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	0.98	Ducol, S.A. de C.V.	6,446,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118385	Construcción con concreto hidráulico del camino Maguycitos - El Palmito, en el Municipio de Jiotepec.	Jiotepec	Construcción con concreto hidráulico del camino	1.10	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	6,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Proyecto	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14,430,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anahuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	1.49	En proceso de licitación	47,950,000.00	0.00	0.00%	0.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo Av. Lázaro Cardenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	0.98	Escodem, S.A. de C.V.	42,200,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcoyotl	Nezahualcoyotl	Estudio y proyecto	Estudio y Proyecto	En proceso de licitación	6,040,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Estudio de Aforos	En proceso de licitación	15,929,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Puente peatonal	Por licitar	4,780,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Puente peatonal	En proceso de licitación	9,125,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hatas la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	0.32	Por licitar	2,950,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupe a la Cienega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	0.32	Por licitar	2,180,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Pavimentación	Por licitar	4,510,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	Pavimentación	Por licitar	1,390,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Pavimentación	Por licitar	580,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Pavimentación	Por licitar	270,000.00	0.00	0.00%	0.0%
	<b>101</b>	<b>PAD 2020</b>			<b>4,418.16</b>		<b>1,346,201,453.12</b>	<b>854,928,258.84</b>		
PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,245.42	Administración	425,506.94	425,506.94	100.0%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	1.00	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	294,661.89	294,661.89	100.0%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopalá, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	0.05	Partition S.A. de C.V.	691,435.35	691,435.35	100.0%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	1.00	Ilurbada S.A. de C.V.	310,699.23	310,699.23	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	0.19	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23,377,782.70	23,377,782.70	61.1%	98.8%
PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcoyotl	Obras complementarias	1.00	Freyssinet de México S.A. de C.V.	99,999,993.95	99,999,993.95	62.9%	84.0%
PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	2.10	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones División Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.	165,897,459.16	158,999,327.87	28.0%	40.1%
PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	1.00	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1,960,684.83	1,960,684.83	92.2%	98.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	2.45	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2,022,694.88	2,022,694.88	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	1.10	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	17,998,592.53	17,998,592.53	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	0.95	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1,098,217.34	1,098,217.34	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	4.40	GCP, S.A.P.I. de C.V.	27,724,638.73	27,724,638.73	0.0%	85.0%
PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepetzotlán	Reconstrucción de camino	12.20	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37,804,132.56	37,804,132.56	71.1%	90.9%
PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepetzotlán	Reconstrucción de camino	11.90	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44,568,910.68	44,568,910.68	99.0%	99.0%
PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	1.48	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1,206,235.78	1,206,235.78	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónera, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	2.80	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	26,665,433.47	26,665,433.47	100.0%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	9.10	Ing. Teodoro Albarán Pliego, S.A. de C.V.	491,149.15	491,149.15	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotompa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	0.24	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	1,766,167.40	1,766,167.40	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	0.80	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	599,484.74	599,484.74	100.0%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	1.00	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1,063,977.36	1,063,977.36	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan ) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	5.80	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3,022,819.93	3,022,819.93	100.0%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	0.56	Excavaciones y acarreos Tayde, S.A. de C.V.	3,067,325.00	3,067,325.00	100.0%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio	1.00	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	366,473.32	366,473.32	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio	1.00	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	770,221.42	770,221.42	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción de camino	2.90	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	16,498,595.15	16,498,595.15	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Elaboración del proyecto ejecutivo	1.00	Aplicsa S.A. de C.V.	21,484,949.70	21,484,949.70	100.0%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Elaboración del proyecto ejecutivo	1.00	Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14,480,349.83	14,480,349.83	100.0%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización de camino	4.74	Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. de C.V.	33,606,378.83	33,606,378.83	100.0%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Reparación de puente vehicular	1.00	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3,814,439.51	3,814,439.51	100%	100%
PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba-Ecatzingo- Tlacotompa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construcción de alcantarilla	1.00	Escodem, S.A. de C.V.	8,015,007.50	8,015,007.50	80.0%	100%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
	<b>30</b>	<b>PAD 2020 REFRENDO</b>			<b>2,320.17</b>		<b>561,094,418.86</b>	<b>554,196,287.57</b>		
PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBUS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	1.00	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	43,500,000.00	42,999,954.10	99.5%	100.0%
	<b>1</b>	<b>PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO</b>			<b>1.00</b>		<b>43,500,000.00</b>	<b>42,999,954.10</b>		
FISE 2020	118411	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman.	Acolman	Construcción de guarniciones y banquetas	0.75	Por licitar	643,800.00	643,800.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118412	Rehabilitación del Camino Tepexpan San Juan Teotihuacán en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman	Acolman	Rehabilitación del Camino	2.50	Por licitar	22,350,000.00	22,350,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118413	Pavimentación de camino en la localidad de Trojes, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	1.33	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118414	Pavimentación de camino en la localidad de Ojo de Agua, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	1.33	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118415	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Paraje La Tuza en la localidad de ejido de Dolores, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle	0.60	En proceso de licitación	8,760,000.00	8,760,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118416	Rehabilitación del camino a centro Ceremonial Otomi en la localidad de Centro Ceremonial Otomi municipio de Temoaya	Temoaya	Rehabilitación del camino	0.80	Por licitar	1,960,000.00	1,960,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118417	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de ejido de dolores municipio de Temoaya	Temoaya	Construcción de guarniciones y banquetas	0.52	En proceso de licitación	235,000.00	235,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118418	Rehabilitación del camino a Cerro de Guadalupe en Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	1.20	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118419	Rehabilitación de camino en la localidad de San Isidro en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	0.70	En proceso de licitación	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118420	Rehabilitación del camino en la localidad de San Cayetano en el Municipio de San José Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	2.80	Por licitar	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118421	Rehabilitación de camino en la localidad de San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	0.75	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	5,290,000.00	5,290,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118422	Rehabilitación del Camino Real a San Jose en la localidad del Jacal municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	0.70	En proceso de licitación	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118423	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de San Cayetano, municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	2.80	Por licitar	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118424	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de San Isidro, municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	0.45	En proceso de licitación	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118425	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de San Felipe Santiago, en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	0.75	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118426	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de El Jacal en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	0.50	En proceso de licitación	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118462	Pavimentación de camino Gavía a Lirios en la localidad Gavía chica Rincón Municipio de Texcallitlán. (Obra nueva)	Texcallitlán	Pavimentación de camino	1.80	Por licitar	13,755,000.00	13,755,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118463	Pavimentación del camino el Jacal Salitre del Cerro con concreto hidráulico en la localidad de Salitre del Cerro Municipio de Villa de Allende. (Obra nueva)	Villa de Allende	Pavimentación de camino	0.97	Por licitar	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00%	0.00%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FISE 2020	118465	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad Salitre del Cerro Municipio de Villa de Allende. (Obra nueva)	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	0.52	Por licitar	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118466	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el colorado los gavilanes en la localidad el colorado en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Villa de Allende	Pavimentación de camino	0.62	Por licitar	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118467	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a San Antonio Arroyo Zarco en la localidad de San Antonio Arroyo Zarco en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Aculco	Pavimentación de camino	1.00	Por licitar	7,060,000.00	7,060,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118468	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el colorado los gavilanes en la localidad el colorado en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Aculco	Pavimentación de camino	1.41	Por licitar	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118470	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Pablo Huantepec a el huisache en la localidad San Pablo Huantepec en el Municipio de Jilotepec. (Obra nueva)	Jilotepec	Pavimentación de camino	1.00	Por licitar	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118473	Pavimentación con concreto hidráulico de caminos en la localidad de puente los Velázquez Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	1.69	Por licitar	10,060,000.00	10,060,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118474	Reconstrucción del camino Ramal Villa Victoria en la localidad de Jesus Maria en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción del camino	1.00	Por licitar	7,750,000.00	7,750,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118476	Reconstrucción del camino Ramal Villa Victoria en la localidad de Villa Victoria en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción del camino	0.80	Por licitar	6,015,000.00	6,015,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118477	Pavimentación con carpeta asfáltica del camino en la ruta la Glorieta Trojes el Estanco en la comunidad de cuadrilla de Benitez Municipio de Luvianos. (Obra nueva)	Luvianos	Pavimentación de camino	1.33	Por licitar	8,700,000.00	8,700,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118478	Pavimentación con concreto asfáltico del camino la Glorieta a Trojes a el Estanco en la localidad de el Estanco Municipio de Luvianos. (Obra nueva)	Luvianos	Pavimentación de camino	1.55	Por licitar	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118480	Pavimentación con concreto hidráulico del camino de piedra del corazón a ejido San Antonio en la comunidad de Ejido Santa Cruz Municipio de Morelos. (Obra nueva)	Morelos	Pavimentación de camino	0.78	Por licitar	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118481	Pavimentación con concreto hidráulico del camino de piedra del corazón a ejido San Antonio en la localidad Barrio cuarto en el Municipio de Morelos. (Obra nueva)	Morelos	Pavimentación de camino	1.92	Por licitar	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118482	Pavimentación a base de concreto hidráulico estampado de caminos en la localidad de Santiago Zula Municipio de Temamatla. (Obra nueva)	Temamatla	Pavimentación de camino	0.65	Por licitar	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118484	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a San Francisco solo en la localidad San Francisco solo en el Municipio de San José del Rincón. (Obra nueva)	San José del Rincón	Pavimentación de camino	1.00	Por licitar	6,300,000.00	6,300,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118485	Pavimentación de caminos en la localidad sección de Guadalupe Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	3.52	Por licitar	18,805,000.00	18,805,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118486	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad Santiago Zula en el Municipio de Temamatla. (Obra nueva)	Temamatla	Construcción de guarniciones y banquetas	1.20	Por licitar	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118489	Pavimentación con concreto hidráulico del camino que conecta al centro Universitario UAEM Temascaltepec con el barrio las juntas en la localidad de Temascaltepec de González Municipio de Temascaltepec. (Obra nueva)	Temascaltepec	Pavimentación de camino	0.82	Por licitar	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118490	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el rosal a la maqueda ejido de San Lorenzo Nenamicoyan en la localidad el rosal en el Municipio de Jilotepec. (Obra nueva)	Jilotepec	Pavimentación de camino	1.50	Por licitar	11,400,000.00	11,400,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118491	Pavimentación del camino a Yondeje Santiago Maxda Diximoxi ec Panamericana en la localidad de Estancia Sector II Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda. (Obra nueva)	Acambay	Pavimentación de camino	0.50	Por licitar	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	0.00%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FISE 2020	118492	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a la Purísima Buenavista en la localidad la Purísima Buenavista en el Municipio de Polotitlán. (Obra nueva)	Polotitlán	Pavimentación de camino	1.20	Por licitar	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118493	Pavimentación con carpeta hidráulica de calles y caminos en la localidad de hospital propiedad dos estrellas en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	2.80	Por licitar	10,270,000.00	10,270,000.00	0.00%	0.00%
FISE 2020	118494	Pavimentación de un kilómetro del camino Sultepequito a Rincón de Cristo en la localidad de Santa Anita en el Municipio de Sultepec. (Obra nueva)	Sultepec	Pavimentación de camino	1.00	Por licitar	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00%	0.00%
	40	FISE			49.06		275,973,800.00	275,973,800.00		
	172	TOTAL PAD					2,226,769,671.98	1,728,098,300.51		

Fecha de Actualización: Noviembre de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán  
Jefa del Departamento de Evaluación y Control

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tolloca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	1.00	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	119,999,077.90	119,999,077.90	100.0%	100.0%
	1	FMVT 2019			1.00		119,999,077.90	119,999,077.90		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Fecha de Actualización: Noviembre de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán  
Jefa del Departamento de Evaluación y Control