



UNION DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES



Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	1,032.00	Administración	136,250,000.00	0.00	0.00%	3.3%
	1	PAD 2019			1,032.00		136,250,000.00	0.00		
PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,673.12	Administración	425,759.05	425,759.05	97.39%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Retiro	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	309,178.55	309,178.55	0.00%	90.0%
PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipico - San Mateo Nopalca, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	0.05	Partition S.A. de C.V.	761,008.58	761,008.58	0.00%	92.8%
PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Derrumbe	Ilurbada S.A. de C.V.	310,699.23	310,699.23	0.00%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	0.26	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23,377,782.70	23,377,782.70	0.00%	67.4%
PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Rio de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcoyotl	Obras complementarias	Puente vehicular	Freyssinet de México S.A. de C.V.	99,999,993.95	0.00	0.00%	1.0%
PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Rio de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1,960,684.83	1,960,684.83	0.00%	1.0%
PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	2.45	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2,022,694.88	2,022,694.88	0.00%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	1.10	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18,653,992.45	18,653,992.45	0.00%	30.0%
PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	0.95	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1,099,677.03	1,098,217.34	0.00%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km. 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	4.40	GCP, S.A.P.I. de C.V.	36,478,663.42	27,724,638.73	0.00%	55.0%
PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlaxepantla Villa del Carbon) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	12.20	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37,804,132.56	37,804,132.56	0.00%	38.7%
PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande - Villa del Carbon)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	11.90	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44,568,910.68	44,568,910.68	0.00%	16.6%
PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	1.41	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1,206,235.78	1,206,235.78	0.00%	99.5%
PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	2.80	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	27,192,915.40	22,527,712.34	0.00%	99.2%
PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotampa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	0.24	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	2,255,009.56	2,255,009.56	0.00%	53.0%
PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019, (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	119.60	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1,063,977.36	1,063,977.36	0.00%	76.0%
PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmájac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	5.80	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3,022,819.93	3,022,819.93	0.00%	87.0%
PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Estabilización de la falla	Estudio	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	377,500.00	366,473.32	0.00%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	790,000.00	770,221.42	0.00%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Elaboración del proyecto ejecutivo	Proyecto	Aplicsa S.A. de C.V.	21,484,949.70	21,484,949.70	55.35%	63.4%
PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Elaboración del proyecto ejecutivo	Proyecto	Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14,480,349.83	11,341,732.99	0.00%	74.9%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalhepantla.	Tlalhepantla	Reparación de puente vehicular	Puente	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3,955,709.63	0.00	0.00%	100.0%
PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4-800 del camino Ozumba- Ecatzingo- Tlaxotompa - Texcala en el municipio de Atlautila.	Atlautila	Construcción de alcantarilla	4.800 del camino Ozumba- Ecatzingo- Tlaxotompa - Texc0	Escodem, S.A. de C.V.	8,015,007.50	0.00	0.00%	7.0%
	24	PAD REFRENDO 2020			2,836.28		351,617,652.60	223,056,831.98		
PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBUS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	-	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	51,537,067.91	0.00	0.00%	7.71%
	1	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO			0.00		51,537,067.91	0.00		
	26	TOTAL PAD					639,404,720.51	223,056,831.98		

Fecha de Actualización: Marzo de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FMT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	-	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	127,887,298.00	119,999,077.90	9.46%	18.4%
	1	FMT 2019					127,887,298.00	119,999,077.90		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Fecha de Actualización: Marzo de 2020.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
 Jefa del Departamento de Evaluación y Control