



JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS ESTATALES



Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2019	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,673.12	Administración	134,999,153.63	134,999,153.63	89.50%	92.9%
PAD 2019	114416	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	340.80	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	25,197,810.00	24,977,700.00	83.55%	89.2%
PAD 2019	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Retiro	Por licitar	3,389,126.29	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115149	Reparación de puente peatonal sobre la Av. 1 de Mayo, casi esq. con calle Neutrón, en Naucalpan, Estado de México.	Naucalpan	Reparación de puente peatonal	1.00	Multiconstrucciones Albagsa, S.A. de C.V.	592,912.57	577,682.40	98.89%	100.0%
PAD 2019	115182	Reparación de deslave en el Km. 68+700 de la carretera Km. 7.5 (Toluca- Morelia) - San Francisco Tlalcalcalpan- Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Reparación de deslave	0.05	Ing. Teodoro Albarran Pliego,	690,176.80	689,286.18	100.00%	100.0%
PAD 2019	115151	Reconstrucción de la alcantarilla en la Col. del Castillo en el municipio de Naucalpan de Juárez.	Naucalpan	Reconstrucción de la alcantarilla	0.05	GCP SAPI de CV	3,900,000.00	3,405,774.22	70.73%	91.5%
PAD 2019	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	0.05	Partition S.A. de C.V.	6,114,085.15	5,353,076.57	72.75%	87.3%
PAD 2019	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario, Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Derrumbe	Ilurbada S.A. de C.V.	7,481,993.61	0.00	0.00%	35.3%
PAD 2019	115186	Rehabilitación de la calle Hidalgo (Toluca).	Toluca	Rehabilitación de calles	0.27	Provanomic, S.A. de C.V.	1,533,689.28	0.00	0.00%	100.0%
PAD 2019	115187	Elaboración de estudios de impacto ambiental para la ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlán - Taxte del Km. 4+672 al Km. 7+800.	Polotitlán	Estudios de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	192,560.00	191,158.45	0.00%	95.0%
PAD 2019	115188	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del Km. 3+100 al Km. 3+180, municipio de Jiquipilco, Estado de México	Jiquipilco	Estudios de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	58,580.00	57,960.08	0.00%	95.0%
PAD 2019	115189	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Estudios de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	58,580.00	57,862.68	0.00%	95.0%
PAD 2019	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	0.26	Constructora Giscl S.A. de C.V.	52,961,234.92	52,719,445.75	26.39%	32.1%
PAD 2019	115226	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción de la cuarta etapa del Blvd. Sor Juana Inés de la Cruz, en el tramo Km. 10+600 al Km. 11+550, y tramo adicional anterior a proyecto (1 Km.)	Cobertura Regional	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	192,560.00	191,257.78	0.00%	50.0%
PAD 2019	115227	Elaboración d estudio de impacto ambiental para la pavimentación de 1 Km. Para el camino del Arenal a la comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba).	Tejupilco	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	564,920.00	0.00	0.00%	95.0%
PAD 2019	115228	Estudio de impacto ambiental para la estabilización de la falla Km. 0+700 carretera: Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S. A. de C.V.	122,960.00	122,828.78	0.00%	95.0%
PAD 2019	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	Puente vehicular	Por licitar	99,999,993.95	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanto y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	2.10	En proceso de licitación Apertura 05/11/2019	165,897,459.16	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Supervisión	Por licitar	1,960,784.19	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115487	Rehabilitación del camino vía corta a Morelia en el tramo: Km. 1+300 al Km. 5+100 (ambos cuerpos)	Nicolás Romero	Rehabilitación de camino	3.80	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	29,000,000.00	26,869,361.86	73.10%	72.9%
PAD 2019	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	2.45	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	16,000,000.00	0.00	0.00%	80.0%
PAD 2019	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	1.10	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	28,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	0.95	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	110,000,000.00	0.00	0.00%	39.0%
PAD 2019	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	4.40	GCP, S.A.P.I. de C.V.	77,086,824.67	0.00	0.00%	1.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2019	115492	Construcción de la calle Matamoros Norte en Tenancingo	Tenancingo	Construcción de calle	0.20	En proceso de licitación Apertura 05/11/2019	2,700,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	12.20	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	63,000,000.00	59,631,451.99	0.00%	7.2%
PAD 2019	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Silio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	11.90	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	68,000,000.00	0.00	0.00%	1.5%
PAD 2019	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	1.41	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	13,816,892.45	12,610,656.67	40.02%	42.6%
PAD 2019	115496	Pavimentación 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónera, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	2.80	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	50,239,236.00	0.00	0.00%	20.0%
PAD 2019	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	9.10	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	41,500,000.00	39,471,353.96	41.98%	83.7%
PAD 2019	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotampa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	0.24	En proceso de licitación Apertura 08/11/2019	3,118,686.91	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115500	Reparación de deslaves en el camino: Km. 60.5 (Tenancingo - Villa Guerrero) - Zacango - Totolmijac, tramo; del Km. 8+100 al 17+000	Villa Guerrero	Reparación de deslaves	Deslave	Estructuras y pavimentos Keops, S.A. de C.V.	2,756,850.78	0.00	0.00%	50.5%
PAD 2019	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	0.80	En proceso de licitación Apertura 08/11/2019	600,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	119.60	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	20,000,000.00	0.00	0.00%	7.9%
PAD 2019	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmijac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	0.00	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	30,943,934.04	0.00	0.00%	2.0%
PAD 2019	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	0.56	Por licitar	3,071,362.62	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Elaboración de estudio	Estudio	Por licitar	377,500.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2019	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Elaboración de estudio	Estudio	Por licitar	790,000.00	0.00	0.00%	0.0%
	38	PAD 2019			3,189.20		1,066,909,867.02	361,926,011.00		
PAD REFRENDO 2019	110302	Programa de mantenimiento carretero 2018	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	1,592.11	Administración	6,762,451.04	6,762,451.04	100.00%	100%
PAD REFRENDO 2019	110699	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío.	Cobertura estatal	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	30.00	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1,025,413.42	1,025,413.42	100.00%	100%
PAD REFRENDO 2019	112859	Estudio de riesgo de la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México.	Cobertura Regional	Estudios	Estudio	Sespec, Agente de Seguros, S.A. de C.V.	41,295,633.43	41,295,633.43	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	112903	Aplicación de mezcla asfáltica en caliente, para realizar trabajos de bacheo, con material donado por PEMEX (Asfalto), para aplicar en la infraestructura vial libre de peaje del Estado de México	Cobertura Estatal	Mantenimiento	2,443.00	Administración	4,241,562.62	4,241,562.62	100.00%	86.46%
PAD REFRENDO 2019	110126	Construcción de puente peatonal en Av. Nacional y Bulevar Ojo de Agua.	Tecámac	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	9,962,849.20	9,962,849.20	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	110272	3a. Etapa del boulevard Sor Juana Inés de la Cruz	Cobertura Regional	Construcción	0.80	Constructora Balbek S.A. de C.V.	11,528,042.05	11,528,042.05	0.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	113860	Rehabilitación de la calle de rodaje de la Base Aérea Santa Lucia.	Zumpango	Reconstrucción y rehabilitación de calle	8.20	Provanomic S.A. de C.V.	10,629,941.30	10,629,941.30	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	113861	Extracción de derrumbes y reparación de deslaves en el camino: Zinacantepec - Sultepec - San Miguel Totolmaloya; tramo: del km. 64+600 al 104+500.	Sultepec	Extracción de derrumbes y reparación de deslaves	Deslave	Excavaciones y Acarreos Tayde S.A. de C.V.	10,875,203.19	10,875,203.19	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	113900	Pavimentación del camino "Paraje La Tuza"	Temoaya	Pavimentación de camino	1.30	Pavimentos y Concretos de Toluca S.A. de C.V.	25,801,913.61	25,801,913.61	78.66%	78.69%
PAD REFRENDO 2019	113891	Rehabilitación de la calle Benito Juárez, en San Francisco Tlalcilalpalan, Municipio de Almoloya de Juárez.	Almoloya de Juárez	Rehabilitación de la calle	3.10	Constructora Uso, S.A. de C.V.	6,567,113.91	6,567,113.91	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	113942	Ampliación de cuatro carriles en el tramo ejido de Loma de San Nicolás - Otzolotepec.	Temoaya	Construcción	5.20	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	29,490,905.07	29,490,905.07	78.83%	81.5%
PAD REFRENDO 2019	113961	Rehabilitación de camino Km. 52 (México - Toluca) - San Mateo Atenco - Barrio de Guadalupe- CYMMYT - Chapultepec, del Cadenamiento 2+400 Al 3+325.5.	San Mateo Atenco	Rehabilitación de Camino	0.93	Desarrolladora Mexiquense de Infraestructura, S.A. de C.V.	6,259,295.81	6,259,295.81	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	113962	Construcción de muro de mampostería en los Km. 1+400 y Km. 1+500 del camino libramiento de Amatepec.	Amatepec	Construcción de muro de mampostería	0.05	Constructora y Arrendadora Altec, S.A. de C.V.	4,789,318.19	4,789,318.19	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	113963	Rehabilitación de vialidades internas de La Base Aérea y Caminos de Acceso, Av. Santa Lucia y camino a San Jerónimo.	Zumpango	Rehabilitación de vialidades	8.50	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V.	27,957,884.27	27,957,884.27	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019	110169	Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Ávila Camacho.	Tlalnepantla	Reconstrucción de Puente Vehicular	Puente vehicular	Constructora Uso S.A. de C.V.	4,982,504.28	4,982,504.28	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD REFRENDO 2019	114261	Estudios de estructuración necesarios para la implementación del proyecto (APP: Rehabilitación y conservación de una red carretera libre de peaje, con una longitud de 1,637.8 km con Residencia en Tejupic, btapan de la Sal y Toluca)	Cobertura regional	Estudios de estructuración	de Estudio	ICEACSA México S.A. de C.V.	34,800,000.00	28,976,046.46	100.00%	100.0%
	16	PAD REFRENDO 2019			4,093.18		236,970,031.39	231,146,077.85		
	54	Programa de Acciones para el Desarrollo 2019					1,303,879,898.41	593,072,088.85		
PAD REFRENDO 2019 CREDITO SIMPLE	110352	Tramo afectado del camino Nicolás Romero-Jilotzingo en el KM. 56.6, municipio de Jilotzingo.	Jilotzingo	Reparación de tramo	Puente vehicular	Favma Construcción, S.A. de C.V.	72,000,000.00	61,979,829.22	99.63%	100.00%
	1	PAD REFRENDO 2019 Credito Simple			0.20		72,000,000.00	61,979,829.22		
PAD REFRENDO 2019 FONREC	110675	Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Puente vehicular	Puente vehicular	Freyssinet de México S.A. de C.V.	177,810,310.01	177,810,310.01	75.55%	80.00%
PAD REFRENDO 2019 FONREC	111434	Gastos de Supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Supervisión	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	4,197,459.28	4,197,459.28	99.28%	99.0%
	2	PAD FONREC			0.00		182,007,769.29	182,007,769.29		
PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	111589	Supervisión y control de obra de la construcción del carril confinado, así como la construcción de la Terminal Tecámac del Mexibús IV.	Cobertura Regional	Supervisión y control de obra	Supervisión	Airtificial CW Infraestructuras Oil & Gas, S.A. de C.V.	7,618,021.60	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	111590	Rehabilitación del carril confinado de los sistemas de transporte masivo Mexibús.	Cobertura Regional	Rehabilitación del carril confinado	24.96	Irkon Holdings, S.A. de C.V.	29,875,301.73	29,875,301.73	54.53%	68.37%
PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113951	Complemento de carril confinado, obras inducidas y construcción de estaciones en tramo V, del Mexibús IV.	Tecámac	Complemento de carril confinado, obras inducidas y construcción de estaciones	4.40	Constructora Gisol, S.A. de C.V. en A. en P. con Inambitec, S.A. de C.V.	160,000,000.00	144,998,374.58	21.71%	27.33%
PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113952	Obras complementarias del Tramo III del Mexibús IV.	Ecatepec	Obras complementarias	Varios	Escodem, S.A. de C.V.	26,813,183.29	26,813,183.29	39.43%	72.01%
PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113955	Corredor turístico del Albaradón.	Ecatepec	Corredor turístico	0.50	C.A. Construcción, S.A. de C.V.	30,000,000.00	29,735,366.46	99.39%	96.96%
PAD REFRENDO 2019 SISTRAMYTEM	113956	Construcción de estación Tecámac Mexibús IV.	Tecámac	Construcción de estación	26.00	Constructora de Infraestructura GD, S.A. de C.V. en asociación con Casa de Proyectos S.A. de C.V.	164,313,508.79	164,313,508.79	40.89%	40.89%
	6	PAD 2018 SISTRAMYTEM			55.86		418,620,015.41	395,735,734.85		
PAD 2019 DGV	110677	Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza	Puente vehicular	Fama Construcción, S.A. de C.V.	159,677.22	159,677.22	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019 DGV	110678	Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente	Puente vehicular	Favma Construcción, S.A. de C.V.	911,445.78	911,445.78	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019 DGV	111436	Gastos de supervisión externa: Paso superior vehicular, localizado en la Av. Carlos Hank González y Boulevard Bosque de los Continentes, entre la Colonias Vergel de Guadalupe y Bosques de Aragón (Reparación de trabe, reparación de juntas de calzada, reparación de la estructura)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Supervisión	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	19,358.86	19,358.86	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019 DGV	111440	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular, entronque Periférico, Calle 7 y Av. Pantitlán (Reparación de Juntas de Calzada, reposición de concreto hidráulico y limpieza)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Supervisión	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	41,126.13	41,126.13	100.00%	100.0%
PAD REFRENDO 2019 DGV	111442	Gastos de supervisión externa: Puente superior vehicular localizado en Bordo de Xochiaca y Periférico (Reparación de juntas de Calzada, repavimentación de vialidad lateral, reparación de superficie vehicular del puente y reparación de hundimientos diferenciales bajo puente)	Nezahualcóyotl	Gastos de supervisión	Supervisión	Planeta Ingeniería de Excelencia S.A. de C.V.	314,224.80	314,224.80	100.00%	100.0%
	5	PAD DGV REFRENDO 2019 DGV			0.00		1,445,832.79	1,445,832.79		
	68	TOTAL PAD					1,977,953,515.90	1,234,241,255.00		

Fecha de Actualización: Octubre de 2019.

Elaboró

Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
RECURSOS FEDERALES**

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
FIES 2018	115206	Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades: Mario Colín, Santa Mónica y Paseo de la Primavera - Calzada de San Agustín, municipios de Naucalpan.	Cobertura Regional	Sustitución de juntas	0.00	Por licitar	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción de pavimento	3.26	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	39,750,000.00	38,511,875.64	38.59%	51.0%
FIES 2018	115208	Rehabilitación de Av. Revolución en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+700 (tramo de calle 20 de Noviembre a calle Trueno) en Chicoloapan de Juárez.	Chicoloapan	Rehabilitación de Avenida	0.00	Por licitar	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
FIES 2018	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Atlende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	2.46	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicsa, S.A. de C.V.	37,000,000.00	29,334,685.60	13.14%	40.0%
FIES 2018	115212	Rehabilitación la Av. Río Bravo en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+200, en el municipio de la Paz.	La Paz	Rehabilitación de Avenida	1.20	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	13,800,000.00	0.00	0.00%	100.0%
FIES 2018	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación	0.45	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	6,000,000.00	5,934,143.36	0.00%	17.5%
FIES 2018	115215	Reconstrucción, rehabilitación y bacheo de calles y vías de acceso a Cuautitlán Izcalli.	Cuautitlán Izcalli	Reconstrucción y rehabilitación	2.83	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	23,330,000.00	0.00	0.00%	54.4%
FIES 2018	115462	Modernización de la carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco, tramo del km. 3+000 al km. 3+200, municipio de Jiquipilco, Estado de México.	Jiquipilco	Modernización	0.18	Servicios de Integración y Operación Industrial, S.A. de C.V.	4,000,000.00	0.00	0.00%	4.0%
FIES 2018	115463	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan - Xometla - San Juan Teotihuacán del km. 0+000 al km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	13.91	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	64,640,000.00	0.00	0.00%	0.01%
FIES 2018	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación de camino	0.80	Por licitar	8,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
	10	FIES 2018			25.09		201,520,000.00	73,780,704.60		
RAMO 23 2018 FOFIN	113639	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km. 133.4 (Toluca - CD Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx. / Gro. de Km. 14+000 al 17+000.	Amatepec	Reconstrucción y rehabilitación del camino	3.00	Calvo Constructora S.A. de C.V.	14,367,260.42	14,367,260.42	100.00%	100.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	113640	Pavimentación del camino Sultepec - Rincón de Cristo, tramo del Km. 6+000 al 11+000.	Sultepec	Pavimentación del camino	5.00	Favma Construcción S.A. de C.V.	29,972,362.85	29,972,362.85	100.00%	100.0%
RAMO 23 2018 FOFIN	113641	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa el camino Jalpan - San Lucas del Maíz, del Km. 0+000 al 3+000.	Tejupilco	Pavimentar con concreto hidráulico	3.00	Ing. Teodoro Albarran Pliego S.A. de C.V.	16,496,765.68	16,496,765.68	100.00%	100.0%
	3	RAMO 23 2018			11.00		60,836,388.95	60,836,388.95		
RAMO 23 PDR 2018	110755	Sustitución del puente peatonal en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, en el Km. 12+400. (Obra nueva)	Naucalpan	Sustitución de puente peatonal	Puente peatonal	Vime Construcciones S.A. de C.V.	6,784,510.65	6,784,510.65	100.00%	100.0%
RAMO 23 PDR 2018	110759	Construcción de puente peatonal sobre Boulevard Manuel Ávila Camacho, a la altura del Km. 22+760. (Obra nueva)	Tlalnepantla	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	Construcción y Asesoría en Obras y Servicios S.A. de C.V.	6,790,633.53	6,790,633.53	100.00%	100.0%
RAMO 23 PDR 2018	110762	Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapalapa, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890. (Obra nueva)	Ixtapalapa, Coatepec, San Francisco Acuatla, Los Hornos	Rehabilitación de camino	3.60	Concretos Asfálticos Tecámac S.A. de C.V.	9,491,062.23	9,491,062.23	100.00%	100.0%
RAMO 23 PDR 2018	110831	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlán	Rehabilitación de calles	0.00	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	745,112.56	745,112.56	100.00%	100.0%
RAMO 23 PDR 2018	111707	Sustitución de puente peatonal en la carretera México - Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	Sustitución de puente peatonal	Puente peatonal	Constructora Gisol S.A. de C.V.	12,452,529.65	12,452,529.65	98.73%	100.0%
RAMO 23 PDR 2018	113654	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	5,463,007.96	5,463,007.96	93.64%	100.0%
	6	PDR 2018			5.72		41,726,856.58	41,726,856.58		
Ramo 15 Fondo Minero 2018	113943	Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac- Zacazonapan.	Temascaltepec	Rehabilitación y reconstrucción de carpeta asfáltica	3.15	Grupo Constructor Cegab, Ingeniería en Construcción, S.A. de C.V.	13,085,338.22	13,085,338.22	100.00%	100.0%
	1	FONDO MINERO 2018			3.15		13,085,338.22	13,085,338.22		
	20						317,168,583.75	189,429,288.35		

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"
 "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Fecha de Actualización: Octubre de 2019.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
 Jefa del Departamento de Evaluación y Control