

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2023	122294	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2023.	Cobertura Regional	mantenimiento rutinario	Administración	170.00	170.00	51.1%	31.5%
2	PAD 2023	121694	Rehabilitación de la Av. Río Papaloapan y Reconstrucción de la carretera Calixtlahuaca - Tecaxic, E.C. km. 2.2 (Toluca - Almoloya de Juárez) municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación y de reconstrucción carretera	Por licitar	37.00	0.00	0.0%	0.0%
3	PAD 2023	122847	Colocación de amortiguadores de impacto en la Vialidad Boulevard Manuel Ávila Camacho.	Varios	Colocación de amortiguadores de impacto	Obra y Proyectos, S.A. de C.V.	14.74	14.74	100.0%	100.0%
4	PAD 2023	123001	Reconstrucción de la calle Benito Juárez, en la localidad de San Juan Ixhuatepec en el municipio de Tlalhepantla de Baz.	Tlalhepantla	Reconstrucción de la calle	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	9.00	8.15	0.0%	16.1%
5	PAD 2023	123070	Rehabilitación de la Calle Héroe de Nacozari, en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	3.17	3.17	0.0%	98.5%
6	PAD 2023	123071	Reconstrucción de la Calle Marie Curie, en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	2.59	2.59	0.0%	98.5%
7	PAD 2023	123072	Rehabilitación de la Calle Prolongación Jesús González, en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	En proceso de licitación Apertura 04/08/2023	2.60	0.00	0.0%	0.0%
8	PAD 2023	123073	Reconstrucción y rehabilitación de la calle Guillermo Marconi, en el municipio de Toluca.	Toluca	Reconstrucción y rehabilitación de calle	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.39	4.39	0.0%	98.5%
9	PAD 2023	123074	Reconstrucción del Boulevard Doña Rosa, en el municipio de Lerma.	Lerma	Rehabilitación de Boulevard	Grupo Constructor ZOCHI, S.A. de C.V.	10.62	10.62	0.0%	98.5%
10	PAD 2023	123075	Rehabilitación de la Calle Roberto Fulton, en el municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	En proceso de licitación Apertura 04/08/2023	6.40	0.00	0.0%	0.0%
11	PAD 2023	123077	Construcción de la Vialidad paralela a la línea "N" del FFCC del Km. 87+119 al Km. 88+000, en el municipio de Toluca.	Toluca	Construcción de vialidad	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	27.19	27.19	0.0%	35.0%
12	PAD 2023	123078	Liberación del derecho de vía para la construcción de la Vialidad paralela a la línea "N" del FFCC, en el municipio de Toluca.	Toluca	Liberación de derecho de vía	Administración	25.00	25.00	100.0%	0.0%
13	PAD 2023	123066	Rehabilitación del camino de acceso al Parque Ecológico Zacango y zona de estacionamiento, en el municipio de Calimaya.	Calimaya	Rehabilitación del camino	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	20.86	20.86	94.6%	96.5%
14	PAD 2023	122853	Rehabilitación del camino a San Simón-Papalotla, en el municipio de Texcoco y Papalotla.	Texcoco Papalotla	Rehabilitación del camino	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	51.25	51.25	69.9%	82.0%
15	PAD 2023	123079	Reconstrucción y Rehabilitación del Camino Estatal 794 Km. 31.3 (México - Pachuca) - San Andrés Jaltenco, en los siguientes tramos: del 0+000 al 5+330 y del 7+020 al 9+900, en los municipios de Tecámac, Tonanilla y Nextlalpan.	Tecámac Tonanilla Nextlalpan	Reconstrucción y rehabilitación de camino	Piacosa, S.A. de C.V. en A. en P. con Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	59.96	59.96	0.0%	29.7%
16	PAD 2023	123088	Rehabilitación de la calle Industria automotriz en el parque corredor industrial, municipio de Lerma.	Lerma	Rehabilitación de calle	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	20.18	20.18	0.0%	47.6%
17	PAD 2023	123089	Reconstrucción de la calle Emiliano Zapata en el parque industrial, municipio de Lerma.	Lerma	Reconstrucción de calle	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	10.42	10.42	0.0%	38.0%
18	PAD 2023	123090	Rehabilitación de la calle Alfredo Nobel en el parque corredor industrial, municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	6.43	6.43	0.0%	97.5%
19	PAD 2023	123091	Reconstrucción de la calle Primero de Mayo en el parque corredor industrial, municipio de Toluca.	Toluca	Reconstrucción de calle	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12.55	12.55	0.0%	1.0%
20	PAD 2023	122981	Pavimentación de la Av. Casa Blanca, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Pavimentación de avenida	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	8.16	8.16	0.0%	27.0%
21	PAD 2023	122983	Rehabilitación de la calle Tenango del Valle, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de calle	Provanomic, S.A. de C.V.	1.27	1.27	0.0%	9.4%
22	PAD 2023	122984	Pavimentación de la Prolongación Progreso, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Pavimentación de avenida	Provanomic, S.A. de C.V.	0.60	0.60	0.0%	10.0%
23	PAD 2023	122985	Rehabilitación de Av. Miguel Alemán, entre Av. Europa y Cto. Xochicalco, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de avenida	Provanomic, S.A. de C.V.	1.16	1.16	0.0%	9.0%
24	PAD 2023	122987	Rehabilitación de las calles de los Heraldos y Zacatecas, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Provanomic, S.A. de C.V.	4.28	4.28	0.0%	5.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
25	PAD 2023	122989	Rehabilitación de Av. Pelicanos y Zapotecas entre Av. Águilas y Av. Sutrem, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de avenida	Provanomic, S.A. de C.V.	3.06	3.06	0.0%	90.0%
26	PAD 2023	122990	Rehabilitación de la Av. Cerro del Encinal, continuación con calle 1, desde la Av. Lázaro Cárdenas hasta calle Valle de Guadaluquivir, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de avenida	En proceso de licitación apertura 17/08/2023	4.10	0.00	0.0%	0.0%
27	PAD 2023	122991	Pavimentación de la tercera cerrada Chabacano, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Pavimentación ed cerrada	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.77	0.77	0.0%	60.0%
28	PAD 2023	122993	Pavimentación de la segunda cerrada Chabacano, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Pavimentación ed cerrada	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.77	0.77	0.0%	60.0%
29	PAD 2023	122994	Modernización de puente peatonal ubicado en el camino 759 Via Morelos - Av. Nacional, cruce con camino a la Viga, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Modernización de puente peatonal	Provanomic, S.A. de C.V.	3.44	3.44	0.0%	0.0%
30	PAD 2023	122996	Pavimentación de la Cerrada de chabacano, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Pavimentación ed cerrada	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.32	0.32	0.0%	29.5%
31	PAD 2023	122997	Rehabilitación de la Av. Nemesio García Naranjo, de la calle Marte a Av. Central, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de avenida	En proceso de licitación apertura 17/08/2023	3.22	0.00	0.0%	0.0%
32	PAD 2023	122999	Rehabilitación de la calle Miguel Alemán Valdez, desde Av. Ignacio Pichardo Pagaza hasta Av. Emiliano Zapata, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Rehabilitación de calle	En proceso de licitación apertura 17/08/2023	3.11	0.00	0.0%	0.0%
33	PAD 2023	123000	Pavimentación de la Av. Gran Canal, entre Av. Gobernadora y Privada 1, en el municipio de Ecatepec de Morelos.	Ecatepec	Pavimentación de avenida	Provanomic, S.A. de C.V.	3.84	3.84	0.0%	0.0%
34	PAD 2023	123221	Construcción de obras de drenaje en el camino Cuauhtémoc, en el municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de obras de drenaje	En proceso de licitación fallo 18/08/2023	1.80	0.00	0.0%	0.0%
35	PAD 2023	123222	Colocación de alumbrado público en el Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz.	Más de un municipio	Colocación de alumbrado público	En proceso de licitación apertura 17/08/2023	5.00	0.00	0.0%	0.0%
<b>35</b>		<b>PAD 2023</b>					<b>539.25</b>	<b>475.18</b>		
36	PAD 2023	121697	Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón (Boulevard Adolfo López Mateos), tramo del km 4+000 al km 6+100 (ambos cuerpos), municipio de Atizapán de Zaragoza	Atizapán de Zaragoza	Rehabilitación del camino	GCP S.A.P.I. de CV	19.78	19.78	100.0%	100.0%
37	PAD 2023	121685	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal ubicado en Avenida Reyes Heróles a la altura de Jardines del Recuerdo, Tlalnepantla Estado de México.	Tlalnepantla	Reforzamiento y reparación urgente de puente peatonal	OLICER Construcciones y Pavimentaciones, S.A. de C.V.	0.74	0.74	100.0%	100.0%
38	PAD 2023	122155	Construcción del acceso a Rancho Arroyo, en el municipio de Toluca	Toluca	Construcción del acceso	Inambtec S.A. de C.V.	48.84	48.84	100.0%	100.0%
39	PAD 2023	122163	Trabajos emergentes en el puente peatonal Santa Cruz Amalinalco, Chalco, Estado de México.	Chalco	Trabajos emergentes en puente peatonal	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	1.50	1.50	100.0%	100.0%
40	PAD 2023	122164	Rehabilitación emergente del puente vehicular sobre la Av. Gustavo Baz Prada (Puente San Agustín) municipio de Naucalpan.	Naucalpan	Rehabilitación emergente del puente vehicular	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	4.41	4.41	100.0%	100.0%
41	PAD 2023	121695	Tratamiento superficial a base de fresado del pavimento existente, reposición de carpeta asfáltica en tramos aislados y colocación de una capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente de granulometría discontinua tipo CASAA en la Vialidad Paseo Tollocan.	Varios	Tratamiento superficial	Constructora Gisol, S.A. de C.V. en A. en P. con Ing. Teodoro Albarrán Pliego	53.03	53.03	100.0%	100.0%
<b>6</b>		<b>PAD 2023 Multianualidad</b>					<b>128.29</b>	<b>128.29</b>		
42	PAD REFRENDO 2023	121399	Conservación periódica mediante trabajos de capa de rodadura (riego de sello) con equipo sincronizado, dentro de la infraestructura vial primaria libre de peaje	Cobertura Regional	Conservación Periódica	ICAPSA Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V. en A. en P. con Construcción y Control Integral SUPEMEX, S.A. de C.V.	53.78	53.78	100.0%	100.0%
43	PAD REFRENDO 2023	121707	Conservación de estructuras ubicadas en la Red Vial Primaria libre de peaje.	Varios	Conservación de estructuras	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	19.19	19.19	100.0%	100.0%
44	PAD REFRENDO 2023	122122	Construcción de obras complementarias para la modernización de la Av. de las Partidas del km 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Varios	Construcción de obras complementarias	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	8.30	8.30	100.0%	100.0%
45	PAD REFRENDO 2023	122123	Construcción de obras complementarias para la construcción de PIV "El Llanito" y obras accesorias sobre la carretera federal México - Toluca cuerpo B, km. 47+872.	Varios	Construcción de obras complementarias	Inambtec, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100.0%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
46	PAD REFREND0 2023	121679	Adecuación geométrica sobre la Vialidad Indios Verdes - San Juan Ixhuatpec, a la altura de la Estación Periférico del Mexibus Línea IV.	Tlalnepantla	Adecuación geométrica	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	0.28	0.28	100.0%	100.0%
47	PAD REFREND0 2023	122151	Rehabilitación de 3 calles colindantes al campo militar, en el municipio de Naucalpan	Naucalpan	Rehabilitación de calles	Escodem, S.A. de C.V.	2.49	2.49	100.0%	100.0%
48	PAD REFREND0 2023	122165	Estabilidad de talud con malla triple torsión y concreto lanzado en el camino km. 16.5 (Atacomulco - El Oro) - Temascalcingo, en el tramo del Km. 12+700 al km. 13+600.	Temascalcingo	Estabilidad de talud	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	10.00	10.00	100.0%	100.0%
<b>7</b>			<b>PAD REFREND0 2023</b>				<b>95.39</b>	<b>95.39</b>		
49	FIES 4T 2021	122178	Construcción de alcantarilla pluvial sobre el cuerpo "B" de la Carretera México - Toluca a la altura del km. 48+300 en la localidad de Lerma de Villada, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de alcantarilla pluvial	Escodem, S.A. de C.V.	2.94	2.94	100.0%	100.0%
50	FIES 4T 2021	122179	Reconstrucción del Camino San Luis Boro - Las Tarrias, tramo del Km 0+000 al Km 0+650, municipio de Atacomulco.	Atacomulco	Reconstrucción de Camino	Constructor EDIT, S. A. de C.V.	3.64	3.64	100.0%	100.0%
51	FIES 4T 2021	122180	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San José Toxi - Manto del Río del tramo del km 0+000 al km 1+221 en la localidad de San José Toxi, municipio de Atacomulco.	Atacomulco	Pavimentación de concreto hidráulico del camino	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	8.94	8.94	100.0%	100.0%
52	FIES 4T 2021	122181	Rehabilitación de calzada de cuerpo "A" a cuerpo "B" de la carretera México - Toluca a la altura del km 48+300, municipio de Lerma.	Lerma	Rehabilitación de calzada	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	9.47	9.47	100.0%	100.0%
53	FIES 4T 2021	122182	Construcción de pavimento con concreto hidráulico del camino de Santa María del Llano a Dolores Amarillas, en los municipios de Ixtlahuaca y Jiquipilco.	Ixtlahuaca Jiquipilco	Construcción de pavimento con concreto hidráulico	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	6.93	6.93	100.0%	100.0%
54	FIES 4T 2021	122183	Construcción de pavimento de concreto hidráulico del camino de ejido de San Miguel Yuxtepec a entronque con carretera Toluca - Atacomulco, en la localidad San Jerónimo la Cañada, municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Construcción de pavimento con concreto hidráulico	Soluciones Integrales en Ingeniería Ambiental y Civil, S.A. de C.V.	13.00	13.00	100.0%	100.0%
55	FIES 4T 2021	122184	Construcción de puente peatonal sobre la carretera México-Toluca Cuerpo "B" y sobre la prolongación Av. las Torres (acceso a la comunidad de el Llanito), municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de puente peatonal	LCD- ONCE, S.A. de C.V.	7.81	7.81	100.0%	100.0%
56	FIES 4T 2021	122185	Rehabilitación de puente peatonal ubicada sobre Av. Gustavo Baz frente al centro comercial Soriana, municipio de Naucalpan.	Naucalpan	Rehabilitación de puente peatonal	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	3.02	3.02	100.0%	100.0%
57	FIES 4T 2021	122186	Construcción de puente peatonal sobre la Prolongación de Avenida Las Torres y su cruce con calzada al segundo acceso a San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de puente peatonal	Grupo Inmobiliario Green Land S.A. de C.V.	6.39	6.39	100.0%	100.0%
58	FIES 4T 2021	122187	Rehabilitación del puente peatonal Citalmina, ubicado en el km 5+050 del camino Los Reyes - Ixtapaluca.	Ixtapaluca	Rehabilitación del puente peatonal	Grupo Alcreq, S.A. de C.V.	2.46	2.46	100.0%	100.0%
59	FIES 4T 2021	122188	Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma entre prolongación las Torres y calle María Ortega Monroy, en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Construcción de Calles	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	11.26	11.26	100.0%	100.0%
60	FIES 4T 2021	122189	Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación de calle	Grupo Tenay, S.A. de C.V.	8.23	8.23	100.0%	100.0%
61	FIES 4T 2021	122190	Rehabilitación de la calle del Rastro, calle Guadalupe Victoria y calle 20 de Noviembre entre Av. Ganadería y Av. Miguel Hidalgo, municipio de Toluca.	Toluca	Rehabilitación de calle	Escodem, S.A. de C.V.	13.07	13.07	100.0%	100.0%
62	FIES 4T 2021	122192	Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenida Miguel Hidalgo, y la calle Guillermo Prieto, municipio de Toluca.	Toluca	Reconstrucción de calles	Escodem, S.A. de C.V.	10.98	10.98	100.0%	100.0%
<b>14</b>			<b>FIES 4T 2021 (recurso de continuidad)</b>				<b>108.13</b>	<b>108.13</b>		
<b>62</b>			<b>Total Junta de Caminos del Estado de México 2023</b>				<b>871.07</b>	<b>806.99</b>		

**Propuesta de obras 2023, sin recursos asignados**

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
<b>A. Modernización de carreteras (obras prioritarias)</b>				
1	Estatad	Modernizar y Ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (Tercera etapa)	San Felipe del Progreso - San José del Rincón	177.06
2	Estatad	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1a etapa)	Toluca	200.00
3	Estatad	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
4	Estatad		Modernización del circuito Jorge Jiménez Cantú. (Tercera Etapa).		Atzacumuco		334.10			
5	Estatad		Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.		Polotitlán		49.00			
6	Estatad		Tercera etapa de ampliación y modernización al camino Amomolulco- Xonacatlan-Presa José Antonio Alzate.		Xonacatlán y Otzolotepec		125.00			
<b>6</b>			<b>Modernización de carreteras</b>				<b>945.16</b>			

**B. Construcción de carreteras (obras prioritarias)**

0			Construcción de carreteras				-			
---	--	--	----------------------------	--	--	--	---	--	--	--


**C. Obras de rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias) (general)**

11		Puentes en carreteras (se desglosa a continuación)				234.36
<b>C1. Puentes peatonales nuevos</b>						
1	Estatad		Construcción de puente peatonal en la carretera Lechería - Cuautitlán, a la altura de la estación del Tren Suburbano Lechería.		Cuautitlán Izcalli	8.50
2	Estatad		Construcción del Puente Peatonal en el entronque Tapaxco del km 20+350, en el municipio El Oro.		El Oro	7.33
3	Estatad		Construcción de Puente Peatonal sobre el libramiento Jorge Jiménez Cantú en el km 1+120, en el municipio de Atzacumuco.		Atzacumuco	10.50
<b>3</b>			<b>C1. Puentes peatonales nuevos</b>			<b>26.33</b>
<b>C2. Puentes vehiculares nuevos</b>						
1	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz.		Metepec	200.00
<b>1</b>			<b>C2. Puentes vehiculares nuevos</b>			<b>200</b>
<b>C3. Rehabilitación y reconstrucción de puentes peatonales en carreteras (obras prioritarias)</b>						
1	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal de la Vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la colonia Ejidos de San Cristóbal; dando acceso a la estación "DIF" del Mexibus Línea 2 y a las instalaciones del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ecatepec de Morelos.		Ecatepec	0.50
2	Estatad		Puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la colonia La Joya.		Ecatepec	0.50
3	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Guadalupe Victoria con la Unidad habitacional FOVISSSTE; dando acceso a la estación "FOVISSSTE" del Mexibus Línea 2.		Ecatepec	0.50
4	Estatad		Rehabilitación de puente peatonal que cruza la vialidad José López Portillo para intercomunicar la colonia Zacuatlilla con la colonia Coacalco los arcos; dando acceso a la estación "Las Flores Zacuatlilla" del Mexibus Línea 2 y al centro comercial Plaza las Flores.		Ecatepec	0.50
5	Estatad		Rehabilitación puente peatonal que cruza la vialidad Via Morelos para intercomunicar la colonia San Cristóbal Centro con la colonia Jajalpa; dando acceso a la estación "La Viga" del Mexibus Línea 4.		Ecatepec	0.66
<b>5</b>			<b>C3. Rehabilitación y reconstrucción de puentes peatonales en carreteras (obras prioritarias)</b>			<b>2.66</b>
<b>C4. Rehabilitación y reconstrucción de puentes vehiculares en carreteras (obras prioritarias)</b>						
1	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre el Bulevar Manuel Ávila Camacho en el cruce con la calle Guadalupe.		Cuautitlán Izcalli	5.00
2	Estatad		Reparación de puente vehicular sobre la Vía Gustavo Baz en el cruce con la Avenida Ceylán.		Tlanepantla	0.37
<b>2</b>			<b>C4. Rehabilitación y reconstrucción de puentes vehiculares en carreteras</b>			<b>5.37</b>

**D. Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)**

1	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Zacualpan - Tetzicapan (Texicapan), del km 3+000 al 5+050, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan	13.53
2	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoleya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec	22.50
3	Estatad		Reconstrucción del camino: km 1.5 (Amomolulco-Ocoyoacac)-Almoleya del Río-San Pedro Techuchulco en el tramo km 10+220 al km 14+080, (Obra nueva)		Capulhuac-Santiago Tianguistenco	27.10
4	Estatad		Km. 45.0 (México-Toluca)-Capulhuac-Santiago Tianguistenco		Capulhuac	35.00
5	Estatad		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán	31.40
6	Estatad		Rehabilitación de la carretera km 7.5 (Atzacumuco - San Felipe del Progreso)- San Juan Coajomulco del tramo km 0+000 al km 3+800		Jocotitlán, San Felipe del Progreso	3.80
7	Estatad		Rehabilitación del Bulevar Vicente Guerrero Cuerpo Izquierdo		Jilotepec	2.40

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
7			Reconstrucción de carreteras				135.73			
<b>E. Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)</b>										
1	Estatad		Rehabilitación del camino Amecameca-Cuahtenco-Santa Isabel Chalmá, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).	Amecameca			6.00			
2	Estatad		Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín	Naucalpan			6.00			
3	Estatad		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica	Tlalnepantla			18.00			
4	Estatad		Rehabilitación del camino a Cochisquila	Coatepec Harinas			2.95			
5	Estatad		Rehabilitación del camino: Coatepec Harinas - Meyuca de Morelos-E.C. - La Cercada del km. 0+000 al km 3+500	Coatepec Harinas			9.60			
5			<b>Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)</b>				<b>42.55</b>			
<b>F. Contingencias (obras prioritarias)</b>										
1	Estatad		Rehabilitación de estribo de mampostería en puente río Sedena km. 19+000 del camino: Toluca-Metepec-Tenango.	Toluca			0.54			
2	Estatad		Barrientos-Lago de Guadalupe	Atizapán de Zaragoza			1.50			
3	Estatad		Rehabilitación de puente en el camino: km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle a la altura del km. 11+000 (cruce con el camino Atlaculco-Coatepec de las Bateas).	Ocoyoacac			1.00			
4	Estatad		Rehabilitación de puente y carpeta asfáltica en carretera Temoaya - San Juan km. 26+500.	Temoaya			0.05			
5	Estatad		783 Km. 44.0 (México-Pachuca)-Zumpango-Apaxco-Lim. Mex./Hgo.	Apaxco			0.25			
5			<b>Contingencias (obras prioritarias)</b>				<b>3.34</b>			
<b>G. Conservación de carreteras (Periódica) (obras prioritarias)</b>										
109			Conservación Periódica				208.23			
<b>H. Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)</b>										
350			Conservación Rutinaria				272.77			

Elaboró  
Actualizado al 16 de agosto de 2023  
  
Arq. Lizbeth Morales Monroy  
Subdirectora de Planeación e Inversión