

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	Por licitar	50.00	0.00	0.0%	0.0%
2	PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino	Por licitar	83.94	0.00	0.0%	0.0%
3	PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Qro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	Por licitar	20.00	0.00	0.0%	0.0%
4	PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A de C.V	1.29	1.29	100.0%	100.0%
5	PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Por licitar	6.65	0.00	0.0%	0.0%
6	PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	Por licitar	50.00	0.00	0.0%	0.0%
7	PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donaldo Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	Por licitar	29.15	0.00	0.0%	0.0%
8	PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Por licitar	83.70	0.00	0.0%	0.0%
9	PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	Por licitar	21.23	0.00	0.0%	0.0%
10	PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Por licitar	158.97	0.00	0.0%	0.0%
11	PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Por licitar	29.79	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2021							534.73	1.29		
12	PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	0.10	0.10	100.0%	100.0%
13	PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2.87	2.87	65.0%	65.0%
14	PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.50	100%	100.0%
15	PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	100%	100.0%
16	PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.16	1.16	100%	100.0%
17	PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100%	100.0%
18	PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	0.88	0.88	100%	100.0%
19	PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	3.19	3.19	100%	100.0%
20	PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.79	0.79	31%	100.0%
21	PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.90	0.90	44%	100.0%
22	PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.48	0.48	37%	100.0%
23	PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.64	0.64	55%	100.0%
24	PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambilas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	13.93	13.93	52.9%	52.9%
25	PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23.90	23.90	100%	100%
26	PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.29	0.29	33%	100.0%
27	PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.83	0.83	39%	100.0%
28	PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	11.05	11.05	44%	75.0%
29	PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	0.94	0.94	0%	97.6%
30	PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	34.95	34.95	62%	98.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
31	PAD 2021 REFRENDO	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	6.87	6.87	0%	2.0%
32	PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.42	7.42	0%	100.0%
33	PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1.21	1.21	14%	100.0%
34	PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25.22	25.22	0%	89.0%
35	PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuatitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.59	11.59	72%	100.0%
36	PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	5.17	75.0%	75.0%
37	PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.16	2.16	97.0%	97.0%
38	PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.72	3.72	97.0%	97.0%
39	PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.62	5.62	90.0%	90.0%
40	PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.11	4.11	90.0%	90.0%
41	PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	100%	100.0%
42	PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphusco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	100%	100.0%
43	PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.05	7.05	100%	100.0%
44	PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguito Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.51	1.51	65%	100.0%
45	PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	7.12	7.12	40%	65.5%
46	PAD 2021 REFRENDO	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.81	4.81	0%	0.0%
47	PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovia emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100%	100.0%
48	PAD 2021 REFRENDO	118345	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovia emergente	Por licitar	9.25	0.00	0%	0.0%
49	PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovia emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V.	4.18	4.18	0%	4.5%
50	PAD 2021 REFRENDO	118347	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovia emergente	En proceso de licitación Fallo 23/12/2020 Desierta	3.30	0.00	0%	0.0%
51	PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.02	5.02	88%	100.0%
52	PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacifico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.73	3.73	100%	100.0%
53	PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.29	8.29	93%	100.0%
54	PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	5.82	5.82	100%	100.0%
55	PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.29	14.29	43%	60.0%
56	PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idevsva Construcciones, S.A. de C.V.	45.12	45.12	0%	1.5%
57	PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	34.46	34.46	46%	78.0%
58	PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5.95	5.95	76%	100.0%
59	PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13.33	13.33	100%	100.0%
60	PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.77	4.77	100%	100.0%
61	PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.08	9.08	0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
62	PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.91	2.91	100%	100.0%
63	PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupeana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.10	2.10	75%	100.0%
64	PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.22	4.22	100%	100.0%
65	PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100%	100.0%
66	PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.52	0.52	100%	100.0%
67	PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.27	100%	100.0%
68	PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almoloyán; obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	Por licitar	0.35	0.00	0%	0.0%
69	PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal - Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Por licitar	0.76	0.00	0%	0.0%
70	PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Alzate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Por licitar	0.07	0.00	0%	0.0%
71	PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Por licitar	0.25	0.00	0%	0.0%
72	PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.92	0.00	0%	0.0%
73	PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetlaxpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Por licitar	25.00	0.00	0%	0.0%
74	PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Por licitar	15.00	0.00	0%	0.0%
75	PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Por licitar	20.00	0.00	0%	0.0%
76	PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Por licitar	20.00	0.00	0%	0.0%
77	PAD 2021 REFRENDO	118722	Reconstrucción del camino km. 1.8 (Atlacomulco - El Oro) - Libramiento de Atlacomulco (distribuidor vial salida El Oro).	Atlacomulco	Reconstrucción del camino	Por licitar	5.08	0.00	0%	0.0%
78	PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Por licitar	0.39	0.00	0%	0.0%
79	PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Por licitar	0.83	0.00	0%	0.0%
80	PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Por licitar	1.40	0.00	0%	0.0%
81	PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Por licitar	0.56	0.00	0%	0.0%
82	PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Por licitar	0.25	0.00	0%	0.0%
83	PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0%	0.0%
84	PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejercito Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0%	0.0%
85	PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.90	0.00	0%	0.0%
PAD REFRENDO 2021							475.67	366.17		
85			Total Junta de Caminos del Estado de México 2021				1,010.40	367.46		

Propuesta de obras 2021, sin recursos asignados

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
86	Estatad	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona (2a etapa)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	179.75

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
87	Estat		Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1er etapa)		Toluca	315.59				
88	Estat		Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)		Metepec	60.00				
89	Estat		Pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, primera etapa, del km. 0+000 al km. 4+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo	22.00				
90	Estat		Ampliación de la Av. de Las Partidas		Toluca, Lerma	47.03				
91	Estat		Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac		Tlalamac	4.92				
92	Estat		Pavimentación del camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro Fabela	49.00				
93	Estat		Pavimentación del camino Telpintla – Las Palomas		Valle de Bravo	15.00				
94	Estat		Pavimentación del acceso a la Colonia Guadalupe en Coatepec de Harinas. (Municipal)		Coatepec de Harinas	4.82				
95	Estat		Construcción de Libramiento Jorobas y Vías alternas de acceso a Huehuetoca		Huehuetoca	30.00				
96	Estat		Pavimentación de 1 km. para el camino del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)		Santo Tomás de los Plátanos	9.50				
97	Estat		Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Juan Tetitlan-La Parota-El Toral.		Tlatlaya	66.45				
98	Estat		Pavimentación con concreto hidráulico del camino Puerto Seco-Gavilan.		Tlatlaya	11.77				
99	Estat		Pavimentación con concreto hidráulico del camino el Zapote – Acamuchitlán - Pinzanes.		Tejupilco	16.40				
100	Estat		Pavimentación del camino Hermitepec - Pungaranchu, en el Municipio de Luvianos.		Luvianos	149.34				
101	Estat		Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de Rincón del Carmen a Río de Aquilaqua, en el Municipio de Tejupilco.		Tejupilco	31.14				
102	Estat		Pavimentación del camino Cañadas de Nanchititla – Pericones, tramo del km. 0+000 al km. 3+000.		Luvianos	19.80				
103	Estat		Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.		Polotitlán	49.00				
104	Estat		Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlacomulco.		Atlacomulco	280.70				
105	Estat		Pavimentar el camino Cañadas de Nanchititla a Palo Gordo		Luvianos	28.00				
106	Estat		Encementar dos calles de la comunidad de El Arco cada calle mide 450 m. de largo y 5.00 m. de ancho *Calle el Limón , 0.74 mdo.		Valle de Bravo	2.20				
107	Estat		Encementar la calle El Moral en la comunidad de San Juan Atezcapán		Valle de Bravo	1.70				
108	Estat		Encementar la calle El Nogal en la comunidad de San Juan Atezcapán		Valle de Bravo	1.08				
109	Estat		Pavimentación de la Calle circuito de los Encinos		Valle de Bravo	1.70				
110	Estat		Pavimentación de la Calle La Pedrera		Valle de Bravo	1.05				
111	Estat		Pavimentación de la Calle El Ciprés		Valle de Bravo	1.47				
112	Estat		Construcción con concreto hidráulico de Gavia Chica a Los Lirios		Texcaltitlán	10.80				
113	Estat		Construcción con concreto hidráulico de Los Lirios a La Cumbre		Texcaltitlán	17.40				
114	Estat		Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec	106.00				
29						1,533.61				
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
115	Estat		Construcción del Circuito Fundadores 1a etapa		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	331.00				
116	Estat		Circuito 500 años (1ra etapa)		Toluca y Metepec	358.40				
117	Estat		Conclusión de la Vialidad Espíritu Santo-Chiluca		Jilotzingo	14.00				
118	Estat		Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, en el Municipio de Jiquipilco		Jiquipilco	2.96				
119	Estat		Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca	100.00				
120	Estat		Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro	14.48				
121	Estat		Construcción del camino principal. (Circuito Mavoro Casa Blanca - Ojo de Agua), tramo del Km. 0+000 al Km. 2+990, Atotonilco, Ixtlahuaca		Ixtlahuaca	13.98				
122	Estat		Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.		San Felipe del Progreso	0.92				
123	Estat		Construcción del camino: Timilpan - El Palmito, del km 1+200 al km 5+085		Timilpan	24.64				
124	Estat		Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino San Miguel Tenochtitlán - Colonia Centro del km. 0+000 al 1+000		Jocotitlán	5.00				
125	Estat		Pavimentación del camino de acceso del Tecnológico de San Felipe del Progreso		San Felipe Del Progreso	6.40				
126	Estat		Construcción de la carretera E.C. "Atlacomulco-Toluca" - E.C. "Atlacomulco-El Oro-Canal de las Mercedes		Atlacomulco	9.70				
12						881.48				
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
127	Estat		Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos	45.00				
128	Estat		Reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec – Nezahualcoyotl		Nezahualcoyotl	759.00				
129	Estat		Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos	230.00				
130	Estat		Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca	100.00				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
131	Estatad		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atizapán de Zaragoza	3.00				
132	Estatad		Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Colln y Puente de Vlgas en Tlalnapantla.		Tlalnapantla	5.10				
133	Estatad		Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Anomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate		Temoaya	85.00				
134	Estatad		Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco	500.00				
135	Estatad		Puente peatonal 1 Lecheria- Texcoco 18+000		La Paz	7.00				
136	Estatad		Puente peatonal 2 Lecheria- Texcoco 19+560		La Paz	7.00				
137	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	200.00				
138	Estatad		Construcción de PSV en el cruce de Circuito Exterior Metropolitano y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec	120.00				
12						2,061.10				
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
139	Estatad		Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texicapan), del km 1+000 al 2+000, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan	6.70				
140	Estatad		Reconstrucción y Rehabilitación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, segunda etapa, del km. 4+700 al km.13+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo y Donato Guerra	20.00				
141	Estatad		Reconstrucción de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán	26.50				
142	Estatad		Reconstrucción del Camino 279 Km. 37.5 (Xtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya (varias etapas)		Temoaya	98.45				
143	Estatad		Reconstrucción del camino a san Andrés en el municipio de Chapultepec		Chapultepec	14.00				
144	Estatad		Reconstrucción del Camino 2500 Libramiento San José El Llanito		Lerma	17.29				
145	Estatad		Reconstrucción del camino: km. 1.8 (Atlaomulco-el oro)-libramiento de Atlaomulco (distribuidor vial salida a Toluca y distribuidor vial salida a el oro)		Atlaomulco	16.00				
146	Estatad		Reconstrucción del camino: distribuidor vial Arturo Montiel Rojas y salida a Acambay		Atlaomulco	21.00				
147	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco		Apaxco, Tequixquiac	50.00				
148	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnapantla-Villa del Carbón		Tlalnapantla Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero	110.00				
149	Estatad		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango	45.00				
150	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueypoxtla)		Zumpango y Hueypoxtla	73.17				
151	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec	20.80				
152	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 34.1 (México-Toluca)-Huixquilucan-Rio Hodo-San Esteban		Naucalpan	20.00				
153	Estatad		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnapantla	18.00				
154	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Nicolas Romero-Tepojaco		Nicolas Romero Cuautitlán Izcalli	18.77				
155	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atlaomulco		Villa del Carbón	40.00				
156	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-Toluca)-La Magdalena Chichicaspá		Huixquilucan	42.50				
157	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Barientos-Lago de Guadalupe		Tlalnapantla Atizapán de Zaragoza	69.50				
158	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla del 0+000 al 3+600		Tecámac	73.19				
159	Estatad		Reconstrucción del Camino 2800 Libramiento de Chapultepec		Chapultepec	6.50				
160	Estatad		Reconstrucción del Camino 2600 Km. 9.7 (Toluca-Palmillas)-Colinas del Sol-Almoloya de Juárez		Almoloya de Juárez	11.70				
161	Estatad		Reconstrucción del Camino 8054 Vía Libre Toluca-Atlaomulco		Almoloya de Juárez	13.00				
162	Estatad		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Anomulco-Ocoyoacac)-Almoloya del Río-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almoloya del Río	144.30				
163	Estatad		Reconstrucción del vialidad en Vía libre Toluca-Atlaomulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atlaomulco, Jcotitlán e Xtlahuaca.		Atlaomulco, Jcotitlán e Xtlahuaca	197.84				
164	Estatad		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Xdapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo	140.00				
165	Estatad		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota) - Atlaomulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atlaomulco.		Atlaomulco	128.50				
166	Estatad		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Xtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay	45.00				
167	Estatad		Reconstrucción del camino: Km. 16.5 (Atlaomulco-El Oro)-Temascalcingo Libramiento de Temascalcingo		Temascalcingo	16.31				
168	Estatad		Reconstrucción del camino: Km. 5.5 (Al Tepozán)-Lim. Méx./Qro.		Aculco	20.21				
169	Estatad		Reconstrucción del camino: Mavoro – Casa Blanca, Xtlahuaca, México. Km. 0+000 – 20+500		Xtlahuaca	89.11				
170	Estatad		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán	31.40				
171	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento, camino 828 Km. 6.0 (Otumba-Temascalapa)-Nopaltepec.		Avapusco y Nopaltepec	20.06				
172	Estatad		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almoloya de Juárez	54.60				
173	Estatad		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Angangueo del km.0+000 al km 2+970 ,en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón	60.23				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
	174	Estatad	Ruta El Estanco – Caja de Agua		Luvianos	63.37				
	175	Estatad	Reconstrucción Vía libre - Autopista por San Joaquín la cabecera		Ixtlahuaca	4.00				
	176	Estatad	Reconstrucción del camino.tecuac - acceso a la U.A.E.M unidad Atlacomulco (segunda etapa)		Atlacomulco	9.40				
	177	Estatad	Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa	26.36				
	178	Estatad	Reconstrucción del camino Los Ailes a la Carretera Panamericana		Aculco	7.20				
	179	Estatad	Reconstrucción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Santa María Endare del Km. 0+000 al Km.1+220 en el Municipio de Jocotitlán.		Jocotitlán	6.00				
	180	Estatad	Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atlacomulco y Acambay.		Atlacomulco y Acambay	38.20				
	181	Estatad	Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El oro	8.34				
	43					1,942.50				
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
	182	Estatad	Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 2da etapa (Cuerpo Poniente) km. 0+000 al 1+800. (Cabecera Municipal)		Villa Victoria	6.97				
	183	Estatad	Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla	8.50				
	184	Estatad	Rehabilitación del Camino 3015 Paseo Tollocan (Laterales)		Toluca, Lerma, San Mateo Atenco	130.95				
	185	Estatad	Rehabilitación y Reconstrucción en tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomí-Temoaya, (obra nueva)		Temoaya	123.00				
	186	Estatad	Rehabilitación de calles varias de acceso principal a la unidad deportiva, cabecera municipal, Municipio de Rayo		Santa María Rayón	95.00				
	187	Estatad	Rehabilitación de la calle Benito Juárez(entre las Torres y calle vicente guerrero) km. 0+000 al km 2+000.		San Mateo Atenco	12.40				
	188	Estatad	Rehabilitación del camino:Atlacomulco-El Oro		Atlacomulco, Jocotitlán, Temascalcingo y El Oro	80.00				
	189	Estatad	Rehabilitación del camino Amecameca-Cuauhtenco-Santa Isabel Chalna, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca	4.74				
	190	Estatad	Rehabilitación del Camino 6206 Avenida Comonfort		Toluca	9.22				
	191	Estatad	Reencarpetado de la vialidad Principal hacia Loma de Hidalgo		Jiquipilco	10.00				
	192	Estatad	Reencarpetado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco	41.42				
	193	Estatad	Reencarpetado de la vialidad Colonia Benito Juárez hacia la Nopalera		Jiquipilco	7.50				
	194	Estatad	Reencarpetado de la vialidad Loma de Hidalgo hacia San Felipe y Santiago		Jiquipilco	5.00				
	195	Estatad	Rehabilitación de la Vía Corta a Morelia		Nicolas Romero	17.00				
	196	Estatad	Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquín		Naucaipan	4.50				
	197	Estatad	Rehabilitación del camino: Libramiento de El Oro		El Oro	4.26				
	198	Estatad	Rehabilitación del camino: Bulevar Acambay		Acambay	5.12				
	199	Estatad	Rehabilitación del Camino 3003 Avenida 5 de Mayo		Toluca	26.10				
	200	Estatad	Rehabilitación del Camino 8062 Libramiento de Santa Cruz Atizapan-Santiago Tianguistenco		Santiago Tianguistenco	34.20				
	201	Estatad	Rehabilitación del camino: Chapa de Mota-E km. 48.5 (Ixtlahuaca - Jilotepec)		Chapa de Mota y Jilotepec	8.91				
	202	Estatad	Rehabilitación del camino:Km. 3.5 (Atlacomulco-El Oro)-San Felipe del Progreso 2 cuerpos		Atlacomulco, Jocotitlán y San Felipe del Progreso	15.20				
	203	Estatad	Rehabilitación del camino: Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso		Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso	24.00				
	204	Estatad	Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes-Zacatepec)		Chicoloapan	0.75				
	205	Estatad	Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chalna		Amecameca	5.00				
	206	Estatad	Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón		Chimalhuacán	21.00				
	207	Estatad	Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlaxotempa-Texcala		Atlatlúa	30.00				
	208	Estatad	Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautla)-Tlalmanalco		Tlalmanalco	35.00				
	209	Estatad	Rehabilitación del Camino Km.10.2 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetitlpa		Tenango del Aire	56.00				
	210	Estatad	Rehabilitación del Camino 1301 El Cerrillo-San Pedro Totoltepec		Toluca, Lerma	5.40				
	29					827.14				
Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)										
	114	Estatad	Conservación Periodica			258.84				
Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)										
	425	Estatad	Conservación Rutinaria			352.16				
Contingencias (obras prioritarias)										
	750	Estatad	Construcción y Rehabilitación de Muros de Mampostería para trabajos de estabilidad del terraplén en el camino 517 Km. 3+000 Libramiento El Oro.		El Oro	0.70				
	751	Estatad	Construcción de muro de contención en el camino Ixtlahuaca - san Felipe del progreso en el tramo km 25+000		San Felipe del Progreso	0.92				
	752	Estatad	Estabilización de taludes y extracción de derrumbes camino: Tenería-San Nicolás		Malinalco	10.00				
	753	Estatad	Reparación de deslave en el camino: Km 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, tramo: del Km 15+850 al 16+100		Almoloya de Alquisiras	11.00				
	754	Estatad	Extracción de derrumbes, azolves y construcción de muros de contención para protección de alcantarillas en los km. 12+600, 16+500 y puente ubicado en el km 19+600 del camino: Km 29.2 (México-Chalna)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilán	20.00				
	755	Estatad	Retiro de derrumbes en el km. 60+500, construcción de muro de mampostería y pavimentación del km. 69+100 al 70+000 en el camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.		Otzolapan	8.62				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
	756	Estatad	Rehabilitación de puente sobre av. del canal-presa José Antonio álzate km. 43		Temoaya	0.10				
	757	Estatad	Rehabilitación de alcantarilla en av. del canal- Tlacheloya segunda sección km. 41		Temoaya	0.26				
	758	Estatad	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en av. del canal- san diego Alcalá km. 28.5.		Temoaya	0.34				
	759	Estatad	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km 15+000 del camino km 37.5 (Ixtlahuaca-Naucalpan) - centro ceremonial Otomí -Temoaya		Temoaya	0.66				
	760	Estatad	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en av. del canal- Tlacheloya segunda sección km. 32.		Temoaya	0.68				
	761	Estatad	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km 24+600 en el municipio de Otzolotepec.		Otzolotepec	1.00				
	762	Estatad	Rehabilitación de apoyos y cauce del río Santiaguito.		Rayon	1.50				
	763	Estatad	Suministro y colocación de junta asfáltica (matríz) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución		Varios	38.00				
	764	Estatad	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km. 6+370 (Anexa a la Normal)		Atlaomulco	0.65				
	765	Estatad	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+580 (Salida a San Lorenzo)		Atlaomulco	0.65				
	766	Estatad	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+050 (Desviación Tox)		Atlaomulco	0.65				
	767	Estatad	Rehabilitación del Puente Vial "Salida A Toluca"		Atlaomulco	1.72				
	768	Estatad	Rehabilitación del Distribuidor Vial Independencia Bicentenario "Salida a El Oro"		Atlaomulco	2.63				
	769	Estatad	Suministro y colocación de junta asfáltica (matríz)		Coertura Regional	38.00				
	770	Estatad	Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atlaomulco.		Atlaomulco	1.80				
	21					139.88				
Transporte no motorizado										
	771	Estatad	Construcción de ciclovia en el Bulevar Sor juana Ines de la Cruz		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco	2.50				
	772	Estatad	Rehabilitación de la Ciclovia en la Avenida José López Portillo.		Toluca	2.26				
	773	Estatad	Rehabilitación de la Ciclovia En Paseo Tollocan.		Toluca Metepec San Mateo Atenco	5.58				
	774	Estatad	Construcción de la Ciclovia Toluca - Palmillas, Tramo de Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación, Toluca Estado de México, Ciclopunte, km. 3+780		Toluca	40.00				
	4					50.34				
Estudios y proyectos										
	775	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación de la carretera México - Cuautla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco	2.50				
	776	Estatad	Elaboración de estudio costo beneficio para la ampliación de la carretera México - Cuautla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco	0.31				
	777	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación de la carretera México - Cuautla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco	4.00				
	778	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y obras complementarias en el Camino No. 1031 San Francisco Tepexoxuca-San Pedro Techuchulco, tramo del km 2+300 al km 3+100, Municipio de Tenango del Valle.		Tenango del Valle	1.15				
	779	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y extracción de derrumbes en el camino (Atlaomulco- El Oro)- Temascalcingo, del Km 12+800 al km 13+600		Temascalcingo	2.05				
	780	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 9+350, Municipio de Sultepec.		Sultepec	0.95				
	781	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 12+700, Municipio de Sultepec.		Sultepec.	1.15				
	782	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino No. 424 Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso, a la altura del km 25+000.		Ixtlahuaca	0.95				
	783	Estatad	Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino 19.8 a la altura del km 11+900		Ocuilan	1.00				
	784	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca	1.10				
	785	Estatad	Elaboración de estudio Costo Beneficio para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca	0.20				
	786	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca	1.81				
	787	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota	1.60				
	788	Estatad	Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota	0.25				
	789	Estatad	Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota	3.70				
	790	Estatad	Elaboración de Estudios de Preinversión para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle	1.50				

Elaboró
Actualizado al 30 de Abril de 2021

Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión