

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	136.25	136.25	13.9%	13.9%
2	PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.	5.55	5.53	84.11%	100.0%
3	PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	Señales y Proyectos, S.A.	4.32	4.30	80.26%	100.0%
4	PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	SEMEX, SA de CV	4.26	4.25	86.35%	100.0%
5	PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitlpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.05	3.04	0.00%	76.3%
6	PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	SEMEX, SA de CV	48.10	48.08	23.80%	41.0%
7	PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10.50	10.50	97.42%	100.0%
8	PAD 2020	116756	Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción de camino	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11.63	11.63	100.00%	100.0%
9	PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	PLACOSA, S.A. de C.V.	12.48	12.48	100.00%	100.0%
10	PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo - Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	13.60	13.60	100.00%	100.0%
11	PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación y modernización de Avenida	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3.42	3.42	99.99%	100.0%
12	PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Provanomic, S.A. de C.V.	7.98	7.98	93.52%	100.0%
13	PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilan	Rehabilitación de alcantarilla de losa	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.40	0.39	0.00%	100.0%
14	PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	5.17	4.70	0.00%	0.0%
15	PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	4.80	2.50	0.00%	24.4%
16	PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.20	1.20	100.00%	100.0%
17	PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	52.02	51.76	0.00%	0.0%
18	PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	Por licitar	19.35	0.00	0.00%	0.0%
19	PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclopista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquahuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclopista	Por licitar	16.99	0.00	0.00%	0.0%
20	PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Por licitar	7.50	0.00	0.00%	0.0%
21	PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Por licitar	15.37	0.00	0.00%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
22	PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periferico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatlinchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Por licitar	20.96	0.00	0.00%	0.0%
23	PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlacomulco	Construcción de accesos	Por licitar	3.40	0.00	0.00%	0.0%
24	PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Coertura Regional	Liberación de derecho de vía	Por licitar	11.57	0.00	0.00%	0.0%
25	PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de lago	Por licitar	46.65	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2020							466.50	321.60		
26	PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Coertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	0.43	0.43	99.94%	100.0%
27	PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Coertura Estatal	Acciones emergentes	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	0.31	0.31	0.00%	90.0%
28	PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	Partition S.A. de C.V.	0.76	0.76	0.00%	100.0%
29	PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Ilurbeda S.A. de C.V.	0.31	0.31	100.00%	100.0%
30	PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23.38	23.38	26.58%	71.2%
31	PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	Freyssinet de México S.A. de C.V.	100.00	100.00	13.38%	28.0%
32	PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Coertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones Division Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.	165.90	111.66	0.00%	0.0%
33	PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Coertura Regional	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.96	1.96	70.0%	70.0%
34	PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2.02	2.02	100.00%	100.0%
35	PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18.65	18.65	96.49%	100.0%
36	PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1.10	1.10	100.00%	100.0%
37	PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Coertura Regional	Rehabilitación de Avenida	GCP, S.A.P.I. de C.V.	36.48	27.72	0.00%	55.0%
38	PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepanitla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37.80	37.80	42.58%	65.6%
39	PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44.57	44.57	25.41%	46.7%
40	PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.0%
41	PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	27.19	27.19	71.01%	100.0%
42	PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Coertura Regional	Reconstrucción de camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.49	0.49	0.00%	99.9%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
43	PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotempa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	2.26	2.26	78.32%	100.0%
44	PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.0%
45	PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1.06	1.06	77.83%	97.8%
46	PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmájac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3.02	3.02	0.00%	98.0%
47	PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	3.07	0.00	0.00%	0.0%
48	PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio de impacto ambiental	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.38	0.37	100.00%	100.0%
49	PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio costo beneficio	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.79	0.77	100.00%	100.0%
50	PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción de camino	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	16.50	16.50	100.00%	100.0%
51	PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Proyecto ejecutivo	Aplicsa S.A. de C.V.	21.48	21.48	55.35%	66.4%
52	PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14.48	11.34	91.38%	91.4%
53	PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización de camino	En proceso de licitación Apertura 15/05/20	33.61	29.36	0.00%	10.3%
54	PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Reparación de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3.96	3.95	96.56%	100.0%
55	PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba- Ecatzingo- Tlacotempa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construcción de alcantarilla	Escodem, S.A. de C.V.	8.02	6.42	83.02%	86.0%
			PAD 2020 REFRENDO				571.78	496.10		
56	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBUS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	51.54	39.85	47.06%	47.56%
			PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO				51.54	39.85		
57	FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	127.89	120.00	68.54%	77.6%
			FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2019				127.89	120.00		
			Total Junta de Caminos del Estado de México 2020				1,217.71	977.55		

Propuesta de obras 2020, sin recursos asignados			
No.	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)			
58	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Camona. (PE-131)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	267.06
59	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de La Labor de Zaragoza - Llano Grande de Ixtapan. (PE-128)	Tejupilco	19.77
60	Concluir la pavimentación con guarniciones, banquetas y ampliación de puente de la calle Matamoros norte de Tenancingo (PE-157)	Tenancingo	4.20
61	Ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlan-Taxhie del km 4+672 al km 7+800.	Polotitlan	49.00
62	Pavimentación del camino Tepintla-Las Palomas	Valle de Bravo	10.00

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		63	Modernización del Circuito Jorge Jiménez Cantu (Segunda etapa).		Atlaucmulco	334.10				
		64	Ampliación a 4 carriles la Av. De las Partidas del km. 1+000 al km. 3+500		Lerma	46.25				
		65	Pavimentación del camino Ruta Trojes-Glorieta-Estanco		Luvianos	12.40				
		66	Pavimentación del Camino Sultepequito – Rincón de Cristo, tramo del Km. 11+000 al 16+000		Sultepec	35.00				
		67	Pavimentación de 4.0 Km del camino Prolongación 24 de enero.		Tonanilla	32.55				
		68	Pavimentar con Asfalto el camino ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofre.		Isidro Fabela	31.50				
		69	Modernización del Camino de la Virgen - San Miguel (San José de Villa de Allende a la Maquina)		Villa de Allende	22.33				
		70	Ampliación a cuatro Carriles del Camino El Cerrillo-San Pedro Tototlepec		Toluca	26.40				
		71	Pavimentación del Camino la Granza		Almoleya de Juárez.	26.40				
		72	Pavimentación de Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan.		Valle de Bravo Ixtapan del Oro	69.00				
		73	Conclusión de la pavimentación del camino Espíritu Santo – Chiluca.		Jilotzingo	18.00				
		74	Pavimentación de 1 km. para el camino que comunica del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)		Santo Tomás de los Plátanos	7.92				
		75	Continuación de la pavimentación de la carretera a Santa Clara de Juárez-San José la Epifania		Morelos	26.40				
		76	Construcción de pavimento hidraulico y obra complementaria en camino Barrio Choya – Huemetla.		Jocotitlán	9.53				
		77	Construcción de pavimento hidraulico del Camino la Venta -Jocotitlán		Jocotitlán	8.50				
		78	Reconstrucción y Pavimentación del camino Santiago Casandeje (Barrio del Panteón) - Cecytem.		Jocotitlán	5.20				
		79	Continuación a seis carriles de la carretera Ixtlahuaca Jiquipilco y rehabilitación con concreto hidráulico de la ampliación ya existente		Ixtlahuaca	54.00				
		22				1,115.52				
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
		80	Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca	100.00				
		81	Construcción del Libramiento Santiago Tianguistenco		Tianguistenco	237.00				
		82	Construcción del Libramiento de Joquicingo.		Joquicingo	101.40				
		83	Construcción del camino Lázaro Cardenas-Llanto cuatro del Km 0+600 al Km 1+900		El Oro	8.50				
		84	Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro	14.48				
		5				461.38				
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
		85	Distribuidor vial Paseo Toluca - Boulevard Aeropuerto (Rama 50 y Rama 60), Municipio de San Mateo Atenco		San Mateo Atenco, Lerma y Toluca	25.00				
		86	Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos	45.00				
		87	Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate		Temoaya	85.00				
		88	Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos	230.00				
		89	Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca	100.00				
		90	Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Toluca, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco	500.00				
		91	Segunda etapa del distribuidor vial en el Libramiento Antonio Huitrón H. (Crucero Canalejas)		Jilotepec	120.00				
		92	Rehabilitación en dos cuerpos de puente vehicular Juan Pablo II		Coacalco	10.00				
		8				1,115.00				
Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)										
		346				302.23				
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
		439	Reconstrucción en una primer etapa de la carretera Zacango - San Mateo Chipiltepec (PE-130)		Acolman	62.00				
		440	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km 15+300 al 15+620 (PE-135)		Villa Victoria	2.05				
		441	Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texicapan), tramo: 1+000 al Km 2+000, municipio de Zacualpan		Zacualpan	3.50				
		442	Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Angeles		El Oro	8.34				
		443	Reconstrucción del camino 1327 Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan.		Hueypoxtila	55.23				
		444	Reconstrucción de la carretera Km. 50 (Toluca-Palmillas) - Jocotitlán		Jocotitlán	26.55				
		445	Reconstrucción del Boulevard de acceso a San José del Rincón		San José del Rincón	61.80				
		446	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico en Bo. Ocampo del km 0+200 al km 2+100		Timilpan	13.00				
		447	Reconstrucción del camino Real a San Jose Villa de Allende, del Jacal a San Felipe		San José Villa de Allende	11.00				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		448	Reconstrucción del camino San isidro-San cayetano		Villa de Allende	11.00				
		10				254.47				
		Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)								
		449	Rehabilitar la Avenida Revolución en Chicoloapan (San Vicente Chicoloapan) (PE-147)		San Vicente Chicoloapan	2.50				
		450	Repavimentar con concreto hidráulico la Av. Leona Vicario en Metepec (PE-159)		Metepec	2.77				
		451	Rehabilitación del Km. 10.1 (Toluca-Metepec-Tenango)-Mexicaltzingo-Tiangustenco-Xatlalco del Km. 3+000 Al 6+000. (Av. Libertad desde El Arco al Libramiento Ignacio López Rayón.)		Chapultepec	18.22				
		452	Reencarpetao de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán	20.00				
		453	Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla	15.24				
		454	Rehabilitación de la Av. Juárez en San Mateo Atenco (Tramo Vialidad las Torres a calle Vicente Guerrero) del km. 0+000 al km. 2+000		San Mateo Atenco	12.04				
		455	Rehabilitación del km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle) del km. 31+600 al 29+200.		Texcalyacac	7.33				
		456	Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo Poniente) en el tramo Km 0+000 al Km 1+800		Villa Victoria	7.80				
		457	Rehabilitación de las laterales del Paseo Tollocan de Torres Bicentenario a la Universidad (ambos cuerpos)		Toluca Metepec	65.00				
		458	Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec		Nopaltepec	10.00				
		459	Rehabilitación del camino Périferico Texcoco del Km. 0+000 al Km. 2+000.		Texcoco	11.00				
		460	Rehabilitación Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalhepantla-Villa del Carbón).		Villa del Carbón	49.00				
		461	Rehabilitación y reconstrucción del camino Vía Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600.		Nicolás Romero	29.00				
		462	Rehabilitación del camino Viejo a Huixquilucan en el tramo Km 22+200 al Km 24+300 y de calle San Esteban en el Km 27+800 al Km 28+300		Huixquilucan	17.00				
		463	Rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco		Tepojaco	18.00				
		464	Rehabilitación del camino Lago de Guadalupe, en los tramos: Km 0+880 al Km 7+600 (Cuerpo derecho) y Km 1+090 al Km 7+600 (Cuerpo Izquierdo)		Atizapan de zaragoza	49.00				
		465	Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, del 12+400 al 16+100		Almoloya de Alquisiras	19.80				
		466	Rehabilitación del camino (Puente Grande San José El Vidrio) - Puente Grande Ent. Km. 27.0 (Tlalhepantla - Villa del Carbón).		Nicolás Romero y Tepotzotlán	63.00				
		467	Rehabilitación de la calle Dr. Nicolas San Juan		Toluca	13.57				
		468	Rehabilitación del camino Tlalhepantla - Villa del Carbón		Villa del Carbón	106.00				
		469	Rehabilitación de Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas al km. 10+200 al km-. 19+800		Ocoyoacac Santiago Tianguistenco Xatlalco	43.20				
		470	Rehabilitación de Km. 10.1 (Toluca-Temascaltepec)-Zinacantepec del km. 0+000 al km. 3+800, Cuerpo Oriente		Zinacantepec	32.40				
		471	Rehabilitación de Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez) del km. 0+000 al km. 5+000		Toluca	22.50				
		472	Rehabilitación del camino km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucibí - San Marcos de la Loma (tramo 2+000 al 11+500)		Almoloya de Juárez	49.00				
		473	Rehabilitación de Calmaya-San Felipe Tlalmimilopan del km. 0+000 al km. 9+000		Calmaya	40.50				
		474	Rehabilitación y reconstrucción de la carretera Km 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac)-Almoloya del Río -San Pedro Techuchulco, en Ocoyoayac (SEGUNDA ETAPA)		Ocoyoacac	13.50				
		475	Rehabilitación de Km. 10.2 (Toluca-Naucalpan)-Villa Cuauhtémoc del km. 2+000 al km. 7+000		Otzolotepec	22.50				
		476	Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Tecámac- Zumpango	40.00				
		477	Rehabilitación del Camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla		Tecámac	49.00				
		478	Rehabilitación del camino 822 km 10.2 (Otumba-Temascalapa)-Santa María Actipac		Axapusco	57.60				
		479	Rehabilitación del camino 830 Km. 23.5 (Ecatepec de Morelos-Tlaxianguo)-Otumba-Lim. Méx./Hgo.		Axapusco y Otumba	31.50				
		480	Rehabilitación de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Apaxco)-Tizayuca.		Zumpango	18.00				
		481	Rehabilitación del camino Vía Libre Toluca-Atlatomulco		Atlatomulco	49.00				
		482	Rehabilitación del camino: Vía Libre Toluca-Atlatomulco		Jocotitlan-Ixtlahuaca	175.82				
		34				1,180.78				
		Contingencias (obras prioritarias)								
		483	Alcantarilla dañada en el camino de Amomolulco-Xonacatlan-Presa José Antonio Alzate (26+500)		Temoaya	0.50				
		484	Puente dañado en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (20+500)		Temoaya	1.10				
		485	Muro de contención en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (15+580)		Temoaya	3.00				
		486	Daño de puente en el KM. 34.4 (México-Toluca) Tenango del Valle		Ocoyoacac	1.00				
		487	Alcantarilla dañada en el KM. 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcalaplan Valle de Bravo (11+500)		Zinacantepec	5.00				
		5				10.60				
		Estudios y proyectos								

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		488	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca Palmillas a la altura del Km. 7.5, en la Comunidad de Ojo de Agua de San Pablo Autopan.		Toluca	0.80				
		489	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas en Calzada al Pacífico y Alpinismo.		Toluca	0.80				
		490	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas Paseo Toluca a la altura de la UNITEC.		Toluca	0.80				
		491	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Av. Tecnológico S/N, San Salvador Tizatlalli a la altura de la secundaria No. 0890 "Filiberto Gómez Díaz"		Metepec	0.50				
		492	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Avenida Alfredo del Mazo a la altura José Martí (Poniente) y calle 5 de Mayo (Oriente)		Toluca	0.60				
		493	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal ubicado en la carretera Atlacomulco - El Oro en la comunidad La Jordana.		El Oro	0.50				
		494	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en la calle Isidro Fabela y la calle Jose Martí		Toluca	0.70				
		495	Estudio y proyecto para la construcción de Puente peatonal en camino de Toluca - Almoloya de Juárez, frente al fraccionamiento La Loma II.		Zinacantepec	0.50				
		496	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en Av. José López Portillo a la altura de la Av. Independencia en San Lorenzo Tepatlitlán.		Toluca	0.50				
		497	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez frente a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca		Amoloya de Juárez	0.50				
		498	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez entronque con la comunidad de San Mateo Tlatchichilpan		Amoloya de Juárez	0.50				
		499	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez en barrio cabecera segunda sección		Amoloya de Juárez	0.50				
		500	Estudio y proyecto para la construcción de 3 puentes peatonales con rampas en la calle de Lerdo, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Adolfo López Mateos frente a C.U.		Toluca	3.00				
		501	Estudio y proyecto para la reconstrucción de la carretera Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango	6.00				
		502	Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor en la Vía Adolfo López Mateos y Camino a Almoloya de Juárez		Zinacantepec	6.00				
		503	Estudio y proyecto para la construcción de dos PSV en la vialidad Toluca - Palmillas en el acceso a San Pablo Autopan.		Toluca	6.00				
		504	Estudio y proyecto para la construcción de 2 PSV en la Vialidad Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca	6.00				
		505	Aforos de la Red Vial Libre de Peaje		Regional	20.00				
		506	Estudio y proyecto para la ampliación de la carretera México - Cuautla, tramo caseta de cobro Chalco a la colonia Emiliano Zapata.		Chalco	4.50				
		507	Estudio y proyecto para la ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas). 2 km.		Toluca	0.80				
		508	Estudio y proyecto para la construcción del Boulevard Toluca-Temoaya en el tramo Jicaltepec Cuexcontitlán-Toluca (4 Km.)		Toluca	1.20				
		509	Estudio y proyecto para la pavimentación del camino Timilpan - El Palmito.			6.00				
		510	Estudio y proyecto para la ampliación y reconstrucción del camino Jilotepec - San Agustín.		Jilotepec, Soyaniquilpan	3.00				
		511	Estudio y proyecto para la ampliación del camino Ixtlahuaca Jiquipilco		Jiquipilco	0.80				
		512	Estudio y proyecto para la ampliación de la Av. Las Partidas.		Lerma	1.50				
		513	Estudio y proyecto para la pavimentación de calles en Manzana 8 de San Pedro de Los Baños		Ixtlahuaca	1.85				
		514	Elaboración de estudios costo beneficio		Varios	8.00				
		515	Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Alfredo del Mazo en el municipio de Toluca		Toluca	20.00				
		516	Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Díaz Miron		Toluca	8.00				
		29				109.85				
Transporte no motorizado (obras prioritarias)										
		517	Construcción de ciclovía en el Boulevard San Isidro		Metepec	2.50				
		518	Construcción de ciclovía en el Boulevard Sor Juana		Metepec	2.50				
		519	Construcción de ciclovía en la Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango del Valle	25.00				
		3				30.00				
Obras incluidas en el APP										
Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)										
		135				166.19				
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
		655	Reconstrucción del camino Km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx/Gro., del km. 51+756 al 65+000.		Tlatlaya	49.00				
		656	Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 0+000 al 12+550		Tlatlaya	41.67				
		657	Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 14+800 al 33+000		Tlatlaya	61.42				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		3				152.09				
			Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)							
		658	Rehabilitación y reconstrucción de la vialidad Toluca-Metepec-Tenango.		Toluca Metepec Tenango del Valle	315.00				
		659	Rehabilitación del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya.		Tejupilco Amatepec	49.00				
		660	Rehabilitación de Santiago Tianguistenco-Chalma del km. 6+600 al km. 12+300		Santiago Tianguistenco	25.60				
		3				389.60				
			Contingencias (obras prioritarias)							
		661	Deslave en el km. 8+100, 10+000, 16+800 y 17+000 en el Km. 60.5 (Tenancingo-Villa Guerrero)-Zacango-Totolmajac		Villa Guerrero	2.70				
		662	Derrumbes tramo del km. 4+400 al 6+000. en el camino de Tenería-San Nicolás		Malinalco	10.00				
		663	Deslaves en el km. 15+950, 32+500, 33+320 y 33+300 en el Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec)- Almoloya de Alquisiras- Zacualpan.		Zacualpan	10.00				
		664	Deslaves en los km. 73+900, 73+800, 79+950, 80+050, 80+300, 75+100 y derrumbes en los km. 80+200, 75+000 en el camino de San Antonio del Rosario-Zacualpan		Sultepec	11.50				
		665	Deslave en el km. 7+200 en el Km. 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Oculan	1.30				
		666	Derrumbe en el km. 3+200 en el camino de Coatepec Harinas-Totolmajac		Coatepec Harinas	8.00				
		667	Derrumbes tramo del km. 11+700 al 13+500. en el Km.19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Oculan	12.00				
		668	Deslave 3+900 en el camino de San Simón de Guerrero-San Andrés de Los Gama.		Temascaltepec.	0.30				
		669	Deslave 21+300 en el camino de Temascaltepec-Las Juntas		Temascaltepec.	0.25				
		670	Deslave km. 26+800 en el Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo	0.36				
		671	Deslave en el km. 30+200 Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo	0.36				
		672	Deslave en el Km.1+750 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.20				
		673	Deslave en el Km. 3+200 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.20				
		674	Deslave en el Km. 5+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.05				
		675	Deslave en el Km. 6+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.05				
		676	Deslave en el Km. 6+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.30				
		677	Deslave en el Km. 15+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.01				
		678	Deslave en el Km. 26+580 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.30				
		679	Deslave en el km 17+300 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.25				
		680	Deslave en el km 17+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.30				
		681	Deslave en el km 19+250 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.30				
		682	Deslave en el km 20+100 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.20				
		683	Deslave en el km 20+200 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.40				
		684	Deslave en el km 25+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.25				
		685	Deslave en el km 38+149 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.11				
		686	Deslave en el km 38+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.45				
		687	Deslave en el km 39+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.35				
		688	Deslave en el km 41+000 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.35				
		689	Deslave en el Km 3+200 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec	1.00				
		690	Deslave y asentamiento en el km 16+600 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec	0.05				
		691	Deslave en el Km 17+500 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco	1.00				
		692	Deslave en el Km. 17+840 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco	0.30				
		693	Deslave en el Km 25+400 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco	0.65				
		694	Deslave en el Km 3+900 en el camino de San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro-Lim. Méx./Mich.		Santo Tomás de Los Plátanos	0.10				
		695	Deslave en el Km 29+100 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.		Tlatlaya	0.15				
		696	Deslave en el km 46+000 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.		Tlatlaya	0.25				
		697	Deslave en el Km 48+900 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lim. Méx./Gro.		Tlatlaya	0.15				
		698	Deslave en el km. 8+900 en el camino de El Salitre-Nanchititla		Luvianos	0.01				

