

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	136.25	136.25	14%	14.9%
2	PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.	5.55	5.53	100%	100.0%
3	PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	Señales y Proyectos, S.A.	4.32	4.30	100%	100.0%
4	PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	SEMEX, SA de CV	4.26	4.25	100%	100.0%
5	PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.05	3.04	75%	88.6%
6	PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	SEMEX, SA de CV	48.10	48.08	45%	63.0%
7	PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10.50	10.50	100%	100.0%
8	PAD 2020	116756	Reconstruccion del camino Km. 16.5 (Atacomulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstruccion de camino	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11.63	11.63	100%	100.0%
9	PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstruccion de camino	PLACOSA, S.A. de C.V.	12.48	12.48	100%	100.0%
10	PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongacion Allende - 2 de Marzo . Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstruccion de camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	13.60	13.60	100%	100.0%
11	PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliacion y de modernización Avenida	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3.42	3.42	100%	100.0%
12	PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Provanomic, S.A. de C.V.	7.98	7.98	94%	100.0%
13	PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilan	Rehabilitación de alcantarilla de losa	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.40	0.39	100%	100.0%
14	PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Construcor R&CA S.A. de C.V.	5.17	4.70	0%	0.0%
15	PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Toluca, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Construcor R&CA S.A. de C.V.	4.80	2.50	0%	35.7%
16	PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizara cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.20	1.20	100%	100.0%
17	PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	52.02	51.76	0%	0.8%
18	PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquihuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	En proceso de licitación Fallo 27/07/2020 Desierta	19.35	0.00	0%	0.0%
19	PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclopista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquihuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclopista	En proceso de licitación Fallo 27/07/2020 Desierta	16.99	0.00	0%	0.0%
20	PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquihuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Por licitar	7.50	0.00	0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
21	PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	IDEVVSA Construcciones S.A. de C.V.	15.37	0.00	0%	0.0%
22	PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periferico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatlinchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Consortorio Continental de Ingenieria, S.A. de C.V.	20.96	0.00	0%	0.0%
23	PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlacomulco	Construcción de accesos	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	3.40	0.00	0%	0.0%
24	PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Cobertura Regional	Liberación de derecho de vía	Administración	11.57	11.57	0%	0.0%
25	PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de lago	En proceso de licitación Fallo 10/08/2020	46.65	0.00	0%	0.0%
26	PAD 2020	117899	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados de el camino no. 1070, Boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento	Administracion	16.24	16.24	0%	0.0%
27	PAD 2020	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen	Por licitar	5.87	0.00	0%	0.0%
28	PAD 2020	116415	Elaboracion de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México.	Toluca y Metepec	Elaboracion de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.52	0.00	0%	0.0%
29	PAD 2020	116431	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito Fundadores, en el municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Elaboracion de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.52	0.00	0%	0.0%
30	PAD 2020	117992	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lím. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 10+600.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.48	0.00	0%	0.0%
31	PAD 2020	117993	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lím. Méx./ Mich. a traves de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+300.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.58	0.00	0%	0.0%
32	PAD 2020	117994	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lím. Méx./ Mich. a traves de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+800.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Por licitar	2.30	0.00	0%	0.0%
33	PAD 2020	118032	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2020.	Cobertura Regional	Acciones emergentes	Por licitar	5.10	0.00	0%	0.0%
34	PAD 2020	118034	Premio estatal de conservación de caminos, estatales, municipales y rurales, Región Norte 2020.	Cobertura Regional	Premio estatal de conservación de caminos	Por licitar	21.60	0.00	0%	0.0%
35	PAD 2020	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Por licitar	5.80	0.00	0%	0.0%
36	PAD 2020	118039	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidraulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidraulico	Por licitar	0.50	0.00	0%	0.0%
37	PAD 2020	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaria de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Por licitar	4.60	0.00	0%	0.0%
			PAD 2020				532.61	349.40		
38	PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	0.43	0.43	100%	100.0%
39	PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	0.31	0.31	0%	90.0%
40	PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	Partition S.A. de C.V.	0.76	0.76	91%	100.0%
41	PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Ilurbeda S.A. de C.V.	0.31	0.31	100%	100.0%
42	PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sultepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23.38	23.38	27%	71.2%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
43	PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	Freyssinet de México S.A. de C.V.	100.00	100.00	13%	30.1%
44	PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones Division Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.	165.90	111.66	0%	0.0%
45	PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.96	1.96	70%	70.0%
46	PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2.02	2.02	100%	100.0%
47	PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18.65	18.65	96%	100.0%
48	PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1.10	1.10	100%	100.0%
49	PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	GCP, S.A.P.I. de C.V.	36.48	27.72	0%	55.0%
50	PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37.80	37.80	43%	78.3%
51	PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepotzotlán	Reconstrucción de camino	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44.57	44.57	25%	46.7%
52	PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chinconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.21	1.21	100%	100.0%
53	PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónera, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	27.19	27.19	74%	100.0%
54	PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.49	0.49	100%	100.0%
55	PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotompa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	1.77	1.77	100%	100.0%
56	PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	En proceso de licitacion Apertura 03/08/2020	0.60	0.00	0%	0.0%
57	PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1.06	1.06	78%	99.2%
58	PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3.02	3.02	0%	99.0%
59	PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	3.07	0.00	0%	0.0%
60	PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio de impacto ambiental	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.37	0.37	100%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
61	PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio costo beneficio	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100%	100.0%
62	PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción de camino	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	16.50	16.50	100%	100.0%
63	PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Proyecto ejecutivo	Aplicsa S.A. de C.V.	21.48	21.48	66%	66.4%
64	PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14.48	14.48	78%	91.4%
65	PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización de camino	En proceso de licitación Apertura 15/05/20	33.61	29.36	16%	27.1%
66	PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heroles y Av. San Rafael, municipio de Tlalnepantla.	Tlalnepantla	Reparación de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3.81	3.81	100%	100.0%
67	PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba- Ecatzingo- Tlacotompa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construccion de alcantarilla	Escodem, S.A. de C.V.	8.02	6.42	83%	100.0%
			PAD 2020 REFRENDO				571.12	498.61		
68	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBÚS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	51.54	39.85	47%	63.12%
			PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO				51.54	39.85		
69	FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción del distribuidor vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	127.89	120.00	86%	89.0%
			FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2019				127.89	120.00		
			Total Junta de Caminos del Estado de México 2020				1,283.16	1,007.86		

Propuesta de obras 2020, sin recursos asignados			
No.	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)			
70	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (PE-131)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	267.06
71	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de La Labor de Zaragoza - Llano Grande de Ixtapan. (PE-128)	Tejupilco	19.77
72	Concluir la pavimentación con guarniciones, banquetas y ampliación de puente de la calle Matamoros norte de Tenancingo (PE-157)	Tenancingo	4.20
73	Ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlan-Taxhie del km 4+672 al km 7+800.	Polotitlan	49.00
74	Pavimentación del camino Telpintla-Las Palomas	Valle de Bravo	10.00
75	Modernización del Circuito Jorge Jimenez Cantu (Segunda etapa).	Atlacomulco	334.10
76	Ampliación a 4 carriles la Av. De las Partidas del km. 1+000 al km. 3+500	Lerma	46.25
77	Pavimentación del camino Ruta Trojes-Glorieta-Estanco	Luvianos	12.40
78	Pavimentación del Camino Sultepequito – Rincón de Cristo, tramo del Km. 11+000 al 16+000	Sultepec	35.00
79	Pavimentación de 4.0 Km del camino Prolongación 24 de enero.	Tonanitla	32.55
80	Pavimentar con Asfalto el camino ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofre.	Isidro Fabela	31.50
81	Modernización del Camino de la Virgen - San Miguel (San José de Villa de Allende a la Maquina)	Villa de Allende	22.33
82	Ampliación a cuatro Carriles del Camino El Cerrillo-San Pedro Totoltepec	Toluca	26.40
83	Pavimentación del Camino la Granza	Almoleya de Juárez.	26.40

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		84	Pavimentación de Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan.		Valle de Bravo Ixtapan del Oro		69.00			
		85	Conclusión de la pavimentación del camino Espíritu Santo – Chiluca.		Jilotzingo		18.00			
		86	Pavimentación de 1 km. para el camino que comunica del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)		Santo Tomás de los Plátanos		7.92			
		87	Continuación de la pavimentación de la carretera a Santa Clara de Juárez- San José la Epifanía		Morelos		26.40			
		88	Construcción de pavimento hidraulico y obra complementaria en camino Barrio Choya – Huemetla.		Jocotitlán		9.53			
		89	Construcción de pavimento hidraulico del Camino la Venta -Jocotitlán		Jocotitlán		8.50			
		90	Reconstrucción y Pavimentación del camino Santiago Casandeje (Barrio del Panteón) - Cecytem.		Jocotitlán		5.20			
		91	Continuación a seis carriles de la carretera Ixtlahuaca Jiquipilco y rehabilitación con concreto hidráulico de la ampliación ya existente		Ixtlahuaca		54.00			
		22					1,115.52			
		Construcción de carreteras (obras prioritarias)								
		92	Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca		100.00			
		93	Construcción del Libramiento Santiago Tianguistenco		Tianguistenco		237.00			
		94	Construcción del Libramiento de Joquicingo.		Joquicingo		101.40			
		95	Construcción del camino Lázaro Cardenas-Llanito cuatro del Km 0+600 al Km 1+900		El Oro		8.50			
		96	Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro		14.48			
		5					461.38			
		Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)								
		97	Distribuidor vial Paseo Tollocan - Boulevard Aeropuerto (Rama 50 y Rama 60), Municipio de San Mateo Atenco		San Mateo Atenco, Lerma y Toluca		25.00			
		98	Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos		45.00			
		99	Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate		Temoaya		85.00			
		100	Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos		230.00			
		101	Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino		Toluca		100.00			
		102	Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco		500.00			
		103	Segunda etapa del distribuidor vial en el Libramiento Antonio Huitrón H. (Cruceo Canalejas)		Jilotepec		120.00			
		104	Rehabilitación en dos cuerpos de puente vehicular Juan Pablo II		Coacalco		10.00			
		8					1,115.00			
		Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)								
		346					302.23			
		Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)								
		450	Reconstrucción en una primer etapa de la carretera Zacango - San Mateo Chipiltepec (PE-130)		Acolman		62.00			
		451	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km 15+300 al 15+620 (PE-135)		Villa Victoria		2.05			
		452	Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzicapan (Texicapan), tramo; 1+000 al Km 2+000, municipio de Zacualpan		Zacualpan		3.50			
		453	Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El Oro		8.34			
		454	Reconstrucción del camino 1327 Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan.		Hueypoxtlia		55.23			
		455	Reconstrucción de la carretera Km. 50 (Toluca-Palmillas) - Jocotitlán		Jocotitlán		26.55			
		456	Reconstrucción del Boulevard de acceso a San José del Rincón		San José del Rincón		61.80			
		457	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico en Bo. Ocampo del km 0+200 al km 2+100		Timilpan		13.00			
		458	Reconstrucción del camino Real a San Jose Villa de Allende, del Jacal a San Felipe		San José Villa de Allende		11.00			
		459	Reconstrucción del camino San isidro-San cayetano		Villa de Allende		11.00			
		10					254.47			
		Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)								
		459	Rehabilitar la Avenida Revolución en Chicoloapan (San Vicente Chicoloapan) (PE-147)		San Vicente Chicoloapan		2.50			
		460	Repavimentar con concreto hidráulico la Av. Leona Vicario en Metepec (PE-159)		Metepec		2.77			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico	
		461	Rehabilitación del Km. 10.1 (Toluca-Metepec-Tenango)-Mexicaltzingo-Tianguistenco-Xalatlaco del Km. 3+000 Al 6+000. (Av. Libertad desde El Arco al Libramiento Ignacio López Rayón.)		Chapultepec		18.22				
		462	Reencarpetado de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán		20.00				
		463	Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla		15.24				
		464	Rehabilitación de la Av. Juárez en San Mateo Atenco (Tramo Vialidad las Torres a calle Vicente Guerrero) del km. 0+000 al km. 2+000		San Mateo Atenco		12.04				
		465	Rehabilitación del km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle) del km. 31+600 al 29+200.		Texcalyacac		7.33				
		466	Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo Poniente) en el tramo Km 0+000 al Km 1+800		Villa Victoria		7.80				
		467	Rehabilitación de las laterales del Paseo Tollocan de Torres Bicentenario a la Universidad (ambos cuerpos)		Toluca Metepec		65.00				
		468	Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec		Nopaltepec		10.00				
		469	Rehabilitación del camino Périferico Texcoco del Km. 0+000 al Km. 2+000.		Texcoco		11.00				
		470	Rehabilitación Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalnepantla-Villa del Carbón).		Villa del Carbón		49.00				
		471	Rehabilitación y reconstrucción del camino Via Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600.		Nicolás Romero		29.00				
		472	Rehabilitación del camino Viejo a Huixquilucan en el tramo Km 22+200 al Km 24+300 y de calle San Esteban en el Km 27+800 al Km 28+300		Huixquilucan		17.00				
		473	Rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco		Tepojaco		18.00				
		474	Rehabilitación del camino Lago de Guadalupe, en los tramos: Km 0+880 al Km 7+600 (Cuerpo derecho) y Km 1+090 al Km 7+600 (Cuerpo Izquierdo)		Atizapan de zaragoza		49.00				
		475	Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, del 12+400 al 16+100		Almoloya de Alquisiras		19.80				
		476	Rehabilitación del camino (Puente Grande San José El Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla - Villa del Carbón).		Nicolás Romero y Tepotzotlán		63.00				
		477	Rehabilitación de la calle Dr. Nicolas San Juan		Toluca		13.57				
		478	Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón		Villa del Carbón		106.00				
		479	Rehabilitación de Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas al km. 10+200 al km-. 19+800		Ocoyoacac Santiago Tianguistenco Xalatlaco		43.20				
		480	Rehabilitación de Km. 10.1 (Toluca-Temascaltepec)-Zinacantepec del km. 0+000 al km. 3+800, Cuerpo Oriente		Zinacantepec		32.40				
		481	Rehabilitación de Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez) del km. 0+000 al km. 5+000		Toluca		22.50				
		482	Rehabilitación del camino km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucibí - San Marcos de la Loma (tramo 2+000 al 11+500)		Almoloya de Juárez		49.00				
		483	Rehabilitación de Calimaya-San Felipe Tlalmimilolpan del km. 0+000 al km. 9+000		Calimaya		40.50				
		484	Rehabilitación y reconstrucción de la carretera Km 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac)-Almoloya del Río –San Pedro Techuchulco, en Ocoyoayac (SEGUNDA ETAPA)		Ocoyoacac		13.50				
		485	Rehabilitación de Km. 10.2 (Toluca-Naucalpan)-Villa Cuauhtémoc del km. 2+000 al km. 7+000		Otzolotepec		22.50				
		486	Rehabilitacion del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Tecámac- Zumpango		40.00				
		487	Rehabilitación del Camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanitla		Tecámac		49.00				
		488	Rehabilitación del camino 822 km 10.2 (Otumba-Temascalapa)-Santa María Actipac		Axapusco		57.60				
		489	Rehabilitación del camino 830 Km. 23.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Otumba-Lim. Méx./Hgo.		Axapusco y Otumba		31.50				
		490	Rehabilitación de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Apaxco)-Tizayuca.		Zumpango		18.00				
		491	Rehabilitación del camino Via Libre Toluca-Atlacomulco		Atlacomulco		49.00				
		492	Rehabilitación del camino: Via Libre Toluca-Atlacomulco		Jocotitlan-Ixtlahuaca		175.82				
		34						1,180.78			
		Contingencias (obras prioritarias)									
		493	Alcantarilla dañada en el camino de Amomolulco-Xonacatlan-Presa José Antonio Álzate (26+500)			Temoaya		0.50			
		494	Puente dañado en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (20+500)			Temoaya		1.10			
		495	Muro de contención en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (15+580)			Temoaya		3.00			
		496	Daño de puente en el KM. 34.4 (México-Toluca) Tenango del Valle			Ocoyoacac		1.00			
		497	Alcantarilla dañada en el KM. 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcilcalpan- Valle de Bravo (11+500)			Zinacantepec		5.00			
		5						10.60			
		Estudios y proyectos									
		498	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca Palmillas a la altura del Km. 7.5, en la Comunidad de Ojo de Agua de San Pablo Autopan.			Toluca		0.80			
		499	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas en Calzada al Pacifico y Alpinismo.			Toluca		0.80			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		500	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas Paseo Tollocan a la altura de la UNITEC.		Toluca	0.80				
		501	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Av. Tecnológico S/N , San Salvador Tizatlalli a la altura de la secundaria No. 0890 "Filiberto Gómez Díaz"		Metepec	0.50				
		502	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Avenida Alfredo del Mazo a la altura José Martí (Poniente) y calle 5 de Mayo (Oriente)		Toluca	0.60				
		503	Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal ubicado en la carretera Atlacomulco - El Oro en la comunidad La Jordana.		El Oro	0.50				
		504	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en la calle Isidro Fabela y la calle Jose Martí		Toluca	0.70				
		505	Estudio y proyecto para la construcción de Puente peatonal en camino de Toluca - Almoloya de Juarez, frente al fraccionamiento La Loma II.		Zinacantepec	0.50				
		506	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en Av. José López Portillo a la altura de la Av. Independencia en San Lorenzo Tepaltitlan.		Toluca	0.50				
		507	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez frente a la Universidad Politecnica del Valle de Toluca		Amoloya de Juárez	0.50				
		508	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez entronque con la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan		Amoloya de Juárez	0.50				
		509	Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez en barrio cabecera segunda sección		Amoloya de Juárez	0.50				
		510	Estudio y proyecto para la construcción de 3 puentes peatonales con rampas en la calle de Lerdo, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Adolfo Lopez Mateos frente a C.U.		Toluca	3.00				
		511	Estudio y proyecto para la reconstrucción de la carretera Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepe, Tenango	6.00				
		512	Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor en la Vía Adolfo Lopez Mateos y Camino a Almoloya de Juarez		Zinacantepec	6.00				
		513	Estudio y proyecto para la construcción de dos PSV en la vialidad Toluca - Palmillas en el acceso a San Pablo Autopan.		Toluca	6.00				
		514	Estudio y proyecto para la construcción de 2 PSV en la Vialidad Aeropuerto y San Nicolas Tolentino		Toluca	6.00				
		515	Aforos de la Red Vial Libre de Peaje		Regional	20.00				
		516	Estudio y proyecto para la ampliación de la carretera México - Cuautla, tramo caseta de cobro Chalco a la colonia Emiliano Zapata.		Chalco	4.50				
		517	Estudio y proyecto para la ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas). 2 km.		Toluca	0.80				
		518	Estudio y proyecto para la construcción del Boulevard Toluca-Temoaya en el tramo Jicaltepec Cuexcontitlán-Toluca (4 Km.)		Toluca	1.20				
		519	Estudio y proyecto para la pavimentación del camino Timilpan - El Palmito.			6.00				
		520	Estudio y proyecto para la ampliación y reconstrucción del camino Jilotepec - San Agustin.		Jilotepec, Soyaniquilpan	3.00				
		521	Estudio y proyecto para la ampliacion del camino Ixtlahuca Jiquipilco		Jiquipilco	0.80				
		522	Estudio y proyecto para la ampliación de la Av. Las Partidas.		Lerma	1.50				
		523	Estudio y proyecto para la pavimentación de calles en Manzana 8 de San Pedro de Los Baños		Ixtlahuaca	1.85				
		524	Elaboración de estudios costo beneficio		Varios	8.00				
		525	Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Alfredo del Mazo en el municipio de Toluca		Toluca	20.00				
		526	Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Diaz Miron		Toluca	8.00				
		29				109.85				
		Transporte no motorizado (obras prioritarias)								
		527	Construcción de ciclovía en el Boulevard San Isidro		Metepec	2.50				
		528	Construcción de ciclovía en el Boulevard Sor Juana		Metepec	2.50				
		529	Construcción de ciclovía en la Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango del Valle	25.00				
		3				30.00				
		Obras incluidas en el APP								
		Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)								
		135				166.19				
		Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)								
		665	Reconstrucción del camino Km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx/Gro., del km. 51+756 al 65+000.		Tlatlaya	49.00				
		666	Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 0+000 al 12+550		Tlatlaya	41.67				
		667	Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 14+800 al 33+000		Tlatlaya	61.42				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		3				152.09				
			Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)							
		668	Rehabilitación y reconstrucción de la vialidad Toluca-Metepec-Tenango.		Toluca Metepec Tenango del Valle	315.00				
		669	Rehabilitación del camino Tejupilco - Amatepec - Tlatlaya.		Tejupilco Amatepec	49.00				
		670	Rehabilitación de Santiago Tianguistenco-Chalma del km. 6+600 al km. 12+300		Santiago Tianguistenco	25.60				
		3				389.60				
			Contingencias (obras prioritarias)							
		672	Deslave en el km. 8+100, 10+000, 16+800 y 17+000 en el Km. 60.5 (Tenancingo-Villa Guerrero)-Zacango-Totolmajac		Villa Guerrero	2.70				
		673	Derrumbes tramo del km. 4+400 al 6+000. en el camino de Tenería-San Nicolás		Malinalco	10.00				
		674	Deslaves en el km. 15+950, 32+500, 33+320 y 33+300 en el Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec)- Almoloya de Alquisiras- Zacualpan.		Zacualpan	10.00				
		675	Deslaves en los km. 73+900, 73+800, 79+950, 80+050, 80+300, 75+100 y derrumbes en los km. 80+200, 75+000 en el camino de San Antonio del Rosario-Zacualpan		Sultepec	11.50				
		676	Deslave en el km. 7+200 en el Km. 29.2 (México-Chalma)- Limites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan	1.30				
		677	Derrumbe en el km. 3+200 en el camino de Coatepec Harinas-Totolmajac		Coatepec Harinas	8.00				
		678	Derrumbes tramo del km. 11+700 al 13+500. en el Km.19.8 (México-Chalma)- Lagunas de Zempoala Limites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan	12.00				
		679	Deslave 3+900 en el camino de San Simón de Guerrero-San Andrés de Los Gama.		Temascaltepec.	0.30				
		680	Deslave 21+300 en el camino de Temascaltepec-Las Juntas		Temascaltepec.	0.25				
		681	Deslave km. 26+800 en el Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo	0.36				
		682	Deslave en el km. 30+200 Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo	0.36				
		683	Deslave en el Km.1+750 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.20				
		684	Deslave en el Km. 3+200 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.20				
		685	Deslave en el Km. 5+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.05				
		686	Deslave en el Km. 6+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.05				
		687	Deslave en el Km. 6+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.30				
		688	Deslave en el Km. 15+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.01				
		689	Deslave en el Km. 26+580 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya	0.30				
		690	Deslave en el km 17+300 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.25				
		691	Deslave en el km 17+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.30				
		692	Deslave en el km 19+250 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.30				
		693	Deslave en el km 20+100 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.20				
		694	Deslave en el km 20+200 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.40				
		695	Deslave en el km 25+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.25				
		696	Deslave en el km 38+149 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.11				
		697	Deslave en el km 38+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.45				
		698	Deslave en el km 39+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.35				
		699	Deslave en el km 41+000 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec	0.35				
		700	Deslave en el Km 3+200 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec	1.00				
		701	Deslave y asentamiento en el km 16+600 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec	0.05				
		702	Deslave en el Km 17+500 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco	1.00				
		703	Deslave en el Km 17+840 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco	0.30				
		704	Deslave en el Km 25+400 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco	0.65				
		705	Deslave en el Km 3+900 en el camino de San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro-Lím. Méx./Mich.		Santo Tomás de Los Plátanos	0.10				
		706	Deslave en el Km 29+100 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lím. Méx./Gro.		Tlatlaya	0.15				

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
		707	Deslave en el km 46+000 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lím. Méx./Gro.		Tlatlaya		0.25			
		708	Deslave en el Km 48+900 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lím. Méx./Gro.		Tlatlaya		0.15			
		709	Deslave en el km. 8+900 en el camino de El Salitre-Nanchititla		Luvianos		0.01			
		710	Deslave en el km. 23+000 en el camino de El Salitre-Nanchititla		Luvianos		0.13			
		711	Deslave en el km. 8+800 en el camino de Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos-Cuadrilla de López		Otzoloapan		0.30			
		712	Deslave en el km. 12+800 en el camino de Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos- Cuadrilla de López		Zacazonapan		0.30			
		713	Deslave en el km. 12+200 en el camino de Km. 13.5 (El Fresno-Temasaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan		Temasaltepec.		0.20			
		714	Deslave en el km. 17+200 en el camino de Km. 13.5 (El Fresno-Temasaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan		Temasaltepec.		0.20			
		715	Deslave en el km 1+400 en el camino de Libramiento de Amatepec		Amatepec		1.50			
		716	Deslave en el km 1+500 en el camino de Libramiento de Amatepec		Amatepec		1.50			
		717	Deslave en el km 18+640 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lím. Méx./Mich.		Santo Tomas de los Plátanos		0.25			
		718	Deslave en el km. 43+600 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lím. Méx./Mich.		Otzoloapan		0.25			
		719	Deslave en el km. 58+100 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lím. Méx./Mich.		Otzoloapan		0.25			
		720	Asentamiento en el km. 11+100 en el camino de Km. 45.7 (Toluca-Cd. Altamirano)-Tequesquipan		Temasaltepec.		0.20			
		721	Puente dañado en el camino de Toluca-Metepec-Tenango del Valle (19+000)		Toluca		1.50			
		50					71.08			
		191	Total APP				778.95			
					Convenios con municipios		10.00			
					Gastos indirectos		45.60			
					Supervisión externa de obras		212.10			
		653					5,626.48			
		Obras		Estatus		Importe				
		653		No asignadas		5,626.48				
		69		Asignadas		1,283.16				
		722		Total		6,909.64				

Elaboró
Actualizado al 30 de Julio de 2020

Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión