

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	Green Patcher México, S. de R. L de C.V	50.00	0.00	0.0%	0.0%
2	PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83.94	0.00	0.0%	18.0%
3	PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay San José Ixtapa) - lim. Méx. / Oro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	20.00	19.88	0.0%	80.0%
4	PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A de C.V	1.29	1.29	100.0%	100.0%
5	PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Denoter, S.A de C.V	6.65	0.00	0.0%	0.0%
6	PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	50.00	48.28	7.8%	28.0%
7	PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Via Luis Donald Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	29.15	28.80	0.0%	35.0%
8	PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	Por licitar	83.70	0.00	0.0%	0.0%
9	PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23.59	23.16	0.0%	0.0%
10	PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158.97	154.88	0.0%	1.2%
11	PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29.79	28.54	39.7%	40.0%
12	PAD 2021	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias puente vehicular	-	35.00	0.00	0.0%	100.0%
13	PAD 2021	119972	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de cimentación con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular	-	0.70	0.00	0.0%	100.0%
14	PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	150.00	150.00	30.0%	0.0%
15	PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejercito Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	Por licitar	39.79	0.00	0.0%	0.0%
16	PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	-	1.45	0.00	0.0%	0.0%
17	PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Zicantepec - Sultepec), E.C. (Tejupilco - Amatepec).	Tejupilco	Construcción de obras de drenaje	Bufete de Ingeniería Bauen S.A de C.V	0.99	0.99	100.0%	100.0%
18	PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplen en el camino 517 km 3+000 libramiento El Oro	El Oro	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería	Por licitar	0.77	0.00	0.0%	100.0%
19	PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Liberación de derecho de vía	Por licitar	26.14	0.00	0.0%	0.0%
20	PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700.(Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	8.54	8.54	100.0%	100.0%
21	PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V	9.75	9.75	100.0%	100.0%
22	PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de la vialidad	Por licitar	35.00	0.00	0.0%	0.0%
PAD 2021							845.22	474.11		
23	PAD 2021 REFRENDO	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	12.38	12.38	99.97%	100.00%
24	PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	0.10	0.10	100.00%	100.00%
25	PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Millares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2.87	2.87	100.00%	100.00%
26	PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.50	0.50	100.00%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
27	PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	4.60	100.00%	100.00%
28	PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.16	1.16	100.00%	100.00%
29	PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1.26	1.26	100.00%	100.00%
30	PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	0.88	0.88	100.00%	100.00%
31	PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción camino	Placosa, S.A. de C.V.	3.19	3.19	100.00%	100.00%
32	PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	10.07	10.07	55.30%	55.30%
33	PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.25	0.25	100.00%	100.00%
34	PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.39	0.39	100.00%	100.00%
35	PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.18	0.18	100.00%	100.00%
36	PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.35	0.35	100.00%	100.00%
37	PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlaulia y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10.92	10.92	100.00%	100.00%
38	PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23.90	23.90	100.00%	100.00%
39	PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.10	0.10	100.00%	100.00%
40	PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	0.32	0.32	100.00%	100.00%
41	PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	8.39	8.39	57.31%	82.01%
42	PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	0.94	0.94	100.00%	100.00%
43	PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	34.95	34.95	65.81%	100.00%
44	PAD 2021 REFRENDO	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	6.87	6.87	0.00%	2.00%
45	PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.42	7.42	99.98%	100.00%
46	PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
47	PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25.22	25.22	99.95%	100.00%
48	PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautitlán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11.59	11.59	100.00%	100.00%
49	PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.17	5.17	99.91%	100.00%
50	PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2.16	2.16	100.00%	100.00%
51	PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3.72	3.72	100.00%	100.00%
52	PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5.62	5.62	100.00%	100.00%
53	PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4.11	4.10	100.00%	100.00%
54	PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaotoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	1.00	100.00%	100.00%
55	PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaotoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.71	1.71	100.00%	100.00%
56	PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento canal	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7.03	7.03	100.00%	100.00%
57	PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguilla Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.51	1.51	65.07%	100.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
58	PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tlilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4.40	4.40	100.00%	100.00%
59	PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovía emergente	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1.21	1.21	100.00%	100.00%
60	PAD 2021 REFRENDO	118345	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovía emergente	Por licitar	9.25	0.00	0.00%	0.00%
61	PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	GCP, S.A.P.I. de C.V.	4.18	4.18	20.27%	20.27%
62	PAD 2021 REFRENDO	118347	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovía emergente	En proceso de licitación Fallo 23/12/2020 Desierta	3.30	0.00	0.00%	0.00%
63	PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5.02	5.02	87.97%	100.00%
64	PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3.73	3.73	100.00%	100.00%
65	PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8.29	8.29	100.00%	100.00%
66	PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	5.82	5.82	100.00%	100.00%
67	PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.29	14.29	64.32%	85.00%
68	PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	45.12	45.12	12.64%	29.00%
69	PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	34.46	34.46	100.00%	100.00%
70	PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5.95	5.95	100.00%	100.00%
71	PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13.33	13.33	100.00%	100.00%
72	PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4.77	4.77	100.00%	100.00%
73	PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9.08	9.08	44.19%	60.50%
74	PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.91	2.91	100.00%	100.00%
75	PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupeana a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2.10	2.10	100.00%	100.00%
76	PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4.21	4.21	100.00%	100.00%
77	PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1.36	1.36	100.00%	100.00%
78	PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.52	0.52	100.00%	100.00%
79	PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación Socavones	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	0.27	0.27	100.00%	100.00%
80	PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almolyán; obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	Por licitar	0.35	0.00	0.00%	0.00%
81	PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal -Tlachaloya segunda sección km. 32; obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	Por licitar	0.76	0.00	0.00%	0.00%
82	PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Alzate km. 43; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	Por licitar	0.07	0.00	0.00%	0.00%
83	PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	Por licitar	0.25	0.00	0.00%	0.00%
84	PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.92	0.00	0.00%	0.00%
85	PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	Escodem, S.A. de C.V.	25.00	23.50	0.00%	18.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
86	PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12.63	12.63	0.00%	64.00%
87	PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Xtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	20.00	20.00	0.00%	35.50%
88	PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	20.00	17.31	0.00%	73.12%
89	PAD 2021 REFRENDO	118722	Reconstrucción del camino km. 1.8 (Atlacomulco - El Oro) - Libramiento de Atlacomulco (distribuidor vial salida El Oro).	Atlacomulco	Reconstrucción del camino	Por licitar	5.08	0.00	0.00%	0.00%
90	PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	Por licitar	0.39	0.00	0.00%	0.00%
91	PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Xtlahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	Por licitar	0.83	0.00	0.00%	0.00%
92	PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	Por licitar	1.40	0.00	0.00%	0.00%
93	PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Xtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	Por licitar	0.56	0.00	0.00%	0.00%
94	PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Por licitar	0.25	0.00	0.00%	0.00%
95	PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galerías en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
96	PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuéstre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.60	0.00	0.00%	0.00%
97	PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Por licitar	0.90	0.00	0.00%	0.00%
PAD REFRENDO 2021							480.20	446.49		
97	Total Junta de Caminos del Estado de México 2021						1,325.42	920.60		

Propuesta de obras 2021, sin recursos asignados

No.	Fuente de recursos prevista	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)				
98	Estatad	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona (3a etapa)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	177.06
99	Estatad	Modernización de la Vía Alfredo del Mazo (1er etapa)	Toluca	315.59
100	Estatad	Ampliación y modernización de Avenida Estado de México en Metepec (2a etapa)	Metepec	60.00
101	Estatad	Pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, primera etapa, del km. 0+000 al km. 4+700, en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	22.00
102	Estatad	Pavimentación del camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.	Isidro Fabela	49.00
103	Estatad	Pavimentación del camino Tejpintla - Las Palomas	Valle de Bravo	15.00
104	Estatad	Pavimentación del acceso a la Colonia Guadalupe en Coatepec de Harinas. (Municipal)	Coatepec de Harinas	4.82
105	Estatad	Construcción de Libramiento Jorobas y Vías alternas de acceso a Huehuetoca	Huehuetoca	30.00
106	Estatad	Pavimentación de 1 km. para el camino del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)	Santo Tomás de los Plátanos	9.50
107	Estatad	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Juan Tetitlan-La Parota-El Toral.	Tlatlaya	66.45
108	Estatad	Pavimentación con concreto hidráulico del camino Puerto Seco-Gavilan.	Tlatlaya	11.77
109	Estatad	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el Zapote - Acamuchitlán - Pinzanes.	Tejupilco	16.40
110	Estatad	Pavimentación del camino Hermillepec - Pungaranchon, en el Municipio de Luvianos.	Luvianos	149.34
111	Estatad	Pavimentación con Concreto Hidráulico del camino de Rincón del Carmen a Río de Agua, en el Municipio de Tejupilco.	Tejupilco	31.14
112	Estatad	Pavimentación del camino Cañadas de Nanchitla - Pericones, tramo del km. 0+000 al km. 3+000.	Luvianos	19.80
113	Estatad	Ampliación a cuatro carriles de la vialidad Polotitlán- Taxhie del km 4+672 al km 7+800 en el municipio de Polotitlán.	Polotitlán	49.00

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
114	Estatal		Construcción de lateral derecha y Modernización de la vialidad del Circuito Jorge Jiménez Cantú del km 4+500 al km 7+762, en el municipio de Atlacomulco.		Atlacomulco		280.70			
115	Estatal		Pavimentar el camino Cañadas de Nanchitlita a Palo Gordo		Luvianos		28.00			
116	Estatal		Encementar dos calles de la comunidad de El Arco cada calle mide 450 m. de largo y 5.00 m. de ancho *Calle el Limón 0.74 mdp.		Valle de Bravo		2.20			
117	Estatal		Encementar la calle El Moral en la comunidad de San Juan Atezcapan		Valle de Bravo		1.70			
118	Estatal		Encementar la calle El Nogal en la comunidad de San Juan Atezcapan		Valle de Bravo		1.08			
119	Estatal		Pavimentación de la Calle circuito de los Encinos		Valle de Bravo		1.70			
120	Estatal		Pavimentación de la Calle La Pedrera		Valle de Bravo		1.05			
121	Estatal		Pavimentación de la Calle El Ciprés		Valle de Bravo		1.47			
122	Estatal		Construcción con concreto hidráulico de Gavia Chica a Los Lirios		Texcaltlán		10.80			
123	Estatal		Construcción con concreto hidráulico de Los Lirios a La Cumbre		Texcaltlán		17.40			
124	Estatal		Ampliación y Modernización de la vialidad Jilotepec - San Agustín, del km 1+160 al km 1+600, km 2+600 al km 4+680 y km 12+000 al km 14+240 en el municipio de Jilotepec.		Jilotepec		106.00			
27							1,478.97			
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
125	Estatal		Construcción del Circuito Fundadores 1a etapa		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco		331.00			
126	Estatal		Circuito 500 años (1ra etapa)		Toluca y Metepec		358.40			
127	Estatal		Conclusión de la Vialidad Espíritu Santo-Chiluca		Jilotzingo		14.00			
128	Estatal		Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico, en el Municipio de Jiquipilco		Jiquipilco		2.96			
129	Estatal		Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca		100.00			
130	Estatal		Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro		14.48			
131	Estatal		Construcción del camino principal, (Circuito Mavoro Casa Blanca - Ojo de Agua), tramo del Km. 0+000 al Km. 2+990, Atoconilco, Ixtlahuaca		Ixtlahuaca		13.98			
132	Estatal		Construcción de carril de aceleración e incorporación en la carretera San Felipe del Progreso- Ixtlahuaca Acceso Parque Ecológico Plateros.		San Felipe del Progreso		0.92			
133	Estatal		Construcción del camino: Timilpan - El Palmito, del km 1+200 al km 5+085		Timilpan		24.64			
134	Estatal		Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino San Miguel Tenochtitlán - Colonia Centro del km. 0+000 al 1+000		Jocotitlán		5.00			
135	Estatal		Pavimentación del camino de acceso del Tecnológico de San Felipe del Progreso		San Felipe Del Progreso		6.40			
136	Estatal		Construcción de la carretera E. C. "Atlacomulco-Toluca" - E. C. "Atlacomulco-El Oro- Canal de las Mercedes		Atlacomulco		9.70			
12							881.48			
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
137	Estatal		Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos		45.00			
138	Estatal		Reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec - Nezahualcoyotl		Nezahualcoyotl		759.00			
139	Estatal		Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos		230.00			
140	Estatal		Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca		100.00			
141	Estatal		Reparación urgente de superestructura de puente peatonal en el camino: Barrientos - Lago de Guadalupe		Atzacapan de Zaragoza		3.00			
142	Estatal		Sustitución de juntas de dilatación en los puentes vehiculares sobre la Vía Gustavo Baz, a la altura de las vialidades Mario Colín y Puente de Vigas en Tlalnepantla.		Tlalnepantla		5.10			
143	Estatal		Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate		Temoaya		85.00			
144	Estatal		Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco		500.00			
145	Estatal		Puente peatonal 1 Lechería-Texcoco 18+000		La Paz		7.00			
146	Estatal		Puente peatonal 2 Lechería-Texcoco 19+560		La Paz		7.00			
147	Estatal		Construcción de PSV en el cruce de Toluca-Metepec-Tenango y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec		200.00			
148	Estatal		Construcción de PSV en el cruce de Circuito Exterior Metropolitano y Sor Juana Inés de la Cruz		Metepec		120.00			
12							2,061.10			
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
149	Estatal		Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzcapan (Texicapan), del km 1+000 al 2+000, Zacualpan (Compromiso de gira)		Zacualpan		6.70			
150	Estatal		Reconstrucción y Rehabilitación del camino Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan, segunda etapa, del km. 4+700 al km. 13+700, en el municipio de Valle de Bravo.		Valle de Bravo y Donato Guerra		20.00			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
151	Estatad		Reconstrucción de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán		26.50			
152	Estatad		Reconstrucción del Camino 279 Km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (varias etapas)		Temoaya		98.45			
153	Estatad		Reconstrucción del camino a san Andrés en el municipio de Chapultepec		Chapultepec		14.00			
154	Estatad		Reconstrucción del Camino 2500 Libramiento San José El Llanito		Lerma		17.29			
155	Estatad		Reconstrucción del camino: km. 1.8 (Atacomulco-el oro)-libramiento de Atacomulco (distribuidor vial salida a Toluca y distribuidor vial salida a el oro)		Atacomulco		16.00			
156	Estatad		Reconstrucción del camino: distribuidor vial Arturo Montiel Rojas y salida a Acambay		Atacomulco		21.00			
157	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Cuautitlán-Apaxco		Apaxco, Tequiquiac		50.00			
158	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Tlalnepantla-Villa del Carbón		Tlalnepantla Atizapan de Zaragoza Nicolás Romero		110.00			
159	Estatad		Reconstrucción del camino 797 Cuautitlán-Zumpango		Zumpango		45.00			
160	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1327 cuevas Jilotzingo San Bartolo Cuautlalpan (Zumpango y Hueypoxtla)		Zumpango y Hueypoxtla		73.17			
161	Estatad		Reconstrucción del Camino 264 Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almolya de Juárez)		Toluca-Zinacantepec		20.80			
162	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 34.1 (México-Toluca)-Huixquilucan-Rio Hodo-San Esteban		Naucalpan		20.00			
163	Estatad		Rehabilitación de la vialidad Santa Mónica		Tlalnepantla		18.00			
164	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 3.3 (Villa del Carbón-Chapa de Mota)-Atacomulco		Villa del Carbón		40.00			
165	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Km. 12.6 (Naucalpan-Toluca)-La Magdalena Chichicaspá		Huixquilucan		42.50			
166	Estatad		Reconstrucción y rehabilitación del camino: Bariantos-Lago de Guadalupe		Tlalnepantla Atizapán de Zaragoza		69.50			
167	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla del 0+000 al 3+600		Tecámac		73.19			
168	Estatad		Reconstrucción del Camino 2800 Libramiento de Chapultepec		Chapultepec		6.50			
169	Estatad		Reconstrucción del Camino 2600 Km. 9.7 (Toluca-Palmillas)-Colinas del Sol- Almolya de Juárez		Almolya de Juárez		11.70			
170	Estatad		Reconstrucción del Camino 8054 Via Libre Toluca-Atacomulco		Almolya de Juárez		13.00			
171	Estatad		Reconstrucción del Camino 208 Km. 1.5 (Amomulco-Ocoyoacac)-Almolya del Rio-San Pedro Techuchulco		Ocoyoacac- Capulhuac- Almolya del Rio		144.30			
172	Estatad		Reconstrucción de la vialidad en Via libre Toluca-Atacomulco del km 12+000 al km 51+480, en el municipio de Atacomulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca.		Atacomulco, Jocotitlan e Ixtlahuaca		197.84			
173	Estatad		Reconstrucción de la vialidad Acambay-Temascalcingo-San José Itapa en el km 21+100 al km 44+400, en el municipio de Temascalcingo.		Temascalcingo		140.00			
174	Estatad		Reconstrucción de la vialidad km. 3.3 (villa del carbón - chapa de mota) - Atacomulco en el km 23+600 al km 52+100, en el municipio Atacomulco.		Atacomulco		128.50			
175	Estatad		Reconstrucción de la vialidad km. 33.0 (Ixtlahuaca-Jilotepec)-Pathe, en el km 0+000 al km 6+800 y km 8+845 al km 12+045, en el municipio de Timilpan y Acambay.		Timilpan y Acambay		45.00			
176	Estatad		Reconstrucción del camino: Km. 16.5 (Atacomulco-El Oro)-Temascalcingo Libramiento de Temascalcingo		Temascalcingo		16.31			
177	Estatad		Reconstrucción del camino: Km. 5.5 (Al Tepozán)-Lim. Mex./Oro.		Aculco		20.21			
178	Estatad		Reconstrucción del camino: Mavoro - Casa Blanca, Ixtlahuaca, México. Km. 0+000 -20+500		Ixtlahuaca		89.11			
179	Estatad		Reconstrucción del camino Km 2 (a Oxtotipac)-Belén. Camino 851 (Reino animal)		Otumba y Teotihuacán		31.40			
180	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento, camino 828 Km. 6.0 (Otumba-Temascalapa)-Nopaltepec.		Axapusco y Nopaltepec		20.06			
181	Estatad		Reconstrucción del Camino 385 Km. 29.6 (Toluca-Morelia)-Tabernillas		Almolya de Juárez		54.60			
182	Estatad		Reconstrucción de la vialidad Km. 34.0 (Villa Victoria-El Oro)-Anganguo del km 0+000 al km 2+970 ,en el municipio de San José del Rincón.		San José del Rincón		60.23			
183	Estatad		Ruta El Estanco - Caja de Agua		Luvianos		63.37			
184	Estatad		Reconstrucción Via libre - Autopista por San Joaquin la cabecera		Ixtlahuaca		4.00			
185	Estatad		Reconstrucción del camino.tecuac - acceso a la U.A.E.M unidad Atacomulco (segunda etapa)		Atacomulco		9.40			
186	Estatad		Reconstrucción y mantenimiento del camino 1843 A San Luis Tecuautitlán-San Agustín Actipac		Teotihuacán y Temascalapa		26.36			
187	Estatad		Reconstrucción del camino Los Altes a la Carretera Panamericana		Aculco		7.20			
188	Estatad		Reconstrucción de la carretera Ojo de Agua-Loma de Santa Maria Endare del Km. 0+000 al Km.1+220 en el Municipio de Jocotitlan.		Jocotitlan		6.00			
189	Estatad		Reconstrucción de la vialidad (a Yondeje) - Santiago Maxda - Diximoxi e.c. (panamericana), en el km 5+400 al km 9+390 y km 11+500 al km 16+000, en el municipio de Atacomulco y Acambay.		Atacomulco y Acambay		38.20			
190	Estatad		Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Angeles		El oro		8.34			
42							1,923.73			
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
191	Estatad		Rehabilitación de la Avenida Lázaro Cárdenas, 2da etapa (Cuerpo Poniente) km. 0+000 al 1+800. (Cabecera Municipal)		Villa Victoria		6.97			
192	Estatad		Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla)		San Antonio la Isla		8.50			
193	Estatad		Rehabilitación del Camino 3015 Paseo Tollocan (Laterales)		Toluca, Lerma, San mateo Atenco		130.95			
194	Estatad		Rehabilitación y Reconstrucción en tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya. (obra nueva)		Temoaya		123.00			
195	Estatad		Rehabilitación de calles varias de acceso principal a la unidad deportiva, cabecera municipal, Municipio de Rayo		Santa María Rayon		95.00			
196	Estatad		Rehabilitación de la calle Benito Juárez(entre las Torres y calle vicente guerrero) km. 0+000 al km 2+000.		San Mateo Atenco		12.40			
197	Estatad		Rehabilitación del camino Atlacomulco-El Oro		Atlacomulco, Jocotitlán, Temascalcingo y El Oro		80.00			
198	Estatad		Rehabilitación del camino Amecameca-Cuahtenco-Santa Isabel Chalma, en el tramo km. 4+020 al km. 5+242. (Obra nueva).		Amecameca		4.74			
199	Estatad		Rehabilitación del Camino 6206 Avenida Comonfort		Toluca		9.22			
200	Estatad		Reencarpelado de la vialidad Principal hacia Loma de Hidalgo		Jiquipilco		10.00			
201	Estatad		Reencarpelado de vialidad Jiquipilco-Temoaya		Jiquipilco		41.42			
202	Estatad		Reencarpelado de la vialidad Colonia Benito Juárez hacia la Nopalera		Jiquipilco		7.50			
203	Estatad		Reencarpelado de la vialidad Loma de Hidalgo hacia San Felipe y Santiago		Jiquipilco		5.00			
204	Estatad		Rehabilitación de la Via Corta a Morelia		Nicolas Romero		17.00			
205	Estatad		Rehabilitación del Camino Av. Río San Joaquin		Naucaipan		4.50			
206	Estatad		Rehabilitación del camino. Libramiento de El Oro		El Oro		4.26			
207	Estatad		Rehabilitación del camino: Bulevar Acambay		Acambay		5.12			
208	Estatad		Rehabilitación del Camino 3003 Avenida 5 de Mayo		Toluca		26.10			
209	Estatad		Rehabilitación del Camino 8062 Libramiento de Santa Cruz Atizapan-Santiago Tianguistenco		Santiago Tianguistenco		34.20			
210	Estatad		Rehabilitación del camino: Chapa de Mota-E km. 48.5 (Ixtlahuaca - Jilotepec)		Chapa de Mota y Jilotepec		8.91			
211	Estatad		Rehabilitación del camino.Km. 3.5 (Atlacomulco-El Oro)-San Felipe del Progreso 2 cuerpos		Atlacomulco, Jocotitlán y San Felipe del Progreso		15.20			
212	Estatad		Rehabilitación del camino: Ixtlahuaca-San Felipe del Progreso		Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso		24.00			
213	Estatad		Rehabilitación del Camino Puente de La Rosa-E. Km. 9.5 (Los Reyes- Zacatepec)		Chicoloapan		0.75			
214	Estatad		Rehabilitación del Camino Km. 25.6 (México-Cuautla)-Santa Isabel Chalma		Amecameca		5.00			
215	Estatad		Rehabilitación del Camino Avenida del Peñón		Chimalhuacan		21.00			
216	Estatad		Rehabilitación del Camino Ozumba-Ecatzingo-Tlaxotompa-Tezcaia		Atlaula		30.00			
217	Estatad		Rehabilitación del Camino Km.10.6 (México-Cuautla)-Tlalmanalco		Tlalmanalco		35.00			
218	Estatad		Rehabilitación del Camino Km.10.2 (México-Cuautla)-Juchitepec-Tepetitlpa		Tenango del Aire		56.00			
219	Estatad		Rehabilitación del Camino 1301 El Cerrillo-San Pedro Totoltepec		Toluca, Lerma		5.40			
29							827.14			
Conservación de carreteras (Periodica) (obras prioritarias)										
114	Estatad		Conservación Periodica				258.84			
Conservación de carreteras (Rutnaria) (obras prioritarias)										
425	Estatad		Conservación Rutnaria				352.16			
Contingencias (obras prioritarias)										
759	Estatad		Construcción y Rehabilitación de Muros de Mamposteria para trabajos de estabilidad del terraplén en el camino 517 Km. 3+000 Libramiento El Oro.		El Oro		0.70			
760	Estatad		Construcción de muro de contención en el camino Ixtlahuaca - san Felipe del progreso en el tramo km 25+000		San Felipe del Progreso		0.92			
761	Estatad		Estabilización de taludes y extracción de derrumbes camino: Teneria-San Nicolás		Mallinalco		10.00			
762	Estatad		Reparación de deslave en el camino: Km 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almolya de Alquisiras-Zacualpan, tramo: del Km 15+850 al 16+100		Almolya de Alquisiras		11.00			
763	Estatad		Extracción de derrumbes, azolves y construcción de muros de contención para protección de alcantarillas en los km. 12+600, 16+500 y puente ubicado en el km 19+600 del camino: Km 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan		20.00			
764	Estatad		Retiro de derrumbes en el km. 60+500, construcción de muro de mamposteria y pavimentación del km. 69+100 al 70+000 en el camino Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lim. Méx./Mich.		Otzolapan		8.62			
765	Estatad		Rehabilitación de puente sobre av. del canal-presa José Antonio alzáte km. 43		Temoaya		0.10			
766	Estatad		Rehabilitación de alcantarilla en av. del canal- Tlaxaloya segunda sección km. 41		Temoaya		0.26			
767	Estatad		Rehabilitación de aleros de alcantarilla en av. del canal- san diego Alcalá km. 28.5.		Temoaya		0.34			
768	Estatad		Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km 15+000 del camino km 37.5 (Ixtlahuaca-Naucaipan) - centro ceremonial Otomi -Temoaya		Temoaya		0.66			
769	Estatad		Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en av. del canal-Tlaxaloya segunda sección km. 32.		Temoaya		0.68			
770	Estatad		Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km 24+600 en el municipio de Otzolotepec.		Otzolotepec		1.00			
771	Estatad		Rehabilitación de apoyos y cauce del río Santiaguito.		Rayon		1.50			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
772	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix) o equivalente estos trabajos incluyen: remoción de asfalto y/o concreto para hacer caja de 50 cm. de ancho por la profundidad necesaria para alojar correctamente la junta, materiales, equipos, mano de obra, señalamiento, limpieza, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución		Varios		38.00			
773	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km. 6+370 (Anexa a la Normal)		Atzacomulco		0.65			
774	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+580 (Salida a San Lorenzo)		Atzacomulco		0.65			
775	Estatad		Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Reparación del Puente Peatonal Km 5+050 (Desviación Toxi)		Atzacomulco		0.65			
776	Estatad		Rehabilitación del Puente Vial "Salida A Toluca"		Atzacomulco		1.72			
777	Estatad		Rehabilitación del Distribuidor Vial Independencia Bicentenario "Salida a El Oro"		Atzacomulco		2.63			
778	Estatad		Suministro y colocación de junta asfáltica (matrix)		Cobertura Regional		38.00			
779	Estatad		Construcción de boca de tormenta en el Circuito Jorge Jiménez Cantú en el municipio de Atzacomulco.		Atzacomulco		1.80			
21							139.88			
Transporte no motorizado										
780	Estatad		Construcción de ciclovia en el Bulevar Sor Juana Ines de la Cruz		Toluca, Metepec y San Mateo Atenco		2.50			
781	Estatad		Rehabilitación de la Ciclovia en la Avenida José López Portillo.		Toluca		2.26			
782	Estatad		Rehabilitación de la Ciclovia En Paseo Tollocan.		Toluca Metepec San Mateo Atenco		5.58			
783	Estatad		Construcción de la Ciclovia Toluca - Palmillas, Tramo de Alfredo del Mazo a la Colonia Aviación, Toluca Estado de México, Ciclopunte, km. 3+780		Toluca		40.00			
4							50.34			
Estudios y proyectos										
784	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco		2.50			
785	Estatad		Elaboración de estudio costo beneficio para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco		0.31			
786	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación de la carretera México - Cuauhtla, del distribuidor México - Puebla a la colonia Emiliano Zapata		Chalco		4.00			
787	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y obras complementarias en el Camino No. 1031 San Francisco Tepeoxuca-San Pedro Techuchulco, tramo del km 2+300 al km 3+100, Municipio de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		1.15			
788	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo y estudios para la estabilización de taludes y extracción de derrumbes en el camino (Atzacomulco- El Oro)- Temascalcingo, del Km 12+800 al km 13+600		Temascalcingo		2.05			
789	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 9+350, Municipio de Sultepec.		Sultepec		0.95			
790	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización del talud en el camino Metlattepec Laguna Seca a la altura del km 12+700, Municipio de Sultepec.		Sultepec.		1.15			
791	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino No. 424 Ixtlahuaca - San Felipe del Progreso, a la altura del km 25+000.		Ixtlahuaca		0.95			
792	Estatad		Elaboración de estudios de geotecnia, geología y proyecto ejecutivo para la estabilización de talud y extracción de derrumbes en el Camino 19.8 a la altura del km 11+900		Ocuilan		1.00			
793	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca		1.10			
794	Estatad		Elaboración de estudio Costo Beneficio para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca		0.20			
795	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo para la ampliación a cuatro carriles la avenida de las Partidas del km 3+500 al 10+300 en los Municipios de Lerma y Toluca.		Lerma Toluca		1.81			
796	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota		1.60			
797	Estatad		Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota		0.25			
798	Estatad		Elaboración de proyecto ejecutivo para la Construcción del bulevar en Chapa de Mota, tramo del Km 0+000 al km 14+000		Chapa de Mota		3.70			
799	Estatad		Elaboración de Estudios de Preinversión para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		1.50			
800	Estatad		Elaboración de Estudios Costo Beneficio para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		0.19			
801	Estatad		Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la construcción de Viaducto Elevado sobre la carretera Toluca -Taxco, en los km 22+000, 22+700 y 34+000, en la cabecera municipal de Tenango del Valle.		Tenango del Valle		3.81			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
802	Estatal		Elaboración de Estudios de preinversión para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a Tecalcapa a la Av. Del Canal.		Cuautitlán Izcalli	0.35				
803	Estatal		Elaboración de Proyecto ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial en la Calzada Lateral Oriente de la Autopista México - Querétaro, Tramo: del Camino a Tecalcapa a la Av. Del Canal.		Cuautitlán Izcalli	3.50				
804	Estatal		Elaboración de Estudios de Preinversión para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela	0.80				
805	Estatal		Elaboración de Estudio Costo Beneficio para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela	0.19				
806	Estatal		Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Pavimentación con asfalto de la primer etapa del Camino: Ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofres.		Isidro fabela	1.85				
23						34.91				
709						8,008.55				

Obras	Estatus	Importe
709	No asignadas	8,008.55
97	Asignadas	1,325.42
806	Total	9,333.97

Elaboró
Actualizado al 30 de Julio de 2021



Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión