

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
1	PAD 2020	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	136.25	136.25	71.0%	73.8%
2	PAD 2020	116651	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado en vialidades de la Zona Centro - Norte del estado de México.	Cobertura Regional (Toluca y Cuautitlán)	Rehabilitación y suministro de señalamiento vertical elevado	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO MM, S.A. DE C.V.	5.52	5.52	100%	100.0%
3	PAD 2020	116652	Suministro y colocación de señalamiento elevado en caminos del Sur Poniente del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalamiento elevado	Señales y Proyectos, S.A.	4.30	4.30	100%	100.0%
4	PAD 2020	116653	Colocación y rehabilitación de señales elevadas en la Zona Oriente del estado de México.	Cobertura Regional (Texcoco y Tecámac)	Colocación y rehabilitación de señales elevadas	SEMEX, SA de CV	4.25	4.25	100%	100.0%
5	PAD 2020	117014	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento en el camino: Huixquilucan - Santiago Yancuitlalpan, Ent. (Jesús del Monte), a la altura del Km. 4+560, municipio de Huixquilucan	Huixquilucan	Construcción de muro de contención y reparación de estructura del pavimento	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3.04	3.04	100%	100.0%
6	PAD 2020	117015	Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del estado de México.	Cobertura Regional (Varias)	Suministro y colocación de señalización para accesos principales	SEMEX, SA de CV	48.08	48.08	99%	100.0%
7	PAD 2020	115207	Reconstrucción con pavimento flexible del camino Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala en el tramo del Km. 3+540 al Km. 6+800.	Cobertura Regional	Reconstrucción con pavimento flexible	Pavimentos y Concretos de Toluca, S.A. de C.V.	10.50	10.50	100%	100.0%
8	PAD 2020	116756	Reconstrucción del camino Km. 16.5 (Atlaacmulco - El Oro) - Temascalcingo, tramo del Km. 11+130 al Km. 14+250, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción de camino	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	11.63	11.63	100%	100.0%
9	PAD 2020	116757	Reconstrucción del camino Km. 58.0 (Tenancingo - Villa Guerrero) - San Miguel, tramo del Km. 2+300 al Km. 4+500, en el municipio de Villa Guerrero.	Villa Guerrero	Reconstrucción de camino	PLACOSA, S.A. de C.V.	12.48	12.48	100%	100.0%
10	PAD 2020	115209	Reconstrucción del camino Prolongación Allende - 2 de Marzo. Av. Río Manzano, del Km. 0+000 al 2+460, Municipio de Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de camino	Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	13.60	13.60	100%	100.0%
11	PAD 2020	115213	Ampliación a 6 carriles y modernización de la Av. Tecnológico, entre Av. Adolfo López Mateos y la calle San Judas Tadeo, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Ampliación y modernización de Avenida	Carreteras, pavimentos y asfaltos S.A. de C.V.	3.42	3.42	100%	100.0%
12	PAD 2020	115624	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlamac. (Municipio de Atlautla)	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico	Provanomic, S.A. de C.V.	7.46	7.46	100%	100.0%
13	PAD 2020	117078	Rehabilitación de alcantarilla de losa en el camino No. 193, Km. 29.2 (México - Chalma) - límites estado de México / Morelos (Cuernavaca), en el Km. 12+600.	Ocuilan	Rehabilitación de alcantarilla de losa	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.39	0.39	100%	100.0%
14	PAD 2020	117086	Supervisión externa de la obra: Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	4.70	4.70	47%	91.1%
15	PAD 2020	117087	Supervisión externa de la obra: Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tolloacan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	Cobertura Regional	Supervisión externa	Grupo Consultor y Constructor R&CA S.A. de C.V.	5.17	5.17	100%	100.0%
16	PAD 2020	111434	Gastos de supervisión externa: Puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizara cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de traves y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada)	Nezahualcóyotl	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.20	1.20	100%	100.0%
17	PAD 2020	117922	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la red vial primaria libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2020.	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	51.76	51.76	19%	20.0%
18	PAD 2020	117982	Rehabilitación del circuito Tequexquahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación del circuito	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	19.35	18.89	65%	78.0%
19	PAD 2020	117983	Rehabilitación de la ciclista desde la carretera federal México-Zacatepec hasta el entronque con el camino que comunica a la comunidad de Tequexquahuac en 6.8 km.	Texcoco	Rehabilitación de la ciclista	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	16.99	15.68	0%	17.0%
20	PAD 2020	117984	Rehabilitación del periférico Texcoco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Arquitectos PECA y Asociados, S.A. de C.V.	7.48	7.48	94%	96.0%
21	PAD 2020	117985	Rehabilitación del Periférico Texcoco del pozo de agua de la purificación al camino del Molino de Flores del km 5+450 al km 7+300	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	IDEVSA Construcciones S.A. de C.V.	15.27	15.27	83%	97.0%
22	PAD 2020	117986	Rehabilitación de Periférico (Avenida Texcoco) de calle de la Cruz de la comunidad de Coatlínchan a calle Limones de la Comunidad de Sector Popular, del Km. 0+000 al km. 2+250, municipio de Texcoco Estado de México.	Texcoco	Rehabilitación de Avenida	Consorcio Continental de Infraestructura, S.A. de C.V.	20.96	20.96	88%	95.5%
23	PAD 2020	117987	Construcción de accesos de Hospital IMSS Atlacomulco	Atlaacmulco	Construcción de accesos	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	3.40	3.40	100%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
24	PAD 2020	117988	Liberación de derecho de vía para la construcción de la continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito	Cobertura Regional	Liberación de derecho de vía	Administración	11.57	11.57	100%	100.0%
25	PAD 2020	117997	Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Acolman	Reconstrucción del Boulevard de lago	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	45.33	45.33	83%	100.0%
26	PAD 2020	117899	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento de impacto en tramos aislados de el camino no. 1070, Boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Suministro y colocación de terminales de amortiguamiento	Administracion	16.24	16.24	96.0%	96.0%
27	PAD 2020	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplen por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización terraplen	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	5.87	5.77	69%	80.0%
28	PAD 2020	116415	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec, Estado de México.	Toluca y Metepec	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	0.51	0.51	100%	100.0%
29	PAD 2020	116431	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la construcción del circuito Fundadores, en el municipio de Toluca, Estado de México.	Toluca	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Grupo Constructor y Consultor R&CA, SA de CV	0.51	0.51	100%	100.0%
30	PAD 2020	117992	Rehabilitación del camino San Nicolás Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 10+600.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	1.47	1.47	100%	100.0%
31	PAD 2020	117993	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+300.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	1.58	1.58	100%	100.0%
32	PAD 2020	117994	Rehabilitación del camino San Nicolas Tolentino - Ixtapan del Oro - Lim. Méx./ Mich. a través de la construcción de terraplenes reforzados en el Km. 13+800.	Ixtapan del Oro	Rehabilitación del camino	Excavaciones y acarrees Tayde, S.A. de C.V.	2.30	2.30	100%	100.0%
33	PAD 2020	118032	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2020.	Cobertura Regional	Acciones emergentes	ingenieros y Constructores VICA México S.A. de C.V	5.10	5.06	0%	92.0%
34	PAD 2020	118034	Premio estatal de conservación de caminos, estatales, municipales y rurales, Región Norte 2020.	Cobertura Regional		Adimistración	21.60	21.60	100%	0.0%
35	PAD 2020	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	5.80	5.24	45%	65.0%
36	PAD 2020	118039	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Reconstrucción y Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	0.50	0.00	0%	0.0%
37	PAD 2020	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4.60	0.00	0%	32.0%
38	PAD 2020	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	1.17	0.00	0%	0.0%
39	PAD 2020	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	1.83	0.00	0%	0.0%
40	PAD 2020	118056	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tollocan.	San Mateo Atenco	Obra complementarias para la construcción del Distribuidor Vial	Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	36.00	36.00	88%	100.0%
41	PAD 2020	118062	Reconstrucción del camino principal, mediante concreto hidráulico el Bo. Ocampo, Municipio de Timilpan, Estado de México.	Timilpan	Reconstrucción del camino	Constructora y Arrendadora Carlom, S.A. de C.V.	10.30	7.97	25%	68.0%
42	PAD 2020	118063	Pavimentación del camino de acceso a Agua Amarca.	Villa Guerrero	Pavimentación del camino	Constructora Suargon, S.A. de C.V.	3.40	3.40	0%	46.5%
43	PAD 2020	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	6.70	5.81	30%	56.0%
44	PAD 2020	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapatongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	Placosa, S.A. de C.V.	20.20	0.00	0%	70.0%
45	PAD 2020	118070	Pavimentar con concreto hidráulico, en una primera etapa, la desviación de la Labor de Zaragoza - Llano Grande de Itapan.	Tejupilco	Pavimentar con concreto hidráulico	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	19.92	19.92	0%	58.0%
46	PAD 2020	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	Administracion	72.50	72.50	0%	0.0%
47	PAD 2020	118203	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900 (México- Cuautla) - Juchitepec - Tepetlixpa, a la altura del Km. 24+500 (Obras emergentes)	Ozumba	Rehabilitación y reconstrucción del camino no. 900	Provanomic. S.A. de C.V.	2.90	2.90	0%	66.5%
48	PAD 2020	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.92	1.92	0%	0.0%
49	PAD 2020	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	2.21	2.21	0%	0.0%
50	PAD 2020	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	1.03	1.03	0%	11.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
51	PAD 2020	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1.43	1.43	0%	1.5%
52	PAD 2020	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlaula y/o Girasoles a calle Bugambillas (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	GCP, S.A.P.I. de C.V.	26.45	0.00	0%	1.0%
53	PAD 2020	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	45.20	37.11	0%	3.0%
54	PAD 2020	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoloa, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	0.87	0.87	0%	30.0%
55	PAD 2020	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Vía Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1.98	1.98	0%	0.0%
56	PAD 2020	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	42.92	38.87	0%	32.1%
57	PAD 2020	118247	Reconstrucción de tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí- Temoaya, en los tramos del km. 1+600 al km 3+500 y del km. 9+300 al km. 11+450.	Temoaya	Reconstrucción de tramos aislados	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	20.00	0.00	0%	52.0%
58	PAD 2020	118248	Rehabilitación de la vía libre Toluca-Atacomulco, (tramo 1) del km. 2+270 al km. 4+175, y del km. 7+750 al km. 9+530, en el municipio de Almoloa de Juárez.	Almoloa de Juárez	Rehabilitación de la vía libre Toluca-Atacomulco	Concretos y Asfaltos Taycar, S.A. de C.V.	20.00	0.00	0%	65.0%
59	PAD 2020	118249	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al km. 11+110.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral norte del Paseo Toluca	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	20.00	0.00	0%	46.1%
60	PAD 2020	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	40.00	0.00	0%	57.0%
61	PAD 2020	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	34.95	0.00	0%	0.5%
62	PAD 2020	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	9.40	0.00	0%	0.2%
63	PAD 2020	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	40.00	39.62	0%	47.0%
64	PAD 2020	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	5.00	0.00	0%	18.7%
65	PAD 2020	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacan, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	64.64	56.50	0%	0.0%
66	PAD 2020	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuatitlan Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	En proceso de licitación Fallo 08/12/2020	11.64	0.00	0%	0.0%
67	PAD 2020	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boveros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Por licitar	5.17	0.00	0%	0.0%
68	PAD 2020	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cardenas, colonia Nezahualcóyotl (Boveros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Por licitar	2.30	0.00	0%	0.0%
69	PAD 2020	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boveros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Por licitar	3.99	0.00	0%	0.0%
70	PAD 2020	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boveros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Por licitar	5.90	0.00	0%	0.0%
71	PAD 2020	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boveros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	Por licitar	4.13	0.00	0%	0.0%
72	PAD 2020	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.00	0.00	0%	3.0%
73	PAD 2020	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaoxtoc	Pavimentación con concreto hidráulico	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1.72	0.00	0%	22.0%
74	PAD 2020	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Ines de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	Por licitar	7.05	0.00	0%	0.0%
75	PAD 2020	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaquito Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	2.29	2.29	0%	0.0%
76	PAD 2020	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	7.12	0.00	0%	30.0%
77	PAD 2020	117998	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio de Lerma.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	0.87	0.00	0%	100.0%
78	PAD 2020	117999	Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación calle San Francisco, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	4.39	0.00	0%	30.0%
79	PAD 2020	118000	Reconstrucción con concreto hidráulico del camino Vicente Guerrero, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Lerma	Pavimentación con concreto hidráulico	Por licitar	4.81	0.00	0%	0.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
80	PAD 2020	118344	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida 15 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovia emergente	Por licitar	1.23	0.00	0%	0.0%
81	PAD 2020	118345	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovia emergente	Por licitar	9.25	0.00	0%	0.0%
82	PAD 2020	118346	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovia emergente	Por licitar	4.23	0.00	0%	0.0%
83	PAD 2020	118347	Implementación de ciclovia emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovia emergente	Por licitar	3.30	0.00	0%	0.0%
84	PAD 2020	118381	Rconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Rconstrucción de la calle	Por licitar	5.05	0.00	0%	0.0%
85	PAD 2020	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacífico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Por licitar	3.97	0.00	0%	0.0%
86	PAD 2020	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Por licitar	8.97	0.00	0%	0.0%
87	PAD 2020	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	Ducoi, S.A. de C.V.	6.45	0.00	0%	0.0%
88	PAD 2020	118385	Construcción con concreto hidráulico del camino Magueycitos - El Palmito, en el Municipio de Jilotepec.	Jilotepec	Construcción con concreto hidráulico del camino	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	6.00	0.00	0%	0.0%
89	PAD 2020	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14.43	0.00	0%	0.0%
90	PAD 2020	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anahuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Por licitar	47.95	0.00	0%	0.0%
91	PAD 2020	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo:Av. Lázaro Cardenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	Escodem, S.A. de C.V.	42.20	0.00	0%	0.0%
92	PAD 2020	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec- Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	En proceso de licitación Fallo 08/12/2020	6.04	0.00	0%	0.0%
93	PAD 2020	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	En proceso de licitación Fallo 08/12/2020	15.93	0.00	0%	0.0%
94	PAD 2020	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	Por licitar	4.78	0.00	0%	0.0%
95	PAD 2020	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	En proceso de licitación Fallo 08/12/2020	9.13	0.00	0%	0.0%
96	PAD 2020	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hatas la preparatoria, del Km. 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	Por licitar	2.95	0.00	0%	0.0%
97	PAD 2020	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col.Guadalupe a la Cienega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle	Por licitar	2.18	0.00	0%	0.0%
98	PAD 2020	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica	Por licitar	4.51	0.00	0%	0.0%
99	PAD 2020	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuexcomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	Por licitar	1.39	0.00	0%	0.0%
100	PAD 2020	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario	Por licitar	0.58	0.00	0%	0.0%
101	PAD 2020	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación de Socavones	Por licitar	0.27	0.00	0%	0.0%
PAD 2020							1,346.20	854.93		
102	PAD 2020 REFRENDO	114338	Programa de mantenimiento carretero 2019	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	Administración	0.43	0.43	100%	100.0%
103	PAD 2020 REFRENDO	115064	Acciones emergentes para el retiro de elementos que representen riesgos para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje.	Cobertura Estatal	Acciones emergentes	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V.	0.29	0.29	100%	100.0%
104	PAD 2020 REFRENDO	115152	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico en el municipio de Ixtlahuaca - Jiquipilco - San Mateo Nopala, en el Km. 59+545.	Jilotzingo	Reconstrucción de alcantarilla, construcción de muro de mampostería de tercera clase y reconstrucción de pavimento asfáltico	Partition S.A. de C.V.	0.69	0.69	100%	100.0%
105	PAD 2020 REFRENDO	115153	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas en el camino: San Antonio del Rosario- Zacualpan, tramo del Km. 83+000 al 112+000.	Zacualpan	Extracción de derrumbes, reparación de deslaves y alcantarillas	Ilurbeta S.A. de C.V.	0.31	0.31	100%	100.0%
106	PAD 2020 REFRENDO	115193	Estabilización de la falla Km. 0+700 carretera Amatepec - La Goleta - Sutepec.	Amatepec	Estabilización de la falla	Constructora Gisol S.A. de C.V.	23.38	23.38	61%	98.8%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
107	PAD 2020 REFRENDO	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias	Freysinnet de México S.A. de C.V.	100.00	100.00	63%	84.0%
108	PAD 2020 REFRENDO	115421	Continuación de la calzada lateral sur de la Av. Las Torres al entronque El Llanito y adecuaciones de la calzada lateral de la carretera México - Toluca, en los municipios de Lerma y Ocoyoacac.	Cobertura Regional	Continuación de la calzada lateral sur	Zitum Desarrolladores S.A. de C.V. en A. en P. con INEPS S.A. de C.V. y S&G Construcciones Division Estructuras Metálicas, S.A. de C.V.	165.90	159.00	28%	40.1%
109	PAD 2020 REFRENDO	115452	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Cobertura Regional	Supervisión externa	Impacto Ingeniería de Calidad S.A. de C.V.	1.96	1.96	92.2%	98.0%
110	PAD 2020 REFRENDO	115488	Rehabilitación del camino Periférico Texcoco, tramo del Km. 3+000 al Km. 5+450.	Texcoco	Rehabilitación de camino	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	2.02	2.02	100%	100.0%
111	PAD 2020 REFRENDO	115489	Pavimentación de la avenida Cuauhtémoc, 4ta etapa	Valle de Chalco Solidaridad	Pavimentación de avenida	Moncayo Cedillo, S.A. de C.V.	18.00	18.00	100%	100.0%
112	PAD 2020 REFRENDO	115490	Construcción del Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz, tramo del Km. 10+600 al Km. 11+550	San Mateo Atenco	Construcción de Boulevard	Constructora Balbek, S.A. de C.V. en A. en P. con Vime Construcciones, S.A. de C.V.	1.10	1.10	100%	100.0%
113	PAD 2020 REFRENDO	115491	Reconstrucción de la Av. Mexiquense cuatro carriles del Km. 0+000 al Km 4+400.	Cobertura Regional	Rehabilitación de Avenida	GCP, S.A.P.I. de C.V.	27.72	27.72	0%	85.0%
114	PAD 2020 REFRENDO	115493	Reconstrucción del camino (Puente Grande San José del Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalhepantla Villa del Carbón) del Km. 14+900 al Km. 27+100.	Nicolás Romero y Tepetzotlán	Reconstrucción de camino	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	37.80	37.80	71%	90.9%
115	PAD 2020 REFRENDO	115494	Reconstrucción del camino Km. 15.2 (Puente Grande -Villa del Carbón)- Arcos del Sitio, tramo del Km. 2+200 al Km. 14+100	Tepetzotlán	Reconstrucción de camino	Grupo Asfaltos Procesados, S.A. de C.V.	44.57	44.57	99%	99%
116	PAD 2020 REFRENDO	115495	Reconstrucción de las calles Cuauhtémoc, Industria y Francisco Villa en Santo Tomás Chiconautla	Ecatepec	Rehabilitación de calles	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	1.21	1.21	100%	100.0%
117	PAD 2020 REFRENDO	115496	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónera, Av. General Anaya y calle la Alberca	Texcoco	Pavimentación de avenidas	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	26.67	26.67	100%	100.0%
118	PAD 2020 REFRENDO	115497	Reconstrucción del camino Km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucivi - San Marcos de la Loma, tramo del Km. 2+400 al Km. 11+500	Cobertura Regional	Reconstrucción de camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.49	0.49	100%	100.0%
119	PAD 2020 REFRENDO	115499	Pavimentación del camino San Juan Tlacotampa - Texcala del Km. 0+200 al 0+438 en el límite con Morelos.	Ecatzingo	Construcción de camino	Adibsa Construcciones, S.A. de C.V.	1.77	1.77	100%	100.0%
120	PAD 2020 REFRENDO	115501	Rehabilitación de la calle Eje Oriente en la comunidad Villa Colorines en el municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Rehabilitación de calle	ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	0.60	0.60	100%	100.0%
121	PAD 2020 REFRENDO	115562	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Primaria Libre de peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2019. (segunda etapa)	Cobertura Regional	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento	Green Patcher México, S. de R.L. de C.V.	1.06	1.06	100%	100.0%
122	PAD 2020 REFRENDO	115597	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800.	Villa Guerrero	Reparación de deslave	Constructores Mexicanos Profesionales S.A. de C.V.	3.02	3.02	100%	100.0%
123	PAD 2020 REFRENDO	115642	Pavimentación con concreto hidráulico en acceso a la Universidad en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Pavimentación con concreto hidráulico	Excavaciones y acarrees Tayde, S.A. de C.V.	3.07	3.07	100%	100.0%
124	PAD 2020 REFRENDO	115834	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio de impacto ambiental	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.37	0.37	100%	100.0%
125	PAD 2020 REFRENDO	115835	Elaboración de estudio costo beneficio para la Modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle Gonzalez Ortega.	Toluca	Estudio costo beneficio	Ingeniería Vial del Centro, S.A. de C.V.	0.77	0.77	100%	100.0%
126	PAD 2020 REFRENDO	116410	Construcción del camino Jurica a Encinillas, en el municipio de Aculco.	Aculco	Construcción del camino	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	16.50	16.50	100%	100.0%
127	PAD 2020 REFRENDO	116413	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito 500 años, en los municipios de Toluca y Metepec.	Cobertura Regional	Proyecto ejecutivo	Aplicsa S.A. de C.V.	21.48	21.48	100.0%	100.0%
128	PAD 2020 REFRENDO	116416	Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del circuito Fundadores en el municipio de Toluca.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Conidsa, S.A. de C.V. en A. en P. con RGB Ingeniería e Infraestructura, S.A. de C.V.	14.48	14.48	100%	100.0%
129	PAD 2020 REFRENDO	116855	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Amanalco	Modernización del camino	Compañía Constructora de Obras Civiles S.A. de C.V.	33.61	33.61	100%	100%
130	PAD 2020 REFRENDO	115952	Reparación de puente vehicular, en Avenida Jesús Reyes Heróles y Av. San Rafael, municipio de Tlalhepantla.	Tlalhepantla	Reparación de puente vehicular	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	3.81	3.81	100%	100.0%
131	PAD 2020 REFRENDO	116534	Construcción de alcantarilla a base de cajones prefabricados de concreto reforzado en el km. 4+800 del camino Ozumba- Ecatzingo-Tlacotampa - Texcala en el municipio de Atlautla.	Atlautla	Construcción de alcantarilla	Escodem, S.A. de C.V.	8.02	8.02	80%	100.0%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
			PAD 2020 REFRENDO				561.09	554.20		
132	PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO	116829	Obras de mejoramiento vial para la puesta en operación de MEXIBUS IV.	Cobertura Regional	Obras de mejoramiento	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	43.50	43.00	99%	100.00%
			PAD 2020 SISTRAMYTEM REFRENDO				43.50	43.00		
133	FISE 2020	118411	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman.	Acolman	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.64	0.64	0%	0.00%
134	FISE 2020	118412	Rehabilitación del Camino Tepexpan San Juan Teotihuacán en la localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman	Acolman	Rehabilitación del Camino	Por licitar	22.35	22.35	0%	0.00%
135	FISE 2020	118413	Pavimentación de camino en la localidad de Trojes, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	7.50	7.50	0%	0.00%
136	FISE 2020	118414	Pavimentación de camino en la localidad de Ojo de Agua, Municipio de Luvianos.	Luvianos	Pavimentación de camino	Procesos Bituminosos, S. de R.L. de C.V.	7.50	7.50	0%	0.00%
137	FISE 2020	118415	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Paraje La Tuza en la localidad de ejido de Dolores, Municipio de Temoaya.	Temoaya	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle	En proceso de licitación Fallo 03/12/2020	8.76	8.76	0%	0.00%
138	FISE 2020	118416	Rehabilitación del camino a centro Ceremonial Otomí en la localidad de Centro Ceremonial Otomí municipio de Temoaya	Temoaya	Rehabilitación del camino	Por licitar	1.96	1.96	0%	0.00%
139	FISE 2020	118417	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de ejido de dolores municipio de Temoaya	Temoaya	Construcción de guarniciones y banquetas	En proceso de licitación Fallo 03/12/2020	0.24	0.24	0%	0.00%
140	FISE 2020	118418	Rehabilitación del camino a Cerro de Guadalupe en Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	5.35	5.35	0%	0.00%
141	FISE 2020	118419	Rehabilitación de camino en la localidad de San Isidro en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Por licitar	3.15	3.15	0%	0.00%
142	FISE 2020	118420	Rehabilitación del camino en la localidad de San Cayetano en el Municipio de San José Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Por licitar	19.40	19.40	0%	0.00%
143	FISE 2020	118421	Rehabilitación de camino en la localidad de San Felipe Santiago en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	5.29	5.29	0%	0.00%
144	FISE 2020	118422	Rehabilitación del Camino Real a San Jose en la localidad del Jacal municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Rehabilitación del camino	En proceso de licitación Fallo 03/12/2020	4.95	4.95	0%	0.00%
145	FISE 2020	118423	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad de San Cayetano, municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	2.60	2.60	0%	0.00%
146	FISE 2020	118424	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de San Isidro, municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.45	0.45	0%	0.00%
147	FISE 2020	118425	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de San Felipe Santiago, en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Ing. Teodoro Albarran Pliego, S.A. de C.V.	0.70	0.70	0%	0.00%
148	FISE 2020	118426	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad de El Jacal en el municipio de Villa de Allende	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	En proceso de licitación Fallo 03/12/2020	0.45	0.45	0%	0.00%
149	FISE 2020	118462	Pavimentación de camino Gavia a Lirios en la localidad Gavia chica Rincón Municipio de Texcaltitlán. (Obra nueva)	Texcaltitlán	Pavimentación de camino	Por licitar	13.76	13.76	0%	0.00%
150	FISE 2020	118463	Pavimentación del camino el Jacal Salitre del Cerro con concreto hidráulico en la localidad de Salitre del Cerro Municipio de Villa de Allende. (Obra nueva)	Villa de Allende	Pavimentación de camino	Por licitar	7.75	7.75	0%	0.00%
151	FISE 2020	118465	Construcción de guarniciones y banquetas en la localidad Salitre del Cerro Municipio de Villa de Allende. (Obra nueva)	Villa de Allende	Construcción de guarniciones y banquetas	Por licitar	0.65	0.65	0%	0.00%
152	FISE 2020	118466	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el colorado los gavilanes en la localidad el colorado en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Villa de Allende	Pavimentación de camino	Por licitar	0.50	0.50	0%	0.00%
153	FISE 2020	118467	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a San Antonio Arroyo Zarco en la localidad de San Antonio Arroyo Zarco en el Municipio de Aculco. (Obra nueva)	Aculco	Pavimentación de camino	Por licitar	7.06	7.06	0%	0.00%
154	FISE 2020	118468	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el colorado los gavilanes en la localidad el colorado en el Municipio de Aculco.(Obra nueva)	Aculco	Pavimentación de camino	Por licitar	10.80	10.80	0%	0.00%
155	FISE 2020	118470	Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Pablo Huantepec a el huisache en la localidad San Pablo Huantepec en el Municipio de Jilotepec.(Obra nueva)	Jilotepec	Pavimentación de camino	Por licitar	6.50	6.50	0%	0.00%
156	FISE 2020	118473	Pavimentación con concreto hidráulico de caminos en la localidad de puente los Velázquez Municipio de Villa Victoria.(Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación de camino	Por licitar	10.06	10.06	0%	0.00%
157	FISE 2020	118474	Reconstrucción del camino Ramal Villa Victoria en la localidad de Jesús María en el Municipio de Villa Victoria.(Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción del camino	Por licitar	7.75	7.75	0%	0.00%
158	FISE 2020	118476	Reconstrucción del camino Ramal Villa Victoria en la localidad de Villa Victoria en el Municipio de Villa Victoria.(Obra nueva)	Villa Victoria	Reconstrucción del camino	Por licitar	6.02	6.02	0%	0.00%

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
159	FISE 2020	118477	Pavimentación con carpeta asfáltica del camino en la ruta la Glorieta Trojes el Estanco en la comunidad de cuadrilla de Benítez Municipio de Luvianos. (Obra nueva)	Luvianos	Pavimentación camino	de Por licitar	8.70	8.70	0%	0.00%
160	FISE 2020	118478	Pavimentación con concreto asfáltico del camino la Glorieta a Trojes a el Estanco en la localidad de el Estanco Municipio de Luvianos. (Obra nueva)	Luvianos	Pavimentación camino	de Por licitar	10.20	10.20	0%	0.00%
161	FISE 2020	118480	Pavimentación con concreto hidráulico del camino de piedra del corazón a ejido San Antonio en la comunidad de Ejido Santa Cruz Municipio de Morelos. (Obra nueva)	Morelos	Pavimentación camino	de Por licitar	5.05	5.05	0%	0.00%
162	FISE 2020	118481	Pavimentación con concreto hidráulico del camino de piedra del corazón a ejido San Antonio en la localidad Barrio cuarto en el Municipio de Morelos. (Obra nueva)	Morelos	Pavimentación camino	de Por licitar	12.30	12.30	0%	0.00%
163	FISE 2020	118482	Pavimentación a base de concreto hidráulico estampado de caminos en la localidad de Santiago Zula Municipio de Temamatla. (Obra nueva)	Temamatla	Pavimentación camino	de Por licitar	4.65	4.65	0%	0.00%
164	FISE 2020	118484	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a San Francisco solo en la localidad San Francisco solo en el Municipio de San José del Rincón. (Obra nueva)	San José del Rincón	Pavimentación camino	de Por licitar	6.30	6.30	0%	0.00%
165	FISE 2020	118485	Pavimentación de caminos en la localidad sección de Guadalupe Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación camino	de Por licitar	18.81	18.81	0%	0.00%
166	FISE 2020	118486	Construcción de guarniciones y banquetas de concreto hidráulico en la localidad Santiago Zula en el Municipio de Temamatla. (Obra nueva)	Temamatla	Construcción guarniciones banquetas	de y Por licitar	1.17	1.17	0%	0.00%
167	FISE 2020	118489	Pavimentación con concreto hidráulico del camino que conecta al centro Universitario UAEM Temascaltepec con el barrio las juntas en la localidad de Temascaltepec de González Municipio de Temascaltepec. (Obra nueva)	Temascaltepec	Pavimentación camino	de Por licitar	3.65	3.65	0%	0.00%
168	FISE 2020	118490	Pavimentación con concreto hidráulico del camino el rosal a la maqueda ejido de San Lorenzo Nenamicoyan en la localidad el rosal en el Municipio de Jilotepec. (Obra nueva)	Jilotepec	Pavimentación camino	de Por licitar	11.40	11.40	0%	0.00%
169	FISE 2020	118491	Pavimentación del camino a Yondeje Santiago Maxda Diximoxi ec Panamericana en la localidad la Estancia Sector II Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda. (Obra nueva)	Acambay	Pavimentación camino	de Por licitar	3.00	3.00	0%	0.00%
170	FISE 2020	118492	Pavimentación con concreto hidráulico del camino a la Purísima Buenavista en la localidad la Purísima Buenavista en el Municipio de Polotitlán. (Obra nueva)	Polotitlán	Pavimentación camino	de Por licitar	9.20	9.20	0%	0.00%
171	FISE 2020	118493	Pavimentación con carpeta hidráulica de calles y caminos en la localidad de hospital propiedad dos estrellas en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	Pavimentación camino	de Por licitar	10.27	10.27	0%	0.00%
172	FISE 2020	118494	Pavimentación de un kilometro del camino Sultepequito a Rincón de Cristo en la localidad de Santa Anita en el Municipio de Sultepec. (Obra nueva)	Sultepec	Pavimentación camino	de Por licitar	9.15	9.15	0%	0.00%
							275.97	275.97		
173	FMVT 2019	116827	Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tollocan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, estado de México.	San Mateo Atenco y Lerma	Construcción distribuidor vial	del Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. en A. en P. con Constructora y Arrendadora Cañeros, S.A. de C.V.	120.00	120.00	100%	100.0%
			FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2019				120.00	120.00		
			Total Junta de Caminos del Estado de México 2020				2,346.77	1,848.10		

Propuesta de obras 2020, sin recursos asignados			
No.	Obra o Acción	Municipio	Monto
Modernización de carreteras (obras prioritarias)			
174	Modernizar y ampliar la carretera San Felipe del Progreso - Carmona. (PE-131)	San Felipe del Progreso y San José del Rincón	227.06
175	Concluir la pavimentación con guarniciones, banquetas y ampliación de puente de la calle Matamoros norte de Tenancingo (PE-157)	Tenancingo	4.20
176	Ampliación a cuatro carriles de la carretera Polotitlan-Taxhie del km 4+672 al km 7+800.	Polotitlan	49.00
177	Pavimentación del camino Telpintla-Las Palomas	Valle de Bravo	10.00
178	Modernización del Circuito Jorge Jimenez Cantu (Segunda etapa).	Atzacmulco	334.10
179	Ampliación a 4 carriles la Av. De las Partidas del km. 1+000 al km. 3+500	Lerma	46.25
180	Pavimentación del Camino Sultepequito – Rincón de Cristo, tramo del Km. 11+000 al 16+000	Sultepec	35.00
181	Pavimentación de 4.0 Km del camino Prolongación 24 de enero.	Tonanitla	32.55

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
182			Pavimentar con Asfalto el camino ex Hacienda de Bata a Cañada de Onofre.		Isidro Fabela		31.50			
183			Modernización del Camino de la Virgen - San Miguel (San José de Villa de Allende a la Máquina)		Villa de Allende		22.33			
184			Ampliación a cuatro Carriles del Camino El Cerrillo-San Pedro Totoltepec		Toluca		26.40			
185			Pavimentación del Camino la Granza		Almoloya de Juárez.		26.40			
186			Pavimentación de Santa Teresa Tilostoc - Tutuapan.		Valle de Bravo Ixtapan del Oro		69.00			
187			Conclusión de la pavimentación del camino Espíritu Santo – Chiluca.		Jilotzingo		18.00			
188			Pavimentación de 1 km. para el camino que comunica del Arenal a la Comunidad de Potrero de Abajo (La Ceiba)		Santo Tomás de los Plátanos		7.92			
189			Continuación de la pavimentación de la carretera a Santa Clara de Juárez-San José la Epifanía		Morelos		26.40			
190			Construcción de pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Barrio Choya – Huemeta.		Jocotitlán		9.53			
191			Construcción de pavimento hidráulico del Camino la Venta -Jocotitlán		Jocotitlán		8.50			
192			Reconstrucción y Pavimentación del camino Santiago Casandeje (Barrio del Panteón) - Cecytem.		Jocotitlán		5.20			
193			Continuación a seis carriles de la carretera Ixtlahuaca Jiquipilco y rehabilitación con concreto hidráulico de la ampliación ya existente		Ixtlahuaca		54.00			
20							1,043.34			
Construcción de carreteras (obras prioritarias)										
194			Conclusión del Circuito Vial Paralelo a la Av. Principal Cuauhtemoc (Tlalpizahuac-Ixtapaluca)		Ixtapaluca		100.00			
195			Construcción del Libramiento Santiago Tianguistenco		Tianguistenco		237.00			
196			Construcción del Libramiento de Joquicingo.		Joquicingo		101.40			
197			Construcción del camino Lázaro Cardenas-Llanito cuatro del Km 0+600 al Km 1+900		El Oro		8.50			
198			Construcción del camino Barrio del Gigante-Laguna Seca del Km 1+100 al Km 2+993		El Oro		14.48			
5							461.38			
Rehabilitación y construcción de puentes en carreteras (obras prioritarias)										
199			Construcción de la segunda etapa del puente inferior vehicular II (Héroes II), sobre la Autopista México-Pachuca y ampliación de la vialidad en Ecatepec		Ecatepec de Morelos		45.00			
200			Construcción de PSV en el entronque de la carretera Toluca - Temoaya y Amomomulco - Xonacatlán - Presa Alzate		Temoaya		85.00			
201			Construcción del Distribuidor Vial Héroes III (Ecatepec)		Ecatepec de Morelos		230.00			
202			Construcción de PSV en el Boulevard Aeropuerto y San Nicolas Tolentino		Toluca		100.00			
203			Construcción de 2 PSV en las laterales de Paseo Tollocan, a la altura del Acceso a San Mateo Atenco		San Mateo Atenco		500.00			
204			Segunda etapa del distribuidor vial en el Libramiento Antonio Huirón H. (Cruceiro Canalejas)		Jilotepec		120.00			
205			Rehabilitación en dos cuerpos de puente vehicular Juan Pablo II		Coacalco		10.00			
7							1,090.00			
Conservación de carreteras (Rutina) (obras prioritarias)										
345							302.23			
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
551			Reconstrucción en una primer etapa de la carretera Zacango - San Mateo Chipiltepec (PE-130)		Acolman		62.00			
552			Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerrito, en el tramo Km 15+300 al 15+620 (PE-135)		Villa Victoria		2.05			
553			Reconstrucción del camino: Zacualpan - Tetzicapan (Texicapan), tramo: 1+000 al Km 2+000, municipio de Zacualpan		Zacualpan		3.50			
554			Reconstrucción del Camino La Jordana - Pueblo Nuevo de los Ángeles		El Oro		8.34			
555			Reconstrucción del camino 1327 Cuevas - Jilotzingo - San Bartolo Cuautlalpan.		Hueyoxtlá		55.23			
556			Reconstrucción de la carretera Km. 50 (Toluca-Palmillas) - Jocotitlán		Jocotitlán		26.55			
557			Reconstrucción del Boulevard de acceso a San José del Rincón		San José del Rincón		61.80			
558			Reconstrucción del camino Real a San José Villa de Allende, del Jacal a San Felipe		San José Villa de Allende		11.00			
559			Reconstrucción del camino San isidro-San cayetano		Villa de Allende		11.00			
9							241.47			
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
560			Rehabilitar la Avenida Revolución en Chicoloapan (San Vicente Chicoloapan) (PE-147)		San Vicente Chicoloapan		2.50			
561			Repavimentar con concreto hidráulico la Av. Leona Vicario en Metepec (PE-159)		Metepec		2.77			
562			Rehabilitación del Km. 10.1 (Toluca-Metepec-Tenango)-Mexicaltzingo-Tianguistenco-Xalatlaco del Km. 3+000 Al 6+000. (Av. Libertad desde El Arco al Libramiento Ignacio López Rayón.)		Chapultepec		18.22			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
563			Reencarpetao de la Avenida Bordo de Xochiaca (tramo de Av. Del Peñon a Av. Vicente Villada)		Chimalhuacán		20.00			
564			Rehabilitación del Boulevard San Dimas del km. 0+000 al 2+600. (San Antonio la Isla).		San Antonio la Isla		15.24			
565			Rehabilitación de la Av. Juárez en San Mateo Atenco (Tramo Vialidad las Torres a calle Vicente Guerrero) del km. 0+000 al km. 2+000		San Mateo Atenco		12.04			
566			Rehabilitación del km. 34.4 (México-Toluca)-Tenango del Valle) del km. 31+600 al 29+200.		Texcalyacac		7.33			
567			Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo Poniente) en el tramo Km 0+000 al Km 1+800		Villa Victoria		7.80			
568			Rehabilitación de las laterales del Paseo Tollocan de Torres Bicentenario a la Universidad (ambos cuerpos)		Toluca Metepec		65.00			
569			Rehabilitación del Km 6.0 Otumba - Temascalapa - Nopaltepec		Nopaltepec		10.00			
570			Rehabilitación del camino Pénferico Texcoco del Km. 0+000 al Km. 2+000.		Texcoco		11.00			
571			Rehabilitación Puente Grande-E. Km. 27.0 (Tlalnepantla-Villa del Carbón).		Villa del Carbón		49.00			
572			Rehabilitación y reconstrucción del camino Via Corta a Morelia, en el tramo Km 7+100 al Km 12+600.		Nicolás Romero		29.00			
573			Rehabilitación del camino Viejo a Huixquilucan en el tramo Km 22+200 al Km 24+300 y de calle San Esteban en el Km 27+800 al Km 28+300		Huixquilucan		17.00			
574			Rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco		Tepojaco		18.00			
575			Rehabilitación del camino Lago de Guadalupe, en los tramos: Km 0+880 al Km 7+600 (Cuerpo derecho) y Km 1+090 al Km 7+600 (Cuerpo izquierdo)		Atizapan de zaragoza		49.00			
576			Rehabilitación del camino: Km. 47.0 (Zinacantepec-Sultepec)-Almoloya de Alquisiras-Zacualpan, del 12+400 al 16+100		Almoloya de Alquisiras		19.80			
577			Rehabilitación del camino (Puente Grande San José El Vidrio) - Puente Grande - Ent. Km. 27.0 (Tlalnepantla - Villa del Carbón).		Nicolás Romero y Tepotzotlán		63.00			
578			Rehabilitación de la calle Dr. Nicolas San Juan		Toluca		13.57			
579			Rehabilitación del camino Tlalnepantla - Villa del Carbón		Villa del Carbón		106.00			
580			Rehabilitación de Km. 5.0 (La Marquesa-Tenango)-Coatepec de Las Bateas al km. 10+200 al km-. 19+800		Ocoyoacac Santiago Tianguistenco Xalatlaco		43.20			
581			Rehabilitación de Km. 10.1 (Toluca-Temascaltepec)-Zinacantepec del km. 0+000 al km. 3+800, Cuerpo Oriente		Zinacantepec		32.40			
582			Rehabilitación de Km. 4.5 (Toluca-Palmillas)-Calixtlahuaca-Tecaxic-E. Km. 2.2 (Toluca-Almoloya de Juárez) del km. 0+000 al km. 5+000		Toluca		22.50			
583			Rehabilitación del camino km. 33.3 (Toluca - Morelia) - Yebucibí - San Marcos de la Loma (tramo 2+000 al 11+500)		Almoloya de Juárez		49.00			
584			Rehabilitación de Calimaya-San Felipe Tlalmimilolpan del km. 0+000 al km. 9+000		Calimaya		40.50			
585			Rehabilitación y reconstrucción de la carretera Km 1.5 (Amomolulco - Ocoyoacac)-Almoloya del Rio -San Pedro Techuchulco, en Ocoyoayac (SEGUNDA ETAPA)		Ocoyoacac		13.50			
586			Rehabilitación de Km. 10.2 (Toluca-Naucalpan)-Villa Cuauhtémoc del km. 2+000 al km. 7+000		Otzolotepec		22.50			
587			Rehabilitación del camino 785 Viaducto Bicentenario Zumpango		Tecámac- Zumpango		40.00			
588			Rehabilitación del Camino 803 Km. 34.0 Circuito Exterior Mexiquense-Tonanilla		Tecámac		49.00			
589			Rehabilitación del camino 822 km 10.2 (Otumba-Temascalapa)-Santa María Actipac		Axapusco		57.60			
590			Rehabilitación del camino 830 Km. 23.5 (Ecatepec de Morelos-Tulancingo)-Otumba-Lim. Méx./Hgo.		Axapusco y Otumba		31.50			
591			Rehabilitación de camino 791 Km. 6.0 (Los Reyes-Apaxco)-Tizayuca.		Zumpango		18.00			
592			Rehabilitación del camino Via Libre Toluca-Atzacomulco		Atzacomulco		49.00			
593			Rehabilitación del camino: Via Libre Toluca-Atzacomulco		Jocotitlan-Ixtlahuaca		175.82			
34							1,180.78			
Contingencias (obras prioritarias)										
594			Alcantarilla dañada en el camino de Amomolulco-Xonacatlan-Presa José Antonio Alzate (26+500)		Temoaya		0.50			
595			Puente dañado en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (20+500)		Temoaya		1.10			
596			Muro de contención en el KM. 17.3 (Ixtlahuaca-Naucalpan)-Centro Ceremonial Otomi-Temoaya (15+580)		Temoaya		3.00			
597			Daño de puente en el KM. 34.4 (México-Toluca) Tenango del Valle		Ocoyoacac		1.00			
598			Alcantarilla dañada en el KM. 7.5 (Toluca-Morelia)-San Francisco Tlalcalcalpan-Valle de Bravo (11+500)		Zinacantepec		5.00			
5							10.60			
Estudios y proyectos										
599			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca Palmillas a la altura del Km. 7.5, en la Comunidad de Ojo de Agua de San Pablo Autopan.		Toluca		0.80			
600			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas en Calzada al Pacifico y Alpinismo.		Toluca		0.80			
601			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal con rampas Paseo Tollocan a la altura de la UNITEC.		Toluca		0.80			
602			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Av. Tecnológico S/N, San Salvador Tizatlalli a la altura de la secundaria No. 0890 "Filiberto Gómez Díaz"		Metepec		0.50			
603			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal en la Avenida Alfredo del Mazo a la altura José Martí (Poniente) y calle 5 de Mayo (Oriente)		Toluca		0.60			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
604			Estudio y proyecto para la construcción de un puente peatonal ubicado en la carretera Atlacomulco - El Oro en la comunidad La Jordana.		El Oro		0.50			
605			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en la calle Isidro Fabela y la calle José Martí		Toluca		0.70			
606			Estudio y proyecto para la construcción de Puente peatonal en camino de Toluca - Almoloya de Juárez, frente al fraccionamiento La Loma II.		Zinacantepec		0.50			
607			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal en Av. José López Portillo a la altura de la Av. Independencia en San Lorenzo Tepaltitlan.		Toluca		0.50			
608			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez frente a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca		Amoloya de Juárez		0.50			
609			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez entronque con la comunidad de San Mateo Tlalchichilpan		Amoloya de Juárez		0.50			
610			Estudio y proyecto para la construcción de puente peatonal con rampas en la carretera Toluca - Almoloya de Juárez en barrio cabecera segunda sección		Amoloya de Juárez		0.50			
611			Estudio y proyecto para la construcción de 3 puentes peatonales con rampas en la calle de Lerdo, Hidalgo, Morelos, Vicente Guerrero y Adolfo López Mateos frente a C.U.		Toluca		3.00			
612			Estudio y proyecto para la reconstrucción de la carretera Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango		6.00			
613			Estudio y proyecto para la construcción de distribuidor en la Vía Adolfo López Mateos y Camino a Almoloya de Juárez		Zinacantepec		6.00			
614			Estudio y proyecto para la construcción de dos PSV en la vialidad Toluca - Palmillas en el acceso a San Pablo Autopan.		Toluca		6.00			
615			Estudio y proyecto para la construcción de 2 PSV en la Vialidad Aeropuerto y San Nicolás Tolentino		Toluca		6.00			
616			Aforos de la Red Vial Libre de Peaje		Regional		20.00			
617			Estudio y proyecto para la ampliación de la carretera México - Cuautla, tramo caseta de cobro Chalco a la colonia Emiliano Zapata.		Chalco		4.50			
618			Estudio y proyecto para la ampliación a cuatro carriles del camino al Cerrillo (de Bulevar Aeropuerto a Av. de Las Partidas), 2 km.		Toluca		0.80			
619			Estudio y proyecto para la construcción del Boulevard Toluca-Temoaya en el tramo Jicaltepec Cuexcontitán-Toluca (4 Km.)		Toluca		1.20			
620			Estudio y proyecto para la pavimentación del camino Timilpan - El Palmito.				6.00			
621			Estudio y proyecto para la ampliación y reconstrucción del camino Jilotepec - San Agustín.		Jilotepec, Soyaniquilpan		3.00			
622			Estudio y proyecto para la ampliación del camino Ixtlahuca Jiquipilco		Jiquipilco		0.80			
623			Estudio y proyecto para la ampliación de la Av. Las Partidas.		Lerma		1.50			
624			Estudio y proyecto para la pavimentación de calles en Manzana 8 de San Pedro de Los Baños		Ixtlahuca		1.85			
625			Elaboración de estudios costo beneficio		Varios		8.00			
626			Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Alfredo del Mazo en el municipio de Toluca		Toluca		20.00			
627			Estudio y proyecto para la modernización de la vialidad Díaz Miron		Toluca		8.00			
29							109.85			
Transporte no motorizado (obras prioritarias)										
628			Construcción de ciclovia en el Boulevard San Isidro		Metepec		2.50			
629			Construcción de ciclovia en el Boulevard Sor Juana		Metepec		2.50			
630			Construcción de ciclovia en la Toluca-Metepec-Tenango		Toluca, Metepec, Tenango del Valle		25.00			
3							30.00			
Obras incluidas en el APP										
Conservación de carreteras (Rutinaria) (obras prioritarias)										
135							166.19			
Reconstrucción de carreteras (obras prioritarias)										
766			Reconstrucción del camino Km. 133.4 (Toluca - Cd. Altamirano) - Cerro del Campo - San Pedro Limón - Lim. Méx/Gro., del km. 51+756 al 65+000.		Tlatlaya		49.00			
767			Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 0+000 al 12+550		Tlatlaya		41.67			
768			Reconstrucción de camino los ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario Zacualpan) del Km 14+800 al 33+000		Tlatlaya		61.42			
3							152.09			
Rehabilitación de carreteras (obras prioritarias)										
769			Rehabilitación y reconstrucción de la vialidad Toluca-Metepec-Tenango.		Toluca Metepec Tenango del Valle		315.00			
770			Rehabilitación del camino Tejuipilco - Amatepec - Tlatlaya.		Tejuipilco Amatepec		49.00			
771			Rehabilitación de Santiago Tianguistenco-Chalma del km. 6+600 al km. 12+300		Santiago Tianguistenco		25.60			
3							389.60			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
Contingencias (obras prioritarias)										
772			Deslave en el km. 8+100, 10+000, 16+800 y 17+000 en el Km. 60.5 (Tenancingo-Villa Guerrero)-Zacango-Totolmajac		Villa Guerrero		2.70			
773			Derrumbes tramo del km. 4+400 al 6+000. en el camino de Tenería-San Nicolás		Malinalco		10.00			
774			Deslaves en el km. 15+950, 32+500, 33+320 y 33+300 en el Km 47.0 (Zinacantepec - Sultepec)- Almoloya de Alquisiras- Zacualpan.		Zacualpan		10.00			
775			Deslaves en los km. 73+900, 73+800, 79+950, 80+050, 80+300, 75+100 y derrumbes en los km. 80+200, 75+000 en el camino de San Antonio del Rosario-Zacualpan		Sultepec		11.50			
776			Deslave en el km. 7+200 en el Km. 29.2 (México-Chalma)- Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan		1.30			
777			Derrumbe en el km. 3+200 en el camino de Coatepec Harinas-Totolmajac		Coatepec Harinas		8.00			
778			Derrumbes tramo del km. 11+700 al 13+500. en el Km.19.8 (México-Chalma)-Lagunas de Zempoala Límites Edo. de México/Morelos (Cuernavaca)		Ocuilan		12.00			
779			Deslave 3+900 en el camino de San Simón de Guerrero-San Andrés de Los Gama.		Temascaltepec.		0.30			
780			Deslave 21+300 en el camino de Temascaltepec-Las Juntas		Temascaltepec.		0.25			
781			Deslave km. 26+800 en el Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo		0.36			
782			Deslave en el km. 30+200 Km. 40.5 (Toluca-Temascaltepec)-Valle de Bravo		Valle de Bravo		0.36			
783			Deslave en el Km.1+750 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.20			
784			Deslave en el Km. 3+200 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.20			
785			Deslave en el Km. 5+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.05			
786			Deslave en el Km. 6+100 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.05			
787			Deslave en el Km. 6+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.30			
788			Deslave en el Km. 15+500 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.01			
789			Deslave en el Km. 26+580 en el camino de Los Ocotes-Santa Ana Zicatecoyan-E. Km. 10.2 (San Antonio del Rosario-Zacualpan)		Tlatlaya		0.30			
790			Deslave en el km 17+300 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.25			
791			Deslave en el km 17+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.30			
792			Deslave en el km 19+250 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.30			
793			Deslave en el km 20+100 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.20			
794			Deslave en el km 20+200 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.40			
795			Deslave en el km 25+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.25			
796			Deslave en el km 38+149 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.11			
797			Deslave en el km 38+700 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.45			
798			Deslave en el km 39+600 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.35			
799			Deslave en el km 41+000 en el camino de Tejupilco-Amatepec-Tlatlaya		Amatepec		0.35			
800			Deslave en el Km 3+200 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec		1.00			
801			Deslave y asentamiento en el km 16+600 en el camino de Amatepec-La Goleta-Sultepec		Amatepec		0.05			
802			Deslave en el Km 17+500 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco		1.00			
803			Deslave en el Km 17+840 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco		0.30			
804			Deslave en el Km 25+400 en el camino de Km. 53.4(Zinacantepec-Sultepec)E.C. (Tejupilco-Amatepec)		Tejupilco		0.65			
805			Deslave en el Km 3+900 en el camino de San Nicolás Tolentino-Ixtapan del Oro-Lím. Méx./Mich.		Santo Tomás de Los Plátanos		0.10			
806			Deslave en el Km 29+100 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lím. Méx./Gro.		Tlatlaya		0.15			
807			Deslave en el km 46+000 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lím. Méx./Gro.		Tlatlaya		0.25			
808			Deslave en el Km 48+900 en el camino de Km 133.4 (Toluca-Cd. Altamirano)-Cerro del Campo-San Pedro Limón-Lím. Méx./Gro.		Tlatlaya		0.15			
809			Deslave en el km. 8+900 en el camino de El Salitre-Nanchititla		Luvianos		0.01			
810			Deslave en el km. 23+000 en el camino de El Salitre-Nanchititla		Luvianos		0.13			
811			Deslave en el km. 8+800 en el camino de Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos-Cuadrilla de López		Otzolapan		0.30			
812			Deslave en el km. 12+800 en el camino de Zuluapan-Zacazonapan-Luvianos-Cuadrilla de López		Zacazonapan		0.30			
813			Deslave en el km. 12+200 en el camino de Km. 13.5 (El Fresno-Temascaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan		Temascaltepec.		0.20			
814			Deslave en el km. 17+200 en el camino de Km. 13.5 (El Fresno-Temascaltepec)-San Pedro Tenayac-Zacazonapan		Temascaltepec.		0.20			
815			Deslave en el km 1+400 en el camino de Libramiento de Amatepec		Amatepec		1.50			

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
816			Deslave en el km 1+500 en el camino de Libramiento de Amatepec		Amatepec		1.50			
817			Deslave en el km 18+640 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lím. Méx./Mich.		Santo Tomas de los Plátanos		0.25			
818			Deslave en el km. 43+600 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lím. Méx./Mich.		Otzoloapan		0.25			
819			Deslave en el km. 58+100 en el camino de Valle de Bravo-Santo Tomás de los Plátanos-Zuluapan-Lím. Méx./Mich.		Otzoloapan		0.25			
820			Asentamiento en el km. 11+100 en el camino de Km. 45.7 (Toluca-Cd. Altamirano)-Tequesquipan		Temascaltepec.		0.20			
821			Puente dañado en el camino de Toluca-Metepec-Tenango del Valle (19+000)		Toluca		1.50			
50							71.08			
191			Total APP				778.95			

Convenios con municipios	10.00
Gastos indirectos	45.60
Supervisión externa de obras	212.10

648		5,516.31
------------	--	-----------------

Obras	Estatus	Importe
648	No asignadas	5,516.31
173	Asignadas	2,346.77
821	Total	7,863.08

Elaboró
Actualizado al 30 de Noviembre de 2020


Arq. Lizbeth Morales Monroy
Subdirectora de Planeación e Inversión

No.	Fuente de financiamiento	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Proveedor	Monto asignado (mdp)	Monto autorizado (mdp)	Avance Financiero	Avance Físico
-----	--------------------------	----------------	---------------	-----------	------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------

