

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021	119791	Trabajos de mantenimiento preventivo y reparación de pavimento, en la Red Vial Libre de Peaje, con equipo automatizado y mezcla en frío 2021	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo	105.00	Green Patcher México, S. de R. L. de C.V.	50,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021	119846	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino Chalco - San Pedro Tlahuac, del km. 0+000 al km 7+800.	Chalco	Rehabilitación, reconstrucción y modernización del camino	7.80	Construcción y Control Integral Supamex, S.A. de C.V. en A. en P. con Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	83,944,000.00	0.00	0.00%	18.0%
PAD 2021	119845	Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - lim. Méx. / Oro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo.	Temascalcingo	Reconstrucción del camino	4.09	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	20,000,000.00	19,880,361.13	0.00%	80.0%
PAD 2021	110166	Construcción y rehabilitación de obras complementarias en el libramiento Ixtapan de la Sal, para evitar encharcamientos en los km. 1+200, 1+600, 2+000 y 2+520.	Ixtapan de la Sal	Construcción y rehabilitación de obras complementarias	Obras complementarias	Construcciones SAREVICH S.A de C.V.	1,291,536.03	1,291,536.03	100.00%	100.0%
PAD 2021	119783	Acciones emergentes para el retiro de elementos que presentan riesgo para los usuarios de la infraestructura vial primaria libre de peaje 2021.	Cobertura regional	Acciones emergentes	Retiro	-	6,653,760.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021	119841	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa).	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera	3.15	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	49,999,000.00	48,275,410.15	7.79%	28.0%
PAD 2021	119842	Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Via Luis Donald Colosio.	Naucalpan	Rehabilitación del camino	4.50	Idevsa Construcciones, S.A. de C.V.	29,150,000.00	28,802,879.70	0.00%	35.0%
PAD 2021	119843	Rehabilitación del puente Juan Pablo II en el municipio del Coacalco.	Coacalco	Rehabilitación del puente	0.45	Por licitar	83,700,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021	119844	Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco.	Nicolás Romero	Reconstrucción y rehabilitación del camino	4.20	GCP, S.A.P.I. de C.V.	23,594,358.64	23,157,798.86	0.00%	0.0%
PAD 2021	119902	Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca.	Cobertura Regional	Modernización de avenida	3.20	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	158,970,000.00	154,875,428.66	0.00%	1.2%
PAD 2021	119904	Reconstrucción del camino: Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitlán.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	2.80	Estructuras Paal, S.A. de C.V.	29,789,600.00	28,542,563.19	39.68%	40.0%
PAD 2021	115420	Obras complementarias puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de compresión con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Obras complementarias puente vehicular	0.32	-	34,999,161.25	0.00	0.00%	100.0%
PAD 2021	119972	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular sobre el Periférico Oriente y Río de los Remedios (Reconstrucción de puente, se realizará cimentación a base de pilotes de punta, columnas, superestructura a base de trabes y una losa de cimentación con rampa de acceso con tierra armada).	Nezahualcóyotl	Supervisión externa de las obras complementarias del puente vehicular	-	-	699,345.70	0.00	0.00%	100.0%
PAD 2021	119784	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2021.	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,308.96	Administración	149,999,999.00	149,999,999.00	30.00%	0.0%
PAD 2021	120042	Construcción del acceso a la comunidad de Las Mesas (Rancho Las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano) en el municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Construcción de camino	5.00	Por licitar	39,790,500.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021	120039	Liberación de derecho de vía de acceso a la Pista de Canotaje de Villa Victoria.	Villa Victoria	Liberación de derecho de vía	-	-	1,447,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021	110152	Construcción de obras de drenaje en el Km. 22+500 del camino Km. 54.3 (Zacantepec - Sultepec), E.C. (Tejupicco - Amatepec).	Tejupicco	Construcción de obras de drenaje	0.02	Bufete de Ingeniería Bauen S.A. de C.V.	986,716.23	986,716.23	100.00%	100.0%
PAD 2021	120215	Construcción y rehabilitación de muros de mampostería para trabajos de estabilidad de terraplen en el camino 517 km 3+000	El Oro	Construcción muros de mampostería	22.5 m	Excavaciones y Acarreos Tayde, S.A. de C.V.	774,336.40	0.00	0.00%	100.0%
PAD 2021	120261	Liberación de Derecho de Vía sobre el Boulevard Miguel Alemán en el Tramo de Acceso al Parque Industrial a la Vialidad José López Portillo. (Acción Nueva) Toluca, San Mateo Otzacatipan	Toluca	Derecho de vía	-	Administración	26,136,808.86	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021	113744	Reconstrucción del camino: San Alejo - Puente de los Sabinos, en el tramo Km 0+000 al Km 2+700.(Obra En Proceso)	Ixtapan de la Sal	Reconstrucción del camino	2.70	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V.	8,541,271.59	8,541,271.59	100.00%	100.0%
PAD 2021	113746	Reconstrucción del camino: Tenancingo - Zumpahuacán - San Gaspar - San Andrés Nicolás Bravo en el tramo 5+540 al Km 8+240. (Obra En Proceso)	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	2.70	Constructora y Arrendadora ALTEC, S.A. de C.V.	9,754,583.55	9,754,583.55	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021	120272	Construcción de la vialidad de comunicación en los nueve pueblos del municipio de Ecatepec de Morelos	Ecatepec	Construcción de vialidad	1.40	-	35,000,000.00	0.00	0.00%	0.0%
	22	PAD 2021			2,449.49		845,221,977.25	474,108,548.09		
PAD 2021 REFRENDO	117017	Programa de mantenimiento y conservación rutinaria 2020	Cobertura Regional	Trabajos de bacheo y limpieza	2,673.12	Administración	12,378,927.84	12,378,927.84	99.97%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	117888	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén por deslizamiento en el camino no. 159 Tenancingo - El Carmen, tramo del Km. 6+160 al km. 6+500, municipio de Tenancingo.	Tenancingo	Reconstrucción y trabajos de estabilización de terraplén	0.34	Quetzal 3 Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V. 5,767,672.44	102,327.56	102,327.56	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118038	Reconstrucción de puente vehicular Ingenieros Militares.	Naucalpan	Reconstrucción de puente vehicular	Puente	Corsa Empresarial y Compañía, S. de R. L. de C.V.	2,874,851.77	2,874,851.77	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118039	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico, de la calle Michoacán, en la comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Jerma	Reconstrucción y pavimentación con concreto hidráulico	0.07	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	498,152.07	498,152.07	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118040	Pavimentación con carpeta asfáltica del acceso a la Secretaría de Marina en Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Pavimentación con carpeta asfáltica	0.50	Infraestructura de México, S.A. de C.V.	4,597,150.18	4,597,150.18	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118042	Pavimentación con concreto hidráulico, de la prolongación Calle Encinos, en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Jerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.11	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1,155,855.57	1,155,855.57	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118043	Pavimentación con concreto hidráulico, en los tramos aislados, de la Calle Revolución en la Comunidad de San Francisco Xochicuautla.	Jerma	Pavimentación con concreto hidráulico	0.27	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	1,257,247.93	1,257,247.93	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118064	Reconstrucción del camino a Santa María Nativitas - Yopada, en el municipio de Jiquipilco.	Jiquipilco	Reconstrucción del camino	0.80	Grupo Osma Constructores, S.A. de C.V.	875,064.78	875,064.78	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118065	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca.	Ixtlahuaca	Reconstrucción del camino	2.75	Placosa, S.A. de C.V.	3,192,574.19	3,192,574.19	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118075	Programa extraordinario de mantenimiento carretero y conservación rutinaria 2020.	Cobertura Estatal	Trabajos de bacheo y limpieza	1,032.00	Administración	10,074,288.10	10,074,288.10	55.30%	55.3%
PAD 2021 REFRENDO	118238	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Carmen, tramo: de calle Paseo de las Islas a Via Mexiquense en la colonia Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	248,432.98	248,432.98	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118239	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Sostenes Rocha, tramo de cerrada Mariano Matamoros a calle Hermenegildo Galeana.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.20	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	394,580.88	394,580.88	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118240	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Texcoco, tramo de calle Aculco a calle Zumpango del Km. 0+000 al km 0+076.22.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.08	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	179,756.01	179,756.01	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118241	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Mariano Escobedo, tramo calle Ramón Corona a calle Aurelio Rivera.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.11	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	348,723.31	348,723.31	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118242	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Estado de México, tramo de la calle Atlautla y/o Girasoles a calle Bugambilias (cuerpo poniente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	1.69	GCP, S.A.P.I. de C.V.	10,917,051.65	10,917,051.65	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118243	Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tultitlán a calle Manuel Acuña.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	1.31	Icapsa Infraestructura de Desarrollo, S.A. de C.V.	23,904,104.11	23,904,104.11	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118244	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Almoleya, tramo: de avenida Toluca a calle Aculco.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.07	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	95,324.68	95,324.68	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118245	Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Isla Socorro, tramo de calle Paseo de las Islas a Via Mexiquense.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavicmex, S.A. de C.V.	323,725.19	323,725.19	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118246	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo: de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente)	Tultitlán	Pavimentación con concreto hidráulico y ciclovia	2.65	Grupo Constructor Transportieren, S.A. de C.V.	8,392,541.02	8,392,541.02	57.31%	82.0%
PAD 2021 REFRENDO	118250	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona.	San Felipe del Progreso	Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona	2.30	Construcciones y Conducciones Sigma, S.A. de C.V.	941,216.22	941,216.22	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118251	Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres en el municipio de Villa Victoria.	Villa Victoria	Reconstrucción con pavimento hidráulico	3.50	KAY- SER Group, S.A. de C.V.	34,948,049.41	34,948,049.41	65.81%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118252	Construcción de puente peatonal en la vialidad Toluca - Atlacomulco, a la altura de la Universidad de la Salud del Estado de México.	Toluca	Construcción de puente peatonal	Puente peatonal	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	6,868,455.57	6,868,455.57	0.00%	2.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118253	Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México.	Metepec	Modernización de la avenida Estado de México	1.28	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7,419,098.88	7,419,098.88	99.98%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118254	Reconstrucción de Av. Revolución (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno, Col. Revolución, San Vicente Chicoloapan.	Chicoloapan	Reconstrucción de Av. Revolución	0.70	Constructora Gipsa, S.A. de C.V.	1,205,644.45	1,205,644.45	100.00%	100.00%
PAD 2021 REFRENDO	118268	Reconstrucción del camino 853 Tepexpan-Xometla - San Juan Teotihuacán, del Km. 0+000 AL Km. 13+910.	Cobertura Regional	Reconstrucción del camino	13.91	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	25,221,720.73	25,221,720.73	99.95%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118207	Repavimentación con concreto hidráulico, carril lado norte de Calzada Guadalupe, tramo de Aurora de Hierro a Iglesia del Cerrito.	Cuautlilán Izcalli	Repavimentación con concreto hidráulico	1.57	Favma Construcción, S.A. de C.V.	11,587,428.22	11,587,428.22	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118208	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Emiliano Zapata, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.40	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5,170,000.00	5,170,000.00	99.91%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118209	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Lázaro Cárdenas, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.19	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	2,164,529.94	2,164,529.94	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118210	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Francisco I. Madero, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.33	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	3,721,190.34	3,721,190.34	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118211	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Pino Suárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.43	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	5,615,092.72	5,615,092.72	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118212	Rehabilitación y embellecimiento de la calle Benito Juárez, colonia Nezahualcóyotl (Boyeros)	Texcoco	Rehabilitación y embellecimiento de la calle	0.31	Arquitectos Peca y Asociados, S.A. de C.V.	4,099,279.34	4,099,279.34	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118213	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerrada de la Cruz (calle Nuevo México)	Tepetlaotoc	Pavimentación con concreto hidráulico	0.09	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	997,333.46	997,333.46	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118214	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ameyal, en la Delegación Santo Tomás Apiphuasco.	Tepetlaotoc	Pavimentación con concreto hidráulico	0.15	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	1,714,131.19	1,714,131.19	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118215	Adecuación del embovedamiento del canal San Isidro en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, entronque Avenida Las Torres.	San Mateo Atenco	Adecuación del embovedamiento del canal	0.06	Constructora Balbek, S.A. de C.V.	7,031,779.21	7,031,779.21	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118272	Reconstrucción con concreto hidráulico de Avenida el Sabino, tramo: de calle 24 de Febrero a Boulevard Tultitlán, en Barrio Santiaguillo Villa Esmeralda.	Tultitlán	Reconstrucción con concreto hidráulico	0.19	Grupo Constructor Intelligent Mavimex, S.A. de C.V.	1,508,513.21	1,508,513.21	65.07%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118279	Reconstrucción de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfáltico en el camino de Santa Teresa Tilostoc, entre el cadenamiento 9+600 al 13+700.	Donato Guerra	Reconstrucción de camino	1.05	Grupo Costarel, S.A. de C.V.	4,403,920.31	4,403,920.31	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118344	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida 16 de Septiembre, Naucalpan estado de México.	Naucalpan	ciclovía emergente	2.70	Constructora Gisol, S.A. de C.V.	1,209,498.65	1,209,498.65	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118345	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Pantitlán, municipio de Nezahualcóyotl estado de México.	Nezahualcóyotl	ciclovía emergente	10.03	En proceso de licitación Fallo 23/12/2020 Desierta	9,250,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118346	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y paseo Colon, municipio de Toluca estado de México.	Toluca	ciclovía emergente	4.17	GCP, S.A.P.I. de C.V.	4,184,780.07	4,184,780.07	20.27%	20.27%
PAD 2021 REFRENDO	118347	Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Isidro Fabela municipio de Toluca estado de México	Toluca	ciclovía emergente	4.00	En proceso de licitación Fallo 23/12/2020 Desierta	3,300,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118381	Reconstrucción de la calle Miguel Hidalgo entre Revolución y Prado Sur.	Toluca	Reconstrucción de la calle	0.58	Infraestructura en Vías de Comunicación, S.A. de C.V.	5,018,841.07	5,018,841.07	87.97%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118382	Rehabilitación de la calle Jinetes, de la Calzada al Pacifico a Calle Cuervos.	Toluca	Rehabilitación de la calle	1.64	Construcciones, Asfaltos y Materiales Ecatepec, S.A. de C.V.	3,730,193.50	3,730,193.50	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118383	Rehabilitación de la Calle Abelardo Rodríguez entre Calle Jesús Carranza y Calle José Antonio Albarrán.	Toluca	Rehabilitación de la calle	1.03	Roa Desarrolladora de Infraestructura, S.A. de C.V.	8,287,229.27	8,287,229.27	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118384	Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de Marzo, entre paseo Matlazincas y Av. Texcoco.	Toluca	Rehabilitación de la calle	0.98	Ducoi, S.A. de C.V.	5,824,125.65	5,824,125.65	100.00%	100.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118386	Elaboración de proyecto ejecutivo para la modernización de la Av. Alfredo del Mazo y 6 intersecciones principales para su habilitación a flujo continuo tramo: Av. José López Portillo a Calle González Ortega.	Toluca	Proyecto ejecutivo	Proyecto	Grupo Respuesta, S.A. de C.V.	14,294,918.87	14,294,918.87	64.32%	85.0%
PAD 2021 REFRENDO	118387	Construcción a base de pavimento asfáltico (ambos hombros) de la calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anahuac a Calle Poniente 11.	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	1.49	Idewsa Construcciones, S.A. de C.V.	45,119,326.21	45,119,326.21	12.64%	29.0%
PAD 2021 REFRENDO	118388	Construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a Calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad)	Valle de Chalco Solidaridad	Construcción de calle	0.98	Escodem, S.A. de C.V.	34,458,887.57	34,458,887.57	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118435	Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo para la reconstrucción del puente vehicular sobre Periférico Oriente y Río de los Remedios, sentido Ecatepec-Nezahualcóyotl	Nezahualcóyotl	Estudio y proyecto	Estudio y Proyecto	Ingeniería Civil con Excelencia, S.A. de C.V.	5,949,792.51	5,949,792.51	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118436	Estudio de aforos vehiculares en la Red Carretera Estatal	Cobertura Regional	Estudio de aforos	Estudio de Aforos	Ineps, S.A.P.I. de C.V. en A. en P. con Impulsora de Investigaciones y Desarrollos, S.A. de C.V.	13,328,495.54	13,328,495.54	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118437	Construcción del puente peatonal en el entronque de la Jordana en el Km 13+730, en el municipio del Oro	El Oro	Construcción del puente peatonal	del Puente peatonal	Presscret, S.A. de C.V.	4,770,115.87	4,770,115.87	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118438	Construcción del puente peatonal en el km 0+700 en el camino Atlacomulco - El Oro	Atlacomulco	Construcción del puente peatonal	del Puente peatonal	Grupo Constructor y Consultor R&CA, S.A. de C.V.	9,075,515.93	9,075,515.93	44.19%	60.5%
PAD 2021 REFRENDO	118439	Reconstrucción de la Calle Francisco Javier Mina desde el modulo hasta la preparatoria, del Km 0+080 al 0+300 en la comunidad de San Miguel Balderas, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Reconstrucción de la Calle	de la Calle	Favma Construcción, S.A. de C.V.	2,905,496.57	2,905,496.57	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118440	Construcción de calle en Santa Cruz Pueblo Nuevo, del km 2+400 al km 2+720 de la Col. Guadalupe a la Ciénega, municipio de Tenango del Valle	Tenango del Valle	Construcción de calle		Favma Construcción, S.A. de C.V.	2,101,441.07	2,101,441.07	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118802	Pavimentación Asfáltica de la Avenida Nacional entre calle Puebla y Cda. México, San Francisco Atenco.	Atenco	Pavimentación Asfáltica		Infraestructura y Desarrollo Integral Dicssa, S.A. de C.V.	4,212,227.44	4,212,227.44	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118803	Construcción de pavimento asfáltico en calle Ecatepec, San Francisco Acuecomanc, Atenco.	Atenco	Construcción de pavimento asfáltico	de	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	1,362,563.79	1,362,563.79	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118804	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario en la calle Primera Cerrada de Chopo, San Salvador Atenco.	Atenco	Pavimento de concreto hidráulico y drenaje sanitario		Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	523,356.84	523,356.84	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118805	Repavimentación y rehabilitación de Socavones de la Col. Ampliación Santa Rosa, Atenco	Atenco	Repavimentación y rehabilitación Socavones	de	Construcción y Control Integral Supemex, S.A. de C.V.	266,255.18	266,255.18	100.00%	100.0%
PAD 2021 REFRENDO	118737	Rehabilitación de estribo dañado por socavación en puente alcantarilla en libramiento San Bartolo El Llano - San Miguel Almoloyán, obras emergentes.	Zinacantepec	Rehabilitación de estribo dañado	de	Por licitar	350,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118738	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica en Av. del canal -Tlachaloya segunda sección km. 32, obras emergentes.	Temoaya	Reconstrucción de alcantarilla y rehabilitación de carpeta asfáltica	de y de	Por licitar	760,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118739	Rehabilitación del puente sobre Av. del Canal Presa José Antonio Alzate km. 43, obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación del puente	del	Por licitar	70,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118740	Rehabilitación de alcantarilla en Av. del Canal - Tlachaloya segunda sección km. 41, obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de alcantarilla	de	Por licitar	250,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118682	Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad de San Andrés Tlalamac. (Municipio de Atlautla).	Atlautla	Pavimentación con concreto hidráulico		Por licitar	4,920,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118683	Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla.	Varios	Rehabilitación del camino	del	Escodem, S.A. de C.V.	25,000,000.00	23,497,990.89	0.00%	18.0%
PAD 2021 REFRENDO	118684	Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicalzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec.	Chapultepec	Rehabilitación del camino	del	Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V.	12,632,936.98	12,632,936.98	0.00%	64.0%

Origen de los recursos	No. de control	Obra o Acción	Municipio	Descripción de la obra	Meta	Proveedor	Asignado	Autorizado	Avance Financiero	Avance Físico
PAD 2021 REFRENDO	118720	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtilahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450.	Temoaya	Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino	4.65	Construcción Rumbo de Hoy, S.A. de C.V.	20,000,000.00	19,998,516.36	0.00%	35.5%
PAD 2021 REFRENDO	118721	Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250.	Toluca	Rehabilitación del cuerpo lateral sur	3.75	Ing. Teodoro Albarrán Pliego, S.A. de C.V.	20,000,000.00	17,314,288.30	0.00%	73.12%
PAD 2021 REFRENDO	118722	Reconstrucción del camino km. 1.8 (Atlacomulco - El Oro) - Libramiento de Atlacomulco (distribuidor vial salida El Oro).	Atlacomulco	Reconstrucción del camino	0.48	Por licitar	5,080,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118743	Rehabilitación de aleros de alcantarilla en Av. del Canal - San Diego Alcalá km. 28.5; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de aleros	13 ml	Por licitar	390,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118746	Rehabilitación de muros de contención y construcción de obras de drenaje en camino (Ixtilahuaca de Rayón - Naucalpan) Temoaya, km 20+500; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de muros de contención y construcción	210 m2	Por licitar	830,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118747	Rehabilitación de apoyos y cauce del río San Lorenzo lado poniente, km. 24+600 en el municipio de Otzolotepec; obras emergentes.	Otzolotepec	Rehabilitación de apoyos y cauce del río	230 m3	Por licitar	1,400,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118748	Rehabilitación de obra de drenaje a la altura del km. 15+000 del camino km. 37.5 (Ixtilahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - Temoaya; obras emergentes.	Temoaya	Rehabilitación de obra de drenaje	60 ml	Por licitar	560,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118733	Rehabilitación de losacero en puente peatonal, ubicado en Av. López Portillo, municipio de Ecatepec; obras emergentes.	Ecatepec	Rehabilitación de losacero	Puente	En proceso de licitación	250,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118678	Elaboración de estudio de impacto ambiental para pavimentar con concreto hidráulico, el camino de la localidad de Macheros a Galeras en el Municipio de Donato Guerra (del km 0+000 al km 1+300)	Donato Guerra	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio de impacto ambiental	Por licitar	600,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118679	Elaboración de estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino acceso a la comunidad de las Mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuéstre del Ejército Mexicano) en el Municipio de Valle de Bravo.	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio de impacto ambiental	Por licitar	600,000.00	0.00	0.00%	0.0%
PAD 2021 REFRENDO	118680	Estudio de impacto ambiental para la pavimentación del camino Santa Teresa Tilostoc . Tutuapan del km 0+000 al km 4+700 en el Municipio de Valle de Bravo	Valle de Bravo	Elaboración de estudio de impacto ambiental	Estudio de impacto ambiental	Por licitar	899,000.00	0.00	0.00%	0.0%
	75	PAD Refrendo 2021			3,786.82		480,193,061.60	446,494,857.15		
	97	TOTAL PAD					1,325,415,038.85	920,603,405.24		

Fecha de Actualización: Junio de 2021.

Elaboró



Ing. María Concepción Vera Millán
Jefa del Departamento de Evaluación y Control