

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance Acumulado	%
MEX00180201138689	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Avila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000	Tlahuepanilla	Ramo 23	FIIES 2017	9,000,000.00	6,653,092.06	0.00	JCEM	Km	30	30%
FIIES 2017											
MEX0170300970348	Reparación de la C. Edo. Pánuco (ramos, Río Ifo, Villalva, Río Grijalva, Río Papaloapán, Río Balsa) Col. El Sillado, Magdalena Atlapaco, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.80	1,520,792.06	1,520,792.06	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051900	Construcción de Pavimento hidráulico y obra complementaria en camino Jiquilingo a Guadalupe Victoria, Municipio Jiquilingo.	Jiquilingo	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	4,809,596.25	4,809,596.25	4,809,596.25	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051901	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.042133 - 19.645745 - 99.059002).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,820,154.30	1,820,154.30	1,820,154.30	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051930	Pavimentación, guarniciones y banquetas en Calle Ruiz Cortínez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	814,233.81	814,233.81	814,233.81	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051939	Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 98.076150 - 19.703640 - 98.077332).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	785,332.33	785,332.33	785,332.33	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051946	Guarniciones y banquetas en calles Michuacan, Sonora y Oda, Shakti (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021326).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	892,470.43	892,470.43	892,470.43	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051960	Guarniciones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	460,774.64	460,774.64	460,774.64	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401051989	Construcción de guarniciones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	842,325.82	842,325.82	842,325.82	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401052004	Construcción de pavimento hidráulico y obras complementarias en Camino San Pedro al Chilar Tenayac (19.051486 - 100.171061), Municipio, Tlaxiaco, Estado de México.	Tenayac	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,803,322.65	1,803,322.65	1,803,322.65	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401052111	Construcción de guarniciones y banquetas para la Col. Nueva Santa Rosa, Granjas Arenal.	Atenco	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,936,341.23	1,936,341.23	1,936,341.23	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138642	Pavimentación hidráulica colonia Benito Juárez, Tecámac (19.6794666 - 98.9853071).	Tecámac	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	207,709.67	207,709.67	207,709.67	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138643	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco, Santa Cruz del Monte, Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220886).	Teoloyucan	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,699,683.71	1,699,683.71	1,699,683.71	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970383	Construcción de guarniciones, banquetas y obra complementaria en Av. Principal Ejido Llano Grande - Ejido de Marí (Tramo Cad. 0.00 - Cad + 2500.00) Localidad Marí 50741 - Jiquipico, México (Inicio 19.570175 - 99.887869 final 19.547039 - 99.867544).	Jiquipico	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	2,005,838.74	2,005,838.74	2,005,838.74	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138644	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Atmolya de Juárez, México (Inicio 19.413464 - 99.850834 Final 19.41415 - 99.849094).	Atmolya de Juárez	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	839,019.98	839,019.98	839,019.98	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138645	Construcción de guarniciones y banquetas, en los municipios de Texcoco, San Salvador Atenco, Acolman y Aculco.	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,889,512.31	1,889,512.31	1,889,512.31	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138646	Construcción de guarniciones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Texcoco.	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	2,155,352.50	2,155,352.50	2,038,793.71	JCEM	Km	100	100%
RAMO 23 2017					24,701,722.87	24,482,480.43	24,385,901.64				

Gestión de Proyectos Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance Acumulado	%
MEX00170200888910	Construcción de capa de rodadura con empedrado y construcción de paso peatonal del camino a los Alamos (Obra nueva)	Valle de Bravo	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,610,977.77	9,610,977.77	9,610,977.77	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970344	Rehabilitación del camino San Pedro los Baños-La Concepción los Baños (tramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	8,302,892.88	8,302,892.88	8,302,892.88	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970430	Reconstrucción de la Avenida Morelos, en San José el Vidrio, Nicolás Romero (Obra nueva)	Nicolás Romero	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,589,972.00	9,589,972.00	9,589,972.00	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970449	Reconstrucción de la carretera (La Puerta-Sultepec)-Ent. Carretera Tejupulco-Amatepec (Obra nueva)	Tejupulco	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	6,126,486.90	6,126,486.90	6,126,486.90	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970457	Reconstrucción y rehabilitación del camino a San Juan Atezcapán (Obra nueva)	Valle de Bravo	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	4,023,398.75	4,023,398.75	3,806,924.98	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970463	Reconstrucción del camino Amatepec-La Goleta-Sultepec y libramiento de Amatepec (Obra nueva)	Amatepec	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	8,330,293.59	8,330,293.59	8,330,293.59	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)-San Francisco Acapulco-Coatepec-San Vicente Chicocapán (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,404.16	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970464	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (zona 2), (obra nueva)	Naucalpan	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	5,249,190.44	5,249,190.44	5,227,238.67	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970473	Reconstrucción con pavimento flexible de la calle México (acceso a Santiago Tolman), municipio de Olumba, (obra nueva)	Olumba	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	4,201,106.26	4,201,106.26	4,201,106.26	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970469	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) - Las Juntas - Ixtapan, (obra nueva)	Coatepec Harinas	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,402,706.57	9,402,706.57	9,402,706.57	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970471	Rehabilitación de la carretera Toluca - Valle de bravo, (obra nueva)	Valle De Bravo	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	7,367,596.31	7,367,596.31	7,367,596.31	JCEM	Km	100	100%
MEX00170300970499	Reconstrucción de camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amanalco, (obra nueva)	Texcoco	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	8,880,460.48	8,880,460.48	8,880,460.48	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138647	Adecuación geométrica de entronques en el camino Km. 4.9 (Toluca - Morelia): Almoloya de Juárez, (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,791,100.00	8,921,608.70	8,921,608.70	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138648	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca-Morelia) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez, (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	8,174,253.01	8,174,253.01	8,174,253.01	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138649	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Alacaulco, Temascalcingo, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acambay, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotitlán, San José del Hincón, Tlilipán, Morelos, Jiquipilco, Villa del Carbón y Soyaniquilpan, (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,791,100.00	9,748,552.91	9,583,323.20	JCEM	Km	100	100%
MEX00180201138650	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlaulilla, Juchitepec, Atenco, Ozumba, Tepetitla, Papalotla, Ecatepec, Amecameca, Ayapango, Tenango del Aire, Tlaxmalilla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotitlán y Chalco, (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,791,100.00	9,754,636.03	7,587,392.07	JCEM	Km	100	100%

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance Acumulado	%
MEX00160201138651	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	8,604,300.00	8,424,995.00	7,909,522.42	JCEM	Km	100	100%
MEX00160201138652	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapalan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Coatepec, Harinas, Temascaltepec, Villa Guerrero, Zacuapán y Texcaltitán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,587,412.10	9,587,412.10	9,587,412.10	JCEM	Km	100	100%
MEX00160201138653	Bacheo en vialidades de los municipios de Acolman, Axapusco, Hueyoxotla, Nopaltepec, Otumba, Temascalapa, Zumpango, Teotihuacán y San Martín de las Prámidas (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,791,100.00	9,752,368.73	9,587,073.81	JCEM	Km	100	100%
MEX00160201138654	Rehabilitación del camino al Fresno - Temascaltepec, tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	9,681,906.55	9,681,906.55	9,681,906.55	JCEM	Km	100	100%
MEX00170401052183	Rehabilitación de calles Libertad y America del Norte en Atlautla	Atlautla	Ramo 23 2017 FORTALECE	Ramo 23 2017 FORTALECE	6,479,997.70	6,479,997.70	6,479,997.70	JCEM	Km	100	100%
Fortalece 2017											
MEX00170300970490	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomatlán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva)	Texcoco	Ramo 23 2017 PDR	Ramo 23 2017 PDR	4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93	JCEM	Km	100	100%
PDR 2017											
MEX00160400817113	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 1. (Obra Nueva)	La Paz	RAMO 23 2016	RAMO 23 2016	1,968,629.57	1,968,629.57	1,389,616.98	JCEM	Km	100	100%
MEX00160400817124	Repavimentación de calles en la Colonia El Salado 2 (Obra Nueva)	La Paz	RAMO 23 2016	RAMO 23 2016	2,002,934.28	2,002,934.28	1,448,366.77	JCEM	Km	100	100%
MEX00160400817162	Repavimentación de la calle Atlacomulco, en la Colonia Valle de los Reyes. (Obra Nueva)	La Paz	RAMO 23 2016	RAMO 23 2016	912,219.16	912,199.16	912,199.16	JCEM	Km	100	100%
MEX00160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarderías, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cancallí. (Obra Nueva)	Chicoloapan	RAMO 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100	100%
RAMO 23 2016											
MEX00160400818490	Rehabilitación y construcción de retornos y aguas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	RAMO 23 2016 FORTALECE	RAMO 23 2016 FORTALECE	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50	JCEM	Km	100	100%
MEX00160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	RAMO 23 2016 FORTALECE	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100	100%
Fortalece 2016											
MEX00160400818556	Reconstrucción y rehabilitación del camino Km 133.4 (Toluca - Cd. Atlamirano) - San Pedro Limón - Lím del Estado.	Varas	RAMO 23 2016 PDR	RAMO 23 2016 PDR	38,467,595.73	38,467,595.73	37,927,415.08	JCEM	Km	100	100%
PDR 2016											
					70,464,264.65	70,464,264.65	68,790,482.89				
TOTAL											
					169,806,338.57	169,806,338.57	165,552,550.13				
					4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93				
					200,282,917.10	194,013,231.14	194,726,768.70				
					1,968,629.57	1,968,629.57	1,389,616.98				
					2,002,934.28	2,002,934.28	1,448,366.77				
					912,219.16	912,199.16	912,199.16				
					1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96				
					6,491,559.64	6,491,559.64	5,357,959.87				
					20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.50				
					5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24				
					25,535,108.28	25,535,108.28	25,535,108.74				
					38,467,595.73	38,467,595.73	37,927,415.08				
					38,467,595.73	38,467,595.73	37,927,415.08				
					70,464,264.65	70,464,264.65	68,790,482.89				

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance Acumulado	%
MEX001702000888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	FMVT 2017	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	JCEM	Km	100	100%
MEX171702000888881	Construcción de ciclovía en la vialidad Toluca-Palmillas, Primera etapa.	Toluca	FMVT 2017	FMVT 2017	19,498,655.68	19,498,655.68	1,943,577.89	JCEM	Km	29	29%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA											
FONDO METROPOLITANO 2017											
MEX16160300741237	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	FMVM 2016	FMVM 2016	220,689,868.14	220,689,868.14	219,134,708.24	JCEM	Km	100	100%
MEX00160300741237	Supervisión externa de la obra: Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.	Cobertura Regional	FMVM 2016	FMVM 2016	956,334.51	956,334.51	956,210.60	JCEM	Km	100	100%
Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central, señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Ávila Camacho.											
MEX00160300741249	Rehabilitación de la carretera Lechería - Quauhtlán (2ª Etapa)	Cobertura Regional	FMVM 2016	FMVM 2016	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	JCEM	Km	100	100%
MEX16160300741293	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	FMVM 2016	FMVM 2016	80,021,167.51	80,021,167.51	80,021,167.51	JCEM	Km	100	100%
MEX00160300741345	Distribuidor vial Mario Collín - Toluca.	Tlalnepanilla	FMVM 2016	FMVM 2016	78,330,036.53	78,330,036.53	76,999,788.95	JCEM	Km	100	100%
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2016											
FONDO METROPOLITANO 2016											
MEX00150400614860	Obras del Mexibús Indios Verdes - Ecatepec - Tecámac.	Ecatepec y Tecámac	FMVM 2015 SISTRAMYTEM	FMVM 2015 SISTRAMYTEM	418,522,536.54	418,522,536.54	417,259,393.99	JCEM	Km	100	100%
	Distribuidor Vial Mario Collín - Toluca, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Distribuidor Vial Mario Collín - Toluca)	Tlalnepanilla	FMVM 2015	FMVM 2015	48,822,903.15	48,822,903.15	48,822,903.15	JCEM	Km	100	100%
	Distribuidor Vial Mario Collín - Toluca, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015 (Liberación Del Derecho De Vía) (Acción Nueva)	Tlalnepanilla	FMVM 2015	FMVM 2015	4,594,772.84	4,594,772.84	0.00	JCEM	Km	100	100%
MEX0015300579798	Distribuidor Vial Mario Collín - Toluca, Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015	Tlalnepanilla	FMVM 2015	FMVM 2015	53,417,675.99	53,417,675.99	48,822,903.15				
FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2015											
FONDO METROPOLITANO 2015											
					53,417,675.99	53,417,675.99	48,822,903.15				
					471,940,212.53	471,940,212.53	466,082,297.14				

Handwritten signature and initials.

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto	Ministrado	Ejercido	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance Acumulado	%
	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepanlita	FMVM 2014	FMVM 2014	44,062,984.82	44,062,984.82	44,062,984.82	JCEM	Km	100	100%
	Supervisión externa de la obra: Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepanlita	FMVM 2014	FMVM 2014	759,707.16	759,677.62	756,412.41	JCEM	Km	100	100%
MEX00180101074877	Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepanlita	FMVM 2014	FMVM 2014	44,822,691.98	44,822,662.44	44,819,397.23			100	100%
	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2014				44,822,691.98	44,822,662.44	44,819,397.23				
	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO				1,352,731,666.10	1,348,998,907.45	1,310,152,897.57				

TS
H
3

