

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Manejado (Autorizado)	Ejecido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301386620	Pavimentación de la calle Libertad.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	3,400,000.00	3,326,772.57	0.00	JCEM	Km	7%
MEX180301387211	Pavimentación de la calle Av. Unión sin calle.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	2,064,880.00	2,038,697.17	240,431.61	JCEM	Km	28%
MEX180301387218	Pavimentación Purepechas Col. Culturas.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	870,000.00	850,359.54	142,884.61	JCEM	Km	23%
MEX180301387226	Pavimentación Mazatecas Col. Culturas.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	4,485,000.00	4,394,343.26	1,213,784.41	JCEM	Km	21%
MEX180301386773	Pavimentación 5 de Noviembre Col. La Bomba.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	820,000.00	801,209.32	180,324.93	JCEM	Km	24%
MEX180301387353	Pavimentación de la calle Ahuél.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	4,343,500.00	4,256,215.79	216,870.22	JCEM	Km	3%
MEX180301387359	Pavimentación de la calle Víctor Puebla.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	900,000.00	878,755.15	0.00	JCEM	Km	10%
MEX180301387368	Pavimentación de la calle Grasol.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	965,850.00	945,112.34	175,447.41	JCEM	Km	35%
MEX180301387380	Pavimentación de la calle San Martín.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	670,000.00	653,423.20	94,949.69	JCEM	Km	10%
MEX180301387487	Encementado de la calle Oriente 33 UDG.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	464,000.00	452,784.08	132,959.14	JCEM	Km	42%
MEX180301387670	Encementado de la calle Oriente 32 UDG.	Chalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	672,000.00	654,723.80	113,865.69	JCEM	Km	42%
MEX180301386854	Construcción de pavimento hidráulico para calles de San Pablo Chicconcua.	Chicconcua	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	999,918.01	999,918.01	253,480.87	JCEM	Km	75%
MEX180301387697	Pavimentación Prolongación Silvestre López.	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	615,000.00	599,994.85	313,929.34	JCEM	Km	78%
MEX180301387710	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada Pensamientos de la Nación. Leyes de Reforma. Texcoco.	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	150,000.00	149,237.14	0.00	JCEM	Km	100%
MEX180301387719	Construcción de pavimento hidráulico para Cerrada de Guadalupe Victoria. San Miguel Coatlincchan. Texcoco.	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	230,000.00	229,354.69	0.00	JCEM	Km	100%
MEX180301387724	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Fray Servando y Leyes de Reforma. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	4,000,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301387728	Construcción del pavimento asfáltico para calles de la Col. Leyes de Reforma. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,700,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301387736	Construcción del pavimento hidráulico para calles de la comunidad de Lomas de San Esteban. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,000,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejército (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301387756	Construcción del pavimento asfáltico del Boulevard Tecomatlán, en la colonia Elsa Cordova Moran. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	2,000,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301387761	Construcción de guarderías y banquetas para la Col. Humberto Vidal. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	700,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301387767	Construcción del pavimento hidráulico para la calle Cedros. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	1,320,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	5%
Ramo 23 2018 FOFIN					31,690,148.01	21,230,800.91	3,078,927.92			
MEX180301387777	Reconstrucción del camino (A San Marcos) - Mina Vieja, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+550, en el Municipio de Almoloya de Juárez. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,045,627.21	0.00	JCEM	Km	2%
MEX180301387789	Rehabilitación del camino: Vía libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 5+950 al Km. 7+750. (Obra nueva)	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,382,275.16	0.00	JCEM	Km	85%
MEX180301387795	Rehabilitación de Av. 5 de Mayo, Toluca de Lerdo. (Obra nueva)	Toluca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,166,798.84	5,298,567.61	JCEM	Km	64%
MEX180301387802	Reconstrucción del camino (Toluca - Metepec - Tenango) - Calimaya - Zaragoza, en el Municipio de Calimaya, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+150. (Obra nueva)	Calimaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,582,568.75	8,460,770.40	JCEM	Km	95%
MEX180301387808	Rehabilitación del camino (Amomulco - Ocoyoacac) - Almoloya del Río - San Pedro Techuichico, en el tramo Km. 0+850 al 2+950. (Obra nueva)	Ocoyoacac	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,303,106.19	9,003,940.73	JCEM	Km	99%
MEX180301387814	Rehabilitación de las calles Hermenegildo Galeana y 16 de Septiembre en el Municipio de Metepec y Av. San Cristóbal en el Municipio de Mexicalzingo. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,584,829.13	8,406,277.30	JCEM	Km	88%
MEX180301387819	Reconstrucción del camino hacia San Diego del Cerro, en el tramo Km. 14+100 al Km. 15+300 en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,719,639.38	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301386703	Rehabilitación del camino Morelos, en el Municipio de Ixtapalapa, del tramo Km. 4+290 al Km. 7+890. (Obra nueva)	Ixtapalapa, Coatepec, San Francisco Acuautla, Lts	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,515,578.88	3,505,653.59	JCEM	Km	45%
MEX180301387825	Reconstrucción del camino Dolores Vaguetas, en el tramo Km. 0+560 al Km. 1+030, en el Municipio de Villa Victoria. (Obra nueva)	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,945,000.00	4,365,174.02	0.00	JCEM	Km	48%
MEX180301387830	Rehabilitación del camino: (Toluca - Metepec) - Zoológico de Zacango, en el tramo Km. 1+660 al Km. 3+260. (Obra nueva)	Metepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,578,915.23	8,298,803.47	JCEM	Km	95%
MEX180301387834	Reconstrucción del camino: Amatepec - La Goleta - Sultepec, del tramo Km. 2+020 al Km. 4+500. (Obra nueva)	Amatepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,505,400.00	7,827,809.27	3,564,804.71	JCEM	Km	52%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Instructor Ejectora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301387836	Rehabilitación del carrino: Toluca - Temascaltepec - Valle de Bravo, en el tramo del Km. 7+900 al 10+100. (Obra nueva)	Coahuila Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,466,901.97	0.00	JCEM	Km	84%
MEX180301387840	Rehabilitación de la calle Francisco Villa, Capuliten, en el tramo Km. 0-000 al Km. 2+450. (Obra nueva)	Toluca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,834,020.20	0.00	JCEM	Km	15%
MEX180301387842	Reconstrucción del camino (Toluca - Temascaltepec) - Zinacantan y de la Huerta (Cuerpo pontente), en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+600. (Obra nueva)	Zinacantan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,034,068.11	0.00	JCEM	Km	99%
MEX180301387845	Rehabilitación del camino (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlalcalaplan - Valle de Bravo en el tramo Km. 9+000 al Km. 12+000. (Obra nueva)	Zinacantan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,405,780.68	8,998,265.61	JCEM	Km	99%
MEX180301387849	Construcción del camino Venta de Morales hacia el Agostadero, en el tramo Km. 6-000 al Km. 8+000. (Obra nueva)	Texcaltlan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,739,587.48	5,900,261.75	JCEM	Km	80%
MEX180301387852	Construcción del camino 24 de Febrero, San Lorenzo Oyamel, Temoyá, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Temoyá	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,357,050.00	7,945,905.51	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388310	Rehabilitación del camino: (La Puerta - Sultepec) - Almoloya de Alquisirás - Zacualpan, en el tramo Km. 2+300 al Km. 4+800. (Obra nueva)	Almoloya de Alquisirás	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,581,723.35	0.00	JCEM	Km	11%
MEX180301388313	Pavimentación del tramo que comprende las calles Bordo de Capulín y 15 de Marzo, San Lorenzo Oyamel, Temoyá. (Obra nueva)	Temoyá	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,362,600.00	3,090,392.90	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388315	Rehabilitación del camino: Real de los Olivos ambos cuerpos, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+667. (Obra nueva)	Chicocaplan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,857,100.00	3,721,018.83	2,047,719.21	JCEM	Km	85%
MEX180301388318	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - Tepetitlan, en los tramos del Km. 2+000 al Km. 2+930 y del Km. 3+340 al Km. 6+310. (Obra nueva)	Tepetitlan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,196,918.71	1,710,843.73	JCEM	Km	19%
MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuautlenoc - Santa Isabel Chaltina, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,747,200.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301388325	Rehabilitación del camino: Toluca - Metepec - Tenango, en el tramo Km. 4+660 al Km. 5+760. (Obra nueva)	Metepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,583,849.88	8,706,544.88	JCEM	Km	93%
MEX180301388327	Rehabilitación del camino (México - Zacatepec) - San Jerónimo Amatlán, en el tramo Km. 2+910 al Km. 4+660 (Obra nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,668,992.60	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388329	Reconstrucción del camino: Tenorio - San Nicolás, en el tramo Km. 2+500 al Km. 4+300 y del Km. 5+800 al Km. 6+500. (Obra nueva)	Coahuila Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	0.00	0.00	JCEM	Km	5%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejército (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301389152	Construcción de puente peatonal en la Vía Morelos. Esq. Av. Río Bravo. (Obra nueva)	Ecatepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,113,239.90	7,113,239.90	0.00	JCEM	Km	59%
MEX180301388331	Rehabilitación del camino: (Tlalpan - San Gabriel) - Alcomulco, en el tramo Km. 8-000 al Km. 10-300. (Obra nueva)	Villa del Carbon	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,498,994.35	0.00	JCEM	Km	49%
MEX180301388333	Rehabilitación de la Av. de las Partidas - Av. Toluca en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+300. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,815,765.52	0.00	JCEM	Km	35%
MEX180301388337	Rehabilitación del Cuerpo Lateral Sur del Paseo Toluca, en el tramo Km. 5+500 al 7+750. (Obra nueva)	Toluca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,140,117.01	7,827,871.35	JCEM	Km	85%
MEX180301388340	Construcción del camino Jirupulco El Viejo - La Canaca - La Joya Temoyá Estado de México, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+175. (Obra nueva)	Temoyá	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,914,220.00	5,395,295.85	0.00	JCEM	Km	14%
MEX180301388346	Construcción del camino en la Canada, Temoyá Estado de México. (Obra nueva)	Temoyá	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,005,450.00	3,668,043.69	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388352	Reconstrucción del camino: (A Oxtotipac) - Belén, en el tramo Km. 3+800 al Km. 5+200. (Obra nueva)	Teotihuacán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,932,394.02	3,562,389.82	JCEM	Km	48%
MEX180301388356	Reconstrucción del camino: El Fresno - Temascaltepec, tramo Km. 15+100 al Km. 17+780. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,713,008.98	0.00	JCEM	Km	7%
MEX180301388358	Rehabilitación del camino Estancia Vieja (San José La Estancia) - Mina de Agua, en San Simón de Guerrero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+800. (Obra nueva)	San Simón de Guerrero	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,415,091.18	0.00	JCEM	Km	10%
MEX180301388360	Rehabilitación del camino: (Monumento - Valle de Bravo) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al 4+000. (Obra nueva)	Donato Guerra	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,607,359.10	1,834.66	JCEM	Km	1%
MEX180301388364	Rehabilitación y reconstrucción del camino (A Itapán del Oro) - Donato Guerra, en el tramo Km. 0+000 al Km. 3+800. (Obra nueva)	Villa de Allende	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,484,510.00	9,305,797.19	12,156.64	JCEM	Km	10%
MEX180301388367	Rehabilitación en el camino: (Toluca - Valle de Bravo) - Turco, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+800. (Obra nueva)	Amanalco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,410,940.00	4,323,140.11	5,809.40	JCEM	Km	60%
MEX180301388372	Reconstrucción del camino (El Fresno - Temascaltepec) - San Pedro Tenayac - Zacazonapan, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+830. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	8,498,748.67	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388375	Rehabilitación del camino: Ruta del Bosque hacia Avandaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+000. (Obra nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,935,110.00	4,781,009.80	0.00	JCEM	Km	6%
MEX180301388381	Rehabilitación del camino: A Avandaro, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+700. (Obra nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,508,730.00	5,351,580.08	0.00	JCEM	Km	7%
MEX180301388394	Reconstrucción del camino: Zuluapan - Zacazonapan - Luvianos - Cuadilla de López, en el tramo Km. 5+000 al Km. 7+800. (Obra nueva)	Ozotzacapan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,577,734.53	3,375,153.52	JCEM	Km	45%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301388398	Rehabilitación de los caminos (Toluca - Morelia) - San Francisco Tlaxiaco - Valle de Bravo en el tramo Km. 66+800 al Km. 67+600 y el camino Toluca - Valle, en el tramo Km. 1+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,241,700.00	5,103,301.17	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388403	Reconstrucción del camino: (Toluca - Cd. Altamirano) - Tequesquipan, en el tramo Km. 1+800 al Km. 4+650. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,434,494.41	0.00	JCEM	Km	35%
MEX180301388407	Reconstrucción del camino: San Simón de Guerrero - San Andrés de los Gama en el tramo Km. 0+800 al Km. 3+200. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,446,344.43	0.00	JCEM	Km	2%
MEX180301388415	Reconstrucción del camino Temascaltepec - Las Juntas, en el tramo Km. 21+500 al Km. 24+330. (Obra nueva)	Temascaltepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,209,187.44	0.00	JCEM	Km	15%
MEX180301388417	Rehabilitación y reconstrucción del camino: (A. Ixtapan del Oro) - Chiriquito - San Juan Xocunusco - El Capulín - Valle Redondo - Lim. Mex. Mich., en el tramo Km. 0+000 al 2+000 y del Km. 5+000 al Km. 6+600. (Obra nueva)	Donato Guerra	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,610,037.82	12,539.03	JCEM	Km	30%
MEX180301388423	Reconstrucción del camino (Toluca - Morelia) - Ixtapan del Oro, en el tramo Km. 22+500 al Km. 24+800. (Obra nueva)	Donato Guerra	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,610,776.00	13,302.23	JCEM	Km	15%
MEX180301388433	Reconstrucción del camino: Lizamiento Tonatico, del Km. 0+500 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Tonatico	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,692,200.00	9,491,432.71	6,625,670.25	JCEM	Km	98%
MEX180301388442	Rehabilitación de las calles San Esteban y Canal del Tornillo, Neucaipan de Juárez, a partir del tramo Km. 28+150 al Km. 29+000 ambos cuerpos. (Obra nueva)	Neucaipan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,699,991.08	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301388447	Reconstrucción del camino: La Puerta - Sultepec - San Miguel Totolima en el tramo Km. 73+000 al Km. 75+500. (Obra nueva)	Sultepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,585,360.67	0.00	JCEM	Km	3%
MEX180301388453	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) Ent. Km. 5+000 (Téjupico - Amatepec), en el tramo Km. 7+300 al Km. 9+800. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,535,565.96	8,927,429.54	JCEM	Km	98%
MEX180301388458	Rehabilitación del camino (Tinguistenco - Chalmá) - Cuernavaca, en el tramo Km. 12+900 al Km. 15+400. (Obra nueva)	Ocuilan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	0.00	0.00	JCEM	Km	5%
MEX180301388466	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautitlan - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautitlan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,553,272.07	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388471	Rehabilitación del camino: Primero de Mayo (Libramiento Nicolás Romero), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+400. (Obra nueva)	Nicolás Romero	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,390,339.79	5,744,106.86	JCEM	Km	85%
MEX180301388474	Rehabilitación del camino: San Mateo Xhala (Av. 20 de Noviembre), Cuautitlan Izcalli	Cuautitlan Izcalli	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	1,978,000.00	1,930,787.42	0.00	JCEM	Km	1%

**Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México**

Foto	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Monstrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301388481	Reconstrucción del camino (Ixtlahuaca - Jilotepec) Buenos Aires, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2,967,000.00	2,900,991.10	659,351.05	JCEM	Km	35%
MEX180301388485	Reconstrucción del camino San José del Río, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+500. (Obra nueva)	Ixtlahuaca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,725,200.00	6,579,984.37	2,063,918.97	JCEM	Km	42%
MEX180301388489	Reconstrucción del camino: T.C. (Villa Victoria - El Oro de Hidalgo) - Presa Brockman, en el tramo Km. 0+700 al Km. 2+000 y Circuito a la Presa, del Km. 0+000 al 0+800. (Obra nueva)	El Oro	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	8,901,000.00	8,708,190.60	8,526,619.62	JCEM	Km	70%
MEX180301388499	Rehabilitación de la Av. Pajaros, Nicolás Romero, en el tramo Km. 0+000 al Km. 1+900. (Obra nueva)	Nicolás Romero	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,840,550.00	9,532,091.97	1,570,693.42	JCEM	Km	30%
MEX180301388504	Reconstrucción del camino San Agustín - Heroes de Carranza, en el tramo Km. 3+600 al Km. 4+900. (Obra nueva)	Soyaniquilpan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,934,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388507	Reconstrucción del camino, (Tlalnepantla - San Gabriel) - Atlacomulco, en el tramo Km. 21+900 al Km. 23+600. (Obra nueva)	Moteros	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	7,912,000.00	7,745,914.42	2,046,634.60	JCEM	Km	32%
MEX180301388513	Reconstrucción del camino Via Libre Toluca - Atlacomulco, en el tramo Km. 51+480 al Km. 53+430	Atlacomulco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,580,429.29	6,609,905.63	JCEM	Km	78%
MEX180301388517	Rehabilitación de la Av. Monterrey en Chiclotapan, del Km. 0+000 al Km. 0+440	Chiclotapan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3,659,300.00	3,517,960.91	2,004,453.64	JCEM	Km	90%
MEX180301388521	Reconstrucción del camino Cuernavaca en el Municipio de Acuilman, en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+400. (Obra nueva)	Acuilman	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4,153,800.00	4,027,455.88	0.00	JCEM	Km	7%
MEX180301388530	Rehabilitación de Avenida del Perón, en el Municipio de Chimalhuacán, en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Chimalhuacán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,192,069.01	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388535	Reconstrucción del camino, Los Ocates - Santa Ana Zicatlaycoyán - en el Km. 10.2 (San Antonio del Rosano - Zacualpan) en el tramo Km. 12+000 al Km. 14+800. (Obra nueva)	Tlalaya	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,265,208.65	0.00	JCEM	Km	19%
MEX180301388541	Rehabilitación del camino, Valle de Bravo - Santo Tomás de los Platanos - Zuluapán - Lim. Mex. Mich., en el tramo Km. 18+800 al Km. 22+550. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,505,278.94	0.00	JCEM	Km	45%
MEX180301388551	Reconstrucción del camino: Jacarandas (Ixtepec - San Miguel), en el tramo Km. 0+000 al Km. 2+500. (Obra nueva)	Ixtepec de la Sal	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,590,715.22	6,007,993.70	JCEM	Km	98%
MEX180301388558	Reconstrucción del camino Tenancingo - Teconatlan - San Simón el Alto, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Tenancingo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	0.00	0.00	JCEM	Km	5%
MEX180301388568	Reconstrucción del camino: (La Puerta - Sultepec) Vuelta del Agua - Zacualpan, en el tramo Km. 37+500 al Km. 40+000. (Obra nueva)	Zacualpan	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9,791,100.00	9,490,407.31	0.00	JCEM	Km	70%

16/06/2018

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Manejado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Instrucción Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX180301388517	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultepec) Las Juntas - Ixtapan, en el tramo Km. 45-1000 al Km. 47-500. (Obra nueva)	Cobertura Regional	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9 791,100.00	9 564,478.55	0.00	JCEM	Km	60%
MEX180301388586	Reconstrucción del camino: Palo Amarillo - Llano Grande. (Obra nueva)	Texcaltitán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2 986,780.00	2 915,312.15	0.00	JCEM	Km	11%
MEX180301388592	Pavimentación del camino Rastrojo Largo - Hueyatepec (Rastrojo Largo - Naxtepec), tramo del Km. 6-500 al Km. 7-500. (Obra nueva)	Texcaltitán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	4 450,500.00	4 352,411.94	0.00	JCEM	Km	4%
MEX180301388600	Rehabilitación de la carretera a Teclayucan, en el tramo Km. 0-1000 al Km. 1-900. (Obra nueva)	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9 791,100.00	9 581 623.98	0.00	JCEM	Km	8%
MEX180301388606	Rehabilitación de la Av. Comonfort, Metepec, en el tramo Km. 1-1000 al Km. 1-910.	Metepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9 791,100.00	9 584,962.09	0.00	JCEM	Km	11%
MEX180301388617	Rehabilitación del ramal Villa Victoria y calle Lázaro Cárdenas (Cuerpo oriente) en el tramo Km. 0-1000 al Km 2-300. (Obra Nueva)	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9 791,100.00	0.00	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388622	Rehabilitación del camino: San Pedro Tenayac - Valle de Bravo - Cerro Gordo ent. (Avandaro - Pinal del Marquezado), Valle de Bravo, en el tramo km 0-1000 al km 5-1000. (Obra Nueva)	Valle de Bravo	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	9 791,100.00	0.00	0.00	JCEM	Km	1%
MEX1803013886979	Construcción del camino Santiago del Monte - Presa Sansón, en el tramo Km. 0-1000 al Km. 2-690.	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	18 098 700.00	0.00	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301387023	Camino: (Toluca - Cd. Atlamizán) - Palmar Chico - Palmar Grande. (Reconstrucción en los tramos km. 16-700 al km. 19-500) y (Rehabilitación del km. 19-500- km. 20-700 al km. 22-200 y del km. 22-700 al km. 24-1000)	Amatepec	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	24 230,500.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301387550	Construcción del camino en la localidad Los Matamorales, del km. 0-1000 al km. 0-620.	Villa Victoria	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	3 817,540.00	0.00	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301387586	Rehabilitación de la calle Torre Izcaltl, en el tramo km. 0-1000 al km. 0-400.	Cuautitlán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	2,967,000.00	0.00	0.00	JCEM	Km	0%
MEX180301387616	Reconstrucción de la carretera Panamericana kilómetro 1, en el tramo km. 0-1000 al km. 0-400.	Atzacmulco	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2019	6 329 600.00	0.00	0.00	JCEM	Km	1%
MEX180301388630	Rehabilitación del camino Mamahuazucan-Tlacotalán-Tlaxiaco del km. 3-900 al km.6+400 (Obra Nueva)	Atlix	FIES 2017	FIES 2017	9 000,000.00	8 703,506.99	8 703,506.99	JCEM	Km	100%
MEX180301388645	Reparación de deslaves ubicados en los Km. 1+000 3-1000 y 5+000 del camino Km.49.9 (Zinacantan-Sultepec)-Rastrojo Largo-Hueyatepec. (Obra Nueva)	Texcaltitán	FIES 2017	FIES 2017	7 722 701.04	7 722 701.04	1 997 858.42	JCEM	Km	90%
Ramo 23 2018 PDR					704,378,019.90	562 715,179.61	139,500,286.92			

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX00180201138669	Estabilización de taludes en el Bulevar Manuel Ávila Camacho, derrumbe a la altura del Km. 24+500 y 27+000 (Obra Nueva)	Tlalnepantla	FIES 2017	FIES 2017	9,000,000.00	6,653,092.06	4,479,547.37	JCEM	Km	90%
	FIES 2017				25,722,701.04	23,079,300.09	15,180,912.78			
	FIES 2017				25,722,701.04	23,079,300.09	15,180,912.78			
MEX00170401051901	Pavimentación, guarderones y banquetas en Calle Duraznos (19.647194 - 99.062133 - 19.649745 - 99.059002).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,820,154.30	1,820,154.30	1,820,154.30	JCEM	Km	100%
MEX00170401051930	Pavimentación, guarderones y banquetas en Calle Ruj/ Cortez (19.604682 - 98.983336 - 19.605859 - 98.982340).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	814,233.81	814,233.81	814,233.81	JCEM	Km	100%
MEX00170401051939	Pavimentación asfáltica, guarderones y banquetas de calle Chapala (19.704717 - 99.076150 - 19.703640 - 99.077332).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	785,332.33	785,332.33	785,332.33	JCEM	Km	100%
MEX00170401051946	Guarderones y banquetas en calles Michoacán, Sonora y Cda. Sinaloa (19.563061 - 99.022411 - 19.564453 - 99.021328).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	892,470.43	892,470.43	892,470.43	JCEM	Km	100%
MEX00170401051960	Guarderones y banquetas en calle A y B (19.606175 - 99.007208 - 19.607546 - 99.005795).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	460,774.64	460,774.64	460,774.64	JCEM	Km	100%
MEX00170401051989	Construcción de guarderones y banquetas (19.594943 - 99.066753 - 19.553416 - 99.063939).	Ecatepec	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	842,325.82	842,325.82	842,325.82	JCEM	Km	100%
MEX00180201138642	Pavimentación hidráulica colonia Benito Juárez, Tecamac (19.679466 - 98.9833071).	Tecamac	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	207,709.67	207,709.67	207,709.67	JCEM	Km	100%
MEX00180201138643	Pavimentación hidráulica, Av. Texcoco Santa Cruz del Monte Teoloyucan (19.770981 - 99.223754 - 19.770325 - 99.220886).	Teoloyucan	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,699,683.71	1,699,683.71	1,699,683.71	JCEM	Km	100%
MEX00180201138644	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Cieneguilla 50900, Barrio la Unión, Almoloya de Juárez, MéxicoInicio 19.413464 - 99.850844 Final 19.41415 - 99.849094).	Almoloya de Juárez	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	839,019.98	839,019.98	839,019.98	JCEM	Km	100%
MEX00180201138645	Construcción de guarderones y banquetas, en los municipios de Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acolman y Axapusco.	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,899,512.31	1,899,512.31	1,899,512.31	JCEM	Km	100%
MEX00180201138646	Construcción de guarderones y banquetas para varias calles de San Salvador Atenco y Tezoyuca.	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	2,038,793.71	2,038,793.71	2,038,793.71	JCEM	Km	100%
	RAMO 23 2017 FOFIN				12,290,010.71	12,290,010.71	12,290,010.71			
MEX00170300970344	Rehabilitación del camino San Pedro los Baros-La Concepción los Baros (Ramo Km. 5+200 al Km. 7+080) (Obra nueva)	Ixtlahuaca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	8,302,892.88	8,302,892.88	8,302,892.88	JCEM	Km	100%
MEX00170300970464	Construcción y reconstrucción de vialidades en el Municipio de Naucalpan (Zona 2), (obra nueva)	Naucalpan	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	5,249,190.44	5,249,190.44	5,227,238.67	JCEM	Km	100%
MEX00170300970469	Reconstrucción del camino (La Puerta - Sultipoc) - Las Juntas - Ixtapan (obra nueva)	Coatepec Hannas	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	9,402,706.57	9,402,706.57	9,402,706.57	JCEM	Km	100%
MEX00180201138647	Adecuación geométrica de entronques en el camino Km. 4.9 (Totuca - Morelia)- Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	9,791,100.00	8,921,608.70	8,921,608.70	JCEM	Km	100%

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX00180201138648	Rehabilitación y reconstrucción del T.C. (Toluca-Morcial) - Almoloya de Juárez EM-046 - Almoloya de Juárez. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	8,174,253.01	8,174,253.01	8,174,253.01	JCEM	Km	100%
MEX00180201138649	Bacheo en caminos y vialidades de los municipios de Atlacomulco, Tlaxcaltepec, Jilotepec, Ixtlahuaca, Acamhuy, El Oro, San Felipe del Progreso, Chapa de Mota, Jocotlán, San José del Rincón, Tlaxiapa, Morelos, Jiquipico, Villa del Carbón y Soyaniquilpan. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,583,323.20	9,583,323.20	9,583,323.20	JCEM	Km	100%
MEX00180201138650	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Atlautla, Juchitepec, Atenco, Ozuumba, Tepetlaxiá, Papatlola, Ecatepec, Amecameca, Ayotlán, Tenango del Aire, Tenamilla, Texcoco, Tezoyuca, Cocotlán y Chalco. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,791,100.00	9,754,636.03	9,589,250.82	JCEM	Km	100%
MEX00180201138651	Bacheo de calles y vialidades en el Municipio de Naucalpan, Zona 1. (Obra Nueva)	Naucalpan	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	8,604,300.00	8,424,995.00	7,909,522.42	JCEM	Km	100%
MEX00180201138652	Bacheo en caminos y vialidades en los municipios de Ixtapan de la Sal, Almoloya de Alquisiras, Sultepec, Coatepec, Haimas, Tlaxcaltepec, Villa Guerrero, Zacualpan y Texcaltilán. (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,587,412.10	9,587,412.10	9,587,412.10	JCEM	Km	100%
MEX00180201138653	Bacheo en vialidades de los municipios de Acollman, Axapusco, Hueyotlán, Nopaltepec, Otumba, Tlaxcaltepec, Zumpahuacán y San Martín de las Pirámides (Obra Nueva)	Cobertura Regional	Ramo 23 2018	Ramo 23 2017 Fortalece	9,587,073.81	9,587,073.81	9,587,073.81	JCEM	Km	100%
MEX00180201138654	Rehabilitación del camino al Fresno - Tlaxcaltepec tramo del Km 0+000 al 4+000	Valle de Bravo	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	9,681,906.55	9,681,906.55	9,681,906.55	JCEM	Km	100%
	Fortalece 2017				97,755,258.56	96,669,998.29	95,967,188.73			
	Subtotal Ramo 23 2017				110,045,269.27	108,980,098.00	108,257,198.44			
MEX00170300970490	Construcción pavimento asfáltico para Boulevard Tecomanán, Col. Wenceslao Victoria, Texcoco. (Obra Nueva)	Texcoco	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 PDR	4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93	JCEM	Km	100%
	PDR 2017				4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93			
	Subtotal PDR 2017				4,808,316.93	4,808,316.93	4,808,316.93			
MEX00170200888956	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa TOLUCA 2017	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	JCEM	Km	100%
	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE TOLUCA 2017				110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16			
	FONDO METROPOLITANO 2017				110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16			

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre
MEX00160300741237	Modernización de gasas de acceso y salida, rehabilitación de puentes peatonales, barrera central señalización, dispositivos de amortiguamiento y alumbrado público del boulevard Manuel Avila Camacho.	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	224,189,868.14	224,144,639.64	222,533,266.76	JCEM	Km	100%
MEX16160300741293	Construcción y rehabilitación de puentes peatonales.	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	80,021,167.51	80,021,167.51	80,021,167.51	JCEM	Km	100%
MEX00160300741345	Distribuidor vial Mario Collín - Toluca.	Tlalnepantla	Ramo 23 2016	FMVM 2016	78,330,036.53	78,330,036.53	76,999,788.95	JCEM	Km	100%
	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2016				382,541,072.18	382,495,843.68	379,554,213.22			
MEX00150400614860	Obras del Mexibus Indios Vardes - Ecatepec - Toluca.	Ecatepec y Toluca	Ramo 23 2015	FMVM 2015 SISTRAMITEM	418,522,536.54	418,522,536.54	417,556,604.83	JCEM	Km	100%
MEX0015300579796	Distribuidor Vial Mario Collín - Toluca. Para Dar Continuidad Al Periférico Norte 2015	Tlalnepantla	Ramo 23 2015	FMVM 2015	53,417,675.99	53,417,675.99	48,822,903.15	JCEM	Km	100%
MEX180307389158	Distribuidor vial Mario Collín Toluca	Tlalnepantla	Ramo 23 2015	FMVM 2015	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	JCEM	Km	100%
	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2015				488,940,212.53	471,940,212.53	466,379,507.98			
	FONDO METROPOLITANO 2015				488,940,212.53	488,940,212.53	466,379,507.98			
MEX00180101074877	Reparación con concreto hidráulico de la Av. Jesús Reyes Heróles.	Tlalnepantla	Ramo 23 2014	FMVM 2014	44,822,722.46	44,822,662.44	44,822,662.44	JCEM	Km	100%
	FONDO METROPOLITANO DEL VALLE DE MEXICO 2014				44,822,722.46	44,822,662.44	44,822,662.44			
					1,903,208,012.49	1,747,311,975.36	1,271,841,577.79			

/

/

13/07/2016

