

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre 2019
111282	MEX180401500497	Construcción del pavimento hidráulico para calles de Tulantongo. (Obra Nueva)	Texcoco	RAMO 23 2018	RAMO 23 2018 FOFIN	794,545.46	794,545.46	794,545.46	JCEM	Km	100%
		Ramo 23 2018 FOFIN				794,545.46	794,545.46	794,545.46			
110783	MEX180301388322	Rehabilitación del camino Amecameca - Cuauhtémoc - Santa Isabel Chalma, en el tramo Km. 4+020 al Km. 5+242. (Obra nueva)	Amecameca	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	0.00	0.00	0.00	JCEM	Km	35%
110831	MEX180301388466	Rehabilitación de las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (Camino Cuautlilán - Apaxco), en el tramo Km. 0+000 al Km. 0+900. (Obra nueva)	Cuautlilán	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	745,112.56	745,112.56	745,112.56	JCEM	Km	100%
111707	MEX180401501801	Sustitución de puente peatonal en la carretera México- Pachuca, en el km. 11+000.	Tlalnepantla	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	12,452,529.65	12,452,529.65	12,294,564.62	JCEM	Km	100%
113075	MEX180401501873	Construcción camino Vereda del Km. 0+000 al Km. 0+915.	Almoloya de Juárez	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	6,996,474.52	6,996,474.52	6,995,689.71	JCEM	Km	100%
113654	MEX180461502105	Construcción de puente peatonal en Atizapán de Zaragoza.	Atizapán de Zaragoza	RAMO 23 2018	RAMO 23 PDR 2018	5,463,007.96	5,463,007.96	5,115,796.03	JCEM	Km	100%
		Ramo 23 2018 PDR				25,657,124.69	25,657,124.68	25,150,952.92			
113943		Rehabilitación y reconstrucción con carpeta asfáltica, de 6 tramos con 3.15 kilómetros totales, del camino que parte del Km 13.5 de la carretera El Fresno - Temascaltepec, a San Pedro Tenayac Zacazonapan.	Temascaltepec	RAMO 15	FONDO MINERO 2018	13,085,338.22	13,085,338.22	13,085,338.22	JCEM	Km	100%
		Ramo 15				13,085,338.22	13,085,338.22	13,085,338.22			
105788	MEX17170300970348	Repavimentación de la C. Rio Panuco (Tramos, Rio Fco. Villa - Rio Grijalva, Rio Grijalva - Rio Papaloapaj - Rio Balsas) Col. El Salado, Magdalena Atlicpac, La Paz.	La Paz	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017	1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06	JCEM	Km	100%
		RAMO 23 2017 FOFIN				1,740,054.60	1,520,792.06	1,520,792.06			
107484	MEX00170300970395	Rehabilitación del camino Km. 15.0 (México-Puebla)- San Francisco Acuaulla-Coatepec-San Vicente Chicoloapan (Obra nueva)	Ixtapaluca	Ramo 23 2017	Ramo 23 2017 Fortalece	7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,464.16	JCEM	Km	100%
		Fortalece 2017				7,995,525.89	7,995,525.89	7,193,464.16			
107406	MEX00170200888856	Construcción del Boulevard Sor Juana - 2da Etapa	San Mateo Atenco	Ramo 23 2016	FMVT 2017	110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16	JCEM	Km	100%
		FONDO METROPOLITANO 2017				110,259,550.17	110,259,550.17	110,259,550.16			
103812	MEX00160300741249	Rehabilitación de la carretera Lechería - Cuautlilán (2ª. Etapa)	Cobertura Regional	Ramo 23 2016	FMVM 2016	46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46	JCEM	Km	100%
		FONDO METROPOLITANO 2016				46,465,967.30	46,465,967.30	46,418,948.46			
102406	MEX00160400818055	Construcción de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y obras complementarias, en la Colonia Cencalli. (Obra Nueva)	Chicoloapan	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016	1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96	JCEM	Km	100%
		RAMO 23 2016				1,607,776.63	1,607,776.63	1,607,775.96			

Gestión de Proyectos
Junta de Caminos del Estado de México

No. de control	Folio	Concepto de la Obra	Municipio	Ramo	Programa	Presupuesto (Asignado)	Ministrado (Autorizado)	Ejercido (Capturado)	Institución Ejecutora	Unidad de Medida	Avance 3er Trimestre 2019
1.02246	MEX00160400818490	Rehabilitación y construcción de retornos y agujas de incorporación en la Vialidad Toluca - Palmillas en el Estado de México.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	20,043,645.51	20,043,645.51	20,043,645.51	JCEM	Km	100%
102267	MEX00160400818506	Construcción del Puente Peatonal en la carretera Toluca - Palmillas, a la altura de la salida de Calixtlahuaca.	Toluca	Ramo 23 2016	RAMO 23 2016 FORTALECE	5,461,463.77	5,461,463.77	5,461,463.24	JCEM	Km	100%
Fortalece 2016						25,505,109.28	25,505,109.28	25,505,108.75			
						233,110,992.24	232,891,729.70	231,536,426.15			




